Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" **ф-3**
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Наименование стройки: Строительство двадцати 2-х квартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей в селе Кокпекты, Кокпектинского района, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за октябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№36	от 13.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двадцати 2-х квартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей в селе Кокпекты, Кокпектинского района, ВКО	366 418 540,00									
В том числе за текущий месяц	140 662 820,00	125 591 803,57							15 071 016,43	140 662 820,00
Выдан аванс	179 870 880,00									
Удержен аванс	40 662 820,00									40 662 820,00
Всего к оплате	100 000 000,00									100 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕИСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
_____ Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,

ул.Бажова 34-А
ИИК KZ27826F0KZTD2000002
БИК ALMNKZKA
БИН 010340002048
АО "АТФ Банк"

И.о. директора
_____ Е.С.Вичкуткина

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск

Проспект Ауэзова, 14/1, оф.204
ИИК KZ868560000003065197
БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 950940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Р.К.Аккизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
77-2019
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "CK-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двадцати 2-х квартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей в селе Кокпекты, Кокпектинского района, ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №36 от 13.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь 2020 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы (дом 1)										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786	
						9,54	56,4	477	2820	–	1021		
2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655	
						–		–		–	567		

3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
						899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
						–	13,33	–	533	–	145	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
		Всего по разделу 1						**51062**				
		Раздел 2 Фундаменты										
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Всего по разделу 2						**151283**				
		Раздел 3 Стены и перегородки										
7	19	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-220	303,1	–	-66681	–	–	-62013	-138990
						303,1	–	-66681	–	–	-10296	
8	20	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
						30769,23	384,62	80	1	–	61	
9	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	230520		24689		24689	–	26664
						–		–		–	1975	

10	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	229990		54738		54738	–	59117
						–		–		–	4379	
11	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10924	862266,57	1345,66	94194	147	66534	25095	128832
						251858,29	585,87	27513	64	–	9543	
			Всего по разделу 3					**76445**				
			Раздел 4 Перекрытие									
12	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
			Всего по разделу 4					**296690**				
			Раздел 6 Проемы									
			6.2 Окна									
13	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
						–		–		–	16012	
14	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
			Всего по разделу 6					**732058**				
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Тип 1									
18	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
19	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923

					322,24	15,64	15532	754	–	2587	
20	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
21	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
		7.2 Тип 2										
22	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
23	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
24	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
25	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
26	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				

-строителей, тенге
атацию машин, тенге
шинистов, тенге
ия и конструкции, тенге
тенге
ы, тенге
енге
(8 %), тенге

Локальная смет

перегородки

ны из газоблоков. Кладка без
ицовки при высоте этажа до 4
НР = 93 % м3 кла

т
ны и другие конструкции. металл
мирование кладки НР = 93 % ких изд

ки арматурные сварные из
атурной проволоки В-1, Вр1
метром 4 мм ГОСТ 23279-2012 т

ны внутренние из кирпича.
дка при высоте этажа до 4 м
= 93 % м3 кла

емычки монолитные.
ройство НР = 91 % м3

са в опалубке. Устройство из
она В15 НР = 91 % м3

Итого											
в том числе											**2 030 218**
- зарплата рабочих-строителей, тенге											169 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге											43 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге											15 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге											1 990 336
- перевозка грузов, тенге											7 088
- накладные расходы, тенге											155 999
в т.ч. зарплата, тенге											14 040
- сметная прибыль (8 %), тенге											189 314
Всего по дому 1											**2 030 218**
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 1)											
Раздел 3 Стены и перегородки											
1	1 1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	32,88	29277,01	2650,12	962628	87136	731040	152962	1204837
2	2 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1258	4393,31 71391,1	608,97 2241,65	144452 8981	20023 282	– –	89247 8177	18531
3	3 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1258	69149,44 281662	747,22	8699 35433	94	– 35433	1373 –	38268
4	4 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,7	– 28447,01	2409,18	– 418171	35415	– 311931	2835 73436	530936
5	5 1106-0701-0109	Перемычки монолитные. Устройство НР = 91 %	м3	2,16	4818,03 59721,3	553,61 4276,39	70825 128998	8138 9237	– 86343	39329 32247	174145
6	6 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	7,68	15471,3 34380,47	934,26 4631,64	33418 264042	2018 35571	– 149334	12900 79044	370533
Всего по разделу 3					10304,3	1005,86	79137 **2337250**	7725	–	27447	

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

7	12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02 76,2	31,69 12,17	14473 4557	1895 728	8021 –	4968 1555	20996
8	13	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28 322,24	31,04 15,65	21126 19270	1856 936	– –	18994 3210	43330
9	14	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847 –		92739 –		92739 –	– 7419	100158
10	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37 358,49	28,71 14,7	51271 21438	1717 879	28116 –	20978 5780	78029
11	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61 4,43	4,87 2,43	15143 530	582 291	14031 –	772 1273	17188

7.2 Тип 2

12	19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09 76,22	31,74 12,19	4866 1532	638 245	2696 –	1670 523	7059
13	20	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28 322,24	31,04 15,67	7101 6477	624 315	– –	6384 1079	14564

14	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
15	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	– 857,41	28,76	– 17234	578	– 9450	2494 7052	26229
16	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	358,51 126,59	14,73 4,85	7206 5089	296 195	– 4716	1943 259	5776
	Всего по разделу 7				4,43	2,44	178 **346994**	98	–	428	
	Раздел 9 Наружная отделка										
17	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
	Всего по разделу 9				–		– **84426**		–	6254	
	Итого						**2 768 670**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						397 719				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						175 726				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						41 786				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 583 193				
	- накладные расходы, тенге						406 943				
	в т.ч. зарплата, тенге						36 625				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						205 089				
	Всего по дому 1						**2 768 670**				

Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы (дом 2)

Раздел 1 Земляные работы

1	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
						9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
						–		–		–	567	
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
						899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
						–	13,33	–	533	–	145	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
		Всего по разделу 1						**51062**				
		Раздел 2 Фундаменты										
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Всего по разделу 2						**151283**				
		Раздел 3 Стены и перегородки										
7	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	230520		24689		24689	–	26664

						–		–		–	1975	
8	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	229990		54738		54738	–	59117
						–		–		–	4379	
9	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10924	862266,57	1345,66	94194	147	66534	25095	128832
						251858,29	585,87	27513	64	–	9543	
10	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
11	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
			Всего по разделу 3					**737763**				
			Раздел 4 Перекрытие									
12	26	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
						1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
13	27	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
						–		–		–	15798	

14	29 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113 –		274713 –		274713 –	– 21977	296690
15	33 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369 –		37027 –		37027 –	– 2962	39989
16	34 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21 792,45	15,03 7,47	205182 126317	2396 1191	76469 –	114757 25595	345534
17	35 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	389,13 34,91	2,71 1,23	108955 9776	759 344	98420 –	9108 9445	127508
	Всего по разделу 4						**1522991**				
	Раздел 5 Кровля										
18	36 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08 25176,78	1051,99 497,4	54159 14527	607 287	39025 –	13333 5399	72891
19	37 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783 –		35572 –		35572 –	– 2846	38418
20	38 2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277 –		24760 –		24760 –	– 1981	26741

21	39 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
					83,56	3,2	25485	977	–	11429	
22	40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
					83,57	3,2	3677	141	–	1560	
23	41 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	
24	42 1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
25	44 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
					–		–		–	4238	
26	46 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56	58,37	65206	429	58006	6269	77193
					921,22	26,53	6771	195	–	5718	
27	47 2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703		24285		24285	–	26228
					–		–		–	1943	

28	48	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86 19491,43	1417,14 705,71	11425 6822	496 247	4107 –	5372 1344	18141
29	49	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67 1775,08	103,58 14,67	22868 21301	1243 176	324 –	16323 3135	42326
30	50	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614 –		20609 –		20609 –	– 1649	22258
			Всего по разделу 5					**605981**				
			Раздел 6 Проемы									
			6.1 Двери									
			6.2 Окна									
31	67	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52 1568,76	173,66 84,38	28859 13460	1490 724	13909 –	12766 3330	44955
32	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328 –		200154 –		200154 –	– 16012	216166
33	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625

34	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	983,07 25517	85,52	18403 477678	1601	– 477678	4639 –	515892
35	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	– 2472,27	5,04	– 58840	120	– 52880	38214 5310	69282
			Всего по разделу 6			245,38	2,52	5840 **908920**	60	– –	5132	
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Тип 1									
36	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07 76,2	31,72 12,18	11668 3673	1529 587	6466 –	4004 1254	16926
37	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26 322,24	31,02 15,64	17027 15532	1495 754	– –	15309 2587	34923
38	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37 358,49	28,71 14,71	41325 17279	1384 709	22662 –	16909 4659	62893
39	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6 4,43	4,85 2,43	12204 427	468 234	11309 –	621 1026	13851
			7.2 Тип 2									
40	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05 76,21	31,7 12,18	7673 2416	1005 386	4252 –	2634 825	11132

41	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28 322,24	31,04 15,65	11199 10215	984 496	– –	10068 1701	22968
42	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38 358,49	28,71 14,7	27179 11364	910 466	14905 –	11120 3064	41363
43	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62 4,43	4,87 2,43	8028 281	309 154	7438 –	409 675	9112
			Всего по разделу 7					**213168**				
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
			8.1 Потолок									
44	83	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	166,8	755,47 539,97	3,1 1,02	126012 90067	517 170	35428 –	72190 15856	214058
			8.2 Стены									
45	87	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1241,9 826,8	74,26 61,6	299472 199375	17908 14855	82189 –	171384 37668	508524
			Всего по разделу 8					**722582**				
			Раздел 9 Наружная отделка									
			9									
46	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371 –		471770 –		471770 –	– 37742	509512
			Всего по разделу 9					**509512**				

	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
47	113 1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,232	33857,76 25176,72	1056,03 500	7855 5841	245 116	1769 –	5361 1057	14273	
48	115 2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281 –		11897 –		11897 –	– 952	12849	
	Всего по разделу 21						**27122**					
	Раздел 22 Отмостка											
49	118 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05 76,2	31,72 12,15	9561 3010	1253 480	5298 –	3281 1027	13869	
50	119 1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9 3890,6	6,72 –	160404 26067	45 –	134292 –	24503 14793	199700	
	Всего по разделу 22						**213569**					
	Итого						**5 663 953**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 073 912					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						85 170					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						41 560					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 146 003					
	- перевозка грузов, тенге						7 088					
	- накладные расходы, тенге						965 346					
	в т.ч. зарплата, тенге						86 882					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						422 201					
	Всего по дому 2						**5 663 953**					

Локальная смета 2-2-3. Отопление и вентиляция (дом 2)

Раздел 1 Отопление

1	22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07 423,39	18,93 7,57	53230 11855	530 212	40845 –	11826 5204	70260
2	23 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26 423,39	18,94 7,55	41238 13125	587 234	27526 –	13092 4346	58676
3	24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78 423,38	18,9 7,55	91395 24556	1096 438	65743 –	24494 9271	125160
4	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41 423,35	18,88 7,53	24487 7197	321 128	16969 –	7179 2533	34199
5	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57 1204	– –	17382 16856	– –	526 –	12642 2402	32426
6	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864 –		96096 –		96096 –	– 7688	103784
7	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57 877,36	160 81,25	255565 12634	2304 1170	240627 –	13528 21527	290620
8	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21 184,29	– –	6163 2580	– –	3583 –	2528 695	9386
9	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537 –		26850 –		26850 –	– 2148	28998
	Всего по разделу 1						**753509**				

Раздел 2 Вентиляция

10	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81 1542,38	42,38 17,38	21646 6478	178 73	14990 –	6420 2245	30311
11	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74 1782,55	42,28 17,39	79754 28503	676 278	50575 –	28205 8637	116596
12	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5 1403,5	51 14,5	5611 2807	102 29	2702 –	2779 671	9061
13	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25 1403,25	51 14,5	10209 5613	204 58	4392 –	5558 1261	17028
14	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151 1047	53,5 14,5	16302 2094	107 29	14101 –	2081 1471	19854
15	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655 –		6550 –		6550 –	– 524	7074

16	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33 19492	1420 705,33	17293 14619	1065 529	1609 –	11512 2304	31109
17	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176 –		13268 –		13268 –	– 1061	14329
18	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5 5155,5	39 13,5	109363 10311	78 27	98974 –	10131 9560	129054
19	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5 4061	20,5 7,5	106827 8122	41 15	98664 –	7974 9184	123985
20	51 1120-2601-1001	Аэратор помещения. Установка НР = 98 %	клапан	2	7223,5 6655,5	426 164	14447 13311	852 328	284 –	13366 2225	30038
21	52 2900-0000-0115(пл)	Аэратор помещений д=80 мм выс. 90 мм KazVent, в комплекте: шумоглушитель-фльтр, антимокитный эл-нт, гофрированный воздуховод д=40 мм, нар. диффузор-решетка	к-т	2	11647 –		23294 –		23294 –	– 1864	25158
	Итого						**1 307 106**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						180 661				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 141					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 548					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				848 168					
		- накладные расходы, тенге				173 315					
		в т.ч. зарплата, тенге				15 598					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				96 821					
		Всего по дому 2				**1 307 106**					
		Локальная смета 2-2-4. Электроснабжение (дом 2)									
1	21 2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116 –		8120 –		8120 –	– 650	8770
2	22 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92 228,42	2,42 0,17	2831 2741	29 2	61 –	1975 384	5190
3	23 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109 –		1321 –		1321 –	– 106	1427
4	24 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1 96,09	1,16 0,03	162408 47276	572 13	114560 –	34048 15716	212172
5	25 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5 83,66	1,13 –	25400 6693	90 –	18617 –	4819 2418	32637
6	26 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985 –		9628 –		9628 –	– 770	10398

7	27 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883 –	24545 –	24545 –	– 1964	26509
8	28 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006 –	96584 –	96584 –	– 7727	104311
		Итого				**401 414**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				56 710			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				691			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				273 436			
		- накладные расходы, тенге				40 842			
		в т.ч. зарплата, тенге				3 676			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				29 735			
		Всего по дому 2				**401 414**			

Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 2)

		Раздел 3 Стены и перегородки									
1	6 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	7,68	34380,47 10304,3	4631,64 1005,86	264042 79137	35571 7725	149334 –	79044 27447	370533
		Всего по разделу 3					**370533**				
		Раздел 4 Перекрытие									
2	7 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218 –		105154 –		105154 –	– 8412	113566
		Всего по разделу 4					**113566**				
		Раздел 5 Кровля									

3	8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56 24310	1438,52 601,11	268260 65637	3884 1623	198739 –	60534 26304	355098
4	9 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32 25177,45	1054,15 498,2	273853 71509	2994 1415	199350 –	65632 27159	366644
5	10 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783 –		35572 –		35572 –	– 2846	38418
6	11 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19 2019,51	99,97 28,71	1586972 615951	30492 8757	940529 –	574731 172936	2334639
7	52 2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480 –		-836578 –		-836578 –	– -66926	-903504
	Всего по разделу 5						**2191295**				
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
7	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02 76,2	31,69 12,17	14473 4557	1895 728	8021 –	4968 1555	20996
8	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330

9	14	2111-0401-0402										
						322,24	15,65	19270	936	–	3210	
		Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847			92739		92739	–	100158
					–			–		–	7419	
10	15	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71		51271	1717	28116	20978	78029
					358,49	14,7		21438	879	–	5780	
11	16	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87		15143	582	14031	772	17188
					4,43	2,43		530	291	–	1273	
		7.2 Тип 2										
12	19	1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74		4866	638	2696	1670	7059
					76,22	12,19		1532	245	–	523	
13	20	1111-0101-0901										
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04		7101	624	–	6384	14564
					322,24	15,67		6477	315	–	1079	
14	21	2111-0401-0402										
		Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847			31171		31171	–	33665
					–			–		–	2494	
15	22	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76		17234	578	9450	7052	26229
					358,51	14,73		7206	296	–	1943	

16	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
						4,43	2,44	178	98	–	428	
		Всего по разделу 7						**346994**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
17	26	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,211	1487,43	19,05	384072	4918	127575	202597	633603
						974,32	6,46	251579	1667	–	46934	
		Всего по разделу 8						**633603**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
18	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
						–		–		–	6254	
		Всего по разделу 9						**84426**				
		Итого						**3 740 417**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 145 001				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						85 944				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						24 975				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 025 365				
		- накладные расходы, тенге						1 043 615				
		в т.ч. зарплата, тенге						93 926				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						343 996				
		Всего по дому 2						**3 740 417**				
		Локальная смета 2-2-4. Электроснабжение (дом 2)										
1	1	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
						174,57	56,19	52370	16857	–	11742	

2	2 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	

Итого	**172 563**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 000
- накладные расходы, тенге	58 151
в т.ч. зарплата, тенге	5 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 782
Всего по дому 2	**172 563**

Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы (дом 3)

Раздел 1 Земляные работы

1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
					9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
					–		–		–	567	
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
					899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
					–	13,33	–	533	–	145	

5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
		Всего по разделу 1						**51062**				
		Раздел 2 Фундаменты										
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Всего по разделу 2						**151283**				
		Раздел 3 Стены и перегородки										
7	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
		Всего по разделу 3						**523150**				
		Раздел 4 Перекрытие										
9	28	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	

10	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
11	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
12	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
13	32	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
14	34	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
			Всего по разделу 4					**789537**				
			Раздел 5 Кровля									
15	42	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
16	43	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
17	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
						–		–		–	4238	

18	48 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
19	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
20	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
					–		–		–	1649	
	Всего по разделу 5						**214110**				
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
21	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
22	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
					–		–		–	16012	

23	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
24	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
25	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Всего по разделу 6						**908920**				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
26	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
27	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
28	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
29	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
		7.2 Тип 2										

30	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
31	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
32	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
33	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
			Всего по разделу 7					**213168**				
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
			8.1 Потолок									
34	83	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	166,8	755,47	3,1	126012	517	35428	72190	214058
						539,97	1,02	90067	170	–	15856	
			8.2 Стены									
35	87	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1241,9	74,26	299472	17908	82189	171384	508524
						826,8	61,6	199375	14855	–	37668	
			Всего по разделу 8					**722582**				
			Раздел 9 Наружная отделка									

Локальная смета 2-3-3. Отопление и вентиляция (дом 3)

Раздел 1 Отопление

1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
						1204	–	16856	–	–	2402	
6	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
7	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
						877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
						184,29	–	2580	–	–	695	
9	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998

						–		–		–	2148
	Всего по разделу 1							**753509**			
	Раздел 2 Вентиляция										
10	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
					1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
11	42 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
12	43 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
					1403,5	14,5	2807	29	–	671	
13	44 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
					1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
14	45 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
15	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	

16	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
17	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
18	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
19	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
20	51 1120-2601-1001	Аэратор помещения. Установка НР = 98 %	клапан	2	7223,5	426	14447	852	284	13366	30038
					6655,5	164	13311	328	–	2225	
21	52 2900-0000-0115(пл)	Аэратор помещений д=80 мм выс. 90 мм KazVent, в комплекте: шумоглушитель-фльтр, антимокитный эл-нт, гофрированный воздуховод д=40 мм, нар. диффузор-решетка	к-т	2	11647		23294		23294	–	25158
					–		–		–	1864	

Итого **1 307 106**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 180 661

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	848 168
- накладные расходы, тенге	173 315
в т.ч. зарплата, тенге	15 598
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 821

Всего по дому 3 **1 307 106**

Локальная смета 2-3-4. Электроснабжение (дом 3)

1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
						–		–		–	650	
2	22	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
						228,42	0,17	2741	2	–	384	
3	23	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	–	1427
						–		–		–	106	
4	24	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
						96,09	0,03	47276	13	–	15716	
5	25	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
						83,66	–	6693	–	–	2418	
6	26	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
						–		–		–	770	

7	27 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
					–		–		–	1964	
8	28 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	
	Итого						**401 414**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						56 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						691				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						273 436				
	- накладные расходы, тенге						40 842				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 676				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						29 735				
	Всего по дому 3						**401 414**				

Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 3)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	
2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	

4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
					358,49	14,7	21438	879	–	5780	
5	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
					4,43	2,43	530	291	–	1273	
	7.2 Тип 2										
6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
					76,22	12,19	1532	245	–	523	
7	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
					322,24	15,67	6477	315	–	1079	
8	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
					–		–		–	2494	
9	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
					358,51	14,73	7206	296	–	1943	
10	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
					4,43	2,44	178	98	–	428	
	Всего по разделу 7						**346994**				

Раздел 8 Внутренняя отделка

11	26	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,211	1487,43	19,05	384072	4918	127575	202597	633603
						974,32	6,46	251579	1667	–	46934	
		Всего по разделу 8						**633603**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
12	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
						–		–		–	6254	
		Всего по разделу 22						**84426**				
		Итого						**1 065 023**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						312 767				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						13 003				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 455				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						396 687				
		- накладные расходы, тенге						263 674				
		в т.ч. зарплата, тенге						23 731				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						78 892				
		Всего по дому 3						**1 065 023**				
		Локальная смета 2-3-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 3)										
1	1	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
						174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	2	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
						–		–		–	1040	
		Итого						**172 563**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						52 370				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						36 260				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						16 857				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 000
- накладные расходы, тенге	58 151
в т.ч. зарплата, тенге	5 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 782

Всего по дому 3 **172 563**

Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы (дом 4)

Раздел 1 Земляные работы

1	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
						9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
						–		–		–	567	
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
						899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
						–	13,33	–	533	–	145	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
						87,6	36,33	3504	1453	–	812	

Всего по разделу 1 **51062**

Раздел 2 Фундаменты

6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
			Всего по разделу 2					**151283**				
			Раздел 4 Перекрытие									
7	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
8	34	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
			Всего по разделу 4					**642224**				
			Раздел 5 Кровля									
9	42	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
10	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
						–		–		–	4238	
11	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	

12	48 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
13	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
14	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
					–		–		–	1649	
	Всего по разделу 5						**183633**				
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
15	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
16	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
					–		–		–	16012	

17	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
18	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
19	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Всего по разделу 6						**908920**				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
20	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
21	73	1111-0101-0901	из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
22	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
23	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
		7.2 Тип 2										
24	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132

25	79 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	76,21 353,28	12,18 31,04	2416 11199	386 984	– –	825 10068	22968
26	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	322,24 857,38	15,65 28,71	10215 27179	496 910	– 14905	1701 11120	41363
27	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	358,49 126,62	14,7 4,87	11364 8028	466 309	– 7438	3064 409	9112
	Всего по разделу 7				4,43	2,43	281 **213168**	154	–	675	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Потолок										
28	83 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	166,8	755,47	3,1	126012	517	35428	72190	214058
	Всего по разделу 8				539,97	1,02	90067 **214058**	170	–	15856	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9										
29	94 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
	Всего по разделу 9				–		– **509512**		–	37742	
	Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
30	113 1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537

31	115	2107-0203-0210				25160	480	629	12	–	114	
			Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281		1282		1282	–	1385
						–		–		–	103	
		Всего по разделу 21						**2922**				
		Раздел 22 Отмостка										
32	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
33	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
		Всего по разделу 22				3890,6	–	26067	–	–	14793	
								213569				
		Итого						**3 090 351**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						446 921				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						35 699				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						14 150				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 008 929				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						395 916				
		в т.ч. зарплата, тенге						35 633				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						231 565				
		Всего по дому 4						**3 090 351**				

Локальная смета 2-4-3. Отопление и вентиляция (дом 4)

		Раздел 1 Отопление									
1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	

2	23 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
					423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
					423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
					1204	–	16856	–	–	2402	
6	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
					–		–		–	7688	
7	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
9	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	

Итого **753 509**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 88 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге 518 765

		- накладные расходы, тенге					85 289			
		в т.ч. зарплата, тенге					7 676			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					55 814			
		Всего по дому 4					**753 509**			
		Локальная смета 2-4-4. Электроснабжение (дом 4)								
1	21 2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	– 8770
					–		–		–	650
2	22 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975 5190
					228,42	0,17	2741	2	–	384
3	23 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	– 1427
					–		–		–	106
4	24 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048 212172
					96,09	0,03	47276	13	–	15716
5	25 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819 32637
					83,66	–	6693	–	–	2418
6	26 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	– 10398
					–		–		–	770
7	27 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	– 26509

					–		–		–	1964	
8	28 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	
	Итого						**401 414**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						56 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						691				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						273 436				
	- накладные расходы, тенге						40 842				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 676				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						29 735				
	Всего по дому 4						**401 414**				

Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 4)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	
2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	

4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
5	16 1111-0101-1102				358,49	14,7	21438	879	–	5780	
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
	7.2 Тип 2				4,43	2,43	530	291	–	1273	
6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
7	20 1111-0101-0901				76,22	12,19	1532	245	–	523	
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
8	21 2111-0401-0402				322,24	15,67	6477	315	–	1079	
		Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
9	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %			–		–		–	2494	
			м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
10	23 1111-0101-1102				358,51	14,73	7206	296	–	1943	
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
	Всего по разделу 7				4,43	2,44	178	98	–	428	
							346994				

Раздел 9 Наружная отделка

11	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
					–		–		–	6254	
	Всего по разделу 9						**84426**				
	Итого						**431 420**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						61 188				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 085				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 788				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						269 112				
	- накладные расходы, тенге						61 077				
	в т.ч. зарплата, тенге						5 497				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						31 958				
	Всего по дому 4						**431 420**				
	Локальная смета 2-4-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 4)										
1	1 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
					174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	2 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	
	Итого						**172 563**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						52 370				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						36 260				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						16 857				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						13 000				
	- накладные расходы, тенге						58 151				
	в т.ч. зарплата, тенге						5 234				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						12 782				
	Всего по дому 4						**172 563**				
	Локальная смета 2-5-1. Общестроительные работы (дом 5)										

	Раздел 1 Земляные работы											
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	9,54 81	56,4	477 7088	2820	– –	1021 –	7655
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	– 899,1	–	– 8991	–	– –	567 6474	16702
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	899,1 35,63	– 35,63	8991 1425	– 1425	– –	1237 384	1954
5	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	– 164,6	13,33 77	– 6584	533 3080	– –	145 3569	10965
	Всего по разделу 1				87,6	36,33	3504 **51062**	1453	–	812	
	Раздел 2 Фундаменты										
6	18 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
	Всего по разделу 2				25637,74	470,62	47558 **151283**	873	–	11206	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
7	24 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883

8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	1277,86 3768,78	11,41 31,26	70985 172045	634 1427	– 108986	20510 55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
			Всего по разделу 3					**523150**				
			Раздел 4 Перекрытие									
9	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
10	34	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	– 1287,21	15,03	– 205182	2396	– 76469	21977 114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
			Всего по разделу 4					**642224**				
			Раздел 5 Кровля									
11	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
12	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	– 4932,32	13,92	– 30827	87	– 23705	4238 6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	

13	48 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
14	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
15	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
					–		–		–	1649	
	Всего по разделу 5						**180250**				
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
16	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
17	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
					–		–		–	16012	

18	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
19	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
20	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Всего по разделу 6						**908920**				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
21	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
22	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
23	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
24	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
		7.2 Тип 2										

25	78 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
26	79 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	76,21 353,28	12,18 31,04	2416 11199	386 984	– –	825 10068	22968
27	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	322,24 857,38	15,65 28,71	10215 27179	496 910	– 14905	1701 11120	41363
28	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	358,49 126,62	14,7 4,87	11364 8028	466 309	– 7438	3064 409	9112
	Всего по разделу 7				4,43	2,43	281 **213168**	154	–	675	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Потолок										
29	83 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	166,8	755,47	3,1	126012	517	35428	72190	214058
	8.2 Стены				539,97	1,02	90067	170	–	15856	
30	87 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1241,9	74,26	299472	17908	82189	171384	508524
	Всего по разделу 8				826,8	61,6	199375 **722582**	14855	–	37668	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9										

31	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
32	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537
33	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281		1282		1282	–	1385
						25160	480	629	12	–	114	
						–		–		–	103	
		Всего по разделу 21						**2922**				
		Раздел 22 Отмостка										
34	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
35	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**4 118 642**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						777 329				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						56 600				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						30 206				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 319 189				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						686 469				
		в т.ч. зарплата, тенге						61 783				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						307 734				
		Всего по дому 5						**4 118 642**				

Локальная смета 2-5-3. Отопление и вентиляция (дом 5)

Раздел 1 Отопление

1	22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
					423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
					423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
					423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
					1204	–	16856	–	–	2402	
6	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
					–		–		–	7688	
7	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	

9	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537 –		26850 –		26850 –	– 2148	28998
	Итого											
	в том числе							**753 509**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							88 803				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							4 838				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							2 182				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							518 765				
	- накладные расходы, тенге							85 289				
	в т.ч. зарплата, тенге							7 676				
	- сметная прибыль (8 %), тенге							55 814				
	Всего по дому 5							**753 509**				
	Локальная смета 2-5-4. Электроснабжение (дом 5)											
1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116 –		8120 –		8120 –	– 650	8770
2	22	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92 228,42	2,42 0,17	2831 2741	29 2	61 –	1975 384	5190
3	23	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109 –		1321 –		1321 –	– 106	1427
4	24	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1 96,09	1,16 0,03	162408 47276	572 13	114560 –	34048 15716	212172

5	25 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
					83,66	–	6693	–	–	2418	
6	26 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
					–		–		–	770	
7	27 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
					–		–		–	1964	
8	28 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	

Итого	**401 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 436
- накладные расходы, тенге	40 842
в т.ч. зарплата, тенге	3 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 735

Всего по дому 5 **401 414**

Локальная смета 2-5-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 5)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	

2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28 322,24	31,04 15,65	21126 19270	1856 936	– –	18994 3210	43330
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847 –		92739 –		92739 –	– 7419	100158
4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37 358,49	28,71 14,7	51271 21438	1717 879	28116 –	20978 5780	78029
5	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61 4,43	4,87 2,43	15143 530	582 291	14031 –	772 1273	17188
	7.2 Тип 2										
6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09 76,22	31,74 12,19	4866 1532	638 245	2696 –	1670 523	7059
7	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28 322,24	31,04 15,67	7101 6477	624 315	– –	6384 1079	14564
8	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847 –		31171 –		31171 –	– 2494	33665

9	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
10	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
	Всего по разделу 7				4,43	2,44	178	98	–	428	
							346994				
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
11	26 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1487,44	19,05	358682	4594	119141	189203	591716
12	27 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,31	3305,03	44,55	50600	682	13826	29166	86147
13	28 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,31	2618,42	20,84	40088	319	8466	25128	70433
	Всего по разделу 8				2044,61	6,99	31303	107	–	5217	
							748296				
	Раздел 9 Наружная отделка										
14	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
	Всего по разделу 9				–		–		–	6254	
							84426				
	Итого										
	в том числе						**1 179 716**				

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					363 530					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 680					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 817					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					410 545					
	- накладные расходы, тенге					304 574					
	в т.ч. зарплата, тенге					27 412					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					87 387					
	Всего по дому 5					**1 179 716**					
	Локальная смета 2-5-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 5)										
1	1 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
					174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	2 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	
	Итого					**172 563**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 370					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 260					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 857					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 000					
	- накладные расходы, тенге					58 151					
	в т.ч. зарплата, тенге					5 234					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 782					
	Всего по дому 5					**172 563**					
	Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы (дом 6)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
					9,54	56,4	477	2820	–	1021	

2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81 –		7088 –		– –	– 567	7655
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1 899,1	– –	8991 8991	– –	– –	6474 1237	16702
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63 –	35,63 13,33	1425 –	1425 533	– –	384 145	1954
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6 87,6	77 36,33	6584 3504	3080 1453	– –	3569 812	10965
			Всего по разделу 1					**51062**				
			Раздел 2 Фундаменты									
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62 25637,74	1243,67 470,62	103269 47558	2307 873	53404 –	36808 11206	151283
			Всего по разделу 2					**151283**				
			Раздел 3 Стены и перегородки									
7	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83 1277,86	28,23 11,41	191916 70985	1568 634	119363 –	64457 20510	276883

8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78 1350,1	31,26 12,44	172045 61632 **523150**	1427 568	108986 –	55980 18242	246267
			Всего по разделу 3									
			Раздел 4 Перекрытие									
9	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113 –		274713 –		274713 –	– 21977	296690
10	34	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21 792,45	15,03 7,47	205182 126317 **642224**	2396 1191	76469 –	114757 25595	345534
			Всего по разделу 4									
			Раздел 5 Кровля									
11	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949 –		52981 –		52981 –	– 4238	57219
12	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32 1125,6	13,92 3,68	30827 7035	87 23	23705 –	6493 2986	40306

13	48 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86 19491,43	1417,14 705,71	11425 6822	496 247	4107 –	5372 1344	18141
14	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67 1775,08	103,58 14,67	22868 21301	1243 176	324 –	16323 3135	42326
15	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614 –		20609 –		20609 –	– 1649	22258
	Всего по разделу 5						**180250**				
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
16	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52 1568,76	173,66 84,38	28859 13460	1490 724	13909 –	12766 3330	44955
17	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328 –		200154 –		200154 –	– 16012	216166

18	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79 983,07	171,53 85,52	39982 18403	3211 1601	18368 –	18004 4639	62625
19	70 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517 –		477678 –		477678 –	– 38214	515892
20	71 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27 245,38	5,04 2,52	58840 5840	120 60	52880 –	5310 5132	69282
	Всего по разделу 6						**908920**				
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
21	72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07 76,2	31,72 12,18	11668 3673	1529 587	6466 –	4004 1254	16926
22	73 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26 322,24	31,02 15,64	17027 15532	1495 754	– –	15309 2587	34923
23	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37 358,49	28,71 14,71	41325 17279	1384 709	22662 –	16909 4659	62893
24	75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6 4,43	4,85 2,43	12204 427	468 234	11309 –	621 1026	13851
	7.2 Тип 2										

25	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
26	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
27	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
28	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 9 Наружная отделка 9										
29	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
30	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537
						25160	480	629	12	–	114	
31	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281		1282		1282	–	1385
						–		–		–	103	
		Всего по разделу 21						**2922**				
		Раздел 22 Отмостка										

32	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
33	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
			Всего по разделу 22					**213569**				
			Итого					**3 396 060**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					487 887				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 175				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 181				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 201 572				
			- перевозка грузов, тенге					7 088				
			- накладные расходы, тенге					442 895				
			в т.ч. зарплата, тенге					39 861				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					254 210				
			Всего по дому 6					**3 396 060**				

Локальная смета 2-6-3. Отопление и вентиляция (дом 6)

Раздел 1 Отопление

1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	

4	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41 423,35	18,88 7,53	24487 7197	321 128	16969 –	7179 2533	34199
5	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57 1204	– –	17382 16856	– –	526 –	12642 2402	32426
6	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864 –		96096 –		96096 –	– 7688	103784
7	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57 877,36	160 81,25	255565 12634	2304 1170	240627 –	13528 21527	290620
8	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21 184,29	– –	6163 2580	– –	3583 –	2528 695	9386
9	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537 –		26850 –		26850 –	– 2148	28998
	Итого						**753 509**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						88 803				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 838				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 182				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						518 765				
	- накладные расходы, тенге						85 289				
	в т.ч. зарплата, тенге						7 676				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						55 814				
	Всего по дому 6						**753 509**				
	Локальная смета 2-6-4. Электроснабжение (дом 6)										
1	21 2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116 –		8120 –		8120 –	– 650	8770

2	22	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
3	23	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	–	1427
4	24	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
5	25	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
6	26	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
7	27	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
8	28	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311

						83,66	–	6693	–	–	2418	
						–		–		–	770	
						–		–		–	1964	
						–		–		–	7727	

Итого **401 414**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 436
- накладные расходы, тенге	40 842
в т.ч. зарплата, тенге	3 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 735
Всего по дому 6	**401 414**

Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 6)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
						76,2	12,17	4557	728	–	1555	
2	13	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
						322,24	15,65	19270	936	–	3210	
3	14	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
						–		–		–	7419	
4	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
						358,49	14,7	21438	879	–	5780	
5	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
						4,43	2,43	530	291	–	1273	

7.2 Тип 2

6	19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059

7	20	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	76,22 353,28	12,19 31,04	1532 7101	245 624	– –	523 6384	14564
8	21	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	322,24 25847	15,67	6477 31171	315	– 31171	1079 –	33665
9	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	– 857,41	28,76	– 17234	578	– 9450	2494 7052	26229
10	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	358,51 126,59	14,73 4,85	7206 5089	296 195	– 4716	1943 259	5776
			Всего по разделу 7			4,43	2,44	178 **346994**	98	–	428	
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
11	26	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
			Всего по разделу 8			974,34	6,5	16633 **41889**	111	–	3103	
			Раздел 9 Наружная отделка									
12	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
			Всего по разделу 9			–		– **84426**		–	6254	
			Итого					**473 309**				
			в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 821					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 409					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 899					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					277 546					
	- накладные расходы, тенге					74 472					
	в т.ч. зарплата, тенге					6 703					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					35 061					
	Всего по дому 6					**473 309**					
	Локальная смета 2-6-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 6)										
1	1 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
					174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	2 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	
	Итого						**172 563**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						52 370				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						36 260				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						16 857				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						13 000				
	- накладные расходы, тенге						58 151				
	в т.ч. зарплата, тенге						5 234				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						12 782				
	Всего по дому 6						**172 563**				
	Локальная смета 2-7-1. Общестроительные работы (дом 7)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
					9,54	56,4	477	2820	–	1021	

2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81 –		7088 –		– –	– 567	7655
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1 899,1	– –	8991 8991	– –	– –	6474 1237	16702
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63 –	35,63 13,33	1425 –	1425 533	– –	384 145	1954
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6 87,6	77 36,33	6584 3504	3080 1453	– –	3569 812	10965
			Всего по разделу 1					**51062**				
			Раздел 2 Фундаменты									
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62 25637,74	1243,67 470,62	103269 47558	2307 873	53404 –	36808 11206	151283
			Всего по разделу 2					**151283**				
			Раздел 3 Стены и перегородки									
7	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83 1277,86	28,23 11,41	191916 70985	1568 634	119363 –	64457 20510	276883

8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78 1350,1	31,26 12,44	172045 61632 **523150**	1427 568	108986 – –	55980 18242 –	246267
			Всего по разделу 3									
			Раздел 4 Перекрытие									
9	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113 –		274713 – **296690**		274713 – –	– 21977	296690
			Всего по разделу 4									
			Раздел 5 Кровля									
10	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949 –		52981 –		52981 –	– 4238	57219
11	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32 1125,6	13,92 3,68	30827 7035	87 23	23705 –	6493 2986	40306
12	48	1126-0101-1101	[illegible] минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86 19491,43	1417,14 705,71	11425 6822	496 247	4107 –	5372 1344	18141
13	49	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326

14	50	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	1775,08 326614 –	14,67	21301 20609 –	176	– 20609 –	3135 – 1649	22258
			Всего по разделу 5					**180250**				
			Раздел 6 Проемы									
			6.1 Двери									
			6.2 Окна									
15	67	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52 1568,76	173,66 84,38	28859 13460	1490 724	13909 –	12766 3330	44955
16	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328 –		200154 –		200154 –	– 16012	216166
17	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79 983,07	171,53 85,52	39982 18403	3211 1601	18368 –	18004 4639	62625
18	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517 –		477678 –		477678 –	– 38214	515892
19	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27 245,38	5,04 2,52	58840 5840	120 60	52880 –	5310 5132	69282
			Всего по разделу 6					**908920**				
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Тип 1									
20	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07 76,2	31,72 12,18	11668 3673	1529 587	6466 –	4004 1254	16926

21	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26 322,24	31,02 15,64	17027 15532	1495 754	– –	15309 2587	34923
22	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37 358,49	28,71 14,71	41325 17279	1384 709	22662 –	16909 4659	62893
23	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6 4,43	4,85 2,43	12204 427	468 234	11309 –	621 1026	13851
		7.2 Тип 2										
24	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05 76,21	31,7 12,18	7673 2416	1005 386	4252 –	2634 825	11132
25	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28 322,24	31,04 15,65	11199 10215	984 496	– –	10068 1701	22968
26	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38 358,49	28,71 14,7	27179 11364	910 466	14905 –	11120 3064	41363
27	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62 4,43	4,87 2,43	8028 281	309 154	7438 –	409 675	9112
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
		9										
28	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371 –		471770 –		471770 –	– 37742	509512
		Всего по разделу 9						**509512**				

	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
29	113 1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840 25160	1040 480	846 629	26 12	191 –	577 114	1537
30	115 2107-0203-0210	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281 –		1282 –		1282 –	– 103	1385
	Всего по разделу 21						**2922**				
	Раздел 22 Отмостка										
31	118 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05 76,2	31,72 12,15	9561 3010	1253 480	5298 –	3281 1027	13869
32	119 1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9 3890,6	6,72 –	160404 26067	45 –	134292 –	24503 14793	199700
	Всего по разделу 22						**213569**				
	Итого						**3 050 526**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						361 570				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						35 779				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						13 990				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 125 103				
	- перевозка грузов, тенге						7 088				
	- накладные расходы, тенге						328 138				
	в т.ч. зарплата, тенге						29 533				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						228 615				
	Всего по дому 7						**3 050 526**				
	Локальная смета 2-7-3. Отопление и вентиляция (дом 7)										
	Раздел 1 Отопление										
1	22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260

2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		423,39	7,57	11855	212	–	5204	
					31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
						1204	–	16856	–	–	2402	
6	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
7	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
						877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
						184,29	–	2580	–	–	695	
9	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
						–		–		–	2148	

Итого **753 509**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 88 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге 518 765
- накладные расходы, тенге 85 289
  в т.ч. зарплата, тенге 7 676
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 814

Всего по дому 7												**753 509**
Локальная смета 2-7-4. Электроснабжение (дом 7)												
1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116 –		8120 –		8120 –	– 650	8770
2	22	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92 228,42	2,42 0,17	2831 2741	29 2	61 –	1975 384	5190
3	23	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109 –		1321 –		1321 –	– 106	1427
4	24	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	246	330,1 96,09	1,16 0,02	81205 23638	286 6	57281 –	17024 7858	106087
5	25	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	317,5 83,65	1,13 –	12700 3346	45 –	9309 –	2409 1209	16318
6	26	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	117985 –		4814 –		4814 –	– 385	5199
7	27	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	171883 –		12272 –		12272 –	– 982	13254
8	28	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,17952	269006 –		48292 –		48292 –	– 3863	52155

Итого												
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге							**208 400**					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							29 725					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							360					
- материалы, изделия и конструкции, тенге							8					
- накладные расходы, тенге							141 470					
в т.ч. зарплата, тенге							21 408					
- сметная прибыль (8 %), тенге							1 927					
							15 437					
Всего по дому 7							**208 400**					
Локальная смета 2-7-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 7)												
Раздел 7 Полы												
7.1 Тип 1												
1	12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02 76,2	31,69 12,17	14473 4557	1895 728	8021 –	4968 1555	20996
2	13	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28 322,24	31,04 15,65	21126 19270	1856 936	– –	18994 3210	43330
3	14	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847 –		92739 –		92739 –	– 7419	100158
4	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37 358,49	28,71 14,7	51271 21438	1717 879	28116 –	20978 5780	78029
5	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61 4,43	4,87 2,43	15143 530	582 291	14031 –	772 1273	17188
7.2 Тип 2												

6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09 76,22	31,74 12,19	4866 1532	638 245	2696 –	1670 523	7059
7	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28 322,24	31,04 15,67	7101 6477	624 315	– –	6384 1079	14564
8	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847 –		31171 –		31171 –	– 2494	33665
9	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41 358,51	28,76 14,73	17234 7206	578 296	9450 –	7052 1943	26229
10	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59 4,43	4,85 2,44	5089 178	195 98	4716 –	259 428	5776
	Всего по разделу 7						**346994**				
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
11	26 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38 974,34	18,98 6,5	25391 16633	324 111	8434 –	13395 3103	41889
	Всего по разделу 8						**41889**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
12	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371 –		78172 –		78172 –	– 6254	84426
	Всего по разделу 22						**84426**				
	Итого						**473 309**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 821				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 409				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					277 546				
		- накладные расходы, тенге					74 472				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 703				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					35 061				
		Всего по дому 7					**473 309**				
		Локальная смета 2-8-1. Общестроительные работы (дом 8)									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82 9,54	198,18 56,4	10391 477	9909 2820	5 –	2374 1021	13786
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81 –		7088 –		– –	– 567	7655
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1 899,1	– –	8991 8991	– –	– –	6474 1237	16702
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63 –	35,63 13,33	1425 –	1425 533	– –	384 145	1954
5	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6 87,6	77 36,33	6584 3504	3080 1453	– –	3569 812	10965
		Всего по разделу 1					**51062**				
		Раздел 2 Фундаменты									

6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62 25637,74	1243,67 470,62	103269 47558	2307 873	53404 –	36808 11206	151283
			Всего по разделу 2					**151283**				
			Раздел 4 Перекрытие									
7	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113 –		274713 –		274713 –	– 21977	296690
			Всего по разделу 4					**296690**				
			Раздел 5 Кровля									
8	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949 –		52981 –		52981 –	– 4238	57219
9	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32 1125,6	13,92 3,68	30827 7035	87 23	23705 –	6493 2986	40306
10	48	1126-0101-1101	[illegible] минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86 19491,43	1417,14 705,71	11425 6822	496 247	4107 –	5372 1344	18141
11	49	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67 1775,08	103,58 14,67	22868 21301	1243 176	324 –	16323 3135	42326

12	50	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614 –		20609 –		20609 –	– 1649	22258
			Всего по разделу 5					**180250**				
			Раздел 6 Проемы									
			6.1 Двери									
			6.2 Окна									
13	67	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52 1568,76	173,66 84,38	28859 13460	1490 724	13909 –	12766 3330	44955
14	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328 –		200154 –		200154 –	– 16012	216166
15	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79 983,07	171,53 85,52	39982 18403	3211 1601	18368 –	18004 4639	62625
16	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517 –		477678 –		477678 –	– 38214	515892
17	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27 245,38	5,04 2,52	58840 5840	120 60	52880 –	5310 5132	69282
			Всего по разделу 6					**908920**				
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Тип 1									
18	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07 76,2	31,72 12,18	11668 3673	1529 587	6466 –	4004 1254	16926

19	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26 322,24	31,02 15,64	17027 15532	1495 754	– –	15309 2587	34923
20	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37 358,49	28,71 14,71	41325 17279	1384 709	22662 –	16909 4659	62893
21	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6 4,43	4,85 2,43	12204 427	468 234	11309 –	621 1026	13851
		7.2 Тип 2										
22	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05 76,21	31,7 12,18	7673 2416	1005 386	4252 –	2634 825	11132
23	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28 322,24	31,04 15,65	11199 10215	984 496	– –	10068 1701	22968
24	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38 358,49	28,71 14,7	27179 11364	910 466	14905 –	11120 3064	41363
25	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62 4,43	4,87 2,43	8028 281	309 154	7438 –	409 675	9112
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
26	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371 –		471770 –		471770 –	– 37742	509512
		Всего по разделу 9						**509512**				

Раздел 21 Крыльц

27	113	1110-0102-0401	Уст огр									
28	115	2107-0203-0210	Дос дли от 5 мм									
		Всего по разделу 2										
		Раздел 22 Отмостка										
29	118	1111-0101-0102	Грун 94 %									
30	119	1111-0101-0209	Устр В15									
		Всего по разделу 22										
		Итого										
		в том числе										
		- зарплата рабочих-ст										
		- затраты на эксплуат										
		- в т.ч. зарплата маш										
		- материалы, изделия										
		- перевозка грузов, те										
		- накладные расходы,										
		в т.ч. зарплата, тен										
		- сметная прибыль (8										
		Всего по дому 8										
1	21	2307-0202-1114	Короб									

Раздел 21 Крыльцо,2 шт

27	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537
						25160	480	629	12	–	114	
28	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281		1282		1282	–	1385
						–		–		–	103	
		Всего по разделу 21						**2922**				

Раздел 22 Отмостка

29	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
30	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				

Итого	**2 527 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	228 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 896 754
- перевозка грузов, тенге	7 088
- накладные расходы, тенге	207 701
в т.ч. зарплата, тенге	18 694
- сметная прибыль (8 %), тенге	189 863
Всего по дому 8	**2 527 376**

Локальная смета 2-8-4. Электроснабжение (дом 8)

1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
						–		–		–	650	

2	22 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
					228,42	0,17	2741	2	–	384	
3	23 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	–	1427
					–		–		–	106	
4	24 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
					96,09	0,03	47276	13	–	15716	
5	25 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
					83,66	–	6693	–	–	2418	
6	26 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
					–		–		–	770	
7	27 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
					–		–		–	1964	
8	28 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	

Итого	**401 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 436

	- накладные расходы, тенге					40 842					
	в т.ч. зарплата, тенге					3 676					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 735					
	Всего по дому 8					**401 414**					

Локальная смета 2-8-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 8)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	
2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	
4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
					358,49	14,7	21438	879	–	5780	
5	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
					4,43	2,43	530	291	–	1273	

7.2 Тип 2

6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
					76,22	12,19	1532	245	–	523	
7	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564

						322,24	15,67	6477	315	–	1079	
8	21	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
						–		–		–	2494	
9	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
						358,51	14,73	7206	296	–	1943	
10	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
						4,43	2,44	178	98	–	428	
		Всего по разделу 7						**346994**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
11	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
						–		–		–	6254	
		Всего по разделу 9						**84426**				
		Итого						**431 420**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						61 188				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 788				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						269 112				
		- накладные расходы, тенге						61 077				
		в т.ч. зарплата, тенге						5 497				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						31 958				
		Всего по дому 8						**431 420**				
		Локальная смета 2-8-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 8)										
1	1	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523

					174,57	56,19	52370	16857	–	11742		
2	2	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
						–		–		–	1040	

Итого	**172 563**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 000
- накладные расходы, тенге	58 151
в т.ч. зарплата, тенге	5 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 782
Всего по дому 8	**172 563**

Локальная смета 2-9-1. Общестроительные работы (дом 9)

Раздел 1 Земляные работы

1	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
						9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
						–		–		–	567	
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
						899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
						–	13,33	–	533	–	145	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965

						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
	Всего по разделу 1							**51062**				
	Раздел 2 Фундаменты											
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
	Всего по разделу 2							**151283**				
	Раздел 3 Стены и перегородки											
7	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	230520		24689		24689	–	26664
						–		–		–	1975	
8	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	229990		54738		54738	–	59117
						–		–		–	4379	
9	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10924	862266,57	1345,66	94194	147	66534	25095	128832
						251858,29	585,87	27513	64	–	9543	
	Всего по разделу 3							**214613**				
	Раздел 4 Перекрытие											
10	26	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
						1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
11	27	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
						–		–		–	15798	
12	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	

13	33	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
						–		–		–	2962	
	Всего по разделу 4							**1049949**				
	Раздел 5 Кровля											
14	36	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
						25176,78	497,4	14527	287	–	5399	
15	37	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
						–		–		–	2846	
16	38	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
						–		–		–	1981	
17	39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
						83,56	3,2	25485	977	–	11429	
18	40	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
						83,57	3,2	3677	141	–	1560	
19	41	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
						63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	
20	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219

						–		–		–	4238
21	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
22	48	1126-0101-1101	минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
23	49	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
24	50	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
	Всего по разделу 5							**539483**				
	Раздел 6 Проемы											
	6.1 Двери											
	6.2 Окна											
25	67	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
						1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
26	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
						–		–		–	16012	

27	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
28	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
29	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
	Всего по разделу 6							**908920**				
	Раздел 7 Полы											
	7.1 Тип 1											
30	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
31	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
32	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
33	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
	7.2 Тип 2											
34	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	

35	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
36	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
37	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.1 Потолок										
		8.2 Стены										
38	87	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1241,9	74,26	299472	17908	82189	171384	508524
						826,8	61,6	199375	14855	–	37668	
		Всего по разделу 8						**508524**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
		9										
39	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 22 Отмостка										
40	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
41	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	

	Всего по разделу 22					**213569**					
	Итого					**4 360 083**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					707 974					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 914					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 364					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 634 807					
	- перевозка грузов, тенге					7 088					
	- накладные расходы, тенге					642 449					
	в т.ч. зарплата, тенге					57 822					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					325 618					
	Всего по дому 9					**4 360 083**					
	Локальная смета 2-9-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 9)										
	Раздел 3 Стены и перегородки										
1	6 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	7,68	34380,47	4631,64	264042	35571	149334	79044	370533
					10304,3	1005,86	79137	7725	–	27447	
	Всего по разделу 3						**370533**				
	Раздел 4 Перекрытие										
2	7 2107-0201-0201	Бруски оорезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218		105154		105154	–	113566
					–		–		–	8412	
	Всего по разделу 4						**113566**				
	Раздел 5 Кровля										
3	8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56	1438,52	268260	3884	198739	60534	355098
					24310	601,11	65637	1623	–	26304	
4	9 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32	1054,15	273853	2994	199350	65632	366644
					25177,45	498,2	71509	1415	–	27159	

5	10	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
						–		–		–	2846	
6	11	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19	99,97	1586972	30492	940529	574731	2334639
						2019,51	28,71	615951	8757	–	172936	
7	52	2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480		-836578		-836578	–	-903504
						–		–		–	-66926	
		Всего по разделу 5						**2191295**				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
7	12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
						76,2	12,17	4557	728	–	1555	
8	13	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
						322,24	15,65	19270	936	–	3210	
9	14	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
						–		–		–	7419	
10	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
						358,49	14,7	21438	879	–	5780	

11	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
						4,43	2,43	530	291	–	1273	
		7.2 Тип 2										
12	19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
						76,22	12,19	1532	245	–	523	
13	20	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
						322,24	15,67	6477	315	–	1079	
14	21	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
						–		–		–	2494	
15	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
						358,51	14,73	7206	296	–	1943	
16	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
						4,43	2,44	178	98	–	428	
		Всего по разделу 7						**346994**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
17	26	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1487,44	19,05	358682	4594	119141	189203	591716
						974,32	6,46	234947	1557	–	43831	
		Всего по разделу 8						**591716**				
		Раздел 9 Наружная отделка										

18	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
						–		–		–	6254	
	Всего по разделу 9							**84426**				
	Итого							**3 698 530**				
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							1 128 369				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							85 620				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							24 865				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							2 016 931				
	- накладные расходы, тенге							1 030 221				
	в т.ч. зарплата, тенге							92 720				
	- сметная прибыль (8 %), тенге							340 893				
	Всего по дому 9							**3 698 530**				
	Локальная смета 2-10-1. Общестроительные работы (дом 10)											
	Раздел 1 Земляные работы											
1	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
						9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
						–		–		–	567	
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
						899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
						–	13,33	–	533	–	145	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965

						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
	Всего по разделу 1							**51062**				
	Раздел 2 Фундаменты											
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
	Всего по разделу 2							**151283**				
	Раздел 3 Стены и перегородки											
7	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	230520		24689		24689	–	26664
						–		–		–	1975	
8	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	229990		54738		54738	–	59117
						–		–		–	4379	
9	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10924	862266,57	1345,66	94194	147	66534	25095	128832
						251858,29	585,87	27513	64	–	9543	
	Всего по разделу 3							**214613**				
	Раздел 4 Перекрытие											
10	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
	Всего по разделу 4							**296690**				
	Раздел 6 Проемы											
	6.2 Окна											
11	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
						–		–		–	16012	

12	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
	Всего по разделу 6							**732058**				
	Раздел 7 Полы											
	7.1 Тип 1											
16	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
17	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
18	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
19	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
	7.2 Тип 2											
20	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
21	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
22	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	

23	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.1 Потолок										
		8.2 Стены										
24	87	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1241,9	74,26	299472	17908	82189	171384	508524
						826,8	61,6	199375	14855	–	37668	
		Всего по разделу 8						**508524**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
		9										
25	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 22 Отмостка										
26	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
27	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**2 890 479**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						420 054				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						48 987				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						27 249				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 021 705				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						375 415				
		в т.ч. зарплата, тенге						33 789				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					229 859					
		Всего по дому 10					**2 890 479**					
		Локальная смета 2-10-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 10)										
		Раздел 3 Стены и перегородки										
1	6	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	7,68	34380,47	4631,64	264042	35571	149334	79044	370533
						10304,3	1005,86	79137	7725	–	27447	
		Всего по разделу 3						**370533**				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
2	12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
						76,2	12,17	4557	728	–	1555	
3	13	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
						322,24	15,65	19270	936	–	3210	
4	14	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
						–		–		–	7419	
5	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
						358,49	14,7	21438	879	–	5780	
6	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
						4,43	2,43	530	291	–	1273	
		7.2 Тип 2										
7	19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
						76,22	12,19	1532	245	–	523	

8	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
					322,24	15,67	6477	315	–	1079	
9	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
					–		–		–	2494	
10	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
					358,51	14,73	7206	296	–	1943	
11	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
					4,43	2,44	178	98	–	428	
	Всего по разделу 7						**346994**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
12	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
					–		–		–	6254	
	Всего по разделу 9						**84426**				
	Итого						**801 953**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						140 325				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						43 656				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 513				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						418 446				
	- накладные расходы, тенге						140 121				
	в т.ч. зарплата, тенге						12 611				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						59 405				
	Всего по дому 10						**801 953**				

Локальная смета 2-11-1. Общестроительные работы (дом 11)

		Раздел 1 Земляные работы										
1	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	9,54 81	56,4	477 7088	2820	– –	1021 –	7655
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	– 899,1	– –	– 8991	– –	– –	567 6474	16702
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	899,1 35,63	– 35,63	8991 1425	– 1425	– –	1237 384	1954
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	– 164,6	13,33 77	– 6584	533 3080	– –	145 3569	10965
		Всего по разделу 1				87,6	36,33	3504 **51062**	1453	–	812	
		Раздел 2 Фундаменты										
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
		Всего по разделу 2				25637,74	470,62	47558 **151283**	873	–	11206	
		Раздел 3 Стены и перегородки										
7	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883

8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	1277,86 3768,78	11,41 31,26	70985 172045	634 1427	– 108986	20510 55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
			Всего по разделу 3					**523150**				
			Раздел 4 Перекрытие									
9	28	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
10	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
11	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
12	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
13	32	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
			Всего по разделу 4					**444003**				
			Раздел 5 Кровля									

14	42 1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
15	43 1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
16	44 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
					–		–		–	4238	
17	45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
					1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
18	48 1126-0101-1101	[illegible] минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
19	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
20	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
					–		–		–	1649	
	Всего по разделу 5						**254416**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

6.2 Окна

21	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
22	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
					–		–		–	16012	
23	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
24	70 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
					–		–		–	38214	
25	71 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
					245,38	2,52	5840	60	–	5132	
	Всего по разделу 6						**908920**				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

26	72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
27	73 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
					322,24	15,64	15532	754	–	2587	
28	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893

						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
29	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
	7.2 Тип 2											
30	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
31	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
32	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
33	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
	Всего по разделу 7							**213168**				
	Раздел 9 Наружная отделка											
34	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
	Всего по разделу 9							**509512**				
	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
35	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537
						25160	480	629	12	–	114	

36	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281		1282		1282	–	1385
						–		–		–	103	
			Всего по разделу 21					**2922**				
			Раздел 22 Отмостка									
37	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
38	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
			Всего по разделу 22					**213569**				
			Итого					**3 272 005**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					426 807				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 779				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 521				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 199 452				
			- перевозка грузов, тенге					7 088				
			- накладные расходы, тенге					388 624				
			в т.ч. зарплата, тенге					34 977				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					245 022				
			Всего по дому 11					**3 272 005**				
			Локальная смета 2-11-3. Отопление и вентиляция (дом 11)									
			Раздел 1 Отопление									
1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	

3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
						1204	–	16856	–	–	2402	
6	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
7	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
						877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
						184,29	–	2580	–	–	695	
9	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
						–		–		–	2148	
		Всего по разделу 1						**753509**				
		Раздел 2 Вентиляция										
10	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
11	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	

20	51 1120-2601-1001	Аэратор помещения. Установка НР = 98 %	клапан	2	7223,5	426	14447	852	284	13366	30038
					6655,5	164	13311	328	–	2225	
21	52 2900-0000-0115(пл)	Аэратор помещении д=80 мм выс. 90 мм KazVent, в комплекте: шумоглушитель-фльтр, антимокитный эл-нт, гофрированный воздуховод д=40 мм, нар. диффузор-решетка	к-т	2	11647		23294		23294	–	25158
					–		–		–	1864	
	Итого						**1 307 106**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						180 661				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 141				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 548				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						848 168				
	- накладные расходы, тенге						173 315				
	в т.ч. зарплата, тенге						15 598				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						96 821				
	Всего по дому 11						**1 307 106**				

Локальная смета 2-11-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 11)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	
2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	
4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029

5	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	358,49 126,61	14,7 4,87	21438 15143	879 582	– 14031	5780 772	17188
		7.2 Тип 2				4,43	2,43	530	291	–	1273	
6	19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
7	20	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	76,22 353,28	12,19 31,04	1532 7101	245 624	– –	523 6384	14564
8	21	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	322,24 25847	15,67	6477 31171	315	– 31171	1079 –	33665
9	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	– 857,41	28,76	– 17234	578	– 9450	2494 7052	26229
10	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	358,51 126,59	14,73 4,85	7206 5089	296 195	– 4716	1943 259	5776
		Всего по разделу 7				4,43	2,44	178 **346994**	98	–	428	
		Раздел 9 Наружная отделка										
11	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
		Всего по разделу 9				–		– **84426**		–	6254	
		Итого						**431 420**				

	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 188					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 085					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 788					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					269 112					
	- накладные расходы, тенге					61 077					
	в т.ч. зарплата, тенге					5 497					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					31 958					
	Всего по дому 11					**431 420**					
	Локальная смета 2-12-1. Общестроительные работы (дом 12)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	9,54 81	56,4	477 7088	2820	–	1021 –	7655
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	– 899,1	–	– 8991	–	–	567 6474	16702
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	899,1 35,63	– 35,63	8991 1425	– 1425	–	1237 384	1954
5	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	– 164,6	13,33 77	– 6584	533 3080	–	145 3569	10965
	Всего по разделу 1				87,6	36,33	3504 **51062**	1453	–	812	
	Раздел 2 Фундаменты										

6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
			Всего по разделу 2					**151283**				
			Раздел 3 Стены и перегородки									
7	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
			Всего по разделу 3					**523150**				
			Раздел 4 Перекрытие									
9	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
			Всего по разделу 4					**296690**				
			Раздел 5 Кровля									
10	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
						–		–		–	4238	
11	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	

12	48 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
13	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
14	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
					–		–		–	1649	
	Всего по разделу 5						**180250**				
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
15	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
16	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
					–		–		–	16012	
17	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	

18	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
19	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	– 2472,27	5,04	– 58840	120	– 52880	38214 5310	69282
			Всего по разделу 6			245,38	2,52	5840 **908920**	60	–	5132	
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Тип 1									
20	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
21	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	76,2 353,26	12,18 31,02	3673 17027	587 1495	– –	1254 15309	34923
22	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	322,24 857,37	15,64 28,71	15532 41325	754 1384	– 22662	2587 16909	62893
23	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	358,49 126,6	14,71 4,85	17279 12204	709 468	– 11309	4659 621	13851
			7.2 Тип 2			4,43	2,43	427	234	–	1026	
24	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
25	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	76,21 353,28	12,18 31,04	2416 11199	386 984	– –	825 10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	

26	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
27	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 9 Наружная отделка 9										
28	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–	–	–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
29	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537
						25160	480	629	12	–	114	
30	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281		1282		1282	–	1385
						–		–	–	–	103	
		Всего по разделу 21						**2922**				
		Раздел 22 Отмостка										
31	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
32	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**3 050 526**				

	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						361 570				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						35 779				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						13 990				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 125 103				
	- перевозка грузов, тенге						7 088				
	- накладные расходы, тенге						328 138				
	в т.ч. зарплата, тенге						29 533				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						228 615				
	Всего по дому 12						**3 050 526**				

Локальная смета 2-12-3. Отопление и вентиляция (дом 12)

Раздел 1 Отопление

1	22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
					423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
					423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
					423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
					1204	–	16856	–	–	2402	
6	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
					–		–		–	7688	
7	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620

					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
9	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	

Итого	**753 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	518 765
- накладные расходы, тенге	85 289
в т.ч. зарплата, тенге	7 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 814

Всего по дому 12 **753 509**

Локальная смета 2-12-4. Электроснабжение (дом 12)

1	21 2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
					–		–		–	650	
2	22 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
					228,42	0,17	2741	2	–	384	
3	23 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	–	1427
					–		–		–	106	
4	24 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
					96,09	0,03	47276	13	–	15716	

5	25 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
					83,66	–	6693	–	–	2418	
6	26 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
					–		–		–	770	
7	27 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
					–		–		–	1964	
8	28 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	

Итого	**401 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 436
- накладные расходы, тенге	40 842
в т.ч. зарплата, тенге	3 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 735

Всего по дому 12 **401 414**

Локальная смета 2-12-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 12)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	

2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	
4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
					358,49	14,7	21438	879	–	5780	
5	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
					4,43	2,43	530	291	–	1273	
	7.2 Тип 2										
6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
					76,22	12,19	1532	245	–	523	
7	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
					322,24	15,67	6477	315	–	1079	
8	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
					–		–		–	2494	
9	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
					358,51	14,73	7206	296	–	1943	

10	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
					4,43	2,44	178	98	–	428	
	Всего по разделу 7						**346994**				
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
11	26 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
					974,34	6,5	16633	111	–	3103	
	Всего по разделу 8						**41889**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
12	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
					–		–		–	6254	
	Всего по разделу 22						**84426**				
	Итого						**473 309**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						77 821				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 409				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 899				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						277 546				
	- накладные расходы, тенге						74 472				
	в т.ч. зарплата, тенге						6 703				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						35 061				
	Всего по дому 12						**473 309**				
	Локальная смета 2-12-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 12)										
1	1 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
					174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	2 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040

						–		–		–	1040
	Итого					**172 563**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 370					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 260					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 857					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 000					
	- накладные расходы, тенге					58 151					
	в т.ч. зарплата, тенге					5 234					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 782					
	Всего по дому 12					**172 563**					
	Локальная смета 2-13-1. Общестроительные работы (дом 13)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
					9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
					–		–		–	567	
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
					899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
					–	13,33	–	533	–	145	
5	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
					87,6	36,33	3504	1453	–	812	
	Всего по разделу 1						**51062**				

		Раздел 2 Фундаменты									
6	18 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Всего по разделу 2					**151283**				
		Раздел 4 Перекрытие									
7	26 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
					1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
8	27 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
					–		–		–	15798	
9	29 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
					–		–		–	21977	
10	33 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
					–		–		–	2962	
11	34 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
					792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
12	35 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	389,13	2,71	108955	759	98420	9108	127508
					34,91	1,23	9776	344	–	9445	
		Всего по разделу 4					**1522991**				
		Раздел 5 Кровля									

13	36 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
14	37 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	25176,78 65783	497,4	14527 35572	287	– 35572	5399 –	38418
15	38 2107-0203-0107	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	– 62277		– 24760		– 24760	2846 –	26741
16	39 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	– 388,6	12,34	– 118523	3764	– 89274	1981 24345	154297
17	40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	83,56 363,32	3,2 12,34	25485 15986	977 543	– 11766	11429 3513	21059
18	41 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	83,57 594808,48	3,2 6030,39	3677 37580	141 381	– 33177	1560 4852	45827
19	44 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	63659,39 314949	1424,5	4022 52981	90	– 52981	3395 –	57219
20	45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	– 4932,32	13,92	– 30827	87	– 23705	4238 6493	40306
					1125,6	3,68	7035	23	–	2986	

21	46 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56	58,37	65206	429	58006	6269	77193
					921,22	26,53	6771	195	–	5718	
22	47 2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703		24285		24285	–	26228
					–		–		–	1943	
23	48 1126-0101-1101	минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
24	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
25	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
					–		–		–	1649	
	Всего по разделу 5						**642904**				
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
26	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	

27	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
						–		–		–	16012	
28	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
29	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
30	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Всего по разделу 6						**908920**				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
31	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
32	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
33	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
34	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
		7.2 Тип 2										

35	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
36	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
37	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
38	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.1 Потолок										
		8.2 Стены										
39	87	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,14	1241,9	74,26	249795	14937	68555	142955	424170
						826,8	61,6	166303	12391	–	31420	
		Всего по разделу 8						**424170**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
		9										
40	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
41	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,232	33857,76	1056,03	7855	245	1769	5361	14273

						25176,72	500	5841	116	–	1057	
42	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849
						–		–		–	952	
		Всего по разделу 21						**27122**				
		Раздел 22 Отмостка										
43	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
44	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**4 664 701**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						796 094				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						78 625				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						37 682				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 746 058				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						724 420				
		в т.ч. зарплата, тенге						65 198				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						348 183				
		Всего по дому 13						**4 664 701**				
		Локальная смета 2-13-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 13)										
		Раздел 4 Перекрытие										
1	7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218		105154		105154	–	113566
						–		–		–	8412	
		Всего по разделу 4						**113566**				
		Раздел 5 Кровля										

2	8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56	1438,52	268260	3884	198739	60534	355098
					24310	601,11	65637	1623	–	26304	
3	9 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32	1054,15	273853	2994	199350	65632	366644
					25177,45	498,2	71509	1415	–	27159	
4	10 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
5	11 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19	99,97	1586972	30492	940529	574731	2334639
					2019,51	28,71	615951	8757	–	172936	
7	52 2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480		-836578		-836578	–	-903504
					–		–		–	-66926	
	Всего по разделу 5						**2191295**				
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
6	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	
7	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	

8	14	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
9	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	–		–		–	7419	
						857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
10	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	358,49	14,7	21438	879	–	5780	
						126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
	7.2 Тип 2					4,43	2,43	530	291	–	1273	
11	19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
12	20	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	76,22	12,19	1532	245	–	523	
						353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
13	21	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	322,24	15,67	6477	315	–	1079	
						25847		31171		31171	–	33665
14	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	–		–		–	2494	
						857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
15	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	358,51	14,73	7206	296	–	1943	
						126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
						4,43	2,44	178	98	–	428	
	Всего по разделу 7							**346994**				

	Раздел 8 Внутренняя отделка											
16	26 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,14	1487,44	19,05	299183	3831	99378	157818	493561
					974,32	6,45	195974	1298	–	36560	
	Всего по разделу 8						**493561**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
17	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
					–		–		–	6254	
	Всего по разделу 9						**84426**				
	Итого						**3 229 842**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 010 259				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						49 286				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						16 881				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 847 834				
	- накладные расходы, тенге						919 792				
	в т.ч. зарплата, тенге						82 782				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						306 175				
	Всего по дому 13						**3 229 842**				
	Локальная смета 2-14-1. Общестроительные работы (дом 14)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
					9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
					–		–		–	567	
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702

4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	899,1 35,63	– 35,63	8991 1425	– 1425	– –	1237 384	1954
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	– 164,6	13,33 77	– 6584	533 3080	– –	145 3569	10965
		Всего по разделу 1				87,6	36,33	3504 **51062**	1453	–	812	
		Раздел 2 Фундаменты										
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
		Всего по разделу 2				25637,74	470,62	47558 **151283**	873	–	11206	
		Раздел 3 Стены и перегородки										
7	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	1277,86 3768,78	11,41 31,26	70985 172045	634 1427	– 108986	20510 55980	246267
		Всего по разделу 3				1350,1	12,44	61632 **523150**	568	–	18242	
		Раздел 4 Перекрытие										
9	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690

10	34 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	–		–		–	21977	
					1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
		Всего по разделу 4			792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
							642224				
		Раздел 5 Кровля									
11	44 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
12	45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	–		–		–	4238	
					4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
13	48 1126-0101-1101	[illegible] минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
					32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
14	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхност и покрытия изоляции	12	19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
					1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
15	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
					326614		20609		20609	–	22258
		Всего по разделу 5			–		–		–	1649	
							180250				
		Раздел 6 Проемы									
		6.1 Двери									
		6.2 Окна									

16	67	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
						1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
17	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
						–		–		–	16012	
18	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
19	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
20	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
			Всего по разделу 6					**908920**				
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Тип 1									
21	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
22	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
23	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	

24	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
		7.2 Тип 2										
25	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
26	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
27	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
28	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.1 Потолок										
29	83	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	166,8	755,47	3,1	126012	517	35428	72190	214058
						539,97	1,02	90067	170	–	15856	
		Всего по разделу 8						**214058**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
30	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				

		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
31	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537
						25160	480	629	12	–	114	
32	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	51281		1282		1282	–	1385
						–		–		–	103	
		Всего по разделу 21						**2922**				
		Раздел 22 Отмостка										
33	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
34	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**3 610 118**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						577 954				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						38 692				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 351				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 237 000				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						515 085				
		в т.ч. зарплата, тенге						46 358				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						270 066				
		Всего по дому 14						**3 610 118**				
		Локальная смета 2-14-3. Отопление и вентиляция (дом 14)										
		Раздел 1 Отопление										
1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260

2	23 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		423,39	7,57	11855	212	–	5204	
				31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
3	24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		423,39	7,55	13125	234	–	4346	
				58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
4	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		423,38	7,55	24556	438	–	9271	
				17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
5	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.		423,35	7,53	7197	128	–	2533	
				14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
6	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		1204	–	16856	–	–	2402	
				14	6864		96096		96096	–	103784
7	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт		–		–		–	7688	
				14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
8	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.		877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
				14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
9	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		184,29	–	2580	–	–	695	
				50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	

Итого **753 509**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 88 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге 518 765
- накладные расходы, тенге 85 289
  в т.ч. зарплата, тенге 7 676
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 814

	Всего по дому 14											**753 509**
						Локальная смета 2-14-4. Электроснабжение (дом 14)						
1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
2	22	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	– 235,92	2,42	– 2831	29	– 61	650 1975	5190
3	23	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	228,42 109	0,17	2741 1321	2	– 1321	384 –	1427
4	24	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	– 330,1	1,16	– 162408	572	– 114560	106 34048	212172
5	25	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	96,09 317,5	0,03 1,13	47276 25400	13 90	– 18617	15716 4819	32637
6	26	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	83,66 117985	–	6693 9628	–	– 9628	2418 –	10398
7	27	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	– 171883		– 24545		– 24545	770 –	26509
8	28	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	– 269006		– 96584		– 96584	1964 –	104311
						–		–		–	7727	

Итого						**401 414**					
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге						56 710					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						691					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15					
- материалы, изделия и конструкции, тенге						273 436					
- накладные расходы, тенге						40 842					
в т.ч. зарплата, тенге						3 676					
- сметная прибыль (8 %), тенге						29 735					
Всего по дому 14						**401 414**					
Локальная смета 2-14-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 14)											
Раздел 7 Полы											
7.1 Тип 1											
1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	
2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	
4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
					358,49	14,7	21438	879	–	5780	
5	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
					4,43	2,43	530	291	–	1273	
7.2 Тип 2											

6	19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
7	20	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	76,22 353,28	12,19 31,04	1532 7101	245 624	– –	523 6384	14564
8	21	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	322,24 25847	15,67	6477 31171	315	– 31171	1079 –	33665
9	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	– 857,41	28,76	– 17234	578	– 9450	2494 7052	26229
10	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	358,51 126,59	14,73 4,85	7206 5089	296 195	– 4716	1943 259	5776
			Всего по разделу 7			4,43	2,44	178 **346994**	98	–	428	
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
11	26	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
12	27	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,31	974,34 3305,03	6,5 44,55	16633 50600	111 682	– 13826	3103 29166	86147
13	28	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,31	2357,41 2618,42	23,84 20,84	36092 40088	365 319	– 8466	6381 25128	70433

		Всего по разделу 8			2044,61	6,99	31303	107	–	5217		
							198469					
		Раздел 9 Наружная отделка										
14	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
		Всего по разделу 9				–		–		–	6254	
							84426					
		Итого					**629 889**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 216					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 410					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 371					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					299 838					
		- накладные расходы, тенге					128 766					
		в т.ч. зарплата, тенге					11 589					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					46 659					
		Всего по дому 14					**629 889**					
		Локальная смета 2-14-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 14)										
1	1	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
2	2	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
						26		13000		13000	–	14040
						–		–		–	1040	
		Итого					**172 563**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 370					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 260					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 857					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 000					
		- накладные расходы, тенге					58 151					
		в т.ч. зарплата, тенге					5 234					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 782					

	Всего по дому 14						**172 563**					
	Локальная смета 2-15-1. Общестроительные работы (дом 15)											
	Раздел 1 Земляные работы											
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	9,54 81	56,4	477 7088	2820	– –	1021 –	7655
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	– 899,1	– –	– 8991	– –	– –	567 6474	16702
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	899,1 35,63	– 35,63	8991 1425	– 1425	– –	1237 384	1954
5	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	– 164,6	13,33 77	– 6584	533 3080	– –	145 3569	10965
	Всего по разделу 1				87,6	36,33	3504 **51062**	1453	–	812	
	Раздел 2 Фундаменты										
6	18 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
	Всего по разделу 2				25637,74	470,62	47558 **151283**	873	–	11206	
	Раздел 4 Перекрытие										
7	29 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690

					–		–		–	21977	
	Всего по разделу 4						**296690**				
	Раздел 5 Кровля										
8	44 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
9	45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	– 4932,32	13,92	– 30827	87	– 23705	4238 6493	40306
10	48 1126-0101-1101	[illegible] минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	1125,6 32642,86	3,68 1417,14	7035 11425	23 496	– 4107	2986 5372	18141
11	49 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	19491,43 1905,67	705,71 103,58	6822 22868	247 1243	– 324	1344 16323	42326
12	50 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	1775,08 326614	14,67	21301 20609	176	– 20609	3135 –	22258
	Всего по разделу 5				–		– **180250**		–	1649	
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
13	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955

14	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	1568,76 23328	84,38	13460 200154	724	– 200154	3330 –	216166
15	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	– 2135,79	171,53	– 39982	3211	– 18368	16012 18004	62625
16	70 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	983,07 25517	85,52	18403 477678	1601	– 477678	4639 –	515892
17	71 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	– 2472,27	5,04	– 58840	120	– 52880	38214 5310	69282
		Всего по разделу 6			245,38	2,52	5840 **908920**	60	–	5132	
		Раздел 7 Полы									
		7.1 Тип 1									
18	72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
19	73 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	76,2 353,26	12,18 31,02	3673 17027	587 1495	– –	1254 15309	34923
20	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	322,24 857,37	15,64 28,71	15532 41325	754 1384	– 22662	2587 16909	62893
21	75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	358,49 126,6	14,71 4,85	17279 12204	709 468	– 11309	4659 621	13851

	7.2 Тип 2				4,43	2,43	427	234	–	1026		
22	78 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132	
23	79 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	76,21 353,28	12,18 31,04	2416 11199	386 984	– –	825 10068	22968	
24	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	322,24 857,38	15,65 28,71	10215 27179	496 910	– 14905	1701 11120	41363	
25	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	358,49 126,62	14,7 4,87	11364 8028	466 309	– 7438	3064 409	9112	
	Всего по разделу 7				4,43	2,43	281 **213168**	154	–	675		
	Раздел 9 Наружная отделка											
26	94 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512	
	Всего по разделу 9				–		– **509512**		–	37742		
	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
27	113 1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,025	33840	1040	846	26	191	577	1537	
28	115 2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	25160 51281	480	629 1282	12	– 1282	114 –	1385	
	Всего по разделу 21				–		– **2922**		–	103		

		Раздел 22 Отмостка											
29	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
30	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**2 527 376**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						228 953				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						32 784				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						12 788				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 896 754				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						207 701				
		в т.ч. зарплата, тенге						18 694				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						189 863				
		Всего по дому 15						**2 527 376**				
		Локальная смета 2-15-3. Отопление и вентиляция (дом 15)										
		Раздел 1 Отопление										
1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199

5	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	423,35 537 –	7,53	7197 26850 –	128	– 26850 –	2533 – 2148	28998
			Итого					**317 293**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 733				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 534				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 012				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					177 933				
			- накладные расходы, тенге					56 591				
			в т.ч. зарплата, тенге					5 093				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					23 502				
			Всего по дому 15					**317 293**				
			Локальная смета 2-15-4. Электроснабжение (дом 15)									
1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
2	22	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	– 235,92	2,42	– 2831	29	– 61	650 1975	5190
3	23	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	228,42 109	0,17	2741 1321	2	– 1321	384 –	1427
4	24	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	246	– 330,1	1,16	– 81205	286	– 57281	106 17024	106087
5	25	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	96,09 317,5	0,02 1,13	23638 12700	6 45	– 9309	7858 2409	16318

6	26	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	83,65 117985 –	–	3346 4814 –	–	– 4814 –	1209 – 385	5199
7	27	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	171883 –		12272 –		12272 –	– 982	13254
8	28	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,17952	269006 –		48292 –		48292 –	– 3863	52155
			Итого в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					**208 400** 29 725 360 8 141 470 21 408 1 927 15 437				
			Всего по дому 15					**208 400**				
			Локальная смета 2-15-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 15)									
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Тип 1									
1	12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02 76,2	31,69 12,17	14473 4557	1895 728	8021 –	4968 1555	20996
2	13	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28 322,24	31,04 15,65	21126 19270	1856 936	– –	18994 3210	43330

3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847 –		92739 –		92739 –	– 7419	100158
4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37 358,49	28,71 14,7	51271 21438	1717 879	28116 –	20978 5780	78029
5	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61 4,43	4,87 2,43	15143 530	582 291	14031 –	772 1273	17188
	7.2 Тип 2										
6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09 76,22	31,74 12,19	4866 1532	638 245	2696 –	1670 523	7059
7	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28 322,24	31,04 15,67	7101 6477	624 315	– –	6384 1079	14564
8	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847 –		31171 –		31171 –	– 2494	33665
9	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41 358,51	28,76 14,73	17234 7206	578 296	9450 –	7052 1943	26229
10	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59 4,43	4,85 2,44	5089 178	195 98	4716 –	259 428	5776
	Всего по разделу 7						**346994**				

		Раздел 8 Внутренняя отделка										
11	26	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
						974,34	6,5	16633	111	–	3103	
		Всего по разделу 8						**41889**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
12	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
						–		–		–	6254	
		Всего по разделу 9						**84426**				
		Итого						**473 309**				
		в том числе						77 821				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 409				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 899				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						277 546				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						74 472				
		- накладные расходы, тенге						6 703				
		в т.ч. зарплата, тенге						35 061				
		- сметная прибыль (8 %), тенге										
		Всего по дому 15						**473 309**				
		Локальная смета 2-16-1. Общестроительные работы (дом 16)										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
						9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8	4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
						–		–		–	567	
3	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702

					899,1	–	8991	–	–	1237		
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
						–	13,33	–	533	–	145	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
			Всего по разделу 1					**51062**				
			Раздел 2 Фундаменты									
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
			Всего по разделу 2					**151283**				
			Раздел 4 Перекрытие									
7	26	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
						1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
8	27	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
						–		–		–	15798	
9	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
10	33	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
						–		–		–	2962	

11	35 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	389,13	2,71	108955	759	98420	9108	127508
					34,91	1,23	9776	344	–	9445	
	Всего по разделу 4						**1177457**				
	Раздел 5 Кровля										
12	36 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
					25176,78	497,4	14527	287	–	5399	
13	37 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
14	38 2107-0203-0107	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
					–		–		–	1981	
15	39 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
					83,56	3,2	25485	977	–	11429	
16	40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
					83,57	3,2	3677	141	–	1560	
17	41 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	

18	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949 –		52981 –		52981 –	– 4238	57219
19	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32 1125,6	13,92 3,68	30827 7035	87 23	23705 –	6493 2986	40306
20	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56 921,22	58,37 26,53	65206 6771	429 195	58006 –	6269 5718	77193
21	47	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703 –		24285 –		24285 –	– 1943	26228
22	48	1126-0101-1101	[illegible] минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86 19491,43	1417,14 705,71	11425 6822	496 247	4107 –	5372 1344	18141
23	49	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67 1775,08	103,58 14,67	22868 21301	1243 176	324 –	16323 3135	42326
24	50	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614 –		20609 –		20609 –	– 1649	22258
			Всего по разделу 5					**642904**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

	6.2 Окна											
25	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
26	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
					–		–		–	16012	
27	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
28	70 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
					–		–		–	38214	
29	71 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
					245,38	2,52	5840	60	–	5132	
	Всего по разделу 6						**908920**				
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
30	72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
31	73 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
					322,24	15,64	15532	754	–	2587	
32	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	

33	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
	7.2 Тип 2											
34	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	
35	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
36	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
37	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
	Всего по разделу 7							**213168**				
	Раздел 9 Наружная отделка											
38	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
	Всего по разделу 9							**509512**				
	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
39	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,232	33857,76	1056,03	7855	245	1769	5361	14273
						25176,72	500	5841	116	–	1057	

40	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849
						–		–		–	952	
		Всего по разделу 21						**27122**				
		Раздел 22 Отмостка										
41	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
42	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**3 894 997**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						503 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						61 292				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						24 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 601 034				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						466 708				
		в т.ч. зарплата, тенге						42 004				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						291 168				
		Всего по дому 16						**3 894 997**				
		Локальная смета 2-16-3. Отопление и вентиляция (дом 16)										
		Раздел 1 Отопление										
1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	

3	24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
					423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
					1204	–	16856	–	–	2402	
6	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
					–		–		–	7688	
7	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
9	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	

Итого	**753 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	518 765
- накладные расходы, тенге	85 289
в т.ч. зарплата, тенге	7 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 814
Всего по дому 16	**753 509**

Локальная смета 2-16-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 16)

Раздел 4 Перекрытие

1	7 2107-0201-0201	Бруски оорезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218 –		105154 –		105154 –	– 8412	113566
	Всего по разделу 4						**113566**				
	Раздел 5 Кровля										
2	8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56 24310	1438,52 601,11	268260 65637	3884 1623	198739 –	60534 26304	355098
3	9 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32 25177,45	1054,15 498,2	273853 71509	2994 1415	199350 –	65632 27159	366644
4	10 2107-0201-0107	Бруски оорезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783 –		35572 –		35572 –	– 2846	38418
5	11 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19 2019,51	99,97 28,71	1586972 615951	30492 8757	940529 –	574731 172936	2334639
7	52 2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480 –		-836578 –		-836578 –	– -66926	-903504
	Всего по разделу 5						**2191295**				
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
6	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996

						76,2	12,17	4557	728	–	1555		
7	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330		
					322,24	15,65	19270	936	–	3210			
8	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158		
					–		–		–	7419			
9	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029		
					358,49	14,7	21438	879	–	5780			
10	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188		
					4,43	2,43	530	291	–	1273			
	7.2 Тип 2												
11	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059		
					76,22	12,19	1532	245	–	523			
12	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564		
					322,24	15,67	6477	315	–	1079			
13	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665		
					–		–		–	2494			
14	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229		
					358,51	14,73	7206	296	–	1943			

15	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59 4,43	4,85 2,44	5089 178	195 98	4716 –	259 428	5776
	Всего по разделу 7						**346994**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
16	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371 –		78172 –		78172 –	– 6254	84426
	Всего по разделу 9						**84426**				
	Итого						**2 736 281**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						814 285				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						45 455				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 583				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 748 456				
	- накладные расходы, тенге						761 974				
	в т.ч. зарплата, тенге						68 578				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						269 615				
	Всего по дому 16						**2 736 281**				
	Локальная смета 2-17-1. Общестроительные работы (дом 17)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82 9,54	198,18 56,4	10391 477	9909 2820	5 –	2374 1021	13786
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81 –		7088 –		– –	– 567	7655
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702

						899,1	–	8991	–	–	1237		
4	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
						–	13,33	–	533	–	145	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
			Всего по разделу 1					**51062**				
			Раздел 2 Фундаменты									
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
			Всего по разделу 2					**151283**				
			Раздел 3 Стены и перегородки									
7	24	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
8	25	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
			Всего по разделу 3					**523150**				
			Раздел 4 Перекрытие									
9	28	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566

					83,56	3,2	13319	510	–	3672		
10	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
11	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
12	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
13	32	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
		Всего по разделу 4						**444003**				
		Раздел 5 Кровля										
14	42	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
15	43	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
16	44	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
						–		–		–	4238	

17	45	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
18	48	1126-0101-1101	минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
19	49	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
20	50	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
			Всего по разделу 5					**254416**				
			Раздел 6 Проемы									
			6.1 Двери									
			6.2 Окна									
21	67	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
						1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
22	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
						–		–		–	16012	

3	69	1110-0501-0106	Проемы оконны 2 м2. Установка профилей пово поворотно-отки двухстворчатых
4	70	2109-0201-0404	Блоки оконные поворотной фу двухэлементны створками ГОС
5	71	1110-0501-0401	Доски подокон Установка в ст толщиной до 0
			Всего по разделу 6
			Раздел 7 Полы
			7.1 Тип 1
26	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотн 94 %
27	73	1111-0101-0901	Тепло- и звук из плит или м минераловат стекловолокн НР = 94 %
28	74	1111-0101-1101	Стяжки цемен мм. Устройст НР = 94 %
29	75	1111-0101-1102	Стяжки цеме Добавлять и каждые 5 мм стяжки к нор НР = 94 % К
			7.2 Тип 2
30	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплот 94 %

23	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
24	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
25	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
	Всего по разделу 6							**908920**				
	Раздел 7 Полы											
	7.1 Тип 1											
26	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
27	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
28	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
29	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
	7.2 Тип 2											
30	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	

31	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
32	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
33	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
34	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 22 Отмостка										
35	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
36	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
		Всего по разделу 22						**213569**				
		Итого						**3 269 083**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						426 178				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						40 753				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 509				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 197 979				
		- перевозка грузов, тенге						7 088				
		- накладные расходы, тенге						388 047				
		в т.ч. зарплата, тенге						34 925				

		- сметная прибыль (8 %), тенге										244 805
		Всего по дому 17										**3 269 083**
		Локальная смета 2-17-3. Отопление и вентиляция (дом 17)										
		Раздел 1 Отопление										
1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
						1204	–	16856	–	–	2402	
6	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
7	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
						877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
						184,29	–	2580	–	–	695	
9	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998

					–		–		–	2148	
	Итого					**753 509**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 803					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 838					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 182					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					518 765					
	- накладные расходы, тенге					85 289					
	в т.ч. зарплата, тенге					7 676					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					55 814					
	Всего по дому 17					**753 509**					
	Локальная смета 2-17-4. Электроснабжение (дом 17)										
1	21 2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
2	22 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	– 235,92	2,42	– 2831	29	– 61	650 1975	5190
3	23 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	228,42 109	0,17	2741 1321	2	– 1321	384 –	1427
4	24 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	– 330,1	1,16	– 162408	572	– 114560	106 34048	212172
5	25 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	96,09 317,5	0,03 1,13	47276 25400	13 90	– 18617	15716 4819	32637
6	26 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	83,66 117985	–	6693 9628	–	– 9628	2418 –	10398

7	27 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	–		–		–	770	
					171883		24545		24545	–	26509
					–		–		–	1964	
8	28 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	
	Итого						**401 414**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						56 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						691				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						273 436				
	- накладные расходы, тенге						40 842				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 676				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						29 735				
	Всего по дому 17						**401 414**				

Локальная смета 2-17-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 17)

Раздел 5 Кровля

1	8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,407	99356,27	1439,8	40438	586	29958	9125	53528
					24309,58	601,97	9894	245	–	3965	
2	9 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,179	96413,41	1050,28	17258	188	12563	4136	23106
					25178,77	497,21	4507	89	–	1712	
3	10 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,103	65783		6776		6776	–	7318
					–		–		–	542	

	Всего по разделу 5						**83952**					
	Раздел 7 Полы											
	7.1 Тип 1											
4	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
5	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	76,2 353,28	12,17 31,04	4557 21126	728 1856	– –	1555 18994	43330
6	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	322,24 25847	15,65	19270 92739	936	– 92739	3210 –	100158
7	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	– 857,37	28,71	– 51271	1717	– 28116	7419 20978	78029
8	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	358,49 126,61	14,7 4,87	21438 15143	879 582	– 14031	5780 772	17188
	7.2 Тип 2				4,43	2,43	530	291	–	1273	
9	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
10	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	76,22 353,28	12,19 31,04	1532 7101	245 624	– –	523 6384	14564
11	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	322,24 25847	15,67	6477 31171	315	– 31171	1079 –	33665

12	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	–		–		–	2494	
						857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
						358,51	14,73	7206	296	–	1943	
13	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
						4,43	2,44	178	98	–	428	
	Всего по разделу 7							**346994**				
	Раздел 8 Внутренняя отделка											
14	26	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
						974,34	6,5	16633	111	–	3103	
	Всего по разделу 8							**41889**				
	Раздел 9 Наружная отделка											
15	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
						–		–		–	6254	
	Всего по разделу 22							**84426**				
	Итого							**557 261**				
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							92 222				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							9 183				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							4 233				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							326 843				
	- накладные расходы, тенге							87 733				
	в т.ч. зарплата, тенге							7 896				
	- сметная прибыль (8 %), тенге							41 280				
	Всего по дому 17							**557 261**				

Локальная смета 2-17-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 17)

1	1 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
					174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	2 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	

Итого **172 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 000
- накладные расходы, тенге	58 151
в т.ч. зарплата, тенге	5 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 782

Всего по дому 17 **172 563**

Локальная смета 2-18-1. Общестроительные работы (дом 18)

Раздел 1 Земляные работы

1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
					9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
					–		–		–	567	
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
					899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954

5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	–	13,33	–	533	–	145	
						164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
						87,6	36,33	3504	1453	–	812	
		Всего по разделу 1						**51062**				
		Раздел 2 Фундаменты										
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Всего по разделу 2						**151283**				
		Раздел 4 Перекрытие										
7	26	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
						1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
8	27	2107-0203-0203	Доски обрезные хвоиных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
9	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	–		–		–	15798	
						11113		274713		274713	–	296690
		Всего по разделу 4				–		–		–	21977	
								1009960				
		Раздел 5 Кровля										
10	36	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
						25176,78	497,4	14527	287	–	5399	
11	37	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418

					–		–		–	2846	
12	38 2107-0203-0107	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
					–		–		–	1981	
13	39 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
					83,56	3,2	25485	977	–	11429	
14	40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
					83,57	3,2	3677	141	–	1560	
15	41 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	
16	44 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
					–		–		–	4238	
	Всего по разделу 5						**416452**				
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Двери										
	6.2 Окна										
17	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
18	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
					–		–		–	16012	

19	69	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
20	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
21	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
	Всего по разделу 6							**908920**				
	Раздел 7 Полы											
	7.1 Тип 1											
22	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	
23	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
						322,24	15,64	15532	754	–	2587	
24	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
						358,49	14,71	17279	709	–	4659	
25	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
						4,43	2,43	427	234	–	1026	
	7.2 Тип 2											
26	78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
						76,21	12,18	2416	386	–	825	

27	79	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
						322,24	15,65	10215	496	–	1701	
28	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
						358,49	14,7	11364	466	–	3064	
29	81	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
						4,43	2,43	281	154	–	675	
		Всего по разделу 7						**213168**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
30	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
		Всего по разделу 9						**509512**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
31	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,232	33857,76	1056,03	7855	245	1769	5361	14273
						25176,72	500	5841	116	–	1057	
32	115	2107-0203-0210	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849
						–		–		–	952	
		Всего по разделу 21						**27122**				
		Раздел 22 Отмостка										
33	118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	

34	119	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,7	23940,9	6,72	160404	45	134292	24503	199700
						3890,6	–	26067	–	–	14793	
			Всего по разделу 22					**213569**				
			Итого					**3 501 048**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					451 769				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 278				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 115				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 334 551				
			- перевозка грузов, тенге					7 088				
			- накладные расходы, тенге					423 143				
			в т.ч. зарплата, тенге					38 083				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					261 986				
			Всего по дому 18					**3 501 048**				

Локальная смета 2-18-3. Отопление и вентиляция (дом 18)

Раздел 1 Отопление

1	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
2	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
4	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
5	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426

						1204	–	16856	–	–	2402	
6	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
7	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
						877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
8	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
						184,29	–	2580	–	–	695	
9	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
						–		–		–	2148	
			Итого					**753 509**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 803				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 838				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 182				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					518 765				
			- накладные расходы, тенге					85 289				
			в т.ч. зарплата, тенге					7 676				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					55 814				
			Всего по дому 18					**753 509**				
			Локальная смета 2-18-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 18)									
			Раздел 4 Перекрытие									
1	7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218		105154		105154	–	113566
						–		–		–	8412	
			Всего по разделу 4					**113566**				
			Раздел 5 Кровля									
2	8	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56	1438,52	268260	3884	198739	60534	355098

						24310	601,11	65637	1623	–	26304	
3	9 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32	1054,15	273853	2994	199350	65632	366644
					25177,45	498,2	71509	1415	–	27159	
4	10 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
5	11 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19	99,97	1586972	30492	940529	574731	2334639
					2019,51	28,71	615951	8757	–	172936	
7	52 2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480		-836578		-836578	–	-903504
					–		–		–	-66926	
	Всего по разделу 5						**2191295**				
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
6	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
					76,2	12,17	4557	728	–	1555	
7	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04	21126	1856	–	18994	43330
					322,24	15,65	19270	936	–	3210	
8	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	

тяжки цементные толщиной 20
м. Устройство из цемента М300
Р = 94 % м2 с

тяжки цементные. Устроиство.
обавлять или исключать на
аждые 5 мм изменения толщины
тяжки к норме 1111-0101-1101
Р = 94 % м2 с

рунт. Уплотнение щебнем НР =
4 % пло

епло- и звукоизоляция сплошная
з плит или матов
инераловатных или
текловолокнистых. Устройство
Р = 94 % изол
пове

литы из экструзионного
енополистирола плотностью от
5 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой
нтипирена ГОСТ 32310-2012
олщиной 30 мм К=2,000;

тяжки цементные толщиной 20
м. Устройство из цемента М300
Р = 94 % м2 с

тяжки цементные. Устроиство.
обавлять или исключать на
аждые 5 мм изменения толщины
тяжки к норме 1111-0101-1101
Р = 94 % м2 с

у 7

ая отделка

еталлосайдинг с полимерным
крытием К=1,050;

у 9

9	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71	51271	1717	28116	20978	78029
					358,49	14,7	21438	879	–	5780	
10	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87	15143	582	14031	772	17188
					4,43	2,43	530	291	–	1273	
	7.2 Тип 2										
11	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
					76,22	12,19	1532	245	–	523	
12	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
					322,24	15,67	6477	315	–	1079	
13	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
					–		–		–	2494	
14	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
					358,51	14,73	7206	296	–	1943	
15	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
					4,43	2,44	178	98	–	428	
	Всего по разделу 7						**346994**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
16	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
					–		–		–	6254	
	Всего по разделу 9						**84426**				

Итого						**2 736 281**					
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге						814 285					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						45 455					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 583					
- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 748 456					
- накладные расходы, тенге						761 974					
в т.ч. зарплата, тенге						68 578					
- сметная прибыль (8 %), тенге						269 615					
Всего по дому 18						**2 736 281**					
Локальная смета 2-19-1. Общестроительные работы (дом 19)											
Раздел 1 Земляные работы											
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
					9,54	56,4	477	2820	–	1021	
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	81		7088		–	–	7655
					–		–		–	567	
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	899,1	–	8991	–	–	6474	16702
					899,1	–	8991	–	–	1237	
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	35,63	35,63	1425	1425	–	384	1954
					–	13,33	–	533	–	145	
5	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	164,6	77	6584	3080	–	3569	10965
					87,6	36,33	3504	1453	–	812	
Всего по разделу 1							**51062**				

		Раздел 2 Фундаменты										
6	18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
						25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Всего по разделу 2						**151283**				
		Раздел 4 Перекрытие										
7	27	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
						–		–		–	15798	
8	29	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
						–		–		–	21977	
		Всего по разделу 4						**509964**				
		Раздел 6 Проемы										
		6.2 Окна										
9	68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328		200154		200154	–	216166
						–		–		–	16012	
10	70	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517		477678		477678	–	515892
						–		–		–	38214	
		Всего по разделу 6						**732058**				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
14	72	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
						76,2	12,18	3673	587	–	1254	

15	73 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26 322,24	31,02 15,64	17027 15532	1495 754	– –	15309 2587	34923
16	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37 358,49	28,71 14,71	41325 17279	1384 709	22662 –	16909 4659	62893
17	75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6 4,43	4,85 2,43	12204 427	468 234	11309 –	621 1026	13851
	7.2 Тип 2										
18	78 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05 76,21	31,7 12,18	7673 2416	1005 386	4252 –	2634 825	11132
19	79 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28 322,24	31,04 15,65	11199 10215	984 496	– –	10068 1701	22968
20	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38 358,49	28,71 14,7	27179 11364	910 466	14905 –	11120 3064	41363
21	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62 4,43	4,87 2,43	8028 281	309 154	7438 –	409 675	9112
	Всего по разделу 7						**213168**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
22	94 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371 –		471770 –		471770 –	–	509512
	Всего по разделу 22						**509512**			37742	

15	73 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26	31,02	17027	1495	–	15309	34923
					322,24	15,64	15532	754	–	2587	
16	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
17	75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6	4,85	12204	468	11309	621	13851
					4,43	2,43	427	234	–	1026	
	7.2 Тип 2										
18	78 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
19	79 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28	31,04	11199	984	–	10068	22968
					322,24	15,65	10215	496	–	1701	
20	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
21	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62	4,87	8028	309	7438	409	9112
					4,43	2,43	281	154	–	675	
	Всего по разделу 7						**213168**				
	Раздел 9 Наружная отделка 9										
22	94 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
					–		–		–	37742	
	Всего по разделу 22						**509512**				

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге

в т.ч. зарплата, тенге

- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего по дому 19

Локальная смета 2-19-1. Общестроительные работы (включаемые

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69
						76,2	12,17
2	13	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	353,28	31,04
						322,24	15,65
3	14	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	25847	–
4	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	857,37	28,71
						358,49	14,7
5	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	126,61	4,87
						4,43	2,43

7.2 Тип 2

Итого											
в том числе							**2 167 047**				
- зарплата рабочих-строителей, тенге							159 420				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							29 626				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							11 850				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 827 389				
- перевозка грузов, тенге							7 088				
- накладные расходы, тенге							146 763				
в т.ч. зарплата, тенге							13 209				
- сметная прибыль (8 %), тенге							173 623				
Всего по дому 19							**2 167 047**				

Локальная смета 2-19-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 19)

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

1	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
2	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	76,2 353,28	12,17 31,04	4557 21126	728 1856	– –	1555 18994	43330
3	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	322,24 25847	15,65	19270 92739	936	– 92739	3210 –	100158
4	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	– 857,37	28,71	– 51271	1717	– 28116	7419 20978	78029
5	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	358,49 126,61	14,7 4,87	21438 15143	879 582	– 14031	5780 772	17188
	7.2 Тип 2				4,43	2,43	530	291	–	1273	

6	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
					76,22	12,19	1532	245	–	523	
7	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	353,28	31,04	7101	624	–	6384	14564
					322,24	15,67	6477	315	–	1079	
8	21 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
					–		–		–	2494	
9	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
					358,51	14,73	7206	296	–	1943	
10	23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
					4,43	2,44	178	98	–	428	
	Всего по разделу 7						**346994**				
	Раздел 9 Наружная отделка										
11	32 2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
					–		–		–	6254	
	Всего по разделу 9						**84426**				
	Итого						**431 420**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						61 188				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 085				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 788				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						269 112				
	- накладные расходы, тенге						61 077				
	в т.ч. зарплата, тенге						5 497				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						31 958				

	Всего по дому 19						**431 420**				
	Локальная смета 2-20-1. Общестроительные работы (дом 20)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	207,82	198,18	10391	9909	5	2374	13786
2	8 4102-0103-1003	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	9,54 81	56,4	477 7088	2820	– –	1021 –	7655
3	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	– 899,1	– –	– 8991	– –	– –	567 6474	16702
4	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	899,1 35,63	– 35,63	8991 1425	– 1425	– –	1237 384	1954
5	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	– 164,6	13,33 77	– 6584	533 3080	– –	145 3569	10965
	Всего по разделу 1				87,6	36,33	3504 **51062**	1453	–	812	
	Раздел 2 Фундаменты										
6	18 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
	Всего по разделу 2				25637,74	470,62	47558 **151283**	873	–	11206	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
7	19 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-220	303,1	–	-66681	–	–	-62013	-138990

8	20 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	303,1 264230,77	– 3076,92	-66681 687	– 8	– 599	-10296 74	822
9	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	30769,23 230520	384,62	80 24689	1	– 24689	61 –	26664
10	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	– 229990		– 54738		– 54738	1975 –	59117
11	23 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10924	– 862266,57	1345,66	– 94194	147	– 66534	4379 25095	128832
		Всего по разделу 3			251858,29	585,87	27513 **76445**	64	–	9543	
		Раздел 4 Перекрытие									
12	29 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113 –		274713 –		274713 –	– 21977	296690
		Всего по разделу 4					**296690**				
		Раздел 6 Проемы									
		6.2 Окна									
13	68 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,58	23328 –		200154 –		200154 –	– 16012	216166
14	70 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,72	25517 –		477678 –		477678 –	– 38214	515892
		Всего по разделу 6					**732058**				
		Раздел 7 Полы									

	7.1 Тип 1											
18	72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	48,2	242,07 76,2	31,72 12,18	11668 3673	1529 587	6466 –	4004 1254	16926
19	73 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	353,26 322,24	31,02 15,64	17027 15532	1495 754	– –	15309 2587	34923
20	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37 358,49	28,71 14,71	41325 17279	1384 709	22662 –	16909 4659	62893
21	75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	96,4	126,6 4,43	4,85 2,43	12204 427	468 234	11309 –	621 1026	13851
	7.2 Тип 2											
22	78 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	31,7	242,05 76,21	31,7 12,18	7673 2416	1005 386	4252 –	2634 825	11132
23	79 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	353,28 322,24	31,04 15,65	11199 10215	984 496	– –	10068 1701	22968
24	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38 358,49	28,71 14,7	27179 11364	910 466	14905 –	11120 3064	41363
25	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,4	126,62 4,43	4,87 2,43	8028 281	309 154	7438 –	409 675	9112
	Всего по разделу 7						**213168**					

Раздел 9 Наружная отделка

26	94	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	198,975	2371		471770		471770	–	509512
						–		–		–	37742	
	Всего по разделу 9							**509512**				
	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
27	107	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737
						76,18	12,17	1158	185	–	425	
28	108	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804
						1308,93	251,79	733	141	–	948	
29	109	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480
						4793,89	480,69	29051	2913	–	15517	
30	110	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298
						–		–		–	1207	
31	111	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318
						–		–		–	2024	
32	112	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047
						1688,48	1,74	7767	8	–	2152	
33	113	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,348	33856,32	1054,6	11782	367	2653	8042	21410
						25178,16	497,13	8762	173	–	1586	
34	114	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992

35	116 1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	– 2219,91	39,81	– 4795	86	– 3331	1481 1296	6578
		Всего по разделу 21			637,96	7,41	1378	16	–	487	
							348664				
		Итого					**2 378 882**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 181				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 826				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 351				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 990 336				
		- перевозка грузов, тенге					7 088				
		- накладные расходы, тенге					155 999				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 040				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					189 314				
		Всего по дому 20					**2 378 882**				

Локальная смета 2-20-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 20)

Раздел 3 Стены и перегородки

1	1 1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	32,88	29277,01	2650,12	962628	87136	731040	152962	1204837
2	2 1108-0201-0701				4393,31	608,97	144452	20023	–	89247	
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1258	71391,1	2241,65	8981	282	–	8177	18531
3	3 2105-0309-0301				69149,44	747,22	8699	94	–	1373	
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1258	281662		35433		35433	–	38268
4	4 1108-0201-0107				–		–		–	2835	
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,7	28447,01	2409,18	418171	35415	311931	73436	530936
5	5 1106-0701-0109				4818,03	553,61	70825	8138	–	39329	
		Перемычки монолитные. Устройство НР = 91 %	м3	2,16	59721,3	4276,39	128998	9237	86343	32247	174145
6	6 1106-0701-0201				15471,3	934,26	33418	2018	–	12900	
		Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	7,68	34380,47	4631,64	264042	35571	149334	79044	370533

	Всего по разделу 3				10304,3	1005,86	79137	7725	–	27447	
							2337250				
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
7	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	59,8	242,02	31,69	14473	1895	8021	4968	20996
8	13 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,8	76,2 353,28	12,17 31,04	4557 21126	728 1856	– –	1555 18994	43330
9	14 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	3,588	322,24 25847	15,65	19270 92739	936	– 92739	3210 –	100158
10	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	59,8	– 857,37	28,71	– 51271	1717	– 28116	7419 20978	78029
11	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	119,6	358,49 126,61	14,7 4,87	21438 15143	879 582	– 14031	5780 772	17188
	7.2 Тип 2				4,43	2,43	530	291	–	1273	
12	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	20,1	242,09	31,74	4866	638	2696	1670	7059
13	20 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,1	76,22 353,28	12,19 31,04	1532 7101	245 624	– –	523 6384	14564
					322,24	15,67	6477	315	–	1079	

14	21	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 30 мм К=2,000;	м3	1,206	25847		31171		31171	–	33665
						–		–		–	2494	
15	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	20,1	857,41	28,76	17234	578	9450	7052	26229
						358,51	14,73	7206	296	–	1943	
16	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	126,59	4,85	5089	195	4716	259	5776
						4,43	2,44	178	98	–	428	
		Всего по разделу 7						**346994**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
17	32	2901-0010-0010(пл)	Металлосайдинг с полимерным покрытием К=1,050;	м2	32,97	2371		78172		78172	–	84426
						–		–		–	6254	
		Всего по разделу 9						**84426**				
		Итого						**2 768 670**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						397 719				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						175 726				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						41 786				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 583 193				
		- накладные расходы, тенге						406 943				
		в т.ч. зарплата, тенге						36 625				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						205 089				
		Всего по дому 20						**2 768 670**				
		Всего по акту 2						**113 897 520,00**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						1 025 077,68				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)						2 344 420,99				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и										

радиационного риска	1 013,44
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 345 340,37
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	119 613 372,49
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -100% (МРП=2651 тенге)	119 613 372,49
Итого в текущих и прогнозных ценах	125 594 041,11
Скидка подрядчика	-2 237,54
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф=1,050)	125 591 803,57
Налог на добавленную стоимость	**15 071 016,43**
Итого по акту 2	**140 662 820,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Руководитель

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"

И.о. директора

_____ **Е.С.Вичкуткина**

Эксперт по техническому надзору:

_____ **В.В.Чуксанов**

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор

_____ **А.О.Темеков**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»

Директор

_____ **Р.К.Аккизов**