ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Наименование стройки: Строительство двадцати 2-х квартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей в селе Кокпекты, Кокпектинского района, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3
за ноябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№36	от 13.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двадцати 2-х квартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей в селе Кокпекты, Кокпектинского района, ВКО	450 598 849,00									
В том числе за текущий месяц	84 180 309,00	75 160 990,18							9 019 318,82	84 180 309,00
Выдан аванс	179 870 880,00									
Удержен аванс	0,00									0,00
Всего к оплате	84 180 309,00									84 180 309,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО. Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
ИИК KZ250701031241821000
БИК KKMFKZ2A
БИН 980740002873
РГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель
_____ Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,

ул.Бажова 34-А
ИИК KZ27826F0KZTD2000002
БИК ALMNKZKA
БИН 010340002048
АО "АТФ Банк"

И.о. директора
_____ Е.С.Вичкуткина

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск

Проспект Ауэзова, 14/1, оф.204
ИИК KZ868560000003065197
БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Р.К.Аккизов

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
77-2019
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двадцати 2-х квартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей в селе Кокпекты, Кокпектинского района, ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №36 от 13.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2020 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы (дом 1)										
			Раздел 4 Перекрытие										
1	37	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996	
						1286,39	57,55	205051	9174	–	37037		
2	40	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274	
						–		–		–	15798		

3	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
4	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
5	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
6	45	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
7	46	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
						–		–		–	2962	
8	48	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	389,13	2,71	108955	759	98420	9108	127508
						34,91	1,23	9776	344	–	9445	
	Всего по разделу 4							**1028080**				
	Раздел 5 Кровля											
9	50	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
						25176,78	497,4	14527	287	–	5399	

10	53	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
						–		–		–	2846	
11	54	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
						–		–		–	1981	
12	55	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
						83,56	3,2	25485	977	–	11429	
13	56	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
						83,57	3,2	3677	141	–	1560	
14	57	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
						63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	
15	58	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
16	59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
17	60	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219

18	61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614
					–		–		–	4238	
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971	
19	62 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56	58,37	65206	429	58006	6269	77193
					921,22	26,53	6771	195	–	5718	
20	63 2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703		24285		24285	–	26228
					–		–		–	1943	
21	64 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688	
22	65 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651
					1775,08	14,67	42602	352	–	6270	
23	66 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517
					–		–		–	3298	
	Всего по разделу 5						**840105**				

Раздел 6 Проемы

6.2 Окна

24	83 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	

25	85	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
26	87	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
	Всего по разделу 6							**176862**				
	Раздел 9 Наружная отделка											
27	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
28	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
29	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
30	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
31	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
32	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
33	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
34	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
35	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	

36	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
37	129	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737
						76,18	12,17	1158	185	–	425	
38	130	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804
						1308,93	251,79	733	141	–	948	
39	131	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480
						4793,89	480,69	29051	2913	–	15517	
40	132	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298
						–		–		–	1207	
41	133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318
						–		–		–	2024	
42	134	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047
						1688,48	1,74	7767	8	–	2152	
43	135	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,348	33856,32	1054,6	11782	367	2653	8042	21410
						25178,16	497,13	8762	173	–	1586	
44	136	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992
						–		–		–	1481	

45	138	1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578
						637,96	7,41	1378	16	–	487	
46	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**437143**				
		Раздел 22 Отмостка										
47	140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
48	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона B15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467
						3890,63	–	30736	–	–	17442	
		Всего по разделу						**249336**				
		Итого						**3 449 044**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						547 825				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						57 457				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						20 103				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 082 305				
		- накладные расходы, тенге						505 972				
		в т.ч. зарплата, тенге						45 538				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						255 485				
		Всего по дому 1						**3 449 044**				

Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция (дом 1)

		Раздел 1 Отопление									
1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893	251786	251786	–	271929
						–	–	–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732	235712	235712	–	254569
						–	–	–	18857	

1	2 2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
					–		–		–	20143	
2	20 2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
					–		–		–	18857	

Итого **526 498**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 487 498
- сметная прибыль (8 %), тенге 39 000

Всего по дому 3 **526 498**

Локальная смета 2-3-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 3)

1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	

Итого **4 173**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 132
- материалы, изделия и конструкции, тенге 563
- накладные расходы, тенге 1 484
  - в т.ч. зарплата, тенге 134
- сметная прибыль (8 %), тенге 309

Всего по дому 3 **4 173**

Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы (дом 4)

Раздел 4 Перекрытие

1	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	

2	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
4	45	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
	Всего по разделу 4							**147313**				
	Раздел 5 Кровля											
5	59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
6	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
7	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
8	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326

9	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	1775,08 326614 –	14,67	21301 20609 –	176	– 20609 –	3135 – 1649	22258
		Всего по разделу 5						**193814**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
10	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384 –		21819 –		21819 –	– 1746	23565
11	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213 –		183606 –		183606 –	– 14688	198294
12	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604 –		211728 –		211728 –	– 16938	228666
13	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353 –		10824 –		10824 –	– 866	11690
14	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353 –		5412 –		5412 –	– 433	5845
15	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875 –		12250 –		12250 –	– 980	13230
16	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31 –		54250 –		54250 –	– 4340	58590
17	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6 –		18000 –		18000 –	– 1440	19440
18	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12 –		4800 –		4800 –	– 384	5184
19	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161 –		141680 –		141680 –	– 11334	153014
		Всего по разделу 9						**717518**				

Раздел 21 Крыльцо,2 шт

20	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				

Раздел 22 Отмостка

21	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
		Всего по разделу 22						**35767**				

Итого	**1 182 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 604
- накладные расходы, тенге	112 347
в т.ч. зарплата, тенге	10 112
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 622
Всего по дому 4	**1 182 891**

Локальная смета 2-4-3. Отопление и вентиляция (дом 4)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
		Всего по разделу 1						**526498**				

Раздел 2 Вентиляция

3	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
					1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
4	42 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
					1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
					1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
8	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
9	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
10	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329

11	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	–		–		–	1061	
					54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
12	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Всего по разделу 2						**498401**				
	Итого						**1 024 899**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						78 547				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 451				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 038				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						793 323				
	- накладные расходы, тенге						74 660				
	в т.ч. зарплата, тенге						6 719				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						75 918				
	Всего по дому 4						**1 024 899**				
	Локальная смета 2-4-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 4)										
1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
	Итого						**4 173**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 367				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						450				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						132				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						563				
	- накладные расходы, тенге						1 484				
	в т.ч. зарплата, тенге						134				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						309				
	Всего по дому 4						**4 173**				
	Локальная смета 2-5-1. Общестроительные работы (дом 5)										
	Раздел 4 Перекрытие										

1	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
4	45	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
	Всего по разделу 4							**147313**				
	Раздел 5 Кровля											
5	58	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
6	59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
7	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	

8	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
9	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
10	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**197197**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
11	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
12	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
13	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
14	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
15	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
16	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
17	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590

						–		–		–	4340	
18	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
19	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
20	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
	Всего по разделу 9							**717518**				
	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
21	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
	Всего по разделу 21							**88479**				
	Раздел 22 Отмостка											
22	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
	Всего по разделу 22							**35767**				

Итого	**1 186 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 882
- накладные расходы, тенге	113 615
в т.ч. зарплата, тенге	10 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 873
Всего по дому 5	**1 186 274**

Локальная смета 2-5-3. Отопление и вентиляция (дом 5)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
	Всего по разделу 1							**526498**				
	Раздел 2 Вентиляция											
3	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
4	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	
8	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
						–		–		–	524	

9	47	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
10	48	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
						–		–		–	1061	
11	49	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
						5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
12	50	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
						4061	7,5	8122	15	–	9184	
		Всего по разделу 2						**498401**				

Итого	**1 024 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	793 323
- накладные расходы, тенге	74 660
в т.ч. зарплата, тенге	6 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 918
Всего по дому 5	**1 024 899**

Локальная смета 2-5-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 5)

Раздел 8 Внутренняя отделка

1 107-1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
					974,34	6,5	16633	111	–	3103	

Итого **41 889**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 434
- накладные расходы, тенге 13 395
  в т.ч. зарплата, тенге 1 206
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 103

Всего по дому 5 **41 889**

Локальная смета 2-5-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 5)

1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	

Итого **4 173**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 132
- материалы, изделия и конструкции, тенге 563
- накладные расходы, тенге 1 484
  в т.ч. зарплата, тенге 134
- сметная прибыль (8 %), тенге 309

Всего по дому 5 **4 173**

Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы (дом 6)

Раздел 4 Перекрытие

1	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566

					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
4	45	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
	Всего по разделу 4							**147313**				
	Раздел 5 Кровля											
5	58	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
6	59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
7	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
8	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141

					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
9	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
10	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**197197**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
11	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
12	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
13	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
14	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
15	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
16	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
17	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
18	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
19	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	

20	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
Всего по разделу 9								**717518**				
Раздел 21 Крыльцо,2 шт												
21	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
Всего по разделу 21								**88479**				
Раздел 22 Отмостка												
22	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
Всего по разделу 22								**35767**				

Итого	**1 186 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 882
- накладные расходы, тенге	113 615
в т.ч. зарплата, тенге	10 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 873
Всего по дому 6	**1 186 274**

Локальная смета 2-6-3. Отопление и вентиляция (дом 6)

Раздел 1 Отопление											
1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
Всего по разделу 1								**526498**				

Раздел 2 Вентиляция

3	41	1120-0101-0310	Воздух из оци мм, пе Прокл
4	42	1120-0101-0303	Воздух из оци мм, пе Прокл
5	43	1120-0301-0207	Решет размер 98 %
6	44	1120-0301-0205	Решет размер 98 %
7	45	1120-0701-0403	Зонты стали, перим шахтам
8	46	2305-0301-1805	Средст воздух
9	47	1126-0101-1101	Поверх кривол минера безобк стеклот сетки, синтет 125, пл стеклян синтет

Раздел 2 Вентиляция

3	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
4	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	
8	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
						–		–		–	524	
9	47	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
						19492	705,33	14619	529	–	2304	

10	48	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
						–		–		–	1061	
11	49	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
						5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
12	50	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
						4061	7,5	8122	15	–	9184	
			Всего по разделу 2					**498401**				

Итого	**1 024 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	793 323
- накладные расходы, тенге	74 660
в т.ч. зарплата, тенге	6 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 918
Всего по дому 6	**1 024 899**

Локальная смета 2-6-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 6)

1	3	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
						227833,33	22000	1367	132	–	309	

Итого	**4 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563
- накладные расходы, тенге	1 484
в т.ч. зарплата, тенге	134
- сметная прибыль (8 %), тенге	309

		Всего по дому 6									**4 173**
		Локальная смета 2-7-1. Общестроительные работы (дом 7)									
		Раздел 4 Перекрытие									
1	41	1112-0101-1503									
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43	1112-0101-1503									
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44	2105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
4	45	1110-0102-0401									
		Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
		Всего по разделу 4			25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
							147313				
		Раздел 5 Кровля									
5	58	1115-0403-1004									
		Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
6	59	1110-0102-0603									
		Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
7	61	1112-0101-1001									
		Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306

8	64 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	1125,6 32642,86	3,68 1417,14	7035 11425	23 496	– 4107	2986 5372	18141
9	65 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	19491,43 1905,67	705,71 103,58	6822 22868	247 1243	– 324	1344 16323	42326
10	66 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	1775,08 326614	14,67	21301 20609	176	– 20609	3135 –	22258
	Всего по разделу 5				–		–		–	1649	
							197197				
	Раздел 9 Наружная отделка										
11	114 2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
12	117 2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	– 213		– 183606		– 183606	1746 –	198294
13	118 2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	– 1604		– 211728		– 211728	14688 –	228666
14	119 2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	– 1353		– 10824		– 10824	16938 –	11690
15	120 2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	– 1353		– 5412		– 5412	866 –	5845
16	121 2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	– 875		– 12250		– 12250	433 –	13230
					–		–		–	980	

17	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31 / –		54250 / –		54250 / –	– / 4340	58590
18	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6 / –		18000 / –		18000 / –	– / 1440	19440
19	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12 / –		4800 / –		4800 / –	– / 384	5184
20	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161 / –		141680 / –		141680 / –	– / 11334	153014
			Всего по разделу 9					**717518**				
			Раздел 21 Крыльцо,2 шт									
21	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92 / 906,6	13,64 / 6,8	61373 / 22665	341 / 170	38367 / –	20552 / 6554	88479
			Всего по разделу 21					**88479**				
			Раздел 22 Отмостка									
22	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83 / 3890,83	6,67 / –	28729 / 4669	8 / –	24052 / –	4389 / 2649	35767
			Всего по разделу 22					**35767**				

Итого

в том числе	**1 186 274**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 882
- накладные расходы, тенге	113 615
в т.ч. зарплата, тенге	10 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 873
Всего по дому 7	**1 186 274**

Локальная смета 2-7-3. Отопление и вентиляция (дом 7)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
		Всего по разделу 1						**526498**				
		Раздел 2 Вентиляция										
3	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
4	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	
8	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074

9	47 1126-0101-1101				–		–		–	524	
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
10	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;			19492	705,33	14619	529	–	2304	
			м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
11	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %			–		–		–	1061	
			узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
12	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %			5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
			узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
	Всего по разделу 2				4061	7,5	8122	15	–	9184	
							498401				

Итого	
в том числе	**1 024 899**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	793 323
- накладные расходы, тенге	74 660
в т.ч. зарплата, тенге	6 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 918
Всего по дому 7	**1 024 899**

Локальная смета 2-7-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 7)

1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
	Итого										
	в том числе						**4 173**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 367				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						450				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						132				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						563				
	- накладные расходы, тенге						1 484				
	в т.ч. зарплата, тенге						134				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						309				
	Всего по дому 7						**4 173**				

Локальная смета 2-8-1. Общестроительные работы (дом 8)

Раздел 4 Перекрытие

1	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
4	45 1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
5	47 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534

		Всего по разделу 4			792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
							492847				
		Раздел 5 Кровля									
6	58 1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
7	59 1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
8	61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
					1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
9	64 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
10	65 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
11	66 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
		Всего по разделу 5			–		–		–	1649	
							197197				

Раздел 9 Наружная отделка

12	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384	–	21819	–	21819	–	23565
13	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213	–	183606	–	183606	–	198294
14	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604	–	211728	–	211728	–	228666
15	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353	–	10824	–	10824	–	11690
16	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353	–	5412	–	5412	–	5845
17	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875	–	12250	–	12250	–	13230
18	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31	–	54250	–	54250	–	58590
19	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6	–	18000	–	18000	–	19440
20	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12	–	4800	–	4800	–	5184
21	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161	–	141680	–	141680	–	153014
		Всего по разделу 9						**717518**			11334	

Раздел 21 Крыльцо,2 шт

22	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
		Всего по разделу 21				906,6	6,8	22665	170	–	6554	
								88479				

Раздел 22 Отмостка

23	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона B15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
			Всего по разделу 22					**35767**				

Итого	
в том числе	**1 531 808**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 338
- материалы, изделия и конструкции, тенге	926 351
- накладные расходы, тенге	228 372
в т.ч. зарплата, тенге	20 554
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 468
Всего по дому 8	**1 531 808**

Локальная смета 2-8-3. Отопление и вентиляция (дом 8)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
3	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
4	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
5	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160

6	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		423,38	7,55	24556	438	–	9271	
				17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
7	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.		423,35	7,53	7197	128	–	2533	
				14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
8	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		1204	–	16856	–	–	2402	
				14	6864		96096		96096	–	103784
9	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт		–		–		–	7688	
				14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
10	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.		877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
				14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
11	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		184,29	–	2580	–	–	695	
				50	537		26850		26850	–	28998
	Всего по разделу 1				–		–		–	2148	
							1280007				
	Раздел 2 Вентиляция										
12	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов								
				4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
13	42 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов		1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
				15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
14	43 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка		1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
				2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
					1403,5	14,5	2807	29	–	671	

15	44 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
					1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
16	45 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
17	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
18	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
19	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
20	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
21	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Всего по разделу 2						**498401**				

Итого **1 778 408**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 167 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 289

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 220				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 312 088				
		- накладные расходы, тенге					159 949				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 395				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					131 732				
		Всего по дому 8					**1 778 408**				
		Локальная смета 2-8-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 8)									
1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
		Итого					**4 173**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					563				
		- накладные расходы, тенге					1 484				
		в т.ч. зарплата, тенге					134				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					309				
		Всего по дому 8					**4 173**				
		Локальная смета 2-9-1. Общестроительные работы (дом 9)									
		Раздел 4 Перекрытие									
1	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	

4	45 1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
5	47 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
					792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
6	48 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	389,13	2,71	108955	759	98420	9108	127508
					34,91	1,23	9776	344	–	9445	
	Всего по разделу 4						**620355**				
	Раздел 5 Кровля										
7	58 1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
8	59 1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
9	61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
					1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
10	62 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56	58,37	65206	429	58006	6269	77193
					921,22	26,53	6771	195	–	5718	
11	63 2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703		24285		24285	–	26228
					–		–		–	1943	

12	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
13	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
14	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**300618**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
15	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
16	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
17	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
18	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
19	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
20	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
21	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590

						–		–		–	4340	
22	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
23	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
24	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
25	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
26	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
		Всего по разделу 22						**35767**				

Итого	**1 762 737**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 107 062
- накладные расходы, тенге	243 749
в т.ч. зарплата, тенге	21 938
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 574
Всего по дому 9	**1 762 737**

Локальная смета 2-9-3. Отопление и вентиляция (дом 9)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
3	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
4	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
5	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
6	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
7	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
						1204	–	16856	–	–	2402	
8	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
9	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
						877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
10	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
						184,29	–	2580	–	–	695	

11	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
						–		–		–	2148	
		Всего по разделу 1						**1280007**				
		Раздел 2 Вентиляция										
12	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
13	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
14	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
15	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
16	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	
17	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
						–		–		–	524	
18	47	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109

					19492	705,33	14619	529	–	2304	
19	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
20	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
21	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Всего по разделу 2						**498401**				
	Итого						**1 778 408**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						167 350				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 289				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 220				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 312 088				
	- накладные расходы, тенге						159 949				
	в т.ч. зарплата, тенге						14 395				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						131 732				
	Всего по дому 9						**1 778 408**				
	Локальная смета 2-9-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 9)										
1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
	Итого						**4 173**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 367				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						450				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						132				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				563				
		- накладные расходы, тенге				1 484				
		в т.ч. зарплата, тенге				134				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				309				
		Всего по дому 9				**4 173**				
		Локальная смета 2-10-1. Общестроительные работы (дом 10)								
		Раздел 4 Перекрытие								
1	37 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
					1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
2	40 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
					–		–		–	15798	
3	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
4	43 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
5	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
6	45 1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
7	46 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989

8	48 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	–		–		–	2962	
					389,13	2,71	108955	759	98420	9108	127508
					34,91	1,23	9776	344	–	9445	
	Всего по разделу 4						**1028080**				
	Раздел 5 Кровля										
9	50 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
					25176,78	497,4	14527	287	–	5399	
10	53 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
11	54 2107-0203-0107	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
					–		–		–	1981	
12	55 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
					83,56	3,2	25485	977	–	11429	
13	56 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
					83,57	3,2	3677	141	–	1560	
14	57 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	

15	58 1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
16	59 1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
17	60 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
					–		–		–	4238	
18	61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971	
19	62 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56	58,37	65206	429	58006	6269	77193
					921,22	26,53	6771	195	–	5718	
20	63 2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703		24285		24285	–	26228
					–		–		–	1943	
21	64 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688	
22	65 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651

23	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	1775,08	14,67	42602	352	–	6270
						326614		41219		41219	–
						–		–		–	3298
		Всего по разделу 5						**840105**			44517
		Раздел 6 Проемы									
		6.2 Окна									
24	83	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766
						1568,76	84,38	13460	724	–	3330
25	85	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639
26	87	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310
						245,38	2,52	5840	60	–	5132
		Всего по разделу 6						**176862**			69282
		Раздел 9 Наружная отделка									
27	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–
						–		–		–	1746
28	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–
						–		–		–	14688
29	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–
						–		–		–	16938
30	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–
						–		–		–	866
31	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–
						–		–		–	433

32	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
33	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
34	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
35	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
36	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
	Всего по разделу 9							**717518**				
	Раздел 21 Крыльцо,2 шт											
37	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
	Всего по разделу 21							**88479**				
	Раздел 22 Отмостка											
38	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
	Всего по разделу 22							**35767**				

Итого	**2 886 811**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	469 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 728 852
- накладные расходы, тенге	432 108
в т.ч. зарплата, тенге	38 890
- сметная прибыль (8 %), тенге	213 838

Всего по дому 10 **2 886 811**

Локальная смета 2-10-3. Отопление и вентиляция (дом 10)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
3	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
4	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
5	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
6	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
7	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
						1204	–	16856	–	–	2402	
8	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
9	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620

					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
10	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
11	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	
	Всего по разделу 1						**1280007**				
	Раздел 2 Вентиляция										
12	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
13	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
14	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
15	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
16	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	
17	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
						–		–		–	524	

18	47	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
19	48	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
						–		–		–	1061	
20	49	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
						5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
21	50	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
						4061	7,5	8122	15	–	9184	
		Всего по разделу 2						**498401**				

Итого	**1 778 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 312 088
- накладные расходы, тенге	159 949
в т.ч. зарплата, тенге	14 395
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 732
Всего по дому 10	**1 778 408**

Локальная смета 2-10-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 10)

Раздел 4 Перекрытие

1	39	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218		105154		105154	–	113566

						–		–		–	8412
	Всего по разделу 4						**113566**				
	Раздел 5 Кровля										
2	49 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56	1438,52	268260	3884	198739	60534	355098
					24310	601,11	65637	1623	–	26304	
3	51 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32	1054,15	273853	2994	199350	65632	366644
					25177,45	498,2	71509	1415	–	27159	
4	53 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
5	52 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19	99,97	1586972	30492	940529	574731	2334639
					2019,51	28,71	615951	8757	–	172936	
6	52 2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480		-836578		-836578	–	-903504
					–		–		–	-66926	
	Всего по разделу 5						**2191295**				
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
6	107-1 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,14	1487,44	19,05	358682	4594	119141	189203	591716
					974,32	6,46	234947	1557	–	43831	
	Всего по разделу 8						**591716**				

	Итого					**2 896 577**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					988 044					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 964					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 352					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 598 485					
	- накладные расходы, тенге					890 100					
	в т.ч. зарплата, тенге					80 109					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					281 488					
	Всего по дому 10					**2 896 577**					
	Локальная смета 2-10-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 10)										
1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
	Итого					**4 173**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 367					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					563					
	- накладные расходы, тенге					1 484					
	в т.ч. зарплата, тенге					134					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					309					
	Всего по дому 10					**4 173**					
	Локальная смета 2-11-1. Общестроительные работы (дом 11)										
	Раздел 5 Кровля										
1	61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
					1125,6	3,68	7035	23	–	2986	

2	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
3	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
4	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**123031**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
5	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
6	115	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	
7	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
8	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
9	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
10	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
11	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230

						–		–		–	980	
12	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
13	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
14	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
15	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**872779**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
16	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
17	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
		Всего по разделу 22						**35767**				

Итого	**1 120 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	775 533
- накладные расходы, тенге	116 883
в т.ч. зарплата, тенге	10 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 967
Всего по дому 11	**1 120 056**

Локальная смета 2-11-3. Отопление и вентиляция (дом 11)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	

Итого **526 498**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 487 498
- сметная прибыль (8 %), тенге 39 000

Всего по дому 11 **526 498**

Локальная смета 2-11-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 11)

Раздел 8 Внутренняя отделка

1	107-1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
						974,34	6,5	16633	111	–	3103	

Всего по разделу 8 **41889**

Раздел 9 Наружная отделка

2	112	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
3	113	1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
						419,46	1,08	13171	34	–	1906	

Всего по разделу 9 **232788**

Итого **274 677**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 65 941

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				841					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				284					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				134 568					
		- накладные расходы, тенге				52 980					
		в т.ч. зарплата, тенге				4 769					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				20 347					
		Всего по дому 11				**274 677**					
		Локальная смета 2-11-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 11)									
1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
		Итого				**4 173**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 367					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				450					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				132					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				563					
		- накладные расходы, тенге				1 484					
		в т.ч. зарплата, тенге				134					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				309					
		Всего по дому 11				**4 173**					
		Локальная смета 2-12-1. Общестроительные работы (дом 12)									
		Раздел 4 Перекрытие									
1	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771

4	45 1110-0102-0401				–		–		–	131	
		Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
	Всего по разделу 4						**147313**				
	Раздел 5 Кровля										
5	58 1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
6	59 1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
7	61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
					1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
8	64 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
9	65 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
10	66 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258

						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**197197**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
11	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
12	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
13	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
14	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
15	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
16	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
17	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
18	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
19	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
20	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
21	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479

					906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21					**88479**				
		Раздел 22 Отмостка									
22	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона B15W4F150 HP = 94 % K=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
		Всего по разделу 22						**35767**				

Итого	**1 186 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 882
- накладные расходы, тенге	113 615
в т.ч. зарплата, тенге	10 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 873
Всего по дому 12	**1 186 274**

Локальная смета 2-12-3. Отопление и вентиляция (дом 12)

		Раздел 1 Отопление									
1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
		Всего по разделу 1						**526498**				
		Раздел 2 Вентиляция										
3	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка HP = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	

4	42 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
					1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
					1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
8	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
9	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
10	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
11	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	

12	50	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
						4061	7,5	8122	15	–	9184	
			Всего по разделу 2					**498401**				
			Итого					**1 024 899**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					78 547				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 451				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 038				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					793 323				
			- накладные расходы, тенге					74 660				
			в т.ч. зарплата, тенге					6 719				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					75 918				
			Всего по дому 12					**1 024 899**				
			Локальная смета 2-12-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 12)									
1	3	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
						227833,33	22000	1367	132	–	309	
			Итого					**4 173**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 367				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					563				
			- накладные расходы, тенге					1 484				
			в т.ч. зарплата, тенге					134				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					309				
			Всего по дому 12					**4 173**				
			Локальная смета 2-13-1. Общестроительные работы (дом 13)									
			Раздел 3 Стены и перегородки									
1	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883

					1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
2	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
	Всего по разделу 3							**523150**				
	Раздел 4 Перекрытие											
3	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
4	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
5	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
6	45	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
	Всего по разделу 4							**147313**				
	Раздел 5 Кровля											
7	58	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	

8	59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
9	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
10	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
11	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
12	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**197197**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.2 Стены										
13	107	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1241,9	74,28	49676	2971	13633	28429	84353
						826,8	61,6	33072	2464	–	6248	
		Всего по разделу 8						**84353**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
14	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	

15	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
16	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
17	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
18	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
19	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
20	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
21	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
22	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
23	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
24	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
25	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767

				3890,83	–	4669	–	–	2649	
Всего по разделу 22						**35767**				

Итого	**1 793 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	293 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 091 864
- накладные расходы, тенге	262 481
в т.ч. зарплата, тенге	23 624
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 873
Всего по дому 13	**1 793 777**

Локальная смета 2-13-3. Отопление и вентиляция (дом 13)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
3	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
4	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
5	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	

6	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
7	27 1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
					1204	–	16856	–	–	2402	
8	28 2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
					–		–		–	7688	
9	29 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
10	30 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
11	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	
	Всего по разделу 1						**1280007**				
	Раздел 2 Вентиляция										
12	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
					1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
13	42 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
14	43 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
					1403,5	14,5	2807	29	–	671	
15	44 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028

					1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
16	45 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
17	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
18	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
19	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
20	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
21	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Всего по разделу 2						**498401**				

Итого	**1 778 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 312 088

- накладные расходы, тенге	159 949
в т.ч. зарплата, тенге	14 395
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 732
Всего по дому 13	**1 778 408**

Локальная смета 2-13-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 13)

Раздел 8 Внутренняя отделка

1 107-1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,071	1487,43	19,05	84889	1087	28197	44779	140041
					974,31	6,47	55605	369	–	10373	

Итого	**140 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 197
- накладные расходы, тенге	44 779
в т.ч. зарплата, тенге	4 030
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 373
Всего по дому 13	**140 041**

Локальная смета 2-13-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 13)

1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	

Итого	**4 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563
- накладные расходы, тенге	1 484
в т.ч. зарплата, тенге	134
- сметная прибыль (8 %), тенге	309
Всего по дому 13	**4 173**

Локальная смета 2-14-1. Общестроительные работы (дом 14)

		Раздел 4 Перекрытие									
1	41	1112-0101-1503									
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43	1112-0101-1503									
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131
4	45	1110-0102-0401									
		Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
		Всего по разделу 4					**147313**				
		Раздел 5 Кровля									
5	58	1115-0403-1004									
		Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
6	59	1110-0102-0603									
		Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
7	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986

8	64	1126-0101-1101									
			Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
9	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
10	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**197197**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
11	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
12	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
13	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
14	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
15	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
16	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230

						–		–		–	980	
17	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
18	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
19	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
20	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
21	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
22	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
		Всего по разделу 22						**35767**				

Итого	**1 186 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 882
- накладные расходы, тенге	113 615
в т.ч. зарплата, тенге	10 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 873
Всего по дому 14	**1 186 274**

Локальная смета 2-14-3. Отопление и вентиляция (дом 14)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
		Всего по разделу 1						**526498**				

Раздел 2 Вентиляция

3	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
4	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	

8	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
9	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
10	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
11	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
12	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Всего по разделу 2						**498401**				

Итого	**1 024 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	793 323
- накладные расходы, тенге	74 660
в т.ч. зарплата, тенге	6 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 918
Всего по дому 14	**1 024 899**

Локальная смета 2-14-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 14)

1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	

Итого	**4 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563
- накладные расходы, тенге	1 484
в т.ч. зарплата, тенге	134
- сметная прибыль (8 %), тенге	309
Всего по дому 14	**4 173**

Локальная смета 2-15-1. Общестроительные работы (дом 15)

Раздел 4 Перекрытие

1	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
4	45 1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
	Всего по разделу 4						**147313**				

		Раздел 5 Кровля									
5	58	1115-0403-1004									
		Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
6	59	1110-0102-0603									
		Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
7	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
					1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
8	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
					19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
9	65	1126-0301-0601									
		Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
					1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
10	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649
		Всего по разделу 5						**197197**			
		Раздел 9 Наружная отделка									
11	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746
12	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294

						–		–		—	14688	
13	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		—	16938	
14	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		—	866	
15	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		—	433	
16	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		—	980	
17	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		—	4340	
18	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		—	1440	
19	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		—	384	
20	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		—	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
21	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	—	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
22	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	—	2649	

Всего по

Итого
в том ч
- зарпла
- затрат
- в т.ч. з
- матери
- наклад
в т.ч. з
- сметна

Всего по

		Раздел 1
1	2	2902-0001 0001(пл)
2	20	2902-0001 0004(пл)
3	27	1311-0203
4	28	2305-1314
5	29	1118-0301
6	30	1118-1101

Всего по

Раздел 2

		Всего по разделу 22					**35767**				
		Итого					**1 186 274**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					127 729				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 175				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					849 882				
		- накладные расходы, тенге					113 615				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 226				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					87 873				
		Всего по дому 15					**1 186 274**				
		Локальная смета 2-15-3. Отопление и вентиляция (дом 15)									
		Раздел 1 Отопление									
1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
3	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
						1204	–	16856	–	–	2402	
4	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6864		96096		96096	–	103784
						–		–		–	7688	
5	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
						877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
6	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
						184,29	–	2580	–	–	695	
		Всего по разделу 1					**962714**				
		Раздел 2 Вентиляция									

7	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
					1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
8	42 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
9	43 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
					1403,5	14,5	2807	29	–	671	
10	44 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
					1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
11	45 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
12	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
13	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
14	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329

						–		–		–	1061	
15	49	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
						5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
16	50	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
						4061	7,5	8122	15	–	9184	
		Всего по разделу 2						**498401**				

Итого **1 461 115**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 110 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 134 155
- накладные расходы, тенге 103 358
  в т.ч. зарплата, тенге 9 302
- сметная прибыль (8 %), тенге 108 230

Всего по дому 15 **1 461 115**

Локальная смета 2-15-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 15)

1	3	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
						227833,33	22000	1367	132	–	309	

Итого **4 173**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 132
- материалы, изделия и конструкции, тенге 563
- накладные расходы, тенге 1 484
  в т.ч. зарплата, тенге 134
- сметная прибыль (8 %), тенге 309

Всего по дому 15 **4 173**

Локальная смета 2-16-1. Общестроительные работы (дом 16)

Раздел 4 Перекрытие

1	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
2	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
						83,56	3,2	13319	510	–	3672	
3	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
4	45	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
						25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
	Всего по разделу 4							**147313**				
	Раздел 5 Кровля											
5	58	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
6	59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
7	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	

8	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
9	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
10	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**197197**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
11	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
12	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
13	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
14	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
15	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
16	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
17	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590

						–		–		–	4340
18	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440
19	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384
20	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
21	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
22	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
		Всего по разделу 22						**35767**				

Итого	**1 186 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 882
- накладные расходы, тенге	113 615
в т.ч. зарплата, тенге	10 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 873
Всего по дому 16	**1 186 274**

Локальная смета 2-16-3. Отопление и вентиляция (дом 16)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
		Всего по разделу 1						**526498**				
		Раздел 2 Вентиляция										
3	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
4	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	
8	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
						–		–		–	524	

9	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
10	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
11	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
12	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Всего по разделу 2						**498401**				

Итого	**1 024 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	793 323
- накладные расходы, тенге	74 660
в т.ч. зарплата, тенге	6 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 918
Всего по дому 16	**1 024 899**

Локальная смета 2-16-4. Электроснабжение (дом 16)

1	21 2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
					–		–		–	650	

2	25 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
					228,42	0,17	2741	2	–	384	
3	26 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	–	1427
					–		–		–	106	
4	27 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
					96,09	0,03	47276	13	–	15716	
5	28 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
					83,66	–	6693	–	–	2418	
6	29 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
					–		–		–	770	
7	30 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
					–		–		–	1964	
8	31 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	

Итого	**401 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 436

		- накладные расходы, тенге					40 842				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 676				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 735				
		Всего по дому 16					**401 414**				
		Локальная смета 2-16-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 16)									
1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
		Итого					**4 173**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					563				
		- накладные расходы, тенге					1 484				
		в т.ч. зарплата, тенге					134				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					309				
		Всего по дому 16					**4 173**				
		Локальная смета 2-16-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 16)									
1	22 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
					174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	23 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	
		Итого					**172 563**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 370				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 260				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 857				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 000				
		- накладные расходы, тенге					58 151				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 234				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 782				

		Всего по дому 16					**172 563**					
		Локальная смета 2-17-1. Общестроительные работы (дом 17)										
		Раздел 4 Перекрытие										
1	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
		Всего по разделу 4						**345534**				
		Раздел 5 Кровля										
2	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,25	4932,32	13,92	30827	87	23705	6493	40306
						1125,6	3,68	7035	23	–	2986	
3	64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,35	32642,86	1417,14	11425	496	4107	5372	18141
						19491,43	705,71	6822	247	–	1344	
4	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1905,67	103,58	22868	1243	324	16323	42326
						1775,08	14,67	21301	176	–	3135	
5	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,0631	326614		20609		20609	–	22258
						–		–		–	1649	
		Всего по разделу 5						**123031**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
6	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
7	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	

8	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
9	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
10	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
11	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
12	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
13	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
14	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	
15	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
16	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
17	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,2	23940,83	6,67	28729	8	24052	4389	35767
						3890,83	–	4669	–	–	2649	
		Всего по разделу 22						**35767**				

21	65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651
22	66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517
			Всего по разделу 5			–		–		–	3298	
								840105				
			Раздел 6 Проемы									
			6.2 Окна									
23	83	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
						1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
24	85	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
25	87	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
			Всего по разделу 6					**176862**				
			Раздел 9 Наружная отделка									
26	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
27	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
28	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
29	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690

30	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	– / 1353		– / 5412		– / 5412	866 / –	5845
31	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	– / 875		– / 12250		– / 12250	433 / –	13230
32	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	– / 31		– / 54250		– / 54250	980 / –	58590
33	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	– / 6		– / 18000		– / 18000	4340 / –	19440
34	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	– / 12		– / 4800		– / 4800	1440 / –	5184
35	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	– / 161		– / 141680		– / 141680	384 / –	153014
		Всего по разделу 9				–		– / **717518**		–	11334	
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
36	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
		Всего по разделу 21				906,6	6,8	22665 / **88479**	170	–	6554	
		Раздел 22 Отмостка										
37	140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
38	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	76,2 / 23940,89	12,15 / 6,71	3010 / 189133	480 / 53	– / 158344	1027 / 28892	235467
		Всего по разделу 22				3890,63	–	30736 / **249336**	–	–	17442	
		Итого						**2 887 106**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	498 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 670 966
- накладные расходы, тенге	459 892
в т.ч. зарплата, тенге	41 391
- сметная прибыль (8 %), тенге	213 860
Всего по дому 19	**2 887 106**

Локальная смета 2-19-3. Отопление и вентиляция (дом 19)

Раздел 1 Отопление

1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	
2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
3	22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1901,07	18,93	53230	530	40845	11826	70260
						423,39	7,57	11855	212	–	5204	
4	23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1330,26	18,94	41238	587	27526	13092	58676
						423,39	7,55	13125	234	–	4346	
5	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
						423,38	7,55	24556	438	–	9271	
6	25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
						423,35	7,53	7197	128	–	2533	
7	27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426

8	28	2305-1314-0103	Клапан с термоголовкой, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	1204	–	16856	–	–	2402
						6864		96096		96096	–	103784
9	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	–		–		–	7688
						17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
10	30	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	877,36	81,25	12634	1170	–	21527
						440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
11	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	184,29	–	2580	–	–	695
						537		26850		26850	–	28998
		Всего по разделу 1				–		–		–	2148
								1280007			
		Раздел 2 Вентиляция									
12	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245
13	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637
14	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671
15	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261
16	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471

17	46 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
18	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	– / 23057,33	1420	– / 17293	1065	– / 1609	524 / 11512	31109
19	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	19492 / 17176	705,33	14619 / 13268	529	– / 13268	2304 / –	14329
20	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	– / 54681,5	39	– / 109363	78	– / 98974	1061 / 10131	129054
21	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	5155,5 / 53413,5	13,5 / 20,5	10311 / 106827	27 / 41	– / 98664	9560 / 7974	123985
	Всего по разделу 2				4061	7,5	8122 / **498401**	15	–	9184	

Итого	**1 778 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 312 088
- накладные расходы, тенге	159 949
в т.ч. зарплата, тенге	14 395
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 732
Всего по дому 19	**1 778 408**

Локальная смета 2-19-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 19)

Раздел 4 Перекрытие

1	39	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218		105154		105154	–	113566
						–		–		–	8412	
		Всего по разделу 4						**113566**				
		Раздел 5 Кровля										
2	49	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56	1438,52	268260	3884	198739	60534	355098
						24310	601,11	65637	1623	–	26304	
3	51	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32	1054,15	273853	2994	199350	65632	366644
						25177,45	498,2	71509	1415	–	27159	
4	53	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
						–		–		–	2846	
5	52	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19	99,97	1586972	30492	940529	574731	2334639
						2019,51	28,71	615951	8757	–	172936	
6	52	2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480		-836578		-836578	–	-903504
						–		–		–	-66926	
		Всего по разделу 5						**2191295**				

Итого **2 304 861**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 753 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 37 370

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 795				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 479 344				
		- накладные расходы, тенге					700 897				
		в т.ч. зарплата, тенге					63 081				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					237 657				
		Всего по дому 19					**2 304 861**				
		Локальная смета 2-19-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 19)									
1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	
		Итого					**4 173**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					563				
		- накладные расходы, тенге					1 484				
		в т.ч. зарплата, тенге					134				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					309				
		Всего по дому 19					**4 173**				
		Локальная смета 2-20-1. Общестроительные работы (дом 20)									
	Раздел 4 Перекрытие										
1	37 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
					1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
2	40 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
					–		–		–	15798	
3	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	

4	43 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
5	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
6	45 1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
7	46 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
					–		–		–	2962	
8	48 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	389,13	2,71	108955	759	98420	9108	127508
					34,91	1,23	9776	344	–	9445	
	Всего по разделу 4						**1028080**				
	Раздел 5 Кровля										
9	50 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
					25176,78	497,4	14527	287	–	5399	
10	53 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	

11	54	2107-0203-0107	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
						–		–		–	1981	
12	55	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
						83,56	3,2	25485	977	–	11429	
13	56	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
						83,57	3,2	3677	141	–	1560	
14	57	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
						63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	
15	58	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
						792	0,5	1584	1	–	251	
16	59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
						906,6	6,8	18132	136	–	5243	
17	60	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
						–		–		–	4238	
18	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614
						1125,6	3,76	14070	47	–	5971	

19	62 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56	58,37	65206	429	58006	6269	77193
					921,22	26,53	6771	195	–	5718	
20	63 2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703		24285		24285	–	26228
					–		–		–	1943	
21	64 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688	
22	65 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651
					1775,08	14,67	42602	352	–	6270	
23	66 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517
					–		–		–	3298	
	Всего по разделу 5						**840105**				

Раздел 6 Проемы

6.2 Окна

24	83 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	

25	85	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
						983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
26	87	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
						245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Всего по разделу 6						**176862**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
27	114	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
						–		–		–	1746	
28	117	2901-0010-0011(пл)	Крепежный кронштейн ККУ 150х80, t=2,0	шт	862	213		183606		183606	–	198294
						–		–		–	14688	
29	118	2901-0010-0012(пл)	Крепежный профиль КПГ60х44х3000, t=1,2	шт	132	1604		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
30	119	2901-0010-0019(пл)	Планка угла наружного 50х50х3000	шт	8	1353		10824		10824	–	11690
						–		–		–	866	
31	120	2901-0010-0020(пл)	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт	4	1353		5412		5412	–	5845
						–		–		–	433	
32	121	2901-0010-0021(пл)	Планка стыковочная 60х3000	шт	14	875		12250		12250	–	13230
						–		–		–	980	
33	122	2901-0010-0022(пл)	Самонарезающий винт 4,8х28	шт	1750	31		54250		54250	–	58590
						–		–		–	4340	
34	123	2901-0010-0023(пл)	Самонарезающий винт 4,2х16	шт	3000	6		18000		18000	–	19440
						–		–		–	1440	
35	124	2901-0010-0024(пл)	Заклепки 3,5х8	шт	400	12		4800		4800	–	5184
						–		–		–	384	

36	125	2901-0010-0025(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100	шт	880	161		141680		141680	–	153014
						–		–		–	11334	
		Всего по разделу 9						**717518**				
		Раздел 21 Крыльцо,2 шт										
37	139	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2454,92	13,64	61373	341	38367	20552	88479
						906,6	6,8	22665	170	–	6554	
		Всего по разделу 21						**88479**				
		Раздел 22 Отмостка										
38	140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
						76,2	12,15	3010	480	–	1027	
39	141	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467
						3890,63	–	30736	–	–	17442	
		Всего по разделу 22						**249336**				

Итого	**3 100 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	498 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 868 442
- накладные расходы, тенге	459 892
в т.ч. зарплата, тенге	41 391
- сметная прибыль (8 %), тенге	229 658
Всего по дому 20	**3 100 380**

Локальная смета 2-20-3. Отопление и вентиляция (дом 20)

		Раздел 1 Отопление									
1	2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт с кожухом и терморегулятором "Unilux"	шт	2	125893		251786		251786	–	271929
						–		–		–	20143	

2	20	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 130 мм, нар. 230мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
						–		–		–	18857	
		Всего по разделу 1						**526498**				
		Раздел 2 Вентиляция										
3	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,81	42,38	21646	178	14990	6420	30311
						1542,38	17,38	6478	73	–	2245	
4	42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
						1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
5	43	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2805,5	51	5611	102	2702	2779	9061
						1403,5	14,5	2807	29	–	671	
6	44	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, РАГ, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2552,25	51	10209	204	4392	5558	17028
						1403,25	14,5	5613	58	–	1261	
7	45	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
						1047	14,5	2094	29	–	1471	
8	46	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
						–		–		–	524	

9	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	23057,33	1420	17293	1065	1609	11512	31109
					19492	705,33	14619	529	–	2304	
10	48 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,7725	17176		13268		13268	–	14329
					–		–		–	1061	
11	49 1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, 600х200 мм. Установка (прим) НР = 98 %	узел	2	54681,5	39	109363	78	98974	10131	129054
					5155,5	13,5	10311	27	–	9560	
12	50 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Всего по разделу 2						**498401**				

Итого	**1 024 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	793 323
- накладные расходы, тенге	74 660
в т.ч. зарплата, тенге	6 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 918
Всего по дому 20	**1 024 899**

Локальная смета 2-20-1. Общестроительные работы (включаемые работы)(дом 20)

Раздел 4 Перекрытие

1	39	2107-0201-0201									
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (балки)	м3	2,227	47218		105154		105154	–	113566
					–		–		–	8412	
		Всего по разделу 4					**113566**				
		Раздел 5 Кровля									
2	49	1110-0105-0101									
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,7	99355,56	1438,52	268260	3884	198739	60534	355098
					24310	601,11	65637	1623	–	26304	
3	51	1110-0102-0401									
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,8402	96420,32	1054,15	273853	2994	199350	65632	366644
					25177,45	498,2	71509	1415	–	27159	
4	53	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка) К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
5	52	1112-0101-0705									
		Покрытие кровельное из профлиста С-21, толщиной 0,47 мм с полимерным покрытием без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19	99,97	1586972	30492	940529	574731	2334639
					2019,51	28,71	615951	8757	–	172936	
6	52	2110-0103-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-21 мм толщиной 0,47мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	-337,33	-2480		-836578		-836578	–	-903504
					–		–		–	-66926	
		Всего по разделу 5					**2191295**				
		Итого					**2 304 861**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	753 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 479 344
- накладные расходы, тенге	700 897
в т.ч. зарплата, тенге	63 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	237 657
Всего по дому 20	**2 304 861**

Локальная смета 2-20-2. Водопровод и канализация (включаемые работы) (дом 20)

1	3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	396666,67	75000	2380	450	563	1484	4173
					227833,33	22000	1367	132	–	309	

Итого	**4 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563
- накладные расходы, тенге	1 484
в т.ч. зарплата, тенге	134
- сметная прибыль (8 %), тенге	309
Всего по дому 20	**4 173**

Всего по акту 3	**67 614 662,00**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	608 531,96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	1 391 753,16
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	575 906,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 392 298,94
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	71 583 152,06
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -100% (МРП=2651 тенге)	71 583 152,06
Итого в текущих и прогнозных ценах	75 162 309,66
Скидка подрядчика	-1 319,48
в т.ч. с разбивкой по годам	

2020 г. -100% (Иинф=1,050)	75 160 990,18
Налог на добавленную стоимость	**9 019 318,82**
ИТОГО ПО АКТУ 3	**84 180 309,00**

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"	**ТОО "Пост ЭксКом"**	**ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"**	**ТОО «СК-KazAlem»**
Руководитель	**И.о. директора**	**Директор**	**Директор**
Т.Бакытбекулы	**Е.С.Вичкуткина**	**А.О.Темеков**	**Р.К.Аккизов**
	Эксперт по техническому надзору:		
	В.В.Чуксанов		