PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
Договор № 54 от 23.07.2019г

Акт №1 от 29.08.2019г
приемки выполненных работ
за август месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
		Наружний водопровод НВ2									
		Раздел 2 Общестроительные работы									
1	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	5244,088712	38,8	38,8	203466	203466	–	53798	277845
					–	14,25	–	74719	–	20581	
2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1748,029571	45,34	45,34	79264	79264	–	20958	108239
					–	16,65	–	29108	–	8018	

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы в траншейах. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970	м3 грунта	9562,38296	196,63	196,63	1880235	1880235	–	332910	2390196
						48,35	0	462375	–	177052	
4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	295,7438023	2584,56	0	764368	0	–	550345	1419889
					2584,56	0	764368	0	–	105177	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	292,8876318	189,82	181,39	55596	53128	24	12168	73186
					8,34	49,36	2444	14456	–	5421	
6	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	512,5533556	339		173756		–	–	187656
					–		–		–	13900	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	178,2746207	2919,5	152,6	520473	27205	324157	174902	751004
					948,6	42,39	169111	7557	–	55630	

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800	м3 грунта	7652,19131	31,78	31,78	243191	243191	0	64301	332092
					0	11,67	0	89307	–	24599	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1913,047827	786,35	0	1504321	0	0	1083111	2794427
					786,35	0	1504321	0	–	206995	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7652,19131	142,67	65,99	1091757	504987	0	597617	1824524
					76,68	31,79	586770	243254	–	135150	
	1.3 Подводка к домам										
23	1101-0101-0382	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970	м3 грунта	1763,2968	196,63	196,63	346714	346714	0	61388	440751
					0	48,35	0	85262	–	32648	
24	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	90,8916	2584,56	0	234915	0	0	169139	436378
					2584,56	0	234915	0	–	32324	

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

57	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20.6 из тяелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	3	22568 / –	67704 / –	67704 / –	– / 5416	73120
58	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20.6а из тяелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	3	22568 / –	67704 / –	67704 / –	– / 5416	73120
59	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20.9а из тяелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	3	30862 / –	92586 / –	92586 / –	– / 7407	99993
60	2104-0302-0109	Плиты дорожные железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	65	21419 / –	1392235 / –	1392235 / –	– / 111379	1503614
61	2104-0302-0110	Плиты дорожные железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23942 / –	143652 / –	143652 / –	– / 11492	155144

3.7 Трубопроводы

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

220	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,25	266784,75	66403,9	333481	83005	1140	493711	893367
					199469	199489	249336	249361	–	66175	
221	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1500	159		238500	0	238500	0	257580
					0		0	0	–	19080	
226	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,776268	322081,64	95149,27	572103	169011	5773	442093	1095332
					223682,05	27720,88	397319	49240	–	81136	
227	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2000	1840		3680000	0	3680000	0	3974400
					0		0	0	–	294400	

Локальная ресурсная смета № 2-5-1 Насосная станция 2 подъема

Общестроительные работы

14	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 9.4.6 К=37,000;	м3	7,215	27088		195440	195440		–	211075
					–		–	–	–	15635	

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

15 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 12.4.6 К=30,000;	м3	7,95	27972	222377	222377	–	–	240167
				–	–	–	–	17790	
16 2104-1201-0701	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 24.4.6 К=20,000;	м3	10,86	26642	289332	289332	–	–	312479
				–	–	–	–	23147	

Итого по разделу 1	**34 631 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 923 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**34 631 588**
Итого	34631588
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1004316
Итого по главе 8	1004316
Итого по главам 1-8	35635904
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1175985

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	1846334
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	288080
Итого по главе 9	3310399
Итого по главам 1-9	38946302
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	736238
Итого по сметному расчету:	
- **в текущих ценах с 24.08.18 г.**	39682540
- **в текущих и прогнозных ценах**	41666667
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	37500000
Налог на добавленную стоимость	**4500000**
Всего по сметному расчету	**42000000**

Заказчик:
ГУ **"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Ж.С. Құмарбеков**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Д.Кайрат**