Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор № 54 от 23.07.2019г

Акт №2 от 18.10.2019г
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-4-1									
		Ограждение территории									
		Раздел 1 Металлическое ограждение									
1	8601-0602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2 х 2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м НР = 91 %	секция	229	52204	281	11954716	64349	9485638	2204141	15291566
					10501	76	2404729	17404	–	1132709	
2	1107-0111-0211	Столбы дополнительные железобетонные. Установка НР = 118 %	шт.	3	8964,67	4242	26894	12726	742	21639	52416
					4475,33	1637,33	13426	4912	–	3883	
3	2104-9999-9917	Столбы железобетонные	м3	0,24	40747		9779		9779	–	10561
					–		–		–	782	
4	2104-9999-9917	Фундаменты Ф2 и Ф6	м3	2,04	40747		83124		83124	–	89774
					–		–		–	6650	

5 1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	2	31684,5	15601	63369	31202	2339	49395	121785
				14914	6016	29828	12032	–	9021	
6 1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 %	шт.	3	14495	8296	43485	24888	867	32259	81804
				5910	3202,67	17730	9608	–	6060	
7 2106-0405-0501	Ворота различных типов. Прим. калитки и ворота	т	1,92	686256		1317612		1317612	–	1423021
				–		–		–	105409	
8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02271	385028,62	1188,9	8744	27	3712	4565	14374
				220387,49	528,4	5005	12	–	1065	
9 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка насадки из колючей проволки НР = 91 %	т	0,139	65769,78	1215,83	9142	169	–	8230	18762
				64553,96	510,79	8973	71	–	1390	
10 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,139	290		40		40	–	43
				–		–		–	3	

Итого по разделу 1	**17 104 106**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 479 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 903 853
Накладные расходы, тенге	2 320 229
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 266 972

Раздел 2 Ограждение из колючей проволоки

11	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	524	2182,39	539,74	1143574	282822	310307	778755	2076115
					1050,47	209	550445	109517	–	153786	
12	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	470	290		136300		136300	–	147204
					–		–		–	10904	
13	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86. Столбы СД4Б	м3	6,51	65672		427525		427525	–	461727
					–		–		–	34202	
14	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,51	8176,96	38,71	53232	252	40080	11707	70134
					1981,57	16,59	12900	108	–	5195	

Итого по разделу 2 **2 755 180**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 563 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 283 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 109 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге 914 212

Накладные расходы, тенге 790 462

Сметная прибыль (8 %), тенге 204 087

Раздел 3 Ограждение площадки для мусоросборных контейнеров

15	1107-0519-0103	Ограждения металлические . Установка НР = 118 %	м ограждения	7,5	14412,4	78,8	108093	591	102479	6222	123460

				669,73	33,33	5023	250	–	9145	
16	2105-0109-0419	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,25	2607		29329		29329	–	31675
					–		–		–	2346	
17	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,88	2374,47	–	4464	–	–	3214	8292
					2374,47	–	4464	–	–	614	
18	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,88	27129,79	1109,57	51004	2086	39577	8915	64713
					4968,62	242,55	9341	456	–	4794	
19	1107-0111-0211	Столбы дополнительные. Установка НР = 118 %	шт.	4	8965	4242,25	35860	16969	990	28850	69887
					4475,25	1637	17901	6548	–	5177	
20	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	10	2658		26580		26580	–	28700
					–		–		–	2126	
21	2106-0902-0405	Профильная труба 20*40	м	15	209		3135		3135	–	3380
					–		–		–	251	
		Итого по разделу 3					**330 119**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 729				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		19 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		7 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге		202 090
Накладные расходы, тенге		47 201
Сметная прибыль (8 %), тенге		24 453

Локальная смета № 3-1-1 Сторожка

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	61,4	143,31	135,78	8799	8337	–	1809	11457
					7,52	33,39	462	2050	–	849	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	3	2913,67	–	8741	–	–	6294	16238
					2913,67	–	8741	–	–	1203	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	17,6	254,55	245,28	4480	4317	1	941	5855
					9,2	65,06	162	1145	–	434	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	30,8	126		3881		–	–	4191
					–		–		–	310	

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52,4	31,77	31,77	1665	1665	–	441	2274
					–	11,68	–	612	–	168	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,1	786,34	–	10301	–	–	7417	19135
					786,34	–	10301	–	–	1417	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	52,4	142,67	65,99	7476	3458	–	4092	12493
					76,68	31,79	4018	1666	–	925	
		Итого по разделу 1					**71 643**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 684				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 777				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 473				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1				
		- перевозка грузов, тенге					3 881				
		Накладные расходы, тенге					20 994				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 306				
	Раздел 2 Фундаменты										
8	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	14,04	1098,86	109,62	15428	1539	13201	1251	18013
					49	33,48	688	470	–	1334	

9	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	28,08	114,49	3,67	3215	103	3104	53	3529
					0,28	1,46	8	41	–	261	
10	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	8	1562,25	771,25	12498	6170	2314	7436	21529
					501,75	286	4014	2288	–	1595	
11	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	1,56	27088		42257		42257	–	45638
					–		–		–	3381	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	8	2213,88	1082,5	17711	8660	3418	10449	30413
					704,13	402,75	5633	3222	–	2253	
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	2,12	27088		57427		57427	–	62021
					–		–		–	4594	
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	3340	1712,88	80160	41109	14472	47232	137583
					1024,13	643,67	24579	15448	–	10191	
15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=24,000;	м3	13,032	26642		347199		347199	–	374975

16 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство армопояса НР = 91 %			–		–		–	27776	
		м3	1,24	36278,23	4474,19	44985	5548	28256	11168	60645
				9016,94	879,84	11181	1091	–	4492	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,05475	205373		11244		11244	–	12144
				–		–		–	900	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,051	204885		10449		10449	–	11285
				–		–		–	836	
19 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка (прим.3 АС-3) НР = 91 %									
		м3	0,45	23546,67	51,11	10596	23	9261	1201	12741
				2915,56	17,78	1312	8	–	944	
20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
		м2 поверхности	88,74	844,34	17,73	74927	1573	50910	21073	103680
				252,92	2,42	22444	215	–	7680	
21 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %									
		м2 поверхности	8,24	811,65	10,32	6688	85	3411	3006	10470
				387,38	4,85	3192	40	–	776	
	Итого по разделу 2					**904 666**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 051				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 810				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 823				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					596 923				
	Накладные расходы, тенге					102 869				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 013				
Раздел 3 Стены										
22 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	23,5	30805,62	2330,81	723932	54774	548345	122942	914624
				5140,98	484,38	120813	11383	–	67750	
23 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	269069		16144		16144	–	17436
				–		–		–	1292	
24 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	4032	25,67	48384	308	34659	12183	65412
				1118,08	10	13417	120	–	4845	
25 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2150	1259	2150	1259	34	1320	3748
				857	262	857	262	–	278	
26 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,151	77761		11742		11742	–	12681

								–	–	939
					–					
	Итого по разделу 3						**1 013 901**			
	в том числе						135 087			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						56 341			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						11 765			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						610 924			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						136 445			
	Накладные расходы, тенге						75 104			
	Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 2-5-1 Насосная станция 2 подъема

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	82	191,16 / 9,76	181,4 / 43,24	15675 / 800	14875 / 3546	– / –	3129 / 1504	20308
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	102	254,59 / 9,23	245,28 / 65,05	25968 / 941	25019 / 6635	8 / –	5455 / 2514	33937
3	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	3101,5 / 3101,5	– / –	18609 / 18609	– / –	– / –	13398 / 2561	34568

4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=1,750;	т	178,5	126 / –		22491 / –		– / –	– / 1799	24290
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,4	16,43 / –	16,43 / 6,58	1157 / –	1157 / 463	– / –	333 / 119	1609
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,6	786,36 / 786,36	– / –	13840 / 13840	– / –	– / –	9965 / 1904	25709
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70,4	142,66 / 76,68	65,98 / 31,79	10043 / 5398	4645 / 2238	– / –	5498 / 1243	16784

Итого по разделу 1 **157 205**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8
- перевозка грузов, тенге 22 491

Накладные расходы, тенге 37 778

Сметная прибыль (8 %), тенге 11 644

Локальная смета № 2-6-1 Резервуар чистой воды емкостью 150 м3

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	2220,33	–	19983	–	–	14388	–
					2220,33	–	19983	–	–	–	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	275	143,31	135,77	39409	37338	–	8102	–
					7,53	33,39	2071	9182	–	–	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Грунт для обволовки резервуара НР = 72 %	м3 грунта	283	18,77	15,87	5313	4492	24	1866	–
					2,82	6,34	797	1794	–	–	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.Обваловка резервуара НР = 72 %	м3 грунта	226,4	31,78	31,78	7195	7195	–	1902	–
					–	11,67	–	2642	–	–	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	56,6	786,34	–	44507	–	–	32045	–
					786,34	–	44507	–	–	–	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	226,4	142,67	65,99	32301	14941	–	17681	–
					76,68	31,79	17360	7197	–	–	
		Итого по разделу 1					**242 668**				
		в том числе					84 718				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				63 966				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 815				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				24				
	Накладные расходы, тенге				75 984				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 976				

Локальная смета № 2-7-1 Резервуар чистой воды емкостью 150 м3

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	2220,33	–	19983	–	–	14388	37121
					2220,33	–	19983	–	–	2750	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	275	143,31	135,77	39409	37338	–	8102	51312
					7,53	33,39	2071	9182	–	3801	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Грунт для обволовки резервуара НР = 72 %	м3 грунта	283	18,77	15,87	5313	4492	24	1866	7753
					2,82	6,34	797	1794	–	574	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.Обваловка резервуара НР = 72 %	м3 грунта	226,4	31,78	31,78	7195	7195	–	1902	9825
					–	11,67	–	2642	–	728	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	56,6	786,34	–	44507	–	–	32045	82676
					786,34	–	44507	–	–	6124	

6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	226,4	142,67	65,99	32301	14941	–	17681	53981
				76,68	31,79	17360	7197	–	3999	
	Итого по разделу 1					**242 668**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 718				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 966				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 815				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24				
	Накладные расходы, тенге					75 984				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 976				

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

1 1101-0104-0102	Снятие плодородного грунта при перемещении грунта до 10 м. Со складированием в бурты НР = 72 %	м3 грунта	290	45,34	45,34	13150	13150	–	3477	17957
				–	16,65	–	4829	–	1330	
2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	870	38,8	38,8	33755	33755	–	8925	46094
				–	14,25	–	12396	–	3414	
3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (снятие лишнего плодородного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	504	254,6	245,28	128317	123623	42	26954	167693
				9,23	65,05	4652	32784	–	12422	

4	4101-0104-1018	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км К=1,750;	т	882	552 / –		486864 / –	– / –	– / 38949	525813
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка на отвале с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий пригодный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1532	254,6 / 9,23	245,28 / 65,05	390043 / 14140	375775 / 99653	128 / –	81931 / 37758	509732
6	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км К=1,750;	т	2681	339 / –		908859 / –		– / –	– / 72709	981568
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз плодородного грунта в газон и откосы (ранее снятый) НР = 72 %	м3 грунта	290	189,82 / 8,34	181,39 / 49,36	55048 / 2420	52604 / 14313	24 / –	12048 / 5368	72464
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (ранее снятый плодородный слой) НР = 72 %	м3 грунта	290	27,24 / –	27,24 / 10,01	7901 / –	7901 / 2902	– / –	2089 / 799	10789

9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3114	68,42	68,42	213064	213064	–	59914	294816
				–	26,72	–	83214	–	21838	
10 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3114	6,56	6,56	20426	20426	–	4447	26863
				–	1,98	–	6177	–	1990	
	Итого по смете					**2 653 789**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 212				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					840 298				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					256 268				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					194				
	- перевозка грузов, тенге					1 395 723				
	Накладные расходы, тенге					199 785				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					196 577				

Локальная смета № 2-1-1

Наружний водопровод НВ2

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Поселковые сети

1 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	2427,819	45,34	45,34	110077	110077	–	29105	150317
				–	16,65	–	40423	–	11135	

2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;									
		м3 грунта	2039,368	38,8	38,8	79127	79127	–	20924	108055
				–	14,25	–	29061	–	8004	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %									
		м3 грунта	679,789	45,34	45,34	30822	30822	–	8149	42089
				–	16,65	–	11318	–	3118	
4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;									
		м3 грунта	3718,704	196,63	196,63	731209	731209	–	129456	929518
				–	48,35	–	179799	–	68853	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;									
		м3 грунта	115,011	2584,56	–	297254	0	–	214023	552179
				2584,56	–	297254	0	–	40902	
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт (песок, колодцы, труба) НР = 72 %									
		м3 грунта	113,901	189,82	181,39	21621	20660	10	4732	28461
				8,34	49,36	950	5622	–	2108	

7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	199,326	339 / –		67572 / 0	0 / 0	67572 / –	0 / 5406	72977
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	62,396	2919,5 / 948,6	152,6 / 42,39	182165 / 59189	9522 / 2645	113455 / –	61216 / 19470	262852
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	2975,852	31,78 / 0	31,78 / 11,67	94573 / 0	94573 / 34728	0 / –	25004 / 9566	129143
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	743,963	786,35 / 786,35		585015 / 585015	0 / 0	0 / –	421211 / 80498	1086724
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2975,852	142,67 / 76,68	65,99 / 31,79	424565 / 228188	196376 / 94602	0 / –	232409 / 52558	709532
	1.4 Линейный дренаж										
31	1101-0107-3601	Дренаж закрытый из керамических труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м дренажа	4044,099	122,75 / 83,03	39,72 / 11,94	496413 / 335782	160632 / 48287	0 / –	276529 / 61835	834777

32	2301-1301-0301	Трубы дренажные керамические раструбные Ду 100 мм ГОСТ 8411-74 К=0,300;	м	1213,230	95		115257	0	115257	0	124477
							0	0	–	9221	
33	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3131,579	1504,36	1504,36	4711022	4711022	0	1637931	6856869
						726,44	0	2274904	–	507916	
		Итого по разделу 1					**11 887 971**				
		Раздел 2 Водопроводные колодцы									
		2.1 Колодцы									
52	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,2	55238,32	8537,93	1392006	215156	772977	485365	2027560
					16026,7	3428,35	403873	86394	–	150190	
		3.3 Трубопроводы									
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7	322081,64	95149,27	225457	66604	2275	174222	431654
					223682,05	27720,88	156577	19405	–	31974	
124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	707	1840		1300880	0	1300880	0	1404950
							0	0	–	104070	
		Итого по разделу 2					**3 864 164**				
		Итого оборудование					41228080				

Глава 8. Временные здания и сооружения	1195614
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1195614
Итого по главе 8	42423694
Итого по главам 1-8	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	1399982
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2198016
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	342952
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	3940951
Итого по главе 9	46364645
Итого по главам 1-9	876474
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого по сметному расчету:	47241118
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	49603174
- в текущих и прогнозных ценах	44642857
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	**5357143**
Налог на добавленную стоимость	**50000000**
Всего по сметному расчету	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ **Ж.С. Құмарбеков**

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, Тарбагатайский район,
ул.Жамбыл, 11
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор
_____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Д.Кайрат**