Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3
за ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54	от 23.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО	95 000 000	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00
Всего к оплате										3 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Т.Бакытбекулы

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Д.Кайрат

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор № 54 от 23.07.2019г

Акт №3 от 27.11.2019г
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 3-1-1)									
	Раздел 4 Перекрытие										
26	1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	6271	28,5	25084	114	12682	14526	42779
					3072	5,5	12288	22	–	3169	
27	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,44	12313		239365		239365		258514
28	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. Соединения монтажных петель с поясом НР = 91 %	т	0,03	278500	3633,33	8355	109	6182	1904	11080

				68800	933,33	2064	28	–	821	
29 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП1 НР = 91 %	м3	1,7	35932,94	4474,12	61086	7606	38151	15311	82509
				9017,06	880	15329	1496	–	6112	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	205373		10885		10885		11756
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02517	204885		5157		5157		5570
32 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. А1 и А2 НР = 91 %	т	0,03433	278473,64	3641,13	9560	125	7073	2178	12677
				68802,8	903	2362	31	–	939	
33 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,04	84,92	2,18	428	11	213	142	616
				40,48	0,4	204	2	–	46	
34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,04	79,37	1,39	400	7	274	83	522
				23,61	0,4	119	2	–	39	

Раздел 5 Кровля

35 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	19	708,11	32,68	13454	621	8813	3781	18614
				211,58	4,74	4020	90	–	1379	
36 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	19	913,68	63,95	17360	1215	5517	10022	29573
				559,37	14	10628	266	–	2191	
37 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	3,914	27224		106555		106555		115079
38 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	19	583,58	124,26	11088	2361	4171	4711	17063
				239,79	29,74	4556	565	–	1264	
39 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	190	13,25	1,84	2517	349	1998	236	2973
				0,89	0,46	170	87	–	220	
40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части рубероидом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	21	337,05	15,24	7078	320	4971	1713	9494
				85,1	3,57	1787	75	–	703	

41 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета. НР = 84 %	м3	13,8	26897,1	19,2	371180	265	180933	159585	573226
				13766,81	–	189982	–	–	42461	
42 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование парапета НР = 93 %	т металлических изделий	0,1909	288658,98	2708,22	55105	517	41141	12653	73179
				70440,02	827,66	13447	158	–	5421	
43 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. А1 НР = 91 %	т	0,00328	553048,78	2743,9	1814	9	621	1081	3127
				360975,61	1219,51	1184	4	–	232	
44 1110-0110-0101	Лобовая доска, кобылка, ветровые связи. Установка НР = 90 %	м3	0,3052	132821,1	1546,53	40537	472	22968	15559	60584
				56019	625,82	17097	191	–	4488	
45 1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,353	105764,87	1640,23	37335	579	28018	8076	49044
				24753,54	665,72	8738	235	–	3633	
46 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	29	516,69	11,38	14984	330	9592	3761	20245
				174,55	5,59	5062	162	–	1500	
47 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли НР = 118 %	т стальных элементов	0,0077	696493,51	8311,69	5363	64	4800	603	6443
				64805,19	1558,44	499	12	–	477	

48	2105-0301-3501									
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00588	205592		1209		1209		1306
49	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00182	197175		359		359		388
50	1110-0102-0205									
	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	3,2	3787,81	29,69	12121	95	6627	4899	18382
				1687,19	13,75	5399	44	–	1362	
51	1110-0115-0101									
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,675	10207,41	66,67	6890	45	6212	587	8075
				937,78	28,15	633	19	–	598	
52	1110-0115-0201									
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	29	354,9	3,14	10292	91	9170	964	12156
				35,55	1,38	1031	40	–	900	
53	1110-0115-0102									
	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,016	8437,5	–	135	–	98	33	181
				2312,5	–	37	–	–	13	

54 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	29	823,69	24,59	23887	713	2286	19461	46816
				720,28	9,14	20888	265	–	3468	
55 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	33,35	3312		110455		110455		119291
56 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	29	337,07	15,28	9775	443	6865	2365	13111
				85,07	3,59	2467	104	–	971	
57 2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;	м2	31,9	248		7911		7911		8544
58 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука парапета НР = 92 %	м2 покрытия	14,25	2819,23	13,47	40174	192	25937	12965	57390
				985,61	3,3	14045	47	–	4251	
59 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	15	600,73	13,4	9011	201	2090	6216	16445
				448	2,4	6720	36	–	1218	

60 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0513	314635		16141		16141		17432
61 1106-0101-0101	Бортики из цементного раствора. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	23034,29	1057,14	8062	370	7291	435	9177
				1145,71	220	401	77	–	680	
62 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство на участке карниза НР = 90 %	м2 покрытия	4	2382,5	72,75	9530	291	7983	1238	11629
				314	29,75	1256	119	–	861	
63 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	16,2	464,63	0,06	7527	1	4914	2430	10754
				161,23	0,06	2612	1	–	797	
Раздел 6 Проемы										
64 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,95	3511,79	162,05	6848	316	4246	2189	9760
				1172,31	74,87	2286	146	–	723	
65 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,95	18617		36303		36303		39207

66 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,3	1176,92	4,62	1530	6	1245	254	1927
				214,62	2,31	279	3	–	143	
67 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,3	2179		2833		2833		3060
68 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,264	2814,39	11,36	743	3	480	240	1062
				984,85	3,79	260	1	–	79	
69 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2696,83	43,92	5097	83	1006	2790	8518
				2120,63	18,52	4008	35	–	631	
70 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	46293		87494		87494		94494
71 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;	м2	3,36	1357,14	100	4560	336	1281	2786	7934
				875,89	45,24	2943	152	–	588	

72	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,36	4992		16773		16773		18115
73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	435		1740		1740		1879
74	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249		5249		5249		5669
75	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3035		6070		6070		6556
									–	486	

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.2 Стены

93	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,5	1375,07	17,23	73566	922	26991	36764	119156
					853,33	5,64	45653	302	–	8826	
94	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,5	1149,27	27,91	61486	1493	20407	32710	101732
					739,93	24,34	39586	1302	–	7536	

Раздел 9 Наружняя отделка

9.1 Фасад

96 1115-0108-1807

Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм НР = 80 %	м2	53,53	4974,01	3,03	266256	162	253048	10477	298872
			243,72	0,93	13046	50	–	22139	
Итого									**2473685**

Итого	2473685
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	71737
Итого по главе 8	71737
Итого по главам 1-8	2545422
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	83999
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	131881
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	20577
Итого по главе 9	236457
Итого по главам 1-9	2781879

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	52588
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	2834467
- в текущих и прогнозных ценах 1,05	2976190
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	2678571,43
Налог на добавленную стоимость	**321428,57**
Всего по сметному расчету	**3000000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Ж.С. Құмарбеков**

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независомости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Д.Кайрат**