отпросить в бух.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №4
за апрель месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54 доп.согл. №1	от 23.07.2019г от 03.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО	109 151 670,19	12 635 419,81							1 516 250,38	14 151 670,19
Всего к оплате										14 151 670,19

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
И.О. руководителя отдела
_____ Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ555856220310012044 5
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
Эксперт
_____ Ж.С.Кумарбеков

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независимости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК NBRKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор
_____ М.Т.Джаксылыкбаев

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Р.К.Аккизов

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор № 54 от 23.07.2019г. Доп согл №1, от 03.02.2020г.

Акт №4 от 24.04.2020г
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-6-1) Резервуар чистой воды емкостью 150 м3									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции									
		2.1 Днище									
7	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	24,168	3452,71	1520,98	83445	36759	27581	32892	125644
					790,51	672,91	19105	16263	–	9307	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,1	23312,84	1058,89	188834	8577	170984	10057	214802
					1144,81	219,63	9273	1779	–	15911	
9	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	154	645,58	26,28	99419	4047	47072	47266	158420
					313,64	12,88	48300	1983	–	11735	
10	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	77	480,86	38,55	37026	2968	7451	25362	67379
					345,55	4,86	26607	374	–	4991	

11 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	39	35382,97	2916,21	1379936	113732	968391	306642	1821504
12 2105-0301-3202				7636,23	1004	297813	39156	–	134926	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,759	200618		352887		352887		381118
14 1106-0301-0406	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,957	205373		196542		196542		212265
15 2105-0301-3202	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка выпусков НР = 91 %	т	1,191	68891,69	15937,87	82050	18982	1770	62514	156129
				51467,67	6212,43	61298	7399	–	11565	
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,851	200618		170726		170726		184384
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34	205373		69827		69827		75413

17 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство набетонки НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	754,44	25,66	36364	1237	20167	14646	55091
				310,37	12,88	14960	621	–	4081	

Итого **3 452 149**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 477 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 186 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 67 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 033 398

Накладные расходы, тенге 499 379

Сметная прибыль (8 %), тенге 255 714

(локальная смета 2-7-1) Резервуар чистой воды емкостью 150 м3

Общестроительные работы

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции

2.1 Днище

7 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	24,168	3452,71	1520,98	83445	36759	27581	32892	125644
				790,51	672,91	19105	16263	–	9307	
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,1	23312,84	1058,89	188834	8577	170984	10057	214802
				1144,81	219,63	9273	1779	–	15911	
9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	154	645,58	26,28	99419	4047	47072	47266	158420
				313,64	12,88	48300	1983	–	11735	
10 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	77	480,86	38,55	37026	2968	7451	25362	67379
				345,55	4,86	26607	374	–	4991	

11 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	39	35382,97	2916,21	1379936	113732	968391	306642	1821504
				7636,23	1004	297813	39156	–	134926	
12 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,759	200618		352887		352887		381118
13 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,957	205373		196542		196542		212265
14 1106-0301-0406										
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка выпусков НР = 91 %	т	1,191	68891,69	15937,87	82050	18982	1770	62514	156129
				51467,67	6212,43	61298	7399	–	11565	
15 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,851	200618		170726		170726		184384
16 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34	205373		69827		69827		75413
17 1111-0101-1103	мм. Устройство набетонки НР =	м2 стяжки	48,2	754,44	25,66	36364	1237	20167	14646	55091

			310,37	12,88	14960	621	–	4081	

Итого	**3 452 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 033 398
Накладные расходы, тенге	499 379
Сметная прибыль (8 %), тенге	255 714

(локальная смета 3-1-1) Сторожка

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие

26 1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	6271	28,5	25084	114	12682	14526	42779
				3072	5,5	12288	22	–	3169	
27 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,44	12313		239365		239365		258514
28 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. Соединения монтажных петель с поясом НР = 91 %	т	0,03	278500	3633,33	8355	109	6182	1904	11080
				68800	933,33	2064	28	–	821	
29 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП1 НР = 91 %	м3	1,7	35932,94	4474,12	61086	7606	38151	15311	82509

30 2105-0301-3201				9017,06	880	15329	1496	–	6112	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	205373		10885		10885		11756
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02517	204885		5157		5157		5570
32 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. А1 и А2 НР = 91 %	т	0,03433	278473,64	3641,13	9560	125	7073	2178	12677
				68802,8	903	2362	31	–	939	
33 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,04	84,92	2,18	428	11	213	142	616
				40,48	0,4	204	2	–	46	
34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,04	79,37	1,39	400	7	274	83	522
				23,61	0,4	119	2	–	39	
Раздел 5 Кровля										
35 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	19	708,11	32,68	13454	621	8813	3781	18614
				211,58	4,74	4020	90	–	1379	
36 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	19	913,68	63,95	17360	1215	5517	10022	29573

37 2111-0101-0107				559,37	14	10628	266	–	2191	
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	3,914	27224		106555		106555		115079
38 1112-0101-1701										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	19	583,58	124,26	11088	2361	4171	4711	17063
				239,79	29,74	4556	565	–	1264	
39 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	190	13,25	1,84	2517	349	1998	236	2973
				0,89	0,46	170	87	–	220	
40 1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части рубероидом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	21	337,05	15,24	7078	320	4971	1713	9494
				85,1	3,57	1787	75	–	703	
41 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета. НР = 84 %	м3	13,8	26897,1	19,2	371180	265	180933	159585	573226
				13766,81	–	189982	–	–	42461	
42 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование парапета НР = 93 %	т металлических изделий	0,1909	288658,98	2708,22	55105	517	41141	12653	73179
				70440,02	827,66	13447	158	–	5421	

43 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. А1 НР = 91 %	т	0,00328	553048,78	2743,9	1814	9	621	1081	3127
				360975,61	1219,51	1184	4	–	232	
44 1110-0110-0101	Лобовая доска, кобылка, ветровые связи. Установка НР = 90 %	м3	0,3052	132821,1	1546,53	40537	472	22968	15559	60584
				56019	625,82	17097	191	–	4488	
45 1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,353	105764,87	1640,23	37335	579	28018	8076	49044
				24753,54	665,72	8738	235	–	3633	
46 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	29	516,69	11,38	14984	330	9592	3761	20245
				174,55	5,59	5062	162	–	1500	
47 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли НР = 118 %	т стальных элементов	0,0077	696493,51	8311,69	5363	64	4800	603	6443
				64805,19	1558,44	499	12	–	477	
48 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00588	205592		1209		1209		1306
49 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00182	197175		359		359		388

50 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	3,2	3787,81	29,69	12121	95	6627	4899	18382
				1687,19	13,75	5399	44	–	1362	
51 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,675	10207,41	66,67	6890	45	6212	587	8075
				937,78	28,15	633	19	–	598	
52 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	29	354,9	3,14	10292	91	9170	964	12156
				35,55	1,38	1031	40	–	900	
53 1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,016	8437,5	–	135	–	98	33	181
				2312,5	–	37	–	–	13	
54 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	29	823,69	24,59	23887	713	2286	19461	46816
				720,28	9,14	20888	265	–	3468	
55 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	33,35	3312		110455		110455		119291

56 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	29	337,07	15,28	9775	443	6865	2365	13111
				85,07	3,59	2467	104	–	971	
57 2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;	м2	31,9	248		7911		7911		8544
58 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука парапета НР = 92 %	м2 покрытия	14,25	2819,23	13,47	40174	192	25937	12965	57390
				985,61	3,3	14045	47	–	4251	
59 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	15	600,73	13,4	9011	201	2090	6216	16445
				448	2,4	6720	36	–	1218	
60 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0513	314635		16141		16141		17432
61 1106-0101-0101	Бортики из цементного раствора. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	23034,29	1057,14	8062	370	7291	435	9177
				1145,71	220	401	77	–	680	
62 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство на участке карниза НР = 90 %	м2 покрытия	4	2382,5	72,75	9530	291	7983	1238	11629
				314	29,75	1256	119	–	861	

63 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	16,2	464,63	0,06	7527	1	4914	2430	10754
				161,23	0,06	2612	1	–	797	
Раздел 6 Проемы										
64 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,95	3511,79	162,05	6848	316	4246	2189	9760
				1172,31	74,87	2286	146	–	723	
65 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,95	18617		36303		36303		39207
66 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,3	1176,92	4,62	1530	6	1245	254	1927
				214,62	2,31	279	3	–	143	
67 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,3	2179		2833		2833		3060
68 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,264	2814,39	11,36	743	3	480	240	1062
				984,85	3,79	260	1	–	79	

69 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2696,83	43,92	5097	83	1006	2790	8518
				2120,63	18,52	4008	35	–	631	
70 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	46293		87494		87494		94494
71 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;	м2	3,36	1357,14	100	4560	336	1281	2786	7934
				875,89	45,24	2943	152	–	588	
72 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,36	4992		16773		16773		18115
73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	435		1740		1740		1879
74 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249		5249		5249		5669
75 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3035		6070		6070		6556
								–	486	

Итого	**1 953 925**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 515

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 120 348				
	Накладные расходы, тенге					315 777				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					144 739				

(локальная смета 4-1-1)

Сеть 10кВ

Раздел 1 Провода и кабели

1 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	1,81	218597,24	120055,25	395661	217300	–	181082	622882
				98541,99	26514,36	178361	47991	–	46139	
2 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,36001	903896		325412		325412		351445
								–	26033	

Раздел 2 Разъединитель с кабельной муфтой

2.1 Оборудование

3 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3332	639,5	6664	1279	541	3800	11301
				2422	217	4844	434	–	837	
4 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) К=2,000;	шт.	2	48793		97586		–		97586
5 2904-0101-0201(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРНЗ -10У1 К=2,000;	шт	2	9550		19100		19100		20628

6	2904-0101-0202(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-1 К=2,000;	шт	2	6522	13044	13044	14088
7	2904-0101-0203(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-2 К=2,000;	шт	2	3797	7594	7594	8202
8	2904-0101-0204(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Вал привода РА-3 К=2,000;	шт	4	5346	21384	21384	23095
9	2904-0101-0205(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА4 К=2,000;	шт	2	775	1550	1550	1674
10	2904-0101-0222(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-5 К=2,000;	шт	2	719	1438	1438	1553
11	2904-0101-0209(пл)ТОО электроПромСнаб	Хомут Х7 К=2,000;	шт	6	1251	7506	7506	8106
12	2904-0101-0210(пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Хомут Х8 К=2,000;	шт	2	1251	2502	2502	2702

13	2904-0101-0206(пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	9	902		8118		8118	8767
14	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	4	2288		9152		9152	9884
15	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	4	51		204		204	220
16	2904-0101-0211(пл)ТОО "КорпорацияСнабСтройКомплект	Крепление ВШ-1 К=2,000;	шт	4	607		2428		2428	2622
17	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	кг	1,44	629		906		906	978
18	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	781		9372		9372	10122
19	1308-0303-1004	Ограничители. Установка на конструкции на стене или колонне. Прим. НР = 72 % К=2,000;	шт.	6	6204	101,83	37224	611	15859	15070	56478
					3459	29,5	20754	177	–	4184	
20	2904-0101-0212(пл)ТОО Инвольт	Ограничитель ОПН РС 10/12 К=2,000;	шт	6	9683		58098		58098	62746
21	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Ошиновка НР = 80 % К=2,000;	км линии	0,016	218625	120062,5	3498	1921	–	1601	5507

				98562,5	26500	1577	424	–	408	
22 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00318	903896		2874		2874		3104
								–	230	
Раздел 3 Опоры										
23 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	16405,5	8443	32811	16886	1428	18102	54986
				7248,5	4065,5	14497	8131	–	4073	
24 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	44596		178384		178384		192655
25 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт	4	2265,75	1253	9063	5012	–	4818	14991
				1012,75	493	4051	1972	–	1110	
26 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	4	3843		15372		15372		16602

27	2904-0101-0201(пл)ТОО КорпрацияСнабСтройКомплект						
	Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	9898	19796	19796	21380
28	2904-0101-0202(пл)ТОО ЭлектроПромСнаб						
	Накладка ОГ-2 К=2,000;	шт	4	2008	8032	8032	8675
29	2904-0101-0210(пл)ТОО ЭлектроПромСнаб						
	Накладка ОГ-5 К=2,000;	шт	2	1441	2882	2882	3113
30	2904-0101-0203(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект						
	Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	909	1818	1818	1963
31	2904-0101-0204(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект						
	Болт Б5 К=2,000;	шт	2	431	862	862	931
32	2904-0101-0205(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект						
	Кронштейн У1 К=2,000;	шт	2	3049	6098	6098	6586
33	2904-0101-0206(пл)ТОО ЭлектроПромСнаб						
	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	4	902	3608	3608	3897

34	2904-0101-0207(пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	3096		12384		12384	13375
35	2404-0102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	2	1277		2554		2554	2758
36	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	51		102		102	110
37	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	184		1104		1104	1192
38	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	548		2192		2192	2367
39	2904-0101-0208(пл)ТОО Нормакабель	Подвеска натяжная изолирующая К=2,000;	шт	12	4377		52524		52524	56726
40	2904-0101-0209(пл)ТОО "КорпорацияСнабСтройКомплект"	Крепление ВШ-1 К=2,000;	шт	2	607		1214		1214	1311
	3.2 П10-1									
41	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	9	6861,33	2922,33	61752	26301	6424	33349	102709
					3225,22	1406,56	29027	12659	–	7608	

– 97

42	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=9,000;	шт.	9	44596	401364	401364	433473
43	2904-0101-0331(пл)ТОО КорпрацияСнаб СтройКомплект	Траверса ТМ1 К=9,000;	шт	9	7756	69804	69804	75388
44	2904-0101-0203(пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Хомут Х1 К=9,000;	шт	9	909	8181	8181	8835
45	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 К=9,000;	шт.	27	2288	61776	61776	66718
46	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=9,000;	шт.	27	51	1377	1377	1487
47	2904-0101-0211(пл)ТОО "КорпорацияСнабСтройКомплект	Крепление ВШ-1 К=9,000;	шт	27	607	16389	16389	17700
48	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=9,000;	шт.	9	548	4932	4932	5327
	3.3 УП10-1						–	395

49	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	16405 / 7248	8443 / 4066	16405 / 7248	8443 / 4066	714 / –	9051 / 2036	27492
50	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44596		89192		89192		96327
51	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт	2	2266,5 / 1013	1253,5 / 493	4533 / 2026	2507 / 986	– / –	2410 / 555	7498
52	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3843		7686		7686		8301
53	2904-0101-0342(пл)ТОО КорпрацияСнабСтройКомплект	Траверса ТМ5	шт	1	8176		8176		8176		8830
54	2904-0101-0343(пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Накладка ОГ-1	шт	1	1173		1173		1173		1267
55	2904-0101-0203(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Хомут Х1	шт	1	909		909		909		982

56	2904-0101-0341(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Хомут Х2	шт	1	1588	1588	1588	1715
57	2904-0101-0205(пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн У1	шт	1	3049	3049	3049	3293
58	2904-0101-0206(пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1	м	2	902	1804	1804	1948
59	2904-0101-0207(пл)ТОО "ЭлектрокомплексАзия"	Стяжка Г1	шт	2	3096	6192	6192	6687
60	2404-0102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6	2995	17970	17970	19408
61	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54	324	324	350
62	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	184	736	736	795
63	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548	1096	1096	1184
64	2904-0101-0209(пл)ТОО "КорпорацияСнабСтройКомплект"	Крепление ВШ-1	шт	6	607	3642	3642	3933

Раздел 4 Заземление

4.0 Подраздел без наименования

65 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	2	2800	1303,5	5600	2607	2062	1365	7522
				465,5	387,5	931	775	–	557	
66 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	334	229,06	47,41	76505	15835	851	51091	137804
				179,1	12,11	59819	4045	–	10208	
67 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2202	205373		45223		45223		48841
								–	3618	

Итого	**2 823 122**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	323 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298 702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 580 070
- оборудование, тенге	97 586
Накладные расходы, тенге	321 739
Сметная прибыль (8 %), тенге	201 890
Итого	11681345
оборудование	97586
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	335929
Итого по главе 8	335929
Итого по главам 1-8	12017274
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	393350

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	617572
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	96359
Итого по главе 9	1107280
Итого по главам 1-9	13124554
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	246261
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	
- в текущих и прогнозных ценах 1,05	13370815
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	14039355
Налог на добавленную стоимость	12635419,81
Всего по сметному расчету	**1516250,38**
	14151670,19

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
И.О. руководителя отдела

Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
Эксперт

Ж.С.Кумарбеков

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независомости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор

М.Т.Джаксылыкбаев

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Р.К.Аккизов