Заказчик

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №5
за май месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54	от 23.07.2019г				
		№2	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО	175 810 618,71	59 516 918,31							7 142 030,20	66 658 948,52
Всего к оплате										66 658 948,52

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740020573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела
_____ Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Ж.С.Кумарбеков

Авторский надзор:
ТОО "Аюкар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независомости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ М.Т.Джаксылыкбаев

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Р.К.Аккизов

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор №54 от 23.07.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 03.02.2020г

Акт № 5 от 15.05.2020г
приемки выполненных работ
за май месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Наружний водопровод НВ2									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Поселковые сети									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	4290,4	45,34	45,34	194546	194546	–	51440	265665
					–	16,65	–	71444	–	19679	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	12871,2	38,8	38,8	499391	499391	–	132043	681949
					–	14,25	–	183393	–	50515	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	4290,4	45,34	45,34	194546	194546	–	51440	265665

				–	16,65	–	71444	–	19679	
4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	25916,9547	196,63	196,63	5096005	5096005	–	902286	6478154
				–	48,35	–	1253175	–	479863	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	798,5553	2584,56	–	2063914	–	–	1486018	3833927
				2584,56	–	2063914	–	–	283995	
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт (песок, колодцы, труба) НР = 72 %	м3 грунта	834,59	189,82	181,39	158423	151389	70	34673	208544
				8,34	49,36	6964	41193	–	15448	
7 4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	1460,5325	339		495121		–		534731
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	410,64	2919,5	152,6	1198864	62664	746667	402869	1729872
				948,6	42,39	389533	17405	–	128139	
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	14863,7984	31,78	31,78	472380	472380	–	124901	645063
				–	11,67	–	173474	–	47782	

10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	3715,9496	786,35	–	2922030	–	–	2103862	5427963
				786,35	–	2922030	–	–	402071	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15263,7984	142,67	65,99	2177724	1007296	–	1192064	3639371
				76,68	31,79	1170428	485217	–	269583	
1.2 Водоводы										
12 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	157,04	45,35	45,35	7121	7121	–	1883	9724
				–	16,65	–	2615	–	720	
13 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	471,12	38,8	38,8	18279	18279	–	4833	24961
				–	14,25	–	6713	–	1849	
14 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	157,04	45,35	45,35	7121	7121	–	1883	9724
				–	16,65	–	2615	–	720	
15 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	745,17728	196,63	196,63	146523	146523	–	25943	186263
				–	48,35	–	36032	–	13797	

16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,71277	2584,28	–	1842	–	–	1326	3421
					2584,28	–	1842	–	–	253	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	24,72	189,81	181,39	4692	4484	2	1027	6177
					8,33	49,35	206	1220	–	458	
18	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	75,705	339		25664		–		27717
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	22,864	2919,52	152,6	66752	3489	41574	22431	96318
					948,61	42,38	21689	969	–	7135	
20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	491,0488	31,78	31,78	15606	15606	–	4126	21311
					–	11,67	–	5731	–	1579	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	42,7622	786,35	–	33626	–	–	24211	62464
					786,35	–	33626	–	–	4627	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	613,811	142,67	65,99	87574	40507	–	47937	146352
					76,68	31,79	47067	19512	–	10841	

1.4 Линейный дренаж

31	1101-0107-3601	Дренаж закрытыи из керамических труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м дренажа	6310	122,75	39,72	774562	250641	–	431464	1302508
					83,03	11,94	523921	75334	–	96482	
32	2301-1301-0301	Трубы дренажные керамические раструбные Ду 100 мм ГОСТ 8411-74 К=0,300;	м	567,7914	95		53940		53940		58255
33	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	6445,15	1504,36	1504,36	9695826	9695826	–	3371051	14112227
					–	726,44	–	4682015	–	1045350	
Раздел 2 Водопроводные колодцы											
2.1 Колодцы											
52	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,05	55238,34	8537,93	2157057	333406	1197808	752123	3141914
					16026,71	3428,35	625843	133877	–	232734	
67	2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	41	40521		1661361		1661361		1794270
									–	132909	
3.3 Трубопроводы											
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,9	322082,07	95149,66	934038	275934	9426	721778	1788281
					223682,07	27721,03	648678	80391	–	132465	
124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2929	1840		5389360		5389360		5820509
3.4 Прочие работы									–	431149	

Итого	**52 323 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 455 741
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 477 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 343 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 100 208
- перевозка грузов, тенге	520 785
Накладные расходы, тенге	11 893 612
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 875 800

(локальная смета 4-4-1)

Трансформаторная подстанция

Раздел 1 Фундамент

1 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,7	2220,59	–	3775	–	–	2718	7012
				2220,59	–	3775	–	–	519	
2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	53,3	143,3	135,78	7638	7237	–	1570	9945
				7,52	33,4	401	1780	–	737	
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,8	786,34	–	30510	–	–	21967	56675
				786,34	–	30510	–	–	4198	
4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=1,750;	т	28,35	126		3572		–		3858
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	23310	1058	11655	529	10554	621	13258
				1144	220	572	110	–	982	

6 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	20	1562,25	771,25	31245	15425	5786	18589	53821
				501,7	285,95	10034	5719	–	3987	
7 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 9.4.6 К=20,000;	м3	3,9	27088		105643		105643		114094
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	2213,5	1082,25	8854	4329	1709	5223	15203
				704	402,5	2816	1610	–	1126	
9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	1,06	27088		28713		28713		31010
10 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3340,25	1713	13361	6852	2412	7873	22933
				1024,25	643,75	4097	2575	–	1699	
11 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	2,172	26642		57866		57866		62495
12 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство УМ1 НР = 91 % К=4,000;	м3	1,52	24788,16	1294,08	37678	1967	31279	4414	45459
				2915,79	275,66	4432	419	–	3367	
13 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0296	331722,97	2162,16	9819	64	7964	1683	12422
				60506,76	641,89	1791	19	–	920	

14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	54	844,33	17,72	45594	957	30980	12823	63090
					252,91	2,43	13657	131	–	4673	

Раздел 2 Заземление (КТПН+ДГУ)

15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	40,6	1507,66	–	61211	–	–	44072	113706
					1507,66	–	61211	–	–	8423	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,6	786,35	–	31926	–	–	22987	59306
					786,35	–	31926	–	–	4393	
17	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	31	3124,97	152,65	96874	4732	66688	19246	125410
					821,1	41,19	25454	1277	–	9290	
18	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	116	236,15	22,74	27393	2638	5705	14256	44981
					164,22	6,47	19050	750	–	3332	
19	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14694	328438		48261		48261		52122
									–	3861	

Раздел 3 Трансформатор

20	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	76917	38914	76917	38914	5306	33438	119183
					32697	13745	32697	13745	–	8828	
21	5108-0102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	841174		841174		–		841174
22	5108-0101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535416		535416		–		535416
23	1308-0103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1841,67	497,67	5525	1493	399	2997	9204
					1211	176,33	3633	529	–	682	
24	2307-0503-0804	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015. Прим. ТШЛ 200/5	шт.	3	2277		6831		6831		7377

25 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4446	1855	4446	1855	75	2318	7305
				2516	704	2516	704	–	541	
26 2307-0506-0114(об)	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	11940		11940		–		11940
27 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
				1094	29	1094	29	–	161	
28 2307-0501-1020	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала CAP4У-Э721 TX IP П RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	1	14755		14755		14755		15935
29 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка на конструкции на стене или колонне модема НР = 72 %	шт.	1	4333	19	4333	19	1928	1718	6535
				2386	–	2386	–	–	484	
30 2904-0405-0401(пл)ТОО "Almaty IT telecom"	Модем GSM	шт	1	12750		12750		12750		13770
31 1308-0401-0410	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	12	609,5	7,5	7314	90	830	4625	12894
				532,83	2,5	6394	30	–	955	

32	2306-1623-0202	шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 К=1,020;	км	0,00612	80641		494		494		534
33	2904-0405-0402(пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Кабель КИПвЭВ 1х2х0,65 К=1,020;	м	6,12	1980		12118		12118		13087
34	2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный. Прим. Дин рейка	шт.	2	522		1044		1044		1128
35	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3332	640	3332	640	270	1901	5652
					2422	218	2422	218	–	419	
36	2904-0405-0403(пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Разъединитель РВЗ-10/400У2 ПР-10	шт	1	62755		62755		62755		67775
37	1308-0303-1004	Ограничитель. Установка на конструкции на стене или колонне(прим.) НР = 72 %	шт.	3	6204	102	18612	306	7929	7535	28239
					3459	29,33	10377	88	–	2092	
38	2904-0405-0404(пл)ТОО "Инвольт"	Ограничитель ОПН-П-0,38	шт	3	7565		22695		22695		24511
39	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	3	1479,33	2,33	4438	7	234	3022	8057
					1399	–	4197	–	–	597	

40	2904-0405-0405(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Предохранитель ПКТ-101-3-16-12,5 У3	шт	3	27577		82731		82731		89349
41	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	5282	107	21128	428	10076	7734	31171
					2656	29,25	10624	117	–	2309	
42	2904-0405-0406(пл)ТОО "АлматыЭлектроСнаб"	Выключатель ВА88-32	шт	4	13532		54128		54128		58458
									–	4330	

Итого	**2 817 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	700 930
- оборудование, тенге	1 388 530
- перевозка грузов, тенге	3 572
Накладные расходы, тенге	244 139
Сметная прибыль (8 %), тенге	105 861

Итого	55140963
оборудование	1388530
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1558821
Итого по главе 8	1558821
Итого по главам 1-8	56699784
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1825271
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	2865809
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	447271

Итого по главе 9	5138352
Итого по главам 1-9	61838135
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1142730
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	62980866
- в текущих и прогнозных ценах 1,05	66129909
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	59516918,31
Налог на добавленную стоимость	**7142030,20**
Всего по сметному расчету	**66658948,52**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ250070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
И.О. руководителя отдела

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
Эксперт

_____ **Ж.С.Кумарбеков**

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независимости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор

_____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"
Директор

_____ **Р.К.Аккизов**