Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №6
за май месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54	от 23.07.2019г				
		№2	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО	201 222 668,04	22 689 329.75							2 722 719,57	25 412 049,33
Всего к оплате										25 412 049,33

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
И.О. руководителя отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк ЦентрКредит"
Эксперт мекемелер дирекциясы
_____ **Ж.С.Кумарбеков**

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независомости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор
_____ **М.Т.Джакоылыкбаев**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ **Р.К.Аккизов**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор № 54 от 23.07.2019г, Дополнительное соглашение № 2 от 30.04.2020г

Акт № 6 от 27.05.2020г
приемки выполненных работ
за май месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1) Наружний водопровод НВ2									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Поселковые сети									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	543,873	45,35	45,35	24662	24662	–	6521	33678
					–	16,65	–	9057	–	2495	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1631,619	38,8	38,8	63305	63305	–	16739	86448
					–	14,25	–	23248	–	6404	
4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	3190,35736	196,63	196,63	627314	627314	–	111071	797456
					–	48,35	–	154265	–	59071	

5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,47695	2584,38	–	3817	–	–	2748	7090
				2584,38	–	3817	–	–	525	
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт (песок, колодцы, труба) НР = 72 %	м3 грунта	12,22136	189,83	181,4	2320	2217	1	508	3054
				8,35	49,34	102	603	–	226	
7 4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	37,42792	339		12688		–		13703
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	541,77668	2919,5	152,6	1581717	82675	985113	531523	2282299
				948,6	42,38	513929	22963	–	169059	
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	6298,76195	31,78	31,78	200178	200178	–	52929	273356
				–	11,67	–	73512	–	20249	
10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2155,49048	786,35	–	1694966	–	–	1220376	3148569
				786,35	–	1694966	–	–	233227	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10823,318	142,67	65,99	1544190	714258	–	845274	2580621
				76,68	31,79	829932	344060	–	191157	

1.2 Водоводы

12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	106,06	45,34	45,34	4809	4809	–	1272	6567
					–	16,65	–	1766	–	486	
13	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	468,48	38,8	38,8	18177	18177	–	4806	24822
					–	14,25	–	6675	–	1839	
14	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	106,06	45,34	45,34	4809	4809	–	1272	6567
					–	16,65	–	1766	–	486	
15	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	609,77277	196,63	196,63	119899	119899	–	21229	152418
					–	48,35	–	29485	–	11290	
16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	46,67223	2584,56	–	120627	–	–	86851	224076
					2584,56	–	120627	–	–	16598	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	24,58	189,79	181,37	4665	4458	2	1021	6141

				8,34	49,35	205	1213	–	455		
18	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	10,57	339		3583		–		3870
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	20,636	2919,46	152,6	60246	3149	37522	20246	86931
					948,58	42,4	19575	875	–	6439	
20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	733,1112	31,78	31,78	23299	23299	–	6160	31816
					–	11,67	–	8556	–	2357	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	203,2778	786,35	–	159847	–	–	115090	296932
					786,35	–	159847	–	–	21995	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	610,349	142,67	65,99	87080	40278	–	47667	145527
					76,68	31,79	46802	19402	–	10780	
1.3 Подводка к домам											
23	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	2248,22545	196,63	196,63	442065	442065	–	78271	561963
					–	48,35	–	108710	–	41627	
24	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	33,1761	2584,57	–	85746	–	–	61737	159282

				2584,57	–	85746	–	–	11799	
25 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	163,565	189,83	181,4	31049	29670	14	6796	40873
				8,35	49,36	1365	8074	–	3028	
26 4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	451,69373	339		153124		–		165374
27 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	163,565	2919,5	152,6	477528	24960	297410	160470	689038
				948,6	42,39	155158	6933	–	51040	
28 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	1965,732	31,78	31,78	62472	62472	–	16518	85309
				–	11,67	–	22942	–	6319	
29 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	491,43296	786,35	–	386437	–	–	278235	717846
				786,35	–	386437	–	–	53174	
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1965,732	142,67	65,99	280456	129724	–	153518	468692
				76,68	31,79	150732	62488	–	34718	

1.4 Линейный дренаж

31 1101-0107-3601	Дренаж закрытый из керамических труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м дренажа	2227,901	122,75	39,72	273478	88495	–	152338	459881
				83,03	11,94	184983	26598	–	34065	
32 2301-1301-0301	Трубы дренажные керамические раструбные Ду 100 мм ГОСТ 8411-74 К=0,300;	м	598,07358	95		56817		56817		61362
33 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	86,247	1504,37	1504,37	129747	129747	–	45110	188846
				–	726,44	–	62653	–	13989	
Раздел 2 Водопроводные колодцы										
2.1 Колодцы										
52 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,31862	55238,25	8537,83	459506	71023	255163	160221	669305
				16026,7	3428,33	133320	28519	–	49578	
55 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	117	14666		1715922		1715922		1853196
56 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	30	18934		568020		568020		613462
60 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	21419		385542		385542		416385

64	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	3299		240827		240827		260093
		2.4 Гидроизоляция мокрых колодцев							–	19266	
75	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружняя часть для мокрых колодцев) НР = 93 % К=11,000;	м2 поверхности	94,17034	844,33	17,73	79511	1670	54024	22362	110023
					252,91	2,42	23817	228	–	8150	
		2.5 Гидроизоляция колодцев (наружняя часть)									
76	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Ду1500мм (наружняя часть) НР = 93 % К=91,000;	м2 поверхности	779,04554	844,33	17,73	657774	13812	446929	184996	910192
					252,92	2,42	197033	1887	–	67422	
		Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод									
		3.3 Трубопроводы									
120	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,453	266783,9	66403,99	387637	96485	1324	314495	758303
					199468,69	19163,11	289828	27844	–	56171	
121	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1467,53	159		233337		233337		252004
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,10173	322081,81	95149,71	676929	199979	6831	523097	1296028

124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			223681,92	27720,97	470119	58262	–	96002
			м	2,12275	1840		3906		3906	4218
									–	312

Итого	
в том числе	**20 953 616**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 468 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 223 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 112 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 288 704
- перевозка грузов, тенге	169 395
Накладные расходы, тенге	5 251 467
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 552 121
Итого оборудование	20953616
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	607655
Итого по главе 8	607655
Итого по главам 1-8	21561271
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	711522
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1117187
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	174437
Итого по главе 9	2003146
Итого по главам 1-9	23564417
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	445456
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	24009873
- в текущих и прогнозных ценах 1,05	25210366
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	22689329,75
Налог на добавленную стоимость	**2722719,57**
Всего по сметному расчету	**25 412 049,33**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
И.О. руководителя отдела

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
Эксперт

_____ **Ж.С.Кумарбеков**

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независомости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Р.К.Аккизов**