ф-3

**Заказчик:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

**Подрядчик:** ТОО «СК-KazAlem»

**Наименование стройки:** Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат №8
## за июль месяц 2020 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №54 | от 23.07.2019г | | | | |
| | | №2 | от 30.04.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО | 274 966 530,25 | 44 643 604,24 | | | | | | | 5 357 232,51 | 50 000 836,75 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 50 000 836,75 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Руководитель отдела**
_____ **Бакытбекулы Т.**

**Технический надзор:**
**ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

**Эксперт**
_____ **Кабдиев Ж.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Акжар Жоба"**
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независимости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

**Директор**
_____ **Джаксылыкбаев М.Т.**

**Подрядчик:**
**ТОО «СК-KazAlem»**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "Банк Центркредит"

**Директор**
_____ **Аккизов Р.К.**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Договор № 54 от 23.07.2019г, Дополнительное соглашение № 2 от 30.04.2020г

**Акт № 8 от 24.07.2020г**
**приемки выполненных работ**
**за июль месяц 2020г**

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **(локальная смета 2-1-1)** | | | | | | | | | |
| | | Наружний водопровод НВ2 | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Поселковые сети** | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200; | м3 грунта | 824 | 786,35 | – | 647951 | – | – | 466525 | 1203634 |
| | | | | | 786,35 | – | 647951 | – | – | 89158 | |
| 11 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2500,00048 | 142,67 | 65,99 | 356681 | 164981 | – | 195244 | 596079 |
| | | | | | 76,68 | 31,79 | 191700 | 79472 | – | 44154 | |
| | | **1.5 Восстановление а/бетонного покрытия** | | | | | | | | | |
| 39 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 7616 | 989 | | 7532224 | | 7532224 | | 8134802 |
| | | | | | | | | | – | 602578 | |
| | | **1.6 Восстановление щебеночного покрытия** | | | | | | | | | |
| 45 | 1127-0302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % | м3 конструкции | 1200 | 334,85 | 235,64 | 401823 | 282764 | – | 193694 | 643158 |
| | | | | | 99,22 | 50,24 | 119059 | 60287 | – | 47641 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 4102-0103-1018 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750; | т | 2100 | 339 | 711900 | – | | 768852 |
| 48 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1200 | 989 | 1186800 | 1186800 | | 1281744 |
| 50 | 4102-0103-1018 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Недостающий щебень К=1,750; | т | 630 | 339 | 213570 | – | | 230656 |
| | | | | | | | – | 17086 | |

**Раздел 2 Водопроводные колодцы**

**2.1 Колодцы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 60 | 3299 | 197940 | 197940 | | 213775 |
| 65 | 2104-0302-0121 | Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 43512 | 522144 | 522144 | | 563916 |
| 66 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 101 | 3494 | 352894 | 352894 | | 381126 |
| 69 | 2106-0304-1001 | Стремянки | т | 2,1146 | 811162 | 1715283 | 1715283 | | 1852506 |
| | | | | | | | – | 137223 | |

**2.2 Отмостка для колодцев**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=109,000; | м3 материала основания в плотном теле | 23,9582 | 1136,31 | 1007,13 | 27224 | 24129 | – | 8981 | 39101 |
| | | | | 129,18 | 217,92 | 3095 | 5221 | – | 2896 | |
| 71 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220; | м3 | 29,2312 | 989 | | 28910 | | 28910 | | 31223 |
| 72 1127-0602-0201 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % К=109,000; | м2 покрытия | 171,13 | 862,55 | 34,9 | 147609 | 5972 | 133958 | 10018 | 170237 |
| | | | | 44,87 | 9,33 | 7679 | 1597 | – | 12610 | |
| **2.5 Гидроизоляция колодцев (наружняя часть)** | | | | | | | | | | |
| 77 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Ду2000мм (наружняя часть) НР = 93 % К=7,000; | м2 поверхности | 112,098 | 844,34 | 17,73 | 94649 | 1988 | 64310 | 26619 | 130969 |
| | | | | 252,91 | 2,43 | 28351 | 272 | – | 9701 | |
| **<u>Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод</u>** | | | | | | | | | | |
| **3.1 Основные элементы** | | | | | | | | | | |
| 78 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 6 | 1410,83 | 129,33 | 8465 | 776 | 2024 | 5968 | 15588 |
| | | | | 944,17 | 60,5 | 5665 | 363 | – | 1155 | |
| 79 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 51 | 1910,25 | 77,59 | 97423 | 3957 | 16854 | 77680 | 189111 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1502,2 | 36,33 | 76612 | 1853 | – | 14008 | |
| 80 2304-0102-1901 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50 | шт. | 6 | 22778 | | 136668 | | 136668 | | 147601 |
| 81 2304-0102-1904 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100 | шт. | 51 | 40087 | | 2044437 | | 2044437 | | 2207992 |
| 85 2303-0103-0907 | Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 34 | 69320 | | 2356880 | | 2356880 | | 2545430 |
| 86 1122-0901-0103 | Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду100мм НР = 99 % | задвижка или клапан | 115 | 1910,26 | 77,58 | 219680 | 8922 | 38005 | 175162 | 426429 |
| | | | | 1502,2 | 36,33 | 172753 | 4178 | – | 31587 | |
| 87 2304-1012-3406 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80 °C, PN 16, DN 100 | шт. | 115 | 20278 | | 2331970 | | 2331970 | | 2518528 |
| 89 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные диаметром 100 мм. Установка пожарной подставки, подставки-крест НР = 99 % | т фасонных частей | 1,7141 | 1278585,85 | 463542,38 | 2191624 | 794558 | 620939 | 999199 | 3446089 |
| | | | | 452789,8 | 136027,65 | 776127 | 233165 | – | 255266 | |
| 90 2302-0803-1301 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 29 | 81502 | | 2363558 | | 2363558 | | 2552643 |
| 91 2302-0803-0204 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 4 | 196545 | | 786180 | | 786180 | | 849074 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2302-0803-0410 | Крест фланцевый ППКФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 172835 | | 172835 | | 172835 | | 186662 |
| 93 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка тройников и переходов НР = 99 % | т фасонных частей | 0,12947 | 471128,45 | 193,09 | 60997 | 25 | 2349 | 58045 | 128565 |
| | | | | | 452792,15 | 61,79 | 58623 | 8 | – | 9523 | |
| 94 | 2302-0101-0607 | Тройники, крестовина и переходы разные (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 24 | 633 | | 15192 | | 15192 | | 16407 |
| 95 | 2302-0103-2709 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 (п.24) | шт. | 1 | 2464 | | 2464 | | 2464 | | 2661 |
| 96 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы НР = 99 % | шт. | 35 | 1283,31 | 822,54 | 44916 | 28789 | – | 23928 | 74352 |
| | | | | | 460,77 | 229,8 | 16127 | 8043 | – | 5508 | |
| 97 | 2302-0302-1212 | Отвод полиэтиленовый разные собственного изготовления | шт. | 35 | 4998 | | 174930 | | 174930 | | 188924 |
| 98 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 169 | 915,94 | 25,92 | 154794 | 4380 | 3587 | 145359 | 324165 |
| | | | | | 868,8 | – | 146827 | – | – | 24012 | |
| 99 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 169 | 2991 | | 505479 | | 505479 | | 545917 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2302-0302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 115 | 1485 | | 170775 | | 170775 | | 184437 |
| 101 | 1122-1401-0304 | Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр (384*0,2) НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | 76,8 | 1747,79 | 10,68 | 134230 | 820 | 49055 | 83760 | 235429 |
| | | | | | 1098,37 | 3,27 | 84355 | 251 | – | 17439 | |
| 102 | 2301-0201-0237 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 76,8 | 11901 | | 913997 | | 913997 | | 987117 |
| 105 | 2301-0201-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,020; | м | 149,328 | 14389 | | 2148681 | | 2148681 | | 2320575 |
| 106 | 2301-0201-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,020; | м | 198,9 | 6085 | | 1210307 | | 1210307 | | 1307132 |
| | | | | | | | | | – | 96825 | |
| **3.2 Узел "А"** | | | | | | | | | | | |
| 110 | 2302-0301-1730 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 140x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=178,000; | шт. | 178 | 912 | | 162336 | | 162336 | | 175323 |
| 116 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт НР = 99 % К=178,000; | шт. | 534 | 1283,32 | 822,54 | 685292 | 439234 | – | 365081 | 1134403 |
| | | | | | 460,78 | 229,8 | 246058 | 122711 | – | 84030 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2302-0301-0307 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=178,000; | шт. | 178 | 174 | 30972 | 30972 | | | 33450 |
| 118 | 2302-0301-0304 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=178,800; | шт. | 178,8 | 149 | 26641 | 26641 | | | 28772 |
| 119 | 2302-0301-0604 | Муфта полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=178,000; | шт. | 178 | 267 | 47526 | 47526 | | | 51328 |
| | | | | | | | – | 3802 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **39 065 882** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 580 982 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 761 295 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 517 421 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 28 069 104 |
| - перевозка грузов, тенге | 925 470 |
| Накладные расходы, тенге | 2 835 263 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 893 768 |

**(локальная смета 2-3-1) Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине**

Общестроительные работы

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 45,2 | 143,3 | 135,77 | 6477 | 6137 | – | 1331 | 8433 |
| | | | | | 7,52 | 33,38 | 340 | 1509 | – | 625 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт) НР = 72 % | м3 грунта | 14,8 | 254,59 | 245,27 | 3768 | 3630 | 1 | 792 | 4925 |
| | | | | | 9,26 | 65,07 | 137 | 963 | – | 365 | |
| 3 | 1101-0205-0303 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | м3 грунта | 2 | 2913,5 | – | 5827 | – | – | 4195 | 10824 |
| | | | | | 2913,5 | – | 5827 | – | – | 802 | |
| 4 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=1,750; | т | 25,9 | 126 | | 3263 | | – | | 3524 |
| 5 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 37,7 | 31,78 | 31,78 | 1198 | 1198 | – | 317 | 1636 |
| | | | | | – | 11,67 | – | 440 | – | 121 | |
| 6 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 9,5 | 786,32 | – | 7470 | – | – | 5378 | 13876 |
| | | | | | 786,32 | – | 7470 | – | – | 1028 | |
| 7 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 37,7 | 142,65 | 65,97 | 5378 | 2487 | – | 2944 | 8988 |
| | | | | | 76,68 | 31,78 | 2891 | 1198 | – | 666 | |

**Раздел 2 Фундаменты**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1127-0602-0706 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % | м2 основания | 10,8 | 1098,52 | 109,54 | 11864 | 1183 | 10152 | 962 | 13852 |
| | | | | 48,98 | 33,52 | 529 | 362 | – | 1026 | |
| 9 1127-0602-0707 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000; | м2 основания | 21,6 | 114,54 | 3,7 | 2474 | 80 | 2388 | 40 | 2715 |
| | | | | 0,28 | 1,44 | 6 | 31 | – | 201 | |
| 10 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство 100мм НР = 91 % | м3 | 1,08 | 23312,04 | 1059,26 | 25177 | 1144 | 22797 | 1340 | 28638 |
| | | | | 1144,44 | 219,44 | 1236 | 237 | – | 2121 | |
| 11 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 24 | 1562,25 | 771,25 | 37494 | 18510 | 6943 | 22306 | 64584 |
| | | | | 501,71 | 285,92 | 12041 | 6862 | – | 4784 | |
| 12 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 9.4.6 К=24,000; | м3 | 4,68 | 27088 | | 126772 | | 126772 | | 136914 |
| 13 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка ФБС 24.4.6 НР = 118 % | шт сборных конструкций | 10 | 2213,7 | 1082,3 | 22137 | 10823 | 4273 | 13059 | 38012 |
| | | | | 704,1 | 402,6 | 7041 | 4026 | – | 2816 | |
| 14 2104-1201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=10,000; | м3 | 5,43 | 26642 | | 144666 | | 144666 | | 156239 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка Ум1,Ум2 НР = 91 % | м3 | 0,32 | 23543,75 | 53,13 | 7534 | 17 | 6584 | 854 | 9059 |
| | | | | | 2915,63 | 18,75 | 933 | 6 | – | 671 | |
| 16 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,94 | 36279,79 | 4474,47 | 34103 | 4206 | 21421 | 8466 | 45975 |
| | | | | | 9017,02 | 879,79 | 8476 | 827 | – | 3406 | |
| 17 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04768 | 227769 | | 10860 | | 10860 | | 11729 |
| 18 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0032 | 204885 | | 656 | | 656 | | 708 |
| 19 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 77,4 | 844,33 | 17,73 | 65351 | 1372 | 44403 | 18380 | 90429 |
| | | | | | 252,92 | 2,42 | 19576 | 187 | – | 6698 | |
| 20 | 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % | м2 поверхности | 6,88 | 811,63 | 10,32 | 5584 | 71 | 2848 | 2509 | 8740 |
| | | | | | 387,35 | 4,8 | 2665 | 33 | – | 647 | |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | | |
| 21 | 1108-0201-0501 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 27 | 30805,59 | 2330,81 | 831751 | 62932 | 630013 | 141253 | 1050844 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5140,96 | 484,41 | 138806 | 13079 | – | 77840 | |
| 22 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0496 | 269069 | | 13346 | | 13346 | | 14414 |
| 23 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т+(в устройстве приямка) НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 3 | 2150 | 1258,67 | 6450 | 3776 | 103 | 3960 | 11243 |
| | | | | 857 | 261,67 | 2571 | 785 | – | 833 | |
| 24 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=2,000; | м3 | 0,302 | 77761 | | 23484 | | 23484 | | 25363 |
| 25 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,119 | 77761 | | 9254 | | 9254 | | 9994 |
| | | | | | | | | – | 740 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 771 658** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 210 545 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 117 566 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 30 545 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 080 964 |
| - перевозка грузов, тенге | 3 263 |
| Накладные расходы, тенге | 228 086 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 131 234 |

**(локальная смета 2-5-1) Насосная станция 2 подъема**

Общестроительные работы

**Раздел 2 Фундаменты**

**2.1 Фундаменты здания**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1127-0602-0706 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % | м2 основания | 16,7 | 1098,68 | 109,58 | 18348 | 1830 | 15700 | 1487 | 21422 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48,98 | 33,47 | 818 | 559 | – | 1587 | |
| 9 1127-0602-0707 | | | | | | | | | | |
| | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000; | м2 основания | 33,4 | 114,52 | 3,68 | 3825 | 123 | 3693 | 62 | 4198 |
| | | | | 0,27 | 1,44 | 9 | 48 | – | 311 | |
| 10 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная 100мм . Устройство НР = 91 % | м3 | 2,1 | 22263,81 | 10 | 46754 | 21 | 44329 | 2190 | 52860 |
| | | | | 1144,76 | 1,43 | 2404 | 3 | – | 3916 | |
| 17 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С1 НР = 93 % | т металлических изделий | 0,149 | 331724,83 | 2140,94 | 49427 | 319 | 40091 | 8477 | 62536 |
| | | | | 60516,78 | 657,72 | 9017 | 98 | – | 4632 | |
| 19 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 3 | 36278,33 | 4473,67 | 108835 | 13421 | 68362 | 27021 | 146724 |
| | | | | 9017,33 | 880,33 | 27052 | 2641 | – | 10868 | |
| 20 2105-0301-3201 | | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0951 | 205373 | | 19531 | | 19531 | | 21093 |
| 21 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00736 | 204885 | | 1508 | | 1508 | | 1629 |
| 22 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство УМ1-УМ6 НР = 91 % | м3 | 1,396 | 24785,82 | 1292,26 | 34601 | 1804 | 28726 | 4055 | 41748 |
| | | | | 2916,19 | 275,79 | 4071 | 385 | – | 3092 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 1116-1201-0102 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 % | сальник | 4 | 5185,25 | – | 20741 | – | 10234 | 10297 | 33521 |
| | | | | 2626,75 | – | 10507 | – | – | 2483 | |
| 24 2404-0207-3998 | Сальники | 100 шт. | 0,0004 | 23966 | | 10 | | 10 | | 11 |
| | | | | | | | | – | 1 | |
| **2.2 Ф1 и Ф2** | | | | | | | | | | |
| 25 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,2 | 23315 | 1060 | 4663 | 212 | 4222 | 248 | 5304 |
| | | | | 1145 | 220 | 229 | 44 | – | 393 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **391 046** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 54 107 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 17 730 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 778 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 236 406 |
| Накладные расходы, тенге | 53 837 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 28 966 |
| **Всего** | **41228586** |
| оборудование | |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 1195629 |
| Итого по главе 8 | 1195629 |
| Итого по главам 1-8 | 42424215 |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 1399999 |
| Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения | 2198118 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и | 343093 |
| Итого по главе 9 | 3941210 |
| Итого по главам 1-9 | 46365425 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 876484 |
| **Итого по сметному расчету:** | |

| | |
|---|---|
| - **в текущих ценах с 24.08.18 г.** | 47241909 |
| - **в текущих и прогнозных ценах 1,05** | 49604005 |
| **Итого по акту с учетом скидки К=0,9** | 44643604,24 |
| **Налог на добавленную стоимость** | **5357232,51** |
| **Всего по сметному расчету** | **50000836,75** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
**Руководитель отдела**

_____ **Бакытбекулы Т.**

**Технический надзор:**
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
**Эксперт**

_____ **Кабдиев Ж.К.**

**Авторский надзор:**
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независимости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"
**Директор**

_____ **Джаксылыкбаев М.Т.**

**Подрядчик:**
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"
**Директор**

_____ **Аккизов Р.К.**