Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №9
за август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54	от 23.07.2019г				
		№2	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО	250 720 789,35	22 995 621,30							2 759 474,56	25 755 095,85
Всего к оплате										25 755 095,85

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Бакытбекулы Т.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независимости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ Джакешыкбаев М.Т.

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Аккизов Р.К.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Договор № 54 от 23.07.2019г, Дополнительное соглашение № 2 от 30.04.2020г

Форма 2В

Акт № 9 от 27.08.2020г
приемки выполненных работ
за август месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Наружний водопровод НВ2									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Поселковые сети									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	291,338	45,35	45,35	13211	13211	–	3493	18040
					–	16,65	–	4851	–	1336	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	874,01427	38,8	38,8	33911	33911	–	8966	46307
					–	14,25	–	12453	–	3430	

3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	835,21142	45,34	45,34	37872	37872	–	10014	51717
					–	16,65	–	13908	–	3831	
4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	-1068,27975	196,63	196,63	-210054	-210054	–	-37192	-267026
					–	48,35	–	-51655	–	-19780	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	67,15478	2584,57	–	173566	–	–	124968	322417
					2584,57	–	173566	–	–	23883	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт (песок, колодцы, труба) НР = 72 %	м3 грунта	12	189,83	181,42	2278	2177	1	498	2998
					8,33	49,33	100	592	–	222	
7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	4,96022	339		1682		–		1817

8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	-499,7773	2919,5	152,6	-1459100	-76266	-908745	-490319	-2105373
					948,6	42,38	-474089	-21183	–	-155954	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	1275,36522	31,78	31,78	40532	40532	–	10717	55349
					–	11,67	–	14885	–	4100	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	827,08914	786,35	–	650380	–	–	468274	1208146
					786,35	–	650380	–	–	89492	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1503	142,67	65,99	214436	99186	–	117380	358361
					76,68	31,79	115250	47778	–	26545	
4.2 Водоводы											
12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	50,1	45,35	45,35	2272	2272	–	600	3102
					–	16,65	–	834	–	230	
14	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	50,1	45,35	45,35	2272	2272	–	600	3102
					–	16,65	–	834	–	230	

15	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	177,16495	196,63	196,63	34836	34836	–	6168	44284
					–	48,36	–	8567	–	3280	
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,1	2919,05	152,38	6130	320	3818	2060	8845
					948,57	42,38	1992	89	–	655	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	60	786,35	–	47181	–	–	33970	87643
					786,35	–	47181	–	–	6492	
1.3 Подводка к домам											
23	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1038,87005	196,63	196,63	204271	204271	–	36168	259674
					–	48,35	–	50233	–	19235	
24	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	32,13	2584,56	–	83042	–	–	59790	154259
					2584,56	–	83042	–	–	11427	
25	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	66,8445	189,83	181,39	12689	12125	6	2778	16704
					8,35	49,37	558	3300	–	1237	

26	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	116,97585	339		39655	–		42827
27	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	71,2823	2919,5	152,6	208109	10878	129613	69933	300285
					948,59	42,38	67618	3021	–	22243	
28	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	2524,73676	31,78	31,78	80238	80238	–	21216	109570
					–	11,67	–	29466	–	8116	
29	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	-284,0629	786,35	–	-223372	–	–	-160828	-414936
					786,35	–	-223372	–	–	-30736	
30	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	803,3256	142,67	65,99	114613	53014	–	62738	191539
					76,68	31,79	61599	25537	–	14188	
	1.4 Линейный дренаж										
32	2301-1301-0301	Трубы дренажные керамические раструбные Ду 100 мм ГОСТ 8411-74 К=0,300;	м	1395,50502	95		132573		132573		143179
	1.5 Восстановление а/бетонного покрытия								–	10606	

38	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7616	37,14 –	37,14 13,64	282882 –	282882 103883	– –	74796 28614	386292
	1.6 Восстановление щебеночного покрытия										
47	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1200	1136,27 129,17	1007,11 217,96	1363528 155002	1208526 261555	– –	449882 145073	1958483
	Раздел 2 Водопроводные колодцы										
	2.1 Колодцы										
52	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,75	55238,21 16026,72	8537,87 3428,43	649049 188314	100320 40284	360415 –	226312 70029	945390
53	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-4	26237		-104948		-104948		-113344
54	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	49614		198456		198456		214332

55	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14666	58664	58664	63357
56	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	8	18934	151472	151472	163590
57	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22568	90272	90272	97494
58	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22568	90272	90272	97494
59	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	30862	123448	123448	133324
60	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21419	149933	149933	161928

61	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23942		143652		143652		155144
		2.3 Сталь на соединительные элементы ж/б колодцев							–	11492	
73	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,567	229223,99	1216,93	129970	690	92678	33573	176626
					64553,79	513,23	36602	291	–	13083	
		Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод									
		3.2 Узел "А"									
109	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=178,000;	шт.	89	1276,6	815,81	113617	72607	–	60613	188168
					460,79	227,13	41010	20215	–	13938	
111	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка кранов НР = 99 % К=178,000;	задвижка или клапан	89	1460,16	77,58	129954	6905	15153	110018	259170
					1212,31	36,33	107896	3233	–	19198	
112	2304-0905-1226	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=178,000;	шт.	89	1408		125312		125312		135337
115	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели М-Т 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °С, типа Sensus.Прим. К=178,000;	шт.	178	47989		8542042		8542042		9225405

3.3 Трубопроводы

120	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7	266785,71 199468,57	66404,29 19162,86	186750 139628	46483 13414	639 –	151512 27061	365323
121	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	469,549	159		74658		74658		80631
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3	322083,33 223683,33	95150 27720	96625 67105	28545 8316	975 –	74667 13703	184995
124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	299,97	1840		551945		551945		596101

3.4 Прочие работы

127	2107-0602-0104	Деревянные крышки для Ду1500 К=34,000;	м2	240,21	4690		1126585		1126585		1216712

Итого	**17 334 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 239 382
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 087 753
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	594 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 148 889
- перевозка грузов, тенге	41 337
Накладные расходы, тенге	1 533 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 284 056

(локальная смета 2-3-1) Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

27	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,76	12313		144801		144801		156385
28	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	5990 2147	822 202	5990 2147	822 202	3021 –	2772 701	9463
29	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ-3 НР = 91 %	м3	0,21	34019,05 8490,48	2519,05 509,52	7144 1783	529 107	4832 –	1720 709	9573
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00772	205373		1585		1585		1712
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00151	204885		309		309		334

32	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07232	322805		23345		23345		25213
33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0279	227769		6355		6355		6863
34	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. Соединения монтажных петель с поясом НР = 91 %	т	0,005	278400 68800	3600 1000	1392 344	18 5	1030 –	318 137	1847
		4.2 Монолитный пояс									
35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	36278,57 9017,14	4474,29 880	50790 12624	6264 1232	31902 –	12609 5072	68471
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07157	205373		14699		14699		15875
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01809	204885		3706		3706		4002
38	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. А1 и А2 НР = 91 %	т	0,02322	278509,91	3617,57	6467	84	4785	1474	8576

				68819,98	947,46	1598	22	–	635	

Итого **308 314**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 18 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге 240 370

Накладные расходы, тенге 18 893

Сметная прибыль (8 %), тенге 22 838

(локальная смета 2-5-1) Насосная станция 2 подъема

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты здания

11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	37	1011,38	220,35	37421	8153	10705	25979	68472
					501,7	93,32	18563	3453	–	5072	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	30	1459,8	328,5	43794	9855	12817	29849	79534
					704,07	139,13	21122	4174	–	5891	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	3340,05	1712,9	66801	34258	12060	39361	114655
					1024,15	643,7	20483	12874	–	8493	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	289,3888	844,33	17,73	244341	5131	166019	68720	338106
					252,92	2,42	73191	701	–	25045	
24	2404-0207-3998	Сальники	100 шт.	0,0396	23966		949		949		1025

2.2 Ф1 и Ф2											
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	23312,5 1145	1060 220	9325 458	424 88	8443 –	76 497 786	10608
26	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,51	26643,43 4029,88	593,63 209,56	66875 10115	1490 526	55270 –	9683 6125	82683
27	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02914	227769		6637		6637 –	531	7168
2.3 Приямок											
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,132	23310,61 1143,94	1053,03 219,7	3077 151	139 29	2787 –	164 259	3500
29	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	42540 14650	5144 1798	21270 7325	2572 899	11373 –	7484 2300	31054
30	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01523	227769		3469		3469		3747
31	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,058	528034,48 45379,31	8672,41 3000	30626 2632	503 174	27491 –	2610 2659	35895

32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,5	844,4	17,6	2111	44	1435	593	2920
33	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5	252,8 1149,43 740	2,4 28 24,29	632 4023 2590	6 98 85	– 1335 –	216 2140 493	6656
		Раздел 3 Стены									
		3.0 Подраздел без наименования									
34	1108-0201-0502	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	58	30382,43 5009,16	2039,45 423,84	1762181 290531	118288 24583	1353362 –	293056 164419	2219656
35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	204885		12703		12703		13719
36	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	5	2150 857	1258,6 261,6	10750 4285	6293 1308	172 –	6600 1388	18738
37	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=3,000;	м3	0,681	77761		52955		52955		57191

38	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,249	77761		19362		19362		20911
39	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,119	77761		9254		9254		9994
40	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,79	47463,29	4132,91	37496	3265	23530	10326	51648
					13545,57	817,72	10701	646	–	3826	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01312	204885		2688		2688		2903
42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0366	200618		7343		7343		7930
									–	587	
	Раздел 4 Перекрытие										
	4.1 Покрытие на отм.+4,000,+0.000										
44	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20	12313		246260		246260		265961
									–	19701	
	Раздел 9 Полы										
	9.1 Тип 1										
126	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	36	246,5	28,81	8874	1037	5437	2617	12410

					66,67	10,67	2400	384	–	919	
127	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,2	21763,75	6,88	69644	22	58730	10238	86273
					3403,75	–	10892	–	–	6391	
128	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36	722,53	26,28	26011	946	13774	11050	40026
					313,64	12,89	11291	464	–	2965	

Итого	**3 593 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 126 360
Накладные расходы, тенге	520 967
Сметная прибыль (8 %), тенге	266 176
Всего	**21236479**
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	615858
Итого по главе 8	615858
Итого по главам 1-8	21852337
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	721127
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1132268
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	176790
Итого по главе 9	2030185
Итого по главам 1-9	23882522
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	451469
Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 24.08.18 г.	24333991
- в текущих и прогнозных ценах 1,05	25550690
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	22995621,30
Налог на добавленную стоимость	**2759474,56**
Всего по сметному расчету	**25755095,85**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Руководитель отдела

_____ **Бакытбекулы Т.**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Акжар Жоба"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.Независимости,12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **Джаксылыкбаев М.Т.**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Аккизов Р.К.**