Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Жетысай «____» _____ 2021 г.

Заказчик **ГУ " Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области " Мирзалиев Т.А. Туркестанская область, Жетисайский район, г.Жетысай, АХМЕТА ЯССАУИ, 5**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «____»_____2021г.
ТОО «УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 Айдаркулов А.А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____»_____2021г.
Технический надзор – ТОО"GENERAL Строй инжиниринг". Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район , Бекет Батыра , 184, эксперт Сыздыков С.Д., KZ47VJE00037569 , 03.05.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____»_____2021г.
ТОО «Строй проект инвентаризация», Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район , Адила Сасбухаева , 38 , 15, инженер Бэкіров Н.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района Туркестанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, с. Сатпаев.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области " KZ43REA00247154 от 19.10.2021

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Строй проект инвентаризация»** рабочий проект

утвержденного **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области".**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2021 г.**
окончание работ **декабрь 2021г.**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3(три) месяца;**
фактически **3 (три) месяца**:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, с. Сатпаев.**
_ имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3366,0м2	3366,0м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	4302м3	4302м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здания школы - блок «А»: замена покрытия кровли из асбестоцементных листов, на кровлю из металлочерепицы; замена деревянных конструкций кровли. (обрешетка); замена подвесного потолок из ГКЛ в спортзале, на подвесного потолок из профилированных листов. Блок «Б»: замена внутренних дверных блоков; замена наружных дверных блоков; замена дощатых и бетонных полов; устройство керамогранитных полов; зачистка внутренних стен и потолков от известковой побелки и масляной окраски, выравнивание шпатлевкой с последующей покраской водостойкой водоэмульсионной краской. Устройство в санузлах облицовка керамической плиткой.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **65 888 771** _ тенге , в том числе строительно-монтажных работ **65 888 771** _ тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **65 888 771** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **65 888 771** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района Туркестанской области»

принять в эксплуатацию.

ГУ " Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области "

Мирзалиев Т.А.

фамилия, имя, отчество , подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО" GENERAL Строй инжиниринг "**

Байметов Е.А.

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Строй проект инвентаризация»**

Бэкіров Н.А.

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Подрядчик: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

Айдаркулов А.А.

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«___ »_____ 2021 г.

Подрядчик ТОО «УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Айдаркулов Акберген Амирбекулы**
ФИО руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, с. Сатпаев**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ " Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области " Мирзалиев Т.А.**

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет ;**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй проект инвентаризация»** рабочий проект

Утвержден **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области".**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, с. Сатпаев**

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	3366,0м2	3366,0м2

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	4302м3	4302м3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здания школы - блок «А»: замена покрытия кровли из асбестоцементных листов, на кровлю из металлочерепицы; замена деревянных конструкций кровли. (обрешетка); замена подвесного потолок из ГКЛ в спортзале, на подвесного потолок из профилированных листов. Блок «Б»: замена внутренних дверных блоков; замена наружных дверных блоков; замена дощатых и бетонных полов; устройство керамогранитных полов; зачистка внутренних стен и потолков от известковой побелки и масляной окраски, выравнивание шпатлевкой с последующей покраской водостойкой водоэмульсионной краской. Устройство в санузлах облицовка керамической плиткой.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2021 г.**
окончание работ **декабрь 2021г.**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3(три) месяца;**
фактически **3 (три) месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района**

Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, с. Сатпаев

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» Айдаркулов А.А.

М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«___»_____2021г.

Авторский надзор **ТОО «Строй проект инвентаризация» директор Акшабаев М.Л. Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район , Адила Сасбухаева , 38 , 15**
наименование организации, ФИО руководителя

в лице **инженера Бәкіров Нұрсұлтан Ақмәлиұлына**
ФИО экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, с. Сатпаев**
наименование и местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области" Мирзалиев Т.А.**
наименование организации, ФИО руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком **ТОО «УниверсалСтройСервис» ГСЛ № 21022710 от 16.07.2021г**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора Айдаркулов А.А.**
   ФИО руководителя

   б) субподрядными организациями **отсутствует**
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице **отсутствует**
   ФИО руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2021 г.**
окончание работ **декабрь 2021г.**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3 (три) месяца;**
фактически **3 (три) месяца**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры,

градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Строй проект инвентаризация» рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"**
наименование утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Строй проект инвентаризация» директор Акшабаев М.Л.**
подпись, дата
М.П.

эксперт (ы) по авторскому надзору **Бэкіров Н. А.**
ФИО эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«___»_____ 2021 г.

Технический надзор **ТОО"GENERAL Строй инжиниринг". Директор Байметов Е.А. Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район , Бекет Батыра , 184**
Наименование организации, ФИО руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Сыздыков Серик Дюсенбаевич , KZ47VJE00037569 , 03.05.2018 г.**
ФИО экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №398 от 23.09.2021**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Жетысайского района Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, с. Сатпаев**
наименование и местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области" Мирзалиев Т.А.**
наименование организации, ФИО руководителя

подтрерждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком **ТОО «УниверсалСтройСервис» ГСЛ № 21022710 от 16.07.2021г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Айдаркулов А.А.**
ФИО руководителя

б) субподрядными организациями **отсутствует**
в лице **отсутствует**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2021 г.**
окончание работ **декабрь 2021г.**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3 (три) месяца**;
фактически **3 (три) месяца**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **65 888 771** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **65 888 771** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **65 888 771** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **65 888 771** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Строй проект инвентаризация» рабочий проект
Наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО" GENERAL Строй инжиниринг " Байметов Е.А.

Наименование организации, ФИО руководителя, подпись, дата

Эксперт (ы) технического надзора **Сыздыков С. Д., KZ47VJE00037569 , 03.05.2018 г.**

ФИО эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, БИН 180840026780, г.Жетысай, АХМЕТА ЯССАУИ, 5, тел. +7 72534 6-52-65

Подрядчик : ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий общей средней школы им. «Ш.Кудайбердиева» в селе Сатпаева, сельского округа Каракай, Мактааральского района, ЮКО;

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№399	13.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**43 000 000,00**								**4 607 142,86**	
отчетный период		**38 392 857,14**							**4 607 142,86**	**43 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района"
управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
БИН 180840026780

_____ Мирзалиев Т.А.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"
БИН 040940024224

_____ Айдаркулов А.А.

Технический надзор:
ТОО "GENERAL Строй инжиниринг"
Директор

_____ Байметов Е. А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Мактааральского района ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Здания общей средней школы имени Кудайбердиева села Сатпаева Мактааральского района ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№399** от **13.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
" " 2021	13.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ №1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от лакокрасочного покрытия металлической стойки навеса с земли и лесов	м2	12,000	376,19	4514
2	2	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	174,960	178,18	31174
3	3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1406,240	254,74	358231
4	4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1406,240	422,52	594164
5	5	1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	8,000	2423,67	19389
6	6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	5,222	24189,02	126325
7	7	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Разборка	м2 покрытия	65,280	1645,50	107419
8	8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов(тамбур)	м2	20,000	260,55	5211
9	9	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	427,340	208,74	89201
10	10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	427,340	112,27	47979
11	11	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	427,340	516,11	220556

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	314,420	55,18	17351
13	13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,522	24189,02	12617
14	14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка	м2	6,520	2678,20	17462
15	15	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	32,160	1765,80	56788
16	16	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	3,120	2784,66	8688
17	17	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(Д-1 наруж ПВХ)	шт.	2,000	3177,89	6356
18	18	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие(Д-1 наруж ПВХ)	м2	7,200	551,95	3974
19	19	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	733,240	260,55	191049
20	20	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	433,860	260,55	113044
			Раздел: Ремонтные работы				
21	21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,000	1586,72	19041
22	22	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из профнастила. Монтаж	м2	174,960	8192,17	1433301
23	23	2110-0103-0902 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	174,960	1977,48	345980
24	24	1115-0404-0206 РСНБ РК 2015	Поверхность потолков проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	174,960	1114,63	195015
25	25	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	6,630	12976,98	86037
26	26	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,630	13637,16	90414
27	27	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	6,630	12976,98	86037
28	28	2109-0202-0505 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 23-10, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,300	25286,04	58158
29	29	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,330	13637,16	59049
30	30	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8,130	12976,98	105503

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,500	20879,64	31319
32	32	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,630	13637,16	90414
33	33	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,500	2138,40	5346
34	34	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3,000	79,92	240
35	35	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2,000	122,04	244
36	36	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	15,010	12976,98	194784
37	37	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 23-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,990	32881,68	98316
38	38	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,020	13637,16	163919
39	39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	70,000	6069,75	424882
40	40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1406,240	8484,50	11931240
41	41	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	16,300	23567,76	384154
42	42	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1406,240	412,97	580735
43	43	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	64,000	1972,02	126209
44	44	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	190,000	1032,48	196171
45	45	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-рейки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,470	135654,50	63758
46	46	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,470	11796,79	5544
47	47	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	J-паз профиль для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	198,250	1098,36	217750
48	48	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	L-лобовая планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,100	1091,88	206475

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1406,240	181,61	255393
50	50	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1546,864	112,32	173744
51	51	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108,000	1244,16	134369
52	52	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	192,000	1098,36	210885
53	53	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,000	410,40	821
54	54	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4,000	1924,56	7698
55	55	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8,000	15374,92	122999
56	56	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	м3	1,312	63035,28	82702
57	57	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	м3	0,200	43655,76	8731
58	58	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,568	62142,12	35297
59	59	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	м3	0,344	62142,12	21377
60	60	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	46,480	7911,85	367743
61	61	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,424	11796,79	28595
62	62	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие обрешетки пароизоляционной пленкой	м2 покрытия	46,480	269,16	12510
63	63	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	58,100	112,32	6526
64	64	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,600	10575,36	16921
65	65	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,600	1318,48	2110
66	66	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,480	4199,50	86006

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	529,20	8467
68	68	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16,000	529,20	8467
69	69	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8,000	4588,92	36711
70	70	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,672	125085,55	84057
71	71	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,672	11050,75	7426
72	72	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	8,000	85,35	683
73	73	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	23567,76	2640
74	74	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	23141,16	555
75	75	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,136	11050,75	1503
76	76	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	184,000	185,15	34068
77	77	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,006	562980,24	3581
78	78	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,184	1586,72	293
79	79	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	17,384	17124,10	297685
80	80	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК 75.60.30-1 серия 3.006.1-8.1-1-5/	м3	13,780	50937,12	701914
81	81	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ 75.60.8-3 серия 3.006.1-8.3-1-3/	м3	3,604	48866,76	176116
82	82	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,650	44039,45	28626
83	83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,009	213594,84	1897
84	84	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009	39591,09	352
85	85	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,094	41877,75	3937
86	86	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	291220,92	1415

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	87	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Стенки и дно канала. Устройство	м3	0,102	65827,98	6714
88	88	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,034	44465,87	1512
89	89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	213594,84	1897
90	90	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009	39591,09	352
91	91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	217416,96	122
92	92	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	228111,12	1718
93	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ручка подъемная РП-1/	т стальных элементов	0,001	824443,03	805
94	94	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	309,600	2337,15	723583
95	95	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	309,600	6053,32	1874107
96	96	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Пол. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	309,600	1347,19	417091
97	97	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	331,272	501,36	166087
98	98	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	117,740	327,79	38594
99	99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,419	25841,55	243407
100	100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,740	1128,08	132820
101	101	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	124,260	6069,75	754227
102	102	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	8,340	2161,48	18027
103	103	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	7,200	4460,46	32115
104	104	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,200	50444,64	363201
105	105	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2,000	4588,92	9178
106	106	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	3357,72	6715
107	107	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	31,108	2469,64	76824

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	108	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,802	2887,95	5203
109	109	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П,ДГ 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	31,108	11628,36	361729
110	110	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,802	11869,20	21386
111	111	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	11,000	3784,32	41628
112	112	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22,000	529,20	11642
113	113	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Ф-1/	м2 проемов	4,160	5491,60	22845
114	114	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,000	13637,16	13637
115	115	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В12,5. Устройство	м3	0,860	26644,23	22914
116	116	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020	29807,70	607
117	117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	213594,84	3646
118	118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217416,96	717
119	119	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,020	39591,09	806
120	120	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	10,000	1703,15	17032
121	121	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	10,000	131,28	1313
122	122	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Ан-1/	т	0,002	687935,62	1513
123	123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217416,96	478
124	124	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,500	5463,52	95612
125	125	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции,арматура над отверстиями и проемами в перегородках. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	138549,88	769
126	126	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий,ИМ-1. Монтаж	т конструкций	0,006	194232,98	1144

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	127	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	530870,76	3127
128	128	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,038	148271,49	5634
129	129	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,001	2724667,20	3052
130	130	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,171	968,69	165
131	131	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,600	3618,02	60059
132	132	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,600	1128,98	18741
133	133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	433,860	1333,73	578651
134	134	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	433,860	794,18	344563
135	135	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесямина гипсовой основе/Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	733,240	1596,25	1170435
136	136	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	346,840	1128,98	391577
137	137	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосыплоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,380	1369,95	23810
138	138	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,380	5246,52	91185
139	139	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	403,780	1234,38	498420
140	140	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом снаполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм/Аспол/	м2 отделываемой поверхности	20,000	3808,35	76167
141	141	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	20,000	993,73	19875
142	142	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,200	1442,92	10389

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	143	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81/перила/	м	7,200	5884,92	42371
144	144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,120	1128,08	17057
145	145	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-15,120	221,41	-3348
146	146	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	15,120	6069,75	91775
147	147	2206-0301-0116 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	15,422	2568,24	39608
148	148	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	74,558	76,68	5717
149	149	4102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	74,558	321,84	23996
			ИТОГО:				31213090
			В том числе :				
			Накладные расходы				6311193
			Сметная прибыль				2312081
			Итого с временными		2,32 %	724144,00	31937234
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	223561,00	32160795
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				33765492
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				34408708
			Скидка			3440871	30967837
			Итого с НДС		12 %	3716140	34683978

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Жетысайского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "GENERAL Строй инжиниринг"
Сыздыков С.Д., KZ47VJE00037569 от 03.05.2018