Заказчик: ГУ"Отдел строитедьства архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "Боонис КС"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес:"Строительство средней школы на 200 мест имени Т.Абубакирова по ул Б.Момышулы,26 в с Енбек Тюлькубасского района ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат ЗА 2015 г

от 04. 05. 2015г

код Заказчик	код Подрядчик	Договор №75 от21.05.2014г доп соглашение от 05.02.2015г	Источник финансирование: Наименование — Бюджетная финансирование; код — 1	Организационно-правовая форма: Наименование — ТОО; код — 17

Наименование пусковых комплексов,объектов	стоимости выполненных работ и затрат в тенге								Налог на довабленую стоимость	Всего к оплате
				из графы 1						
	С начала годаь по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(без НДС)	Строительно-монтажные работы всметном базовым уровне 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР сметно-базовым уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	монтаж оборудования		на приобретние материалов	другие доплнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство средней школы на 200 мест имени Б.Момышулы,26 в с Енбек	82793603	32796075	29172520	13454946	433326				3935528	36731603
Всего к оплате:										

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
_____ Ахметов.К

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Раматуллаев.М.И
Инженер-эксперт
_____ Инкарбеков.К

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Боонис"
_____ Шанкоз.С.Б

SANA-2001 Версия 17-2.20 от 5.09.13 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Боонис КС"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 200 мест имени Т. Аубакирова по ул. Б. Момышулы, 26 в с. Енбек Тюлькубасского района ЮКО

АКТ приемки выполненных работ

за май месяц 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№ № п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,	Затраты труда, чел-ч рабочих обс машин	
				Всего	экспл.	Всего	экспл.		на единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 12 Слуховые окна-4 шт		БЛОК В							
297	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155,99	81,61	4624	326	4774	6,08	24
		слуховое окно		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
298	6-5-88	м2К=4,000;	1,656	2130		3527				
		м2								
299	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными перепл	1,656	499,25	1,65	827	3	59	0,215	–
		коробок		33,3	0,63	55	1	105	0,003	–
300	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жал	1,912	3960		7572				
		м2								
301	1-1-798	*симо от высоты) с двухстворными переплетами*	4	720		2880				
		комплект								
302	01.02.2014	*а 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сортаК=4,000;*	0,4456	10900		4857				
		м3								
303	1-2-76	до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 50 мм и	0,042	9700		407				
		м3								
304	1-2-68	длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25	0,6516	10200		6646				
		м3								
305	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочереп	13,2	789,83	8,2	10426	108	3760	1,48	20
		м2 кровли		236,25	3,08	3119	41	119	0,015	–
306	Е10-51-2	эстакадК=4,000;	0,7632	1862,35	14,17	1421	11	283	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	232	4	120	0,026	–
307	Е10-52-1	*кровлю, покрытий и настилов по фермамК=4,000;*	13,2	20,49	0,91	270	12	79	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	62	4	120	0,00168	–

308	E10-5-1	брусьевК=4,000;	0,07	6197,72	316,57	434	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
309	1-2-15	м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,07	8200		574				
		м3								
310	E10-51-2	эстакадК=4,000;	0,07	1862,35	14,17	130	1	25	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	21	–	120	0,026	–
311	E15-163-1	колером масляным разбеленнымК=4,000;	9,6	97,08	1,19	932	11	419	0,255	2
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	395	4	105	0,0022	–
312	E10-13-1	*Укладка ходовых досок*	120	24,75	0,9	2970	108	829	0,0349	4
		м ходов		5,42	0,34	650	41	120	0,0016	–
313	01.02.1953	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м	2,16	6050		13068				
		м3								
314	01.02.2015	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м	0,216	8200		1771				
		м3								
315	E10-51-2	*езащита деревянных конструкций ходовых досок*	2,376	1862,35	14,17	4425	34	882	1,88	4
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	722	13	120	0,026	–
		Итого по разделу 12				67761	636			57
						9352	242			1
		Стоимость: материалов, тенге				57773				
		Накладные расходы, тенге				11412				
		- заработная плата, тенге				1712				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		%)				4750				
		Всего по разделу, тенге				83923				
		Сметная заработная плата, тенге				11306				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Раздел 14	Наружные отделочные работы	БЛОК А							
340	E15-52-2	Высококачественная штукатурка цоколя цеме	91	663,76	2,74	60402	249	39198	2	182
		м2 оштукатуриваемой поверхности		409,5	0,72	37265	66	105	0,0305	3
341	E15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий	642	875,38	43,81	561994	28126	288454	2,2525	1446

		м2									
				396,91	31	254816	19902	105	0,144	92	
342	########	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур	2,3112	41200		95221					
		т									
343	E69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в к	3210	8,62	0,02	27670	64	27606	0,0549	176	
		отверстие									
				8,6	–	27606	–	100	–	–	
344	E69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины ст	3210	8,17	0,02	26226	64	26162	0,0528	169	
		отверстие									
				8,15	–	26162	–	100	–	–	
345	E6-11-1	Установка анкерных стержней длиной до 1 м	0,59385	52657,31	536,06	31271	318	29729	289	172	
		т									
				47475	202,5	28193	120	105	0,99	1	
346	########	Арматурные заготовки, не собранные в карка	0,59385	45800		27198					
		т									
347	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-I	44,94	4518		203039					
		м3									
348	E15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов	642	73,83	1,65	47399	1059	7327	0,0618	40	
		м2 окрашиваемой поверхности									
				10,24	0,63	6574	404	105	0,003	2	
349	E15-83-1	Установка цокольной планки при устройстве н	147,87	136,66	1,38	20208	204	7998	0,3073	45	
		м									
				51,51	–	7617	–	105	–	–	
350	E15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляци	14,8	130,66	0,21	1934	3	886	0,3274	5	
		м									
				57,03	–	844	–	105	–	–	
351	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных	546,2	150,62	0,62	82269	339	44671	0,435	238	
		м2 вертикальной проекции									
				69,08	0,23	37731	126	118	0,0011	1	
352	E15-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными	484,4	182,21	0,25	88263	121	41986	0,4596	223	
		м									
				82,55	–	39987	–	105	–	–	
353	E15-158-3	Поливинилацетатная окраска откосов и козыр	130,08	73,83	1,65	9604	215	1485	0,0618	8	
		м2 окрашиваемой поверхности									
				10,24	0,63	1332	82	105	0,003	–	
		Итого по разделу 14				1282698	30762			2704	
						468127	20700			99	
		Стоимость: материалов, тенге				783809					
		Накладные расходы, тенге				515502					

	- заработная плата, тенге				77325				
	- трудоемкость, чел-ч				258				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107892				
	Всего по разделу, тенге				1906092				
	Сметная заработная плата, тенге				566152				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3061				
	Раздел 15 Внутренние отделочные работы	БЛОК А							
354	E15-69-4 Отделка сборных потолков из плит под окраси	1814,14	57,96	0,35	105148	635	99281	0,298	541
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	94299	254	105	0,0007	1
355	E15-180-4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолкс	1785,16	325,41	2,33	580909	4159	153909	0,49	875
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	145009	1571	105	0,0043	8
356	E15-152-1 Известковая окраска по штукатурке потолков	65,25	17,43	0,12	1137	8	944	0,092	6
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	896	3	105	0,0002	–
357	E15-165-9 Улучшенная окраска потолков по штукатурке	14,25	202,79	2,95	2890	42	1437	0,57	8
	м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	1353	16	105	0,0054	–
360	E15-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен по,	1281,66	306,5	2,1	392829	2691	88577	0,39	500
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	83346	1013	105	0,0039	5
361	E15-165-8 Улучшенная окраска стен по штукатурке колер	2073,08	173,11	1,88	358871	3897	172006	0,468	970
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	162322	1493	105	0,0035	7
362	E15-17-1 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и о	255,7	1036,26	2,1	264972	537	89618	2	511
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	85148	202	105	0,0039	1
363	E15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконн	171,54	326,66	6,33	56035	1086	56762	1,79	307
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	53649	410	105	0,0117	2
	Итого по разделу 15				1762791	27106			6276
					626022	8302			204
	Стоимость: материалов, тенге				1703056				

	Накладные расходы, тенге				662534					
	- заработная плата, тенге				173733					
	- трудоемкость, чел-ч				579					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145520					
	Всего по разделу, тенге				2570845					
	Сметная заработная плата, тенге				1276802					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7059					
	Раздел 16 Полы									
364	E11-27-3 (Дет. по типу 376) Устройство покрытий из ке	293,57	1528,84	11,72	448822	3441	63577	1,06	311	
	м2 покрытия		171,68	4,39	50400	1289	123	0,0214	6	
365	E15-17-1 Устройство керамогранитных плинтусов Н=10	30,825	1631,26	2,1	50284	65	10803	2	62	
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	10265	24	105	0,0039	–	
366	E11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с '	20,8744	10040,78	–	209595	–	14558	3,66	76	
	м3 подстилающего слоя		567	–	11836	–	123	–	–	
367	E11-1-2 Уплотнение грунта щебнем	260,93	13,19	2,62	3442	684	3690	0,0681	18	
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2742	258	123	0,0048	1	
368	E11-27-3 (Дет.376) Устройство покрытий из керамичес	57,73	958,66	11,72	55343	677	12502	1,06	61	
	м2 покрытия		171,68	4,39	9911	253	123	0,0214	1	
369	E15-17-1 Устройство керамогранитных плинтусов Н=10	6,061	1631,26	2,1	9887	13	2124	2	12	
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	2018	5	105	0,0039	–	
370	E11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с '	4,6184	10040,78	–	46372	–	3221	3,66	17	
	м3 подстилающего слоя		567	–	2619	–	123	–	–	
371	E11-1-2 Уплотнение грунта щебнем	57,73	13,19	2,62	761	151	817	0,0681	4	
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	607	57	123	0,0048	–	
372	E11-33-2 (Дет.109) Устройство покрытий из досок толщ	430,35	1905,05	11,03	819838	4747	52574	0,601	259	
	м2 покрытия		95,18	4,14	40961	1782	123	0,0202	9	
373	E11-39-1 Установка деревянных плинтусов	460,5	109,84	0,46	50581	212	6921	0,0765	35	
	м плинтусов		12,04	0,18	5544	83	123	0,0008	–	
374	E15-165-3 Улучшенная окраска деревянных полов колер	430,35	167,96	1,88	72282	809	35706	0,467	201	

	м2 окрашиваемой поверхности									
			78,3	0,72	33696	310	105	0,0035		2
375	E11-12-1 Укладка лаг по кирпичным столбикам	430,35	469,81	6,38	202183	2746	38070	0,447		192
	м2 пола									
			69,53	2,39	29922	1029	123	0,0117		5
376	E11-2-3 Устройство гравийного подстилающего слоя с	34,428	1524,04	–	52470	–	20104	3,1		107
	м3 подстилающего слоя									
			474,75	–	16345	–	123	–	–	
377	E11-37-2 (Дет.569) Устройство покрытий из "Релина" н	131,95	898,35	5,12	118537	676	11010	0,424		56
	м2 покрытия									
			65,93	1,91	8699	252	123	0,0094		1
378	E11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 м	131,95	258,92	9,95	34164	1313	9079	0,356		47
	м2 стяжки									
			52,2	3,74	6888	493	123	0,0182		2
379	E11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм	131,95	105,34	2,01	13900	265	428	0,0132		2
	м2 стяжки									
			1,89	0,75	249	99	123	0,0036	–	
380	E11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с	10,556	10040,78	–	105990	–	7362	3,66		39
	м3 подстилающего слоя									
			567	–	5985	–	123	–	–	
381	E11-39-1 Установка деревянных плинтусов	141,2	109,84	0,46	15509	65	2122	0,0765		11
	м плинтусов									
			12,04	0,18	1700	25	123	0,0008	–	
382	E15-165-3 Улучшенная окраска деревянных плинтусов к	13,195	167,96	1,88	2216	25	1095	0,467		6
	м2 окрашиваемой поверхности									
			78,3	0,72	1033	10	105	0,0035	–	
383	E11-1-2 Уплотнение грунта щебнем	131,95	13,19	2,62	1740	346	1867	0,0681		9
	м2 площади уплотнения									
			10,51	0,99	1387	131	123	0,0048		1
384	E11-15-1 (Дет.740) Устройство бетонных покрытий тол	14,73	410,34	14,76	6044	217	1050	0,361		5
	м2 покрытия									
			52,43	5,54	772	82	123	0,027	–	
385	E11-15-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм	-14,73	98,56	1,34	-1452	-20	-70	0,0208	–	
	м2 покрытия									
			3,38	0,5	-50	-7	123	0,0024	–	
386	E11-39-2 Устройство цементных плинтусов	15,46	30,29	0,22	468	3	353	0,104		2
	м плинтусов									
			18,5	0,09	286	1	123	0,0004	–	
387	E15-165-8 Улучшенная окраска плинтусов колером масл	1,473	173,11	1,88	255	3	122	0,468		1
	м2 окрашиваемой поверхности									
			78,3	0,72	115	1	105	0,0035	–	
388	E11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с	1,1784	10040,78	–	11832	–	822	3,66		4

	м3 подстилающего слоя									
			567	–	668	–	123	–	–	
389	Е11-1-2 Уплотнение грунта щебнем	14,73	13,19	2,62	194	39	209	0,0681		1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	155	15	123	0,0048	–	
390	Е11-36-2 (Дет.651) Устройство покрытий из линолеума	214,39	972,01	4,9	208389	1051	15915	0,382		82
	м2 покрытия		58,5	1,85	12542	397	123	0,009		2
391	Е11-39-1 Установка деревянных плинтусов	229,4	109,84	0,46	25197	106	3448	0,0765		18
	м плинтусов		12,04	0,18	2762	41	123	0,0008	–	
392	Е15-165-3 Улучшенная окраска деревянных плинтусов к	22,94	167,96	1,88	3853	43	1904	0,467		11
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1796	17	105	0,0035	–	
393	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 м	214,39	258,92	9,95	55510	2133	14751	0,356		76
	м2 стяжки		52,2	3,74	11191	802	123	0,0182		4
394	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм	214,39	140,45	2,68	30111	575	927	0,0176		4
	м2 стяжки		2,52	1	540	214	123	0,0048		1
395	Е11-9-2 Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции	214,39	353,15	4,37	75712	937	3210	0,0733		16
	м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	2258	352	123	0,008		2
396	Е11-33-2 (Дет.17) Устройство покрытий из досок толщ	382,32	1905,05	11,03	728339	4217	46706	0,601		230
	м2 покрытия		95,18	4,14	36389	1583	123	0,0202		8
397	Е11-12-3 Укладка лаг по плитам перекрытий	382,32	266,09	2,58	101732	986	24689	0,322		123
	м2 пола		51,53	0,97	19701	371	123	0,0047		2
398	Е11-39-1 Установка деревянных плинтусов	409,1	109,84	0,46	44936	188	6150	0,0765		31
	м плинтусов		12,04	0,18	4926	74	123	0,0008	–	
399	Е15-165-3 Улучшенная окраска деревянных полов колер	382,32	167,96	1,88	64214	719	31722	0,467		179
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	29936	275	105	0,0035		1
400	Е11-27-3 (Дет.346 Д) Устройство покрытий из керамич	31,8	958,66	11,72	30485	373	6887	1,06		34
	м2 покрытия		171,68	4,39	5459	140	123	0,0214		1
401	Е15-17-1 Устройство керамогранитных плинтусов Н=10	3,34	1631,26	2,1	5448	7	1171	2		7
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	1112	3	105	0,0039	–	
402	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 м	31,8	258,92	9,95	8234	316	2188	0,356		11

	м2 стяжки		52,2	3,74	1660	119	123	0,0182		1
403 E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизо	31,8	365,09	18,42	11610	586	3632	0,416		13
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2733	220	123	0,0337		1
404 E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной ги	31,8	256,83	9,05	8167	288	2122	0,251		8
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1617	108	123	0,0165		1
405 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 м	31,8	258,92	9,95	8234	316	2188	0,356		11
	м2 стяжки		52,2	3,74	1660	119	123	0,0182		1
406 E11-27-3	(Дет. по типу 376) Устройство покрытий из ке	281,64	1528,84	11,72	430582	3301	60993	1,06		299
	м2 покрытия		171,68	4,39	48352	1236	123	0,0214		6
407 E15-17-1	Устройство керамогранитных плинтусов H=10	29,575	1631,26	2,1	48245	62	10365	2		59
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	9848	23	105	0,0039	–	
408 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с	22,5312	10040,78	–	226231	–	15713	3,66		82
	м3 подстилающего слоя		567	–	12775	–	123	–	–	
	Итого по разделу 16				4446486	32681				2832
					452010	12286				59
	Стоимость: материалов, тенге				3961795					
	Накладные расходы, тенге				554797					
	- заработная плата, тенге				83220					
	- трудоемкость, чел-ч				277					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				300077					
	Всего по разделу, тенге				5301360					
	Сметная заработная плата, тенге				547516					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3168					
	Раздел 18 Отверстия (АС-36, АС-56)									
427 E69-1-1	Для установки гильз пробивка отверстий для	29	475,88	332,26	13801	9636	7864	0,9443		27
	отверстие		143,62	127,55	4165	3699	100	0,702		20
428 E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водос	4	160,75	20,8	643	83	708	0,725		3
	м трубопровода		130,5	7,79	522	31	128	0,038	–	

429	########	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-8 м	4	400		1600					
430	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водос м трубопровода	3,75	160,75	20,8	603	78	663	0,725		3
				130,5	7,79	489	29	128	0,038	–	
431	########	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-8 м	3,75	333		1249					
432	E46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 шт	11	149,1	71,34	1640	785	1152	0,4577		5
				77,76	26,96	855	297	100	0,1316		1
433	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размеро отверстие	1	341,53	229,14	342	229	200	0,7339		1
				112,39	88,29	112	88	100	0,484	–	
434	E69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размеро отверстие	4	951,46	638,8	3806	2555	2236	2,0112		8
				312,66	246,28	1251	985	100	1,35		5
435	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водос м трубопровода	0,22	160,75	20,8	35	5	40	0,725	–	
				130,5	7,79	29	2	128	0,038	–	
436	########	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-8 м	0,22	400		88					
437	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водос м трубопровода	0,22	160,75	20,8	35	5	40	0,725	–	
				130,5	7,79	29	2	128	0,038	–	
438	########	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-8 м	0,22	333		73					
		Итого по разделу 18				23915	13376				47
						7452	5133				26
		Стоимость: материалов, тенге				3087					
		Накладные расходы, тенге				12903					
		- заработная плата, тенге				1935					
		- трудоемкость, чел-ч				6					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2209					
		Всего по разделу, тенге				39027					
		Сметная заработная плата, тенге				14520					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				79					

	Раздел 19 Крыльца Кр1-Кр3, козырек К-1									
	19.1 Кр-1									
439	Е6-3-1	Устройство бетонного крыльца	3,35	10874,11	260,48	36428	873	2476	3,94	13
		м3		614,25	89,46	2058	300	105	0,3512	1
440	Е6-11-10	Армирование крыльца	0,05748	5239,08	327,33	301	19	122	11,6	1
		т		1890	123,75	109	7	105	0,6	–
441	########	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур	0,05748	41200		2368				
		т								
442	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий т	22,5	619,28	23,26	13934	523	7465	1,57	35
		м2 покрытия		261	8,71	5873	196	123	0,0425	1
443	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без пор	2,7	90,96	5,89	246	16	280	0,415	1
		м ограждений		71,78	2,23	194	6	140	0,0109	–
444	99-14-21(г	Ограждения из н/ж никелированной стали	2,7	6220		16794				
		м								
	19.2 Кр-2									
445	Е6-3-1	Устройство бетонного крыльца	3	10874,11	260,48	32622	781	2217	3,94	12
		м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,3512	1
446	Е6-11-10	Армирование крыльца	0,02736	5239,08	327,33	143	9	58	11,6	–
		т		1890	123,75	52	3	105	0,6	–
447	########	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур	0,02736	41200		1127				
		т								
448	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий т	4,2	619,28	23,26	2601	98	1394	1,57	7
		м2 покрытия		261	8,71	1096	37	123	0,0425	–
449	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без пор	4,4	90,96	5,89	400	26	456	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	316	10	140	0,0109	–
450	99-14-21(г	Ограждения из н/ж никелированной стали	4,4	6220		27368				
		м								
	19.3 Кр-3									
451	Е6-3-1	Устройство бетонного крыльца	6,25	10874,11	260,48	67963	1628	4618	3,94	25
		м3		614,25	89,46	3839	559	105	0,3512	2

452	E6-11-10	Армирование крыльца	0,0534	5239,08	327,33	280	17	113	11,6	1
		т		1890	123,75	101	7	105	0,6	–
453	########	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур	0,0534	41200		2200				
		т								
454	E11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий т	6,75	619,28	23,26	4180	157	2240	1,57	11
		м2 покрытия		261	8,71	1762	59	123	0,0425	–
455	E7-60-4	Установка металлических ограждений без пор	7,5	90,96	5,89	682	44	777	0,415	3
		м ограждений		71,78	2,23	538	17	140	0,0109	–
456	99-14-21(г	Ограждения из н/ж никелированной стали	7,5	6220		46650				
		м								
	19.4 Козырек К-1									
457	E9-61-13	Монтаж кронштейнов	0,10664	9883,8	2860,42	1054	305	676	36,3	4
		т конструкций		6300	736,43	672	79	90	3,51	–
458	########	Конструкции стальные из одного профиля (тр	0,10664	147100		15687				
		т								
459	E9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при	0,10664	1356,6	312,12	145	33	65	2,96	–
		т		679,5	–	72	–	90	–	–
460	E69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в к	8	8,62	0,02	69	–	69	0,0549	–
		отверстие		8,6	–	69	–	100	–	–
461	E69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины ст	8	16,34	0,04	131	–	130	0,1056	1
		отверстие		16,3	–	130	–	100	–	–
462	E6-11-1	Установка анкерных стержней МИ-1 длиной д	0,00848	52657,31	536,06	447	5	425	289	2
		т		47475	202,5	403	2	105	0,99	–
463	2-1-259	Детали крепления массой не более 50 кг с пр	0,00848	162700		1380				
		т								
464	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков) из ли	2,6	161,83	1,24	421	3	475	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	398	1	119	0,0023	–
465	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	16,33	94		1535				
		кг								
466	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высот	9,1	112,46	34,25	1023	312	488	0,317	3
		м2		51,08	8,45	465	77	90	0,0302	–

467	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный МП м2	9,1	896			8154					
468	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, ра м2 окрашиваемой поверхности	3,09	148,39	0,07	459	–		351	0,646		2
				108	0,02	334	–		105	0,0001	–	
		Итого по разделу 19				286792	4849					126
						20324	1628					5
		Стоимость: материалов, тенге				261619						
		Накладные расходы, тенге				24895						
		- заработная плата, тенге				3734						
		- трудоемкость, чел-ч				12						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18701						
		Всего по разделу, тенге				330388						
		Сметная заработная плата, тенге				25686						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				143						

смета № 2-1-2

Силовое электрооборудование и электроосвещение БЛОКА А

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	Ц8-573-4	ширина и глубина до 600х600х350 мм	3	514	105	1542	315	782	2	6
		шт		254	20,3	762	61	95	0,118	–
2	99-1-1(пл)	автоматами	1	1592		1592				
		шт								
3	99-1-2(пл)	Щит ЩРВ-П-18 распределительный	1	740		740				
		шт								
4	99-1-3(пл)	Щит ЩРВ-П-12 распределительный	1	473		473				
		шт								
5	80-1-13(пл)	Автомат АВ47-29 3Р 10А	4	249		996				
		шт								
6	80-1-2(пл)	Автомат АВ47-29 1Р 16А	12	95		1140				
		шт								
7	80-1-11(пл)	Автомат АВ47-100 3Р 25А	1	725		725				
		шт								
8	80-1-12(пл)	Автомат АВ47-63 2Р 16А	9	104		936				
		шт								
9	80-1-14(пл)	Автомат дифференциальный АД14 4Р 25А	1	963		963				
		шт								
10	Е21-22-8	при скрытой проводке	53	34,7	–	1839	–	1687	0,188	10

		шт								
				29,48	–	1562	–	108	–	–
11	18-1-145	контактом, тип РС16-004-6/220	53	68		3604				
		шт								
12	Е21-2-1	трубами длиной 5-7 м и диаметром условного	191	72,13	6,92	13777	1322	10409	0,286	55
		м труб								
				46,13	4,33	8811	827	108	0,0189	4
13	Е21-2-3	трубами длиной 5-7 м и диаметром условного	100	80,57	8,47	8057	847	6123	0,323	32
		м труб								
				51,75	4,94	5175	494	108	0,0219	2
14	Е21-1-12	фермам и колоннам	113	111,96	14,64	12651	1654	8198	0,375	42
		м труб								
				59,63	7,55	6738	853	108	0,0343	4
15	99-1-4(пл)	Трубы ПВХ, d=20 ммК=1,010;	68,68	16		1099				
		м								
16	99-1-5(пл)	Трубы ПВХ, d=25 ммК=1,010;	124,23	20		2485				
		м								
17	99-1-6(пл)	Трубы ПВХ, d=40 ммК=1,010;	101	45		4545				
		м								
18	8-6-56	общего назначения прямошовные, D 20 мм,	115,26	56		6455				
		м								
19	Ц8-148-1	коробах, масса 1 м до 1 кг	404	27,7	2,1	11191	848	7753	0,1	40
		м кабеля								
				19,7	0,5	7959	202	95	0,003	1
20	16-1-342	ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,113	60500		6837				
		1000м								
21	99-1-8(пл)	Кабель ВВГ-0,66 силовой, сечением 5х1,5 мм2	68	70		4760				
		м								
22	99-1-9(пл)	Кабель ВВГ-0,66 силовой, сечением 5х4 мм2	123	151		18573				
		м								
23	99-1-10(пл)	Кабель ВВГ-0,66 силовой, сечением 5х16 мм2	100	594		59400				
		м								
24	Ц8-472-6	строительным основаниям из полосовой стали,	60	31	3,1	1860	186	1607	0,16	10
		м								
				27,9	0,3	1674	18	95	0,002	–
25	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0285	46400		1322				
		т								
		Итого по разделу 1				**167562**	**5172**			**195**
						32681	**2455**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				124949				

	оборудования, тенге				4760				
	Накладные расходы, тенге				36559				
	- заработная плата, тенге				5484				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11962				
	Всего по разделу, тенге				**216083**				
	Сметная заработная плата, тенге				40620				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				224				
	Раздел 2 Электроосвещение								
26	Ц8-573-4	ширина и глубина до 600х600х350 мм	5	514	105	2570	525	1303	2	10
		шт		254	20,3	1270	102	95	0,118	1
27	99-1-2(пл)	Щит ЩРВ-П-18 распределительный	5	740		3700				
		шт								
28	Ц8-526-1	устанавливаемый на конструкции на стене или	31	501,2	13,2	15537	409	6753	1	31
		шт		227	2,3	7037	71	95	0,013	–
29	80-1-1(пл)	Автомат АВ47-29 3Р 25А	3	249		747				
		шт								
30	80-1-2(пл)	Автомат АВ47-29 1Р 16А	24	95		2280				
		шт								
31	80-1-3(пл)	Автомат дифференциальный АД12М 2Р 16А	4	784		3136				
		шт								
32	Е21-24-13	мощностью до 0,25 кВА	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	–
33	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
34	Е21-18-1	штырях, до 2-х люминесцентных ламп	340	244,37	65,36	83086	22222	68336	0,946	322
		шт		151,65	34,45	51561	11713	108	0,1562	53
35	99-2-1(пл)	лампами	7	2801		19607				
		шт								
36	99-2-2(пл)	люминисцентными лампами с блоком аварийного	5	5513		27565				
		шт								
37	99-2-3(пл)	лампами	184	1841		338744				
		шт								
38	99-2-4(пл)	лампами с блоком аварийного питания	10	6646		66460				

39	99-2-5(пл)	лампами	шт	24	2209		53016				
40	99-2-6(пл)	лампами	шт	39	1760		68640				
41	99-2-7(пл)	лампами	шт	3	1273		3819				
42	99-2-8(пл)	лампами с блоком аварийного питания	шт	1	1949		1949				
43	17-2-26	Светильники, тип НПП 03 1х20-001-УХЛ4	шт	3	1160		3480				
44	17-2-23	Светильники, тип НБО 18 1х15-УХЛ4	шт	2	1440		2880				
45	99-2-9(пл)	Светильник LZ 136 с люминисцентными лампами	шт	18	2207		39726				
46	99-2-10(пл)	Светильник LZ 236 с люминисцентными лампами	шт	50	2693		134650				
47	99-2-11(пл)	лампами с блоком аварийного питания	шт	6	7556		45336				
48	Е21-17-12	накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд",	шт	16	135,55 124,2	–	2169 1987	–	2146 108	0,778 –	12 –
49	99-2-12(пл)	Светильник ЛБА 01х8 с аккумулятором	шт	16	2867		45872				
50	17-6-80	тип ЛБ36	шт	629	101		63529				
51	17-5-3	75), тип 8ОС-220	шт	629	14		8806				
52	99-2-12(пл)	Лампа 2G11 компактная люминисцентная, 18 Вт	шт	1	235		235				
53	99-2-13(пл)	Лампа G23 компактная люминисцентная, 9 Вт	шт	3	156		468				
54	99-2-14(пл)	Лампа КЛЛ 4U компактная люминисцентная, 20 Вт	шт	3	190		570				
55	99-2-15(пл)	Лампа КЛЛ 4U компактная люминисцентная, 15 Вт	шт	2	131		262				
56	Е21-2-1	трубами длиной 5-7 м и диаметром условного	м труб	4000	72,13 46,13	6,92 4,33	288520 184520	27680 17320	217987 108	0,286 0,0189	1144 76
57	99-1-4(пл)	Трубы ПВХ, d=20 ммК=1,010;	м	4040	16		64640				
58	Ц8-148-1	коробах, масса 1 м до 1 кг		4000	27,7	2,1	110800	8400	76760	0,1	400

		м кабеля								
59	16-1-341	ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1	19,7 52100	0,5	78800 52100	2000	95	0,003	12
		1000м								
60	16-1-342	ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3	60500		181500				
		1000м								
61	Е21-22-8	при скрытой проводке	108	34,7	–	3748	–	3439	0,188	20
		шт								
62	18-1-145	контактом, тип РС16-004-6/220	108	29,48 68	–	3184 7344	–	108	–	–
		шт								
63	Е21-22-2	утопленного типа при скрытой проводке	57	35,4	–	2018	–	1814	0,187	11
		шт								
64	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057-6/220	57	29,48 156	–	1680 8892	–	108	–	–
		шт								
65	Е21-22-3	утопленного типа при скрытой проводке	23	45,74	–	1052	–	771	0,198	5
		шт								
66	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-043-6/220	23	31,05 182	–	714 4186	–	108	–	–
		шт								
67	Е21-22-4	полугерметических	2	82,17	–	164	–	116	0,337	1
		шт								
68	18-1-18	установки, поворотный брызгозащищенный на ток	2	53,55 215	–	107 430	–	108	–	–
		шт								
69	18-3-47	защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,477	22300		10637				
		1000шт								
70	18-3-50	защиты IP31, тип У196 УХЛ2	0,188	18000		3384				
		1000шт								
		Итого по разделу 2				**1783288**	**59257**			**1957**
		Стоимость: материалов, тенге				**331081**	**31214**			**142**
		оборудования, тенге				1386787				
						6163				
		Накладные расходы, тенге				379672				
		- заработная плата, тенге				56951				
		- трудоемкость, чел-ч				190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129408				

Всего по разделу, тенге	**2292368**		
Сметная заработная плата, тенге	419246		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2289		
Всего прямые затраты	1950850	64429	2152
	363762	**33669**	**153**
Стоимость: материалов, тенге	1511736		
оборудования, тенге	10923		
Накладные расходы, тенге	416231		
- заработная плата, тенге	62435		
- трудоемкость, чел-ч	208		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	141370		
Всего по смете	**2508451**		
Сметная заработная плата, тенге	459866		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2513		
	12744878		

Итого прямых затрат по ф-2:		12744878
в том числе оборудование:		0
Временные здание и сооружения 3,4%		433326
Итого:		13178203
Дополнительные затраты при зимнее время:		92247
Затраты на выслуга лет 1%:		131782
На доп отпуска 0,4%		52713
итогов базовых ценах 2001 г		13454946
Итого в текущих ценах 2014 г с К=	2,38968	32153014
Налоги,сборы и обязательные платежи2%:		643060,29
ИТОГО:		32796075
НДС 12%		3935528
Всего к оплате:		36731603

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Инженер-эксперт _____ Инкарбеков.К

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
_____ Ахметов.К

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Боонис КС"
Директор: _____ Шанкоз С.Б.