Заказчик: ГКП на ПХВ "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Подрядчик: **ИП "Беккалиев С.Р."**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания медицинского пункта в п Коктерек, Бисенского с.о., Бокейординского района ЗКО"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№28	12.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания медицинского пункта в п Коктерек, Бисенского с.о., Бокейординского района ЗКО"	45 410 657,96	16 013 631,96							1 921 635,84	17 935 267,80

Подрядчик

ИП "Беккалиев С.Р."

ИИН 580601300777

Руководитель _____ **Беккалиев С. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Саулет Курылыс Бакылау"

БИН 150940024435

Эксперт_____ **Кересв Т. К.**

№ KZ62VJE00075614 от 26.07.2022

Заказчик

ГКП на ПХВ "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"

БИН 071140005920

Директор_____**Белисанов А. Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Беккалиев С.Р."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с. Коктерек, Бокейординского района, ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 28 от 12.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2024 г.

Дата подписания: "_____" июня 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3-го квартала 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АКТ № 2										
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА										
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.08	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		45502,64	2,42	45503	2	416	32461	84201
		НР - 72%; СП - 8%				45084,60	--	45085	--		6237	
2	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.08	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2		1895,95	0,91	3792	2	83	2669	6978
		НР - 72%; СП - 8%				1853,28	--	3707	--		517	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.08	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	10		3774,78	2,42	37748	24	658	26687	69590
		НР - 72%; СП - 8%				3706,56	--	37066	--		5155	
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.08	**Извещатель ПС автоматический ручной, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1		3774,78	2,42	3775	2	66	2669	6959

		НР - 72%; СП - 8%				3706,56	--	3707	--		515	
5	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		2	20173,30	1271,76	40347	2543	30106	6191	50261
		НР - 72%; СП - 8%				3849,12	450,04	7698	900		3723	
6	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробка . Монтаж оборудования**	шт.		12	422,80	--	5074	--	540	3264	9005
		НР - 72%; СП - 8%				377,82	--	4534	--		667	
7	Ц13-100411-0215 1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	шт.		2	3751,07	--	7502	--	89	5337	13867
		НР - 72%; СП - 8%				3706,56	--	7413	--		1027	
8	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провод двух- и трехжильный сразделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	м		81	612,17	0,87	49586	70	8831	29294	85190
		НР - 72%; СП - 8%				502,29	--	40685	--		6311	
9	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м		41	361,66	4,29	14828	175	463	10219	27051
		НР - 72%; СП - 8%				346,10	0,06	14190	2		2004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,018	0,738	626,00				462		
10	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.		3	2003,27	--	6010	--	450	4003	10814
		НР - 72%; СП - 8%				1853,28	--	5560	--		801	
11	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.		1	1050,84	5,99	1051	6	8	748	1943
		НР - 72%; СП - 8%				1036,71	1,85	1037	2		144	
12	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м		46	294,52	12,15	13548	559	1437	8481	23792
		НР - 72%; СП - 8%				251,14	4,95	11552	228		1762	
					ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ							
13	С1248-303-0104 248-303-0104 РСНБ РК 2022	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	шт.		1	30966,00	--	30966	--	30966	--	33443
		СП - 8%				--	--	--	--		2477	
14	Прайс СТПРАЙС	**Аккумулятор 12В,7 а/ч**	шт.		1	13146,16	--	13146	--	13146	--	14198
		СП - 8%				--	--	--	--		1052	
15	С1248-302-0103 248-302-0103 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный тепловой моделиИП 103-5/4-А3**	шт.		2	1186,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%				--	--	--	--		190	

16	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-45	шт.	10	2482,00	--	24820	--	24820	--	26806
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
17	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1531,00	--	1531	--	1531	--	1653
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
18	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	203,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
19	Прайс СТПРАЙС	Резистор МЛТ-0,25 3,9кОм	шт.	10	535,71	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
20	Прайс СТПРАЙС	Резистор МЛТ-0,25 820 Ом	шт.	3	535,71	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
21	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,041	57194,00	--	2345	--	2345	--	2533
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
22	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	41	98,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
23	С1245-405-1704 245-405-1704 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 600 мм	шт.	1	48042,00	--	48042	--	48042	--	51885
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
24	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	1	2688,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
25	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатель речевой	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
26	С1248-304-0307 248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	950,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
27	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
28	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,006	57194,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
29	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	0,018	31,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
30	ПРАЙС СТПРАЙС	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02	шт.	1	1859,68	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	

31	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
32	С1248-301-0101 248-301-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	3	266,00	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
33	С1248-306-0501 248-306-0501 РСНБ РК 2022	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	7	4593,00	--	32151	--	32151	--	34723
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
34	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1541,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
35	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	203,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
36	С1243-303-0102 243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,04	30998,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
37	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	40	65,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
				ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
38	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1565,16	--	4695	--	692	2882	8183
		НР - 72%; СП - 8%			1334,36	--	4003	--		606	
39	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	8752,00	--	26256	--	26256	--	28356
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
40	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	3	1570,84	--	4713	--	60	3350	8708
		НР - 72%; СП - 8%			1550,88	--	4653	--		645	
41	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	482,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
42	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	23	239,34	34,73	5505	799	17	3526	9754
		НР - 72%; СП - 8%			203,86	9,08	4689	209		722	
43	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,023	159942,00	--	3679	--	3679	--	3973
		СП - 8%			--	--	--	--		294	

44	Прайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Оптический кросс SNR-ODF-24-SC	шт		1	10625,00	--	10625	--	10625	--	11475
		СП - 8%				--	--	--	--		850	
45	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		23	361,66	4,29	8318	98	260	5733	15175
		НР - 72%; СП - 8%				346,10	0,06	7960	1		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,414	626,00				259		
46	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м		23	98,00	--	2254	--	2254	--	2434
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
47	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		2	294,52	12,15	589	24	63	369	1034
		НР - 72%; СП - 8%				251,14	4,95	502	10		77	
48	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		2	44,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
49	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.		1	4501,04	70,88	4501	71	--	3203	8320
		НР - 72%; СП - 8%				4430,16	18,53	4430	19		616	
50	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.		1	14337,75	1913,77	14338	1913	1305	8366	24521
		НР - 72%; СП - 8%				11119,68	500,39	11120	500		1816	
51	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.		3	4049,01	--	12147	--	1027	8006	21765
		НР - 72%; СП - 8%				3706,56	--	11120	--		1612	
52	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.		1	20173,30	1271,76	20173	1272	15052	3095	25130
		НР - 72%; СП - 8%				3849,12	450,04	3849	450		1862	
53	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		6	5817,31	6,86	34904	41	--	25101	64806
		НР - 72%; СП - 8%				5810,45	--	34863	--		4800	

54	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	6	956,02	--	5736	--	69	4080	10601
		НР - 72%; СП - 8%			944,46	--	5667	--		785	
55	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Монтаж разъемов	разъем	18	370,59	--	6671	--	--	4803	12392
		НР - 72%; СП - 8%			370,59	--	6671	--		918	
56	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыметаллические рукава	м	56	114,91	1,09	6435	61	1351	3634	10875
		НР - 72%; СП - 8%			89,69	0,45	5023	25		805	
				МАТЕРИАЛЫ							
57	С1248-403-0105 248-403-0105 РСНБ РК 2022 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	59755,00	--	59755	--	59755	--	64535
		СП - 8%			--	--	--	--		4780	
58	С1248-404-0405 248-404-0405 СпрСЦ 07.2022 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	183246,00	--	183246	--	183246	--	197906
		СП - 8%			--	--	--	--		14660	
59	С1248-404-0306 248-404-0306 РСНБ РК 2022 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	2	117154,00	--	234308	--	234308	--	253053
		СП - 8%			--	--	--	--		18745	
60	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	6113,00	--	6113	--	6113	--	6602
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
61	ПрайсПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	Аккумулятор 12В, 12 А/ч	шт.	3	10348,21	--	31045	--		--	31045
					--	--	--	--	31045	--	
62	С1247-201-1108 247-201-1108 РСНБ РК 2022 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	Бокс пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	1	1213,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

63	522-101-0245002 522-101-0245002 СпрСЦ 07.2022 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black	шт.	1	4511,00	--	4511	--		--	4511
					--	--	--	--	4511	--	
64	С1248-404-0203 248-404-0203 РСНБ РК 2022 ПМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 24"	шт.	1	213748,00	--	213748	--	213748	--	230848
		СП - 8%			--	--	--	--		17100	
65	С1248-402-0111 248-402-0111 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая	шт.	4	34119,00	--	136476	--	136476	--	147394
		СП - 8%			--	--	--	--		10918	
66	С1248-402-0217 248-402-0217 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	158602,00	--	317204	--	317204	--	342580
		СП - 8%			--	--	--	--		25376	
67	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	6	1908,00	--	11448	--	11448	--	12364
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
68	С1243-304-0130 243-304-0130 СпрСЦ 07.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e + 2x0,75	км	0,056	136813,00	--	7662	--	7662	--	8275
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
69	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	56	584,00	--	32704	--	32704	--	35320
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
План земляных масс											
70	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1000	2,37	2,37	2370	2370	--	480	3080
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,67	--	670		230	
71	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	170,8	66,67	66,67	11387	11387	--	2304	14786
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,74	--	3201		1095	
72	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	170,8	269,69	269,69	46063	46063	--	7360	57696
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,85	--	10222		4273	
73	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	614,88	124,00	--	76245	--		--	82345
		СП - 8%			--	--	--	--		6100	
Покрытие из брусчатки -30,2м² сечение 2-2											

74	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	30,2		3442,34	240,88	103959	7274	95227	3915	116504
		НР - 108%; СП - 8%				48,27	71,77	1458	2167		8630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,189	5,7078	15321,00				87449		
75	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания	30,2		-618,75	-39,62	-18686	-1197	-17489	-410	-20624
		НР - 108%; СП - 8%				--	-12,57	--	-380		-1528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0378	1,14156	-15321,00				-17490		
76	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,51		7981,46	1451,26	12052	2192	9553	868	13953
		НР - 108%; СП - 8%				203,15	328,88	307	497		1034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	1,661	5748,00				9547		
77	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройствона цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	30,2		3497,74	270,39	105632	8165	39507	56411	175006
		НР - 94%; СП - 8%				1919,21	67,93	57960	2051		12963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0194	0,58588	43044,00				25219		
77.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,33	40,166	221,00				8877		
78	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	30,2		3927,00	--	118595	--	118595	--	128083
		СП - 8%				--	--	--	--		9488	
		Бортовой камень БР100.20.8										
79	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	5		3777,66	43,79	18888	219	13207	5993	26871
		НР - 108%; СП - 8%				1092,44	17,36	5462	87		1991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,05074	0,2537	48587,00				12327		
80	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,08		84802,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%				--	--	--	--		543	
		Покрытие асфальтобетонное 522,4м² тип 1										

81	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		52,24	9196,76	1506,62	480439	78705	391121	30802	552140
		НР - 108%; СП - 8%				203,15	342,79	10613	17907		40899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,22	63,7328	6132,00				390810		
82	Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания		522,4	1396,01	165,74	729276	86583	620836	51101	842809
		НР - 108%; СП - 8%				41,84	48,73	21857	25457		62432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	100064 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,189	98,7336	6279,00				619948		
83	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,41792	207849,86	3032,30	86865	1267	85598	596	94458
		НР - 108%; СП - 8%				--	1320,43	--	552		6997	
84	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания		522,4	2332,99	180,00	1218754	94032	1084445	73199	1395310
		НР - 108%; СП - 8%				77,10	52,64	40277	27499		103357	
85	С1211-205-0102 211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т		42,3269376	21883,00	--	926240	--	926240	--	1000339
		СП - 8%				--	--	--	--		74099	
86	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия		522,4	3052,00	257,14	1594365	134329	1443283	37148	1762035
		НР - 108%; СП - 8%				32,07	33,77	16753	17641		130522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,103	53,8072	26800,00				1442033		
86.2	249132 С	Вода техническая	м³	0,001	0,5224	85,00				44		
					Бортовой камень БР100.30.15							
87	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		117	4196,29	43,79	490966	5123	358028	140234	681696
		НР - 108%; СП - 8%				1092,44	17,36	127815	2031		50496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,059	6,903	48587,00				335396		
88	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³		5,031	84802,00	--	426639	--	426639	--	460770
		СП - 8%				--	--	--	--		34131	
					ОЗЕЛЕНЕНИЕ							

89	Е11-470102-0301 1147-0102-0301 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	4		819,21	--	3277	--	--	2884	6653
		НР - 88%; СП - 8%				819,21	--	3277	--		493	
90	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	4		3770,45	1216,76	15082	4867	661	9855	26932
		НР - 88%; СП - 8%				2388,56	411,10	9554	1644		1995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,015	0,06	9128,00				548		
91	С1254-103-3801 254-103-3801 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	4		5744,00	--	22976	--	22976	--	24814
		СП - 8%				--	--	--	--		1838	
				ЦВЕТНИКИ								
92	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.11	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м²	2		934,02	--	1868	--	--	1644	3793
		НР - 88%; СП - 8%				934,02	--	1868	--		281	
93	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.11	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м²	2		1031,53	--	2063	--	769	1139	3458
		НР - 88%; СП - 8%				646,93	--	1294	--		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100005 С	Земля растительная	м³	0,2	0,4	1923,00				769		
94	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.11	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка	м²	2		2866,01	667,17	5732	1335	240	3934	10439
		НР - 88%; СП - 8%				2078,57	156,38	4157	313		773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	244573 С	Перегной	м³	0,02	0,04	4240,00				170		
94.2	249132 С	Вода техническая	м³	0,3	0,6	85,00				51		
95	С1254-105-0101 254-105-0101 РСНБ РК 2022	Петуния	шт.	6		68,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
96	Е11-470108-0111 1147-0108-0111 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.11	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	120		605,74	--	72689	--	--	63966	147587
		НР - 88%; СП - 8%				605,74	--	72689	--		10932	
97	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.11	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	120		838,15	138,15	100578	16578	643	76774	191539
		НР - 88%; СП - 8%				694,64	32,38	83357	3886		14188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	249132 С	Вода техническая	м³	0,063	7,56	85,00				643		
98	С1254-104-0101 254-104-0101 РСНБ РК 2022	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	150		920,00	--	138000	--	138000	--	149040
		СП - 8%				--	--	--	--		11040	

		МАФЫ									
99	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	55099,00	216,00	110198	432	95046	13510	133604
		НР - 91%; СП - 8%			7360,00	63,00	14720	126		9897	
100	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	2	38236,00	85,00	76472	170	72610	3396	86258
		НР - 91%; СП - 8%			1846,00	20,00	3692	40		6389	
101	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров**	шт.	1	273735,00	362,00	273735	362	267614	5334	301395
		НР - 91%; СП - 8%			5759,00	103,00	5759	103		22326	
102	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	комплект	2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
103	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	125	5636,82	1373,48	704603	171685	77494	612578	1422556
		НР - 118%; СП - 8%			3643,39	509,68	455424	63710		105375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	295542 С	**Столбы бетонные**	шт.	0,295 36,875	--				--		
104	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	3,38	48587,00	--	164224	--	164224	--	177362
		СП - 8%			--	--	--	--		13138	
105	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	241,5	4600,00	--	1110900	--	1110900	--	1199772
		СП - 8%			--	--	--	--		88872	
106	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,722	463375,00	--	334557	--	334557	--	361322
		СП - 8%			--	--	--	--		26765	
107	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,3175	417640,00	--	132601	--	132601	--	143209
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
108	С1241-102-0155 241-102-0155 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм**	м	98	3473,00	--	340354	--	340354	--	367582
		СП - 8%			--	--	--	--		27228	
109	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	6,6	3536,00	--	23338	--	23338	--	25205
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
		КАЛИТКА									

110	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Катр и Кам=1.11	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1		1229,39	42,73	1229	42	55	1343	2778
		НР - 118%; СП - 8%				1131,71	6,48	1132	6		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	274757,00				55		
111	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01183		985799,00	--	11662	--	11662	--	12595
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
112	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	1,35		4600,00	--	6210	--	6210	--	6707
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
113	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2		4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%				--	--	--	--		640	
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Катр и Кам=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,324		186,98	4,58	61	1	37	16	83
		НР - 69%; СП - 8%				70,54	0,72	23	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000058	539649,00				31		
						ВОРОТА						
115	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Катр и Кам=1.11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		42967,69	7015,94	42968	7016	1395	43992	93917
		НР - 118%; СП - 8%				34556,74	2724,86	34557	2725		6957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	0,0016	813201,00				1301		
116	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03882		985799,00	--	38269	--	38269	--	41330
		СП - 8%				--	--	--	--		3061	
117	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	18,54		4600,00	--	85284	--	85284	--	92107
		СП - 8%				--	--	--	--		6823	
118	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2		4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%				--	--	--	--		640	
119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Катр и Кам=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,026		186,98	4,58	192	5	115	50	262
		НР - 69%; СП - 8%				70,54	0,72	72	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000185	539649,00				100		

Подраздел 1.РАЗМЕТКА

120	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,03		30853,12	13030,57	926	391	411	261	1282
		НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	124	118		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21	0,63	622,00				392		
121	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м² разметки	5,76		1061,63	36,71	6115	211	3410	2693	9513
		НР - 108%; СП - 8%				432,94	--	2494	--		705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,819	4,71744	622,00				2934		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									14959200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1263479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						687269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						184620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10329641		
		- Перевозка грузов	Тенге					76245				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							35556		
		- Накладные расходы	Тенге								1461541	
		- Сметная прибыль	Тенге								1105457	
		ИТОГО:										14923644
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								35556		
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения				1,20%		179 083,73				
		Итого с временными						15 138 283,73				
		Зимние удорожания				1,27%		191 804,64				
		Итого с зимними удорожаниями						15 330 088,37				
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		305 890,65				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						15 635 979,02				
		Итого в текущих ценах 2023 года 100 %; k=1,0450539						16 340 440,78				
		Итого						16 340 440,78				

		Итого со скидкой 2 %						16 013 631,96				
		НДС				12 %		1 921 635,84				
		Итого с НДС						17 935 267,80				

Сдал (Подрядчик)

ИП "Беккалиев С.Р.";

ИИН 580601300777

Руководитель_____Беккалиев С. Р.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Саулет Курылыс Бакылау"

БИН 150940024435

Эксперт_____Кереев Т. К.

№ KZ62VJE00075614 от 26.07.2022

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН 071140005920

Директор_____Белисанов А. Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Stroyconsalting"; БИН 150140005479

БИН 150140005479

Эксперт_____Утежанов А. М.

Приказ № 5-24 от 04.04.2024