Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Объект: Строительство водоснабжения населенного пункта Соркол Кызылкогинского района
Договор №71 от 05.12.2022г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№71	05.12.2022 г.						
		№2	17.01.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно онтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	44 243 340,55								4 740 357,92	
За отчетный период	**30 259 593,49**	**27 017 494,19**							**3 242 099,30**	**30 259 593,49**

Заказчик:
Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Д. Сигимбаев

Технический надзор:

ТОО АДС Сапа

_____ Ажакаев С.

Подрядчик:
ТОО "Жанарту"

Директор_____ А. Исаев

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"

_____ Д. Ашкел

65510

Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Объект: Строительство водоснабжения населенного пункта Соркол Кызылкогинского района

Договор №71 от 05.12.2022г.

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Контрольно пропускной пункт КПП										
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м³ уплотненного грунта	13,5		119,44	97,23	1612	1312	108	374	2145
						14,21	24,24	192	327		159	
		Состав работ: 1 Полив водой										
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	13,5		241,97	116,12	3267	1567	--	1730	5397
						125,85	52,16	1699	704		400	
		Состав работ: 1 Уплотнение грунта										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4879	2879	108	2104	7542
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1891	1031	--	559	
		Материалы	тенге					4879				
		Всего заработная плата	тенге					108				
		Накладные расходы	тенге						2922			
		Сметная прибыль	тенге					2104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7542				
		Сметная заработная плата	тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						2922			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7542				
		Сметная заработная плата	тенге						2922			2
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	10,47		25170,52	4251,24	263535	44510	118684	103689	396601
						9583,68	1065,14	100341	11152		29378	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	1000 шт,								
13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м³ кладки	1,05	24894,53 9092,41	4251,24 1065,14	26139 9547	4463 1118	12129	9919 2885	38942
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	1000 шт,								
14	213-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** *СП - 8%;* *Формула объема = 4378/1000*	1000 шт.	4,378	83733,00 --	-- --	366583 --	-- --	366583	-- 29327	395910
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 15,8/0,001* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,0158	584458,13 99347,47	3344,66 1073,09	9234 1570	53 17	7611	1476 857	11566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				665491	49026	505007	115084	843019
	Стоимость общестроительных работ		тенге				111458	12287	--	62447	
	Материалы		тенге				665491				
	Всего заработная плата		тенге				138424				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					123745			
		Накладные расходы	тенге				366583				
		Сметная прибыль	тенге				115084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				62447				
		Нормативная трудоемкость	тенге				843022				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					123745			
		Нормативная трудоемкость	тенге				843022				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								76
			тенге					123745			

РАЗДЕЛ 3.Перемычка Прм-1 (2шт)

16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перемычки.Устройство /бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,12)Х2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	м³	0,24	96520,21 22212,36	5959,68 1341,45	23165 5331	1430 322	16404	5144 2265	30574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (7.14.0.001)Х2*	т	0,01428	383478,00 –	– –	5476 –	– –	5476	– 438	5914
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (1.52.0.001)Х2*	т	0,00304	399352,00 –	– –	1214 –	– –	1214	– 97	1311
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**29855**	**1430**	**23094**	**5144**	**37799**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5331**	**322**	**–**	**2800**	
	Материалы		тенге				**29855**				
	Всего заработная плата		тенге				**16404**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**5653**			
		Накладные расходы	тенге				**6690**				
		Сметная прибыль	тенге				**5144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2800**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**37799**				
		Сметная заработная плата	тенге					**5653**			**3**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**37799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**5653**			**3**

РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка

19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м² оштукатуриваемой поверхности**	9,4	1918,79 1169,21	40,34 38,44	18037 10991	379 361	6667	9082 2169	29288
20	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0243 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	**м² оштукатуриваемой поверхности** м²	35,54	3364,19 2058,32	41,83 23,50	119563 73153	1486 835	44924	59190 14300	193054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	214-401-0109 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм**									
		СП - 8%	м²	35,54	1725,00	–	61307	–	61307	–	66212
22	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании**	м² оштукатуриваемой поверхности	35,54	–	–	–	–		4905	
		НР - 80%; СП - 8%			414,45	8,72	14730	310	235	11451	28275
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			399,13	3,61	14185	128		2094	
	С1261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг								
		Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов									
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%; *Формула объема = 44,50*0,001*	т	0,0445	399352,00	–	17771	–	17771	–	19193
24	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна**									
		НР - 76%; СП - 8%; *Формула объема = 35,54*0,07*	м³ изоляции	2,4878	33387,58	2205,04	83062	5485	7909	54864	148960
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			28003,97	1013,47	69668	2521		11034	
	С1261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м³								
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
25	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**									
		СП - 8%; *Формула объема = 35,54*0,07*1,08*	м³	2,686824	31059,00	–	83450	–	83450	–	90126
26	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая**			–	–	–	–		6676	
		НР - 80%; СП - 8%	м² фасада	35,54	124,51	0,87	4425	31	1093	2652	7643
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			92,89	0,38	3301	14		566	
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,31986 (кг)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				402345	7691	223356	137239	582751
	Стоимость общестроительных работ		тенге				171298	3859	–	43166	
	Материалы		тенге				402345				
	Всего заработная плата		тенге				60827				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					175157			
							162528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				137239				
		Сметная прибыль	тенге				43166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				582750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					175157			101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				582750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					175157			101
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Стены									
38	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	м² оштукатуриваемой поверхности	26,36	1918,79 1169,21	40,34 38,44	50579 30820	1063 1013	18696	25467 6084	82130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				50579	1063	18696	25467	82130
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30820	1013	--	6084	
	Материалы		тенге				50579				
	Всего заработная плата		тенге				18696				
		Накладные расходы	тенге					31833			
		Сметная прибыль	тенге				25467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82130				
		Сметная заработная плата	тенге					31833			18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				82130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					31833			18
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
43	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт.Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1211-201-0607 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм С1211-201-0807 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м² площади уплотнения м³ 0,35037 (м³)	6,87	583,61 105,31	46,72 16,84	4009 723	321 116	2965	789 384	5182
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие бетонные.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = 6,87.0,08* Состав работ:	м³ подстилающего слоя	0,5496	56784,93 5378,44	7,49 --	31209 2956	4 --	28249	2779 2719	36707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	6,87	1491,46 495,75	32,89 20,34	10246 3406	226 140	6614	3333 1086	14665
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				45464	551	37828	6901	56554
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7085	256	--	4189	
	Материалы		тенге				45464				
	Всего заработная плата		тенге				37829				
		Накладные расходы	тенге					7341			
		Сметная прибыль	тенге				6901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56554				
		Сметная заработная плата	тенге					7341			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56554				
		Сметная заработная плата	тенге					7341			5
		РАЗДЕЛ 8.Покрытия									
18	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками 2. Установка анкеров 3. Антисептирование концов балок с обертыванием толем 4. Установка ригелей с креплением хомутами 5. Укладка наката 6. Прокладка пергамина 7. Утепление перекрытий плитами минераловатными	м² перекрытия	1,5	5777,88 1848,12	194,01 82,65	8667 2772	291 124	5604	2607 902	12175
49	215-202-0202 РСНБ РК 2022 прим.	**Балка деревянная Б1** *СП - 8%*	м³	0,15	139141,00 --	-- --	20871 --	-- --	20871	-- 1670	22541
50	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (2,7+5,68).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т	0,00838	423069,30 56432,05	6729,70 2667,59	3545 473	56 22	3016	451 320	4315
	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т								
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический Состав работ:	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости) 4. Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой, установка, выверка и закрепление собранного каркаса									
51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (2,7 - 5,68).0,001*	т	0,00838	383478,00 --	-- --	3214 --	-- --	3214	-- 257	3471
52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН КЛ.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м³	0,69	74498,68 14799,51	6465,78 1444,10	51404 10212	4461 996	36731	10199 4928	66532
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 33,07.0,001*	т	0,03307	383478,00 --	-- --	12682 --	-- --	12682	-- 1015	13697
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (10,66 - 1,56 - 2,52).0,001*	т	0,01474	399352,00 --	-- --	5886 --	-- --	5886	-- 471	6357
		Подвесной потолок									
55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м² стяжки	8,41	1421,59 338,29	153,39 38,55	11956 2845	1290 324	7821	2916 1190	16061
56	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м² стяжки	8,41	233,97 6,26	11,50 2,98	1968 53	97 25	1818	71 163	2203
57	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 Состав работ:	м² утепляемого покрытия	8,41	1402,48 788,66	74,84 18,20	11795 6633	629 153	4533	6243 1443	19481
	С1261-105-0132		м²								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки									
58	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** *СП - 8%;* *Формула объема = 8,41.1,03.0,1*	м³	0,86623	41869,00 --	--	36268 --	--	36268	-- 2901	39169
59	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой/РУБЕРОИД/** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м² изолируемой поверхности	8,41	1158,25 298,31	36,85 6,16	9741 2509	310 52	6922	2356 968	13064
60	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми	м² потолков	6,8	1788,24 1137,75	23,33 10,73	12160 7737	159 73	4264	7029 1535	20724
61	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** *СП - 8%*	м³	0,3	93036,00 --	--	27911 --	--	27911	-- 2233	30144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				218068	7293	177541	31872	269934
	Стоимость общестроительных работ		тенге				33234	1769	--	19996	
	Материалы		тенге				218068				
	Всего заработная плата		тенге				70710				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					35003			
		Накладные расходы	тенге				106832				
		Сметная прибыль	тенге				31872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				269936				
		Сметная заработная плата	тенге								21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					35003			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				269936				
		Сметная заработная плата	тенге								21
								35003			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев.Установка/ПОДКОС,СТОЕК,ЛЕЖНЕЙ/** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,015 · 0,021 · 0,048 · 0,048* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м³ древесины в конструкции	0,132	196477,64 36134,10	1611,47 715,39	25935 4770	212 94	20953	4378 2425	32738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила.Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м³ древесины в конструкции	0,104	201362,17 35591,44	1095,73 435,43	20942 3702	114 45	17126	3372 1945	26259
64	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прогоны из досок.Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов	м³ древесины в конструкции	0,026	178499,70 25831,87	1941,24 843,21	4641 672	51 22	3918	624 421	5686
65	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Нарожников,мауэрлат,диагональных ног,накладок,связь жесткости,раскос.Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,0632 - 0,012* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м³ древесины в конструкции	0,0752	201362,17 35591,44	1095,73 435,43	15142 2676	83 33	12383	2438 1406	18987
66	215-202-0102 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС/** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,019 - 0,036*	м³	0,055	139141,00 --	-- --	7653 --	-- --	7653	-- 612	8265
67	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,029 - 0,087*	м³	0,116	93036,00 --	-- --	10792 --	-- --	10792	-- 863	11655
68	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,015 + 0,021 + 0,048 - 0,048) + 0,104 + 0,026 + (0,0632 - 0,012) + (0,019 + 0,036) + (0,029 + 0,087)* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м³ древесины в конструкции	0,5082	11808,32 1322,57	86,22 38,04	6001 672	43 19	5286	622 530	7153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**									
		НР - 92%, СП - 8%	м² кровли	16	3367,37	29,79	53878	476	26695	24664	84826
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1669,18	6,39	26707	102		6283	
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м²								
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
70	224-101-0201 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**									
		СП - 8%;	м²	17,696	3157,00	–	55866	–	55866	–	60335
		Формула объема = 16.1,106			–	–	–	–		4469	
71	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности								
		НР - 94%, СП - 8%		16	260,33	0,83	4165	13	3268	837	5402
		Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен			55,26	0,38	884	6		400	
72	224-105-0112 РСНБ РК 2022	**Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**									
		СП - 8%;	м	32	2014,00	–	64448	–	64448	–	69604
					–	–	–	–		5156	
73	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/**									
		СП - 8%;	т	0,00048	481766,00	–	231	–	231	–	249
		Формула объема = 0.48 0,001			–	–	–	–		18	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм/стержень/**									
		СП - 8%;	т	0,0026	399352,00	–	1038	–	1038	–	1121
		Формула объема = 2,6 0,001			–	–	–	–		83	
75	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**									
		НР - 80%, СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	4,56	2713,15	9,62	12372	44	1839	8408	22442
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			2300,29	4,53	10489	21		1662	
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
76	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция оклеечная.Устройствов один слой/РУБЕРОИД/**	м² изолируемой поверхности								
		НР - 92%, СП - 8%		2	1158,25	36,85	2317	73	1647	560	3107
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов			298,31	6,16	597	12		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Приготовление грунтовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**285421**	**1109**	**233143**	**45903**	**357829**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**51169**	**354**	--	**26503**	
	Материалы		тенге				**285421**				
	Всего заработная плата		тенге				**93114**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**51523**			
		Накладные расходы	тенге				**140028**				
		Сметная прибыль	тенге				**45903**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**26503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**357827**				
		Сметная заработная плата	тенге					**51523**			**31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**357827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**51523**			**31**

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 - Уборная на 1 очко

Общестроительные работы-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	104,372	**241,97**	**116,12**	**25255**	**12120**	--	**13377**	**41723**
		НР - 72%; СП - 8%;			**125,85**	**52,16**	**13135**	**5444**		**3090**	
		*Формула объема = 107,6*0,97*									
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
		ВЫГРЕБ									
12	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунт.Уплотнение гравием**	**м² площади уплотнения**	9,43	**152,21**	**46,72**	**1435**	**441**	**1**	**1083**	**2719**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**993**	**159**		**201**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³								
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
13	**211-301-0105 РСНБ РК 2022**	**Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	0,943	**5495,00**	--	**5182**	--	**5182**	--	**5597**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**415**	
		*Формула объема = 9,43*0,1*									
14	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**м³**	4,91	**68191,71**	**4179,42**	**334821**	**20520**	**252784**	**63338**	**430012**
		НР - 91%; СП - 8%			**12528,89**	**1646,74**	**61517**	**8085**		**31853**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-1709	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	4,98365 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	2,35	1491,46 495,75	32,89 20,34	3505 1165	77 48	2263	1140 372	5017
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м² стяжки	2,35	251,71 6,13	5,57 3,36	592 14	13 8	565	21 49	662
17	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Железнение поверхности	м² поверхности	2,35	602,89 574,30	1,29 0,60	1417 1350	3 1	64	1229 212	2858
18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	м² оштукатуриваемой поверхности	13,52	1918,79 1169,21	40,34 38,44	25942 15808	546 520	9588	13062 3120	42124
19	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-105-0116 Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97 С1235-103-0504 Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Грунтование поверхности основания 3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей 4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя 5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	м² поверхности м² 44,643 (м²)	19,41	11606,69 675,18	10,27 2,69	225286 13105	199 52	211982	12236 19002	256524
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка**	м³ древесины в конструкции	0,158	124296,52	1692,14	19639	267	14272	4698	26283
		НР - 90%, СП - 8%;			32279,80	755,14	5100	119		1947	
		Формула объема – 0,138–0,02									
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
21	1110-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены рубленые.Обшивка досками**	м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,7	1317,01	31,92	16726	406	7871	7772	26458
		НР - 90%; СП - 8%			665,28	14,71	8449	187		1960	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³								
		Состав работ:									
		1. Установка прибоин и обшивка досками обшивки									
22	215-204-0202 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,241	139141,00	–	33533	–	33533	–	36216
		СП - 8%			–	–	–	–		2683	
23	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	15,04	1160,69	3,57	17457	53	3333	11277	31033
		НР - 80%; СП - 8%			935,59	1,69	14071	25		2299	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	5,7152 (кг)								
		ПОЛЫ									
24	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	м² покрытия	1,88	9580,16	64,98	18011	122	16079	1760	21352
		НР - 94%; СП - 8%			962,56	33,22	1810	62		1582	
		Состав работ:									
		1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями									
		2. Острожка провесов									
25	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	1,88	1014,48	5,06	1907	10	353	1239	3398
		НР - 80%; СП - 8%			821,29	2,43	1544	5		252	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.**	м³ древесины в конструкции	0,06	196477,64	1611,47	11789	97	9524	1990	14881
		НР - 90%; СП - 8%			36134,10	715,39	2168	43		1102	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
27	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,06	10123,89	62,08	607	4	408	177	847
		НР - 90%; СП - 8%			3250,67	27,25	195	2		63	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
28	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА**	м²	0,64	4398,73	1015,82	2815	650	893	1298	4442
		НР - 90%, СП - 8%			1986,82	266,04	1272	170		329	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-103-0120	Лазы и люки	м²								
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
29	261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м²	0,64	43654,00	--	27939	--	27939	--	30174
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
		ПРОЕМЫ									
30	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков**	м²	1,96	4954,12	168,06	9710	329	5268	3838	14632
		НР - 90%, СП - 8%, *Формула объема = 1,7*0,26*			2098,30	77,50	4113	152		1084	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м²								
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка наличников 3. Установка приборов									
31	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	м²	1,7	7373,00	--	12534	--	12534	--	13537
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
32	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой/фрамуга/**	м²	0,26	21807,00	--	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		КРОВЛЯ									
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила,мауэрлат,лежень.Установка**	м³ древесины в конструкции	0,054	201362,17	1095,73	10874	60	8892	1751	13635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = 0,024+0,012+0,011+0,007* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			35591,44	435,43	1922	24		1010	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,054	11808,32	86,22	638	5	562	66	760
		НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = (0,024+0,012+0,011+0,007)* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			1322,57	38,04	71	2		56	
35	1112-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	4,212	4412,35	111,31	18585	469	15088	2925	23231
		НР - 92%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			718,93	35,91	3028	151		1721	
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³								
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором									
36	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м² обработанной поверхности	4,212	411,84	4,00	1735	16	1508	197	2086
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			50,14	1,77	211	7		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				833604	36407	646156	144474	1056325
							151041	15266	--	78248	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				833604				
	Материалы		тенге				561297				
	Всего заработная плата		тенге					166307			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				84858				
		Накладные расходы	тенге				144474				
		Сметная прибыль	тенге				78248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1056326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					166307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1056326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					166307			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				833604	36407	646156	144474	1056325
							151041	15266	--	78248	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				833604				
	Материалы		тенге				561297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					166307			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				84858				
		Накладные расходы	тенге				144474				
		Сметная прибыль	тенге				78248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1056326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					166307			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				1056326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					166307			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 - Насосная 1-го подъема									
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы - Скважина 2шт									
1	**1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы**									
			м бурения	**36**	**11364,55**	**5984,00**	**409124**	**215424**	**83558**	**163646**	**618591**
		НР - 85%, СП - 8%;			**3059,49**	**2288,40**	**110142**	**82382**		**45822**	
		Формула объема - (10)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-403-0169	Долота лопастные	шт,								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-403-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт,								
	С1261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	0,27718891 (шт.)								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Бурение скважин с прямой промывкой									
		2. Наращивание бурильных труб									
		3. Спуск и подъем бурового снаряда									
		4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки)									
		5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда									
		6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения									
		7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы									
		8. Контроль за параметрами глинистого раствора									
		9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин									
		10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта									
2	**1104-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы**									
			м бурения	**22**	**24762,20**	**12211,02**	**544768**	**268642**	**131855**	**204512**	**809223**
		НР - 85%; СП - 8%;			**6557,76**	**4378,74**	**144271**	**96332**		**59943**	
		Формула объема - (11)X2									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-403-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ: Состав работ: 1. Бурение скважин с прямой промывкой 2. Наращивание бурильных труб 3. Спуск и подъем бурового снаряда 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки) 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы 8. Контроль за параметрами глинистого раствора 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта	0,45098196 (шт.)								
3	211-102-0301 РСНБ РК 2022	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ** *СП - 8%;* *Формула объема = (1,48)X2;* *Формула стоимости = (9724)X2*	т	2,96	9724,00 --	-- --	28783 --	-- --	28783	-- 2303	31086
4	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая** *СП - 8%;* *Формула объема = (3,32)X2*	м³	6,64	80,00 --	-- --	531 --	-- --	531	-- 42	573
5	1104-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = (29)X2* Состав работ: 1. Проработка скважины под обсадную колонну 2. Подбор труб 3. Подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы 4. Постановка и снятие хомутов 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м закрепленной скважины	58	4189,82 1973,29	2171,96 624,93	243010 114451	125974 36246	2585	128092 29688	400790
6	241-110-0101 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (29,3)X2*	м	59	14870,00 --	-- --	877330 --	-- --	877330	-- 70186	947516
7	1104-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = (5)X2* Состав работ:	сварка	10	3156,21 1680,18	1148,97 19,87	31562 16802	11490 199	3270	14450 3681	49693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка сварочного агрегата к работе: заправка, заводка и регулировка генератора 2. Подготовка сварочных кабелей и электродов к работе 3. Очистка кромок перед сваркой от окалины, ржавчины, масел и других загрязнений 4. Сварка швов и их осмотр 5. Отключение кабелей и уборка их после окончания работ									
8	1104-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03	**Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х2* Состав работ: 1. Приготовление цементного раствора 2. Промывка скважины перед цементированием 3. Навертывание заливочной головки на колонну труб 4. Закачка цементного раствора в колонну 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки 6. Продавка цементного раствора водой или глинистым раствором, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки 7. Ожидание затвердения цемента 8. Опрессовка обсадной колонны 9. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента и обслуживание внутрипостроечного транспорта	колонна	2	654544,50 300881,95	353662,55 137509,88	1309089 601764	707325 275020	--	745266 164348	2218704
9	216-101-0101 РСНБ РК 2022	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0** *СП - 8%;* *Формула объема = (3,32)Х2*	т	6,64	29927,00 --	-- --	198715 --	-- --	198715	-- 15897	214612
10	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	**Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = (10)Х2* Состав работ: 1. Сборка фильтровой колонны 2. Осмотр и проверка фильтровой колонны 3. Закрепление хомута, строповки, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины 4. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины 5. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м труб	20	1269,58 446,50	779,73 226,23	25392 8930	15595 4525	867	11436 2946	39775
11	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Скважины глубиной до 500 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = (6)Х2*	сутки откачки	12	188926,13 93169,44	95756,69 32026,97	2267114 1118033	1149081 384324	--	1277003 283529	3827647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Предмонтажная ревизия погружного насоса 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск насоса в скважину 3. Установка станции управления 4. Пробная откачка воды из скважины 5. Оформление документации									
12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	20	1801,00	--	36020	--	36020	--	38902
		СП - 8%; *Формула объема = (10)Х2*			--	--	--	--		2882	
13	261-103-0103 РСНБ РК 2022	**Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88**	шт.	2	177,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х2*			--	--	--	--		28	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опорная плита.Устройство**	м³	4,5	52090,71	1585,49	234408	7134	218817	9171	263066
		НР - 91%, СП - 8%, *Формула объема = (2,25)Х2*			1879,36	360,28	8457	1621		19486	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,59 (м³)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
15	211-201-0101 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м³	6	9308,00	--	55848	--	55848	--	60316
		СП - 8%; *Формула объема = (3)Х2*			--	--	--	--		4468	
16	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водозамерные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	18	111,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%; *Формула объема = (9)Х2*			--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6264046	2500665	1640531	2553576	9523034
							2122850	880649	--	705409	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6264046				
	Материалы		тенге				440952				
	Всего заработная плата		тенге					3003499			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1199579				
		Накладные расходы	тенге				2553576				
		Сметная прибыль	тенге				705409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9523031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1500
		Сметная заработная плата	тенге					3003499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				9523031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1500
		Сметная заработная плата	тенге					3003499			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная 1-го подъема									
		Земляные работы									
21	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	20,7	288,57	138,24	5973	2861	--	3166	9870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			150,33	62,10	3112	1285		731	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				5973	2861	--	3166	9870
							3112	1285	--	731	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5973				
	Всего заработная плата		тенге					4397			
		Накладные расходы	тенге				3166				
		Сметная прибыль	тенге				731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					4397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					4397			
		РАЗДЕЛ 6.Конструкции сборные железобетонные									
35	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	**м³ сборных железобетонных конструкций**	2,15	19235,83	10186,12	41357	21900	431	32453	79715
		НР - 118%; СП - 8%;			8849,21	3942,74	19026	8477		5905	
		Формула объема = 0,77.2 · 0,51 · 0,05.2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³								
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором									
36	**212-401-0104 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,0387	23784,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%;			--	--	--	--		74	
		Формула объема = 0,018 (0,77.2 · 0,51 · 0,05.2)									
37	**225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	58666,00	--	117332	--	117332	--	126719
		СП - 8%			--	--	--	--		9387	
38	**225-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	39663,00	--	39663	--	39663	--	42836
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
39	**225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	4960,00	--	9920	--	9920	--	10714
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
40	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Люки.Установка**	шт.	1	3120,82	630,74	3121	631	216	2511	6083
		НР - 99%; СП - 8%			2274,48	262,06	2274	262		451	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³								
	С1244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х	комплект								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка люка с закреплением анкерами и заделкой обоймы раствором 3. Установка крышки									
41	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** *СП - 8%*	м³	0,008	23784,00 --	-- --	190 --	-- --	190	-- 15	205
42	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** *СП - 8%*	комплект	1	35152,00 --	-- --	35152 --	-- --	35152	-- 2812	37964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				247655	22531	203824	34964	305230
	Стоимость общестроительных работ		тенге				21300	8739	--	22611	
	Материалы		тенге				247655				
	Всего заработная плата		тенге				647				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					30039			
		Накладные расходы	тенге				203177				
		Сметная прибыль	тенге				34964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305230				
		Сметная заработная плата	тенге					30039			16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				305230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					30039			16
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				6517674	2526057	1844355	2591706	9838134
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2147262	890673	--	728751	
	Материалы		тенге				6517674				
	Всего заработная плата		тенге				441599				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3037935			
		Накладные расходы	тенге				1402756				
		Сметная прибыль	тенге				2591706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				728751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9838131				
		Сметная заработная плата	тенге					3037935			1520
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				9838131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3037935			1520
		ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 - Насосная 2-го подъема									
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа									
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Обратная засыпка** **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	63,92	241,97 125,85	116,12 52,16	15467 8044	7422 3334	--	8193 1893	25552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15467	7422	--	8193	25552
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8044	3334	--	1893	
	Всего заработная плата		тенге				15467				
		Накладные расходы	тенге					11378			
		Сметная прибыль	тенге				8193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1893				
							25553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11378			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				15467	7422	--	8193	25552
							8044	3334	--	1893	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15467				
	Всего заработная плата		тенге					11378			
		Накладные расходы	тенге				8193				
		Сметная прибыль	тенге				1893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11378			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				25553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11378			
		ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 - Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	68,49	241,97	116,12	16573	7953	--	8778	27379
		НР - 72%; СП - 8%;			125,85	52,16	8619	3572		2028	
		*Формула объема (76,1)*0,9*									
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				16573	7953	--	8778	27379
							8619	3572	--	2028	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16573				
	Всего заработная плата		тенге					12191			
		Накладные расходы	тенге				8778				
		Сметная прибыль	тенге				2028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					12191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					12191			
		РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ-10кВ									
		Опара промежуточная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (1шт)									
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	11156,74	4972,51	11157	4972	894	6079	18615
		НР - 80%; СП - 8%			5290,98	2308,31	5291	2308		1379	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Сборка опор									
		2. Установка изоляторов									
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4. Бурение ям с доработкой вручную									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
7	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** *СП - 8%*	шт.	1	62092,00 --	-- --	62092 --	-- --	62092	-- 4967	67059
8	252-207-0508 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз** *СП - 8%*	шт.	1	70968,00 --	-- --	70968 --	-- --	70968	-- 5677	76645
9	ТПРАЙС лист	**Проводник заземление В10** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 1633*1,12*	шт	11	1458,04 --	-- --	16038 --	-- --	16038	-- 1283	17321
10	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2** *СП - 8%*	шт.	1	1060,00 --	-- --	1060 --	-- --	1060	-- 85	1145
11	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима** *СП - 8%*	шт.	1	433,00 --	-- --	433 --	-- --	433	-- 35	468
12	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37** *СП - 8%*	шт.	3	13904,00 --	-- --	41712 --	-- --	41712	-- 3337	45049
13	252-207-2113 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.9573** *СП - 8%*	комплект	1	22075,00 --	-- --	22075 --	-- --	22075	-- 1766	23841
14	252-207-0419 РСНБ РК 2022 прим.	**Наконечник кабельный типа SAL1.17** *СП - 8%*	шт.	1	6497,00 --	-- --	6497 --	-- --	6497	-- 520	7017
15	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,005,4*	кг	0,02	783,00 --	-- --	16 --	-- --	16	-- 1	17
		Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (2шт)									
16	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)X2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	опора	2	34965,63 15561,72	18510,66 8594,42	69931 31123	37021 17189	1787	38650 8686	117267
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т								
		Состав работ 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	6	62092,00	--	372552	--	372552	--	402356
		СП - 8%; *Формула объема = (3)Х2;* *Формула стоимости = (62092)Х2*			--	--	--	--		29804	
18	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	6	9298,00	--	55788	--	55788	--	60251
		СП - 8%; *Формула объема = (3)Х2;* *Формула стоимости = (9298)Х2*			--	--	--	--		4463	
19	252-207-0504 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	2	121060,00	--	242120	--	242120	--	261490
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х2*			--	--	--	--		19370	
20	ТПРАЙС лист	**Проводник заземление В10**	шт	20	1458,04	--	29161	--	29161	--	31494
		СП - 8%; *Формула объема = (10)Х2;* *Формула стоимости = (1633:1,12)Х2*			--	--	--	--		2333	
21	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	11174,00	--	44696	--	44696	--	48272
		СП - 8%; *Формула объема = (2)Х2*			--	--	--	--		3576	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник заземляющий ЗП-21**	шт	4	1056,25	--	4225	--	4225	--	4563
		СП - 8%; *Формула объема = (2)Х2;* *Формула стоимости = (1183:1,12)Х2*			--	--	--	--		338	
23	252-207-0419 РСНБ РК 2022 прим.	**Наконечник кабельный типа SAL1.27**	шт.	2	6497,00	--	12994	--	12994	--	14034
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х2*			--	--	--	--		1040	
24	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,46	783,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%; *Формула объема = (0,05+0,02+2,0,07+2,0,01)Х2*			--	--	--	--		29	
25	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	10	1060,00	--	10600	--	10600	--	11448
		СП - 8%; *Формула объема = (5)Х2*			--	--	--	--		848	
26	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	10	433,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%; *Формула объема = (5)Х2*			--	--	--	--		346	
27	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	2	13904,00	--	27808	--	27808	--	30033
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х2*			--	--	--	--		2225	
28	252-207-2112 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект	4	21850,00	--	87400	--	87400	--	94392
		СП - 8%; *Формула объема = (6:3)Х2*			--	--	--	--		6992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	252-108-0607 РСНБ РК 2022	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**									
			шт.	12	14295,00	--	171540	--	171540	--	185263
		СП - 8%;			--	--	--	--		13723	
		Формула объема = (6)Х2									
30	252-207-1150 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO255**									
			шт.	12	15992,00	--	191904	--	191904	--	207256
		СП - 8%;			--	--	--	--		15352	
		Формула объема = (6)Х2									
31	252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля**									
			шт.	6	69,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%;			--	--	--	--		33	
		Формула объема = (3)Х2									
32	252-207-3948 РСНБ РК 2022	**Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**									
			шт.	4	1293,00	--	5172	--	5172	--	5586
		СП - 8%;			--	--	--	--		414	
		Формула объема = (2)Х2									
		Опора ответвительная анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (1шт)									
33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**									
			опора	1	22730,40	11497,25	22730	11497	893	12542	38094
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	10340	5338		2822	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т								
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
34	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**									
			шт.	2	62092,00	--	124184	--	124184	--	134119
		СП - 8%;			--	--	--	--		9935	
35	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**									
			шт.	2	9298,00	--	18596	--	18596	--	20084
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
36	252-207-0504 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**									
			шт.	1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%;			--	--	--	--		9685	
37	ТПРАЙС лист	**Проводник заземление В10**									
			шт	10	1458,04	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%;			--	--	--	--		1166	
		Формула стоимости = 1633.1,12									
38	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**									
			шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%;			--	--	--	--		894	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник заземляющий ЗП-21**									
			шт	2	1056,25	--	2113	--	2113	--	2282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула стоимости = 1183.1,12*			--	--	--	--		169	
40	252-207-0419 РСНБ РК 2022 прим.	**Наконечник кабельный типа SAL1.27** *СП - 8%*	шт.	1	6497,00 --	-- --	6497 --	-- --	6497	-- 520	7017
41	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП - 8%;* *Формула объема = 2.0,05+2.0,02+0,07+4.0,01*	кг	0,25	783,00 --	-- --	196 --	-- --	196	-- 16	212
42	252-207-0108 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа CSBF C** *СП - 8%*	шт.	2	517,00 --	-- --	1034 --	-- --	1034	-- 83	1117
43	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2** *СП - 8%*	шт.	3	1060,00 --	-- --	3180 --	-- --	3180	-- 254	3434
44	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима** *СП - 8%*	шт.	3	433,00 --	-- --	1299 --	-- --	1299	-- 104	1403
45	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37** *СП - 8%*	шт.	1	13904,00 --	-- --	13904 --	-- --	13904	-- 1112	15016
46	252-207-2112 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.5085** *СП - 8%;* *Формула объема = 6:3*	комплект	2	21850,00 --	-- --	43700 --	-- --	43700	-- 3496	47196
47	252-108-0607 РСНБ РК 2022	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150** *СП - 8%*	шт.	6	14295,00 --	-- --	85770 --	-- --	85770	-- 6862	92632
48	252-207-1150 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO255** *СП - 8%*	шт.	6	15992,00 --	-- --	95952 --	-- --	95952	-- 7676	103628
49	252-207-2618 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2** *СП - 8%*	шт.	3	2972,00 --	-- --	8916 --	-- --	8916	-- 713	9629
		Опора ВЛ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 концевые опоры с установкой РЛНД (1шт)									
50	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1217-101-0107 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора т	1	22730,40 10339,90	11497,25 5337,79	22730 10340	11497 5338	893	12542 2822	38094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092,00	--	124184	--	124184	--	134119
		СП - 8%			--	--	--	--		9935	
52	ТПРАЙС лист	Траверса типа ТМ-73	шт.	1	6704,46	--	6704	--	6704	--	7240
		СП - 8%; Формула стоимости = 7509:1,12			--	--	--	--		536	
53	ТПРАЙС лист	Траверса типа TMs-60a	шт.	1	3661,61	--	3662	--	3662	--	3955
		СП - 8%; Формула стоимости = 4101:1,12			--	--	--	--		293	
54	ТПРАЙС лист	Накладка ОГ-52	шт.	1	1525,89	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%; Формула стоимости = 1709:1,12			--	--	--	--		122	
55	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
56	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%; Формула стоимости = 1183:1,12			--	--	--	--		169	
58	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,95	783,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%; Формула объема = 0,07 / 11,0/05 / 11,0,02 / 11,0,01			--	--	--	--		60	
59	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
60	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
61	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
62	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	21850,00	--	18208	--	18208	--	19665
		СП - 8%; Формула объема = 5:6			--	--	--	--		1457	
63	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
64	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
65	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
66	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21735,39	5976,50	21735	5977	156	14519	39155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			15602,48	2546,74	15602	2547		2900	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т								
		Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков									
67	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1	174008,00	--	174008	--		--	174008
					--	--	--	--	174008	--	
68	252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
69	252-206-0601 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный типа А2А**	шт.	6	2218,00	--	13308	--	13308	--	14373
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
70	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
71	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
72	252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
73	252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
74	252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
75	252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
76	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
		Опора угловая промежуточная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ 105-2 (1шт)									
77	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	22730,40	11497,25	22730	11497	893	12542	38094
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	10340	5338		2822	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
78	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	62092,00	--	124184	--	124184	--	134119
		СП - 8%			--	--	--	--		9935	
79	252-207-0508 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	70968,00	--	70968	--	70968	--	76645
		СП - 8%			--	--	--	--		5677	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник заземляющий ЗП-21**	шт	2	1056,25	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%; *Формула стоимости = 1183:1,12*			--	--	--	--		169	
81	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
82	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
83	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,09	783,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%; *Формула объема = 0,07 · 0,005 · 2,0,005 · 0,005*			--	--	--	--		6	
84	252-207-0419 РСНБ РК 2022 прим.	**Наконечник кабельный типа SAL1.17**	шт.	1	6497,00	--	6497	--	6497	--	7017
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
85	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
86	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
87	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
88	252-207-2113 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	комплект	6	22075,00	--	132450	--	132450	--	143046
		СП - 8%			--	--	--	--		10596	
		Опора концевая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-2 (1шт)									
89	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	22730,40	11497,25	22730	11497	893	12542	38094
		НР - 80%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			10339,90	5337,79	10340	5338		2822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	т								
90	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	62092,00	--	124184	--	124184	--	134119
		СП - 8%			--	--	--	--		9935	
91	252-207-0504 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%			--	--	--	--		9685	
92	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	9298,00	--	18596	--	18596	--	20084
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
93	ТПРАЙС лист	**Проводник заземление В10**	шт	10	1458,04	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%; *Формула стоимости = 1633:1,12*			--	--	--	--		1166	
94	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
95	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник заземляющий ЗП-21**	шт	2	1056,25	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%; *Формула стоимости = 1183:1,12*			--	--	--	--		169	
96	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,2	783,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%; *Формула объема = 0,07~2,0,02~2,0,02~1,0,05*			--	--	--	--		13	
97	252-207-0419 РСНБ РК 2022 прим.	**Наконечник кабельный типа SAL1.17**	шт.	1	6497,00	--	6497	--	6497	--	7017
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
98	252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля**	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
99	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
100	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
101	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
102	252-207-2112 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект	2	21850,00	--	43700	--	43700	--	47196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула объема = 6.3			--	--	--	--		3496	
103	252-108-0607 РСНБ РК 2022	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
104	252-207-1150 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
		СП - 8%			--	--	--	--		7676	
105	252-207-2618 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLW26**	шт.	2	2972,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		Устройство ответвления на промежуточный опоре УОП (1шт)									
106	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	11156,74	4972,51	11157	4972	894	6079	18615
		НР - 80%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ			5290,98	2308,31	5291	2308		1379	
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т								
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
107	252-301-0949 РСНБ РК 2022	**Устройство на опору УОП**	шт.	1	17639,00	--	17639	--	17639	--	19050
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
108	252-207-0527 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	14072,00	--	14072	--	14072	--	15198
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
109	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
110	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
111	252-102-0226 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	шт.	2	3932,00	--	7864	--	7864	--	8493
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
112	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
113	252-207-2603 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SEW20**	шт.	6	3433,00	--	20598	--	20598	--	22246
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	ТПРАЙС лист	**Крепление провода**	шт	2	1458,04	--	2916	--	2916	--	3149
		СП - 8%;			--	--	--	--		233	
		Формула стоимости = 1633.1,12									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3859462	98930	3487857	115495	4279037
							98667	45704	174008	304079	
	Стоимость оборудования		тенге				174008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				174008				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3685454				
	Материалы		тенге				7301				
	Всего заработная плата		тенге					144371			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3480554				
		Накладные расходы	тенге				115495				
		Сметная прибыль	тенге				304079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4105028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					144371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4279036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					144371			
		РАЗДЕЛ 19.ВЛ3-10кВ									
		Установка КТПН-10/0,4 кВа									
115	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	подстанция	1	17320,71	10750,47	17321	10750	1384	8145	27504
		НР - 80%; СП - 8%			5187,24	4994,31	5187	4994		2037	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
116	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	подстанция	1	51364,57	13611,43	51365	13612	13237	23471	80823
		НР - 80%; СП - 8%			24515,57	4823,79	24516	4824		5987	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
117	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/**	шт. сборных конструкций	2	4228,27	1659,50	8457	3319	3753	2522	11858
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	1385	753		878	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
118	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	0,82	68802,00	--	56418	--	56418	--	60931
		СП - 8%; *Формула объема = 2.0.41*			--	--	--	--		4513	
119	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1238268,00	--	1238268	--		--	1238268
					--	--	--	--	1238268	--	
120	515-101-0101 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	780419,00	--	780419	--		--	780419
					--	--	--	--	780419	--	
121	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	1909,61	110,03	1910	110	38	1303	3470
		НР - 72%, СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1762,32	47,37	1762	47		257	
	С1247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.								
		Состав работ 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
122	247-301-0306 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	23571,00	--	23571	--	23571	--	25457
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
123	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,66504	162057,22	79050,82	107775	52572	1974	57522	178521
		НР - 80%, СП - 8%; *Формула объема = 652.0,001.1,02*			80038,37	28079,14	53229	18674		13224	
		Состав работ 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
124	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,66504	561777,00	–	373604	–	373604	–	403492
		СП - 8%; *Формула объема = 652.0.001.1.02*			–	–	–	–		29888	
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м² поверхности	9,1	1201,97	28,12	10938	256	6907	3545	15641
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			414,87	3,97	3775	36		1159	
		Внешний контур заземления									
126	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	54	1044,42	30,93	56399	1670	36368	13680	75685
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение			340,01	11,84	18361	639		5606	
127	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	16	5085,72	179,89	81372	2878	57338	15996	105158
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка			1322,24	66,32	21156	1061		7789	
128	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	2233,59	226,86	22336	2269	3067	12888	38042
		НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1700,03	90,01	17000	900		2818	
	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т								
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	100	351,12	18,59	35112	1859	3030	22238	61938
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	30223	663		4588	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т								
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1077	399352,00	--	43010	--	43010	--	46451
		СП - 8%; *Формула объема - (46 - 61,7)*0,001*			--	--	--	--		3441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				2908275	89295	623699	161310	3153658
	Стоимость оборудования		тенге				176594	32591	2018687	84071	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2018687				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2018687				
	Материалы		тенге				197129				
	Всего заработная плата		тенге				99839				
		Накладные расходы	тенге					91812			
		Сметная прибыль	тенге				66105				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				21058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				284292				
		Сметная заработная плата	тенге								50
	Стоимость общестроительных работ		тенге					91812			
	Материалы		тенге				692459				
	Всего заработная плата		тенге				27255				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					117373			
		Накладные расходы	тенге				496603				
		Сметная прибыль	тенге				95205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				63013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				850677				
		Сметная заработная плата	тенге								63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					117373			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3153656				
		Сметная заработная плата	тенге								113
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**					209185			
	Стоимость оборудования		тенге				6784310	196178	4111556	285583	7460074
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				283880	81867	2192695	390178	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2192695				
	Материалы		тенге				2192695				
	Всего заработная плата		тенге				197129				
		Накладные расходы	тенге				99839				
		Сметная прибыль	тенге					91812			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				66105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21058				
		Сметная заработная плата	тенге				284292				
	Стоимость общестроительных работ		тенге								50
	Материалы		тенге				4394486	91812			
							34556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					273935			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3977157				
		Накладные расходы	тенге				219478				
		Сметная прибыль	тенге				369120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4983084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					273935			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				7460071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	тенге					365747			
		ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 - Благоустройство территории Водопроводных сооружений									
		РАЗДЕЛ 1.Верьтикальная планировка									
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	34,64	241,97	116,12	8382	4023	--	4440	13847
		НР - 72%, СП - 8%			125,85	52,16	4359	1807		1026	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				8382	4023	--	4440	13847
							4359	1807	--	1026	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8382				
	Всего заработная плата		тенге					6166			
		Накладные расходы	тенге				4440				
		Сметная прибыль	тенге				1026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					6166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					6166			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение									
25	**8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками**	**комплект**	1	393781,00	5921,00	393781	5921	354252	32849	460761
		НР - 91%, СП - 8%			33608,00	2490,00	33608	2490		34130	
		Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10. Установка замка									
26	1107-0111-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ворота.**	шт.	1	32603,52	14375,28	32604	14375	83	28360	65841
		НР - 118%; СП - 8%			18145,81	5887,94	18146	5888		4877	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³								
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.								
	С1261-101-0357	Столбы железобетонные	шт.								
	С1261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Устройство кирпичных подкладок под столбы 3. Навеска ворот и калиток со сваркой									
27	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка**	м оград	114	4774,67	831,40	544312	94779	252941	278121	888228
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = 106 - 8*			1724,49	343,02	196592	39104		65795	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0356	Столбы бетонные	шт.								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением									
28	8601-0601-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 1-й панели**	секция	39	14187,00	3294,00	553293	128466	336024	169031	780110
		НР - 118%; СП - 8%			2277,00	1396,00	88803	54444		57786	
29	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	2	21908,00	--	43816	--	43816	--	47321
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
		Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место									
30	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	55907,00	221,00	111814	442	95588	14487	136405
		НР - 91%; СП - 8%			7892,00	68,00	15784	136		10104	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**1679620**	**243983**	**1082704**	**522848**	**2378666**
							352933	**102062**	**--**	**176197**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1679620				
	Материалы		тенге				1082703				
	Всего заработная плата		тенге					454995			
		Накладные расходы	тенге				522848				
		Сметная прибыль	тенге				176197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2378665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	тенге					454995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2378665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	тенге					454995			

Водозаборных сооружений

РАЗДЕЛ 7.Ограждение

39	**8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**393781,00**	**5921,00**	**393781**	**5921**	**354252**	**32849**	**460761**
		НР - 91%; СП - 8%			**33608,00**	**2490,00**	**33608**	**2490**		**34130**	
		Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка									
40	**1107-0111-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ворота.**	**шт.**	**1**	**32603,52**	**14375,28**	**32604**	**14375**	**83**	**28360**	**65841**
		НР - 118%; СП - 8%			**18145,81**	**5887,94**	**18146**	**5888**		**4877**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³								
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-101-0357	Столбы железобетонные	шт,								
	С1261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт,								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Устройство кирпичных подкладок под столбы 3. Навеска ворот и калиток со сваркой									
41	**1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка**	**м оград**	**279**	**4774,67**	**831,40**	**1332133**	**231961**	**619039**	**680665**	**2173823**
		НР - 118%; СП - 8%			**1724,49**	**343,02**	**481133**	**95703**		**161025**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0356	Столбы бетонные	шт,								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением									
42	**8601-0601-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 1-й панели**	**секция**	**70**	**14187,00**	**3294,00**	**993090**	**230580**	**603120**	**303390**	**1400198**
		НР - 118%; СП - 8%			**2277,00**	**1396,00**	**159390**	**97720**		**103718**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**2751608**	**482837**	**1576494**	**1045264**	**4100623**
							692277	**201801**	--	**303750**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2751608**				
	Материалы		тенге				**1576494**				
	Всего заработная плата		тенге					**894078**			
		Накладные расходы	тенге				**1045264**				
		Сметная прибыль	тенге				**303750**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4100622**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**513**
		Сметная заработная плата	тенге					**894078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**4100622**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**513**
		Сметная заработная плата	тенге					**894078**			
		3	**тенге**				**4439610**	**730843**	**2659198**	**1572552**	**6493136**
							1049569	**305670**	--	**480973**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4439610**				
	Материалы		тенге				**2659197**				
	Всего заработная плата		тенге					**1355239**			
		Накладные расходы	тенге				**1572552**				
		Сметная прибыль	тенге				**480973**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6493135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**779**
		Сметная заработная плата	тенге					**1355239**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				**6493135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**779**
		Сметная заработная плата	тенге					**1355239**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**27110776**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4052082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3567949			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1317701			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10480032		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2192695		
		- Накладные расходы	тенге							4972222	
		- Сметная прибыль	тенге							1845787	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								24 918 081,00
		Оборудование	Тенге								2 192 695,00
		Временные здания сооружения 2,6%	Тенге								647 870,11
		Итого	Тенге								25 565 951,11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%	Тенге								166 178,68
		Итого	Тенге								25 732 129,79
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								514 642,60
		Итого									28 439 467,38
		Итого со скидкой к=0,9500000062	Тенге								27 017 494,19
		НДС 12%	Тенге								3 242 099,30
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**30 259 593,49**

Заказчик: _____ Б. Жигитов

Государственное учреждение" Кызылкогинский районный

Подрядчик: _____ А. Исаев

ТОО "Жанарту"

Технический надзор: _____ С. Джахаев

ТОО АДС Сапа

Авторский надзор: _____ Д. Әлімбек

ТОО "Redline Pro"