Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Объект: Строительство водоснабжения населенного пункта Соркол Кызылкогинского района
Договор №71 от 05.12.2022г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№71	05.12.2022 г.				
		№2	17.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	98 300 756,46								10 532 223,91	
За отчетный период	**19 592 187,24**	**17 493 024,32**							**2 099 162,92**	**19 592 187,24**

Заказчик:
Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Бигметов Д

Технический надзор:
ТОО АДС Сапа

Джалаев С.

Подрядчик:
ТОО "Жанарту"

Директор А. Ахмедов

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"

Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Объект: Строительство водоснабжения населенного пункта Соркол Кызылкогинского района
Договор №71 от 05.12.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 5.Оконные и дверные проемы										
		Окна										
27	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**										
			м²	1,08		4724,93	240,96	5103	260	2410	2308	8004
		НР - 9%;СП - 8%;				2252,99	121,17	2433	131		593	
		*Формула объема 1,2*0,9*										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м									
	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м									
	С1261-107-0506	Лента бутиловая	м									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м²									
		Состав работ:										
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем										
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением										
		3. Устройство монтажных швов										
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры										
		5. Регулировка запорных механизмов										
28	261-107-0489 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая ПСУЛ**										
			м	4,2		112,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%;				--	--	--	--		38	
		*Формула объема 1,2*0,9*2,1*										
29	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**										
			м²	1,08		39837,00	--	43024	--	43024	--	46466
		СП - 8%;				--	--	--	--		3442	
		*Формула объема 1,2*0,9*										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**									
			м	1	1494,05	7,06	1494	7	1164	294	1931
		НР - 90%, СП - 8%			323,33	3,45	323	3		143	
		Состав работ:									
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню									
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев									
		3. Обработка швов и пустот пеной									
31	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**									
			м	1	1486,00	--	1486	--	1486	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
32	261-404-0564 РСНБ РК 2022	**Заглушки ГОСТ Р 51177-2017**									
			10 шт.	0,2	208,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		Формула-объем 2.10									
		Двери									
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**									
			м²	1,89	2438,84	115,56	4609	218	1204	2956	8170
		НР - 90%, СП - 8%			1686,38	51,33	3187	97		605	
		Формула-объем 2.1.19.2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м²								
		Состав работ:									
		1. Установка блоков									
		2. Установка приборов									
34	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**									
			м²	1,89	7373,00	--	13935	--	13935	--	15050
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
		Формула-объем 2.1.19.2									
35	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**									
			шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Формула-объем 2.1									
36	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка на планке**									
			пара	1	3218,00	--	3218	--	3218	--	3475
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				74435	485	68007	5558	86392
							5943	231	--	6399	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				74435				
	Материалы		тенге				4777				
	Всего заработная плата		тенге					6174			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				63229				
		Накладные расходы	тенге				5558				
		Сметная прибыль	тенге				6399				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				86392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					6174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				86392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6174			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Потолок									
37	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	6,87	2808,27	9,62	19293	66	3424	12667	34517
		НР - 80%, СП - 8%			2300,29	4,53	15803	31		2557	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ.									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	5,6334 (кг)								
		Стены									
39	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	26	293,28	2,16	7625	56	539	5647	14334
		НР - 80%, СП - 8%			270,40	1,09	7030	28		1062	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ.									
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0336	Краска сухая 'Э-ВС-17 для внутренних работ	0,26 (кг)								
40	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² поверхности облицовки	0,36	5012,48	20,39	1804	8	851	759	2768
		НР - 80%, СП - 8%			2624,09	9,87	945	4		205	
		Состав работ.									
		1. Грунтование поверхности									
		2. Приготовление клея из сухой смеси									
		3. Облицовка поверхности с подрезкой плит									
		4. Заполнение швов									
		5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		Откосы									
41	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	8,4	4948,99	51,05	41572	429	13746	22139	68808
		НР - 80%, СП - 8%,			3261,52	32,99	27397	277		5097	
		Формула объема (2,1,2+0,9)1+(1,2,2+0,9)1									
		Состав работ:									
		1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
42	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	8,4	411,82	3,57	3459	30	1427	1613	5478
		НР - 80%, СП - 8%,			238,39	1,69	2002	14		406	
		Формула объема (2,1,2+0,9)1+(1,2,2+0,9)1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				73753	589	19987	42825	125905
							53177	354	–	9327	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				73753				
	Материалы		тенге				19988				
	Всего заработная плата		тенге					53531			
		Накладные расходы	тенге				42825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				9327				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				125905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					53531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				125905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					53531			

РАЗДЕЛ 7.Полы

46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	6,87	3457,09	29,42	23750	202	19555	3851	29810
		НР - 94%; СП - 58%			581,22	15,17	3993	104		2208	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м²								
	С1233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	7,0074 (м²)								
		Состав работ:									
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища									
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
47	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3**	м плинтусов	13	384,40	1,24	4997	16	2701	2150	7719
		НР - 94%; СП - 56%			175,40	0,57	2280	7		572	
		Состав работ:									
		1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов									
		2. Нарезка плинтусов по размеру									
		3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов									
		4. Установка плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				28747	218	22256	6001	37529
							6273	111	--	2780	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				28747				
	Материалы		тенге				22256				
	Всего заработная плата		тенге					6384			
		Накладные расходы	тенге				6001				
		Сметная прибыль	тенге				2780				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				37528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				37528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6384			

РАЗДЕЛ 10.Козырек К-1

77	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство/бетон кл.В7,5/**	м³	0,04	50204,45	1716,18	2008	68	1875	73	2248
		НР - 91%; СП - 8%			1613,30	404,60	65	16		167	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетонной смеси									
78	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**									
			м² кровли	3,25	3367,37	29,79	10944	97	5422	5010	17230
		НР - 92%, СП - 8%			1669,18	6,39	5425	21		1276	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м²								
		Состав работ:									
		1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки									
		2. Устройство обрешетки									
		3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
79	224-101-0201 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**									
			м²	3,5945	3157,00	--	11348	--	11348	--	12256
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
		*Формула объема 3,25*1,106*									
80	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Каркас покрытия из уголков.Монтаж**									
			т конструкций	0,05818	60713,30	24602,30	3532	1432	554	1375	5300
		НР - 92%, СП - 8%			26579,12	7680,64	1546	447		393	
		Формула объема (7,22+12,14+9,58+19,21)/0,061									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление подкрановых балок									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
81	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**									
			т	0,05818	463375,00	--	26959	--	26959	--	29116
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
		Формула объема (7,22+12,14+9,58+19,21)/0,061									
82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство**									
			м² покрытия	1	4936,10	20,48	4936	20	3299	1492	6943
		НР - 92%, СП - 8%			1616,63	5,37	1617	5		514	
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**									
			м² покрытия	1,2	4936,10	20,48	5923	24	3959	1791	8331
		НР - 92%, СП - 8%			1616,63	5,37	1940	6		617	
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			т	0,00096	399352,00	--	383	--	383	--	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула объема 0.96;0.001			--	--	--	--		31	
85	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	1,68722	1240,85	1,49	2094	2	243	1480	3860
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема (7.22+22.11+9.58+19.23)x0.001 29			1095,78	0,73	1849	1		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				68127	1643	54042	11221	85698
							12442	496	--	6349	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				64595				
	Материалы		тенге				14797				
	Всего заработная плата		тенге					10945			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				38690				
		Накладные расходы	тенге				9846				
		Сметная прибыль	тенге				5956				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				80397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10945			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				3532				
	Материалы		тенге				555				
	Всего заработная плата		тенге					1993			
		Накладные расходы	тенге				1375				
		Сметная прибыль	тенге				393				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		тенге				5300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				85697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12938			

РАЗДЕЛ 11.Крыльцо КР-1

86	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство**	м³	0,83	54697,65	2432,61	45399	2019	40909	2687	51933
		НР - 91%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			2977,13	580,27	2471	482		3847	
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,01935	22527,39	2052,22	436	39	2	375	876
		НР - 91%; СП - 38%; Формула объема 19.32;0.001; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			20433,17	891,48	395	17		65	
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01935	481766,00	--	9322	--	9322	--	10068
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
		Формула объема 19,35/0,001									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				55157	2058	50233	3062	62877
							2866	499	--	4658	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				55157				
	Материалы		тенге				40910				
	Всего заработная плата		тенге					3365			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9322				
		Накладные расходы	тенге				3062				
		Сметная прибыль	тенге				4658				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				62877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				62877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3365			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				300219	4993	214525	68667	398401
							80701	1691	--	29513	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				296687				
	Материалы		тенге				102728				
	Всего заработная плата		тенге					80399			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				111241				
		Накладные расходы	тенге				67292				
		Сметная прибыль	тенге				29120				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				393099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					80399			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				3532				
	Материалы		тенге				555				
	Всего заработная плата		тенге					1993			
		Накладные расходы	тенге				1375				
		Сметная прибыль	тенге				393				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		тенге				5300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1993			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				398399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					82392			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Электрические сети

РАЗДЕЛ 1.Щит силовой распределительный с автоматами

1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6582,45	155,62	6582	156	1971	3255	10624
		НР - 72%, СП - 8%			4454,78	65,64	4455	66		787	
		Состав работ:									
		1. Изготовление конструкций для установки щитков									
		2. Установка конструкций									
		3. Установка щитка									
		4. Подготовка к включению									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 Присоединение проводов									
2	247-201-0902 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**									
			шт.	1	3469,00	--	3469	--	3469	--	3747
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	5	3744,30	13,40	18722	67	9051	6915	27688
		НР - 72% СП - 8%			1920,72	--	9604	--		2051	
		*Формула объема 1*2*2*									
		Состав работ:									
		1. Изготовление и установка конструкций									
		2. Установка выключателей									
		3. Заземление									
		4. Присоединение									
4	247-204-0715 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 25А 4,5 кА "С"**									
			шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16А 4,5 кА "С"**									
			шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
6	247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**									
			шт.	2	4221,00	--	8442	--	8442	--	9117
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				39025	223	24743	10170	53131
							14059	66	--	3936	
	Стоимость монтажных работ		тенге				18722				
	Материалы		тенге				9051				
	Всего заработная плата		тенге					9604			
		Накладные расходы	тенге				6915				
		Сметная прибыль	тенге				2051				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				27688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					9604			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20303				
	Материалы		тенге				1972				
	Всего заработная плата		тенге					4521			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13721				
		Накладные расходы	тенге				3255				
		Сметная прибыль	тенге				1885				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				25443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				53131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					14125			

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах**									
			шт.	2	1715,62	67,26	3431	135	15	2404	6302
		НР - 72%, СП - 8%			1640,47	28,96	3281	58		467	
		*Формула объема - 1*1*									
		Состав работ:									
		1. Установка деталей крепления									
		2. Установка светильников									
		3. Ввертывание ламп									
		4. Проверка сети на свет									
8	247-101-0124 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma**									
			шт.	1	16164,00	--	16164	--	16164	--	17457
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
9	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник для люминесцентных ламп ОД 111 УХЛ4**									
			шт.	1	3850,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
10	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	**Лампы**									
			шт.	5	435,00	--	2175	--	2175	--	2349
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		*Формула объема - 1*1*									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				25620	135	22204	2404	30266
							3281	58	--	2242	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25620				
	Материалы		тенге				16				
	Всего заработная плата		тенге					3339			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				22189				
		Накладные расходы	тенге				2404				
		Сметная прибыль	тенге				2242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				30266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				30266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3339			

РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия

11	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**									
			шт.	4	423,83	0,47	1695	2	177	1092	3010
		НР - 72%, СП - 28%			378,90	0,22	1516	1		223	
		*Формула объема - 1*1*2*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка коробок монтажных									
		2. Снятие крышек с приборов									
		3. Установка и крепление приборов									
		4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением									
		5. Установка крышек на приборы									
		6. Опробование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**									
			шт.	1	384,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
13	247-212-0108 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**									
			шт.	1	415,00	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
14	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**									
			шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3558	2	2040	1092	5022
							1516	1	--	372	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3558				
	Материалы		тенге				178				
	Всего заработная плата		тенге					1517			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1863				
		Накладные расходы	тенге				1092				
		Сметная прибыль	тенге				372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1517			

РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия и провода

15	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**									
			м	20	153,31	1,29	3066	25	283	1988	5458
		НР - 72%,СП - 29%			137,92	0,12	2758	2		404	
		Формула объема 10 / 10									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0156	Провод	м								
		Состав работ:									
		1. Удаление заглушек									
		2. Продувание труб									
		3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов									
		4. Присоединение проводов к проволоке									
		5. Прокладка проводов в трубах вручную									
		6. Установка ответвительных коробок									
		7. Прозвон и соединение проводов									
16	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**									
			км	0,01	574495,00	--	5745	--	5745	--	6205
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		Формула объема 0,001 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01	372858,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		Формула объема 10.0,001									
		Материалы									
18	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола**	м	18	290,09	2,14	5222	38	98	3663	9596
		НР - 72%, СП - 8%			282,54	0,12	5086	2		711	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ:									
		1. Прокладка труб									
		2. Соединение труб на сварке в раструб									
		3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки									
		4. Крепление труб									
		5. Затягивание проволоки									
		6. Установка на концах труб заглушек									
19	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	18	31,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
20	243-905-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4**	шт.	4	4142,00	--	16568	--	16568	--	17893
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
21	247-202-1201 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4**	шт.	6	33372,00	--	200232	--	200232	--	216251
		СП - 8%			--	--	--	--		16019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				235120	63	227213	5651	260033
							7844	4	--	19262	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				235120				
	Материалы		тенге				379				
	Всего заработная плата		тенге					7848			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				226832				
		Накладные расходы	тенге				5651				
		Сметная прибыль	тенге				19262				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		тенге				260033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					7848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				260033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					7848			
		РАЗДЕЛ 5.Электрооборудование									
22	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Конвекторы.Установка**	кВт	1,5	1701,99	105,73	2553	159	72	2353	5299
		НР - 96%, СП - 8%			1547,96	53,02	2322	80		393	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П, КН-20-К	кВт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка конвекторов с присоединением их к трубопроводам									
23	245-201-0202 РСНБ РК 2022	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором**									
			шт.	**1**	**21131,00**	--	**21131**	--	**21131**	--	**22821**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1690**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**23684**	**159**	**21203**	**2353**	**28120**
							2322	**80**	--	**2083**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**21131**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**21131**				
		Сметная прибыль	тенге				**1690**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				**22821**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**2553**				
	Материалы		тенге				**72**				
	Всего заработная плата		тенге					**2402**			
	Сдача и испытание		тенге				**72**				
		Накладные расходы	тенге				**2353**				
		Сметная прибыль	тенге				**393**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				**5299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2402**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**28120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2402**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**327007**	**582**	**297403**	**21670**	**376572**
							29022	**209**	--	**27895**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**18722**				
	Материалы		тенге				**9051**				
	Всего заработная плата		тенге					**9604**			
		Накладные расходы	тенге				**6915**				
		Сметная прибыль	тенге				**2051**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				**27688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	тенге					**9604**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**305732**				
	Материалы		тенге				**2545**				
	Всего заработная плата		тенге					**17225**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**285736**				
		Накладные расходы	тенге				**12402**				
		Сметная прибыль	тенге				**25451**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				**343585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	тенге					**17225**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**2553**				
	Материалы		тенге				**72**				
	Всего заработная плата		тенге					**2402**			
	Сдача и испытание		тенге				**72**				
		Накладные расходы	тенге				**2353**				
		Сметная прибыль	тенге				**393**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				**5299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2402**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**376572**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					29231			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Приборы приемно-контрольные сигнальные.концентратор блок линейный.Монтаж оборудования**									
			луч	1	2651,40	0,07	2651	--	18	1606	4598
		НР - 61% СП - 8%			2633,36	--	2633	--		341	
2	248-303-0203 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**									
			шт.	1	33505,00	--	33505	--	33505	--	36185
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Аккумулятор кислотный стационарный.тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования**									
			шт.	1	4240,45	--	4240	--	339	2809	7613
		НР - 72% СП - 8%			3900,80	--	3901	--		564	
		Состав работ.									
		1. Установка									
		2. Сборка									
4	Прайс листТОО"Bizorg"	Аккумулятор ТР 12-7									
			шт.	1	3551,79	--	3552	--		--	3552
		Формула стоимости 3900/1.12/1.02			--	--	--	--	3552	--	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой.фотоэлектрический,радиоизотопный,световой нормальном исполнении.Монтаж оборудования**									
			шт.	3	3967,40	0,68	11902	2	198	7138	20564
		НР - 61% СП - 8%			3900,80	--	11702	--		1523	
		Формула стоимости 1/1/2									
6	248-306-0301 РСНБ РК 2022	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	1	12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
7	248-302-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	2	2334,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный.магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**									
			шт.	1	1992,53	0,25	1993	--	43	1190	3437
		НР - 61% СП - 8%			1950,40	--	1950	--		255	
9	248-302-0501 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
10	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами**									
			шт.	2	2670,34	970,50	5341	1941	361	3277	9308
		НР - 72% СП - 8%			1519,25	756,56	3039	1513		689	
		Состав работ.									
		1. Монтаж светильника									
		2. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Ввертывание ламп									
		4. Опробование на зажигание									
11	248-304-0305 РСНБ РК 2022	**Оповещатель звуковой модели LD-96 RED**	шт.	2	1585,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
12	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	153,31	1,29	767	7	70	497	1365
		НР - 72%, СП - 8%			137,92	0,12	690	1		101	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0456	Провод	м								
		Состав работ:									
		1. Удаление заглушек									
		2. Продувание труб									
		3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов									
		4. Присоединение проводов к проволоке									
		5. Прокладка проводов в трубах вручную									
		6. Установка ответвительных коробок									
		7. Прозвон и соединение проводов									
13	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,005	372858,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
		*Формула объема: 5*0,001*									
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее**	км кабели	0,017	117779,36	74439,14	2002	1265	--	670	2886
		НР - 54%, СП - 19%			43340,22	21311,51	737	362		214	
		*Формула объема: 17*0,001*									
		Состав работ:									
		1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)									
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее									
		3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
15	243-303-0411 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5**	км	0,017	47824,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		*Формула объема: 17*0,001*									
16	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола**	м	5	290,09	2,14	1450	11	26	1018	2665
		НР - 72%, СП - 8%			282,54	0,12	1413	1		197	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ:									
		1. Прокладка труб									
		2. Соединение труб на сварке в раструб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
17	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	5,05	31,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%; *Формула объемо 5.1/01*			--	--	--	--		13	
18	243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм**	м	17	98,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	м	1	330,83	2,19	331	2	16	225	601
		НР - 22%, СП - 8%			312,88	0,16	313	--		45	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
20	247-202-1201 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4**	шт.	1	33372,00	--	33372	--	33372	--	36042
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				126631	3228	93473	18430	156383
							26378	1877	3552	11321	
	Стоимость оборудования		тенге				3552				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3552				
	Стоимость монтажных работ		тенге				28460				
	Материалы		тенге				975				
	Всего заработная плата		тенге					26150			
		Накладные расходы	тенге				16915				
		Сметная прибыль	тенге				3631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				49006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					26150			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				94619				
	Материалы		тенге				98				
	Всего заработная плата		тенге					2105			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				92402				
		Накладные расходы	тенге				1515				
		Сметная прибыль	тенге				7690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				103824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				156382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					28255			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				126631	3228	93473	18430	156383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							26378	1877	3552	11321	
	Стоимость оборудования		тенге				3552				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3552				
	Стоимость монтажных работ		тенге				28460				
	Материалы		тенге				975				
	Всего заработная плата		тенге					26150			
		Накладные расходы	тенге				16915				
		Сметная прибыль	тенге				3631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				49006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					26150			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				94619				
	Материалы		тенге				98				
	Всего заработная плата		тенге					2105			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				92402				
		Накладные расходы	тенге				1515				
		Сметная прибыль	тенге				7690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				103824				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2105			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				156382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					28255			

ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.Плита монолитная

25	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м².приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/бетон кл.В20/**									
			м³	0,8	74318,06	3673,93	59454	2939	45378	10745	75815
		НР - 91%, СП - 9%			13920,88	838,97	11137	671		5616	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	0,812 (м³)								
		Состав работ.									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			т	0,01425	399352,00	--	5691	--	5691	--	6146
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		Формула объема (1,125 /0,001)									
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			т	0,0969	383478,00	--	37159	--	37159	--	40132
		СП - 8%			--	--	--	--		2973	
		Формула объема (67,50 / 7,80 / 21,60 /0,001)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				102304	2939	88228	10745	122093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							11137	671	--	9044	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				102304				
	Материалы		тенге				45379				
	Всего заработная плата		тенге					11808			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				42850				
		Накладные расходы	тенге				10745				
		Сметная прибыль	тенге				9044				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				122093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					11808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				122093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					11808			

РАЗДЕЛ 5.Рама металлическая РМ1

28	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	4	4126,65	114,61	16507	458	13173	2782	20832
		НР - 91% СП - 8%			718,93	36,99	2876	148		1543	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м²								
	С1224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	5,4 (м²)								
		Состав работ:									
		1. Устройство обрешетки									
		2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором									
29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	м³	0,23	66101,67	6532,48	15203	1503	11692	2142	18733
		НР - 91% СП - 8%			8731,85	1503,52	2008	346		1388	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,23345 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Установка досок и щитов опалубки									
		2. Установка хомутов									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,09792	363543,55	1940,11	35598	190	--	32297	73326
		НР - 91% СП - 8%			361603,44	843,21	35408	83		5432	
		Формула объема (34,70 - 26,40 - 11,32 - 4,28) 11,0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
31	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0547	463375,00	--	25347	--	25347	--	27375
		СП - 8%; *Формула объема - (34,2+0,08)*			--	--	--	--		2028	
32	214-201-0103 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм**	т	0,04222	572573,00	--	24174	--	24174	--	26108
		СП - 8%; *Формула объема - (26,40+11,22+4,3)*0,001*			--	--	--	--		1934	
33	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,001	578162,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%; *Формула объема - 2,0*0,001*			--	--	--	--		46	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м²	2,83968	95,62	2,23	272	6	160	74	374
		НР - 69% СП - 8%; *Формула объема - (34,70+26,40+11,22+1,50)*1,1*0,001,29*			37,46	0,38	106	1		28	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				117679	2157	75124	37295	167372
							40398	578	--	12399	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				117679				
	Материалы		тенге				25024				
	Всего заработная плата		тенге					40976			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				50099				
		Накладные расходы	тенге				37295				
		Сметная прибыль	тенге				12399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				167373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					40976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				167373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					40976			

РАЗДЕЛ 6.Конструкции сборные железобетонные

43	245-405-0501 РСНБ РК 2022	**Сальник диаметром 100 мм**	шт.	1	83160,00	--	83160	--	83160	--	89813
		СП - 8%			--	--	--	--		6653	
44	245-405-0505 РСНБ РК 2022	**Сальник диаметром 250 мм**	шт.	1	209128,00	--	209128	--	209128	--	225858
		СП - 8%			--	--	--	--		16730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				292288	--	292288	--	315671
							--	--	--	23383	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				292288				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				292288				
		Сметная прибыль	тенге				23383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				315671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				315671				
		РАЗДЕЛ 7.Крышка КД1									
45	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	**Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	м² щитов	0,028	4491,16	93,28	126	2	108	17	154
		ПР - 20%, СП - 8%			573,33	40,54	16	1		11	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-204-2303	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м³								
	С1215-204-0300	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0014312 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Изготовление щитов									
		2. Настилка щитов на место									
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	м² древесины в конструкции	0,02	10123,89	62,08	202	2	135	59	282
		ПР - 20%, СП - 8%			3250,67	27,25	65	1		21	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
47	1110-0107-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	**Крышка.Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	м²	0,028	7222,09	33,20	202	1	131	63	286
		ПР - 30%, СП - 30%			2484,86	14,45	70	--		21	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-102-0101	Глина природная	м³								
		Состав работ:									
		1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором									
		2. Проолифка кровельной стали									
48	261-107-0620 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические**	кг	5	203,00	--	1015	--	1015	--	1096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				1545	5	1389	139	1818
							151	2	--	134	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1545				
	Материалы		тенге				375				
	Всего заработная плата		тенге					153			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1015				
		Накладные расходы	тенге				139				
		Сметная прибыль	тенге				134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1818				
		Сметная заработная плата	тенге					153			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				513816	5101	457029	48179	606954
							51686	1251	--	44960	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				513816				
	Материалы		тенге				70778				
	Всего заработная плата		тенге					52937			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				386252				
		Накладные расходы	тенге				48179				
		Сметная прибыль	тенге				44960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				606955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					52937			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				606955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					52937			

ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 - ОВ,ТХ

РАЗДЕЛ 1.Технологические решения

1	1307-0403-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки ГЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования**									
			шт.	1	233412,19	99313,56	233412	99313	10270	99624	359678
		НР - 42% от СП - 39%			123829,20	39488,11	123829	39488		26643	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-701-0110	Задвижки стальные диаметром 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.								
2	**Прайс лист**	**" скважинный погружной насосный агрегат:Q=1,5 м³ /ч, H= 75 м Двигатель - 0,75 кВт, 400 В, 2900 об/мин**									
			шт	2	356472,49	--	712945	--		--	712945
		Формула стоимости 3945x5 1,17			--	--	--	--	712945	--	
3	**ТПРАЙС лист**	**" Шкаф управления скважинным насосом на базе ЧРП**									
			шт	2	499486,61	--	998973	--	998973	--	1078891
		СП - 8%,			--	--	--	--		79918	
		Формула стоимости 539425 1,17									
4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/**	т фасонных частей	0,3444	1905152,13	688081,52	656134	236976	163394	329276	1064243
		НР - 39% от СП - 39%			742637,48	223105,85	255764	76838		78833	
		Формула объема 1172,2 x 0,0001,32									
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
5	1107-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Бетонирование устья скважины**	м³ бетона в деле	4,5	52871,05	1060,89	237920	4774	222061	15383	273567
		НР - 41% от СП - 3%,			2463,44	433,53	11085	1951		20264	
		Формула объема 0,25x32									
		Состав работ:									
		1. Установка опалубки									
		2. Укладка бетона									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Манометры с трехходовым краном.Установка**	комплект	2	3339,86	--	6680	--	5779	883	8168
		НР - 98%, СН - 8%			450,36	--	901	--		605	
		Формула объема - (1)Х2									
		Состав работ:									
		1. Установка контрольно-измерительных приборов									
7	1116-0901-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	10333,56	137,90	20667	276	14164	6177	28992
		НР - 98%, СН - 8%			3113,51	38,27	6227	77		2148	
		Формула объема - (1)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.								
		Состав работ:									
		1. Насадка и приварка фланцев на концы труб									
		2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок									
8	244-301-0803 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м³/ч. Tmax 50°**	шт.	2	219495,00	--	438990	--	438990	--	474109
		СП - 8%			--	--	--	--		35119	
		Формула объема - (1)Х2									
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	3006,81	117,94	36082	1415	3645	30852	72289
		НР - 98%, СН - 8%			2585,20	38,27	31022	459		5355	
		*Формула объема - (1*1+1*1)Х2*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0281	Фланцы стальные	шт.								
	С1261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.								
		Состав работ:									
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб									
		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
10	242-106-0102 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50**	шт.	4	12861,00	--	51444	--	51444	--	55560
		СП - 8%			--	--	--	--		4116	
		Формула объема - (2)Х2									
11	242-304-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	2	23093,00	--	46186	--	46186	--	49881
		СП - 8%			--	--	--	--		3695	
		Формула объема - (1)Х2									
12	242-207-4301 РСНБ РК 2022	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	1797,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Формула объема - (1)Х2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	242-301-1002 РСНБ РК 2022 прим.	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50**									
			шт.	2	46144,00	--	92288	--	92288	--	99671
		СП - 8%;			--	--	--	--		7383	
		Формула объема - (1)X2									
14	242-204-0906 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**									
			шт.	2	11243,00	--	22486	--	22486	--	24285
		СП - 8%;			--	--	--	--		1799	
		Формула объема - (1)X2									
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,006	1905152,13	688081,52	11431	4129	2846	5737	18541
		НР - 90%, СП - 8%;			742637,48	223105,85	4456	1339		1373	
		Формула объема - (((2,0,3 - 2,0,3) - 2,0,2)) 0,001)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт.								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
16	241-114-0107 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**									
			шт.	4	526,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%;			--	--	--	--		168	
		Формула объема - (2)X2									
17	241-113-0106 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	4	931,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%;			--	--	--	--		298	
		Формула объема - (2)X2									
18	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	4	600,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%;			--	--	--	--		192	
		Формула объема - (2)X2									
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	18	806,53	18,66	14518	336	503	13543	30305
		НР - 90%, СП - 8%;			759,97	--	13679	--		2245	
		Формула объема - (2 / 2 / 3)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт.								
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-116-0204 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	4	1105,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%; *Формула объема (2)ХЗ*			--	--	--	--		354	
21	241-116-0206 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	4	2650,00	--	10600	--	10600	--	11448
		СП - 8%; *Формула объема (2)ХЗ*			--	--	--	--		848	
22	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	10	2226,00	--	22260	--	22260	--	24041
		СП - 8%; *Формула объема (5)ХЗ*			--	--	--	--		1781	
23	244-401-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Головка муфтовая ГМ-50**	шт.	2	1006,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%; *Формула объема (1)ХЗ*			--	--	--	--		161	
24	244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	40	1083,00	--	43320	--	43320	--	46786
		СП - 8%; *Формула объема (20)ХЗ*			--	--	--	--		3466	
25	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,06	976500,28	41608,92	58590	2496	37425	18491	83247
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема (50,0*0,06)ХЗ*			311156,64	139,10	18669	8		6166	
		Состав работ 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами									
26	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	60	1801,00	--	108060	--	108060	--	116705
		СП - 8%; *Формула объема (60)ХЗ*			--	--	--	--		8645	
27	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка**	дефлектор	2	25500,46	104,82	51001	209	40231	10389	66301
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема (1)ХЗ*			5280,47	20,10	10561	40		4911	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ									
	С1261-302-0131	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.								
	С1246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	2 (шт.)								
		Состав работ 1. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и тапренов									
28	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка**	заслонка	2	2479,62	64,50	4959	129	985	3808	9468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%,			1922,64	20,10	3845	40		701	
		Формула объема - (1)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок									
		2. Опробование работы заслонок или клапанов									
29	246-302-0301 РСНБ РК 2022	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм**	шт.	2	6903,00	--	13806	--	13806	--	14910
		СП - 8%,			--	--	--	--		1104	
		Формула объема - (1)Х2									
30	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,4	9675,12	72,35	13545	101	9675	3736	18663
		НР - 98%, СП - 8%,			2692,37	30,60	3769	43		1382	
		Формула объема - (1)Х2									
		Состав работ:									
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Подъем блоков и временная их подвеска									
		4. Установка блоков в проектное положение									
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
31	241-701-0201 РСНБ РК 2022 прим.	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ**	м	8	1396,00	--	11168	--	11168	--	12061
		СП - 8%,			--	--	--	--		893	
		Формула объема - (1)Х2									
32	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 3,размер 200х200 мм.Установка**	решетка	2	3830,11	57,33	7660	114	3664	3843	12424
		НР - 98%, СП - 8%,			1940,78	20,10	3882	40		920	
		Формула объема - (1)Х2									
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
33	246-101-0526 РСНБ РК 2022 прим.	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200**	шт.	2	1793,00	--	3586	--	3586	--	3873
		СП - 8%,			--	--	--	--		287	
		Формула объема - (1)Х2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3946965	350268	2396063	541742	4790767
							487689	120323	712945	302061	
	Стоимость оборудования		тенге				704491				
	Заготов.складские расходы		тенге				8454				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				712945				
	Стоимость монтажных работ		тенге				233412				
	Материалы		тенге				10269				
	Всего заработная плата		тенге					163317			
		Накладные расходы	тенге				99624				
		Сметная прибыль	тенге				26643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				359679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					163317			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2860014				
	Материалы		тенге				426228				
	Всего заработная плата		тенге					383789			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1881421				
		Накладные расходы	тенге				382430				
		Сметная прибыль	тенге				259396				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				3501840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	тенге					383789			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				140594				
	Материалы		тенге				78141				
	Всего заработная плата		тенге					60906			
	Сдача и испытание		тенге				1102				
		Накладные расходы	тенге				59688				
		Сметная прибыль	тенге				16022				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				216304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	тенге					60906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				4790768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	тенге					608012			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				3946965	350268	2396063	541742	4790767
							487689	120323	712945	302061	
	Стоимость оборудования		тенге				704491				
	Заготов.складские расходы		тенге				8454				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				712945				
	Стоимость монтажных работ		тенге				233412				
	Материалы		тенге				10269				
	Всего заработная плата		тенге					163317			
		Накладные расходы	тенге				99624				
		Сметная прибыль	тенге				26643				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				359679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					163317			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2860014				
	Материалы		тенге				426228				
	Всего заработная плата		тенге					383789			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1881421				
		Накладные расходы	тенге				382430				
		Сметная прибыль	тенге				259396				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				3501840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	тенге					383789			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				140594				
	Материалы		тенге				78141				
	Всего заработная плата		тенге					60906			
	Сдача и испытание		тенге				1102				
		Накладные расходы	тенге				59688				
		Сметная прибыль	тенге				16022				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				216304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	тенге					60906			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				4790768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					608012			
		ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 - Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа									
		Ленточный фундамент									
17	1307-0401-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками**	комплект	1	932969,14	480980,18	932969	480980	12	385640	1424098
		НР - 61%; СП - 8%			451976,58	180219,79	451977	180220		105489	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0531	Подкладки металлические	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				932969	480980	12	385640	1424098
							451977	180220	--	105489	
	Стоимость монтажных работ		тенге				932969				
	Материалы		тенге				12				
	Всего заработная плата		тенге					632197			
		Накладные расходы	тенге				385640				
		Сметная прибыль	тенге				105489				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				1424098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	тенге					632197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1424098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	тенге					632197			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				932969	480980	12	385640	1424098
							451977	180220	--	105489	
	Стоимость монтажных работ		тенге				932969				
	Материалы		тенге				12				
	Всего заработная плата		тенге					632197			
		Накладные расходы	тенге				385640				
		Сметная прибыль	тенге				105489				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				1424098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	тенге					632197			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				1424098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	тенге					632197			
		ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 - Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 4.Сети КЛ-0,4кВ									
		Опора со светильник наружного освещения (3шт)									
		Опора освещения с одним светильником									
145	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	2	19796,74	6346,59	39593	12693	14952	14076	57963
		НР - 84%; СП - 40%			5974,16	2823,42	11948	5647		4294	
		Формула объема: (1ПК)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³								
		Состав работ:									
		1. Бурение ямы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Засыпка дна ямы щебнем 3. Устройство фундамента 4. Установка закладных деталей 5. Вывод кабелей 6. Засыпка пазух котлованов грунтом 7. Установка опоры освещения									
146	247-306-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	2	65668,00	--	131336	--	131336	--	141843
		СП - 8%; *Формула объема (1)X2*			--	--	--	--		10507	
147	247-306-0313 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	2	11543,00	--	23086	--	23086	--	24933
		СП - 8%; *Формула объема (1)X2*			--	--	--	--		1847	
148	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	м³	0,85	63150,06	2505,88	53678	2130	45313	6122	64584
		НР - 91%; СП - 9%; *Формула объема (0,125)X2*			7334,71	580,43	6235	493		4784	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,867 (м³)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
149	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	0,05	13581,00	--	679	--	679	--	733
		СП - 8%; *Формула объема (0,025)X2*			--	--	--	--		54	
150	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0934	973588,00	--	90933	--	90933	--	98208
		СП - 8%; *Формула объема (0,4 12,7)X0,001X2*			--	--	--	--		7275	
151	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	2	6584,91	1218,87	13170	2438	4655	5735	20417
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема (1)X2*			3038,49	943,96	6077	1888		1512	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Присоединение 5. Опробование на зажигание 6. Оснастка кронштейнов									
152	247-103-0204 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**									
			шт.	2	91647,00	--	183294	--	183294	--	197958
		СП - 8%			--	--	--	--		14664	
		*Формула объема = 1*1*2*									
153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**									
			т	0,068	1178033,55	1940,11	80106	132	55385	22428	110737
		НР - 91%, СП - 8%			361603,44	843,21	24589	57		8203	
		*Формула объема = 134,0*0,001*2*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ.									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,068 (т)								
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
154	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			м	20	142,19	2,20	2844	44	533	1646	4849
		НР - 72%, СП - 80%			113,34	0,95	2267	19		359	
		*Формула объема = 10*2*									
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
155	243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**									
			км	0,02	118399,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		*Формула объема = 10*0,001*2*									
156	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	2	3744,30	13,40	7489	27	3621	2766	11075
		НР - 72%, СП - 8%			1920,72	--	3841	--		820	
		*Формула объема = 1*2*									
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
157	247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**									
			шт.	2	604,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		*Формула объема = 1*2*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	252-207-1019 РСНБ РК 2022 прим.	**Сжим ответвительный типа У 733**	шт.	2	1253,00	--	2506	--	2506	--	2706
		СП - 8%;			--	--	--	--		200	
		Формула объема - (1)X2									
159	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,004	226342,88	--	905	--	36	660	1690
		НР - 7%%; СП - 6%;			217183,68	--	869	--		125	
		*Формула объема - (2*100)/1000*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания траншеи									
		2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи									
		3. Укладка труб в траншее									
		4. Заделка стыков труб									
		5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами									
		6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб									
		7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
160	241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	4	431,00	--	1724	--	1724	--	1862
		СП - 8%;			--	--	--	--		138	
		Формула объема - (1)X2									
					Опора освещения с двумя светильником						
161	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	1	19796,74	6346,59	19797	6346	7477	7038	28982
		НР - 36%; СП - 8%;			5974,16	2823,42	5974	2823		2147	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³								
		Состав работ:									
		1. Бурение ямы									
		2. Засыпка дна ямы щебнем									
		3. Устройство фундамента									
		4. Установка закладных деталей									
		5. Вывоз кабелей									
		6. Засыпка пазух котлованов грунтом									
		7. Установка опоры освещения									
162	247-306-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	1	65668,00	--	65668	--	65668	--	70921
		СП - 8%			--	--	--	--		5253	
163	247-306-0313 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	2	11543,00	--	23086	--	23086	--	24933
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	м³	0,425	63150,06	2505,88	26839	1065	22657	3061	32292
		НР - 91%, СП - 8%			7334,71	580,43	3117	247		2392	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,4335 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
165	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	0,025	13581,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
166	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0467	973588,00	--	45467	--	45467	--	49104
		СП - 8%			--	--	--	--		3637	
		Формула объема (34 / 12,7),0,001									
167	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	2	6584,91	1218,87	13170	2438	4655	5735	20417
		НР - 72%, СП - 8%			3038,49	943,96	6077	1888		1512	
		Состав работ:									
		1. Установка деталей крепления									
		2. Установка светильника									
		3. Ввертывание ламп									
		4. Присоединение									
		5. Опробование на зажигание									
		6. Оснастка кронштейнов									
168	247-103-0204 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	2	91647,00	--	183294	--	183294	--	197958
		СП - 8%			--	--	--	--		14664	
169	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,034	1178033,55	1940,11	40053	66	27692	11214	55368
		НР - 91%, СП - 8%,			361603,44	843,21	12295	29		4101	
		Формула объема 34,0,001									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ.									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,034 (т)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			м	20	142,19	2,20	2844	44	533	1646	4849
		НР - 72%, СП - 8%			113,34	0,95	2267	19		359	
		Состав работ									
		1. Заготовка проводов									
		2. Затягивание проводов									
		3. Соединение проводов в коробках									
		4. Прозвонка									
171	243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**									
			км	0,02	118399,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		Формула объема - 20.0,001									
172	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537
		НР - 72%, СП - 8%			1920,72	--	1921	--		410	
		Состав работ									
		1. Изготовление и установка конструкций									
		2. Установка выключателей									
		3. Заземление									
		4. Присоединение									
173	247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С "**									
			шт.	1	604,00	--	604	--	604	--	652
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
174	252-207-1019 РСНБ РК 2022 прим.	**Сжим ответвительный типа У 733**									
			шт.	4	1253,00	--	5012	--	5012	--	5413
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
175	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,002	226342,88	--	453	--	19	330	846
		НР - 78%, СП - 8%			217183,68	--	434	--		63	
		Формула объема - 2.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания траншеи									
		2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи									
		3. Укладка труб в траншее									
		4. Заделка стыков труб									
		5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами									
		6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб									
		7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
176	241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**									
			м	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1068520	27436	953173	83840	1244547
							87911	13110	--	92187	
	Стоимость монтажных работ		тенге				43261				
	Материалы		тенге				15806				
	Всего заработная плата		тенге					26264			
		Накладные расходы	тенге				18911				
		Сметная прибыль	тенге				4972				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				67144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					26264			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1025259				
	Материалы		тенге				173531				
	Всего заработная плата		тенге					74757			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				763835				
		Накладные расходы	тенге				64929				
		Сметная прибыль	тенге				87215				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1177403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					74757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1244547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					101021			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге				1068520	27436	953173	83840	1244547
							87911	13110	--	92187	
	Стоимость монтажных работ		тенге				43261				
	Материалы		тенге				15806				
	Всего заработная плата		тенге					26264			
		Накладные расходы	тенге				18911				
		Сметная прибыль	тенге				4972				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				67144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					26264			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1025259				
	Материалы		тенге				173531				
	Всего заработная плата		тенге					74757			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				763835				
		Накладные расходы	тенге				64929				
		Сметная прибыль	тенге				87215				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1177403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					74757			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге				1244547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					101021			

ОТДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 - Выгреб V-10м³

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	174,832	241,97	116,12	42304	20301	--	22408	69889
		НР - 52%, СП - 8%			125,85	52,16	22003	9119		5177	
		Состав работ									
		1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				42304	20301	--	22408	69889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							22003	9119	--	5177	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				42304				
	Всего заработная плата		тенге					31122			
		Накладные расходы	тенге				22408				
		Сметная прибыль	тенге				5177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				69889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					31122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				69889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					31122			

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**									
			м³ основания	32,72	3902,99	2593,86	127706	84871	393	73069	216837
		НР - 9,9% СП - 8%			1297,13	1104,11	42442	36126		16062	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,104284	207005,86	3023,63	21587	316	21271	155	23482
		НР - 10% СП - 8%			--	1377,45	--	144		1739	
		*Формула объема - 0,01*10,44*									
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
11	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**									
			м³	18,45	69411,74	4179,42	1280647	77110	972379	238002	1640140
		НР - 27% СП - 8%			12528,89	1646,74	231158	30382		121492	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	18,72675 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
12	**214-210-0601 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 5 мм**									
			т	0,44071	403617,00	--	177878	--	177878	--	192108
		СП - 8%			--	--	--	--		14230	
		Формула объема									
		*(126,36+105,92+100,48+42,48+20,07+27,72+13,44+2,09)*1,561/1000*									
13	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**									
			т	0,07728	399352,00	--	30862	--	30862	--	33331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		2469	
		Формула объема - (75,8+0,48)0,001									
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,06262	383478,00	--	24013	--	24013	--	25934
		СП - 8%;			--	--	--	--		1921	
		Формула объема *20,16 0,001 11,76 0,001 (17,20 12,16) 1,261 0,001*									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	18,45	1491,46	32,89	27517	607	17763	8950	39385
		НР - 94%; СП - 58%			495,75	20,34	9147	375		2917	
		Состав работ.									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
16	261-107-0404 РСНБ РК 2022	**Церезин марки 65 ГОСТ 2488-79**	т	0,009225	282655,00	--	2607	--	2607	--	2816
		СП - 8%;			--	--	--	--		209	
		Формула объема - 0,0005 18,45									
17	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м² поверхности	31,36	602,89	1,29	18907	41	856	16406	38138
		НР - 91%; СП - 8%			574,30	0,60	18010	19		2825	
		Состав работ									
		1. Железнение поверхности									
18	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону**	м² оштукатуриваемой поверхности	78,4	2449,70	84,10	192056	6593	81182	88106	302575
		НР - 98%; СП - 88%			1330,12	74,63	104281	5851		22413	
		Формула объема - 15,6 5,01 2,3 3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		Состав работ									
		1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах									
		2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга									
		3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин									
		5. Обмазка раствором коробок и наличников									
		6. Перемешивание готового раствора с перезитом									
19	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м² поверхности	78,4	602,89	1,29	47267	101	2141	41016	95345
		НР - 91%; СП - 8%;			574,30	0,60	45025	47		7062	
		Формула объема - 15,6 5,01 2,3 3									
		Состав работ.									
		1. Железнение поверхности									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	97,28	1201,97	28,12	116928	2735	73834	37893	167206
		НР - 95%, СП - 80%			414,87	3,97	40359	386		12386	
		Формула объема - 0,4+2,3,5									
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	0,76	73366,95	6465,78	55759	4914	39597	11234	72353
		НР - 91%, СП - 80%			14799,51	1444,10	11248	1098		5359	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,7714 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,16776	399352,00	--	66995	--	66995	--	72355
		СП - 8%			--	--	--	--		5360	
		*Формула объема - (0,6+0,7+0,8+0,54+2,44+16,20)*0,001*									
23	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00576	63740,48	2732,61	367	16	3	322	745
		НР - 91%, СП - 80%			60449,87	1055,72	348	6		55	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т								
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Установка фиксирующих элементов, оставшихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,00576	399352,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка =ЗД-1**	т	0,018	363543,55	1940,11	6544	35	--	5937	13479
		НР - 91%, СП - 80%			361603,44	843,21	6509	15		998	
		*Формула объема - 1*16,0*0,001*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
		Состав работ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
26	1107-0504-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м². Установка**	шт. сборных конструкций	4	3628,99	1586,62	14516	6347	1010	10190	26683
		НР - 118%, СП - 8%			1789,75	369,22	7159	1477		1977	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
		Состав работ:									
		1. Сварка закладных изделий									
27	261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м³	3,84	102767,00	--	394625	--	394625	--	426195
		СП - 8%			--	--	--	--		31570	
		Формула объема - 0.96.1									
28	1146-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	1	1767,50	707,12	1768	708	45	1295	3308
		НР - 57%, СП - 6%			1015,46	526,61	1015	527		245	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест сверления отверстий									
		2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям									
		3. Опускание привода со сверлом к месту сверления									
		4. Сверление отверстий									
		5. Подъем привода со сверлом									
		6. Удаление и уборка керна									
		7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм									
		8. Смена сверл									
		9. Перестановка станка									
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	36	542,19	17,99	19519	648	14551	4127	25537
		НР - 92%, СП - 8%			120,00	4,60	4320	166		1892	
		Состав работ:									
		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
30	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м³ утеплителя	5,04	20405,05	2617,19	102841	13190	70637	20626	133344
		НР - 92%, СП - 8%			3772,65	675,65	19014	3405		9877	
		Формула объема - 36.0.14									
		Состав работ:									
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство**	м² стяжки	1	1389,04	153,39	1389	154	897	347	1875
		НР - 92%, СП - 5%			338,29	38,55	338	39		139	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0153 (м³)								
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,08 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**									
			м² стяжки	1	446,26	23,00	446	23	410	17	500
		НР - 92%, СП - 8%			12,53	5,96	13	6		37	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³								
	С1212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0102 (м³)								
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**									
			м³ сборныхжелезобетонных конструкций	0,32	20052,99	10186,12	6417	3260	325	4830	12147
		НР - 100%, СП - 80% Формула - Вместо 0,15 2 0,92			8849,21	3942,74	2832	1262		900	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладные изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором									
34	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**									
			шт.	2	7814,00	--	15628	--	15628	--	16878
		СП - 80%			--	--	--	--		1250	
35	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**									
			шт.	1	7409,00	--	7409	--	7409	--	8002
		СП - 80%			--	--	--	--		593	
36	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**									
			шт.	1	3484,00	630,74	3484	631	579	2511	6475
		НР - 98%, СП - 80%			2274,48	262,06	2274	262		480	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х	комплект								
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка люка с закреплением анкерами и заделкой обоймы раствором 3. Установка крышки									
37	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**									
			комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 80%			--	--	--	--		2045	
38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
			т конструкций	0,07057	103844,56	32668,82	7328	2306	1097	3317	11497
		НР - 89%, СП - 50%			55619,78	12508,04	3925	883		852	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,07057	1004968,00	--	70921	--	70921	--	76595
		СП - 8%			--	--	--	--		5674	
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	2,04653	1273,08	1,49	2605	3	359	1795	4752
		НР - 86% СП - 69% *Формула объема 0,07657-29*			1095,78	0,73	2243	1		352	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг								
	С1261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	0,50344638 (кг)								
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляцибоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	2,5	1201,97	28,12	3005	70	1898	974	4297
		НР - 93% СП - 10%			414,87	3,97	1037	10		318	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
42	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	870341,86	5233,90	1741	11	411	1310	3295
		НР - 99% СП - 5%			659287,08	2279,78	1319	5		244	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м								
		Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность									
43	241-701-0202 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ**	м	2,016	2187,00	--	4409	--	4409	--	4762
		СП - 8% *Формула объема 2,1/100*			--	--	--	--		353	
44	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами**	зонт	1	4363,62	55,79	4364	56	3631	683	5450
		НР - 98%, СП - 8%			676,56	20,10	677	20		404	
		Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00045	1138663,87	6641,68	512	3	468	50	607
		НР - 119%, СП - 29% *Формула объема 0,45/0,001*			91401,91	2046,82	41	1		45	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство**									
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		м³	0,2	59785,33	5526,71	11957	1106	9362	1578	14618
		НР - 91% СП - 8%			7444,60	1228,26	1489	246		1083	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,203 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка арматуры									
		2. Укладка бетонной смеси									
47	1109-0501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		болт	1	218,62	1,29	219	2	--	150	399
		НР - 92% СП - 8%			217,33	0,60	217	1		30	
		Состав работ:									
		1. Постановка болтов									
48	1106-1401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**									
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		м³ емкости	100	307,88	3,88	30788	388	18602	10899	45022
		НР - 91% СП - 8%			117,98	1,79	11798	179		3335	
		Состав работ:									
		1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2931390	206245	2156907	585789	3798555
							568238	82939	--	281376	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2919479				
	Материалы		тенге				1328977				
	Всего заработная плата		тенге					645454			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				823206				
		Накладные расходы	тенге				581639				
		Сметная прибыль	тенге				280090				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				3781208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	тенге					645454			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				7547				
	Материалы		тенге				1098				
	Всего заработная плата		тенге					5026			
		Накладные расходы	тенге				3467				
		Сметная прибыль	тенге				882				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		тенге				11896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					5026			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4364				
	Материалы		тенге				3631				
	Всего заработная плата		тенге					697			
	Сдача и испытание		тенге				35				
		Накладные расходы	тенге				683				
		Сметная прибыль	тенге				404				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				5451				
		Сметная заработная плата	тенге					697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3798555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	тенге					651177			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге				2973694	226546	2156907	608197	3868444
							590241	92058	--	286553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2961783				
	Материалы		тенге				1328977				
	Всего заработная плата		тенге					676576			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				823206				
		Накладные расходы	тенге				604047				
		Сметная прибыль	тенге				285267				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				3851097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	тенге					676576			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				7547				
	Материалы		тенге				1098				
	Всего заработная плата		тенге					5026			
		Накладные расходы	тенге				3467				
		Сметная прибыль	тенге				882				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		тенге				11896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					5026			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4364				
	Материалы		тенге				3631				
	Всего заработная плата		тенге					697			
	Сдача и испытание		тенге				35				
		Накладные расходы	тенге				683				
		Сметная прибыль	тенге				404				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				5451				
		Сметная заработная плата	тенге					697			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге				3868444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	тенге					682299			

ОТДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 - Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	152,16	241,97	116,12	36818	17669	--	19502	60826
		НР = 72%, СП = 80%			125,85	52,16	19149	7937		4505	
		*Формула объема = 631*0,2*1,2*									
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				36818	17669	--	19502	60826
							19149	7937	--	4505	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				36818				
	Всего заработная плата		тенге					27086			
		Накладные расходы	тенге				19502				
		Сметная прибыль	тенге				4505				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				60825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					27086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				60825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					27086			

РАЗДЕЛ 2.Поселковые сети В1

Опора бетонная под задвижку (8шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0701-01 03 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,634	100536,40	--	63740	--	9435	53762	126902
		НР - 79% СП - 85% *Формула объема (634/10)* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции			85654,80	--	54305	--		9400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				63740	--	9435	53762	126902
							54305	--	--	9400	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				63740				
	Материалы		тенге				9435				
	Всего заработная плата		тенге					54305			
		Накладные расходы	тенге				53762				
		Сметная прибыль	тенге				9400				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				126902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					54305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				126902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					54305			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге				100558	17669	9435	73264	187728
							73454	7937	--	13905	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				100558				
	Материалы		тенге				9435				
	Всего заработная плата		тенге					81391			
		Накладные расходы	тенге				73264				
		Сметная прибыль	тенге				13905				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				187727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					81391			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге				187727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					81391			

ОТДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 - Благоустройство территории

ОТДЕЛ 11.Водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 2.Покрытие

Грунтовое покрытие дорог тип I -246,01 м²,70,68 м²

7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	316,69	2,25	2,25	713	713	--	149	932
		НР - 72%, СП - 85% *Формула объема (1246,01 / 79,039)*			--	0,65	--	206		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м² основания или покрытия**	316,69	263,32	195,67	83391	61966	267	43045	136551
		НР - 108%, СП - 85%; *Формула объема - (1240,81 / 20,68)*			66,81	59,04	21158	18697		10115	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м³								
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	38,0028	13581,00	--	516116	--	516116	--	557405
		СП - 8%; *Формула объема - (316,69 / 20,68) x 12*			--	--	--	--		41289	
		Бетонное покрытие тротуаров тип II-24,87м²,12,07 м²									
10	1101-0164-0702 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	36,94	2,25	2,25	83	83	--	17	108
		НР - 72%, СП - 8%; *Формула объема - (24,87 / 12,07)*			--	0,65	--	24		8	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
11	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см Устройство**	**м² основания или покрытия**	36,94	263,32	195,67	9727	7228	31	5021	15928
		НР - 108%, СП - 85%; *Формула объема - (24,87 / 12,07)*			66,81	59,04	2468	2181		1180	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м³								
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
12	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	4,4328	13581,00	--	60202	--	60202	--	65018
		СП - 8%; *Формула объема - (24,87 / 12,07) x 0,12*			--	--	--	--		4816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м² покрытия	36,94	1871,43	194,37	69131	7180	1457	58744	138105
		НР - 94%, СП - 8%			1637,62	54,15	60494	2000		10230	
		Формула объема (124,87 / 12,07)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0345	Брусчатка	м²								
		Состав работ.									
		1. Подготовка оснований									
		2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
14	255-102-0201 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	36,94	6271,00	--	231651	--	231651	--	250183
		СП - 8%;			--	--	--	--		18532	
		Формула объема (124,87 / 12,07)									
15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см.Устройство**	м² основания или покрытия	36,94	2286,89	195,67	84478	7228	74782	5021	96659
		НР - 106%, СП - 8%;			66,81	59,04	2468	2181		7160	
		Формула объема (124,87 / 12,07)									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0123	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м³								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	5,30406 (м³)								
		Состав работ									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Укатка с поливкой водой									
		4. Уход за покрытием									
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	55	1378,75	43,82	75831	2410	10731	68780	156180
		НР - 106%, СП - 8%;			1139,81	18,11	62690	996		11569	
		Формула объема (57 / 1)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1261-101-0341	Камни бортовые	м								
		Состав работ									
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой									
		3. Очистка бортов									
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	0,72	41894,00	--	30164	--	30164	--	32577
		СП - 8%;			--	--	--	--		2413	
		Формула объема (0,016 / 1)									
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см.Устройство**	м² основания или покрытия	20,8515	2286,89	195,67	47685	4080	42212	2834	54561
		НР - 106%, СП - 8%;			66,81	59,04	1393	1231		4041	
		Формула объема (139,01 / 6,67)									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м³								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	3,1068735 (м³)								
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
		Отмостка									
19	1111-0101-0209 **РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	12,3585	56784,93	7,49	701777	93	635215	62481	825399
		НР - 94%, СП - 8%, *Формула объема: 52,32-0,15*			5378,44	--	66469	--		61141	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
		Избыток грунта ПНС под покрытии									
20	1101-0102-0325 **РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08**	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	7,2	133,41	127,86	961	920	--	195	1248
		НР - 72%, СП - 5%, ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			5,55	32,00	40	230		92	
	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³								
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
21	411-101-0118 **РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	12,6	118,00	--	1487	--		--	1606
		СП - 9%, *Формула объема: 7,2-1,75*			--	--	--	--		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1913397	91901	1602828	246287	2332460
							217180	27746	--	172775	
Стоимость общестроительных работ			тенге				1913397				
Материалы			тенге				764695				
Всего заработная плата			тенге					244926			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				838133				
Транспортные расходы			тенге				1487				
		Накладные расходы	тенге				246287				
		Сметная прибыль	тенге				172775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				2332459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	тенге					244926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2332459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	тенге					244926			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
22	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
			м²	93,03	693,22	13,75	64490	1280	27182	32013	104224
		НР - 60%, СП - 8%			387,27	3,78	36028	352		7721	
		Состав работ:									
		1. Планировка площади механизированным способом									
		2. Вспашка почвы трактором									
		3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
23	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
			м²	93,03	891,37	20,72	82924	1928	27183	47779	141160
		НР - 60%, СП - 8%			578,45	5,17	53813	481		10457	
		Состав работ:									
		1. Планировка площади вручную									
		2. Штыковка почвы вручную									
		3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
24	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**									
			га	0,009303	1244070,94	6498,49	11574	61	11502	31	12534
		НР - 60%, СП - 8%			1172,45	2642,98	11	25		928	
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1254-106-0101	Семена многолетних трав (на ед.изм. =400)	3,7212 (кг)								
		Состав работ:									
		1. Посев тракторной сеялкой									
		2. Прикатывание газонов после посева легкими катками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				158988	3269	65867	79823	257918
							89852	858	--	19106	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				158988				
	Материалы		тенге				65868				
	Всего заработная плата		тенге					90710			
		Накладные расходы	тенге				79823				
		Сметная прибыль	тенге				19106				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				257917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	тенге					90710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				257917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	тенге					90710			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	тенге				2072385	95170	1668695	326110	2590378
							307032	28604	--	191881	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2072385				
	Материалы		тенге				830563				
	Всего заработная плата		тенге					335636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				838133				
	Транспортные расходы		тенге				1487				
		Накладные расходы	тенге				326110				
		Сметная прибыль	тенге				191881				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				2590376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	тенге					335636			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	тенге				2590376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	тенге					335636			
		ОТДЕЛ 12.Водозаборных сооружений									
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
		Грунтовое покрытие дорог									
31	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	816	2,25	2,25	1836	1836	--	384	2399
		НР - 72% СП - 35%			--	0,65	--	530		180	
		Формула объема (0,148*100/2000)									
		Состав работ:									
		1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
32	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м² основания или покрытия	816	263,32	195,67	214869	159667	685	110911	351843
		НР - 100% СП - 35%			66,81	59,04	54517	48177		26063	
		Формула объема (0,148*100/2000)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м³								
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна или возведенного слоя									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Укатка с поливкой водой									
		4. Уход за покрытием									
33	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	97,92	13581,00	--	1329852	--	1329852	--	1436240
		СП - 8%			--	--	--	--		106388	
		Формула объема (0,148*100/2000)*0,12									
		Избыток грунта ППС под покрытии									
34	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	147,69	133,41	127,86	19703	18884	--	3994	25593
		НР - 72% СП - 38%			5,55	32,00	820	4726		1896	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
35	412-101-0212 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	т·км	258,4575	47,00	--	12148	--		--	13120
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
		*Формула объема 147,69*1,75*									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				1578408	180387	1330537	115289	1829195
							55337	53433	--	135499	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1578408				
	Материалы		тенге				685				
	Всего заработная плата		тенге					108770			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1329852				
	Транспортные расходы		тенге				12148				
		Накладные расходы	тенге				115289				
		Сметная прибыль	тенге				135499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1829196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					108770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1829196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					108770			
		РАЗДЕЛ 6.Озеленение									
39	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м²	16	693,22	13,75	11092	220	4676	5506	17926
		НР - 56%, СП - 8%			387,27	3,78	6196	60		1328	
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
40	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м²	16	891,37	20,72	14262	332	4675	8217	24278
		НР - 56%, СП - 8%			578,45	5,17	9255	83		1798	
		Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
41	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,0016	1244070,94	6498,49	1991	10	1979	5	2156
		НР - 56%, СП - 8%			1172,45	2642,98	2	4		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1254-106-0101	Семена многолетних трав { на ед.изм. =400 }	0,64 (кг)								
		Состав работ									
		1. Посев тракторной сеялкой									
		2. Прикатывание газонов после посева легкими катками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				27345	562	11330	13728	44360
							15453	147	--	3286	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				27345				
	Материалы		тенге				11328				
	Всего заработная плата		тенге					15600			
		Накладные расходы	тенге				13728				
		Сметная прибыль	тенге				3286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				44359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					15600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				44359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					15600			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**тенге**				1605753	180949	1341867	129017	1873555
							70790	53580	--	138785	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1605753				
	Материалы		тенге				12013				
	Всего заработная плата		тенге					124370			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1329852				
	Транспортные расходы		тенге				12148				
		Накладные расходы	тенге				129017				
		Сметная прибыль	тенге				138785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1873555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					124370			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	тенге				1873555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					124370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								17517823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2256881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1392922			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					500860			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9588584		
		- Перевозка грузов	тенге				13635				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						716497		
		- Накладные расходы	тенге							2304756	
		- Сметная прибыль	тенге							1244550	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								16 801 326,00
		Оборудование	Тенге								716 497,00
		Временные здания сооружения 2,6%	Тенге								436 834,48
		Итого	Тенге								17 238 160,48
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%	Тенге								112 048,04
		Итого	Тенге								17 350 208,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								347 004,17
		Итого									18 413 709,69
		Итого со скидкой к=0,9500000062	Тенге								17 493 024,32
		НДС 12%	Тенге								2 099 162,92
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**19 592 187,24**

Заказчик: Нигметов Д

Государственное учреждение" Кызылкогинский районный

Подрядчик: А. Ахмедов

ТОО "Жанарту"

Технический надзор: Джакаев С

ТОО АДС Сапа

Авторский надзор: Ж. Ниязбек

ТОО "Redline Pro"