Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Объект: «Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныстану Кызылкогинского района»
Договор №72 от 02.12.2022г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№72	02.12.2022 г.				
		№2	17.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1 Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	39 032 242,74								4 182 026,01	
За отчетный период	**39 032 242,74**	**34 850 216,73**							**4 182 026,01**	**39 032 242,74**

Заказчик:
Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Н. Ахметов

Подрядчик:
ТОО "Жанарту"

Директор_____ А. Исаев

Технический надзор:

ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Даутов

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"

_____ Д. Әлібек

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Объект: «Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныстану Кызылкогинского района»

Договор №72 от 02.12.2022г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат 6-2

за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	11353,3671		120,57	114,21	1368875	1296668	--	276000	1776461
						6,36	27,40	72207	311082		131586	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	351,1350648		1895,03	--	665411	--	--	479096	1236069
						1895,03	--	665411	--		91562	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	146,109477		1175,63	--	171771	--	--	123674	319081
						1175,63	--	171771	--		23636	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	11542,64868		46,48	46,48	536502	536503	--	114157	702716
						--	13,73	--	158481		52057	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	45,648		241,97	116,12	11045	5301	--	5851	18247
						125,85	52,16	5745	2381		1352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2753604	1838472	--	998778	4052574
								915134	471944	--	300193	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2753604				
	Всего заработная плата		тенге						1387078			
		Накладные расходы	тенге					998778				
		Сметная прибыль	тенге					300193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4052575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									854
		Сметная заработная плата	тенге						1387078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4052575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1387078			
		РАЗДЕЛ 2.Поселковые сети В1									
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,475	564947,55	254185,19	1398245	629108	--	962368	2549462
					310762,36	82000,83	769137	202952		188849	
7	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	8332,5	1710,00	--	14248575	--	14248575	--	15388461
					--	--	--	--		1139886	
8	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,016	2123,00	--	8526	--	8526	--	9208
					--	--	--	--		682	
9	242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	64697,00	--	129394	--	129394	--	139746
					--	--	--	--		10352	
10	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	17	43694,00	--	742798	--	742798	--	802222
					--	--	--	--		59424	
11	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	35	3344,00	--	117040	--	117040	--	126403
					--	--	--	--		9363	
12	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм(свободный)	шт.	34	3344,00	--	113696	--	113696	--	122792
					--	--	--	--		9096	
13	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2226,00	--	40068	--	40068	--	43273
					--	--	--	--		3205	
14	241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	34	1409,00	--	47906	--	47906	--	51738
					--	--	--	--		3832	
15	241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	17	3184,00	--	54128	--	54128	--	58458
					--	--	--	--		4330	
16	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм/Отвод/	м	8,5	1710,00	--	14535	--	14535	--	15698
					--	--	--	--		1163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора бетонная под задвижку (11шт)									
17	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01144	1018274,00	–	11649	–	11649	–	12581
					–	–	–	–		932	
18	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	44	167,00	–	7348	–	7348	–	7936
					–	–	–	–		588	
19	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	8	88900,00	–	711200	–	711200	–	768096
					–	–	–	–		56896	
20	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(Гильза)	м	10,5	20163,00	–	211712	–	211712	–	228649
					–	–	–	–		16937	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (17шт)									
21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	37972,88	13233,46	85059	29643	21100	46393	141968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15319,65	5600,58	34316	12545		10516	
22	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	41098,00	–	698666	–	698666	–	754559
					–	–	–	–		55893	
23	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	38514,00	–	654738	–	654738	–	707117
					–	–	–	–		52379	
24	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	17	38514,00	–	654738	–	654738	–	707117
					–	–	–	–		52379	
25	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	17	41469,00	–	704973	–	704973	–	761371
					–	–	–	–		56398	
26	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4960,00	–	84320	–	84320	–	91066
					–	–	–	–		6746	
27	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	7814,00	–	132838	–	132838	–	143465
					–	–	–	–		10627	
28	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-4	т	0,40256	1004968,00	–	404560	–	404560	–	436925
					–	–	–	–		32365	
29	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	17	25559,00	–	434503	–	434503	–	469263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		34760	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	22,34	1201,97	28,12	26852	629	16955	8702	38398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			414,87	3,97	9268	89		2844	
				Колодец прямоугольные из сборного железобетона 2000х2500/1шт/							
31	225-104-0540 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 25.100 (Блок № 51)	шт.	3	266404,00	--	799212	--	799212	--	863149
					--	--	--	--		63937	
32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4960,00	--	4960	--	4960	--	5357
					--	--	--	--		397	
33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7814,00	--	7814	--	7814	--	8439
					--	--	--	--		625	
34	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,01708	1004968,00	--	17165	--	17165	--	18538
					--	--	--	--		1373	
35	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
					--	--	--	--		2045	
36	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	28	20163,00	--	564564	--	564564	--	609729
					--	--	--	--		45165	
37	Прайс лист	Насос повышенного давления	шт	1	4777790,18	--	4777790	--		--	4777790
					--	--	--	--	4777790	--	
38	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
					--	--	--	--		419	
39	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	5909,00	--	29545	--	29545	--	31909
					--	--	--	--		2364	
40	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,0008	655,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
41	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	242,00	--	968	--	968	--	1045
					--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1024,00	--	2048	--	2048	--	2212
					--	--	--	--		164	
43	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1769,00	--	7076	--	7076	--	7642
					--	--	--	--		566	
44	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	13464,00	--	26928	--	26928	--	29082
					--	--	--	--		2154	
45	242-403-0101 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	4	10391,00	--	41564	--	41564	--	44889
					--	--	--	--		3325	
46	241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1409,00	--	2818	--	2818	--	3043
					--	--	--	--		225	
47	241-114-0115 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	2	1458,00	--	2916	--	2916	--	3149
					--	--	--	--		233	
48	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М26х200	шт.	8	167,00	--	1336	--	1336	--	1443
					--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				28055571	659380	21805680	1017463	31016652
							812721	215586	4777790	1943618	
		Стоимость оборудования	тенге				4777790				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				4777790				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				23277781				
		Материалы	тенге				38056				
		Всего заработная плата	тенге					1028307			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				21767625				
		Накладные расходы	тенге				1017463				
		Сметная прибыль	тенге				1943618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26238862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	тенге					1028307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				31016652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	тенге					1028307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								35069227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1727855				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2497852			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					687530			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21805681		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4777790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							2016241	
		- Сметная прибыль	тенге							2243811	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								30 291 437,00
		Оборудование	Тенге								4 777 790,00
		Временные здания сооружения 2,6%	Тенге								787 577,36
		Итого	Тенге								31 079 014,36
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%	Тенге								202 013,59
		Итого	Тенге								31 281 027,96
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								625 620,56
		Итого									36 684 438,51
		Итого со скидкой к=0,9500000038	Тенге								34 850 216,73
		НДС 12%	Тенге								4 182 026,01
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**39 032 242,74**

Заказчик: _____

Государственное учреждение" Кызылкогинский районный

Подрядчик: _____ А. Исаев

ТОО "Жанарту"

Технический надзор: _____

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Авторский надзор: _____ А. Әлібек

ТОО "Redline Pro"