Форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Объект: «Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныстану Кызылкогинского района»
Договор №72 от 02.12.2022г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
			№72	02.12.2022 г.						
			№2	17.01.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1 Строительно онтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	85 236 842,10								9 132 518,80	
За отчетный период	**23 312 346,84**	**20 814 595,39**							**2 497 751,45**	**23 312 346,84**

Заказчик:
Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Кенжеков Д.

Подрядчик:
ТОО "Жанарту"
Директор _____ А. Ахмедов

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ Е. Дауров

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ Элібек

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: Государственное учреждение" Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Объект: «Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныстану Кызылкогинского района»

Договор №72 от 02.12.2022г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Водонапорная башня емк.15 м³										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	101,462		281,71	281,71	28583	28583	–	5206	36492
		НР - 72%, СП - 8%				–	71,27	–	7231		2703	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³ грунта	3,138		2473,18	–	7761	–	–	5588	14417
		НР - 72%, СП - 8%				2473,18	–	7761	–		1068	
		Устройство грунтовой подушки										
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	38,39		708,98	706,39	27218	27118	13	6025	35903
		НР - 72%, СП - 8%				2,27	215,72	87	8281		2659	
		Обратная засыпка										
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	45,04		54,21	54,21	2442	2442	–	519	3198
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,02	–	722		237	
		Обвалование										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,1		54,21	54,21	548	548	–	116	718
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,02	–	162		53	
6	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	63,1		198,29	198,29	12512	12512	–	1711	15360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			–	37,65	–	2376		1138	
7	412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	110,425	76,00	–	8392	–		–	9063
		СП - 8%			–	–	–	–		671	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	73,2	54,21	54,21	3968	3969	–	844	5197
		НР - 72%, СП - 8%			–	16,02	–	1173		385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91424	75172	13	20009	120348
							7848	19945	–	8914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91424				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					27793			
	Транспортные расходы		Тенге				8392				
		Накладные расходы	Тенге				20009				
		Сметная прибыль	Тенге				8914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					27793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					27793			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4-6)									
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-4-5)									
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	0,2544	579,59	46,72	147	12	108	29	190
		НР - 94%, СП - 8%			105,31	16,84	27	4		14	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство =Бетон кл.В10	м³	4,028	52671,09	1585,49	212159	6386	198203	8209	237998
		НР - 91%, СП - 8%			1879,36	360,28	7570	1451		17629	
11	1106-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м³. Устройство =Бетон кл.В25,F200,W8	м³	6,2	66232,73	1512,63	410643	9379	353648	46645	493871
		НР - 91%, СП - 8%			7680,05	587,34	47616	3642		36583	
12	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	354275,00	–	14880	–	14880	–	16070
		СП - 8%			–	–	–	–		1190	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07221	331233,00	–	23918	–	23918	–	25831
		СП - 8%			–	–	–	–		1913	
14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	38465,71	1940,11	6868	347	–	6072	13975
		НР - 91%, СП - 8%			36525,60	843,21	6522	151		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	261-404-0566 РСНБ РК 2022	Детали закладные	т	0,17856	476911,00	–	85157	–	85157	–	91970
		СП - 8%			–	–	–	–		6813	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,83	1201,97	28,12	4604	107	2908	1492	6583
		НР - 93%, СП - 8%			414,87	3,97	1589	15		488	
		КРУГЛЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ В-1(АС-6)									
17	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	1,76	579,59	46,72	1020	83	752	202	1320
		НР - 94%, СП - 8%			105,31	16,84	185	30		98	
18	1106-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	2,07	82704,05	4667,30	171197	9661	119905	41388	229592
		НР - 91%, СП - 8%			20111,65	1859,85	41631	3850		17007	
19	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31247,00	–	31247	–	31247	–	33747
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
20	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	41098,00	–	41098	–	41098	–	44386
		СП - 8%			–	–	–	–		3288	
21	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м² проемов	0,292	4398,73	1015,82	1284	297	407	592	2026
		НР - 90%, СП - 8%			1986,82	266,04	580	78		150	
22	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604
		СП - 8%			–	–	–	–		2045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1029781	26272	897790	104629	1225163
							105720	9221	–	90753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1029781				
	Материалы		Тенге				675933				
	Всего заработная плата		Тенге					114941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221859				
		Накладные расходы	Тенге				104629				
		Сметная прибыль	Тенге				90753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					114941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1225163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					114941			
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
23	1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ БР-15У-12	т конструкций	3,073	131915,09	42205,09	405375	129696	137015	125254	573079
		НР - 69%, СП - 8%			45123,48	13948,36	138664	42863		42450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м³ емкости	15	307,88	3,88	4618	58	2790	1635	6753
		НР - 91%, СП - 8%			117,98	1,79	1770	27		500	
25	1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м³ емкости	15	629,16	1,29	9437	19	5708	3384	13847
		НР - 91%, СП - 8%			247,34	0,60	3710	9		1026	
26	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	5,1	33387,58	2205,04	170277	11246	16211	112472	305368
		НР - 76%, СП - 8%			28003,97	1013,47	142820	5169		22620	
27	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж опорных конструкции**	т конструкций	0,908	55300,78	10289,27	50213	9342	10639	22843	78900
		НР - 69%, СП - 8%			33294,89	3164,45	30232	2873		5844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				639920	150361	172363	265588	977947
							317196	50941	–	72440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184332				
	Материалы		Тенге				24709				
	Всего заработная плата		Тенге					153505			
		Накладные расходы	Тенге				117491				
		Сметная прибыль	Тенге				24146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					153505			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				455588				
	Материалы		Тенге				147653				
	Всего заработная плата		Тенге					214632			
		Накладные расходы	Тенге				148097				
		Сметная прибыль	Тенге				48294				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				651979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					214632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				977948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					368137			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м²	160,0593	317,59	7,87	50833	1260	40565	6343	61751
		НР - 69%, СП - 8%			56,28	1,15	9008	184		4574	
29	1115-0403-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска суриком больших поверхностей, количество окрасок 2**	м²	160,0593	389,60	1,91	62359	306	37076	20100	89055
		НР - 80%, СП - 8%			156,05	0,93	24977	149		6596	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				[illegible]				
	Материалы		Тенге				[illegible]				
	Всего заработная плата		Тенге					[illegible]			
		Накладные расходы	Тенге				[illegible]				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								[illegible]
		Сметная заработная плата	Тенге					[illegible]			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								[illegible]
		Сметная заработная плата	Тенге					[illegible]			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				[illegible]				
	Материалы		Тенге				[illegible]				
	Всего заработная плата		Тенге					[illegible]			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				[illegible]				
	Транспортные расходы		Тенге				[illegible]				
		Накладные расходы	Тенге				[illegible]				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								[illegible]
		Сметная заработная плата	Тенге					[illegible]			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				[illegible]				
	Материалы		Тенге				[illegible]				
	Всего заработная плата		Тенге					[illegible]			
		Накладные расходы	Тенге				[illegible]				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								[illegible]
		Сметная заработная плата	Тенге					[illegible]			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								[illegible]
		Сметная заработная плата	Тенге					[illegible]			
		ОТДЕЛ 12. Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 5. Технологическое оборудование									
32	1307-0403-0405 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	220402,19	99311,56	220402	99311	102701	99624	209678
					123829,20	39488,10	123829	39488		38645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /1рабочий, 1резервный/	к-т	2	4835123,66	–	9670247	–		–	9670247
					–	–	–	–	9670247	–	
34	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,5	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях. Производство работ на высоте 15 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,5	шт.	2	3179,66	–	6359	–	100	4694	11938
		НР - 75%, СП - 8%			3129,64	–	6259	–		884	
35	ТПРАЙС лист	"Поплавковый датчик уровня воды с кабелем 20 м	шт	2	26785,71	–	53571	–	53571	–	57857
		СП - 8%			–	–	–	–		4286	
36	ТПРАЙС лист	"Датчик давления воды; 4-20 мА, 0-10 бар	шт	1	191330,36	–	191330	–	191330	–	206636
		СП - 8%			–	–	–	–		15306	
37	ТПРАЙС лист	"Мембранный бак; Объем 24 л	шт	1	21428,57	–	21429	–	21429	–	23143
		СП - 8%			–	–	–	–		1714	
38	245-711-0101 РСНБ РК 2022	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	2	111770,00	–	223540	–	223540	–	241423
		СП - 8%			–	–	–	–		17883	
39	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,02	57194,00	–	1144	–	1144	–	1236
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
40	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	33370,00	–	66740	–	66740	–	72079
		СП - 8%			–	–	–	–		5339	
41	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	536,00	–	21440	–	21440	–	23155
		СП - 8%			–	–	–	–		1715	
42	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,5	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных. Производство работ на высоте 15 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,5	м	40	319,45	–	12778	–	191	9440	23996
		НР - 75%, СП - 8%			314,68	–	12587	–		1778	
43	243-203-2201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	км	0,04	752100,00	–	30084	–	30084	–	32491
		СП - 8%			–	–	–	–		2407	
44	1312-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4373,52	441,35	34988	3531	251	20272	59680
		НР - 61%, СП - 8%			3900,80	253,20	31206	2026		4421	
45	1312-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4244,89	324,40	33959	2595	158	19969	58242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%			3900,80	191,23	31206	1530		4314	
46	241-101-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8	5304,00	–	42432	–	42432	–	45827
		СП - 8%			–	–	–	–		3395	
47	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	8	3668,00	–	29344	–	29344	–	31692
		СП - 8%			–	–	–	–		2348	
48	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14008,25	4612,46	14008	4612	678	6442	22086
		НР - 61%, СП - 8%			8718,29	1842,03	8718	1842		1636	
49	1312-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13367,25	4500,08	13367	4500	363	6282	21221
		НР - 61%, СП - 8%			8503,74	1794,65	8504	1795		1572	
50	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814,00	–	36814	–	36814	–	39759
		СП - 8%			–	–	–	–		2945	
51	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485,00	–	25485	–	25485	–	27524
		СП - 8%			–	–	–	–		2039	
52	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500,00	–	5500	–	5500	–	5940
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
53	241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	3184,00	–	3184	–	3184	–	3439
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
54	241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1218,00	–	1218	–	1218	–	1315
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
55	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679,00	–	5358	–	5358	–	5787
		СП - 8%			–	–	–	–		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1813,00	–	1813	–	1813	–	1958
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /головка соединительная муфтовая диам. 50/	т фасонных частей	0,00044	1905152,13	688081,52	838	303	208	421	1359
		НР - 99%, СП - 8%			742637,48	223105,85	327	98		101	
58	1312-1302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	11984,27	1465,23	23969	2931	1534	12647	39545
		НР - 61%, СП - 8%			9752,00	614,41	19504	1229		2929	
59	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	17910,00	–	35820	–	35820	–	38686
		СП - 8%			–	–	–	–		2866	
60	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1543,18	37,32	4630	112	243	4232	9571
		НР - 99%, СП - 8%			1424,95	–	4275	–		709	
61	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	1181,83	27,99	3545	84	184	3245	7333
		НР - 99%, СП - 8%			1092,46	–	3277	–		543	
62	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4249,00	–	12747	–	12747	–	13767
		СП - 8%			–	–	–	–		1020	
63	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3344,00	–	10032	–	10032	–	10835
		СП - 8%			–	–	–	–		803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10871125	117981	833205	187268	11169445
							249692	48008	9670247	111054	
	Стоимость оборудования		Тенге				9555580				
	Заготов.складские расходы		Тенге				114667				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9670247				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				372840				
	Материалы		Тенге				13544				
	Всего заработная плата		Тенге					289723			
		Накладные расходы	Тенге				179370				
		Сметная прибыль	Тенге				44177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				596387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					289723			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				828038				
	Материалы		Тенге				636				
	Всего заработная плата		Тенге					7977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819025				
		Накладные расходы	Тенге				7898				
		Сметная прибыль	Тенге				66877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				902813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11169447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					297700			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**10871125**	**117981**	**833205**	**187268**	**11169445**
							249692	**48008**	**9670247**	**111054**	
	Стоимость оборудования		Тенге				9555580				
	Заготов.складские расходы		Тенге				114667				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9670247				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				372840				
	Материалы		Тенге				13544				
	Всего заработная плата		Тенге					289723			
		Накладные расходы	Тенге				179370				
		Сметная прибыль	Тенге				44177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				596387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					289723			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				828038				
	Материалы		Тенге				636				
	Всего заработная плата		Тенге					7977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819025				
		Накладные расходы	Тенге				7898				
		Сметная прибыль	Тенге				66877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				902813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7977			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				11169447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					297700			
		ОТДЕЛ 3.Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 6.Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
64	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1909,61**	**110,03**	**1910**	**110**	**38**	**1303**	**3470**
		НР - 72%, СП - 8%			**1762,32**	**47,37**	**1762**	**47**		**257**	
65	**247-301-0306 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	**23571,00**	**–**	**23571**	**–**	**23571**	**–**	**25457**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1886**	
66	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**3744,30**	**13,40**	**3744**	**13**	**1810**	**1383**	**5537**
		НР - 72%, СП - 8%			**1920,72**	**–**	**1921**	**–**		**410**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	247-204-6921 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	1	4031,00	–	4031	–	4031	–	4353
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
68	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27	456,45	186,85	12324	5045	1486	5552	19306
		НР - 72%, СП - 8%			214,54	71,04	5793	1918		1430	
69	243-113-0519 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,027	589649,00	–	15921	–	15921	–	17195
		СП - 8%			–	–	–	–		1274	
70	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1	15638,37	1480,67	15638	1481	9763	4670	21933
		НР - 94%, СП - 8%			4393,86	574,08	4394	574		1625	
71	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,016	117779,36	74439,14	1884	1191	–	631	2716
		НР - 61%, СП - 8%			43340,22	21311,51	693	341		201	
72	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	16	40,00	–	640	–	640	–	691
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
		Внешний контур заземления									
73	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	8	1044,42	30,93	8355	248	5387	2027	11212
		НР - 72%, СП - 8%			340,01	11,84	2720	95		831	
74	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	5085,72	179,89	15257	540	10750	2999	19717
		НР - 72%, СП - 8%			1322,24	66,32	3967	199		1461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				103275	8628	73397	18565	131587
							21250	3174	–	9748	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43474				
	Материалы		Тенге				19473				
	Всего заработная плата		Тенге					19456			
		Накладные расходы	Тенге				13895				
		Сметная прибыль	Тенге				4590				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19456			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59801				
	Материалы		Тенге				9764				
	Всего заработная плата		Тенге					4968			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4670				
		Сметная прибыль	Тенге				5158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				131588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24424			
		РАЗДЕЛ 7.Щит силовой распределительный с автоматами									
75	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1909,61	110,03	1910	110	38	1303	3470
					1762,32	47,37	1762	47		257	
76	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0									
		СП - 8%	шт.	1	23571,00	–	23571	–	23571	–	25457
					–	–	–	–		1886	
77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537
					1920,72	–	1921	–		410	
78	247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	8985,00	–	8985	–	8985	–	9704
					–	–	–	–		719	
79	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене									
		НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	6582,45	155,62	6582	156	1971	3255	10624
					4454,78	65,64	4455	66		787	
80	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41									
		СП - 8%	шт.	1	3469,00	–	3469	–	3469	–	3747
					–	–	–	–		278	
		Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
81	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%, СП - 8%	м	88	153,31	1,29	13491	114	1240	8746	24017
					137,92	0,12	12137	11		1779	
82	243-111-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4x10 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	0,003	514120,00	–	1542	–	1542	–	1665
					–	–	–	–		123	
83	243-214-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4x1,5									
			км	0,026	821307,00	–	21354	–	21354	–	23062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1708	
84	243-113-0519 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,023	589649,00	–	13562	–	13562	–	14647
		СП - 8%			–	–	–	–		1085	
85	243-701-0304 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25+1х16	км	0,036	1018904,00	–	36681	–	36681	–	39615
		СП - 8%			–	–	–	–		2934	
86	243-903-2046 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В-нб	шт.	1	6467,00	–	6467	–	6467	–	6984
		СП - 8%			–	–	–	–		517	
87	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1	15638,37	1480,67	15638	1481	9763	4670	21933
		НР - 94%, СП - 8%			4393,86	574,08	4394	574		1625	
88	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3	313,56	2,37	941	7	17	660	1730
		НР - 72%, СП - 8%			305,50	0,26	917	1		128	
89	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3	65,00	–	195	–	195	–	211
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
90	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,017	117779,36	74439,14	2002	1265	–	670	2886
		НР - 61%, СП - 8%			43340,22	21311,51	737	362		214	
91	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	17	40,00	–	680	–	680	–	734
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	1,4	1201,97	28,12	1683	40	1062	545	2407
		НР - 93%, СП - 8%			414,87	3,97	581	6		178	
		Внешний контур заземления									
93	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	8	1044,42	30,93	8355	248	5387	2027	11212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			340,01	11,84	2720	95		831	
94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	5085,72	179,89	15257	540	10750	2999	19717
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	3967	199		1461	
95	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2233,59	226,86	4467	454	613	2578	7608
		НР - 72%; СП - 8%			1700,03	90,01	3400	180		564	
96	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	351,12	18,59	7022	372	605	4448	12387
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	6045	133		918	
				Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП							
97	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,40	11497,25	22730	11497	893	12542	38094
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	10340	5338		2822	
98	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	40845,00	--	81690	--	81690	--	88225
		СП - 8%			--	--	--	--		6535	
99	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
100	252-207-0102 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабели	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-6	м	1,2	1056,25	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
102	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
103	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
104	252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CS10.3 анкерный	шт.	2	2223,00	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
105	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	2	3315,00	--	6630	--	6630	--	7160
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
106	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CA16 анкерный	шт.	4	646,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	4	2472,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
108	252-206-0203 РСНБ РК 2022	Зажим разъемный ответвительный	шт.	7	10358,00	--	72506	--	72506	--	78306
		СП - 8%			--	--	--	--		5800	
109	252-206-0106 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1	шт.	1	821,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
110	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
111	243-601-0104 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,001	1223607,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
				Арматура для ввода в здание							
112	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
113	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
114	247-201-1301 РСНБ РК 2022	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	3	4029,00	--	12087	--	12087	--	13054
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
115	247-207-0304 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа NT 100A	шт.	3	1019,00	--	3057	--	3057	--	3302
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
116	252-203-0319 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной прессуемый типа НС-150-3	шт.	2	8506,00	--	17012	--	17012	--	18373
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
117	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	3001,00	--	3001	--	3001	--	3241
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				452384	16297	382711	45826	538068
							53376	7012	--	39858	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42757				
	Материалы		Тенге				19205				
	Всего заработная плата		Тенге					21568			
		Накладные расходы	Тенге				15408				
		Сметная прибыль	Тенге				4655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				62820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					21568			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409627				
	Материалы		Тенге				14950				
	Всего заработная плата		Тенге					38820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348562				
		Накладные расходы	Тенге				30418				
		Сметная прибыль	Тенге				35203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				538068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					60388			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				555659	24925	456108	64391	669655
							74626	10186	–	49606	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86231				
	Материалы		Тенге				38678				
	Всего заработная плата		Тенге					41024			
		Накладные расходы	Тенге				29303				
		Сметная прибыль	Тенге				9245				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				469428				
	Материалы		Тенге				24714				
	Всего заработная плата		Тенге					43788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				392725				
		Накладные расходы	Тенге				35088				
		Сметная прибыль	Тенге				40361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				544877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					43788			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				669656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					84812			
		ОТДЕЛ 4.Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 8.Земляные работы									
118	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	10596,47595	120,57	114,21	1277617	1210223	–	257600	1658030
		НР - 72%, СП - 8%			6,36	27,40	67394	290343		122813	
119	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	327,7260701	1895,03	–	621051	–	–	447156	1153665
		НР - 72%, СП - 8%			1895,03	–	621051	–		85458	
120	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	136,3688452	1175,63	–	160319	–	–	115429	297809
		НР - 72%, СП - 8%			1175,63	–	160319	–		22060	
121	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	10773,13854	46,48	46,48	500735	500735	–	106546	655868
		НР - 72%, СП - 8%			–	13,73	–	147915		48587	
122	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	42,6048	241,97	116,12	10309	4947	–	5461	17031
		НР - 72%, СП - 8%			125,85	52,16	5362	2222		1262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2570031**	**1715905**	**–**	**932192**	**3782403**
							854126	**440480**	**–**	**280180**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2570031**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1294606**			
		Накладные расходы	Тенге				**932192**				
		Сметная прибыль	Тенге				**280180**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3782403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**797**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1294606**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3782403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**797**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1294606**			
		РАЗДЕЛ 9.Поселковые сети В1									
123	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**2,31**	**564947,55**	**254185,19**	**1305029**	**587168**	**–**	**898210**	**2379498**
		НР - 99%, СП - 8%			**310762,36**	**82000,83**	**717861**	**189422**		**176259**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1305029**	**587168**	**–**	**898210**	**2379498**
							717861	**189422**	**–**	**176259**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1305029**				
		Всего заработная плата	Тенге					**907283**			
		Накладные расходы	Тенге				**898210**				
		Сметная прибыль	Тенге				**176259**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2379498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**541**
		Сметная заработная плата	Тенге					**907283**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2379498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**541**
		Сметная заработная плата	Тенге					**907283**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**3875060**	**2303073**	**–**	**1830402**	**6161901**
							1571987	**629902**	**–**	**456439**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3875060**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2201889**			
		Накладные расходы	Тенге				**1830402**				
		Сметная прибыль	Тенге				**456439**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6161901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2201889**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**6161901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2201889**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20759403**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2392349**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2704115**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**770374**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2633003**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**8392**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9670247**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2529876**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**821423**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту без оборудование	Тенге								11 089 155,99
		Оборудование	Тенге								9 670 247,00
		Временные здания сооружения 2,6%	Тенге								833 204,87
		Итого	Тенге								11 922 360,86
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%	Тенге								77 495,35
		Итого	Тенге								11 999 856,20
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								239 997,12
		Итого									21 910 100,33
		Итого со скидкой к=0,9500000038	Тенге								20 814 595,39
		НДС 12%	Тенге								2 497 751,45
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**23 312 346,84**

Заказчик: _____ Дегтемов Д.

Государственное учреждение" Кызылкогинский районный

Подрядчик: _____ Ахмедов

ТОО "Жанарту"

Технический надзор: _____ Даутов

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Авторский надзор: _____ Ә. Әлібек

ТОО "Redline Pro"