Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",050001, город Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыр, д. 26** — **080740008679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, дом № 302, офис 303** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупах работ № 8РБС от 13.08.2024г Допсогл №8РБС от 21.11.2024

Номер документа	Дата составления
82	26.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по строительству «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Алматы.Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон «Айгерим 1,2» в Алатауском районе» КНС-8			работа	1	77 350 096,41	77 350 096,41	8 287 510,33
				Итого	1	x	77 350 096,41	8 287 510,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жебе-АБД"
Эксперт технического надзора
Директор _____ Шарыпов С.Е.
М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "AlanSapa"(АланСапа)

Наименование объекта и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8

Справка № 1 от 26.12.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		8 РБС	13.08.2024				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	363-9 Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8	77350 096,41	69062 586,08							8287 510,33	77350 096,41
	ВСЕГО к оплате:										**77350 096,41**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
эксперт технического надзора
Шаяхметов Г.Е.

Подрядчик:

ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор
Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 АС.КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0226 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³		75,66	225,22	216,81	17040,00	16404,00	43,00	3110,00	21762,00	
				м³ грунта		7,84	49,25	593,00	3726,00		1612,00		
2	2	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		2,34	4753,44	0,00	11123,00	0,00		8009,00	20663,00	
				м³ грунта		4753,44	0,00	11123,00	0,00		1531,00		
3	3	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		3861	45,00		173745,00				187645,00	
				т·км							13900,00		
4	4	1101-0101-0226 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³		257	165,61	158,90	42562,00	40837,00		7342,00	53895,00	
				м³ грунта		6,71	32,97	1724,00	8473,00		3991,00		
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		205,6	47,27	47,27	9719,00	9719,00		2500,00	13196,00	
				м³ грунта		0,00	16,89	0,00	3473,00		977,00		
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		51,4	2020,90	0,00	103874,00	0,00		74790,00	192957,00	
				м³		2020,90	0,00	103874,00	0,00		14293,00		
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		257	352,72	155,81	90649,00	40043,00		51549,00	153573,00	
				м³		196,91	81,67	50606,00	20989,00		11375,00		
8	8	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Водоотлив		101	3103,76	3103,76	313480,00	313480,00		161525,00	513005,00	
				м³ мокрого грунта		0,00	2221,19	0,00	224340,00		38000,00		
9	9	1101-0205-1106 *РСНБ РК 2022*	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые		129,36	3578,67	73,79	462937,00	9546,00	160203,00	214660,00	731805,00	
				м² креплений		2266,45	38,27	293188,00	4951,00		54208,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1225129,00**	**430029,00**	**160246,00**	**523485,00**	**1888501,00**	
								461108,00	**265952,00**	**0,00**	**139887,00**		
			Раздел 2: Дренажный приямок при сооружении колодца в мокрых грунтах, см.лист 3										
10	10	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,26	133109,59	4585,18	34608,00	1192,00	1876,00	21965,00	61099,00	
				т конструкций		121310,61	1124,40	31541,00	292,00		4526,00		
11	11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,039	490023,00		19111,00		19111,00		20640,00	
				т							1529,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1079	492408,00		53131,00		53131,00		57381,00	
											4250,00		
13	13	241-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0 мм	м	0,5	122241,00		61121,00		61121,00		66011,00	
											4890,00		
14	14	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	0,5	57954,00		28977,00		28977,00		31295,00	
											2318,00		
15	15	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и с шайбой М16	шт.	20	105,00		2100,00		2100,00		2268,00	
											168,00		
			Итого по разделу 2: Дренажный приямок при сооружении колодца в мокрых грунтах, см.лист 3					**199048,00**	**1192,00**	**166316,00**	**21965,00**	**238694,00**	
								31541,00	**292,00**	**0,00**	**17681,00**		
			Раздел 3: Подземная часть КНС, см. Ведомость объемов работ, см.лист 5,6										
16	16	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,2	11052,26	3474,20	13263,00	4169,00	6658,00	4195,00	18855,00	
						2030,11	1728,54	2436,00	2074,00		1397,00		
17	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,7	28759,50	2150,70	20132,00	1506,00	16568,00	2233,00	24154,00	
						2940,93	564,06	2059,00	395,00		1789,00		
18	18	1108-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	7,29	3518,29	8,66	25648,00	63,00	23537,00	1922,00	29776,00	
						280,90	2,53	2048,00	18,00		2206,00		
19	19	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,29	1284,22	52,85	9362,00	385,00	3321,00	5534,00	16088,00	
						775,76	31,84	5655,00	232,00		1192,00		
20	20	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,29	4229,93	34,25	30836,00	249,00	25853,00	4444,00	38102,00	
						649,31	6,22	4733,00	45,00		2822,00		
21	21	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,29	1284,22	52,85	9362,00	385,00	3321,00	5534,00	16088,00	
						775,76	31,84	5655,00	232,00		1192,00		
22	22	1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022*	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	$м^3$	2,2	44840,84	2084,05	98650,00	4585,00	70100,00	23633,00	132066,00	
						10893,11	911,47	23965,00	2005,00		9783,00		
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1559	337586,00		52630,00		52630,00		56840,00	
											4210,00		
24	24	1116-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	13653,44	0,00	27307,00	0,00	10733,00	16243,00	47034,00	
						8287,11	0,00	16574,00	0,00		3484,00		
25	25	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1927	1226905,52	12204,05	236425,00	2352,00	213797,00	24647,00	281958,00	
						105218,76	3173,43	20276,00	612,00		20886,00		
26	26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,2	40814,63	1841,92	8163,00	368,00	5780,00	1987,00	10962,00	
						10070,78	846,12	2014,00	169,00		812,00		
27	27	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04104	2410438,51	4596,15	98924,00	189,00	66033,00	29844,00	139069,00	
						796842,36	2262,12	32702,00	93,00		10301,00		
28	28	1106-1301-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены круглые насосных станций. Строительство	$м^3$	20,4	82658,11	8546,34	1686225,00	174346,00	659069,00	846564,00	2735412,00	
						41804,48	3797,98	852811,00	77479,00		202623,00		
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	356047,00		2991,00		2991,00		3230,00	
											239,00		
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9677	321794,00		633194,00		633194,00		683850,00	
											50656,00		
31	31	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные(Кр1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26616	46767,89	2274,18	12448,00	606,00	473,00	10561,00	24850,00	
						42714,71	888,78	11369,00	237,00		1841,00		
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,26616	337586,00		89852,00		89852,00		97040,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7188,00		
33	33	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,3	42148,58 10351,95	1177,71 538,25	181239,00 44513,00	5064,00 2314,00	131661,00	42613,00 17908,00	241760,00	
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00754	337586,00		2545,00		2545,00	204,00	2749,00	
35	35	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01356	321794,00		4364,00		4364,00	349,00	4713,00	
36	36	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,26612	492408,00		131040,00		131040,00	10483,00	141523,00	
37	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2424	490023,00		118782,00		118782,00	9503,00	128285,00	
38	38	1106-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 (25)мм	м² поверхности	88,24	13323,24 3201,43	9442,27 3620,18	1175643,00 282494,00	833186,00 319445,00	59963,00	547765,00 137872,00	1861280,00	
39	39	1106-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м² поверхности	88,24	1652,22 222,14	1289,67 470,73	145792,00 19602,00	113800,00 41537,00	12390,00	55636,00 16114,00	217542,00	
40	40	1115-0403-0705 *РСНБ РК 2022*	Стены. Шпаклевка по ж/б конструкциями в 4-ре слоя	м² окрашиваемой поверхности	88,24	2024,12 1285,89	8,52 4,60	178608,00 113467,00	752,00 406,00	64390,00	91098,00 21576,00	291282,00	
41	41	261-201-0379 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82,(расход на 1м²-690грамм в один слой)	т	0,243542	1015766,00		247382,00		247382,00	19791,00	267173,00	
42	42	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,32	97958,64 41424,18	3591,53 982,29	31347,00 13256,00	1149,00 314,00	16942,00	12349,00 3496,00	47192,00	
43	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	337586,00		17014,00		17014,00	1361,00	18375,00	
44	44	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг(Мн5,Мн3,Мн4). Установка	т	0,03386	59867,38 57181,68	2685,70 1319,94	2027,00 1936,00	91,00 45,00		1803,00 306,00	4136,00	
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	337586,00		2329,00		2329,00	186,00	2515,00	
46	46	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,01138	533112,00		6067,00		6067,00	485,00	6552,00	
47	47	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01558	490023,00		7635,00		7635,00	611,00	8246,00	
48	48	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,4	97958,64 41424,18	3591,53 982,29	39183,00 16570,00	1437,00 393,00	21177,00	15436,00 4370,00	58989,00	
49	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0721	337586,00		24340,00		24340,00	1947,00	26287,00	
50	50	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг(Мн5,Мн3,Мн4). Установка	т	0,04926	59867,38 57181,68	2685,70 1319,94	2949,00 2817,00	132,00 65,00		2622,00 446,00	6017,00	
51	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	337586,00		3038,00		3038,00	243,00	3281,00	
52	52	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,01138	533112,00		6067,00		6067,00	485,00	6552,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02888	490023,00		14152,00		14152,00	1132,00	15284,00	
54	54	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки. Монтаж	т конструкций	0,13305	122431,91 54586,42	53179,28 13828,60	16290,00 7263,00	7076,00 1840,00	1951,00	6281,00 1806,00	24377,00	
55	55	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,06921	533112,00		36897,00		36897,00	2952,00	39849,00	
56	56	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,03424	506261,00		17334,00		17334,00	1387,00	18721,00	
57	57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0028	490023,00		1372,00		1372,00	110,00	1482,00	
58	58	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0268	403897,00		10824,00		10824,00	866,00	11690,00	
			Итого по разделу 3: Подземная часть КНС, см. Ведомость объемов работ, см.лист 5,6					**5479672,00** **1484215,00**	**1151890,00** **449950,00**	**2843566,00** **0,00**	**1752944,00** **578610,00**	**7811226,00**	
			Раздел 4: Антикоррозийное покрытие и гидроизоляция										
59	59	1108-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм	$м^2$ поверхности	164,9	6699,33 522,26	98,92 42,76	1104720,00 86121,00	16312,00 7051,00	1002287,00	86650,00 95309,00	1286679,00	
60	60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24,08	4229,93 649,31	34,25 6,22	101857,00 15635,00	825,00 150,00	85397,00	14680,00 9323,00	125860,00	
61	61	1113-0301-1422 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010 в 1 слой	$м^2$	110	271,59 71,03	2,88 0,60	29875,00 7813,00	317,00 66,00	21745,00	5436,00 2825,00	38136,00	
62	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	110	278,61 117,28	5,77 1,20	30647,00 12901,00	635,00 132,00	17112,00	8993,00 3171,00	42811,00	
			Итого по разделу 4: Антикоррозийное покрытие и гидроизоляция					**1267099,00** **122470,00**	**18089,00** **7399,00**	**1126541,00** **0,00**	**115759,00** **110628,00**	**1493486,00**	
			Раздел 5: Фундамент надземного здания, плита форшахты, см.лист 12										
63	63	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,1	28759,50 2940,93	2150,70 564,06	89154,00 9117,00	6668,00 1749,00	73370,00	9888,00 7923,00	106965,00	
64	64	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	9,5	34158,73 4659,79	3309,37 908,47	324508,00 44268,00	31439,00 8630,00	248801,00	48138,00 29812,00	402458,00	
65	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0081	356047,00		2884,00		2884,00	231,00	3115,00	
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50508	337586,00		170508,00		170508,00	13641,00	184149,00	
67	67	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	9	46042,71 9926,06	3863,75 969,93	414384,00 89335,00	34773,00 8729,00	290276,00	89238,00 40290,00	543912,00	
68	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0475	337586,00		16035,00		16035,00	1283,00	17318,00	
69	69	1108-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм	$м^2$ поверхности	6,86	705,35 522,26	98,92 42,76	4839,00 3583,00	678,00 293,00	577,00	3605,00 676,00	9120,00	
70	70	235-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных поверхностей	кг	10,29	218,00		2243,00		2243,00	179,00	2422,00	
71	71	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,72	21319,44	3418,11	36669,00	5879,00	4824,00	27035,00	68800,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ изолирующего слоя		15096,78	1804,50	25966,00	3104,00		5096,00		
			Итого по разделу 5: Фундамент надземного здания, плита форшахты, см.лист 12					1061224,00	79437,00	809518,00	177904,00	1338259,00	
								172269,00	22505,00	0,00	99131,00		
			Раздел 6: Стены кирпичные, см. Ведомость объема работ,см. лист 13,14										
72	72	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	28	26469,68	5482,76	741151,00	153517,00	167597,00	434059,00	1269227,00	
						15001,31	1667,61	420037,00	46693,00		94017,00		
73	73	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,64	44572,00		474246,00		474246,00	37940,00	512186,00	
74	74	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,59877	160088,61	4580,27	95856,00	2743,00		87531,00	198058,00	
						155508,34	1680,05	93114,00	1006,00		14671,00		
75	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1555	337586,00		52495,00		52495,00	4200,00	56695,00	
76	76	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44327	405758,00		179860,00		179860,00	14389,00	194249,00	
77	77	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,6	25463,34	5482,76	66205,00	14255,00	14945,00	38446,00	113023,00	
						14232,33	1667,61	37004,00	4336,00		8372,00		
78	78	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,988	44572,00		44037,00		44037,00	3523,00	47560,00	
79	79	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,19	104580,13	8408,99	19870,00	1598,00	11663,00	6378,00	28348,00	
						34785,69	2100,19	6609,00	399,00		2100,00		
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00243	356047,00		865,00		865,00	69,00	934,00	
81	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	337586,00		3781,00		3781,00	302,00	4083,00	
82	82	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,04	104580,13	8408,99	4183,00	336,00	2455,00	1343,00	5968,00	
						34785,69	2100,19	1391,00	84,00		442,00		
83	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	356047,00		142,00		142,00	11,00	153,00	
84	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	337586,00		1688,00		1688,00	135,00	1823,00	
85	85	1106-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Сердечники. Устройство	$м^3$	2,33	83478,30	7571,83	194504,00	17643,00	108804,00	65984,00	281327,00	
						29209,36	1910,54	68058,00	4452,00		20839,00		
86	86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04205	356047,00		14972,00		14972,00	1198,00	16170,00	
87	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,187	337586,00		63129,00		63129,00	5050,00	68179,00	
88	88	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00522	490023,00		2558,00		2558,00	205,00	2763,00	
89	89	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0042	2418040,01	4596,15	10156,00	20,00	6790,00	3054,00	14267,00	
						796842,36	2262,12	3347,00	10,00		1057,00		
			Итого по разделу 6: Стены кирпичные, см. Ведомость объема работ,см. лист 13,14					1969698,00	190112,00	1150027,00	636795,00	2815013,00	
								629560,00	56980,00	0,00	208520,00		
			Раздел 7: Плита перекрытия на отм.+3,750, см. лист 15										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5	90864,43 41424,18	3591,53 982,29	454322,00 207121,00	17957,00 4911,00	229244,00	192949,00 51782,00	699053,00	
91	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08736	356047,00		31104,00		31104,00	2488,00	33592,00	
92	92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43092	337586,00		145473,00		145473,00	11638,00	157111,00	
93	93	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	168512,57 165826,87	2685,70 1319,94	3370,00 3317,00	53,00 26,00		3042,00 513,00	6925,00	
94	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	337586,00		743,00		743,00	59,00	802,00	
95	95	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0178	492408,00		8765,00		8765,00	701,00	9466,00	
			Итого по разделу 7: Плита перекрытия на отм.+3,750, см. лист 15					**643777,00** **210438,00**	**18010,00** **4937,00**	**415329,00** **0,00**	**195991,00** **67181,00**	**906949,00**	
			Раздел 8: Установка монорельсового подвесного пути на отм.+3,200, см.лист 16										
96	96	1109-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Монорельсы прямолинейные по металлическим опорам. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	3,9	7643,61 3055,51	4474,44 2344,61	29810,00 11916,00	17450,00 9144,00	443,00	14532,00 3547,00	47889,00	
97	97	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,00422	506261,00		2136,00		2136,00	171,00	2307,00	
98	98	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01066	490023,00		5224,00		5224,00	418,00	5642,00	
99	99	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0174	492408,00		8568,00		8568,00	685,00	9253,00	
100	100	214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 18М-45М	т	0,1008	763773,00		76988,00		76988,00	6159,00	83147,00	
			Итого по разделу 8: Установка монорельсового подвесного пути на отм.+3,200, см.лист 16					**122726,00** **11916,00**	**17450,00** **9144,00**	**93359,00** **0,00**	**14532,00** **10980,00**	**148238,00**	
			Раздел 9: Внутренняя отделка помещений, см. лист 17										
101	101	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,8	1354,63 1194,80	11,89 7,52	33595,00 29631,00	294,00 186,00	3669,00	23854,00 4596,00	62045,00	
102	102	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,8	628,51 416,44	5,60 2,95	15587,00 10328,00	139,00 73,00	5120,00	8321,00 1913,00	25821,00	
103	103	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65,4	1100,96 964,25	9,91 6,27	72003,00 63062,00	648,00 410,00	8293,00	50778,00 9822,00	132603,00	
104	104	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		65,4	566,49	5,02	37048,00	328,00	12314,00	19663,00	61248,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		373,18	2,65	24406,00	173,00		4537,00		
105	105	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		40,8	7065,74	30,07	288282,00	1226,00	119471,00	134572,00	456683,00	
				$м^2$ поверхности облицовки		4107,47	15,45	167585,00	630,00		33829,00		
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка помещений, см. лист 17					446515,00	2635,00	148867,00	237188,00	738400,00	
								295012,00	1472,00	0,00	54697,00		
			Раздел 10: Полы ,см. лист 18										
106	106	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение		12,7	228,08	63,08	2897,00	801,00	1,00	2284,00	5595,00	
				$м^2$ площади уплотнения		164,93	26,36	2095,00	335,00		414,00		
107	107	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 100 мм. Устройство		12,7	1800,74	191,68	22869,00	2434,00	10444,00	10359,00	35886,00	
				$м^2$ покрытия		786,66	81,03	9991,00	1029,00		2658,00		
108	108	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		12,7	2082,36	108,58	26446,00	1379,00	21037,00	4584,00	33512,00	
				$м^2$ покрытия		317,30	66,68	4030,00	847,00		2482,00		
109	109	1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		0,762	30419,87	1897,65	23180,00	1446,00		17076,00	43477,00	
				$м^3$ изоляции		28522,22	964,48	21734,00	735,00		3221,00		
110	110	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50		0,762	48318,00		36818,00		36818,00		39763,00	
				$м^3$							2945,00		
111	111	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		12,7	4157,51	139,89	52800,00	1777,00	31739,00	18455,00	76955,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1518,48	27,45	19285,00	349,00		5700,00		
112	112	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 40 мм. Устройство		12,7	1794,89	191,68	22795,00	2434,00	10370,00	10359,00	35806,00	
				$м^2$ покрытия		786,66	81,03	9991,00	1029,00		2652,00		
113	113	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		12,7	295,53	15,51	3753,00	197,00	2981,00	655,00	4761,00	
				$м^2$ покрытия		45,33	9,53	576,00	121,00		353,00		
114	114	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		12,7	4068,73	37,09	51673,00	471,00	5892,00	42799,00	102030,00	
				$м^2$ покрытия		3567,73	17,41	45310,00	221,00		7558,00		
115	115	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		12,954	1410,00		18265,00		18265,00		19726,00	
				$м^2$							1461,00		
116	116	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение		3,7	228,08	63,08	844,00	234,00		665,00	1630,00	
				$м^2$ площади уплотнения		164,93	26,36	610,00	98,00		121,00		
117	117	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 100 мм. Устройство		3,7	1794,89	191,68	6641,00	709,00	3021,00	3018,00	10432,00	
				$м^2$ покрытия		786,66	81,03	2911,00	300,00		773,00		
118	118	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		3,7	2068,72	108,58	7654,00	402,00	6079,00	1335,00	9708,00	
				$м^2$ покрытия		317,30	66,68	1174,00	247,00		719,00		
119	119	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		3,7	4157,51	139,89	15383,00	518,00	9247,00	5377,00	22421,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1518,48	27,45	5618,00	102,00		1661,00		
120	120	1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		0,222	30419,87	1897,65	6753,00	421,00		4975,00	12666,00	
				$м^3$ изоляции		28522,22	964,48	6332,00	214,00		938,00		
121	121	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50		0,222	48318,00		10727,00		10727,00		11585,00	
				$м^3$							858,00		
122	122	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 60 мм. Устройство		3,7	1794,89	191,68	6641,00	709,00	3021,00	3018,00	10432,00	
				$м^2$ покрытия		786,66	81,03	2911,00	300,00		773,00		
123	123	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		3,7	886,60	46,53	3280,00	172,00	2605,00	572,00	4160,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		135,99	28,58	503,00	106,00		308,00		
124	124	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		11	3348,89	140,98	36838,00	1551,00	4900,00	29358,00	71492,00	
				$м^2$ покрытия		2762,45	76,83	30387,00	845,00		5296,00		
125	125	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		11,22	1410,00		15820,00		15820,00		17086,00	
				$м^2$							1266,00		
126	126	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		20	4312,85	23,11	86257,00	462,00	73356,00	11883,00	105991,00	
				м		621,96	10,14	12439,00	203,00		7851,00		
			Итого по разделу 10: Полы ,см. лист 18					**458334,00**	**16117,00**	**266323,00**	**166772,00**	**675114,00**	
								175897,00	**7081,00**	**0,00**	**50008,00**		
			Раздел 11: Отделка фасадов, см. лист 20										
127	127	1115-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		95	2787,60	189,56	264822,00	18008,00	42802,00	175630,00	475688,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2147,49	163,44	204012,00	15527,00		35236,00		
128	128	1115-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная		95	840,51	7,04	79848,00	669,00	34647,00	35901,00	125009,00	
				$м^2$ фасада		468,77	3,60	44533,00	342,00		9260,00		
			Итого по разделу 11:					**344670,00**	**18677,00**	**77449,00**	**211531,00**	**600697,00**	
								248545,00	**15869,00**	**0,00**	**44496,00**		
			Раздел 12: Проемы дверные,см. лист 20										
129	129	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах		3,5611	6542,26	99,37	23298,00	353,00	4906,00	12568,00	38735,00	
				$м^2$		5065,15	49,83	18038,00	177,00		2869,00		
130	130	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной наружные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		3,5611	70933,00		252600,00		252600,00		272808,00	
				$м^2$							20208,00		
131	131	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		3,48	4172,32	358,86	14520,00	1249,00	5267,00	7813,00	24120,00	
				$м^2$		2300,08	194,63	8004,00	677,00		1787,00		
132	132	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		3,48	11755,00		40907,00		40907,00		44180,00	
				$м^2$							3273,00		
			Итого по разделу 12: Проемы дверные,см. лист 20					**331325,00**	**1602,00**	**303680,00**	**20381,00**	**379843,00**	
								26042,00	**854,00**	**0,00**	**28137,00**		
			Раздел 13: Кровля,см.лист 20										
133	133	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		28,3	1121,58	18,60	31741,00	527,00	24092,00	6636,00	41447,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		251,69	3,20	7123,00	91,00		3070,00		
134	134	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		28,3	2501,91	98,21	70804,00	2779,00	33094,00	32878,00	111976,00	
				$м^2$ утепляемого покрытия		1234,30	28,49	34931,00	806,00		8294,00		
135	135	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		2,547	65632,00		167165,00		167165,00		180538,00	
				$м^3$							13373,00		
136	136	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом		6,3675	23652,78	3552,64	150609,00	22622,00	90396,00	40781,00	206701,00	
				$м^3$ утеплителя		5903,65	1057,81	37591,00	6736,00		15311,00		
137	137	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 50 мм. Устройство		28,3	1186,15	210,29	33568,00	5951,00	12636,00	15354,00	52836,00	
				$м^2$ стяжки		529,37	60,36	14981,00	1708,00		3914,00		
138	138	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		28,3	925,22	109,27	26184,00	3093,00	21148,00	2639,00	31129,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		68,68	32,67	1944,00	925,00		2306,00		
139	139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07075	35001,41	2840,75	2476,00	201,00	13,00	2149,00	4995,00	
						31983,98	1395,49	2263,00	99,00		370,00		
140	140	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07075	405758,00		28707,00		28707,00		31004,00	
											2297,00		
141	141	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	28,3	1681,72	28,51	47593,00	807,00	37312,00	9026,00	61148,00	
						334,77	11,90	9474,00	337,00		4529,00		
142	142	1112-0101-0211 РСНБ РК 2022	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м² кровли	28,3	1281,86	165,78	36277,00	4692,00	24510,00	7585,00	47371,00	
						249,99	41,33	7075,00	1170,00		3509,00		
143	143	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	22,3	5713,92	27,86	127420,00	621,00	70373,00	52085,00	193865,00	
						2530,34	8,40	56427,00	187,00		14360,00		
144	144	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,8	5713,92	27,86	15999,00	78,00	8836,00	6540,00	24342,00	
						2530,34	8,40	7085,00	24,00		1803,00		
			Итого по разделу 13: Кровля,см.лист 20					**738543,00**	**41371,00**	**518282,00**	**175673,00**	**987352,00**	
								178894,00	**12083,00**	**0,00**	**73136,00**		
			Раздел 14: Отмостка,см. лист 19										
145	145	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	2,04	11052,26	3474,20	22547,00	7087,00	11318,00	7131,00	32052,00	
						2030,11	1728,54	4141,00	3526,00		2374,00		
146	146	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,2	28759,50	2150,70	92030,00	6882,00	75737,00	10207,00	110416,00	
						2940,93	564,06	9411,00	1805,00		8179,00		
			Итого по разделу 14: Отмостка,см. лист 19					**114577,00**	**13969,00**	**87055,00**	**17338,00**	**142468,00**	
								13552,00	**5331,00**	**0,00**	**10553,00**		
			Раздел 15: Пандус ПД, см. лист 19										
147	147	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,2	11052,26	3474,20	2210,00	695,00	1110,00	699,00	3142,00	
						2030,11	1728,54	406,00	346,00		233,00		
148	148	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,64	32367,25	3309,37	20715,00	2118,00	15615,00	3243,00	25875,00	
						4659,79	908,47	2982,00	581,00		1917,00		
149	149	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0227	337586,00		7663,00		7663,00		8276,00	
											613,00		
			Итого по разделу 15: Пандус ПД, см. лист 19					**30588,00**	**2813,00**	**24388,00**	**3942,00**	**37293,00**	
								3388,00	**927,00**	**0,00**	**2763,00**		
			Раздел 16: Цоколь										
150	150	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0433	125665,52	12204,05	5441,00	528,00	357,00	5538,00	11857,00	
						105218,76	3173,43	4556,00	137,00		878,00		
151	151	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для цоколя, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,4	3184,00		64954,00		64954,00		70150,00	
											5196,00		
			Итого по разделу 16: Цоколь					**70395,00**	**528,00**	**65311,00**	**5538,00**	**82007,00**	
								4556,00	**137,00**	**0,00**	**6074,00**		
			Раздел 17: Крышки для люков К1-К3,см.лист 17 , лист 21										
152	152	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1981	224622,76	9508,95	44498,00	1883,00	275,00	29822,00	80266,00	
						213725,35	4448,68	42339,00	881,00		5946,00		
153	153	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0599	490023,00		29352,00		29352,00		31700,00	
											2348,00		
154	154	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,1287	403897,00		51982,00		51982,00		56141,00	
											4159,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0022	358854,00		789,00		789,00	63,00	852,00	
156	156	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0073	485093,00		3541,00		3541,00	283,00	3824,00	
157	157	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,04673	224622,76 213725,35	9508,95 4448,68	10497,00 9987,00	444,00 208,00	65,00	7035,00 1403,00	18935,00	
158	158	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01653	490023,00		8100,00		8100,00	648,00	8748,00	
159	159	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0317	403897,00		12804,00		12804,00	1024,00	13828,00	
160	160	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00044	358854,00		158,00		158,00	13,00	171,00	
161	161	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00193	485093,00		936,00		936,00	75,00	1011,00	
162	162	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,04375	224622,76 213725,35	9508,95 4448,68	9827,00 9350,00	416,00 195,00	61,00	6586,00 1313,00	17726,00	
163	163	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01599	490023,00		7835,00		7835,00	627,00	8462,00	
164	164	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0292	403897,00		11794,00		11794,00	944,00	12738,00	
165	165	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00044	358854,00		158,00		158,00	13,00	171,00	
166	166	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00177	485093,00		859,00		859,00	69,00	928,00	
			Итого по разделу 17: Крышки для люков К1-К3,см.лист 17 , лист 21					193130,00 61676,00	2743,00 1284,00	128709,00 0,00	43443,00 18928,00	255501,00	
			Раздел 18: Рамы измельчателя-2шт, см. лист 5, 23										
167	167	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2132	224622,76 213725,35	9508,95 4448,68	47890,00 45566,00	2027,00 948,00	296,00	32095,00 6399,00	86384,00	
168	168	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,18248	484508,00		88413,00		88413,00	7073,00	95486,00	
169	169	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03072	490023,00		15054,00		15054,00	1204,00	16258,00	
			Итого по разделу 18: Рамы измельчателя-2шт, см. лист 5, 23					151357,00 45566,00	2027,00 948,00	103763,00 0,00	32095,00 14676,00	198128,00	
			Раздел 19: Предверная решетка для очистки обуви,см. Ведомость объемов работ										
170	170	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Решетка для чистки обуви	т	0,024	1054349,00		25304,00		25304,00	2024,00	27328,00	
			Итого по разделу 19: Предверная решетка для очистки обуви,см. Ведомость объемов работ					25304,00 0,00	0,00 0,00	25304,00 0,00	0,00 2024,00	27328,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фундаменты Фм1, Фм2, раздел 393-9-КЖ, см. Ведомость объемов работ, см. лист 2										
171	171	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3,6	337,39	319,95	1215,00	1151,00	2,00	296,00	1632,00	
				м³ грунта		16,87	97,32	61,00	350,00		121,00		
172	172	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		178,2	45,00		8019,00				8661,00	
				т·км							642,00		
173	173	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1,05	212,44	199,00	223,00	209,00		54,00	299,00	
				м³ грунта		13,44	57,86	14,00	61,00		22,00		
174	174	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,05	2020,90	0,00	2122,00	0,00		1528,00	3942,00	
				м³		2020,90	0,00	2122,00	0,00		292,00		
175	175	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1,05	352,72	155,81	370,00	164,00		211,00	627,00	
				м³		196,91	81,67	207,00	86,00		46,00		
176	176	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		17,92	3295,60	314,11	59057,00	5629,00	42397,00	12298,00	77063,00	
				м² покрытия		615,57	114,52	11031,00	2052,00		5708,00		
177	177	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,6	32367,25	3309,37	116522,00	11913,00	87833,00	18242,00	145545,00	
				м³		4659,79	908,47	16775,00	3270,00		10781,00		
178	178	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,16872	320700,00		54109,00		54109,00		58438,00	
				т							4329,00		
179	179	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3,6	337,39	319,95	1215,00	1151,00	2,00	296,00	1632,00	
				м³ грунта		16,87	97,32	61,00	350,00		121,00		
180	180	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		178,2	45,00		8019,00				8661,00	
				т·км							642,00		
181	181	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1,05	212,44	199,00	223,00	209,00		54,00	299,00	
				м³ грунта		13,44	57,86	14,00	61,00		22,00		
182	182	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,05	2020,90	0,00	2122,00	0,00		1528,00	3942,00	
				м³		2020,90	0,00	2122,00	0,00		292,00		
183	183	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1,05	352,72	155,81	370,00	164,00		211,00	627,00	
				м³		196,91	81,67	207,00	86,00		46,00		
184	184	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		17,92	3295,60	314,11	59057,00	5629,00	42397,00	12298,00	77063,00	
				м² покрытия		615,57	114,52	11031,00	2052,00		5708,00		
185	185	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,6	32367,25	3309,37	116522,00	11913,00	87833,00	18242,00	145545,00	
				м³		4659,79	908,47	16775,00	3270,00		10781,00		
186	186	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,16872	320700,00		54109,00		54109,00		58438,00	
				т							4329,00		
			Итого по разделу 20: Фундаменты Фм1, Фм2, раздел 393-9-КЖ, см. Ведомость объемов работ, см. лист 2					**483274,00**	**38132,00**	**368682,00**	**65258,00**	**592414,00**	
								60420,00	**11638,00**	**0,00**	**43882,00**		
			ИТОГО по акту					**15356385,00**	**2046823,00**	**8882715,00**	**4418534,00**	**21356911,00**	
								4237065,00	**874783,00**	**0,00**	**1581992,00**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**			**790205,71**					
			Итого с временными									**22147 116,71**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,65**			**143956,26**					
			Итого с зимними удорожаниями									**22291 072,97**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**445821,46**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22736 894,42**	
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		**1,079**							**23551 784,72**	
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		**1,163**							**1057 720,33**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах									**24609 505,04**	
			Тендерная скидка		**2,00**							**492 190,10**	
			Итого со скидкой									**24117 314,94**	
			НДС	**%**	**12,00**							**2894 077,79**	
			Итого с НДС									**27011 392,74**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора

_____ Шарипов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Алибергенов Б.Д.

Подрядчик:

ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор

_____ Ғенизбаев Д.С.

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-4 ТХ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	56	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,5	54988,14 27054,00	23468,01 9396,24	137470,00 67635,00	58670,00 23491,00	11165,00	82924,00 17632,00	238026,00	
2	57	ТЦена	Мобильное здание (6,0х2,4х2,6)	шт	1	1891607,14		1891607,00		1891607,00		1891607,00	Казахстан
			ИТОГО по акту					2029077,00 67635,00	58670,00 23491,00	11165,00 1891607,00	82924,00 17632,00	2129633,00	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1891607,00			
			Временные здания и сооружения	%	3,70			8806,96				246 832,96	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,65			1604,41				248 437,38	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			4968,75				253 406,12	
			Итого непредвиденными затрат									2878 309,46	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2981 468,07	
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		1,079							133 898,96	
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		1,163							3115 367,03	
			Итого в текущих ценах									62 307,34	
			Тендерная скидка		2,00							3053 059,69	
			Итого со скидкой									366 367,16	
			НДС	%	12,00							3419 426,85	
			Итого с НДС										

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор
Тенизбаев Д.С.

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБД"
Эксперт технического надзора
Шарипов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"
Кудайбергенов В.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-5 ЭМ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из сборных и одиночных блок-боксов. Установка		2,5	54988,14	23468,01	137470,00	58670,00	11165,00	82924,00	238026,00	
				т блок-боксов		27954,00	9396,24	67635,00	23491,00		17632,00		
2	2	ТЦена	Мобильное здание (6,0х2,4х2,6)		1	1891607,14		1891607,00				1891607,00	Казахстан
				шт						1891607,00			
3	3	1308-0101-2581 *РСНБ РК 2022*	Комплектная дизель-генераторная установка напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования		1	144223,78	64368,10	144224,00	64368,00	8163,00	73315,00	234942,00	
				подстанция		71693,10	30133,33	71693,00	30133,00		17403,00		
4	4	515-103-0112 *СборСЦ 02.2023*	Дизель-генератор модель GEN AL 110, марка Genetg, с АВР в кожухе, мощность 110 кВа/188 кВт, 50 Гц/4Р		1	11109845,00		11109845,00				11109845,00	Казахстан
				шт.						11109845,00			
			ИТОГО по акту					**13283146,00**	**123038,00**	**19328,00**	**156239,00**	**13474420,00**	
								139328,00	**53624,00**	**13001452,00**	**35035,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**13001452,00**			
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**			**17499,82**					
			Итого с временными									**490 467,82**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,65**			**3188,04**					
			Итого с зимними удорожаниями									**493 655,86**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**9873,12**					
												503 528,97	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14962 072,65**	
			В текущих ценах на 2023 год 96%		**1,079**							**15498 313,33**	
			В текущих ценах на 2024 год 4%		**1,163**							**696 035,62**	
			Итого в текущих ценах									**16194 348,95**	
			Тендерная скидка		**2,00**							**323 886,98**	
			Итого со скидкой									**15870 461,97**	
			НДС	**%**	**12,00**							**1904 455,44**	
			Итого с НДС									**17774 917,41**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Жасыл КБК"
Эксперт-инженер-сметчик

Ишмухамбетов С.Е.

Авторский надзор

Абергенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор

Тенгизбаев Д.С.

обычный"1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **4-1-1 ЭС** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	156,6	4753,44	0,00	744389,00	0,00		535960,00	1382776,00	
						4753,44	0,00	744389,00	0,00		102427,00		
2	2	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2583,9	45,00		116276,00			9302,00	125578,00	
3	3	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	$м^3$	52,2	12951,71	1995,48	676079,00	104164,00	212950,00	381529,00	1142217,00	
						6876,72	898,79	358965,00	46917,00		84609,00		
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	104,4	69,09	69,09	7213,00	7213,00		1885,00	9826,00	
						0,00	25,08	0,00	2618,00		728,00		
5	5	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	116	292,90	18,60	33976,00	2158,00	440,00	22655,00	61162,00	
						270,51	0,74	31379,00	86,00		4531,00		
6	6	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	116	3387,00		392892,00		392892,00	31431,00	424323,00	Казахстан
7	7	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,313	1844917,25	512987,52	577459,00	160565,00	40998,00	451081,00	1110823,00	
						1200944,45	254765,95	375896,00	79742,00		82283,00		
8	8	241-102-0166 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	313	2595,00		812235,00		812235,00	64979,00	877214,00	Казахстан
9	9	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	416	1199,84	592,83	499133,00	246617,00	23862,00	239237,00	797438,00	
						549,65	249,08	228654,00	103617,00		59068,00		
10	10	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	416	446,49	263,27	185740,00	109520,00		93300,00	301363,00	
						183,22	128,28	76220,00	53364,00		22323,00		
11	11	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,47	44572,00		154665,00		154665,00	12373,00	167038,00	Казахстан
12	12	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	429	619,58	266,04	265800,00	114132,00	20669,00	126928,00	424148,00	
						305,36	105,57	130999,00	45290,00		31420,00		
13	13	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине - в помещении	м кабеля	30	862,99	326,04	25890,00	9781,00	2367,00	12601,00	41570,00	
						458,04	125,34	13741,00	3760,00		3079,00		
14	14	1308-0201-2002 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	44	12497,46	152,18	549888,00	6696,00	5760,00	389301,00	1014324,00	
						12214,38	74,15	537433,00	3263,00		75135,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1308-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	42107,06 24428,76	0,00 0,00	589499,00 342003,00	0,00 0,00	247496,00	246242,00 66859,00	902600,00	
16	16	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	14	13658,00		191212,00		191212,00	15297,00	206509,00	
17	17	1308-0201-4312 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	4	11079,24 10612,16	16,65 7,33	44317,00 42449,00	66,00 29,00	1802,00	30584,00 5992,00	80893,00	
18	18	243-903-1702 *РСНБ РК 2022*	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-70/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	19542,00		78168,00		78168,00	6253,00	84421,00	Казахстан
19	19	243-113-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	1,788	7158951,00		12800204,00		12800204,00	1024016,00	13824220,00	Казахстан Казахстан
20	20	243-113-1007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-0,66	км	0,015	2061395,00		30921,00		30921,00	2474,00	33395,00	Казахстан Казахстан
21	21	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,015	739253,00		11089,00		11089,00	887,00	11976,00	Казахстан Казахстан
22	22	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,03	603546,00		18106,00		18106,00	1449,00	19555,00	Казахстан
			ИТОГО по акту					18805151,00 2882128,00	760912,00 338686,00	15045836,00 0,00	2531303,00 1706915,00	23043369,00	
			Временные здания и сооружения	%	3,70			852604,65				23895973,65	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,65			155323,83				24051297,48	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			481025,95				24532323,43	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25411 561,90	
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		1,079							1141 243,69	
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		1,163							26552 805,59	
			Итого в текущих ценах									531 056,11	
			Тендерная скидка		2,00							26021 749,48	
			Итого со скидкой									3122 609,94	
			НДС	%	12,00							29144 359,41	
			Итого с НДС										

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Технический директор
ТОО "Vertex-АБК"
Главный технический надзор

Шарыпов С.Г.

Генеральный директор
ТОО "КЕРЕК ПРОЕКТ"

Кулмергенов Б.Д.

Подрядчик:

ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор

Тенизбаев Д.С.