Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" июня 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Каздорстройтех»,
100020, г.Караганда, учетный квартал 0,89 строение 82, нежилое помещение 1
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Рахматуллина Тагира Ислямовича, директора***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Строительство врачебной амбулатории в с.Ахметауыл Нуринского района Карагандинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Калмаханов Тайхан Сейтмаханович, руководитель
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Астанатехстройэксперт» «Привязка рабочего проекта на строительство врачебной амбулатории в с.Ахметауыл Нуринского района, Карагандинская область» , шифр 163-18/12-2014
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», приказ № 44 от 03.04.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	0,34		0,34	
Площадь застройки	м2	534		534	
СВА					
Число посещений в смену	Чел/см	20		20	
Общая площадь здания	м2	364,76		364,76	
Расчетная площадь	м2	301,9		301,9	
Строительный объем	м3	2138,8		2138,8	
Этажность	этаж	1		1	
Наружные сети					
Модульная котельная	кВт	100		220	
Наружный водопровод	м	133		110,59	
Выгреб	м3	3,14		3,14	
Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ	м	480		618	
Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ	м	154		101,38	
Наружное освещение	м	182		224,22	
Тепловые сети	м	112		133,32	
Наружные сети связи	м	108,12		108,12	
Площадь проездов и тротуаров	м2	1570		1635,3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Амбулатория: *Здание прямоугольной формы, одноэтажное, с чердаком, без подвала, с размерами в осях 30,0 х 12,6м, высота помещений 3,0 м. Фундаменты – ленточные монолитные и сборные бетонные из блоков ФБС. Стены наружные несущие - из кирпича керамического марки КОРПо-1НФ/100/2,0/50 толщиной 380 мм с утеплением снаружи минплитой П-175 толщиной 150 мм, наружная отделка - из металлосайдинга. Внутренние стены - толщиной 380 мм из кирпича керамического марки КОРПо-1НФ/100/2,0/50. Перегородки - толщиной 120 мм из кирпича керамического КОРПо-1НФ/100/2,0/50. Перемычки - сборные железобетонные. Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит, утепление чердачного перекрытия из минплиты Izoterm П-175 толщиной 250 мм Крыша - чердачная по деревянным стропилам. Кровля - из металлочерепицы по деревянной обрешетке. Двери внутренние - деревянные, металлопластиковые, входные – металлические, из алюминиевого профиля. Окна - металлопластиковые двухкамерные. Полы – линолеум, керамическая плитка, керамогранит. Отмостка - из бетона класса В7,5 шириной 1000 мм, толщиной 100 мм. Крыльца, пандус - монолитные железобетонные из бетона класса В15.*

Склад золы и склад угля: *Здание прямоугольное с размерами в осях 10,0 х 6,0 м, высота до перекрытия 4,2 м. Фундаменты и стены – ленточные из сборных бетонных блоков ФБС. Покрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит. Кровля – односкатная, неутепленная. Ворота – металлические с калиткой.*

Модульная котельная: *Размерами в осях 5,0х5,0 м, высота здания 3,1 м, котлы КО-110 мощностью 110 кВт, производитель ТОО «Механик» .*

Наружный водопровод: *от точки врезки до амбулатории из труб ПЭ100 SDR17-50х3,0мм; от амбулатории до котельной – из труб ПЭ100 SDR13,6-25х2,0 мм.*

Наружная канализация: *из гофрированных труб «Korsis» 110 х 9,5 мм.*

Выгреб V=3,14 м3: *Подземный выгреб из сборных ж/б колец КС20-9, перекрытие из плит ПП-20, днище из плит ПН-20.*

Тепловые сети: *из труб стальных электросварных 57х3,0 мм, прокладка подземная в канале из ж/б лотков Л4-8/2, плиты покрытия П5-8, узел трубопроводов из сборных ж/б колец КС20-9, перекрытие из плит ПП-20, днище – из плит ПН-20.*

Наружные сети электроснабжения: *воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ – в 3 провода АС-50, опоры железобетонные 6 шт.; кабельная линия КЛ-0,4кВ от КТПН 100-10/0,4 кВ до амбулатории – в траншее кабелем АВБбШв-4х35мм; до котельной – в траншее кабелем АВБбШв-4х6мм.*

Наружное освещение – *в траншее кабелем АВБбШв-5х4мм, опоры СТ-8 8 шт..*

Наружные сети связи: *от точки подключения ЯРТ № 16-17, кабель МКППЗЦ 1х2х0,4.*

Благоустройство: *покрытие проездов - асфальтобетонное тип 1, покрытие тротуаров – асфальтобетонное тип 2.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2018 года;*
месяц, год
окончание работ *июнь 2019 года;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *13;*
фактически, месяц: *13*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Каратал», директор Калиев Н.Н.

ТОО «КРЭК», главный инженер Арзамасцев И.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство врачебной амбулатории в с.Ахметауыл Нуринского района Карагандинской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Рахматуллин Тагир Ислямович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)