Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

А К Т № 1 от 24 августа 2015 года
за август 2015 года
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская, 27, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	5220000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул. Первомайская, 27, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	1558514
7	Сумма выполненных работ, без НДС	1391530,36
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	77926
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	166983,64
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	1480588
12	В том числе НДС	158634,43

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Нурзбек Бейсембаевич

МП «24» августа 2015г

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксыгелди Турсынович

МП «24» августа 2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

АКТ № 1 от 24 августа 2015 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская,27, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
ПО										
ДЕЛ										
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	94,2	39,12	37,00	3685	3485	1045	0,01	1
		м3		2,13	9,31	200	877	97	0,03	3
2	Е0101-163-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,5	642,82	--	4178	--	4721	3,88	25
		м3		642,82	--	4178	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	51	6,48	6,48	330	330	104	--	--
		м3		--	2,10	--	107	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	134,10	--	3621	--	4091	0,97	26
		м3		134,10	--	3621	--	113	--	--
5	Е10333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	32	57,60	57,60	1843	1843	369	--	--
		т		--	11,52	--	369	100	0,24	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13658	5659			53
			Тенге			7999	1353			11
	Стоимость		Тенге			13658				
	Всего заработная		Тенге				9352			
		Накладные расходы -	Тенге			10331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			25428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10902			
ДЕЛ										
		ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ								
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	38,784	652,69	24,55	25314	952	2339	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1545	357	123	0,04	2
7	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	9	302,09	197,24	2719	1775	2172	0,65	6
		шт		104,85	67,51	944	608	140	0,25	2
8	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,83	11
		шт		135,68	94,48	1764	1228	140	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,81	18871,00	--	90770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,62	22712,00	--	36793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-44	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	6,43	-179,00	--	-1151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-43	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	6,43	-179,00	--	-1151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /прим.п.7-л.АР-2/	6,43	381,00	--	2450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,43	134,00	--	862	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОКИ ФБС								
15	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	512,56	243,37	19477	9248	10212	0,67	25
		шт		106,88	85,08	4061	3233	140	0,34	13
16	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	22	1117,27	598,40	24580	13165	12618	1,18	26
		шт		195,53	214,16	4302	4712	140	0,91	20
17	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,344	11000,00	--	69784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,972	10600,00	--	42103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	14,938	10200,00	--	152368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С1,С2, Вр-1 д-5мм/	0,03306	49879,65	422,15	1649	14	328	56,40	2
		т		8257,50	157,50	273	5	118	0,77	--
		Гидроизоляция боковая								
21	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	118,1184	13,91	0,07	1643	8	859	0,04	5
		м2		8,06	0,02	952	2	90	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	118,1184	90,88	3,82	10735	451	5407	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4412	170	118	0,01	1
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,050								
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	28,308	771,66	11,21	21844	317	1193	0,20	6
		м2		31,50	4,21	892	119	118	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			506101	29480			116
			Тенге			19144	10434			43
	Стоимость		Тенге			506101				
	Материалы -		Тенге			43279				
	Всего заработная		Тенге				29578			
	Местные материалы		Тенге			414197				
		Накладные расходы -	Тенге			39317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32725				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			578143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				35475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			578143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				35475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			519759	35139			168
			Тенге			27143	11787			54
	Стоимость		Тенге			519759				
	Материалы -		Тенге			43279				
	Всего заработная		Тенге				38930			
	Местные материалы		Тенге			414197				
		Накладные расходы -	Тенге			49648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34164				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			603571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				46378			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			603571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				46378			
НА										
ДЕЛ										
		Наружные стены								
24	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	20,2	1441,73	319,70	29123	6458	13837	3,07	62
		м3		461,25	119,25	9317	2409	118	0,58	12
25	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	18,584	4807,44	--	89341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь наружной стены								
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3,С4,С5,С6 Вр-1 д-5мм/	0,25	49879,65	422,15	12470	106	2482	56,40	14
		т		8257,50	157,50	2064	39	118	0,77	--
		Пояс монолитный ОБм-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4,F50/	2,6	11463,40	316,01	29805	822	4061	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3557	310	105	0,58	2
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04194	55620,00	--	2333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,20216	52400,00	--	10593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			173665	7385			98
			Тенге			14938	2759			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173665				
	Материалы -		Тенге			14818				
	Всего заработная		Тенге				17697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102267				
	Местные материалы		Тенге			34257				
		Накладные расходы -	Тенге			20380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				20754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			205688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				20754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы (смета 2-2-6)										
30	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	101	263,03	93,15	26566	9408	20672	1,07	108
		м3		169,88	34,79	17158	3514	100	0,17	17
31	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	181,8	27,10	--	4927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	181,8	32,30	32,30	5872	5872	1174	--	--
		т		--	6,46	--	1174	100	0,14	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37365	15280			108
			Тенге			17158	4688			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37365				
	Всего заработная плата -		Тенге				21846			
		Накладные расходы -	Тенге			21846				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				25123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				25123			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			211030	22665			206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			32096	7447			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211030				
	Материалы -		Тенге			14818				
	Всего заработная		Тенге				39543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102267				
	Местные материалы		Тенге			34257				
		Накладные расходы -	Тенге			42226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				45877			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			268451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				45877			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			730788	57804			374
			Тенге			59239	19234			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			730788				
	Материалы -		Тенге			58097				
	Всего заработная		Тенге				78474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102267				
	Местные материалы		Тенге			448454				
		Накладные расходы -	Тенге			91874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13781			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			872022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата -	Тенге				92255			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			872022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				92255			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			6523				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			878545				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			17922				
		Затраты на выслугу лет, 1%				8785				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3514				
		Итого				908767				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				2324097				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			46482				
		ИТОГО:	Тенге			2370579				
		НДС 12%	Тенге			284470				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2655049				
		Коэффициент понижение R=0,587	Тенге			1558514				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Дудко Д.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

А К Т № 2 от 03 сентября 2015 года
за сентябрь 2015 года
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская, 27, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	5220000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	1558514
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1480588
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул. Первомайская, 27, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	4571888
7	Сумма выполненных работ	3013374
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	150669
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	322861,5
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	2862705
12	В том числе НДС	306718,39

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич

МП **«03» сентября 2015г**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксылгелди Турсынович

МП **«03» сентября 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

АКТ № 2 от 03 сентября 2015 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская,27, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		БЛОКИ ФБС								
1	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50/	0,55	9503,24	311,32	5227	171	323	2,82	2
		м3		441,00	117,61	243	65	105	0,57	--
2	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50/	1,35	9685,94	311,32	13076	420	792	2,82	4
		м3		441,00	117,61	595	159	105	0,57	1
		Коммуникационные футляры Ф1,Ф2								
3	Е0116-1-8прим.	Прокладка труб диам. 300 мм /футляр Ф2- д=325х4/	1,93	342,90	70,60	662	136	553	1,29	2
		м		197,55	26,44	381	51	128	0,13	--
4	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,93	2145,00	--	4140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23104	728			8
			Тенге			1219	274			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23104				
	Материалы -		Тенге			1324				
	Всего заработная плата -		Тенге				1494			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4140				
	Местные материалы -		Тенге			15694				
		Накладные расходы -	Тенге			1668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			23104	728			8
			Тенге			1219	274			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23104				
	Материалы -		Тенге			1324				
	Всего заработная плата -		Тенге				1494			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4140				
	Местные материалы -		Тенге			15694				
		Накладные расходы -	Тенге			1668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			26259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
		Наружные стены								
5	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.120мм	50	64,11	0,23	3206	12	418	0,06	3
		м2		7,88	0,09	394	4	105	--	--
6	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	5,7	7402,00	--	42191	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренние стены толщ.250мм из пеноблока								
7	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,9	1627,61	372,83	1465	336	779	3,72	3
		м3		594,00	139,50	535	126	118	0,68	1
8	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	0,828	4807,44	--	3981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50842	347			6
			Тенге			929	130			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50842				
	Материалы -		Тенге			2831				
	Всего заработная плата -		Тенге				1059			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46172				
	Местные материалы -		Тенге			563				
		Накладные расходы -	Тенге			1197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1238			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
		Чердачное пространство								
9	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	76	103,08	0,99	7834	75	1083	0,07	5
		м2		11,59	0,38	881	29	119	--	--
10	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	76	189,45	4,72	14398	359	6571	0,40	31
		м2		70,88	1,78	5387	135	119	0,01	1
11	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	14,0904	11040,00	--	155558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	76	194,25	15,94	14763	1211	3673	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2633	453	119	0,03	2
13	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм)	76	32,36	0,70	2459	53	72	--	--
		м2		0,55	0,25	42	19	119	--	--
		Устройство кровли =====								
14	Е0110-14-1	Установка стропил	2,5	5935,82	334,28	14840	836	10571	22,10	55
		м3		3397,50	126,00	8494	315	120	0,62	2
15	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,213	3496,97	309,62	745	66	657	13,80	3
		м3		2452,50	117,00	522	25	120	0,57	--
16	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	139,3	832,21	8,20	115927	1142	45757	1,71	238
		м2		272,95	3,08	38022	429	119	0,02	2
17	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	343,00	--	7546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12,1	194,00	--	2347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровли	139,3	63,77	0,07	8883	10	2743	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2585	3	106	--	--
20	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,35775	573,75	28,11	3648	179	1025	0,78	5
		м3		123,75	10,58	787	67	120	0,05	--
21	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	139,3	131,98	0,55	18385	77	1117	0,04	6
		м2		6,48	0,20	903	28	120	--	--
22	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,4704	18300,00	--	8608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,9173	18666,00	--	35788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,30265	14475,00	--	33331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,441	16000,00	--	7056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-12-1	Подшивка карниза и настила	40,4	92,48	5,48	3736	221	4180	0,53	21
		м2		84,15	2,07	3400	84	120	0,01	--
27	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	40,4	476,00	--	19230	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			475083	4229			400
			Тенге			63655	1587			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475083				
	Материалы -		Тенге			124671				
	Всего заработная плата -		Тенге				65242			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269465				
	Местные материалы -		Тенге			13062				
		Накладные расходы -	Тенге			77448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				76859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			585683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				76859			

РАЗДЕЛ 4.Проемы

ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/								
			3,0222	348,93	18,88	1055	57	644	1,02	3
		м2		171,01	6,57	517	20	120	0,03	--
29	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/								
			6,4386	346,04	18,87	2228	122	1104	0,82	5
		м2		136,44	6,39	878	41	120	0,03	--
30	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			3,0222	5781,00	--	17471	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			3,0222	5618,00	--	16979	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			9,4608	237,31	5,58	2245	53	1092	0,59	6
		м2проем		94,05	2,12	890	20	120	0,01	--
33	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2								
			7,1	4100,00	--	29110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69088	231			14
			Тенге			2285	81			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2757				
	Всего заработная плата -		Тенге				2366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63560				
	Местные материалы -		Тенге			254				
		Накладные расходы -	Тенге			2839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			76243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2792			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
34	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
35	С12022-2прим.	Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19395	67			3
			Тенге			572	25			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19395				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18700				
		Накладные расходы -	Тенге			717				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				705			
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки								
		Деталь опирания перегородки /фундамент/								
36	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,6	95,30	2,62	1487	41	221	0,07	1
		м2		10,51	0,99	164	15	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе	3,5	8745,97	66,01	30611	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,12	--
38	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0494	5239,08	327,33	259	16	104	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	93	6	105	0,60	--
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0494	41200,00	--	2035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	3,12	771,66	11,21	2408	35	131	0,20	1
		м2		31,50	4,21	98	13	118	0,02	--
		Перегородки кирпичные толщ.120мм								
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50/	9,7	1238,97	34,37	12018	333	2311	1,21	12
		м2		189,00	12,87	1833	125	118	0,06	1
		Перегородки из пеноблоков толщ.120мм								
42	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/	4,1	1627,61	372,83	6673	1529	3549	3,72	15
		м3		594,00	139,50	2435	572	118	0,68	3
43	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	3,772	4807,44	--	18134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
44	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	106,26	66,43	1063	664	668	0,15	1
		шт		23,85	23,85	238	238	140	0,11	1
45	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,214	24500,00	--	5243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L125x10/	0,12285	13010,10	1826,10	1598	224	1512	42,70	5
		т		8100,00	690,75	995	85	140	3,37	--
47	С11011-899 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,12285	59200,00	--	7273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			88801	3074			41
			Тенге			6543	1142			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88801				
	Материалы -		Тенге			3104				
	Всего заработная плата -		Тенге				7685			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27442				
	Местные материалы -		Тенге			48638				
		Накладные расходы -	Тенге			9307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			103994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9081			

РАЗДЕЛ 7.Полы

Тип пола 1

48	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /толщ.60мм/	0,2388	2700,80	--	645	--	156	3,24	1
		м3		531,00	--	127	--	123	--	--
49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/	0,2786	8958,88	--	2496	--	194	3,66	1
		м3		567,00	--	158	--	123	--	--
50	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,98	323,65	18,42	1288	73	455	0,42	2
		м2		85,95	6,91	342	28	123	0,03	--
51	Е0111-4-1	Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах	3,591	323,65	18,42	1162	66	410	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	309	25	123	0,03	--
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
		м2		52,20	3,74	208	15	123	0,02	--
53	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/	3,98	36,34	0,67	145	3	4	--	--
		м2		0,63	0,25	3	1	123	--	--
54	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,98	1041,83	15,20	4146	60	884	1,07	4
		м2		173,30	7,37	690	29	123	0,04	--
		Тип пола 2 ==========								
55	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54,02	95,30	2,62	5148	142	764	0,07	4
		м2		10,51	0,99	568	53	123	--	--
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/	4,3216	8958,88	--	38717	--	3014	3,66	16
		м3		567,00	--	2450	--	123	--	--
57	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	54,02	323,65	18,42	17484	995	6170	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4643	373	123	0,03	2
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,02	250,66	9,95	13541	537	3717	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2820	202	123	0,02	1
59	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/	54,02	36,34	0,67	1963	36	58	--	--
		м2		0,63	0,25	34	14	123	--	--
		Тип пола 3 ==========								
60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,73	95,30	2,62	641	18	95	0,07	--
		м2		10,51	0,99	71	7	123	--	--
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/	0,5384	8958,88	--	4823	--	375	3,66	2
		м3		567,00	--	305	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
		м2		85,95	6,91	578	47	123	0,03	--
63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
		м2		85,95	6,91	578	47	123	0,03	--
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
		м2		52,20	3,74	351	25	123	0,02	--
65	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/								
			6,73	36,34	0,67	245	5	7	--	--
		м2		0,63	0,25	4	2	123	--	--
		Тип пола 4								
		==========								
66	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			6,19	95,30	2,62	590	16	88	0,07	--
		м2		10,51	0,99	65	6	123	--	--
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.50мм/								
			0,3095	8958,88	--	2773	--	216	3,66	1
		м3		567,00	--	175	--	123	--	--
68	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,19	323,65	18,42	2003	114	707	0,42	3
		м2		85,95	6,91	532	43	123	0,03	--
69	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			6,19	366,27	14,76	2267	91	441	0,36	2
		м2		52,43	5,54	325	34	123	0,03	--
70	Е0111-15-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ.80мм/								
			6,19	264,77	4,02	1639	25	89	0,06	--
		м2		10,14	1,50	63	9	123	0,01	--
71	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных								
			6,6233	30,67	0,22	203	1	151	0,10	1
		м		18,50	0,09	123	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			108960	2537			90
			Тенге			15521	959			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108960				
	Материалы -		Тенге			20724				
	Всего заработная плата -		Тенге				16481			
	Местные материалы -		Тенге			70177				
		Накладные расходы -	Тенге			20271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7754				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				19521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			136985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				19521			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
		ПОТОЛОК								
		СТЕНЫ=====								
72	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	202,8	239,68	3,39	48608	687	25067	0,65	132
		м2		117,00	0,72	23728	146	105	0,05	10
		Крыльцо Кр1 ==========								
73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,24	95,30	2,62	976	27	145	0,07	1
		м2		10,51	0,99	108	10	123	--	--
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	5,28	652,69	24,55	3446	130	318	0,26	1
		м2		39,83	9,20	210	49	123	0,04	--
75	Е0106-1-16	Устройство площадок железобетонныхиз бетона марки В15	2,01	8996,02	196,62	18082	395	731	1,79	4
		м3		272,25	74,27	547	149	105	0,36	1
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0270077	41200,00	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь облицовки цоколя ==========								
77	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	10,4787	108,83	1,19	1140	12	668	0,37	4
		м2		60,30	0,45	632	5	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0115-162-2	Окраска по подготовленной поверхности кремнийорганическая								
			10,4787	310,85	1,42	3257	15	266	0,14	1
		м2		23,63	0,54	248	6	105	--	--
		Отмостка								
79	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			3,881	2700,80	--	10482	--	2535	3,24	13
		м3		531,00	--	2061	--	123	--	--
80	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			3,881	8246,17	66,01	32003	256	899	1,35	5
		м3		195,75	24,93	760	97	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			119108	1522			161
			Тенге			28293	461			12
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			119108				
Материалы -			Тенге			6492				
Всего заработная плата -			Тенге				28754			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1113				
Местные материалы -			Тенге			81689				
		Накладные расходы -	Тенге			30630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8984				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			158722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			158722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33348			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			931276	12008			715
			Тенге			117798	4386			31
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			931276				
Материалы -			Тенге			160635				
Всего заработная плата -			Тенге				122184			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			426452				
Местные материалы -			Тенге			214383				
		Накладные расходы -	Тенге			142410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64421				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1138107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				143545			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1138107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				143545			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			954380	12735			722
			Тенге			119017	4660			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			954380				
	Материалы -		Тенге			161959				
	Всего заработная плата -		Тенге				123678			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			430592				
	Местные материалы -		Тенге			230077				
		Накладные расходы -	Тенге			144077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1164365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата -	Тенге				145289			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1164365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата -	Тенге				145289			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			8709				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1173074				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			23931				
		Затраты на выслугу лет, 1%				11731				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4692				
		Итого				1213428				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				3103245				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			62065				
		ИТОГО:	Тенге			3165310				
		НДС 12%	Тенге			379837				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3545146				
		Коэффициент понижение к=0,85	Тенге			3013374				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

_____ Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

_____ Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Дудко Д.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

А К Т № 3 от 22 сентября 2015 года
за сентябрь 2015 года
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская, 27, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	5220000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	4571888
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4343294
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул. Первомайская, 27, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	5220000
7	Сумма выполненных работ	648112
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	32406
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	615706
11	В том числе НДС	65968,5

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Нурзбек Бейсембаевич

МП **«22» сентября 2015г**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксыгелди Турсынович

МП **«22» сентября 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области" форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

АКТ № 3 от 22 сентября 2015 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская,27, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		Деревянное перекрытие								
1	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок /балки перекрытия -Б1,Б2; доска половая - 150х50/	72	2026,51	28,55	145909	2056	16620	1,19	86
		м2		181,58	10,78	13074	776	120	0,05	4
2	Е0108-22-1	Закладка пространство между балками из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок.р-р М50//л.АС-11 п.3/	1,216	1627,61	372,83	1979	453	1052	3,72	5
		м3		594,00	139,50	722	170	118	0,68	1
3	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	1,11872	4807,44	--	5378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	14,86	103,08	0,99	1532	15	212	0,07	1
		м2		11,59	0,38	172	6	119	--	--
5	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	25	670,87	2,86	16772	72	7428	1,63	41
		м2		282,04	0,94	7051	23	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-2187 Изм. и доп вып 13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	25	167,00	--	4175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены дымовых каналов,дымовая труба								
7	Е0108-41-1прим.	Кладка стен дымовых каналов и дымовых кирпичных труб	2,8	13031,23	379,78	36487	1063	6862	11,90	33
		м3		1935,00	141,75	5418	397	118	0,70	2
		Двери								
8	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-2; прим.п.9,л.АС-9/	1	400,18	102,53	400	103	225	0,90	1
		м2		151,65	35,67	152	36	120	0,14	--
9	С12064-4прим.	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДГ 2,1х0,9 /Д-2/	1,89	11200,00	--	21168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	11,13	636,69	31,85	7086	354	2709	1,15	13
		м2		190,80	12,04	2124	134	120	0,06	1
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/	1,5	4250,00	--	6375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/	2,52	3900,00	--	9828	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Тип пола 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	54,02	972,01	4,90	52508	265	4010	0,38	21
		м2		58,50	1,85	3160	100	123	0,01	--
17	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	57,8014	123,31	0,16	7128	9	1155	0,09	5
		м		16,18	0,07	935	4	123	--	--
		ПОТОЛОК								
18	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	25	58,11	0,35	1453	9	1368	0,30	7
		м2		51,98	0,14	1300	4	105	--	--
19	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	25	80,76	1,65	2019	41	660	0,15	4
		м2		24,53	0,63	613	16	105	--	--
		СТЕНЫ								
20	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	187	77,74	1,19	14537	223	4463	0,14	26
		м2		22,28	0,45	4166	84	105	--	--
21	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,8	1028,30	4,62	16247	73	4241	1,52	24
		м2		254,97	3,14	4029	50	104	0,02	--
22	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,023	666,24	6,33	5345	51	2655	1,79	14
		м2		312,75	2,39	2509	19	105	0,01	--
23	Е0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,023	77,74	1,19	624	10	191	0,14	1
		м2		22,28	0,45	179	4	105	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
24	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563	1,64	20
		м		292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
25	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	30,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация бытовая К1								
26	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
27	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
28	С131101-96	Смесители для моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
30	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5468,07	93,94	5468	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36,00	331	36	128	0,17	--
31	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
33	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	3	1218,62	10,58	3656	32	568	0,77	2
		м		144,00	3,96	432	12	128	0,02	--
34	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	1137,00	--	1137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
		шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	--
36	С130804-5060 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1744,00	--	1744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
38	С130804-5217 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3365,00	--	3365	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
40	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	514,00	--	1028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2082,00	--	2082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,03	1523,78	--	46	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление жилого дома								
43	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	9,839	234,78	19,17	2310	189	1354	0,61	6
		1кВт		100,35	7,19	987	71	128	0,04	--
44	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	3755,00	--	3755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	5718,00	--	17154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 примен.	Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб диам. 32 мм	40	474,40	5,28	18976	211	9755	1,05	42
		м		188,55	1,98	7542	79	128	0,01	--
		Тепловой узел								
47	Е0118-2-1	Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
		1котел		8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
48	75-1-122 прим	Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750x450x600(h), марки КСВр-0,01	1	15700,00	--	15700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
50	С131005-7 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	5736,00	--	5736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-482-14	Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
52	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
56	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	1	2592,00	--	2592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
58	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
		комплект		55,62	--	56	--	128	--	--
59	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	--	22	--	27	0,05	--
		м		10,69	--	21	--	128	--	--
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,05	21,80	0,05	23	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
63	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,05	39,28	0,04	41	--	6	0,03	--
		м2		6,26	--	7	--	90	--	--
		Щит распределительный встраиваемый ЩК в составе -1шт								
64	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
		Провода силовые								
65	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	215	9,33	0,82	2005	176	1972	0,05	11
		м		7,99	0,50	1718	108	108	--	--
66	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	315	3,98	--	1254	--	1262	0,02	7
		м		3,71	--	1169	--	108	--	--
67	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2472	9081,00	--	2245	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4017	15071,00	--	6054	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,70	2,10	139	11	96	0,10	1
		м		19,70	0,50	99	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Ц0108-158-15 примен.	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
71	С151601-327 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	60610,00	--	303	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
72	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	230	36,51	--	8397	--	6540	0,16	37
		м		26,33	--	6056	--	108	--	--
73	С130804-4 примен.	Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой диам.25 мм 91925 фирмы "DKC"	232,3	23,46	--	5450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			562586	9321			501
			Тенге			83869	3370			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			15700				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			188				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15888				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29586				
	Материалы -		Тенге			4256				
	Всего заработная плата -		Тенге				11121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14052				
		Накладные расходы -	Тенге			11742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12882			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390088				
	Материалы -		Тенге			225531				
	Всего заработная плата -		Тенге				48269			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78061				
	Местные материалы -		Тенге			34175				
		Накладные расходы -	Тенге			54944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				56510			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127212				
	Материалы -		Тенге			55369				
	Всего заработная плата -		Тенге				27849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42252				
	Сдача и испытание -		Тенге			422				
		Накладные расходы -	Тенге			35647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				33196			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			704060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				102589			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			5266				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			709326				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			14470				
		Затраты на выслугу лет, 1%				7093				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2837				
		Итого				733727				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				1876448				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			37529				
		ИТОГО:	Тенге			1913977				
		НДС 12%	Тенге			229677				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2143654				
		Коэфициент понижения к=0,302339837	Тенге			648112				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy"

Дудко Д.В.