Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района арагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 19 от 24 июля 2015 года

А К Т № 2 от 26 августа 2015 года
за август 2015 год
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	11 104 642
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	2 175 458
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2066685
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	6 216 270
7	Сумма выполненных работ	4 040 812
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	202 040,60
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	432 944,14
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	3 838 771,40
12	В том числе НДС	411296,93

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Нияз бек Бейсембаевич

МП «26» августа 2015г

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксыгелди Турсынович

МП «26» августа 2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 19 от 24 июля 2015 года

АКТ № 2 от 26 августа 2015 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		Наружные стены								
1	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.120мм	110,3	64,11	0,23	7071	25	923	0,06	6
		м2		7,88	0,09	869	10	105	--	--
2	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	11,4	7402,00	--	84383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/	14,4	7249,84	335,84	104398	4836	14031	4,54	65
		м3		699,75	126,00	10076	1814	118	0,61	9
		Внутренние стены толщ.250мм из пеноблока								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М75/	0,9	1672,71	372,83	1505	336	779	3,72	3
		м3		594,00	139,50	535	126	118	0,68	1
5	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	0,828	4807,44	--	3981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стены дымовых каналов,дымовая труба								
6	Е0108-41-1прим.	Кладка стен дымовых каналов и дымовых кирпичных труб	3,4	13031,23	379,78	44306	1291	8332	11,90	40
		м3		1935,00	141,75	6579	482	118	0,70	2
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Чердачное пространство								
7	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	76	103,08	0,99	7834	75	1083	0,07	5
		м2		11,59	0,38	881	29	119	--	--
8	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	76	189,45	4,72	14398	359	6571	0,40	31
		м2		70,88	1,78	5387	135	119	0,01	1
9	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	14,0904	11040,00	--	155558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	76	194,25	15,94	14763	1211	3673	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2633	453	119	0,03	2
11	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм)	76	32,36	0,70	2459	53	72	--	--
		м2		0,55	0,25	42	19	119	--	--
		Устройство кровли								
12	Е0110-14-1	Установка стропил	2,3	5935,82	334,28	13652	769	9725	22,10	51
		м3		3397,50	126,00	7814	290	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,213	3496,97	309,62	745	66	657	13,80	3
		м3		2452,50	117,00	522	25	120	0,57	--
14	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	21,8162	228,96	7,54	4995	164	5694	1,43	31
		м2		214,65	2,86	4683	62	120	0,01	--
15	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	139,3	832,21	8,20	115927	1142	45757	1,71	238
		м2		272,95	3,08	38022	429	119	0,02	2
16	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	20	343,00	--	6860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	45	163,00	--	7335	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12,1	194,00	--	2347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровли	139,3	63,77	0,07	8883	10	2743	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2585	3	106	--	--
20	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,35775	573,75	28,11	3648	179	1025	0,78	5
		м3		123,75	10,58	787	67	120	0,05	--
21	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	139,3	131,98	0,55	18385	77	1117	0,04	6
		м2		6,48	0,20	903	28	120	--	--
22	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,4704	18300,00	--	8608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,9173	18666,00	--	35788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,30265	14475,00	--	33331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород. длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100,125 мм, II сорта	0,441	16000,00	--	7056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-12-1	Подшивка карниза и настила	20	92,48	5,48	1850	110	2069	0,53	11
		м2		84,15	2,07	1683	41	120	0,01	--
27	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	20	476,00	--	9520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			473943	4215			416
			Тенге			65942	1582			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			473943				
		Материалы -	Тенге			124320				
		Всего заработная плата -	Тенге				67524			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			266404				
		Местные материалы -	Тенге			13062				
		Накладные расходы -	Тенге			80186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				79552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				79552			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

28	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	3,0222	348,93	18,88	1055	57	644	1,02	3
		м2		171,01	6,57	517	20	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/ двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/								
		м2	6,4386	346,04	18,87	2228	122	1104	0,82	5
				136,44	6,39	878	41	120	0,03	--
30	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	3,0222	5781,00	--	17471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	3,0222	5618,00	--	16979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2проем	9,4608	237,31	5,58	2245	53	1092	0,59	6
				94,05	2,12	890	20	120	0,01	--
33	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2								
		м	7,1	4100,00	--	29110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69088	231			14
			Тенге			2285	81			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69088				
	Материалы -		Тенге			2757				
	Всего заработная плата -		Тенге				2366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63560				
	Местные материалы -		Тенге			254				
		Накладные расходы -	Тенге			2839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2792			

РАЗДЕЛ 3.Двери

34	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
35	С12022-2прим.	Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/Д-1/	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19395	67			3
			Тенге			572	25			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19395				
		Материалы -	Тенге			56				
		Всего заработная плата -	Тенге				597			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18700				
		Накладные расходы -	Тенге			717				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				705			

РАЗДЕЛ 4.Перегородки

36	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,6	95,30	2,62	1487	41	221	0,07	1
		м2		10,51	0,99	164	15	123	--	--
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе	2,5	8745,97	66,01	21865	165	579	1,35	3
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,12	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,55	134,00	--	342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,0494	5239,08	327,33	259	16	104	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	93	6	105	0,60	--
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм		0,0494	41200,00	--	2035	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/		3,12	771,66	11,21	2408	35	131	0,20	1
			м2		31,50	4,21	98	13	118	0,02	--
42	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100; р-р ц/п М75/		9	1364,32	34,37	12279	309	2144	1,21	11
			м2		189,00	12,87	1701	116	118	0,06	1
43	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100; р-р ц/п М75/		3,8	883,15	18,89	3356	72	905	1,24	5
			м2		194,85	7,07	740	27	118	0,03	--
44	Е0108-22-1	Кладка стен излегкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М75/		4,5	1672,71	372,83	7527	1678	3895	3,72	17
			м3		594,00	139,50	2673	628	118	0,68	3
45	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/		4,14	4807,44	--	19903	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0.3 т	10	106,26	66,43	1063	664	668	0,15	1
		шт		23,85	23,85	238	238	140	0,11	1
47	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15ГОСТ 948-84	0,214	24500,00	--	5243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L125x10/	0,12285	13010,10	1826,10	1598	224	1512	42,70	5
		т		8100,00	690,75	995	85	140	3,37	--
49	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,12285	59200,00	--	7273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			86636	3205			45
			Тенге			7193	1191			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86636				
	Материалы -		Тенге			3141				
	Всего заработная плата -		Тенге				8384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29211				
	Местные материалы -		Тенге			43887				
		Накладные расходы -	Тенге			10160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			102604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9908			
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
50	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной вдоль наружной стены /шлак толщ.200мм,шир.1,5м/	9,864	2620,36	261,86	25847	2583	7261	3,44	34
		м3		499,50	99,00	4927	977	123	0,48	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /толщ.60мм/								
			0,2388	2700,80	--	645	--	156	3,24	1
		м3		531,00	--	127	--	123	--	--
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/								
			0,3184	8958,88	--	2853	--	222	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
53	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			3,98	323,65	18,42	1288	73	455	0,42	2
		м2		85,95	6,91	342	28	123	0,03	--
54	Е0111-4-1	Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах								
			3,591	323,65	18,42	1162	66	410	0,42	1
		м2		85,95	6,91	309	25	123	0,03	--
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
		м2		52,20	3,74	208	15	123	0,02	--
56	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/								
			3,98	36,34	0,67	145	3	4	--	--
		м2		0,63	0,25	3	1	123	--	--
57	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			54,02	95,30	2,62	5148	142	764	0,07	4
		м2		10,51	0,99	568	53	123	--	--
58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/								
			4,3216	8958,88	--	38717	--	3014	3,66	16
		м3		567,00	--	2450	--	123	--	--
59	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			54,02	323,65	18,42	17484	995	6170	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4643	373	123	0,03	2
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			54,02	250,66	9,95	13541	537	3717	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2820	202	123	0,02	1
61	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/								
			54,02	36,34	0,67	1963	36	58	--	--
		м2		0,63	0,25	34	14	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			6,73	95,30	2,62	641	18	95	0,07	--
		м2		10,51	0,99	71	7	123	--	--
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/								
			0,5384	8958,88	--	4823	--	375	3,66	2
		м3		567,00	--	305	--	123	--	--
64	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
		м2		85,95	6,91	578	47	123	0,03	--
65	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /толщ.100мм/								
			6,73	48,53	5,55	327	37	373	0,26	2
		м2		42,98	2,07	289	14	123	0,01	--
66	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175								
			0,69319	11040,00	--	7653	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
		м2		85,95	6,91	578	47	123	0,03	--
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм								
			6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
		м2		52,20	3,74	351	25	123	0,02	--
69	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/								
			6,73	36,34	0,67	245	5	7	--	--
		м2		0,63	0,25	4	2	123	--	--
70	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			6,19	95,30	2,62	590	16	88	0,07	--
		м2		10,51	0,99	65	6	123	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных /толщ.50мм/								
			0,3095	8958,88	--	2773	--	216	3,66	1
		м3		567,00	--	175	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,19	323,65	18,42	2003	114	707	0,42	3
		м2		85,95	6,91	532	43	123	0,03	--
73	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			6,19	366,27	14,76	2267	91	441	0,36	2
		м2		52,43	5,54	325	34	123	0,03	--
74	Е0111-15-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ.80мм/								
			6,19	264,77	4,02	1639	25	89	0,06	--
		м2		10,14	1,50	63	9	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			138793	5096			121
			Тенге			19948	1920			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138793				
	Материалы -		Тенге			36537				
	Всего заработная плата -		Тенге				21868			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7653				
	Местные материалы -		Тенге			69560				
		Накладные расходы -	Тенге			26898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			175632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25903			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
		СТЕНЫ=====								
75	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по -	202,8	239,68	3,39	48608	687	25067	0,65	132
		м2		117,00	0,72	23728	146	105	0,05	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48608	687			132
			Тенге			23728	146			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48608				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				23874			
	Местные материалы -		Тенге			24161				
		Накладные расходы -	Тенге			25067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			78096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				27634			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1082107	19989			846
			Тенге			137727	7377			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1082107				
	Материалы -		Тенге			176805				
	Всего заработная плата -		Тенге				145103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			473891				
	Местные материалы -		Тенге			273696				
		Накладные расходы -	Тенге			169932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1327161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата -	Тенге				170593			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1327161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата -	Тенге				170593			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			9927				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1337088				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			27277				
		Затраты на выслугу лет, 1%				13371				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5348				
		Итого				1383084				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				3537126				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			70743				
		ИТОГО:	Тенге			3607868				
		НДС 12%	Тенге			432944				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4040812				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО"Kristallstroy"

Дулко Д.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района арагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 19 от 24 июля 2015 года

А К Т № 3 от 14 сентября 2015 года
за сентябрь 2015 год
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	11 104 642
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	6216270
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5905456,4
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	82193352
7	Сумма выполненных работ	1977082
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	98854,1
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	211830,21
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	1878227,9
12	В том числе НДС	201238,7

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич

МП **«26» августа 2015г**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксыгелди Турсынович

МП **«26» августа 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области" форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 19 от 24 июля 2015 года

АКТ № 3 от 14 сентября 2015 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Чердачное пространство								
1	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	72	491,81	28,55	41848	2429	19641	1,19	101
		м2		181,58	10,78	15451	917	120	0,05	4
2	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски покрытия пола чердака толщ.50мм	2,2	15612,00	--	69669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С11021-29	Балки перекрытия/Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7/	2,2	18300,00	--	192150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	72	103,08	0,99	8771	84	1212	0,07	6
		м2		11,59	0,38	986	32	119	--	--
5	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	70,4	670,87	2,86	57084	243	25283	1,63	139
		м2		282,04	0,94	23999	80	105	--	--
6	С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,92	167,00	--	14921	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-22-1	Заделка промежутков между деревянными балками перекрытий из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,748	1627,61	372,83	2845	652	1513	3,72	7
		м3		594,00	139,50	1038	244	118	0,68	1
8	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	1,60816	4903,59	--	7886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо Кр1								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,24	95,30	2,62	976	27	145	0,07	1
		м2		10,51	0,99	108	10	123	--	--
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	5,28	652,69	24,55	3446	130	318	0,26	1
		м2		39,83	9,20	210	49	123	0,04	--
11	Е0106-1-16	Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	1	8996,02	196,62	8996	197	364	1,79	2
		м3		272,25	74,27	272	74	105	0,36	--
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0259952	41200,00	--	1071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т(Ст1)	0,05732	17355,77	2191,29	995	126	653	73,60	4
		т		12555,00	101,25	720	6	90	0,49	--
14	С12021-41	Стойка металлическая Ст1	0,05732	147100,00	--	8432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-1	Устройство бетонного заполнения основания стойки Ст1 из бетона марки В15	0,108	8745,97	66,01	945	7	25	1,35	--
		м3		195,75	24,93	21	3	105	0,12	--
		Отмостка								
16	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,881	2700,80	--	10482	--	2535	3,24	13
		м3		531,00	--	2061	--	123	--	--
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,2	8246,17	66,01	26388	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			560165	4106			277
			Тенге			45492	1495			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			560165				
	Материалы -		Тенге			66999				
	Всего заработная плата -		Тенге				46987			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			397389				
	Местные материалы -		Тенге			46179				
		Накладные расходы -	Тенге			52431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7865			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				54851			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			649351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				54851			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			4857				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			654208				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			13346				
		Затраты на выслугу лет, 1%				6542				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2617				
		Итого				676713				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				1730639				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			34613				
		ИТОГО:	Тенге			1765252				
		НДС 12%	Тенге			211830				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1977082				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy"

Дудко Д.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района арагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 19 от 24 июля 2015 года

А К Т № 4 от 07 октября 2015 года
за сентябрь 2015 год
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	11 104 642
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	7860088
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	7467084
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	9294185
7	Сумма выполненных работ	1434097
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	71704,85
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	153653,25
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	1362392,15
12	В том числе НДС	145970,59

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес bsng-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич

МП **«07» октября 2015г**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксынелди Турсынович

МП **«07» октября 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 19 от 24 июля 2015 года

АКТ № 4 от 07 октября 2015 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,53, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип пола 2								
1	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	54,02	972,01	4,90	52508	265	4010	0,38	21
		м2		58,50	1,85	3160	100	123	0,01	--
2	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	57,8014	123,31	0,16	7128	9	1155	0,09	5
		м		16,18	0,07	935	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59636	274			26
			Тенге			4095	104			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59636				
	Материалы -		Тенге			55266				
	Всего заработная плата -		Тенге				4199			
		Накладные расходы -	Тенге			5165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4974			
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
3	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах.площадь проема до 3 м2	11,13	636,69	31,85	7086	354	2709	1,15	13
		м2		190,80	12,04	2124	134	120	0,06	1
4	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/	2,52	3900,00	--	9828	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63086	354			13
			Тенге			2124	134			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63086				
		Материалы -	Тенге			4608				
		Всего заработная плата -	Тенге				2258			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56000				
		Накладные расходы -	Тенге			2709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2664			

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

		ПОТОЛОК								
10	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	70,92	58,11	0,35	4121	25	3881	0,30	21
		м2		51,98	0,14	3686	10	105	--	--
11	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	70,92	80,76	1,65	5727	117	1874	0,15	11
		м2		24,53	0,63	1740	45	105	--	--
		СТЕНЫ								
12	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	187	77,74	1,19	14537	223	4463	0,14	26
		м2		22,28	0,45	4166	84	105	--	--
13	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,8	1028,30	4,62	16247	73	4241	1,52	24
		м2		254,97	3,14	4029	50	104	0,02	--
14	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосовпо бетону и камню	8,023	666,24	6,33	5345	51	2655	1,79	14
		м2		312,75	2,39	2509	19	105	0,01	--
15	Е0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,023	77,74	1,19	624	10	191	0,14	1
		м2		22,28	0,45	179	4	105	--	--
		Деталь облицовки цоколя								
16	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "сплиттерная"/ стен	10,4787	1486,02	2,56	15572	27	4640	2,55	27
		м2		420,75	0,97	4409	10	105	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			22	439,78	12,19	9675	268	8365	1,64	36
		м		292,50	4,57	6435	101	128	0,02	--
18	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			19,778	30,00	--	593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая К1								
19	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
20	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
			1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
21	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором								
			1	5840,00	--	5840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
23	Е0117-1-1	Установка купальных металлических ванн								
			1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,90	3
		комплект		488,25	36,00	488	36	128	0,17	--
24	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
		м		106,20	0,25	531	1	128	--	--
25	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
			1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
26	С130804-5217 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	3365,00	--	3365	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	514,00	--	1028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	2082,00	--	2082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин								
			1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
		шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	--
31	С130804-5060 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	1744,00	--	1744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб								
			0,03	1523,78	--	46	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление жилого дома								
33	Е0116-31-5 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм								
			30	164,98	3,68	4949	110	5850	0,85	25
		м		151,30	1,04	4539	31	128	--	--
34	С130804-5428 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10								
			30	132,00	--	3960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			30	10,99	--	330	--	410	0,05	2
		м		10,69	--	321	--	128	--	--
		Тепловой узел								
36	Е0118-2-1	Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/								
			1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
		1котел		8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
37	75-1-122 прим	Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750x450x600(h), марки КСВр-0,01								
			1	15700,00	--	15700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
39	С131005-7 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps								
			1	5736,00	--	5736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-482-14	Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т								
			1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
42	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
			1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
			1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
			1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
			1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
46	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss								
			1	2592,00	--	2592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			1	264,48	3,96	264	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
48	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			1,05	39,28	0,04	41	--	6	0,03	--
		м2		6,26	--	7	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щит распределительный встраиваемый ЩК в составе -1шт								
49	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
50	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Выключатель автоматический, мод. ВА47-29 1Р, Ip-16A /ИЭК/								
			1	75,21	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Выключатель автоматический, мод. АВДТ 32 на 16А 30мА /ИЭК/								
			4	868,67	--	3475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
52	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды								
			2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	--
53	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1101-100IP54 ГОСТ 17677-82								
			2	450,00	--	900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Лампа энергосберегающая Е27, 220В, 15В, типа OSRAM DULUX EL LL 15W								
			2	153,13	--	306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц8-82-1	Зажим наборный без кожуха								
			2	43,70	0,10	87	--	55	40,00	80
		шт		31,50	0,01	63	--	87	--	--
56	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Колодка клеммная двухконтактная для светильников С-2-2,5/220У3								
			2	24,22	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Колодка клеммная трехконтактная для светильников С-3-2,5/220У3								
			1	24,22	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			8	35,40	--	283	--	255	0,19	1
		шт		29,48	--	236	--	108	--	--
59	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК								
			8	41,00	--	328	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	34,70	--	451	--	414	0,19	2
		шт		29,48	--	383	--	108	--	--
61	С151801-833 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	13	53,00	--	689	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-215	21	21,37	--	449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка монтажная, тип КМ-213	8	69,44	--	556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода силовые								
64	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	210	9,33	0,82	1959	172	1926	0,05	11
		м		7,99	0,50	1678	105	108	--	--
65	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	400	3,98	--	1592	--	1603	0,02	9
		м		3,71	--	1484	--	108	--	--
66	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3502	9081,00	--	3180	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2781	15071,00	--	4191	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
68	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	225	36,51	--	8215	--	6398	0,16	36
		м		26,33	--	5924	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С130804-4 примен	Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой диам.25 мм 91925 фирмы "DKC"								
			227,25	22,79	--	5179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			245237	5128			420
			Тенге			58170	1821			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			19250				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19481				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31970				
	Материалы -		Тенге			4240				
	Всего заработная плата -		Тенге				11689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15851				
		Накладные расходы -	Тенге			12407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1861			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13550			155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64152				
	Материалы -		Тенге			36221				
	Всего заработная плата -		Тенге				21777			
	Местные материалы -		Тенге			4772				
		Накладные расходы -	Тенге			23032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3455			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25232			141
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129865				
	Материалы -		Тенге			41810				
	Всего заработная плата -		Тенге				26525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59794				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			400				
		Накладные расходы -	Тенге			33952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5093			17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				31618			167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			332582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				70400			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			367959	5756			459
			Тенге			64389	2059			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			19250				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19481				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31970				
	Материалы -		Тенге			4240				
	Всего заработная плата -		Тенге				11689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15851				
		Накладные расходы -	Тенге			12407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				13550			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186873				
	Материалы -		Тенге			96095				
	Всего заработная плата -		Тенге				28234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56000				
	Местные материалы -		Тенге			4772				
		Накладные расходы -	Тенге			30906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				32870			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129865				
	Материалы -		Тенге			41810				
	Всего заработная плата -		Тенге				26525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59794				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			400				
		Накладные расходы -	Тенге			33952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				31618			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			471014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				78038			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			3523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			474537				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			9681				
		Затраты на выслугу лет, 1%				4745				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1898				
		Итого				490861				
		Пересчет в цены 2015 к 1982/775				1255338				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			25107				
		ИТОГО:	Тенге			1280444				
		НДС 12%	Тенге			153653				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1434097				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

Эксперт технического надзора "Kristallstroy"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Дудко Д.В.