Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июля 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце июль 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**20 745 044,64**	20 745 044,64	-	-	0	0	0	0	2 489 405,36	**23 234 450,00**
Удержание аванса 30%										**6 970 335,00**
Удержание резверва 5%										**1 161 722,50**
Итого к оплате										**15 102 392,50**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Саблин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы.Локальная смета С01-01										
1	1	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	80	1266,25	840,23	101300	67218	0	62087	176458	
						426,02	231,68	34081	18534		13071		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	76,8	117		8986				9705	
											719		
3	3	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	384	59		22656				24468	
											1812		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы.Локальная смета С01-01									210631	
			Раздел: 2. ФАП.Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01										
4	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	226,28	438,16	438,16	99147	99146	0	13480	121637	
						0	82,74	0	18722		9010		
5	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,1133	364,17	364,17	17886	17886	0	2431	21942	
						0	68,76	0	3377		1625		
6	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6967	3675,36	0	13587	0	0	9782	25239	
						3675,36	0	13587	0		1870		
7	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3грунта	49,1133	21,98	21,98	1080	1079	0	334	1527	
						0	9,45	0	464		113		
8	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,1133	211,92	96,34	10408	4731	0	5776	17479	
						115,58	47,75	5677	2345		1295		
9	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	104,45115	4017,52	1074,85	419635	112269	211717	134321	598272	
						915,72	467,04	95648	48783		44316		
10	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	59,1934305	16,14	16,14	955	956	0	296	1351	
						0	6,94	0	411		100		
11	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		59,1934305	177,7	80,93	10519	4790	0	5834	17661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			96,77	40,11	5728	2374		1308		
12	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4554195	903,58	0	4026	0	0	2899	7479	
						903,58	0	4026	0		554		
13	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63,64885	1839		117050		117050		126414	Казахстан
											9364		
14	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	199,1	44,77	0,64	8914	128	0	8317	18609	
						44,13	0,31	8786	62		1378		
15	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699		153035	Казахстан
											11336		
16	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	58,18	28433,94	1777,22	1654287	103399	1417690	144833	1943050	
						2289,41	446,18	133198	25959		143930		
17	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	349485		28777		28777		31079	
											2302		
18	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	346394		1104186		1104186		1192521	Казахстан
											88335		
19	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13	2503,13	155252	619	57830	88340	263079	
						391595	1111,11	96802	275		19487		
			Итого по разделу: 2. ФАП.Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01									4540374	
			Раздел: 3. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
20	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,46782	28071,44	12080,31	41204	17731	3847	17276	63158	
						13370,5	3687,32	19625	5412		4678		
21	2	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345 Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	0,265	30317,15	13046,73	8034	3457	750	3369	12315	
						14440,14	3982,31	3827	1055		912		
22	3	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,73282	3477,98	552,78	6027	958	495	3158	9920	
						2639,8	1,53	4574	3		735		
23	4	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,73282	832837		1443157		1443157		1558610	Казахстан
											115453		
24	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,81411	33662,06	10758,23	94729	30275	11721	42991	148738	
						18738,9	3401,47	52733	9572		11018		
25	6	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,81411	15184,47	2080,05	42731	5854	5128	21916	69819	
						11282,25	4,58	31749	13		5172		
26	7	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,81411	812316		2285947		2285947		2468823	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02								182876		
												4331383	
			Раздел: 4. Гараж. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										
27	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16	438,16	25501	25500	0	3467	31285	
						0	82,74	0	4815		2317		
28	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17	364,17	11617	11616	0	1579	14252	
						0	68,76	0	2193		1056		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	3	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36 3675,36	0 0	8825 8825	0 0	0	6354 1214	16393	
30	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,06528	4017,52 915,72	1074,85 467,04	96683 22037	25866 11239	48779	30947 10210	137840	
31	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	19,2832896	16,14 0	16,14 6,94	311 0	311 134	0	96 33	440	
32	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2832896	177,7 96,77	80,93 40,11	3427 1866	1560 773	0	1900 426	5753	
33	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4514304	903,58 903,58	0 0	1311 1311	0 0	0	944 180	2435	
34	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,73472	1839		38131		38131	3050	41181	Казахстан
35	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,2	44,77 44,13	0,64 0,31	2382 2348	34 16	0	2222 368	4972	
36	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	58,52	647		37862		37862	3029	40891	Казахстан
37	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,4	28433,94 2289,41	1777,22 446,18	381015 30678	23815 5979	326522	33358 33150	447523	
38	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	349485		7074		7074	566	7640	
39	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82174	346394		284646		284646	22772	307418	Казахстан
40	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13184	628040,13 391595	2503,13 1111,11	82801 51628	330 146	30843	47115 10393	140309	
			Итого по разделу: 4. Гараж. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01									1198332	
			Раздел: 5. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02										
41	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,435815	28071,44 13370,5	12080,31 3687,32	12234 5827	5265 1607	1142	5129 1389	18752	
42	2	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,435815	3477,98 2639,8	552,78 1,53	1516 1150	241 1	124	794 185	2495	
43	3	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,435815	832837		362963		362963	29037	392000	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02									413247	
			Раздел: 6. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
44	43	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	47	151601 25560	625 174	7125247 1201320	29375 8178	5894552	847034 637790	8610071	
			Итого по разделу: 6. Благоустройство. Локальная смета С07-01									8610071	
			ИТОГО:					16325725 1837031	594409 172442	13862632	1548379 1429934	19304038	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудовании, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**559817**				**19863848**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**524406**				**20388254**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**407765**				**20796019**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												21836889	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**20745045**	
			Конкурсная скидка к=0,95										
			НДС			**12 %**		**2489405**				**23234450**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 980140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. заместителя руководителя Турсбаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 ноября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (ноябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**124 783 168,75**	24 928 638,39	-	-	0	0	0	0	2 991 436,61	**27 920 075,00**
Итого										**27 920 075,00**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	2	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	3317,81 / 807,87	16,28 / 6,68	-383871 / -93471	-1884 / -773	-288516	-84819 / -37495	-506185	
2	4	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	1366,06 / 730,89	16,22 / 7,05	-14207 / -7601	-168 / -73	-6437	-6140 / -1628	-21975	
3	7	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	4953,45 / 1491,27	34,02 / 13,73	-1132854 / -341053	-7780 / -3140	-784020	-309774 / -115410	-1558038	
4	10	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,36	45170,63 / 28308,86	1408,72 / 519,52	-61432 / -38500	-1916 / -707	-21016	-29797 / -7298	-98527	
5	11	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,3328	42045		-56038		-56038	-4483	-60521	Казахстан
6	18	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	57,15	3339,24 / 1658,21	19,29 / 3,54	190838 / 94767	1102 / 202	94968	75975 / 21345	288158	
7	19	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	57,15	813,67 / 463,02	2,85 / 1,18	46501 / 26462	162 / 67	19877	21223 / 5418	73142	
8	20	ПРАЙС ТОО "Завод Металл Профиль"	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 0,7мм в полимерном покрытии	м2	57,15	6707,41		383328		383328	30666	413994	
9	29	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1015,82 / 606,52	54,87 / 13,99	176854 / 105595	9553 / 2436	61706	99388 / 22099	298341	
10	30	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	17,9323	35744,62		640983		640983	51279	692262	
11	37	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,9	879,11 / 781,49	22,92 / 9,1	6945 / 6174	181 / 72	590	5746 / 1015	13706	
12	38	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9,085	4286		38938		38938	3115	42053	Казахстан
13	39	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,9	105,43 / 92,23	13,2 / 3,54	833 / 729	104 / 28	0	696 / 122	1651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	40	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	8,69	1315,07		11428		11428	914	12342	
15	41	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,9	1015,82 606,52	54,87 13,99	8025 4792	434 111	2800	4510 1003	13538	
16	42	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	0,8137	35744,62		29085		29085	2327	31412	
17	43	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	7,9	1629,03 939,12	107,01 27,98	12869 7419	845 221	4605	7029 1592	21490	
18	45	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	0,40685	46423,66		18887		18887	1511	20398	
19	46	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	7,9	295,53 276,57	18,96 2,64	2335 2185	150 21	0	2029 349	4713	
20	47	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	8,69	3163,82		27494		27494	2199	29693	
21	48	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/	шт.	28	21		588		588	47	635	
22	49	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,7	879,11 781,49	22,92 9,1	16439 14614	428 170	1397	13601 2403	32443	
23	55	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /18,7х3,5шт/	шт.	65	21		1365		1365	109	1474	
24	61	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,9	54726,24 30621,12	2754,57 1054,32	49254 27559	2479 949	19215	21666 5674	76594	
25	62	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	0,9	35744,62		32170		32170	2574	34744	
26	63	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	4,68	295,53 276,57	18,96 2,64	1383 1294	88 12	0	1202 207	2792	
27	64	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	5,148	3163,82		16287		16287	1303	17590	
28	65	С1217-105-0205	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 200 мм /0,52х3,5шт/	шт.	18	89		1602		1602	128	1730	
29	79	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,18	1947,81 1296,17	89,05 39,47	64628 43007	2955 1310	18667	39885 8361	112874	
30	80	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	25,2	5812		146462		146462	11717	158179	
31	81	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	7,98	8550		68229		68229	5458	73687	
32	82	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	520		18720		18720	1498	20218	
33	100	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	169	1683,16 1517	166,16 79,7	284454 256373	28081 13469	0	215874 40026	540354	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									784961	
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04										
34	1	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8980,28 8057,7	185,08 38,97	8980 8058	185 39	738	7935 1353	18268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	2	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, в 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	2230	30109	
36	5	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	16	397,65 384,74	3,45 0,33	6362 6156	55 5	151	6038 992	13392	
37	6	С1246-304-0503	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	13	2163		28119		28119	2250	30369	
38	7	С1246-304-0526	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671		8013		8013	641	8654	
39	8	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	715,99 540,54	50,64 16,04	716 541	51 16	125	545 101	1362	
40	9	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
41	10	Е11-202601-1702 Изм. и доп. вып. 19	Вентиляционная установка мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	2	13845,41 10802,36	2584,05 1070,3	27691 21605	5169 2141	918	23270 4077	55038	
42	11	Прайс ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка TION B120	шт	2	214232,14		428464		428464		428464	
			Отпускная цена			214232		428464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5142					
			Сметная стоимость оборудования					*433606*					
43	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91 2148,99	59,31 24,43	-117626 -35845	-990 -408	-80791	-35528 -12252	-165406	
44	15	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	12134,27 10465,88	940,73 259	24269 20932	1881 518	1455	21021 3623	48913	
45	16	Прайс ТОО "Семера Капитал"	Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-1,5А1122Е (1,5 кВт)	шт	2	26838,75		53678		53678	4294	57972	
46	17	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	квт	16,5	1368,85 1236,62	87,29 42,34	22586 20404	1441 699	742	20681 3461	46728	
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04									582226	
			Раздел: 3. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05										
47	1	Е11-170701-0101	Баки для воды массой до 0,5 т.Установка	бак	1	20564,69 18157	1747,33 665,35	20565 18157	1747 665	660	18446 3121	42132	
48	2	С1244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	шт.	1	167450		167450		167450	13396	180846	
49	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	23908,68 19482,45	485,82 159,64	23909 19482	486 160	3940	19249 3453	46611	
50	4	Прайс Эргономика г.Караганда	Насос Grundfos SCALA2 3-45 A	шт	1	213392,86		213393		213393		213393	
			Отпускная цена			213393		213393					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2561					
			Сметная стоимость оборудования					*215954*					
51	5	С1242-207-2102	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н).рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1919		1919		1919	154	2073	
52	6	С1241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	9	105		945		945	76	1021	
53	7	С1241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	5	62		310		310	25	335	
54	8	С1241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1",PN 10,прямой	шт.	5	2438		12190		12190	975	13165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	9	С1241-211-1507	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1"	шт.	1	516		516		516	41	557	
56	10	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	657,33 606,8	31,99 15,28	657 607	32 15	19	610 101	1368	
57	11	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	256	3451	Казахстан
58	12	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	4	2557,15 359,61	0 0	10229 1438	0 0	8790	1410 931	12570	
59	13	С1242-207-1201	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1925		7700		7700	616	8316	
60	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1340,05 1143,3	182,32 57,33	2680 2287	365 115	29	2353 403	5436	
61	15	С1242-404-1103	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	3094		6188		6188	495	6683	
62	16	С1242-207-2103	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3359		3359		3359	269	3628	
63	17	С1242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7715		15430		15430	1234	16664	
64	18	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1215		10935		10935	875	11810	
65	19	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	2142		2142		2142	171	2313	
66	20	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	1269		1269		1269	102	1371	
67	21	С1241-211-1905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	4	672		2688		2688	215	2903	Казахстан
68	22	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2180		2180		2180	174	2354	
69	23	С1241-601-0101	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
70	24	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	20	164		3280		3280	262	3542	Казахстан
71	25	С1241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	1	177		177		177	14	191	Казахстан
72	26	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20	шт.	5	1492		7460		7460	597	8057	
73	27	С1242-207-3703	Кран шаровый приварной из ПП DN 25	шт.	4	2893		11572		11572	926	12498	
74	28	С1242-207-3704	Кран шаровый приварной из ПП DN 32	шт.	1	4879		4879		4879	390	5269	
75	29	С1241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	2	256		512		512	41	553	Казахстан
76	30	С1241-225-0102	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1" /отвод из бака/		1	617		617		617		666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	31	С1241-225-0103	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4" /отвод из бака/	шт.	1	942		942		942	49 75	1017	
78	32	С1245-405-0701	Вставка гибкая ZKT резьбовая,Тмакс 95°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1,DN 25	шт.	1	19269		19269		19269	1542	20811	
79	43	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,4	101,27 96,89	1,41 0	8142 7790	113 0	239	7634 1262	17038	
80	44	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0804	69090,44 65868,5	0 0	5555 5296	0 0	259	5243 864	11662	
81	60	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 2529	0 0	765	2478 462	6234	
82	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	97,8 51,18	2,71 0,31	39 20	1 0	18	14 4	57	
83	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	0,4	199,37 59,86	3,85 0,61	80 24	1 0	54	17 8	105	
84	63	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 прим#	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упор бетонный/	м3	0,3	29369,76 6267,1	1216,63 305,86	8811 1880	365 92	6566	1794 848	11453	
85	64	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	6	4868,85 4738,5	52,89 20,3	29213 28431	318 122	465	27982 4576	61771	
86	65	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	4	33750 33750		135000 135000		135000		135000	
			Отпускная цена					***135000***					
			Сметная стоимость оборудования										
87	66	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667 43667		87334 87334		87334		87334	
			Отпускная цена					***87334***					
			Сметная стоимость оборудования										
88	67	С1241-211-0404	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 20х 1/2"	шт.	17	85		1445		1445	116	1561	
89	68	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	2446,76 2065,35	107,24 15,28	14681 12392	644 92	1645	12234 2153	29068	
90	69	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1215		7290		7290	583	7873	
91	70	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20	шт.	1	1492		1492		1492	119	1611	
92	78	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 2529	0 0	765	2478 462	6234	
93	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,042704	97,8 51,18	2,71 0,31	4 2	0 0	2	2 0	6	
94	104	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 2529	0 0	765	2478 462	6234	
95	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,153703	97,8 51,18	2,71 0,31	15 8	0 0	7	5 2	22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	106	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	2	785		1570		1570	126	1696	
97	107	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	10	1344		13440		13440	1075	14515	Казахстан
98	108	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	0,4	395,64 395,64	0 0	158 158	0 0	0	155 25	338	
99	109	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки РN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,4 м	шт.	1	264		264		264	21	285	
100	110	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	1729		1729		1729	138	1867	
101	111	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2789,86 2383,68	77,26 38,02	2790 2384	77 38	329	2373 413	5576	
102	112	С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей,сливной полкой,накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	1	15633		15633		15633	1251	16884	
103	113	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3301,1 2979,6	102,85 50,24	23108 20857	720 352	1531	20785 3511	47404	
104	114	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,В 500 мм	комплект	7	10803		75621		75621	6050	81671	
105	115	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	7	3977		27839		27839	2227	30066	Казахстан
106	116	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3301,1 2979,6	102,85 50,24	9903 8939	309 151	656	8908 1505	20316	
107	117	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3	1102,43 1069,6	0,16 0	3307 3209	0 0	98	3145 516	6968	
108	118	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтевым смесителем	шт	3	46537,5		139612		139612	11169	150781	
109	119	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	4079,39 3341,1	204,22 100,52	4079 3341	205 101	534	3373 596	8048	
110	120	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	710	9589	
111	121	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	710	9586	Казахстан
112	122	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	8	1102,43 1069,6	0,16 0	8819 8557	1 0	261	8386 1376	18581	
113	123	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421		3421		3421	274	3695	
114	124	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	7	10780		75460		75460	6037	81497	
115	125	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	1	22087,55 1207,12	85,51 41,82	22088 1207	86 42	20795	1224 1865	25177	
			Итого по разделу: 3. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05									1553107	
			Раздел: 4. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23918,04 8957,4	719,43 306,16	23918 8957	719 306	14241	6670 2447	33035	
117	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-56 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554 689554		689554 689554		689554		689554	
			Отпускная цена					*689554*					
			Сметная стоимость оборудования										
118	3	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
119	4	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	20392		20392		20392	1631	22023	
120	5	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	11663,68 9168	1345,01 511,79	11664 9168	1345 512	1151	6969 1491	20124	
121	6	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
122	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3147,43 1505	28,59 0	56654 27090	515 0	29049	19505 6093	82252	
123	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5856,62 3010	122,9 37,11	5857 3010	123 37	2724	2194 644	8695	
124	9	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	18	4609		82962		82962	6637	89599	
125	10	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4828		4828		4828	386	5214	
126	11	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
127	12	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
128	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43 1505	28,59 0	9442 4515	86 0	4842	3251 1015	13708	
129	14	С1247-204-0750	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
130	15	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
131	16	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
132	17	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
133	18	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	11663,68 9168	1345,01 511,79	11664 9168	1345 512	1151	6969 1491	20124	
134	19	С1247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
135	20	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1599,95 1587	0 0	1600 1587	0 0	13	1143 219	2962	
136	21	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
137	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	3147,43	28,59	9442	86	4842	3251	13708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1505	0	4515	0		1015		
138	23	С1247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1053		2106		2106	168	2274	
139	24	С1247-204-0729	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
140	25	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1920,89 1528	354,04 148,44	1921 1528	354 148	39	1207 250	3378	
141	26	С1247-208-0155	Симисторный регулятор скорости вентилятора IP20 220В 3А	шт.	1	9999		9999		9999	800	10799	
142	27	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	43	849,29 800,86	9,26 3,71	36519 34437	399 160	1684	24909 4914	66342	
143	28	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD	шт	38	26185,77		995059		995059	79605	1074664	
144	29	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	3	32497,02		97491		97491	7799	105290	
145	30	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник CD LED 18 MS	шт	2	29410,61		58821		58821	4706	63527	
146	31	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	95	292,93 291,46	0,35 0,17	27828 27689	33 16	106	19947 3822	51597	
147	32	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	72	476		34272		34272	2742	37014	
148	33	С1247-214-0901	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-123, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244	
149	34	С1247-214-0702	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
150	35	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	401		6416		6416	513	6929	
151	36	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	421		2105		2105	168	2273	
152	37	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	86	77		6622		6622	530	7152	
153	38	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	21	7237,1 4440	54,39 0	151979 93240	1142 0	57597	67133 17529	236641	
154	39	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	21	732		15372		15372	1230	16602	
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06									2748818	
			Раздел: 5. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07										
155	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
156	2	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2		1	42410,71		42411				42411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						42411			
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					***42920***					
157	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питаниеотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**	шт.	4	20110,54 16443	2275,24 672,32	80442 65772	9101 2689	5569	41761 9776	131979	
158	4	С1248-306-0305	**Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01**	шт.	2	19116		38232		38232	3059	41291	
159	5	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	**Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207**	шт	2	6630		13260		13260	1061	14321	
160	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.	31	3127,7 3056	2,56 0	96959 94736	79 0	2143	57789 12380	167128	
161	7	С1248-302-0203	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	29	1732		50228		50228	4018	54246	
162	8	С1248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
163	16	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования**	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
164	17	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2**	шт	1	42410,71		42411		42411		42411	
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					***42920***					
165	18	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питаниеотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**	шт.	2	20110,54 16443	2275,24 672,32	40221 32886	4551 1345	2785	20881 4888	65990	
166	19	С1248-306-0305	**Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01**	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645	
167	20	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	**Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207**	шт	1	6630		6630		6630	530	7160	
168	21	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования**	шт.	36	1659,87 1528	0 0	59755 55008	0 0	4747	33555 7465	100775	
169	22	С1248-301-0501	**Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-201 PET**	шт.	15	3969		59535		59535	4763	64298	
170	23	С1248-301-0101	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14**	шт.	21	206		4326		4326	346	4672	
171	24	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования**	шт.	14	1650,72 1528	0 0	23110 21392	0 0	1718	13049 2893	39052	
172	25	С1248-301-0402	**Извещатель акустический модели BG-2000**	шт.	14	4664		65296		65296	5224	70520	
173	31	Ц13-100905-0501	**Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка**	шт.	1	84160 84160	0 0	84160 84160	0 0	0	51338 10840	146338	
174	32	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	**Стационарный терминал huawei-2050**	шт	1	31250		31250		31250		31250	
			Отпускная цена			31250		31250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375					
			Сметная стоимость оборудования					***31625***				1065216	
			Итого по разделу: 5. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07										
			Раздел: 6. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,899	21,98 0	21,98 9,45	701 0	701 301	0	217 73	991 991	
			Итого по разделу: 6. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										
			Раздел: 7. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03										
176	13	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ панелями	м откоса	9,6	495,73 425,71	5,84 2,52	4759 4087	56 24	616	3700 677	9136 5451	
177	14	С1261-107-0846	ПВХ панель	1000 м2	0,00179	2819698		5047		5047	404		
178	20	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,93	1567,66 355,18	1,92 0,92	56326 12762	69 33	43495	12027 5468	73821 88408	
			Итого по разделу: 7. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03										
			Раздел: 8. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04										
179	1	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
180	2	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
181	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3147,43 1505	28,59 0	15737 7525	143 0	8069	5418 1692	22847	
182	4	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646		1646		1646	132	1778	
183	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
184	6	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С6 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
185	7	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	8	849,29 800,86	9,26 3,71	6794 6407	74 30	313	4634 914	12342	
186	8	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	6	35212,77		211277		211277	16902	228179	
187	9	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	2	32497,02		64994		64994	5200	70194	
188	10	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	265,56 255,58	0,31 0,14	1593 1533	2 1	58	1105 216	2914	
189	11	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	4	396		1584		1584	127	1711	
190	12	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	342		684		684	55	739	
191	13	С1247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.	3	1154		3462		3462	277	3739	
192	14	Ц13-080202-0307 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,022	54983,65 42195	12788,65 4585,17	1210 928	281 101	0	741 156	2107	
193	15	С1214-211-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,9 мм		2,244	2955		6631		6631		7161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10 м							530	377621	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04										
			Раздел: 9. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05										
194	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,38	6858,22 1967,58	47,12 19,18	-36897 -10586	-253 -103	-26058	-10475 -3790	-51162	
195	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,86	7051,91 2148,99	59,31 24,43	-13117 -3997	-110 -45	-9009	-3962 -1366	-18445	
196	1	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	397,65 384,74	3,45 0,33	1193 1154	10 1	28	1132 186	2511	
197	2	С1246-304-0508	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3	2687		8061		8061	645	8706	
198	3	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	715,99 540,54	50,64 16,04	716 541	51 16	125	545 101	1362	
199	4	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
			Итого по разделу: 9. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05									-53807	
			Раздел: 10. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06										
200	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
201	2	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Приемно-контрольный прибор Гранит-3А GSM	шт	1	37591,55		37592		37592	3007	40599	
202	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питаниеотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	20110,54 16443	2275,24 672,32	40221 32886	4551 1345	2785	20881 4888	65990	
203	4	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 54	шт	1	17808,11		17808		17808	1425	19233	
204	5	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	1	6630		6630		6630	530	7160	
205	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	3127,7 3056	2,56 0	18766 18336	15 0	415	11185 2396	32347	
206	7	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	1732		3464		3464	277	3741	
207	8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
208	9	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	943		1886		1886	151	2037	
209	10	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	5	1659,87 1528	0 0	8299 7640	0 0	659	4660 1037	13996	
210	11	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель ИО-102-61Б2П	шт	5	852,43		4262		4262	341	4603	
211	12	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования	шт.	3	1650,72 1528	0 0	4952 4584	0 0	368	2796 620	8368	
212	13	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель Астра-612	шт	3	2438,89		7317		7317	585	7902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	14	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования		4	870,93	4,84	3484	19	43	2090	6020	
				шт.		855,22	1,53	3421	6		446		
214	15	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К		2	1961		3922		3922		4236	
				шт.							314		
215	16	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели Топаз-12 "Выход"		2	927		1854		1854		2002	
				шт.							148		
216	22	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования		3	3127,7	2,56	9383	8	207	5592	16173	
				шт.		3056	0	9168	0		1198		
217	23	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45		1	1732		1732		1732		1871	
				шт.							139		
218	24	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		1	1052		1052		1052		1136	
				шт.							84		
219	25	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3		1	943		943		943		1018	
				шт.							75		
			Итого по разделу: 10. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06									249236	
			Раздел: 11. Электроснабжение. Локальная смета С04-01										
220	8	Ц13-080301-0904 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двумашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка		1	66153,53	31616,46	66154	31616	5971	30470	104354	
				шт.		28566	13753,14	28566	13753		7730		
			Итого по разделу: 11. Электроснабжение. Локальная смета С04-01									104354	
			Раздел: 12. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
221	110	Е11-070514-0105	Труба массой до 1 т. Установка		1	3689,69	1741,3	3690	1741	113	2662	6860	
				шт.		1835,4	420,2	1835	420		508		
222	113	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами		1	2653,99	50,64	-2654	-51	-2063	-545	-3455	
				зонт		540,54	16,04	-541	-16		-256		
223	114	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами		0,38465	3681,95	139,06	-1416	-54	-1271	-104	-1642	
				м2		237,89	61,76	-92	-24		-122		
224	115	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон		0,4	8948,28	10,4	-3579	-4	-3002	-517	-4424	
				м2		1432,28	4,63	-573	-2		-328		
225	116	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ребро жесткости/		0,00407	67213,57	2877,84	-274	-11	-19	-169	-478	
				т конструкций		59601,4	552,28	-243	-2		-35		
226	117	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00407	464522		-1891		-1891		-2042	Казахстан
				т							-151		
			Итого по разделу: 12. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01									-5181	
			Раздел: 13. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
227	1	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта, лист 4/		206	283,24	283,24	58347	58348	0	7932	71581	
				м3 грунта		0	53,48	0	11017		5302		
228	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /10км/		2472	46		113712				122809	
				т·км							9097		
229	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		410	39,34	39,34	16129	16129	0	4995	22814	
				м3 грунта		0	16,92	0	6937		1690		
230	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/		340	61,95	61,95	21063	21063	0	6083	29318	
				м3 грунта		0	24,85	0	8449		2172		
231	5	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка избытка грунта/		70	438,16	438,16	30671	30671	0	4170	37628	
				м3 грунта		0	82,74	0	5792		2787		
232	6	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		630	59		37170				40144	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 13. Благоустройство. Локальная смета С07-01	т км							2974	324294	
			Раздел: 14. Включить										
233	+	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены.С оконным проемом.Обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены,из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	2765,69 807,87	16,28 6,68	319990 93471	1884 773	224636	84819 32385	437194	
234	+	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	824,26 730,89	16,22 7,05	8572 7601	168 73	802	6140 1177	15889	
235	+	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	3787,29 1491,27	34,02 13,73	866153 341053	7780 3140	517319	309774 94074	1270001	
236	+	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	33,8	3934,24 1658,21	19,29 3,54	132977 56047	652 120	76278	44934 14233	192144	
237	+	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из оцинкованного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	33,8	2354,28 1320,7	971,78 303,71	79575 44640	32846 10265	2089	37884 9397	126856	
238	+	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	38,87	3314		128815		128815	10305	139120	Казахстан
239	+	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	50	295,53 276,57	18,96 2,64	14776 13828	948 132	0	12844 2210	29830	
240	+	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	55	3163,82		174010		174010	13921	187931	
241	+	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	21,505	4802		103267		103267	8261	111528	Казахстан
242	+	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (подшивка). Монтаж	м2 покрытия	18,7	618,48 421,29	174,97 56,4	11566 7878	3272 1055	416	6164 1418	19148	
243	+	С1214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	21,505	2882		61977		61977	4958	66935	Казахстан
244	+	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	589,87 337,62	2,05 0,63	235948 135048	820 252	100080	108240 27535	371723	
245	+	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	160	4202,93 2096,18	17,83 7,88	672469 335389	2853 1261	334227	269320 75343	1017132	
246	+	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	2	8980,28 8057,7	185,08 38,97	17961 16115	370 78	1475	15869 2706	36536	
247	+	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч	комплект	2	27879		55758		55758	4461	60219	
248	+	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,97	6807,91 2148,99	59,31 24,43	265304 83746	2311 952	179246	83004 27865	376173	
249	+	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм и 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	715,99 540,54	50,64 16,04	1432 1081	101 32	250	1091 202	2725	
250	+	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
251	+	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
252	+	СПрайс	Кондиционер настенный AUX Halo ASW-H12A4/HCR3DI	комплект	2	222995,03		445990		445990	35679	481669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	+	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,23	6807,91	59,31	49221	429	33255	15400	69791	
						2148,99	24,43	15537	177		5170		
254	+	Коммерческое предложение TEKSAN	Дизельный генератор WEICAN WE100S	шт	1	6377238,72		6377239		6377239		6377239	
			Отпускная цена			6377239		6377239					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		76527					
			Сметная стоимость оборудования					*6453766*					
255	+	Коммерческое предложение ТОО "AMAL KURULYS"	Контейнер под дизельный генератор утепленый с рулонными воротами	шт	1	1904668,63		1904669		1904669		1904669	
			Отпускная цена			1904669		1904669					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		22856					
			Сметная стоимость оборудования					*1927525*					
256	+	С1261-107-0723	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,01	733780		7338		7338	587	7925	
257	+	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896	392	5288	
258	+	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодця	0,242	50989,78	11940,17	12340	2889	4055	6543	20394	
						22294,54	5014,3	5395	1213		1511		
259	+	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18762		18762		18762	1501	20263	Казахстан
260	+	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896	392	5288	
261	+	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896	392	5288	
262	+	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,3	3280		4264		4264	341	4605	Казахстан
263	+	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	12	151601	625	1819212	7500	1504992	216264	2198316	
						25560	174	306720	2088		162840		
264	+	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлическое, тип ВМС 4,5 х 2,0 с металлическими стойками	конструкция	1	194913	1486	194913	1486	161533	22843	235176	
						31894	511	31894	511		17420		
265	+	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	161700	1195	161700	1195	133315	19510	195707	
						27190	384	27190	384		14497		
			Итого по разделу: 14. Включить									16098527	
			ИТОГО:					20840468	300785	7769383	2051740	23918771	
								2559215	95698	9951725	1026562		
			В том числе :							10060204			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		401899				24320677	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,64 %		376476				24697153	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		292739				24989892	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									26240672	
			Конкурсная скидка к=0,95									24928638	
			НДС			12 %		2991437					
			Итого с НДС									27920075	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце август 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**34 918 887,50**	14 173 842,86	-	-	0	0	0	0	1 700 861,14	**15 874 704,00**
Удержание аванса 30%										**4 762 411,20**
Удержание резерва 5%										**793 735,20**
Итого к оплате										**10 318 557,60**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Смагулов А.Г. БИН 060140010813

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М. П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66 от 10.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **август 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 31.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01										
1	6	Е11-010205-0503	Траншеи,лазы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	3,0967	1420,54 1420,54	0 0	5251 5251	0 0	0	3781 723	9755	
2	7	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	2194,916	59		129500			10300	139360	
3	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаментов.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	38,78	917,8 219,06	20,38 3,06	35592 12373	791 119	22429	11617 3777	50986	
			Итого по разделу: 1. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01									200401	
			Раздел 2. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
4	8	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,75143	33662,06 18738,9	10758,23 2401,47	58957 32820	18842 5957	7299	26756 6837	92570	
5	9	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,75143	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	26595 19760	3643 8	3191	13610 3219	43854	
6	10	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,75143	818975		1434377		1434377	114750	1549127	Казахстан
7	11	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,30565	100257,48 75088,5	22379,02 6646,54	130901 98039	29219 8678	3643	73635 16363	220499	
8	12	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,30565	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	19826 14731	2716 6	2379	10148 2490	32394	
9	13	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,30565	810873		1071773		1071773	85742	1157515	Казахстан
10	14	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,9616	31641,53 8114,4	12715,87 4022,3	29850 7803	13189 3868	8856	8033 3032	40335	
11	15	Е11-090501-0202	Частиопорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9616	3477,98 2639,8	552,78 1,53	3344 2538	531 1	274	1753 408	5505	
12	16	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,9616	814349		783078		783078		845724	Казахстан

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							62646		
13	17	СССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С245	т	8,30061	7420		61591		61591		66518	
											4927		
14	18	СССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С345	т	0,265	11304		5646		5646		6098	
											452		
			Итого по разделу: 2. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02									4060739	
			Раздел: 3. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
15	16	С1222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	212,001	16560		3510737		3510737		3791596	Казахстан
											280859		
			Итого по разделу: 3. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									3791596	
			Раздел: 4. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05										
16	33	Е11-1-60501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка из сварных соединений в раструб	м трубопровода	7,4	1917,6	24,38	14190	180	79	13654	30372	
						1882,5	0,3	13930	2		2218		
17	34	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	7,326	421		3084		3084		3331	
											247		
18	41	Е11-1-60501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка из сварных соединений в раструб	м трубопровода	5,5	1917,6	24,38	10547	134	59	10148	22351	
						1882,5	0,3	10354	2		1656		
19	42	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	5,445	151		822		822		888	Казахстан
											66		
20	58	Е11-1-60301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27	20,28	307	13	4	290	645	
						453,82	8,1	290	5		48		
21	59	Е11-1-60301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2	2387,05	37,67	4774	75	3562	1145	6393	
						568,42	15,74	1137	31		474		
			Итого по разделу: 4. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05									63680	
			Раздел: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ										
22	76	Е11-1-60301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27	20,28	307	13	4	290	645	
						453,82	8,1	290	5		48		
23	77	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,64	1870		1197		1197		1293	Казахстан
											96		
			Итого по разделу: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ									1938	
			Раздел: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
24	96	Е11-1-60501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	34	900,72	3,6	30624	123	286	29632	65498	
						888,72	1,2	30216	41		4822		
25	97	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	33,932	791		26840		26840		28987	
											2147		
26	100	Е11-1-60401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /футляры/	м трубопровода	0,55	1251,65	76,94	688	42	23	634	1417	
						1129,55	27,7	621	15		105		
27	101	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,55	3935		2164		2164		2337	Казахстан
											173		
28	102	Е11-1-60401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка	м трубопровода	10	5290,98	254,99	52910	2550	20561	29835	89386	
						2979,9	66,51	29799	665		6621		
29	103	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10	15863		158630		158630		171320	Казахстан
											12690		

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									358545	
			Раздел: 7. Конструкции железобетонные. Гараж. Локальная смета С03-01-01										
30	6	Е11-010205-0503	Траншеи,лазы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,401	1420,54 1420,54	0 0	3411 3411	0 0	0	2456 409	6336	
31	7	С3412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	564,54	59		33308			2605	35973	
32	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаментов.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	14,445	917,8 319,06	20,38 3,06	13258 4609	294 44	8354	4317 1407	18992	
			Итого по разделу: 7. Конструкции железобетонные. Гараж. Локальная смета С03-01-01									61301	
			Раздел: 8. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С02-01-02										
33	33	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и одноэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,435815	28071,44 13370,5	12080,31 3687,32	12234 5827	5265 1607	1142	5129 1309	18752	
34	34	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,435815	3477,98 2639,8	552,78 1,53	1516 1150	241 1	124	794 185	2495	
35	35	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,435815	832837		362963		362963	29037	392000	Казахстан
36	36	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,40189	33662,06 18738,9	10758,23 3401,47	13528 7531	4324 1367	1674	6140 1573	21141	
37	37	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,40189	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	6102 4534	836 2	732	3130 739	9971	
38	38	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,40189	812316		326462		326462	261[illegible]7	352579	Казахстан
39	39	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,492	33662,06 18738,9	10758,23 3401,47	16562 9220	5294 1674	2049	7516 1926	26904	
40	40	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,492	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	7471 5551	1023 2	897	3832 904	12207	
41	41	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,492	818975		402936		402936	32235	435171	Казахстан
42	42	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,33399	100257,48 75088,5	22379,02 6646,54	34488 25830	7698 2286	960	19490 4311	58199	
43	43	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,33399	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	5223 3881	716 2	627	2679 632	8534	
44	44	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,33399	828873		282372		282372	22590	304962	Казахстан
45	45	СССП РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С245	т	2,1095	7420		15652		15652	1252	16904	
			Итого по разделу: 8. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С03-01-02									1659019	
			Раздел: 9. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
46	6	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		23,899679	14596		348841		348841		376748	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							27997		
			Итого по разделу 9. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									376748	
			Раздел 10. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
47	1	Е11-010101-0309 Изм. и доп. вып. 20ПТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзн=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Влажные грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	432,3071381	289,14 0	389,14 73,48	168228 0	168228 31766	0	22871 15288	206387	
48	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3 177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,5397247	4410,43 4410,43	0 0	143512 143512	0 0	0	103329 19747	266388	
49	6	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	16,6339582	438,16 0	438,16 82,74	7288 0	7288 1376	0	991 662	8941	
50	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	149,7002237	59	8832				707	9539	
51	8	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	204,3536	1452,88 0	1452,88 918,06	296901 0	296901 187609	0	135078 34558	466537	
52	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,464	3401,36 1197,48	180,98 53,48	18585 6543	989 292	11050	6767 2028	27380	
53	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0678	330373,12 231715	77345,04 24172,59	22399 17066	5244 1639	80	185,8 3273	44190	
54	11	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	68,478	151		10340		10340	817	11167	Казахстан
55	12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	349564,36 260445	87427 27279,05	175 130	44 14	1	142 35	342	
56	13	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,505	538		272		273	32	394	Казахстан
57	14	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,085	43769,19 26224,5	10154,4 4325,97	91259 42168	21172 9020	27919	50676 11335	153290	
58	15	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	19483		2143		2143	171	2314	
59	16	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	1	38345,37		38345		38345	3068	41413	
60	17	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22548,12		22548		22548	1804	24352	
61	18	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31391,52		94175		94175	7534	101709	
62	19	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33134,7		33135		33135	2651	35786	
63	20	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7208,85		7209		7209	577	7786	
64	25	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1891		378		378	30	408	Казахстан
65	26	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	938436,56 603360	253880,44 92323,79	188 121	51 19	16	138 36	352	
66	27	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		0,2	140,28	1,41	-28	0	-8	-19	-51	

№ п/п	№ позиции из сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		96,89	0	-19	0		-4		
67	28	С1241-102-0213	Труба стальная электросварная промышленная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	7469		1494		1494		1614	Казахстан
											110		
68	29	Е11-220301-0107 Изм. и доп., вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1449218,48	583843,71	580	233	58	375	1031	
						739116	208078,41	296	83		76		
69	30	Е11-261101-0104 Изм. и доп., вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,4	256,82	1,41	-103	-1	-63	-38	-152	
						96,89	0	-39	0		-11		
70	31	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная промышленная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,5 мм	м	0,4	15863		6345		6345		6353	
											508		
			Итого по разделу: 10. Наружные сети водоснабжения и канализации Локальная смета 206-01									1418070	
			Раздел: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
71	60	Е11-010101-0309 Изм. и доп., вып. 20/ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Kтр=1,10, Kэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Влажные грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	70,998992	389,14	389,14	27625	27625	0	3756	33092	
						0	73,48	0	5216		251		
72	61	Е11-010205-0303 ЧТ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Kтр=1,1ЧТ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,343488	4410,43	0	23567	0	0	16968	43778	
						4410,43	0	23567	0		3243		
73	65	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,9930767	438,16	438,16	4379	4379	0	595	5372	
						0	82,74	0	827		398		
74	66	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	89,9376905	59		5306				5731	
											425		
75	67	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	36,1584	1452,88	1452,88	52534	52534	0	23901	82350	
						0	918,06	0	33196		6115		
76	68	Е11-231401-0101 Изм. и доп., вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	12	107,94	15,1	1295	181	387	794	2156	
						60,58	6,27	727	75		167		
77	69	С1241-206-0301	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида SDR 41 размерами 110х3,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	12,24	2021		24737		24737		26716	
											1979		
78	70	Е11-231401-0102 Изм. и доп., вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	9,6	150,98	19,64	1449	188	310	1019	2465	
						99,08	8,16	951	78		197		
79	71	С1241-206-0303	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида SDR 41 размерами 160х4,0 мм, с уплотнительным кольцом	м	9,792	4288		41988		41988		45347	
											3359		
80	72	Е11-220301-0108 Изм. и доп., вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0098	1681927,24	734142,57	16483	7195	1010	10728	29388	
						844704	261077,58	8278	2559		2177		
81	73	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная промышленная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	9,0392	19153		188450		188450		203326	
											15076		
82	76	Е11-230601-0106 Изм. и доп., вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,335	38563,35	5168,32	51482	10904	19645	25339	82967	
						15679,8	3492,3	20933	4662		6146		
83	77	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,54	13082		12464		12464		13461	
											997		
84	78	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	38345,37		38345		38345		41413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3068		
85	79	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22548,12		22548		22548		24352	
											1804		
86	80	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	31391,52		31392		31392		33903	
											2511		
87	81	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33134,7		33135		33135		35786	
											2651		
88	82	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7208,85		7209		7209		7786	
											577		
89	88	Е11-010101-0339 Изм. и дос. вып. 20ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэр=1,10	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	59,91616	400,59	400,59	24034	24034	0	3247	29485	
						0	75,64	0	4538		2144		
90	89	Е11-010205-0303 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Ктр=1,3ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,51584	4410,43	0	19917	0	0	14310	36998	
						4410,43	0	19917	0		2741		
91	91	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		211,92	96,34	0	0	0	0	0	
						115,58	47,75	0	0		0		
92	93	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,792	438,16	438,16	3852	3852	0	524	4726	
						0	82,74	0	727		330		
93	94	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	79,128	59		4669				5342	
											373		
94	95	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	41,472	1727,2	1727,2	71630	71631	0	32509	112357	
						0	1091,4	0	45263		8338		
95	96	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ. 100мм/прим.4 лист 5/	м2 покрытия	3,46185	6075,42	322,72	21032	1117	1774	2424	25332	
						628,04	116,83	2174	404		1876		
96	97	Е11-230601-0105 Изм. и дос. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,57	36963,55	7778,73	58033	12212	24523	26290	91958	
						13565,27	3342,98	21297	5248		6745		
97	98	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	1	38345,37		38345		38345		41413	
											3068		
98	99	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	31391,52		62783		62783		67806	
											5023		
99	100	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33134,7		33135		33135		35786	
											2651		
100	101	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7208,85		7209		7209		7786	
											577		
101	102	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7415,91		14832		14832		16019	
											1187		
102	105	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,2	9966		1993		1993		2152	Казахстан
											159		
			Итого по разделу: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									1197049	
			ИТОГО:					1420481	813753	9765996	7918.6	13189286	
								659118	360999		976809		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего:							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		382.89					
			Итого с временными									11571775	
			Зимние удорожания			2,64 %		358.95					

...ложе АВСтредакции 2021.г. 1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									11930070	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		278601					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12208671	
												1419835	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к= 1,0505142									11173843	
			Конверсия скидка к=0,95										
			НДС			12 %		1700861,19				1874704	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Имашбеков Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 160140001813
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сапаулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азин Строй Консалт"
Эксперт Сарсембаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 1206...

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 сентября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**57 066 139,29**	22 147 251,79	-	-	0	0	0	0	2 657 670,21	**24 804 922,00**
Итого										**24 804 922,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Субподрядчик — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области".Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

(наименование, адрес)

Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 10.05.2023

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02										
1	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	256,9683	165,84 59,86	3,85 0,61	42616 15382	990 157	26244	10722 4267	57605	
			Итого по разделу: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02									57605	
			Раздел: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03										
2	14	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	212,001	2907,61 415,55	1009,74 270,91	616416 88097	214066 57433	314253	100416 57347	774179	
3	16	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	288,7	2299,15 656,56	1002,38 402,93	663765 189549	289387 116326	184829	211054 69985	944804	
4	17	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	66,0564	3314		218911		218911	17513	236424	Казахстан
5	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	174,1	879,11 781,49	22,92 9,1	153053 136057	3990 1584	13005	126630 22375	302058	
6	26	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	200,215	4286		858121		858121	68650	926771	Казахстан
7	66	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,43	3882,98 1731,69	199,61 93,18	5553 2476	285 133	2791	2349 632	8534	
8	67	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,609	2463,61 1085,13	197,2 94,45	48309 21278	3867 1852	23164	20817 5540	74656	
9	68	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,035	2564,6 1241,29	193,39 93,18	5219 2526	394 190	2299	2444 613	8276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	69	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,64	2775,39 1360,1	199,77 95,61	43407 21272	3124 1495	19011	20491 5112	69010	
11	70	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,43	28235		40376		40376	3230	43606	
12	71	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,609	24665		483656		483656	38692	522348	
13	72	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м2	2,035	17995		36620		36620	2930	39550	
14	73	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	4,71	23913		112630		112630	9010	121640	
15	74	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,93	25914		283240		283240	22659	305899	
16	90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	169,3	1751,4 774,59	87,8 14	296512 131138	14864 2370	150509	125498 33761	455771	
17	91	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,3	391,84 356,04	35,8 17,28	66339 60278	6061 2926	0	59411 10060	135810	
18	92	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	17,4379	42045		733177		733177		791831	Казахстан
19	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	169,3	898,5 395,87	32,95 16,24	152116 67021	5578 2749	79517	58654 65584 17416	235116	
20	94	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11-0101-1101 /до толщ.40мм/	м2 стяжки	169,3	510,64 19,56	22,35 10,74	86451 3312	3784 1818	79356	4822 7302	98575	
21	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,341986	17297,62 15718	1548,26 685,44	5916 5375	529 234	11	5105 882	11903	
22	96	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,341986	441876		151115		151115	12089	163204	
23	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,8	391,84 356,04	35,8 17,28	31269 28412	2857 1379	0	28003 4742	64014	
24	106	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8,2194	42045		345585		345585	27647 5644 8479	373232	Казахстан
25	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,6	27874,17 1445,85	1152,08 277,03	100348< 5205	4147 997	90995		114471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	48,24	917,8 319,06	20,38 3,06	44275 15391	984 148	27900	14451 4698	63424	
27	109	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,65	30119,12 4296,84	8,16 0	109935 15683	30 0	94222	14742 9974	134651	
			Итого по разделу: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03									7019757	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП.Локальная смета С02-01-06										
28	50	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж построительным основанием	м	18	308,16 266,4	24,04 7,05	5547 4795	433 127	319	3544 727	9818	
29	51	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02844	369674		10514		10514	841	11355	
30	52	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основанием	м	83	284,24 251,6	16,96 4,08	23592 20883	1408 339	1301	15279 3110	41981	
31	53	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01826	376300		6871		6871	550	7421	
32	54	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	81	879,59 207,2	26,2 8,16	71247 16783	2122 661	52341	12560 6705	90512	
33	55	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6663,87 1332	205,79 70,51	26655 5328	823 282	20504	4039 2456	33150	
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП.Локальная смета С02-01-06									194237	
			Раздел: 4. Конструкции железобетонные. Гараж.Локальная смета С03-01-01										
34	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,899	211,92 115,58	96,34 47,75	6760 3687	3073 1523	0	3751 841	11352	
			Итого по разделу: 4. Конструкции железобетонные. Гараж.Локальная смета С03-01-01									11352	
			Раздел: 5. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02										
35	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	63,285	165,84 59,86	3,85 0,61	10495 3788	244 39	6463	2641 1051	14187	
			Итого по разделу: 5. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02									14187	
			Раздел: 6. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03										
36	5	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	98,442	2907,61 415,55	1009,74 270,91	286231 40908	99401 26669	145923	46628 26629	359488	
37	6	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	74,5422321	14596		1088018		1088018	87041	1175059	Казахстан
38	7	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	107,2	2299,15 656,56	1002,38 402,93	246469 70383	107455 43194	68631	78368 25987	350824	
39	8	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	32,9732	3314		109273		109273	8742	118015	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	9	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж		43,7	1959,38	483,8	85625	21142	39843	23040	117358	
				м2 покрытия		563,83	200,27	24639	8752		8693		
41	10	С1222-502-0304	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		45,885	12457		571589		571589		617316	Казахстан
				м2							45727		
42	11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		6,4	2775,39	199,77	17762	1279	7779	8385	28239	
				м2		1360,1	95,61	8705	612		2092		
43	12	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		6,4	22901		146566		146566		158291	
				м2							11725		
44	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		2,6	27874,37	1152,08	72473	2995	65719	4076	82673	
				м3		1445,85	277,03	3759	720		6124		
			Итого по разделу: 6. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03									3007263	
			Раздел: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04										
45	22	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям		15,2	308,16	24,04	4684	365	269	2993	8291	
				м		266,4	7,05	4049	107		614		
46	23	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,02402	369674		8880		8880		9590	
				т							710		
47	24	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям		34	284,24	16,96	9664	577	533	6259	17197	
				м		251,6	4,08	8554	139		1274		
48	25	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,024	376300		9031		9031		9753	
				т							722		
49	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		45	879,59	26,2	39582	1179	29079	6978	50285	
				м		207,2	8,16	9324	367		3725		
50	27	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		4	6663,87	205,79	26655	823	20504	4039	33150	
				шт.		1332	70,51	5328	282		2456		
			Итого по разделу: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04									128266	
			Раздел: 8. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
51	20	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой		190	2044,91	178,83	388533	33977	585	324293	769852	
				м2		1863	76,55	353970	14544		57026		
52	21	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		193,8	3381,3		655296		655296		707720	
				м2							52424		
53	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86,Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		103,55	2153,71	33,48	223017	3466	128769	99602	349428	
				м бортового камня		876,69	13,93	90781	1442		25809		
54	28	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,6568	54415,98		90156		90156		97369	
				м3							7213		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	222,23	2350,86 / 876,69	33,48 / 13,93	522432 / 194827	7441 / 3096	320165	213756 / 58895	795083	
56	30	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	9,55589	5415,98		519993		519993	41599	561592	
			Итого по разделу: 8. Благоустройство. Локальная смета С07-01									3280044	
			Раздел: 9. Включить-исключить №1										
57	19	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190	1748,55 / 38,74	259,98 / 82,47	332224 / 7361	49396 / 15669	275468	24872 / 28568	385664	
58	20	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм.Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	190	331,25 / 58,11	59,93 / 17,79	-62938 / -11041	-11387 / -3380	-40510	-15575 / -6281	-84794	
59	21	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,2	1839		27953		27953	2236	30189	Казахстан
60	22	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7,6	28406		215886		215886	17271	233157	
61	23	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	624	1748,55 / 38,74	259,98 / 82,47	1091095 / 24174	162227 / 51461	904694	81686 / 93822	1266603	
62	24	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	624	331,25 / 58,11	59,93 / 17,79	-206700 / -36261	-37396 / -11101	-133043	-51151 / -20628	-278479	
63	25	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	49,92	1839		91803		91803	7344	99147	Казахстан
64	26	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	24,96	28406		709014		709014	56721	765735	
65	27	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	624	2044,91 / 1863	178,83 / 76,55	1276024 / 1162512	111590 / 47767	1922	1065046 / 187286	2528356	
66	28	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	636,48	2442		1554284		1554284	124343	1678627	Казахстан
67	29	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	28	1748,55 / 38,74	259,98 / 82,47	48959 / 1085	7279 / 2309	40595	3665 / 4210	56834	
68	30	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	28	331,25 / 58,11	59,93 / 17,79	-9275 / -1627	-1678 / -498	-5970	-2295 / -926	-12496	
69	31	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,24	1839		4119		4119	330	4449	Казахстан
70	32	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,12	28406		31815		31815	2545	34360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	33	Е11-470301-0101 Изм. в доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	28	2044,91	178,83	57257	5007	86	47791	113452	
						1863	76,55	52164	2143		8404		
72	34	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	28,56	2442		69744		69744		75323	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Включить-исключить №1								5579		
			ИТОГО:									6896127	
								16249804	1128178	12244311	2832453	20608838	
			В том числе :					2877310	399056		1526581		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		597656					
			Зимние удорожания									21206494	
			Итого с зимними удорожаниями			2,64 %		559851					
			Непредвиденные работы и затраты									21766345	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		435327					
												22201672	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к= 1,05005142										
			Конкурсная скидка к=0,95									23312897	
			НДС			12 %		2657670,258				22147252	
			Итого с НДС									24804922	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 120640015836

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 9 октября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**81 064 952,68**	23 998 813,39	-	-	0	0	0	0	2 879 857,61	**26 878 671,00**
Итого										**26 878 671,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонны е высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м 3	2,835	35739,7	2280,38	101322	6465	75708	18846	129781	
						6754,72	550,32	19150	1560		9613		
2	27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемо й поверхности	174,1	105,43	13,2	18355	2298	0	15340	36391	
						92,23	3,54	16057	616		2696		
3	28	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Пароварьер СФ-1000	м2	191,51	1315,07		251849		251849		271997	
											20148		
4	31	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ватыили перлита на битумной мастике,на каждый послед ующий слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1629,03	107,01	283614	18630	101483	154902	473597	
						939,12	27,98	163501	4871		35081		
5	33	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	8,96615	46423,66		416241		416241		449540	
											33299		
6	34	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	174,1	295,53	18,96	51452	3301	0	44722	103868	
						276,57	2,64	48151	460		7694		
7	35	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	191,51	3163,82		605903		605903		654375	
											48472		
8	36	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезомдля кровли длиной 50 мм /174,1х3,5шт/	шт.	609	21		12789		12789		13812	
											1023		
9	56	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны,высотой до 1000 мм.Устройство	м примыканий	38,9	644,71	30,97	25079	1205	3905	18574	47145	
						513,36	5,63	19970	219		3492		
10	57	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	23,34	3163,82		73844		73844		79751	
											5907		
11	58	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезомдля кровли длиной 50 мм /38,9х5шт/	шт.	195	21		4095		4095		4423	
											328		
12	59	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка	2	408,02	126,64	816	253	208	382	1294	
						177,25	30,56	354	61		96		
13	60	С1224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диамет ром 85 мм	шт.	2	1442		2884		2884		3115	
											231		
14	86	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	5,76	3178,1	57,33	18306	330	2736	10613	31232	
						2645,77	24,48	15240	141		2313		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	87	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	5,76	53571		308569		308569	24686	333255	
16	88	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки двери ые стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	4,29	3487,41 2846,59	54,5 22,98	14961 12212	234 99	2515	8494 1876	25331	
17	89	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,о днопольный	м2	4,29	40727		174719		174719	13978	188697	
18	97	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток мн огоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	169,3	2092,95 1819,4	22,86 8,88	354336 308024	3870 1503	42442	290956 51623	696915	
19	98	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 67 87-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5мм до 13 мм	м2	172,686	3151		544134		544134	43531	587665	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									**4132184**	
			Раздел: 2. Вентиляция. Локальная смета С02-01-04										
20	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91 2148,99	59,31 24,43	117626 35845	990 408	80791	35528 12252	165406	
21	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (но рмальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,73	6807,91 2148,99	59,31 24,43	25393 8016	221 91	17157	7945 2667	36005	
22	14	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодо в	кг	7,2	655		4716		4716	377	5093	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция. Локальная смета С02-01-04									**206504**	
			Раздел: 3. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
23	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м.толщиной до 500 мм.Устройство	м3	0,51	35739,7 6754,72	2280,38 550,32	18227 3445	1163 281	13619	3390 1729	23346	
24	15	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бето нных стенах	м2	3,6	3487,41 2846,59	54,5 22,98	12555 10248	196 83	2111	7128 1575	21258	
25	16	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	3,6	40727		146617		146617	11729	158346	
26	17	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2.Монтаж	м2	9	1303,69 1298,66	5,03 0	11733 11688	45 0	0	8065 1584	21382	
27	18	С1223-401-0101	Ворота металлические,автоматическ не,секционные,утепленные площадью до 9 м2	м2	9	46683		420147		420147	33612	453759	
			Итого по разделу: 3. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									**678091**	
			Раздел: 4. Вентиляция. Гараж. Лодкальная смета С03-01-05										
28	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздухово ды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	5,38	6858,22 1967,58	47,12 19,18	36897 10586	253 103	26058	10475 3790	51162	
29	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности возд уховодов	1,86	7051,91 2148,99	59,31 24,43	13117 3997	110 45	9009	3962 1366	18445	
30	7	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	3,1	655		2030		2030	162	2192	
31	8	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плос кие и криволинейные.Изоляция матами минераловатны ми прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляци и	0,00816	25813,59 21534	1638,29 779,28	211 176	13 6	22	138 28	377	
32	9	С1234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	0,0088128	7290		64		64	5	69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Вентиляция. Гараж. Лодкальная смета С03-01-05									72246	
			Раздел: 5. Электроснабжение. Локальная смета С04-01										
33	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,602	269,37 0	269,37 50,86	2856 0	2856 539	0	388 260	3504	
34	2	Е11-010205-0302 ЯТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,798	2282,28 2282,28	0 0	1821 1821	0 0	0	1311 251	3383	
35	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,602	19,29 0	19,29 8,3	205 0	205 88	0	63 21	289	
36	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,602	177,7 96,77	80,93 40,11	1884 1026	858 425	0	1045 234	3163	
37	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,798	992,41 992,41	0 0	792 792	0 0	0	570 109	1471	
38	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	5,7	343,36 0	343,36 64,84	1957 0	1958 370	0	266 178	2401	
39	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	55,29	59		3262				3523	
40	10	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	91819,02 41256	44498,53 17343,82	91819 41256	44499 17344	6064	42192 10721	144732	
41	11	515-102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1189030		1189030				1189030	
			Отпускная цена							1189030			
			Сметная стоимость оборудования			1189030		1189030					
								1189030					
42	12	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833		757833				757833	
			Отпускная цена							757833			
			Сметная стоимость оборудования			757833		757833					
								757833					
43	13	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Реклоузер. Монтаж оборудования	шкаф	1	29036,36 19864	7080,8 2968,8	29036 19864	7081 2969	2092	16440 3638	49114	
44	14	Коммерческое предложение AST 01210503.01 от 29.06.2021г.ТОО"Таврида Электрик Астана"	Реклоузер вакуумный Rec15	шт	1	7109950		7109950				7109950	
			Отпускная цена			7109950		7109950		7109950			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		85319					
			Сметная стоимость оборудования					*7195269*					
45	15	Ц13-080201-1902 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		6	3252,47	88,51	19515	531	648	13362	35507	
				шт.		3056	37,11	18336	223		2630		
46	16	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-16/50-СЛ-нб		6	10975		65850		65850		71118	
				шт.							5268		
47	17	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования		2	50747,14	12793,19	101494	25587	17844	48829	162349	
				комплект (3 полюса)		29032	4876,8	58064	9754		12026		
48	18	515-201-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)в комплекте с приводом		2	73129		146258				146258	
				шт.						146258			
			Отпускная цена			73129		146258					
			Сметная стоимость оборудования					*146258*					
49	19	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования		2	50097,83	20930,88	100196	41862	21662	39218	150567	
				комплект (3 фазы)		18336	8898,77	36672	17798		11153		
50	20	С1252-207-1717	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 на напряжение 10 кВ		6	148892		893352		893352		964820	
				комплект							71468		
51	21	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели		64	251,31	159,63	16084	10216	0	7738	25728	
				м кабеля		91,68	76,25	5868	4880		1906		
52	22	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		103	76,31	45,75	7860	4713	0	3887	12687	
				м кабеля		30,56	21,85	3148	2251		940		
53	23	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		5,7	1839		10482		10482		11321	Казахстан
				м3							839		
54	24	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		30	502,57	228,36	15077	6851	1350	6577	23386	
				м кабеля		229,2	75,27	6876	2258		1732		
55	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		23	358,24	160,43	8240	3690	1035	3405	12577	
				м кабеля		152,8	52,84	3514	1215		932		
56	26	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		58	417,29	184,71	24203	10713	2855	10245	37204	
				м кабеля		183,36	61,97	10635	3594		2756		
57	27	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		76	386,96	169,66	29409	12894	3741	12243	44984	
				м кабеля		168,08	55,66	12774	4230		3332		
58	28	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		13	494,78	197,56	6432	2569	884	2733	9898	
				м кабеля		229,2	62,74	2980	816		733		
59	29	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		13	593,91	250,85	7721	3261	884	3331	11936	
				м кабеля		275,04	80,8	3576	1050		884		
60	30	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,0612	728238		44568		44568		48133	Казахстан
				км							3565		
61	31	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1		0,10302	1689823		174086		174086		188013	Казахстан
				км							13927		
62	32	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х2,5		0,05304	288833		15320		15320		16546	Казахстан
				км							1226		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	33	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,081	130148,27	63785,66	10542	5167	225	5619	17454	
						63583,5	23133,92	5150	1874		1293		
64	34	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,27234	246872		67233		67233		72612	Казахстан
											5379		
65	35	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	58	82,53	0,96	4787	56	449	3102	8520	
						73,83	0,46	4282	27		631		
66	36	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	59,16	671		39696		39696		42872	
											3176		
67	37	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	31844,82	21657,72	9553	6498	0	2781	13321	
						10187,1	5008,54	3056	1503		987		
68	38	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600		8208	
											608		
69	39	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	100	63		6300		6300		6804	
											504		
70	40	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	879,59	26,2	57173	1703	42002	10079	72632	
						207,2	8,16	13468	530		5380		
71	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	6663,87	205,79	333194	10290	256304	50490	414379	
						1332	70,51	66600	3526		30695		
72	42	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	175,9	640,41	24,04	112648	4229	61560	34632	159062	
						266,4	7,05	46860	1240		11782		
73	43	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,056	130148,27	63785,66	137437	67357	2935	73259	227552	
						63583,5	23133,92	67144	24429		16856		
74	44	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	3,23136	246872		797732		797732		861551	Казахстан
											63819		
75	45	Ц13-080102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования	комплект (3 шт)	17	9030,85	787,57	153524	13389	36232	77770	249798	
						6112	241,75	103904	4110		18504		
76	46	С1252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Л	шт.	51	2393		122043		122043		131806	
											9763		
77	47	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	4382,22	437,66	4382	438	889	2326	7245	
						3056	174,02	3056	174		537		
78	48	С1247-302-0201	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 10ВА	шт.	1	4151		4151		4151		4483	
											332		
79	49	Ц13-080102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования	комплект (3 шт)	1	9030,85	787,57	9031	788	2131	4575	14694	
						6112	241,75	6112	242		1088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	50	С1252-105-0202	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	шт.	3	6701		20103		20103	1608	21711	
81	51	ЦТ3-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	879,59 207,2	26,2 8,16	57173 13468	1703 530	42002	10079 5380	72632	
82	52	ЦТ3-080203-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	6663,87 1332	205,79 70,51	333194 66600	10290 3526	256304	50490 30695	414379	
83	53	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17618,23 7947,42	8998 4104	35236 15895	17996 8208	1346	19282 4361	58879	
84	54	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	70704,11		282816		282816	22625	305441	
85	55	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	13040,75 5423,3	7617,45 2157,51	2608 1085	1524 432	0	1213 306	4127	
86	56	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	4	7066,05		28264		28264	2261	30525	
87	57	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21408		42816		42816	3425	46241	Казахстан
88	58	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2469		9876		9876	790	10666	Казахстан
89	59	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1091		4364		4364	349	4713	Казахстан
90	60	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507		3014		3014	241	3255	Казахстан
91	61	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	966		1932		1932	155	2087	Казахстан
92	62	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688	1415	19103	Казахстан
93	63	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7129		28516		28516	2281	30797	Казахстан
94	64	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	173	2337	Казахстан
95	65	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2393		4786		4786	383	5169	
96	66	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	8	108	
97	67	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,6	84		50		50	4	54	
98	68	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	397		1588		1588	127	1715	
99	69	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	161	2171	
100	70	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	12	335		4020		4020	322	4342	
101	71	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		24	3565		85560		85560		92405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6845		
102	72	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		12	1253		15036		15036		16239	
				шт.							1203		
103	73	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		12	723		8676		8676		9370	
				шт.							694		
104	74	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		12	1709		20508		20508		22149	
				шт.							1641		
105	75	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17618,23	8998	17618	8998	673	9641	29440	
				опора		7947,42	4104	7947	4104		2181		
106	76	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		2	70704,11		141408		141408		152721	
				шт.							11313		
107	77	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка		0,1	13040,75	7617,45	1304	762	0	606	2063	
				м3		5423,3	2157,51	542	216		153		
108	78	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н		2	7066,05		14132		14132		15263	
				шт.							1131		
109	79	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21408		21408		21408		23121	Казахстан
				шт.							1713		
110	80	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2469		4938		4938		5333	Казахстан
				шт.							395		
111	81	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1091		2182		2182		2357	Казахстан
				шт.							175		
112	82	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1507		1507		1507		1628	Казахстан
				шт.							121		
113	83	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	966		966		966		1043	Казахстан
				шт.							77		
114	84	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	8844		8844		8844		9552	Казахстан
				шт.							708		
115	85	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		2	7129		14258		14258		15399	Казахстан
				шт.							1141		
116	86	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1082		1082		1082		1169	Казахстан
				шт.							87		
117	87	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)		1	2393		2393		2393		2584	
				шт.							191		
118	88	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		1	50		50		50		54	
				шт.							4		
119	89	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода		0,3	84		25		25		27	
				кг							2		
120	90	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2		2	397		794		794		858	
				шт.							64		
121	91	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2		3	335		1005		1005		1085	
				шт.							80		
122	92	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		6	3565		21390		21390		23101	
				шт.							1711		
123	93	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		3	1253		3759		3759		4060	
				шт.							301		
124	94	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		3	723		2169		2169		2343	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	95	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый клушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	1709		5127		5127	174	5537	
				шт.							410		
126	96	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2393		4786		4786	383	5169	
127	97	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	8	108	
128	98	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,3	84		25		25	2	27	
129	99	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	161	2171	
130	100	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	27127,6 11961	14493,79 6607,88	27128 11961	14494 6608	673	14855 3359	45342	
131	101	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	70704,11		212112		212112	16969	229081	
132	102	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,15	13040,75 5423,3	7617,45 2157,51	1956 813	1143 324	0	910 229	3095	
133	103	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	3	7066,05		21198		21198	1696	22894	
134	104	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21408		21408		21408	1713	23121	Казахстан
135	105	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2469		4938		4938	395	5333	Казахстан
136	106	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1091		1091		1091	87	1178	Казахстан
137	107	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1507		1507		1507	121	1628	Казахстан
138	108	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	966		966		966	77	1043	Казахстан
139	109	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688	1415	19103	Казахстан
140	110	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7129		21387		21387	1711	23098	Казахстан
141	111	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1082		1082		1082	87	1169	Казахстан
142	112	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2393		4786		4786	383	5169	
143	113	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	8	108	
144	114	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,3	84		25		25	2	27	
145	115	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2		3	397		1191		1191		1286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	116	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	3	335		1005		1005	95	1085	
147	117	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3565		42780		42780	80	46202	
148	118	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1253		7518		7518	3422	8119	
149	119	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	6	723		4338		4338	601	4685	
150	120	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709		10254		10254	347	11074	
151	121	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	2	723		1446		1446	820	1562	
152	122	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	644		644		644	116	696	
153	123	С1252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	812		812		812	52	877	
154	124	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13260		26520		26520	65	28642	Казахстан
155	125	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2278		4556		4556	2122	4920	Казахстан
156	126	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11481		45924		45924	364	49598	Казахстан
157	127	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1732		3464		3464	3674	3741	Казахстан
158	128	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1943		3886		3886	277	4197	Казахстан
159	129	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	912		5472		5472	311	5910	Казахстан
160	130	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1024		2048		2048	438	2212	Казахстан
161	131	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1082		6492		6492	164	7011	Казахстан
162	132	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	2393		19144		19144	519	20676	
163	133	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	50		400		400	1532	432	
164	134	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,6	84		50		50	32	54	
165	135	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	4	2171	
166	136	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,012	246872		2962		2962	161	3199	Казахстан
167	137	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,57784	985		1554		1554	237	1678	Казахстан
											124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	138	С1252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке, типа А2А 300-2	шт.	12	1722		20664		20664	1653	22317	
169	139	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,36	10031,15 997,9	1837,1 849,04	3611 359	662 306	2591	618 338	4567	
170	140	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1989,96 459,97	1071,1 295,34	3980 920	2143 591	918	1783 461	6224	
171	141	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2283,37 532,52	1050,28 289,6	4567 1065	2100 579	1401	1940 521	7028	
172	142	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,476	36721,02		54200		54200	4336	58536	
			Итого по разделу: 5. Электроснабжение. Локальная смета С04-01									15816652	
			Раздел: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02										
173	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,8516	269,37 0	269,37 50,86	4539 0	4539 857	0	617 413	5569	
174	2	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2684	2282,28 2282,28	0 0	2895 2895	0 0	0	2084 398	5377	
175	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,8516	19,29 0	19,29 8,3	325 0	325 140	0	101 34	460	
176	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,8516	177,7 96,77	80,93 40,11	2995 1631	1364 676	0	1661 372	5028	
177	5	Е11-010205-0502	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2684	992,41 992,41	0 0	1259 1259	0 0	0	906 173	2338	
178	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,06	343,36 0	343,36 64,84	3111 0	3110 587	0	423 283	3817	
179	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	87,882	59		5185			415	5600	
180	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4730,98 3174	1458,62 595,93	4731 3174	1459 596	98	2714 596	8041	
181	9	Прайс-лист АТМ г.Петропавловск	Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574-У3.1 IP54	шт	1	23548,34		23548		23548		23548	
			Отпускная цена			23548		23548					
			Сметная стоимость оборудования					*23548*					
182	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	151	251,31 91,68	159,63 76,25	37948 13844	24104 11514	0	18257 4496	60701	
183	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,06	1839		16661		16661	1333	17994	Казахстан
184	12	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	13	82,53 73,83	0,96 0,46	1073 960	12 6	101	695 141	1909	
185	13	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		13,26	671		8897		8897		9609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							712		
186	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		154	386,96	169,66	59592	26128	7580	24808	91152	
				м кабеля		168,08	55,66	25884	8572		6752		
187	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		13	358,24	160,43	4657	2086	585	1925	7109	
				м кабеля		152,8	52,84	1986	687		527		
188	16	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотькам с креплением по всей длине		5	494,78	197,56	2474	988	340	1051	3807	
				м кабеля		229,2	62,74	1146	314		282		
189	17	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66		0,17034	309279		52683		52683		56898	Казахстан
				км							4215		
190	18	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,0051	301095		1536		1536		1659	Казахстан
				км							123		
191	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,2	31844,82	21657,72	6369	4332	0	1854	8881	
				км кабеля		10187,1	5008,54	2037	1002		658		
192	20	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		200	38		7600		7600		8208	
				м							608		
193	21	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами		4	3521,4	916,56	14086	3666	0	9663	25649	
				опора		2604,84	414,77	10419	1659		1900		
194	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"		4	32459,52	9939,2	129838	39757	21441	67953	213614	
				опора		17160	4075,42	68640	16302		15823		
195	23	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/		0,063	871634		54913		54913		59306	
				т							4393		
196	24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,892	23082		43671		43671		47165	
				м3							3494		
197	25	С1247-306-0105	Стойка стальная граненая коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012		4	75262		301048		301048		325132	
				шт.							24084		
198	26	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм /НВА-1/		4	7677		30708		30708		33165	
				шт.							2457		
199	27	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными		4	5750,73	3007,69	23003	12031	78	12676	38533	
				шт		2723,55	1237,68	10894	4951		2854		
200	28	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67		4	104622		418488		418488		451967	
				шт.							33479		
201	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3147,43	28,59	12590	114	6455	4334	18278	
				шт.		1505	0	6020	0		1354		
202	30	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		4	527		2108		2108		2277	
				шт.							169		
203	31	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		8	742,08	73,58	5937	589	612	3566	10263	
				м		592	27,09	4736	217		760		
204	32	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		8,16	1903		15528		15528		16770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м м	40	358,24 152,8	160,43 52,84	14330 6112	6418 2114	1800	1242 5922 1620	21872	
206	34	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	220596		9000		9000	720	9720	
207	35	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263		512		512	41	553	
208	36	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	7357		29428		29428	2354	31782	
209	37	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	1	3521,4 2604,84	916,56 414,77	3521 2605	917 415	0	2416 475	6412	
210	38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1	32459,52 17160	9939,2 4075,42	32460 17160	9939 4075	5360	16988 3956	53404	
211	39	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,01575	871634		13728		13728	1098	14826	
212	40	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,473	23082		10918		10918	873	11791	
213	41	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	1	75262		75262		75262	6021	81283	
214	42	С1247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм /ИВА-2/	шт.	1	10606		10606		10606	848	11454	
215	43	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	5750,73 2723,55	3007,69 1237,68	11501 5447	6015 2475	39	6338 1427	19266	
216	44	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	2	104622		209244		209244	16740	225984	
217	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3147,43 1505	28,59 0	3147 1505	29 0	1614	1084 338	4569	
218	46	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
219	47	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	2,04	742,08 592	73,58 27,09	1514 1208	150 55	156	909 194	2617	
220	48	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1903		3806		3806	304	4110	
221	49	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20,4	358,24 152,8	160,43 52,84	7308 3117	3273 1078	918	3020 826	11154	
222	50	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	220596		4412		4412	353	4765	
223	51	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	4263		256		256	20	276	
224	52	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	7357		7357		7357	589	7946	
			Итого по разделу: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02									2094177	
			ИТОГО:					20564613 1546828	542996 201722	9154413 9226619	1421318 1013923	22999854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :							931193,8			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		396950				23396808	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		371841				23768649	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		289134				24057783	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												25261909	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									23998814	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		2879858					
			НДС									26878671	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 000140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Турбаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 октября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	из графы I							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**89 063 550,00**	7 998 597,32	-	-	0	0	0	0	959 831,68	**8 958 429,00**
Итого										**8 958 429,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	2	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	3317,81 807,87	16,28 6,68	383871 93471	1884 773	288516	84819 37495	506185	
2	3	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	123,799	611		75641		75641	6051	81692	Казахстан
3	4	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	1366,06 730,89	16,22 7,05	14207 7601	168 73	6437	6140 1628	21975	
4	5	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	10,92	611		6672		6672	534	7206	Казахстан
5	6	С1217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,21632	1237		268		268	21	289	Казахстан
6	7	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	4953,45 1491,27	34,02 13,73	1132854 341053	7780 3140	784020	309774 115410	1558038	
7	8	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	516,862	611		315803		315803	25264	341067	Казахстан
8	9	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	11,77805	33894		399205		399205	31936	431141	Казахстан
9	10	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	6,36	45170,63 28308,86	1408,72 519,52	287285 180044	8959 3304	98281	139345 34130	460760	
10	11	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6,2328	42045		262058		262058	20965	283023	Казахстан
11	75	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	23,272	1094,77 271,92	7,31 3,54	25477 6328	170 82	18979	5769 2500	33746	
12	76	С1223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	23,272	1320		30719		30719	2458	33177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	77	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ панелями	м откоса	67,388	495,73 425,71	5,84 2,52	33406 28688	394 170	4325	25972 4750	64128	
14	78	С1261-107-0846	ПВХ панель	1000 м2	0,01084	2819698		30566		30566	2445	33011	
15	110	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,2	2092,95 1819,4	22,86 8,88	46463 40391	507 197	5565	38153 6769	91385	
16	111	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22,644	3151		71351		71351	5708	77059	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									4023882	
			Раздел: 2. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05										
17	35	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,4	1756,87 1725,26	20,63 0,19	37597 36921	441 4	235	36186 5903	79686	
18	36	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	21,186	268		5678		5678	454	6132	Казахстан
19	37	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42,6	1626,35 1598,29	17,16 0,11	69283 68087	731 5	464	66730 10881	146894	
20	38	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	42,174	163		6874		6874	550	7424	Казахстан
21	39	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	1771,62 514,94	23,22 9,47	886 257	12 5	617	257 91	1234	
22	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	3	2130,75 514,94	23,22 9,47	6392 1545	69 28	4778	1542 635	8569	
23	45	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	24		96		96	8	104	Казахстан
24	46	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34		34		34	3	37	Казахстан
25	47	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	47		188		188	15	203	Казахстан
26	48	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	1	68		68		68	5	73	Казахстан
27	49	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	79		158		158	13	171	Казахстан
28	50	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	Казахстан
29	51	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	42		126		126	10	136	Казахстан
30	52	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78		78		78	6	84	Казахстан
31	53	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	23		92		92	7	99	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	54	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32	16		512		512	41	553	Казахстан
33	55	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31		279		279	22	301	Казахстан
34	56	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49		196		196	16	212	Казахстан
35	57	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1329		1329		1329	106	1435	Казахстан
36	71	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,3	1626,35 1598,29	17,16 0,11	31389 30847	331 2	210	30232 4930	66551	
37	72	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19,107	170		3248		3248	260	3508	
38	73	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	28		140		140	11	151	Казахстан
39	74	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16		336		336	27	363	Казахстан
40	75	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	23		1104		1104	88	1192	Казахстан
41	80	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	11,3	900,72 888,72	3,6 1,2	10178 10043	41 14	95	9855 1603	21636	
42	81	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	2	931,27 926,81	1,48 0,52	1863 1854	3 1	6	1818 294	3975	
43	82	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	11,2774	967		10905		10905	872	11777	Казахстан
44	83	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	270		539		539	43	582	Казахстан
45	84	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2391		16737		16737	1339	18076	
46	85	С1241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	691		4146		4146	332	4478	
47	86	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2011		2011		2011	161	2172	
48	87	С1241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	572		5720		5720	458	6178	
49	88	С1241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	1	264		264		264	21	285	
50	89	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	144		144		144	12	156	
51	90	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	431		2586		2586	207	2793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	91	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	514		514		514	41	555	
53	92	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	130		780		780	62	842	
54	93	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	431		862		862	69	931	
55	94	С1241-213-0601	Грибок канализационный DN 110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	445		445		445	36	481	
56	95	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771		771		771	62	833	Казахстан
57	98	С1241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1618		42068		42068	3365	45433	Казахстан
58	99	С1241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	1675		11725		11725	938	12663	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05									459321	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06										
59	40	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	666	358,24 152,8	160,43 52,84	238588 101765	106846 35191	29977	98608 26976	364172	
60	41	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	126	409,88 369,37	2,89 0,36	51645 46541	364 45	4740	33542 6815	92002	
61	42	С1243-105-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16,0 (ок)-0,66	км	0,00408	2918147		11906		11906	952	12858	
62	43	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04488	519633		23321		23321	1866	25187	Казахстан
63	44	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,01326	532930		7067		7067	565	7632	Казахстан
64	45	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5406	341689		184717		184717	14777	199494	Казахстан
65	46	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15198	220596		33526		33526	2682	36208	Казахстан
66	47	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,05304	149500		7929		7929	634	8563	Казахстан
67	48	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	666	225,43 217,35	3,08 0,1	150136 144755	2052 67	3330	104272 20353	274761	
68	49	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	672,66	45		30270		30270	2422	32692	
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06									1053569	
			Раздел: 4. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07										
69	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	130	358,24 152,8	160,43 52,84	46571 19864	20856 6869	5851	19248 5266	71085	
70	10	Прайс лист Ronex Security	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,5		122,4	129,32		15829		15829		17095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1266		
71	11	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,0 (ок)-0,66	км	0,0102	380886		3885		3885	311	4196	
72	12	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	388,14 325,6	15,54 4,08	46577 39072	1865 490	5640	28484 6005	81066	
73	13	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	122,4	32		3917		3917	313	4230	
74	14	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	10	264,32 245,16	2,37 0,13	2643 2452	23 1	168	1766 353	4762	
75	15	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	10	65		650		650	52	702	
76	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	240	358,24 152,8	160,43 52,84	85978 36672	38504 12682	10802	35535 9721	131234	
77	27	С1243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,2346	50713		11897		11897	952	12849	
78	28	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1 (ок)-0,66	км	0,0102	233523		2382		2382	191	2573	
79	29	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	230	388,14 325,6	15,54 4,08	89272 74888	3574 938	10810	54595 11509	155376	
80	30	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	234,6	32		7507		7507	601	8108	
			Итого по разделу: 4. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07									493276	
			Раздел: 5. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08										
81	8	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный С92-14	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
82	9	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
83	16	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
84	23	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный С92-14	шт	2	13571,43		27143		27143		27143	
			Отпускная цена			13571		27143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*27469*					
85	24	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	1	6785,71		6786		6786		6786	
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
86	28	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
87	29	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
88	36	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
89	46	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
90	48	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
91	91	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
92	92	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
93	97	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
94	98	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
			Итого по разделу: 5. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08									199144	
			Раздел: 6. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03										
95	2	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,5	4953,45	34,02	66872	459	46280	18286	91971	
						1491,27	13,73	20132	185		6813		
96	3	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	30,51	611		18642		18642	1491	20133	Казахстан
97	4	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,69525	33894		23565		23565	1885	25450	Казахстан
98	19	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	39,9	1050,12	77,73	41900	3101	117	37558	85815	
						969,45	31,94	38681	1274		6357		
			Итого по разделу: 6. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03									223369	
			Раздел: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04										
99	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	358,24	160,43	28659	12834	3601	11845	43744	
						152,8	52,84	12224	4227		3240		
100	17	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02652	341689		9062		9062	725	9787	Казахстан
101	18	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03876	220596		8550		8550	684	9234	Казахстан
102	19	С1243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01632	227653		3715		3715	297	4012	Казахстан
103	20	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	62	225,43	3,08	13977	191	310	9707	25579	
						217,35	0,1	13476	6		1895		
104	21	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	62,62	32		2004		2004	160	2164	
			Итого по разделу: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04									94520	
			Раздел: 8. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06										
105	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	358,24	160,43	28659	12834	3601	11845	43744	
						152,8	52,84	12224	4227		3240		
106	18	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97	м	51	377,95		19275		19275	1542	20817	
107	19	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,97	м	30,6	683,84		20901		20901	1672	22573	
108	20	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	388,14	15,54	31051	1243	3760	18990	54044	
						325,6	4,08	26048	326		4003		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	21	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	81,6	45		3672		3672	294	3966	
			Итого по разделу: 8. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06									145144	
			Раздел: 9. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
110	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	416,8381149	21,98 0	21,98 9,45	9162 0	9162 3939	0	2836 960	12958	
111	4	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	416,8381149	177,7 96,77	80,93 40,11	74072 40337	33734 16719	0	41081 9212	124365	
112	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,3749119	992,41 992,41	0 0	31137 31137	0 0	0	22418 4284	57839	
113	22	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,02674	887579		23734		23734	1899	25633	
114	23	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	521979,57 424028	74564,19 28777,72	104 85	15 6	5	90 16	210	
115	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,2	101,27 96,89	1,41 0	-20 -19	0 0	-1	-19 -3	-42	
116	32	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Ктр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1028664	48059,26 7952,18	2279,52 550,08	4944 818	235 57	3891	813 461	6218	
117	33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,534	10031,15 997,9	1837,1 849,04	5357 533	981 453	3843	917 502	6776	
118	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,534	26448,14 4296,84	8,16 0	14123 2295	4 0	11824	2157 1302	17582	
119	35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1378,98 1192,4	31,99 15,28	1379 1192	32 15	155	1196 206	2781	
120	36	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417		39417		39417	3153	42570	Казахстан
121	37	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1776,2 1530,1	95,97 45,84	1776 1530	96 46	150	1560 267	3603	
122	38	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893		2893		2893	231	3124	
123	39	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	291150,24 41823,3	15801,83 5315,52	12228 1757	663 223	9808	1960 1135	15323	
124	40	С1241-211-0319	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	1	857		857		857	69	926	Казахстан
125	41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	1122423,43 571302,9	532401,25 171631,29	2806 1428	1331 429	47	1839 372	5017	
126	42	С1241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	920		920		920	74	994	
127	43	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	949		949		949		1025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							76		
128	44	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	644,46	38,7	1289	77	42	1158	2643	
				фланец		584,64	0	1169	0		196		
129	45	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		1	1234,85	77,4	1235	77	61	1085	2506	
				фланец		1096,2	0	1096	0		186		
130	46	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		2	1878,87	141,64	3758	284	186	3286	7607	
				фланец		1644,3	15,28	3289	31		563		
131	47	C1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1406		2812		2812		3037	
				шт.							225		
132	48	C1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	1406		1406		1406		1518	
				шт.							112		
133	49	C1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	2590		2590		2590		2797	
				шт.							207		
134	50	C1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	4392		8784		8784		9487	
				шт.							703		
135	51	C1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1	800		800		800		864	Казахстан
				шт.							64		
136	52	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1534,58	952,91	3069	1906	0	1726	5179	
				шт.		581,67	289,85	1163	580		384		
137	53	C1241-210-0111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		1	780		780		780		842	Казахстан
				шт.							62		
138	54	C1241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм		1	286		286		286		309	
				шт.							23		
139	55	E11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	13245,02	7554,21	13245	7554	731	7435	22334	
				врезка		4959,65	2550,15	4960	2550		1654		
140	56	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0678	69090,44	0	4684	0	218	4421	9833	
				км трубопровода		65868,5	0	4466	0		728		
141	57	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0005	69090,44	0	35	0	2	33	73	
				км трубопровода		65868,5	0	33	0		5		
142	58	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	3019,08	201,53	3019	202	490	2393	5845	
				шт.		2327,78	89,5	2328	90		433		
143	59	C1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм		1	49682		49682		49682		53657	Казахстан
				шт.							3975		
144	62	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		61,6974306	21,98	21,98	1356	1356	0	420	1918	
				м3 грунта		0	9,45	0	583		142		
145	63	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		61,6974306	211,92	96,34	13075	5944	0	7255	21956	
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	7131	2946		1626		
146	64	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		4,6438926	1420,54	0	6597	0	0	4750	12255	
				м3 грунта		1420,54	0	6597	0		908		
147	74	E11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0098	2573547,31	168211,93	25221	1648	20715	3149	30640	
				км трубопровода		291560	32976,37	2857	323		2270		
148	75	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. Iк=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью		1	12487,76	1197,24	12488	1198	7156	4122	17939	
				футляр		4134,83	28,65	4135	29		1329		
149	84	C1222-503-0201	Стремянка		0,0162	887579		14379		14379		15529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1150		
150	85	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1028664	48059,26 7952,18	2279,52 550,08	4944 818	235 57	3891	813 461	6218	
151	86	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,534	10031,15 997,9	1837,1 849,04	5357 533	981 453	3843	917 502	6776	
152	87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,534	26448,14 4296,84	8,16 0	14123 2295	4 0	11824	2157 1302	17582	
153	90	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,576	21,98 0	21,98 9,45	980 0	980 421	0	303 103	1386	
154	91	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,576	211,92 115,58	96,34 47,75	9447 5152	4295 2129	0	5242 1175	15864	
155	92	Е11-010205-0503	Траншеи, натуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,144	1420,54 1420,54	0 0	15830 15830	0 0	0	11398 2178	29406	
156	104	С1261-107-0626	Скобы опорные	шт.	6	595		3570		3570	286	3856	
157	106	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0342888	48059,26 7952,18	2279,52 550,08	1648 273	78 19	1297	271 154	2073	
158	107	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.3 лист 5/	м2 поверхности	15,18818	917,8 319,06	20,38 3,06	13940 4846	309 46	8784	4550 1479	19969	
159	108	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное /прим.2 лист 5/	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,11125	1631,29 1095,2	90,94 70,86	24651 16550	1374 1071	6727	14096 3100	41847	
160	109	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /прим.2 лист 5/	м2 поверхности	15,11125	467,07 441,59	0,96 0,46	7058 6673	15 7	371	6079 1051	14188	
161	112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование трубы	м3	1	29369,76 6267,1	1216,63 305,86	29370 6267	1217 306	21886	5981 2828	38179	
162	113	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99 540,54	50,64 16,04	2654 541	51 16	2063	545 256	3455	
163	114	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,38465	3681,95 237,89	139,06 61,76	1416 92	54 24	1271	104 122	1642	
164	115	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	0,4	8948,28 1432,28	10,4 4,63	3579 573	4 2	3002	517 328	4424	
165	116	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ребро жесткости/	т конструкций	0,00407	67213,57 59601,4	2877,84 552,28	274 243	11 2	19	169 35	478	
166	117	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00407	464522		1891		1891	151	2042	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01									765055	
			ИТОГО:					5507544 1616927	302343 107898	3389127 196781	1412096 537640	7457280	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							199144			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		210486					
			Итого с временными									7667763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,64 %		197172				7864935	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		153316				8018251	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												8419576	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7998597	
			Конкурсная скидка к=0,95										
			НДС			12 %		959832				8958429	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Турабаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 31 октября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**99 854 530,36**	10 790 980,36	-	-	0	0	0	0	1 294 917,64	**12 085 898,00**
Итого										**12 085 898,00**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	101	С1232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	169	3281		554489		554489	44359	598848	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									598848	
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04										
2	18	С1245-201-0201	**Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором**	шт.	3	13205		39615		39615	3169	42784	
3	19	С1245-201-0201	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	3	13205		39615		39615	3169	42784	
4	20	С1245-201-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	8	15407		123256		123256	9860	133116	
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04									218684	
			Раздел: 3. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08										
5	1	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Банкетка со спинкой (двухместная)**	шт	2	13571,43		27143		27143		27143	
			Отпускная цена			13571		27143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					
			Сметная стоимость оборудования					***27469***					
6	2	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Безопасный бактерицидный экранированный облучатель ОБС-1**	шт	2	44642,86		89286		89286		89286	
			Отпускная цена			44643		89286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1071					
			Сметная стоимость оборудования					***90357***					
7	3	С1248-305-0106	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10**	шт.	2	8429		16858		16858	1349	18207	
8	4	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская**	шт	1	24910,71		24911		24911		24911	
			Отпускная цена			24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					***25210***					
9	6	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный настено-потолочный ОБНП 2х30-01 "Генерис"**	шт	1	29821,43		29821		29821		29821	
			Отпускная цена			29821		29821					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		358					
			Сметная стоимость оборудования					*30179*					
10	7	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Светильник медицинский передвижной Эмалед 100П**	шт	1	**414464,29**		**414464**		**414464**		**414464**	
			Отпускная цена			414464		414464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		4974					
			Сметная стоимость оборудования					*419438*					
11	10	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Холодильник фармацевтический малогабаритный ХФ-140 "Позис"**	шт	1	**197678,57**		**197679**		**197679**		**197679**	
			Отпускная цена			197679		197679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		2372					
			Сметная стоимость оборудования					*200051*					
12	11	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Ингалятор кислородный КИ-5**	шт	1	**379553,57**		**379554**		**379554**		**379554**	
			Отпускная цена			379554		379554					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		4555					
			Сметная стоимость оборудования					*384109*					
13	15	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Набор акушера**	шт	1	**50892,86**		**50893**		**50893**		**50893**	
			Отпускная цена			50893		50893					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		611					
			Сметная стоимость оборудования					*51504*					
14	17	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик медицинский**	шт	1	**28303,57**		**28304**		**28304**		**28304**	
			Отпускная цена			28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		340					
			Сметная стоимость оборудования					*28644*					
15	18	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Набор общеврачебный**	шт	1	**36160,71**		**36161**		**36161**		**36161**	
			Отпускная цена			36161		36161					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		434					
			Сметная стоимость оборудования					*36595*					
16	20	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Компьютер**	шт	1	**338839,29**		**338839**		**338839**		**338839**	
			Отпускная цена			338839		338839					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		4066					
			Сметная стоимость оборудования					*342905*					
17	22	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Принтер МФУ HP LaserJet Pro M28a**	шт	1	**66696,43**		**66696**		**66696**		**66696**	
			Отпускная цена			66696		66696					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		800					
			Сметная стоимость оборудования					*67496*					
18	25	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для документации Мод.416(б)**	шт	1	**21517,86**		**21518**		**21518**		**21518**	
			Отпускная цена			21518		21518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		258					
			Сметная стоимость оборудования					*21776*					
19	26	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская**		1	**24910,71**		**24911**				**24911**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						24911			
			Отпускная цена			24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					*25210*					
20	27	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Светильник медицинский передвижной Эмалед 100П**		1	**414464,29**		**414464**				**414464**	
				шт						414464			
			Отпускная цена			414464		414464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4974					
			Сметная стоимость оборудования					*419438*					
21	31	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Холодильник фармацевтический малогабаритный ХФ-140 "Позис"**		1	**197678,57**		**197679**				**197679**	
				шт						197679			
			Отпускная цена			197679		197679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2372					
			Сметная стоимость оборудования					*200051*					
22	32	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Весы медицинские ВЭМ 150.2-А3 в комплекте с Ростомер**		1	**141250**		**141250**				**141250**	
				шт						141250			
			Отпускная цена			141250		141250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1695					
			Сметная стоимость оборудования					*142945*					
23	34	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Глюкометр Accu-Chec Active**		1	**16964,29**		**16964**				**16964**	
				шт						16964			
			Отпускная цена			16964		16964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		204					
			Сметная стоимость оборудования					*17168*					
24	35	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик медицинский**		1	**28303,57**		**28304**				**28304**	
				шт						28304			
			Отпускная цена			28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		340					
			Сметная стоимость оборудования					*28644*					
25	39	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для документации Мод.416(б)**		1	**21517,86**		**21518**				**21518**	
				шт						21518			
			Отпускная цена			21518		21518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		258					
			Сметная стоимость оборудования					*21776*					
26	41	Прайс-лист ТОО "MEDICA Trade"	**Аспиратор (отсасыватель) медицинский ARMED 7E**		1	**311607,14**		**311607**				**311607**	
				шт						311607			
			Отпускная цена			311607		311607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3739					
			Сметная стоимость оборудования					*315346*					
27	43	Прайс-лист ТОО "ДидаМедика"	**Дефибрилятор бифазный с функцией синхронизации ДКИ-Н-10 "Аксион"**		1	**857142,86**		**857143**				**857143**	
				шт						857143			
			Отпускная цена			857143		857143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10286					
			Сметная стоимость оборудования					*867429*					
28	44	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская**		1	**24910,71**		**24911**				**24911**	
				шт						24911			
			Отпускная цена			24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					*25210*					
29	45	Прайс-лист ТОО "MEDICA Trade"	**Ларингоскоп с волоконным световодом Kawe E-99905**		1	**120535,71**		**120536**				**120536**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						120536			
			Отпускная цена			120536		120536					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		1446					
			Сметная стоимость оборудования					*121982*					
30	50	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Вешалка гардеробная,14 крючков**		1	**6785,71**		**6786**				**6786**	
				шт						6786			
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
31	51	Прайс-лист	**Гардеробный барьер в дверной проем**		1	**44642,86**		**44643**				**44643**	
				шт						44643			
			Отпускная цена			44643		44643					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		536					
			Сметная стоимость оборудования					*45179*					
32	52	Прайс-лист ТОО "MEDICA Trade"	**Аспиратор (отсасыватель) медицинский ARMED 7E**		1	**311607,14**		**311607**				**311607**	
				шт						311607			
			Отпускная цена			311607		311607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		3739					
			Сметная стоимость оборудования					*315346*					
33	54	Прайс-лист ТОО "ДидаМедика"	**Дефибрилятор бифазный с функцией синхронизации ДКИ-Н-10 "Аксион"**		1	**857142,86**		**857143**				**857143**	
				шт						857143			
			Отпускная цена			857143		857143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		10286					
			Сметная стоимость оборудования					*867429*					
34	56	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Дистиллятор Liston A 1210**		1	**303660,71**		**303661**				**303661**	
				шт						303661			
			Отпускная цена			303661		303661					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		3644					
			Сметная стоимость оборудования					*307305*					
35	59	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Комплект светового,звукового и голосового вызова посетителя в кабинет**		1	**43232,14**		**43232**				**43232**	
				шт						43232			
			Отпускная цена			43232		43232					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		519					
			Сметная стоимость оборудования					*43751*					
36	60	Прайс-лист ТОО "MEDICA Trade"	**Ларингоскоп с волоконным световодом Kawe E-99905**		1	**120535,71**		**120536**				**120536**	
				шт						120536			
			Отпускная цена			120536		120536					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		1446					
			Сметная стоимость оборудования					*121982*					
37	62	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Набор процедурный**		1	**259821,43**		**259821**				**259821**	
				шт						259821			
			Отпускная цена			259821		259821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		3118					
			Сметная стоимость оборудования					*262939*					
38	63	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Светильник медицинский передвижной Эмалед 100П**		1	**414464,29**		**414464**				**414464**	
				шт						414464			
			Отпускная цена			414464		414464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		4974					
			Сметная стоимость оборудования					*419438*					
39	64	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская**		1	**24910,71**		**24911**				**24911**	
				шт						24911			
			Отпускная цена			24911		24911					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					***25210***					
40	65	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Ширма медицинская**	шт	1	**51964,29**		**51964**		**51964**		**51964**	
			Отпускная цена			51964		51964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		624					
			Сметная стоимость оборудования					***52588***					
41	66	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Вешалка для одежды Мод.11**	шт	1	**6785,71**		**6786**		**6786**		**6786**	
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					***6867***					
42	67	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф сушильный ШС-80**	шт	1	**219375**		**219375**		**219375**		**219375**	
			Отпускная цена			219375		219375					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2632					
			Сметная стоимость оборудования					***222007***					
43	68	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Весы медицинские с ростомером ВЭМ 150.2-А3**	шт	1	**141250**		**141250**		**141250**		**141250**	
			Отпускная цена			141250		141250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1695					
			Сметная стоимость оборудования					***142945***					
44	69	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Весы электронные для новорожденных В1-15-САША**	шт	1	**64910,71**		**64911**		**64911**		**64911**	
			Отпускная цена			64911		64911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		779					
			Сметная стоимость оборудования					***65690***					
45	73	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Вешалка для одежды Мод.11**	шт	1	**6785,71**		**6786**		**6786**		**6786**	
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					***6867***					
46	74	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Светильник медицинский передвижной Эмалед 100П**	шт	1	**414464,29**		**414464**		**414464**		**414464**	
			Отпускная цена			414464		414464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4974					
			Сметная стоимость оборудования					***419438***					
47	75	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская**	шт	1	**24910,71**		**24911**		**24911**		**24911**	
			Отпускная цена			24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					***25210***					
48	76	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик пеленальный**	шт	1	**36160,71**		**36161**		**36161**		**36161**	
			Отпускная цена			36161		36161					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		434					
			Сметная стоимость оборудования					***36595***					
49	77	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кресло гинекологическое КГ-3М**		1	**379553,57**		**379554**				**379554**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						379554			
			Отпускная цена			379554		379554					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4555					
			Сметная стоимость оборудования					*384109*					
50	79	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик медицинский**		1	**28303,57**		**28304**		**28304**		**28304**	
				шт									
			Отпускная цена			28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		340					
			Сметная стоимость оборудования					*28644*					
51	80	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для медикаментов Мод.222**		1	**59285,71**		**59286**		**59286**		**59286**	
				шт									
			Отпускная цена			59286		59286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		711					
			Сметная стоимость оборудования					*59997*					
52	81	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Ширма медицинская**		1	**51964,29**		**51964**		**51964**		**51964**	
				шт									
			Отпускная цена			51964		51964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		624					
			Сметная стоимость оборудования					*52588*					
53	82	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Вешалка для одежды Мод.11**		1	**6785,71**		**6786**		**6786**		**6786**	
				шт									
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
54	85	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Мойка двойная**		1	**82419,64**		**82420**		**82420**	**6594**	**89014**	
				шт									
55	94	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для хранения химических реактивов**		1	**108571,43**		**108571**		**108571**		**108571**	
				шт									
			Отпускная цена			108571		108571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1303					
			Сметная стоимость оборудования					*109874*					
56	95	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Диспенсер для питьевой воды AVA WD107**		1	**38482,14**		**38482**		**38482**		**38482**	
				шт									
			Отпускная цена			38482		38482					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		462					
			Сметная стоимость оборудования					*38944*					
57	96	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Микроволновая печь AVA AVM-20W**		1	**30535,71**		**30536**		**30536**		**30536**	
				шт									
			Отпускная цена			30536		30536					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		366					
			Сметная стоимость оборудования					*30902*					
58	99	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Холодильник**		1	**98303,57**		**98304**		**98304**		**98304**	
				шт									
			Отпускная цена			98304		98304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1180					
			Сметная стоимость оборудования					*99484*					
59	100	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для медицинской одежды Мод.490-2**		1	**65357,14**		**65357**		**65357**		**65357**	
				шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			65357		65357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		784					
			Сметная стоимость оборудования					***66141***					
60	101	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для уборочного инвентаря**	шт	1	**56964,29**		**56964**		**56964**		**56964**	
			Отпускная цена			56964		56964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		684					
			Сметная стоимость оборудования					***57648***					
61	102	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Электрочайник Scarlet SC-229**	шт	1	**8482,14**		**8482**		**8482**		**8482**	
			Отпускная цена			8482		8482					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		102					
			Сметная стоимость оборудования					***8584***					
62	103	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Доска гладильная**	шт	1	**5982,14**		**5982**		**5982**		**5982**	
			Отпускная цена			5982		5982					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		72					
			Сметная стоимость оборудования					***6054***					
63	104	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Ларь для хранения грязного белья**	шт	1	**90357,14**		**90357**		**90357**		**90357**	
			Отпускная цена			90357		90357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1084					
			Сметная стоимость оборудования					***91441***					
64	105	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для одежды**	шт	1	**53214,29**		**53214**		**53214**		**53214**	
			Отпускная цена			53214		53214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		639					
			Сметная стоимость оборудования					***53853***					
65	106	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Машина стиральная**	шт	1	**151696,43**		**151696**		**151696**		**151696**	
			Отпускная цена			151696		151696					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1820					
			Сметная стоимость оборудования					***153516***					
66	107	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Утюг бытовой гладильный**	шт	1	**9375**		**9375**		**9375**		**9375**	
			Отпускная цена			9375		9375					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		112					
			Сметная стоимость оборудования					***9487***					
67	109	Прайс-лист Flip	**Диспенсер рулонных бумажных полотенец с ручным приводом,пластик**	шт	1	**569,64**		**570**		**570**		**570**	
			Отпускная цена			570		570					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7					
			Сметная стоимость оборудования					***577***					
68	110	Прайс-лист ТОО Инвапром	**Кнопка для вызова персонала беспроводная**	шт	1	**10714,29**		**10714**		**10714**		**10714**	
			Отпускная цена			10714		10714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		129					
			Сметная стоимость оборудования					***10843***					
69	112	Прайс-лист ТОО Инвапром	**Поручень для МГН**	шт	2	**10714,29**		**21429**		**21429**		**21429**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	%		10714		21429					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		257					
			Сметная стоимость оборудования					*21686*					
70	113	Прайс-лист ТОО Безбарьерная среда	**Поручень откидной на стойке**	шт	2	**68023,21**		**136046**		**136046**		**136046**	
			Отпускная цена	%		68023		136046					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		1633					
			Сметная стоимость оборудования					*137679*					
71	115	Прайс-лист Интернет магизин Непоседы	**Зеркало настенное**	шт	1	**6203,57**		**6204**		**6204**		**6204**	
			Отпускная цена	%		6204		6204					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		74					
			Сметная стоимость оборудования					*6278*					
72	117	Прайс-лист ТОО Безбарьерная среда	**Крючок настеный тройка**	шт	1	**892,86**		**893**		**893**		**893**	
			Отпускная цена	%		893		893					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		11					
			Сметная стоимость оборудования					*904*					
73	118	Прайс-лист ТОО Хоумкомфорт	**Бак для мусора с внутренним ведром,с педалью,20м.нержавеющая сталь**	шт	1	**3982,14**		**3982**		**3982**		**3982**	
			Отпускная цена	%		3982		3982					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		48					
			Сметная стоимость оборудования					*4030*					
74	120	Прайс-лист ТОО Безбарьерная среда	**Крючок для костылей МГН**	шт	1	**6990,18**		**6990**		**6990**		**6990**	
			Отпускная цена	%		6990		6990					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		84					
			Сметная стоимость оборудования					*7074*					
75	121	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стеллаж СК-10/6**	шт	1	**37589,29**		**37589**		**37589**		**37589**	
			Отпускная цена	%		37589		37589					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		451					
			Сметная стоимость оборудования					*38040*					
76	122	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Контейнер для медицинских отходов 12л**	шт	1	**3133,93**		**3134**		**3134**		**3134**	
			Отпускная цена	%		3134		3134					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		38					
			Сметная стоимость оборудования					*3172*					
			Итого по разделу: 3. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08									**8900222**	
			Раздел: 4. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08 ВКЛЮЧИТЬ										
77	+	Прайс-лист ТОО "Medcomfort"	**Облучатель бактерицидный передвижной MCF IB 01-02**	шт	1	**33483,56**		**33484**		**33484**		**33484**	
			Отпускная цена	%		33484		33484					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		402					
			Сметная стоимость оборудования					*33886*					
78	+	Прайс-лист ТОО "Medcomfort"	**Облучатель бактерицидный передвижной MCF IB 01-02**	шт	1	**33483,56**		**33484**		**33484**		**33484**	
			Отпускная цена	%		33484		33484					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		402					
			Сметная стоимость оборудования					*33886*					
79	+	Прайс-лист ТОО "Medcomfort"	**Облучатель бактерицидный передвижной MCF IB 01-02**	шт	1	**33483,56**		**33484**		**33484**		**33484**	
			Отпускная цена			33484		33484					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4325	69	4325	69		8735		
			Итого по разделу: 4. Благоустройство. Локальная смета С07-01									**518168**	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЕ										
			ИТОГО:					**10585465**	**1935**	**1305916**	**13626**	**10705974**	
								14561	**591**	**9153209**	**106883**		
			В том числе :							**9263053**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**41845**				**10747819**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**39198**				**10787017**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**30479**				**10817496**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												11358927	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10790981**	
			Конкурсная скидка к=0,95										
			НДС			**12 %**		**1294918**				**12085898**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 декабря 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (декабрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**132 258 878,57**	7 475 709,82	-	-	0	0	0	897 085,18	**8 372 795,00**
Итого										**8 372 795,00**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 179

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66 от 10.05.2023**

декабрь 2023 (месяц, год)

Акт выполненных работ №8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	55	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /18,7х3,5шт/	шт.	65	21		-1365		-1365	-109	-1474	
2	83	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	15	5262		78930		78930	6314	85244	
3	84	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	15	3337		50055		50055	4004	54059	
4	85	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	157,6	420,67 91,81	1,28 0,61	66298 14469	202 96	51627	13109 6353	85760	
5	99	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	143,25	1567,66 355,18	1,92 0,92	224567 50880	275 132	173413	47951 21801	294319	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									517908	
			Раздел: 2. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08										
6	5	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	1	14061,76 14050	0 0	14062 14050	0 0	12	8570 1811	24443	
7	42	Ц13-340114-0102	Кардиокомплекс.Монтаж оборудования	комплект	1	95543,92 95536	0 0	95544 95536	0 0	8	58277 12306	166127	
8	53	Ц13-340114-0102	Кардиокомплекс.Монтаж оборудования	комплект	1	95543,92 95536	0 0	95544 95536	0 0	8	58277 12306	166127	
9	55	Ц13-340201-0518	Дистиллятор.Монтаж оборудования	шт.	1	31311,89 29092	2219,89 927,75	31312 29092	2220 928	0	18312 3970	53594	
10	58	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	1	870,93 855,22	4,84 1,53	871 855	5 2	11	523 111	1505	
11	84	Е11-170501-0102 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения.Установка	комплект	1	4093,73 3453,28	283,35 141,45	4094 3453	283 141	357	3523 609	8226	
12	108	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Изделия шучные.Установка	изделие	1	1314,87 766,36	121,8 59,87	1315 766	122 60	427	744 165	2224	
13	111	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Изделия шучные.Установка	изделие	4	1314,87 766,36	121,8 59,87	5259 3065	487 239	1707	2974 659	8892	
14	114	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Изделия шучные.Установка	изделие	1	1314,87 766,36	121,8 59,87	1315 766	122 60	427	744 165	2224	
15	116	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Изделия шучные.Установка	изделие	1	1314,87 766,36	121,8 59,87	1315 766	122 60	427	744 165	2224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	119	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Изделия шучные.Установка	изделие	1	1314,87	121,8	1315	122	427	744	2224	
						766,36	59,87	766	60		165		
			Итого по разделу: 2. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08									437810	
			Раздел: 3. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
17	112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование трубы	м3	1	29369,76	1216,63	-29370	-1217	-21886	-5981	-38179	
						6267,1	305,86	-6267	-306		-2828		
			Итого по разделу: 3. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01									-38179	
			Раздел: 4. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
18	45	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	10031,15	1837,1	602	110	432	103	761	
						997,9	849,04	60	51		56		
19	46	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,21	33040,74	1216,63	6939	255	5367	1256	8851	
						6267,1	305,86	1316	64		656		
20	47	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	5425,87	850,07	16278	2550	1449	14246	32966	
						4092,8	304,02	12278	912		2442		
21	48	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	986,29	0	1973	0	208	1906	4189	
						882,51	0	1765	0		310		
22	49	С1251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	3	13278		39834		39834		43021	
											3187		
23	50	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
24	51	С1251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм	шт.	1	6682		6682		6682		7217	
											535		
25	52	С1251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм	шт.	1	7227		7227		7227		7805	
											578		
26	53	С1251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм x 600 мм	шт.	2	3605		7210		7210		7787	Казахстан
											577		
			Итого по разделу: 4. Благоустройство. Локальная смета С07-01									119833	
			Раздел: 5. Включить /№2/										
27	+	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	467,04	3,45	186816	1380	57924	102541	312506	
						318,78	1,66	127512	664		23149		
28	+	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,5	527,39	17,96	1318	45	90	1084	2594	
						473,35	8,56	1183	21		192		
29	+	СПрайс	Отбойная доска шириной 25 см	м	8	42855,04		342840		342840		370267	
											27427		
30	+	СПрайс	Пленка для тонирования окон (белая)	м2	35	11428,01		399980		399980		431978	
											31998		
31	+	С Прайс	Изготовление световой вывески наружей	шт	1	494254,84		494255		494255		533795	
											39540		
32	+	С Прайс	Изготовление вывески внутри помещения	шт	1	184213,84		184214		184214		198951	
											14737		
33	+	С Прайс	Логотип из металла на калитку	шт	1	42855,04		42855		42855		46283	
											3428		
			Итого по разделу: 5. Включить /№2/									1896374	
			Раздел: 6. Включить /№3/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	+	С Прайс лист	Жалюзи вертикальные	м2	38,714	4952,14		191717		191717		207054	
											15337		
35	+	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3	527,39	17,96	1582	54	108	1301	3114	
						473,35	8,56	1420	26		231		
36	+	СПрайс	Отбойная доска шириной 25 см	м	14	42855,04		599971		599971		647969	
											47998		
37	+	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	квт	1,5	1368,85	87,29	2053	131	67	1880	4248	
						1236,62	42,34	1855	64		315		
38	+	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	15407		15407		15407		16640	
											1233		
39	+	Прайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ЭКН-3-0,42-4	шт	3	129500,46		388501				388501	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			129500		388501		388501			
								388501					
40	+	Прайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ЭКН-3-0,6-6	шт	3	138258,54		414776				414776	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			138259		414776		414776			
								414776					
41	+	Прайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ЭКН-3-0,85-8	шт	1	147696,85		147697				147697	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			147697		147697		147697			
								147697					
42	+	Прайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ЭКН-3-1,0-10	шт	4	157135,16		628541				628541	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			157135		628541		628541			
								628541					
43	+	Прайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ЭКН-3-1,2-12	шт	2	166573,48		333147				333147	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			166573		333147		333147			
								333147					
44	+	Прайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ЭКН-3-1,4-14	шт	5	175926,76		879634				879634	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			175927		879634		879634			
								879634					
45	+	Прайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ЭКН-3-1,6-16	шт	1	185280,04		185280				185280	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			185280		185280		185280			
								185280					
46	+	Прайс "VIP COMPANY"	Оцинкованная стойка	шт	19	5101,79		96934				96934	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			5102		96934		96934			
								96934					
47	+	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	386,96	169,66	11609	5090	1477	4833	17757	
						168,08	55,66	5042	1670		1315		
48	+	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	417,29	184,71	6259	2771	738	2650	9622	
						183,36	61,97	2750	930		713		
49	+	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0153	737632		11286		11286		12189	
											903		
50	+	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,0153	1689823		25854		25854		27922	
											2068		
51	+	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,0153	2105197		32210		32210		34787	Казахстан
											2577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	+	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	1393276,66	580553,71	11146	4645	589	7502	20140	
						739116	208078,41	5913	1665		1492		
53	+	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	8	19364		154912		154912		167305	Казахстан
											12393		
			Итого по разделу: 6. Включить /№3/									**4243257**	
			ИТОГО:					**6525300**	**19774**	**2966188**	**347813**	**7177003**	
			В том числе :					**464827**	**7539**	**3074510**	**303890**		
			Стоимость оборудования, всего							**3074510**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**118972**					
			Итого с временными									**7295974**	
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**111447**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7407421**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**86658**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7494079**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**7869168**	
			Конкурсная скидка к=0,95									**7475710**	
			НДС			**12 %**		**897085**					
			Итого с НДС									**8372795**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836