Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«01» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TABYS POWER CONSTRUCTION», г.Павлодар, ул.Литвинова, д.1/5**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шарапиденова О.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство, размещение, эксплуатация и содержание производственной базы по адресу : город Павлодар, улица Транспортная, строение**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Тулебаев Дармен Жумажанович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жолағаш-ПВ», рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) «**Строительство, размещение, эксплуатация и содержание производственной базы по адресу : город Павлодар, улица Транспортная, строение 24.06.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	360,0 м2	383,76 м2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1803,76 м3	1803,76 м3

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундаменты наружных и внутренних стен - ленточные, из фундаментных подушек по
ГОСТ 13580-85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78;Наружные и внутренние стены - из полистиролбетонного кирпича на растворе М-50
армированные арматурными сетками из d 4 BpI с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки толщиной 300 мм; Ригеля - металлические из двутавров;
Кровля - односкатная из профлиста по прогонам из металлического профиля.
Освещение в здании выполнено энергосберегающими светильниками со светодиодными лампами. Разводка выполнена
кабелем марки ВВГнг-0,66, проложенным скрыто в штрабе. вертикальных электродов (сталь круглая диаметром 16мм, L=3м) при помощи
токопроводящего спуска (стальная полоса 40х4мм).
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2024 года;
окончание работ: август 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство, размещение, эксплуатация и содержание производственной базы по адресу : город Павлодар, улица Транспортная, строение 25/2»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «TABYS POWER CONSTRUCTION», Шарапиденов О.Б.**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.