ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО « ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Реконструкция дамбы пруда-накопителя сточных вод "Омутки"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10703872	10703872	4048586	4048586					1284465
С НДС 12%	11988337	11988337							1284465

ПОДРЯДЧИК:

СУБ ПОДРЯДЧИК:

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Реконструкция дамбы пруда-накопителя сточных вод "Омутки"

АКТ приемки выполненных работ №1 за ОКТЯБРЬ 2017 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	780	1,41	1,41	1100	1100	227	-	-
				-	0,3	-	234	97	-	1
		м2								
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	225	9,24	9,24	2080	2080	655	-	-
				-	3	-	675	97	0,01	3
		м3								
3	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	225	7,91	7,91	1780	1780	561	-	-
				-	2,57	-	578	97	0,01	2
		м3								
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	225	18,22	18,22	4100	4100	1382	-	-
				-	6,33	-	1425	97	0,02	5
		м3								
5	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1125	0,53	0,53	599	599	204	-	-
				-	0,19	-	210	97	-	1
		м3								
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	34	32,56	30,98	1107	1053	348	0,01	-
				1,53	9,01	52	306	97	0,03	1
		м3								
7	Е010333-А15-1	Привезти растительного грунта с расстояния 15км	40,8	119,02	119,02	4856	4856	971	-	-
				-	23,8	-	971	100	0,5	20
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			15622	15568			-
			Тенге			52	4400			32

Стоимость общестроительных работ -		Тенге		156	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	4452	-			-
Местные материалы -		Тенге		2	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		4347	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	652	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1198	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21167	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			35
Сметная заработная плата -		Тенге		-	5104	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		21167	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			35
Сметная заработная плата -		Тенге		-	5104	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		15622	15568				-
		Тенге		52	4400				32
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15622	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	4452	-			-
Местные материалы -		Тенге		2	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		4347	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	652	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1198	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21167	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			35
Сметная заработная плата -		Тенге		-	5104	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		21167	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			35
Сметная заработная плата -		Тенге		-	5104	-			-

ОТДЕЛ 2. ЗДАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

8	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай из бетона кл.В12,5	9,5	14728,22	2330,85	139918	22143	11215	1,96	19
				348,75	677,84	3313	6439	115	2,92	28
		м3								
9	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	5,94	10635,53	353,46	63175	2100	4481	3,6	21
				585	133,52	3475	793	105	0,65	4
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,44	105	-	1621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09644	65900	-	6355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,32237	67700	-	21824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	8.02-04С-2 004									
13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,147	73000	-	10731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1615	65000	-	10498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01066	52400	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из а/цементных плоских листов толщ.6мм м2	18,8	624,52	5,2	11741	98	2651	0,66	12
				98,78	1,96	1857	37	140	0,01	-
17	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом) м2	14,85	735,41	11,21	10921	166	626	0,2	3
				31,5	4,21	468	63	118	0,02	-
18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,43	2461,27	100,89	1058	43	82	0,85	-
				123,75	38,25	53	16	118	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		278401	24550			56
				----		---	---			---
				Тенге		9166	7348			32
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		278401	-	-		-
	Материалы -			Тенге		43317	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	16514	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		49967	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		151401	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		19056	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2858	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		17847	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		315305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		97
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	19373	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		315305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		97
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	19373	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге		278401	24550			56
				----		---	---			---
				Тенге		9166	7348			32

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2784	-	-		-
Материалы -	Тенге		43317	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	16514	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		49967	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		151401	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		19056	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2858	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17847	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		315305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19373	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		315305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19373	-		-

ОТДЕЛ 3. ВОДОВЫПУСКИ

РАЗДЕЛ 3. ВОДОВЫПУСКИ

19	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	195	27,84	26,18	5428	5104	1676	0,01	2
				1,66	7,2	324	1404	97	0,03	5
		м3								
20	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6	488,7	-	2932	-	3313	3,17	19
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			488,7	-	2932	-	113	-	-
		м3								
21	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	77	483,56	6,82	37234	525	3765	0,26	20
				40,73	2,54	3136	196	113	0,01	1
		м2								
22	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	164	6,48	6,48	1063	1063	335	-	-
				-	2,1	-	345	97	0,01	1
		м3								
23	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	164	21,55	4,52	3534	741	2709	0,11	18
				17,03	-	2793	-	97	-	-
		м3								
24	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,1	-	1073	-	1212	0,97	8
				134,1	-	1073	-	113	-	-
		м3								
25	E0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,036	794422,06	410808,31	28599	14789	23247	1800	65
				341550	155187	12296	5587	130	757,93	27
		км								
26	C130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	36,144	25800	-	932515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м							
27	Е0122-14-16-Нанесение весьма усиленной		0,036	2549827,7	442408,82	91794	15927	14181	798	29
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм		135900	167123,25	4892	6016	130	816,23	29
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1104171	38148			160
			Тенге			27446	13548			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1104171	-	-		-
	Материалы -		Тенге			106062	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40994	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			932515	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7566	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69277	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1223887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48560	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1223887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48560	-		-
	РАЗДЕЛ 4. КАМЕРЫ N1,2,3,4									
28	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в		89	30,62	28,79	2725	2563	841	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,83	7,92	163	705	97	0,03	2
		м3								
29	Е0101-164-2-Доработка мокрого грунта		1,8	302,12	-	544	-	615	2,13	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	вручную		302,12	-	544	-	113	-	-
		м3								
30	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов		84	6,48	6,48	544	544	171	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м , обвалование		-	2,1	-	177	97	0,01	1
		м3								
31	Е0101-27-8 -Засыпка траншей и котлованов		84	3,2	3,2	269	269	85	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м , обвалование		-	1,04	-	87	97	-	-
		м3								
32	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы		84	21,55	4,52	1810	379	1388	0,11	9
		пневматическими трамбовками		17,03	-	1431	-	97	-	-
		м3								

33	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1	122,18	-	1	-	138	0,89	1
					122,18	-	122	-	113	-	-
34	E0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	м3	53	343,74	343,74	18218	18218	11405	-	-
					-	221,85	-	11758	97	1,02	54
35	E0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (горизонтальная, днища N1.N2)	м3	4	1775,72	274,19	7103	1097	5183	6,93	28
					994,5	103,5	3978	414	118	0,5	2
36	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5(подбетонка)	м3	2	7916,71	66,01	15833	132	463	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	105	0,12	-
37	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2	300	-	600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2	349	-	698	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20	237,86	9,95	4757	199	1376	0,36	7
					52,2	3,74	1044	75	123	0,02	-
40	E0107-45-4	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 25 м2 ,днища	шт	2	1861,07	724,57	3722	1449	2614	4,1	8
					697,5	236,22	1395	472	140	1,05	2
41	E0107-45-3	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 ,днища	шт	1	1424,18	504,52	1424	505	1029	3,27	3
					553,5	181,19	554	181	140	0,8	1
42	E0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 ,днища	шт	1	1208,42	385,94	1208	386	884	2,91	3
					492,75	138,4	493	138	140	0,61	1
43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные В22.5(Д45-35,Д40-35,Д30-30)	м3	11,14	23800	-	265132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	11,14	150	-	1671	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	11,14	349	-	3888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	E0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15(стен)	м3	13	12319,09	954,99	160148	12415	19191	6,51	85
					1075,5	330,44	13982	4296	105	1,34	17

47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3	67700 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,011	53000 -	- -	583 -	- -	- -	- -	- -
49	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	13	300 -	- -	3900 -	- -	- -	- -	- -
50	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	13	349 -	- -	4537 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (стен N1.N2) м3	10,3	1775,72 994,5	274,19 103,5	18290 10243	2824 1066	13345 118	6,93 0,5	71 5
52	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	55	59 11,25	47,75 18	3245 619	2626 990	1448 90	0,07 0,09	4 5
53	Е0108-4-7 прим.	-Окрасочная гидроизоляция стен из "Пенетрона" м2	55	46,24 37,35	3,82 1,44	2543 2054	210 79	2517 118	0,21 0,01	12 -
54	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	-Стоимость изоляции "Пенетрон",2слоя кг	121	314 -	- -	37994 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	55	245,44 37,35	3,82 1,44	13499 2054	210 79	2517 118	0,21 0,01	12 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		595319	44026		250
	----		---	---		---
	Тенге		39066	20568		92
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		595319	-	-	-
Материалы -	Тенге		29047	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	59634	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		58887	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		424292	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		65211	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9782	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39632	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		700161	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	375
Сметная заработная плата -	Тенге		-	69415	-	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		7001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		375
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	69415	-		-
	РАЗДЕЛ 5. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСА ДАМБЫ								
56	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	6,2	7916,71	66,01	49084	409	1437	1,35	8
			195,75	24,93	1214	155	105	0,12	1
	м3								
57	E0142-17-3 -Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 3 т, толщиной 15 см	8,42	3216,33	905,41	27081	7624	11672	7,54	63
			1264,5	293,02	10647	2467	89	1,27	11
	м3								
58	C143018-8 -Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,1-16,0 см (П-1-8шт,П-2-2шт)	56	4570	-	255920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
59	C143001-7 -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (0,8м3)	0,82008	8854	-	7261	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19 ко=1,02		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
60	C12041-53 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	65000	-	1495	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	т								
61	C12041-55 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,006	60500	-	363	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	т								
62	E0106-1-20 -Монолитные заделки из бетона кл.В15	0,96	10359,9	311,32	9945	299	563	2,82	3
			441	117,61	423	113	105	0,57	1
	м3								
63	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,38	300	-	4914	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
64	C143001-63 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,38	349	-	5717	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
65	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,38	105	-	1720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		3635	8332				75
	----		---	---				---
	Тенге		12284	2735				12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		363500	-	-			-
Материалы -	Тенге		10215	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15019	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1858	-	-			-
Местные материалы -	Тенге		330811	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		13671	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2051	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22630	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		399802	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			93
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17070	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		399802	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			93
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17070	-			-

РАЗДЕЛ 6. ФРАГМЕНТ N1

66	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	103	30,62	28,79	3154	2966	974	0,01	1
			---	---	---	---	---	---	---
т.ч. п-3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,83	7,92	188	816	97	0,03	3
	м3								
67	E0101-164-2-Доработка мокрого грунта вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
			---	---	---	---	---	---	---
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1208	-	113	-	-
	м3								
т.ч. п-3.177 К=1,15									
68	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	86	6,48	6,48	557	557	175	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2,1	-	181	97	0,01	1
	м3								
69	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86	21,55	4,52	1853	388	1421	0,11	9
			---	---	---	---	---	---	---
			17,03	-	1465	-	97	-	-
	м3								
70	E0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122,18	-	367	-	414	0,89	3
			---	---	---	---	---	---	---
			122,18	-	367	-	113	-	-
	м3								
71	E0101-173-1-Водоотлив из траншей	46	289,15	289,15	13301	13301	8327	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		-	186,62	-	8584	97	0,86	39
ФУНДАМЕНТ									
72	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,336	2461,27	100,89	827	34	64	0,85	-
			---	---	---	---	---	---	---
			123,75	38,25	42	13	118	0,18	-
	м3								

73	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	528,51	243,37	5	243	269	0,67	1
				106,88	85,08	107	85	140	0,34	-
		шт								
74	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,265	9771	-	2589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,265	300	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,265	349	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,265	105	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОПОРНАЯ СТЕНКА ОС-1 (2ШТ)								
78	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,53	2461,27	100,89	8688	356	675	0,85	3
				123,75	38,25	437	135	118	0,18	1
		м3								
79	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм из бетона кл.В15	19,6	11643,35	341,75	228210	6698	23170	6,12	120
				996,75	129,11	19536	2531	105	0,63	12
		м3								
80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,177	65900	-	77564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,036	55620	-	2002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,6	300	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,6	349	-	6840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,6	105	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
85	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ,ЗД-1	0,021	70437,87	304,24	1479	6	216	58	1
				9675	114,75	203	2	105	0,56	-

			1т							
86	E0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг ,гильза	0,527	64092,87	304,24	33777	160	1906	20	11
				3330	114,75	1755	60	105	0,56	-
			1т							
87	E0122-48-4	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	4	6651,08	697	26604	2788	9248	10,6	42
				1764	14,4	7056	58	130	0,03	-
			футляр							
88	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,8	28,74	0,02	425	-	77	0,03	-
				5,81	-	86	-	90	-	-
			м2							
89	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,6	20,36	0,02	603	1	111	0,02	1
				4,16	-	123	-	90	-	-
			м2							
		ЗАХЛОПКА (2шт)								
90	E0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,29	9850,48	1162,95	2857	337	1948	46,6	14
				7357,5	108	2134	31	90	0,53	-
			т							
91	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,29	154200	-	44718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
92	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	8	28,74	0,02	230	-	42	0,03	-
				5,81	-	46	-	90	-	-
			м2							
93	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16	20,36	0,02	326	-	60	0,02	-
				4,16	-	67	-	90	-	-
			м2							
94	C11011-495	-Пластина резиновая губчатая (прокладка)	3,3	491	-	1620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

кг

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		468466	27837		215
	Тенге		34819	12496		57
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		420892	-	-	-
Материалы -	Тенге		77007	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	45150	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		81187	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		202512	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		48514	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7277	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		28164	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		497570	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	283
Сметная заработная плата -	Тенге		-	52428	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		47575	-	-	-
Материалы -	Тенге		386	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2165	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		44718	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1948	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	292	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2971	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	52495	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2457	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	550064	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		297
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54885	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	2531456	118343			700
	Тенге	113615	49346			225
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2483881	-	-		-
Материалы -	Тенге	222331	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	160797	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1074447	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	957616	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	177835	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26675	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	159703	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2821420	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1000
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187472	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	47575	-	-		-
Материалы -	Тенге	386	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2165	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44718	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1948	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	292	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2971	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	52495	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2457	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	2873914	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1014
Сметная заработная плата -	Тенге	-	189929	-		-

ОТДЕЛ 4. НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 1 ОЧКО

ВЫГРЕБ

95	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	43	30,62	28,79	1317	1238	407	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	79	341	97	0,03	1
96	Е0101-164-2-Доработка мокрого грунта вручную	м3	1	302,12	-	302	-	341	2,13	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177			302,12	-	302	-	113	-	-

	К=1,15									
97	Е0101-24-2	-Разработка грунта	44	7,86	7,86	346	346	109	-	-
	т.ч.	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.70	(80) кВт (л.с.), при		-	2,55	-	112	97	0,01	-
	К=0,85	перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв								
		м3								
98	Е0101-24-2	-Разработка грунта	39	7,86	7,86	306	306	97	-	-
	т.ч.	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.70	(80) кВт (л.с.), при		-	2,55	-	99	97	0,01	-
	К=0,85	перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва								
		м3								
99	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	38	6,48	6,48	246	246	78	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	80	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
100	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы		134,1	-	134	-	113	-	-
		м3								
101	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы	38	25,65	5,38	975	204	747	0,13	5
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
				20,27	-	770	-	97	-	-
		м3								
102	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и	0,474	2847,67	1856,11	1350	880	936	4,93	2
		колец диаметром до 1000 мм		---	---	---	---	---	---	---
				812,93	597,97	385	283	140	2,37	1
		м3								
103	С143018-324	-Кольца стеновые	3	4075	-	12225	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС10.6		-	-	-	-	-	-	-
	20									
		шт.								
104	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен,	2,8	1775,72	274,19	4972	768	3628	6,93	19
		фундаментов глиной		---	---	---	---	---	---	---
				994,5	103,5	2785	290	118	0,5	1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге			22173	3988			30
			----			---	---			---
			Тенге			4455	1205			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22173	-	-		-
	Материалы -		Тенге			40	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5660	-		-
	Местные материалы -		Тенге			13689	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6494	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	974	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1720	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6634	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге			30386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6634	-		-

ОТДЕЛ 5. АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

105	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи) м3	770	9,24	9,24	7[illegible]	7119	2242	-	-
				-	3	-	2311	97	0,01	9
106	E0101-24-10-ко=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2310	7,91	7,91	18273	18273	5755	-	-
				-	2,57	-	5933	97	0,01	23
107	E0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	770	18,22	18,22	14029	14029	4729	-	-
				-	6,33	-	4875	97	0,02	16
108	E0101-131-6-ко=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	3850	0,53	0,53	2051	2051	697	-	-
				-	0,19	-	719	97	-	2
109	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	770	39,75	37,82	30610	29118	9611	0,01	10
				1,87	11	1440	8468	97	0,04	29
110	E010333-A15-1	-Привезти пригодного грунта на расстояние 15км т	1347,5	119,02	119,02	160379	160379	32076	-	-
				-	23,8	-	32076	100	0,5	674
		Пригодный грунт V=81м3, смета 7-1								
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
111	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	5989,045	19,95	15,58	119481	93309	52014	0,01	56
				1,03	5,5	6169	32940	133	0,03	161
		ПРОПУСК СТОЧНЫХ ВОД								
112	E0122-10-6	-Укладка железобетонных напорных труб диам. 1000 мм км	0,08	3184575,95	340818,1	254766	27265	48256	1950	156
				335250	128747,25	26820	10300	130	628,8	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		606709	351544			222
				Тенге		34429	97621			964
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		606709	-	-		-
		Материалы -		Тенге		28400	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	132050	-		-
		Местные материалы -		Тенге		192336	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		155379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	23307	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45[illegible]	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	807813	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1263
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155357	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	807813	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1263
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155357	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3454361	513994		1008
	----	---------	---------		---------
	Тенге	161717	159921		1258
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3406786	-	-	-
Материалы -	Тенге	294089	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	319473	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1124414	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1315043	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	363111	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	182
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54467	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	226194	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3996091	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2433
Сметная заработная плата -	Тенге	-	373940	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	47575	-	-	-
Материалы -	Тенге	386	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2165	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44718	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1948	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	292	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2971	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	52495	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2457	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4048586	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2448
Сметная заработная плата -	Тенге	-	376397	-	-

Итого в текущих ценах 2017 года	10703872
Налог на добавленную стоимость 12 %	1284465
ИТОГО ПО АКТУ	**11988337**

Подрядчик:

Субподрядчик: