Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Ук Строй"

Наименование стройки - Строительство здания поселкового отдела полиции при управлении внутренних дел Бурабайского района в поселке Бурабай, Акмолинской области

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			1-19	19.12.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**542 750 000**	**131 116 071**							**15 733 929**	**146 850 000**
в т.ч. итого в ценах 2019 года	542 750 000	474 598 215							58 151 785	532 750 000
в т.ч. итого в ценах 2020 года	0	0							0	0

М.П.

Заказчик: _____ Оспанов Р.С.
зам. руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

М.П.

Подрядчик: _____ Мусин М.А.
Директор ТОО "Ук Строй"

ик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
чик: ТОО "Ук Строй"
ование стройки - Строительство здания поселкового отдела полиции при управлении внутренних дел Бурабайского района в поселке Бурабай, Акмолинской области
р №1-19 от 19.12.2019г.

Объект номер - ОС2-1

Акт №10 от 12.07.2021
выполненных работ за июль 2021 года

сн(а) в ценах 2001г. по состоянию на 2019 г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
							%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1: Общестроительные работы								
	РАЗДЕЛ 5.Перегородки								
	Обшивка стояков								
Е0110-83-1	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм**	**104**	**1214,67**	**11,18**	**126326**	**1163**	**31135**	**1,58**	**164**
	м2		**245,25**	**4,23**	**25506**	**440**	**120**	**0,02**	**2**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**126326**	**1163**			**164**
		Тенге			**25506**	**440**			**2**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126326				
Материалы -		Тенге			99657				
Всего заработная плата -		Тенге				25946			
	Накладные расходы -	Тенге			31135				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4670			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9448				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166909				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
	Сметная заработная плата -	Тенге				30616			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			166909				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
	Сметная заработная плата -	Тенге				30616			
	РАЗДЕЛ 7.Кровля								
Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	**765**	**78,64**	**3,28**	**60157**	**2507**	**19117**	**0,12**	**95**
	м2		**20,22**	**0,78**	**15468**	**596**	**119**	**--**	**2**

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	132	531,96	7,26	70219	958	11450	0,45	60
	м		71,79	1,10	9476	145	119	--	1
Е0112-5-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов	150,5	76,15	3,18	11460	478	3333	0,11	16
	м		17,83	0,78	2683	117	119	--	--
	Кровля по осях 8-9/А-Б, Г-В/1-2								
Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	31,91	78,64	3,28	2509	105	797	0,12	4
	м2		20,22	0,78	645	25	119	--	--
СПрайс лист Компания "ASK"	Флюгарка (аэратор скатный диаметром 110 мм)	10	759,74	--	7597	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,0487	3777,96	245,72	184	12	28	2,71	--
	м3		382,50	92,25	19	4	119	0,45	--
Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	1,2	129,26	11,48	155	14	98	0,44	1
	м		77,40	4,28	93	5	100	0,02	--
С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	0,02	2630,00	--	53	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1,2	143,38	9,39	172	11	39	0,18	--
	м		29,03	3,60	35	4	100	0,02	--
С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	0,3994	89,00	--	36	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	43,33	685,14	3,91	29687	169	1178	0,12	5
	м		21,38	1,46	926	63	119	0,01	--
Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1442,8	92,08	0,16	132857	231	38751	0,13	193
	м2		22,50	0,07	32463	101	119	--	--
	Кровля по осях 12-14/Д-Б								

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, ЦС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**126,5**	**62,49**	**27,39**	**7905**	**3465**	**6828**	**0,20**	**25**
	м2		**35,10**	**10,26**	**4440**	**1298**	**119**	**0,05**	**6**
	Молниеприемная сетка								
Е0106-55-6	**Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг**	**0,163**	**1511,90**	**475,40**	**246**	**77**	**171**	**5,74**	**1**
	1т		**868,50**	**128,67**	**142**	**21**	**105**	**0,49**	**--**
С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**0,163**	**71047,00**	**--**	**11581**	**--**	**--**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Вентшахты								
Е0112-11-1	**Устройство колпаков над шахтами в два канала**	**27**	**3252,07**	**6,95**	**87806**	**188**	**9832**	**1,93**	**52**
	колпак		**303,75**	**2,25**	**8201**	**61**	**119**	**0,01**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**422625**	**8215**			**452**
		Тенге			**74592**	**2441**			**11**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**422625**				
Материалы -		Тенге			**317472**				
Всего заработная плата -		Тенге				**77033**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19266**				
Местные материалы -		Тенге			**3080**				
	Накладные расходы -	Тенге			**91621**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**46**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13743**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30855**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**545101**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**509**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**90776**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**545101**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**509**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**90776**			

РАЗДЕЛ 8.Металлоконструкции

	Балки и прогоны отм.9,82								
Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	**56,5422**	**121,68**	**8,30**	**6880**	**469**	**6416**	**0,57**	**32**
	м2		**94,18**	**1,17**	**5325**	**66**	**119**	**--**	**--**
Е0112-13-5 прим.	**Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо**	**132**	**59,54**	**13,86**	**7859**	**1830**	**7992**	**0,30**	**40**
	м2		**45,68**	**5,20**	**6030**	**686**	**119**	**0,03**	**3**

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**								
		132	127,79	15,94	16868	2104	6379	0,24	32
	м2		34,65	5,96	4574	787	119	0,03	4
E0112-17-2 K=55	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**								
		132	239,27	7,70	31584	1016	1382	0,05	7
	м2		6,05	2,75	799	363	119	--	--
E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**								
		0,1452	5239,08	327,33	761	48	307	11,60	2
	1т		1890,00	123,75	274	18	105	0,60	--
	Венткамера								
E0106-9-1	**Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм**								
		0,048	204,46	1,80	10	--	4	0,42	--
	м2		69,75	0,68	3	--	105	--	--
E0106-9-2K=2	**Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки**								
		0,048	184,23	12,95	9	1	6	0,60	--
	м2		109,15	1,45	5	--	105	0,01	--
E0113-26-6K=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		6,75	20,80	0,08	140	1	51	0,04	--
	м2		8,32	--	56	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			64111	5468			112
		Тенге			17066	1920			8
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64111				
Материалы -		Тенге			1992				
Всего заработная плата -		Тенге				18987			
Местные материалы -		Тенге			39585				
	Накладные расходы -	Тенге			22536				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3380			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5199				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91845				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
	Сметная заработная плата -	Тенге				22367			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			91845				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
	Сметная заработная плата -	Тенге				22367			

РАЗДЕЛ 10.Окна

E0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
		210,15	130,87	5,58	27502	1173	24252	0,59	123
	м2		94,05	2,12	19765	446	120	0,01	2
Е 12061-197 Изм. и доп. вып. 24	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**								
		160,65	434,00	--	69722	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Е 12021-268 Изм. и доп. вып. 25	**Сварная решетка ограждения**								
		1,8945	111158,00	--	210589	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**307813**	**1173**			**123**
		Тенге			**19765**	**446**			**2**
мость общестроительных работ -		Тенге			**97224**				
риалы -		Тенге			**6565**				
о заработная плата -		Тенге				**20210**			
мость материалов и конструкций -		Тенге			**69722**				
	Накладные расходы -	Тенге			**24252**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3638**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7289**				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**128765**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**23848**			
оимость металломонтажных работ -		Тенге			**210589**				
оимость материалов и конструкций -		Тенге			**210589**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12635**				
ЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**223224**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**351989**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**23848**			

РАЗДЕЛ 12.Двери

Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	**5,29**	**397,39**	**102,53**	**2102**	**542**	**1189**	**0,90**	**5**
	м2		**151,65**	**35,67**	**802**	**189**	**120**	**0,14**	**1**
Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.03-03-2002	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**196,15**	**339,61**	**22,32**	**66615**	**4377**	**38498**	**0,98**	**191**
	м2		**158,87**	**4,68**	**31162**	**919**	**120**	**0,03**	**5**
Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.03-03-2002	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2**	**24,4**	**280,81**	**27,97**	**6852**	**682**	**4159**	**0,85**	**21**
	м2		**135,29**	**6,75**	**3301**	**165**	**120**	**0,04**	**1**
			Ограждения для помещения 124						
Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	**1,2986**	**14806,01**	**1133,15**	**19227**	**1472**	**15533**	**82,10**	**107**
	т		**12892,50**	**398,25**	**16742**	**517**	**90**	**1,95**	**3**
Е0113-36-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**37,6594**	**33,16**	**0,04**	**1249**	**2**	**282**	**0,04**	**2**
	м2		**8,32**	**--**	**313**	**--**	**90**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**96044**	**7075**			**325**
		Тенге			**52321**	**1790**			**9**
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**76817**				

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	териалы -	Тенге			35635				
	его заработная плата -	Тенге				36851			
	Накладные расходы -	Тенге			44128				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6619			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7257				
	СЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128202				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
	Сметная заработная плата -	Тенге				43471			
	тоимость металломонтажных работ -	Тенге			19227				
	Материалы -	Тенге			1013				
	сего заработная плата -	Тенге				17259			
	Накладные расходы -	Тенге			15533				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2330			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2086				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36846				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
	Сметная заработная плата -	Тенге				19589			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			165048				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
	Сметная заработная плата -	Тенге				63060			

РАЗДЕЛ 14.Полы

Полы на отм +0.000

Тип 3

Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	37	48,53	5,55	1796	205	2050	0,26	10
	м2		42,98	2,07	1590	77	123	0,01	--
Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	37	173,63	9,95	6424	368	2546	0,36	13
	м2		52,20	3,74	1931	138	123	0,02	1
Е0111-11-2 К=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	37	102,96	2,68	3809	99	160	0,02	1
	м2		2,52	1,00	93	37	123	--	--
Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	37	401,72	18,42	14864	682	4226	0,42	15
	м2		85,95	6,91	3180	256	123	0,03	1
Е0111-11-2 К=0,8	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	37	20,59	0,54	762	20	32	--	--
	м2		0,50	0,20	19	7	123	--	--
Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	37	858,60	11,72	31768	434	8013	1,06	39
	м2		171,68	4,39	6352	162	123	0,02	1
Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	39,59	136,78	0,32	5415	13	2033	0,24	9
	м		41,63	0,11	1648	4	123	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Тип 4									
Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**		50,4	48,53	5,55	2446	280	2793	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2166	104	123	0,01	1
Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**		50,4	173,63	9,95	8751	501	3468	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2631	188	123	0,02	1
Е0111-11-2 К=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**		50,4	102,96	2,68	5189	135	218	0,02	1
		м2		2,52	1,00	127	50	123	--	--
Е0111-11-2 К=0,8	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**		50,4	20,59	0,54	1038	27	44	--	--
		м2		0,50	0,20	25	10	123	--	--
Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**		50,4	1176,84	11,72	59313	591	10915	1,06	53
		м2		171,68	4,39	8653	221	123	0,02	1
Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**		53,928	136,78	0,32	7376	17	2769	0,24	13
		м		41,63	0,11	2245	6	123	--	--
	Тип 5									
Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**		18,2	57,97	2,62	1055	48	257	0,07	1
		м2		10,51	0,99	191	18	123	--	--
Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**		1,456	6023,28	--	8770	--	1015	3,66	5
		м3		567,00	--	826	--	123	--	--
Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**		18,2	173,63	9,95	3160	181	1252	0,36	6
		м2		52,20	3,74	950	68	123	0,02	--
Е0111-11-2 К=0,8	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**		18,2	20,59	0,54	375	10	16	--	--
		м2		0,50	0,20	9	4	123	--	--
Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**		18,2	858,60	11,72	15627	213	3942	1,06	19
		м2		171,68	4,39	3125	80	123	0,02	--
Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**		19,474	136,78	0,32	2664	6	1000	0,24	5
		м		41,63	0,11	811	2	123	--	--
	Тип 6									
Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**		26,4	48,53	5,55	1281	147	1463	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1135	55	123	0,01	--
Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**		26,4	173,63	9,95	4584	263	1816	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1378	99	123	0,02	--
Е0111-11-2 К=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**		26,4	102,96	2,68	2718	71	114	0,02	--
		м2		2,52	1,00	67	26	123	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	26,4	401,72	18,42	10605	486	3015	0,42	11
				85,95	6,91	2269	182	123	0,03	1
Е0111-11-2 К=0,8	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	26,4	20,59	0,54	544	14	23	--	--
				0,50	0,20	13	5	123	--	--
Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	26,4	1176,84	11,72	31069	309	5717	1,06	28
				171,68	4,39	4532	116	123	0,02	1
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	28,248	136,78	0,32	3864	9	1450	0,24	7
				41,63	0,11	1176	3	123	--	--
	Тип 7									
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	43,2	48,53	5,55	2096	240	2394	0,26	11
				42,98	2,07	1857	89	123	0,01	--
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	43,2	173,63	9,95	7501	430	2972	0,36	15
				52,20	3,74	2255	162	123	0,02	1
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	43,2	102,96	2,68	4448	116	187	0,02	1
				2,52	1,00	109	43	123	--	--
Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	43,2	400,76	14,76	17313	638	3080	0,36	16
				52,43	5,54	2265	239	123	0,03	1
Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	43,2	111,30	1,34	4808	58	206	0,02	1
				3,38	0,50	146	22	123	--	--
Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	46,224	26,39	0,22	1220	10	1057	0,10	5
				18,50	0,09	855	4	123	--	--
	Тип 8									
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	124,2	48,53	5,55	6027	689	6882	0,26	32
				42,98	2,07	5338	257	123	0,01	1
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	124,2	173,63	9,95	21565	1236	8546	0,36	44
				52,20	3,74	6483	465	123	0,02	2
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	124,2	102,96	2,68	12787	333	538	0,02	2
				2,52	1,00	313	124	123	--	--
Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	124,2	1189,35	4,90	147717	609	9219	0,38	47
				58,50	1,85	7266	230	123	0,01	1
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	132,894	123,31	0,16	16387	21	2656	0,09	12
				16,18	0,07	2150	9	123	--	--

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Тип 9								
E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	9,9	57,97	2,62	574	26	140	0,07	1
	м2		10,51	0,99	104	10	123	--	--
E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,792	6023,28	--	4770	--	552	3,66	3
	м3		567,00	--	449	--	123	--	--
E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	9,9	173,63	9,95	1719	99	681	0,36	4
	м2		52,20	3,74	517	37	123	0,02	--
E0111-11-2 K=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	9,9	102,96	2,68	1019	27	43	0,02	--
	м2		2,52	1,00	25	10	123	--	--
E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	9,9	1189,35	4,90	11775	49	735	0,38	4
	м2		58,50	1,85	579	18	123	0,01	--
E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	10,593	123,31	0,16	1306	2	212	0,09	1
	м		16,18	0,07	171	1	123	--	--
	Тип 10								
E0111-11-2 K=0,8	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	139,4	20,59	0,54	2870	75	121	--	--
	м2		0,50	0,20	70	28	123	--	--
E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	139,4	858,60	11,72	119689	1634	30189	1,06	148
	м2		171,68	4,39	23932	612	123	0,02	3
E0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	149,158	136,78	0,32	20401	48	7658	0,24	35
	м		41,63	0,11	6209	16	123	--	--
	Тип 11								
E0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	235,1	48,53	5,55	11409	1305	13027	0,26	61
	м2		42,98	2,07	10105	487	123	0,01	2
E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	235,1	173,63	9,95	40820	2339	16176	0,36	84
	м2		52,20	3,74	12272	879	123	0,02	4
E0111-11-2 K=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	235,1	102,96	2,68	24205	630	1018	0,02	4
	м2		2,52	1,00	592	235	123	--	--
E0111-11-2 K=0,8	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	235,1	20,59	0,54	4841	126	204	--	1
	м2		0,50	0,20	118	47	123	--	--
E0111-27-7 Изм. в соотв. с 11-1-10 РК, 11-1-1001, 1-10 РК, 11-1-1001	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	235,1	1180,42	30,36	277517	7137	40573	0,80	188
	м2		132,85	7,46	31233	1753	123	0,04	9
E0111-39-1	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	251,557	136,78	0,32	34407	80	12915	0,24	59
	м		41,63	0,11	10472	28	123	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Тип 12									
Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**									
		м2	11,5	57,97	2,62	667	30	163	0,07	1
				10,51	0,99	121	11	123	--	--
Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
		м3	0,92	6023,28	--	5541	--	642	3,66	3
				567,00	--	522	--	123	--	--
Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**									
		м2	11,5	173,63	9,95	1997	114	791	0,36	4
				52,20	3,74	600	43	123	0,02	--
Е0111-11-2 К=0,8	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**									
		м2	11,5	20,59	0,54	237	6	10	--	--
				0,50	0,20	6	2	123	--	--
Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.03.05-2002, СН РК 8.03.03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**									
		м2	11,5	1180,42	30,36	13575	349	1985	0,80	9
				132,85	7,46	1528	86	123	0,04	--
Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**									
		м	12,305	136,78	0,32	1683	4	632	0,24	3
				41,63	0,11	512	1	123	--	--
	Тип 1"									
Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**									
		м2	274,1	57,97	2,62	15889	718	3877	0,07	19
				10,51	0,99	2881	271	123	--	1
Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
		м3	21,928	6023,28	--	132078	--	15293	3,66	80
				567,00	--	12433	--	123	--	--
Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
		м3	32,892	6871,92	--	226031	--	22939	3,66	120
				567,00	--	18650	--	123	--	--
Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**									
		м	293,287	26,39	0,22	7739	65	6706	0,10	31
				18,50	0,09	5426	26	123	--	--
	Тип 2"									
Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**									
		м2	12,6	57,97	2,62	730	33	178	0,07	1
				10,51	0,99	132	12	123	--	--
Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
		м3	1,008	6023,28	--	6071	--	703	3,66	4
				567,00	--	572	--	123	--	--
Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**									
		м2	12,6	173,63	9,95	2188	125	867	0,36	4
				52,20	3,74	658	47	123	0,02	--
Е0111-11-2 К=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**									
		м2	12,6	102,96	2,68	1297	34	55	0,02	--
				2,52	1,00	32	13	123	--	--
Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**									
		м2	12,6	1189,35	4,90	14986	62	935	0,38	5
				58,50	1,85	737	23	123	0,01	--
Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**									
			13,482	123,31	0,16	1662	2	269	0,09	1

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м		16,18	0,07	218	1	123	--	--
	Тип 9"									
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		164,7	48,53	5,55	7993	914	9126	0,26	42
		м2		42,98	2,07	7079	341	123	0,01	2
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		164,7	173,63	9,95	28596	1639	11332	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8597	616	123	0,02	3
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		164,7	102,96	2,68	16957	441	713	0,02	3
		м2		2,52	1,00	415	165	123	--	--
Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		164,7	1189,35	4,90	195886	807	12226	0,38	63
		м2		58,50	1,85	9635	305	123	0,01	1
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		176,229	123,31	0,16	21731	28	3522	0,09	16
		м		16,18	0,07	2851	12	123	--	--
	Тип 5"									
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		19,2	57,97	2,62	1113	50	272	0,07	1
		м2		10,51	0,99	202	19	123	--	--
Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		1,536	6023,28	--	9252	--	1071	3,66	6
		м3		567,00	--	871	--	123	--	--
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		19,2	173,63	9,95	3334	191	1321	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1002	72	123	0,02	--
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		19,2	401,72	18,42	7713	354	2193	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1650	133	123	0,03	1
Е0111-11-3 К=0,8	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		19,2	20,59	0,54	395	10	17	--	--
		м2		0,50	0,20	10	4	123	--	--
Е0111-37-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		19,2	858,60	11,72	16485	225	4158	1,06	20
		м2		171,68	4,39	3296	84	123	0,02	--
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		20,544	136,78	0,32	2810	7	1055	0,24	5
		м		41,63	0,11	855	2	123	--	--
	Полы на отм +3.300 и +6.600									
	Тип 13									
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		262,4	48,53	5,55	12734	1456	14540	0,26	68
		м2		42,98	2,07	11278	543	123	0,01	3
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		262,4	173,63	9,95	45560	2611	18055	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13697	981	123	0,02	5

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	262,4	102,96	2,68	27016	703	1136	0,02	5
	м2		2,52	1,00	661	262	123	--	--
Е0187-19-6	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	262,4	85,63	1,23	22470	323	10916	0,24	62
	1м2		37,40	0,18	9814	47	110,7	--	1
С11011-3115 Изм. и доп. вып. 24	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	267,648	201,00	--	53797	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
Е0111-34-8 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 04-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	262,4	653,41	2,96	171455	777	13081	0,19	50
	м2		39,61	0,92	10394	241	123	--	1
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	280,768	123,31	0,16	34622	45	5612	0,09	25
	м		16,18	0,07	4543	20	123	--	--
	Тип 14								
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	828,8	48,53	5,55	40222	4600	45925	0,26	214
	м2		42,98	2,07	35622	1716	123	0,01	8
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	828,8	173,63	9,95	143903	8247	57027	0,36	295
	м2		52,20	3,74	43263	3100	123	0,02	15
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	828,8	102,96	2,68	85331	2221	3588	0,02	15
	м2		2,52	1,00	2089	829	123	--	1
Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	828,8	1189,35	4,90	985733	4061	61522	0,38	317
	м2		58,50	1,85	48485	1533	123	0,01	7
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	886,816	123,31	0,16	109354	142	17725	0,09	80
	м		16,18	0,07	14349	62	123	--	--
	Тип 15								
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	48,9	48,53	5,55	2373	271	2710	0,26	13
	м2		42,98	2,07	2102	101	123	0,01	--
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,9	173,63	9,95	8490	487	3365	0,36	17
	м2		52,20	3,74	2553	183	123	0,02	1
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48,9	102,96	2,68	5035	131	212	0,02	1
	м2		2,52	1,00	123	49	123	--	--
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	48,9	401,72	18,42	19644	901	5585	0,42	20
	м2		85,95	6,91	4203	338	123	0,03	2

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
[illegible] К=0,8	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48,9	20,59	0,54	1007	26	42	--	--
	м2		0,50	0,20	25	10	123	--	--
Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,9	1176,84	11,72	57548	573	10590	1,06	52
	м2		171,68	4,39	8395	215	123	0,02	1
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	52,323	136,78	0,32	7156	17	2686	0,24	12
	м		41,63	0,11	2178	6	123	--	--
	Тип 16								
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	28,7	48,53	5,55	1393	159	1590	0,26	7
	м2		42,98	2,07	1234	59	123	0,01	--
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,7	173,63	9,95	4983	286	1975	0,36	10
	м2		52,20	3,74	1498	107	123	0,02	1
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,7	102,96	2,68	2955	77	124	0,02	1
	м2		2,52	1,00	72	29	123	--	--
Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28,7	1189,35	4,90	34134	141	2130	0,38	11
	м2		58,50	1,85	1679	53	123	0,01	--
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	30,709	123,31	0,16	3787	5	614	0,09	3
	м		16,18	0,07	497	2	123	--	--
	Тип 17								
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	298,4	48,53	5,55	14481	1656	16535	0,26	77
	м2		42,98	2,07	12825	618	123	0,01	3
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	298,4	173,63	9,95	51810	2969	20532	0,36	106
	м2		52,20	3,74	15576	1116	123	0,02	5
Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	298,4	102,96	2,68	30722	800	1292	0,02	5
	м2		2,52	1,00	752	298	123	--	--
[illegible]	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	298,4	1180,42	30,36	352237	9059	51497	0,80	239
	м2		132,85	7,46	39642	2225	123	0,04	11
[illegible]	Устройство плинтусов из плиток керамических	319,288	136,78	0,32	43671	102	16392	0,24	75
	м		41,63	0,11	13292	35	123	--	--
	Кладовая								
	Тип 18								
[illegible]	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	47,6	1424,70	11,72	67816	558	10309	1,06	50
	м2		171,68	4,39	8172	209	123	0,02	1

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
[illegible]	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
		50,932	**136,78**	**0,32**	**6966**	**16**	**2615**	**0,24**	**12**
	м		**41,63**	**0,11**	**2120**	**6**	**123**	**--**	**--**
	Тип 19								
[illegible]	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**								
		11,2	**173,63**	**9,95**	**1945**	**111**	**771**	**0,36**	**4**
	м2		**52,20**	**3,74**	**585**	**42**	**123**	**0,02**	**--**
[illegible]	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**								
		11,2	**51,48**	**1,34**	**577**	**15**	**24**	**0,01**	**--**
	м2		**1,26**	**0,50**	**14**	**6**	**123**	**--**	**--**
	Армирование								
[illegible]	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**								
		1,6775	**5239,08**	**327,33**	**8789**	**549**	**3547**	**11,60**	**19**
	1т		**1890,00**	**123,75**	**3170**	**208**	**105**	**0,60**	**1**
[illegible]	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**								
		1,6412	**5239,08**	**327,33**	**8598**	**537**	**3470**	**11,60**	**19**
	1т		**1890,00**	**123,75**	**3102**	**203**	**105**	**0,60**	**1**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**4247407**	**73923**			**3557**
		Тенге			**572524**	**25468**			**118**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4247407**				
	Материалы :	Тенге			**2588710**				
	Фонд заработной платы -	Тенге				**597992**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53797**				
	Прочие материалы :	Тенге			**958452**				
	Накладные расходы -	Тенге			**733115**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**367**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**109967**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**298831**				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5279353**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4041**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**707960**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			**5279353**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4041**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**707960**			

РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка

	Потолки								
[illegible]	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**								
		2588,54	**56,76**	**0,35**	**146914**	**906**	**141660**	**0,30**	**771**
	м2		**51,98**	**0,14**	**134552**	**362**	**105**	**--**	**2**
[illegible]	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**								
		592,04	**9,90**	**0,12**	**5860**	**71**	**4227**	**0,04**	**26**
	м2		**6,75**	**0,05**	**3996**	**30**	**105**	**--**	**--**
[illegible]	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
		1996,5	**148,30**	**2,33**	**296081**	**4652**	**172129**	**0,49**	**978**
	м2		**81,23**	**0,88**	**162176**	**1757**	**105**	**--**	**9**

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Е0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**								
		562,6	**326,29**	**2,21**	**183571**	**1243**	**189229**	**1,76**	**990**
	м2		**319,50**	**0,83**	**179751**	**467**	**105**	**--**	**2**
11011-651 Изм. и доп. вып. 25	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**								
		562,6	**740,00**	**--**	**416324**	**--**	**--**	**--**	**--**
	м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Стены и перегородки								
Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
		5288,21	**218,65**	**3,39**	**1156259**	**17903**	**653654**	**0,65**	**3437**
	м2		**117,00**	**0,72**	**618721**	**3808**	**105**	**0,05**	**267**
Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**								
		112,38	**936,86**	**4,92**	**105284**	**553**	**23000**	**1,15**	**129**
	м2		**193,05**	**1,87**	**21695**	**210**	**105**	**0,01**	**1**
Е0115-69-2	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит**								
		4451,11	**75,96**	**0,65**	**338123**	**2893**	**217793**	**0,29**	**1309**
	м2		**46,35**	**0,25**	**206309**	**1113**	**105**	**--**	**5**
Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**								
		837,1	**16,77**	**0,12**	**14040**	**100**	**12112**	**0,09**	**77**
	м2		**13,73**	**0,05**	**11493**	**42**	**105**	**--**	**--**
Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
		4451,11	**131,87**	**2,10**	**586968**	**9347**	**307621**	**0,39**	**1736**
	м2		**65,03**	**0,79**	**289456**	**3516**	**105**	**--**	**17**
2115-80-1 Изм. и доп.№13 СН РК 2.03-2002, СН РК 8.03-03-2002	**Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**								
		817,98	**202,69**	**1,25**	**165793**	**1019**	**82890**	**0,50**	**413**
	м2		**96,20**	**0,31**	**78690**	**253**	**105**	**--**	**1**
Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
		390,25	**1236,86**	**2,10**	**482683**	**820**	**136775**	**2,00**	**781**
	м2		**333,00**	**0,79**	**129953**	**308**	**105**	**--**	**2**
	Венткамеры /АС-17и, прим.7/								
Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
		143,78	**218,65**	**3,39**	**31437**	**487**	**17772**	**0,65**	**93**
	м2		**117,00**	**0,72**	**16822**	**104**	**105**	**0,05**	**7**
Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**								
		143,78	**16,77**	**0,12**	**2411**	**17**	**2080**	**0,09**	**13**
	м2		**13,73**	**0,05**	**1974**	**7**	**105**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**3931748**	**40011**			**10754**
		Тенге			**1855588**	**11977**			**314**
	строительных работ -	Тенге			**3931748**				
		Тенге			**933589**				
	плата -	Тенге				**1867565**			
	материалов и конструкций -	Тенге			**416324**				
	затраты -	Тенге			**686235**				

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Накладные расходы -	Тенге			1960943				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							980
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				294141			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353561				
	ИТО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6246252				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12049
	Сметная заработная плата -	Тенге				2161706			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6246252				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12049
	Сметная заработная плата -	Тенге				2161706			

РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	883,0874	144,14	0,62	127291	548	72224	0,44	384
	м2		69,08	0,23	61004	203	118	--	1
Е11011-3147 Изм. и доп. 11 СН РК 8.01-04-2002, СН РК 8.01-04-2002	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х24 мм**	4761	1,43	--	6808	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е11011-3701 Изм. и доп. 16 СН РК 8.01-04-2002	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	1,8515	1797,00	--	3327	--	--	--	--
	1000 шт		--	--	--	--	--	--	--
Е11011-351	**Кляммеры, марка КЛ-1, КЛ-2**	2,3805	36500,00	--	86888	--	--	--	--
	1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11011-3094 Изм. и доп. 11 СН РК 8.01-04-2002, СН РК 8.01-04-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм - крепежный элемент**	3703	10,06	--	37252	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
11011-3144 Изм. и доп. 11 СН РК 8.01-04-2002, СН РК 8.01-04-2002	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм**	4761	0,58	--	2761	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
11011-3110 Изм. и доп. 11 СН РК 8.01-04-2002, СН РК 8.01-04-2002	**Кронштейн крепежный усиленный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа ККУ-90х80 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	1852	35,98	--	66635	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
11011-3078 Изм. и доп. 11 СН РК 8.01-04-2002, СН РК 8.01-04-2002	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 60х44 толщиной стенки 1,2 мм**	476,1	124,16	--	59113	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Цоколь								

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
11031-99 Изм. и доп. вып. 30	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**								
	м3	7,2049	4120,00	--	29684	--	--	--	-
			--	--	--	--	--	--	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**419760**	**548**			384
		Тенге			**61004**	**203**			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**419760**				
	Материалы -	Тенге			**65740**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**61207**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**292469**				
	Накладные расходы -	Тенге			**72224**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10834**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29519**				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**521503**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
	Сметная заработная плата -	Тенге				**72040**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**521503**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
	Сметная заработная плата -	Тенге				**72040**			

РАЗДЕЛ 17.Разные работы

	Крыльца КРм1...КРм3								
13108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
	м2	33,12	245,44	3,82	8129	127	1516	0,21	7
			37,35	1,44	1237	48	118	0,01	-
	Входы №1, №2, №3								
13116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**								
	м	4,5	623,70	14,12	2807	64	608	0,55	2
			100,35	5,29	452	24	128	0,03	-
13108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
	м2	55,99	245,44	3,82	13742	214	2563	0,21	12
			37,35	1,44	2091	81	118	0,01	-
	Световой приямок								
13011-1-1	**Уплотнение грунта щебнем**								
	м2	5,78	57,97	2,62	335	15	82	0,07	-
			10,51	0,99	61	6	123	--	-
13011-1-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
	м3	0,48	6023,28	--	2891	--	335	3,66	2
			567,00	--	272	--	123	--	-
13011-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**								
	м2	2,88	173,63	9,95	500	29	198	0,36	1
			52,20	3,74	150	11	123	0,02	-
13214-1-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**								
		4	389,33	9,63	1557	39	1123	1,22	5

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	м		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--
130804-854 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	4	91,00	--	364	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,4	1727,69	--	691	--	261	3,24	1
	м3		531,00	--	212	--	123	--	--
E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,63	8755,49	296,60	31782	1077	4395	5,95	22
	м3		915,75	110,25	3324	400	118	0,54	2
E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	13,6	218,65	3,39	2974	46	1681	0,65	9
	м2		117,00	0,72	1591	10	105	0,05	1
E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,6	245,44	3,82	3338	52	623	0,21	3
	м2		37,35	1,44	508	20	118	0,01	--
E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,94	218,65	3,39	3704	57	2094	0,65	11
	м2		117,00	0,72	1982	12	105	0,05	1
	Приямок ПРм1								
E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,35	9469,81	1327,03	3314	464	953	12,49	4
	м3		2137,50	456,24	748	160	105	1,72	1
1-114001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	379,00	--	133	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0092	70437,87	304,24	648	3	95	58,00	1
	1т		9675,00	114,75	89	1	105	0,56	--
E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
	м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			77793	2199			81
		Тенге			13716	791			5
		Тенге			73065				
		Тенге			23865				
		Тенге				13153			
		Тенге			34702				
		Тенге			14959				
	Накладные расходы -								7
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2244			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5281				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93306				
		Тенге							

		строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
Сметная заработная плата -	Тенге				15397			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4728				
Материалы -	Тенге			2947				
Фот заработная плата -	Тенге				1353			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			364				
Накладные расходы -	Тенге			1732				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				260			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388				
16.1.1.1 Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6847				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
Сметная заработная плата -	Тенге				1613			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			100153				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
Сметная заработная плата -	Тенге				17010			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**			**9693627**	**139775**			**15953**
	Тенге			**2692082**	**45475**			**470**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9459083				
Материалы -	Тенге			4073225				
Фот заработная плата -	Тенге				2718945			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			851579				
Фот материалы -	Тенге			1722054				
Накладные расходы -	Тенге			2994913				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1497
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				449237			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747240				
16.1.1.2 Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13201235				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17803
Сметная заработная плата -	Тенге				3168181			
16.1.1.3 Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			229816				
Материалы -	Тенге			1013				
Фот заработная плата -	Тенге				17259			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			210589				
Накладные расходы -	Тенге			15533				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2330			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14721				
16.1.1.4 Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			260070				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
Сметная заработная плата -	Тенге				19589			
16.1.1.5 Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4728				
Материалы -	Тенге			2947				
Фот заработная плата -	Тенге				1353			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			364				
Накладные расходы -	Тенге			1732				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				260			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388				
ПС 1171, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6847				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1613			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			13468153				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17928
	Сметная заработная плата -	Тенге				3189383			

Локальная смета 2-1-2: Отопление и вентиляция

	Изоляционные работы								
Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	32,2	16,36	0,05	527	2	169	0,03	1
	м2		5,81	0,02	187	1	90	--	--
Е0113-36-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	64,4	16,58	0,02	1068	1	241	0,02	1
	м2		4,16	--	268	--	90	--	--
Е0136-11-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм**	175	120,72	31,97	21125	5595	12876	0,34	60
	м		61,65	11,93	10789	2088	100	0,06	10
	Тепловой узел								
Е0116-19-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	6	11,31	--	68	--	85	0,05	--
	м		11,01	--	66	--	128	--	--
Е0116-19-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	9	11,45	--	103	--	127	0,05	--
	м		11,01	--	99	--	128	--	--
Е0116-19-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	2,2	11,31	--	25	--	31	0,05	--
	м		11,01	--	24	--	128	--	--
Е0116-19-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	40	11,45	--	458	--	564	0,05	2
	м		11,01	--	440	--	128	--	--
Т 131101-18	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм**	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	3,8	16,36	0,05	62	--	20	0,03	--
	м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--
Е0136-11-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм**	2,2	120,72	31,97	266	70	162	0,34	1
	м		61,65	11,93	136	26	100	0,06	--

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,32	10300,00	--	3296	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0113-26-21	Маслянно-битумное покрытие	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
	м2		3,13	--	19	--	90	--	--
Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	549,97	10,09	1650	30	220	0,41	1
	м		69,53	3,83	209	11	100	0,02	--
Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	609,75	11,17	3659	67	432	0,40	2
	м		67,73	4,28	406	26	100	0,02	--
Е0113-26-21	Маслянно-битумное покрытие	7	19,64	0,02	137	--	20	0,02	--
	м2		3,13	--	22	--	90	--	--
Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	549,97	10,09	10999	202	1467	0,41	8
	м		69,53	3,83	1391	77	100	0,02	--
Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	609,75	11,17	12195	223	1440	0,40	8
	м		67,73	4,28	1355	86	100	0,02	--
Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	40	153,84	10,09	6154	404	1404	0,20	8
	м		31,28	3,83	1251	153	100	0,02	1
С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0145	185900,00	--	2696	--	--	--	--
	1000м2		--	--	--	--	--	--	--
	Вентиляция								
	Приточная установка П3 KLG 025								
Прайс-лист ПИП "Теплофон" г.Астана	Кондиционер настенный с внутренним и наружным блоком и крепежным уголком, потребляемая мощность на обогрев-N 2,1кВт, на охлаждение N 2,1кВт, потребляемая мощность 0,76кВт,LG Electronic CO7LH	3	31746,46	--	95239	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	1	3650,72	--	3651	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	1	5320,95	--	5321	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 09, размерами 250 мм х 400 мм	1	5914,76	--	5915	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1 Ц11-050302-1711	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	1	6572,40	--	6572	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1 131312-1430 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	1	14412,00	--	14412	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1 131312-1435 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	4	15459,00	--	61836	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
2 131312-1430 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	2	14412,00	--	28824	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1 Ц11-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	64	639,40	--	40922	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1 Ц11-050306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	12	559,48	--	6714	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1 Е0130-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переходы/	3,13	1115,92	8,82	3493	28	635	0,96	3
	м2		155,22	3,31	486	10	128	0,02	--
1 Е0130-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переходы/	4,16	1174,73	9,61	4887	40	1120	1,28	5
	м2		206,72	3,59	860	15	128	0,02	--
1 Е0130-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /переходы/	0,94	1209,51	11,11	1137	10	292	1,48	1
	м2		238,61	4,16	224	4	128	0,02	--
1 Е0130-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	112	1169,91	13,82	131030	1548	37998	1,62	181
	м2		259,88	5,18	29106	580	128	0,03	3
1 Е0130-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	337,5	1144,51	11,11	386273	3749	104877	1,48	500
	м2		238,61	4,16	80532	1403	128	0,02	7
1 Е0130-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	195,35	1174,73	9,61	229484	1877	52589	1,28	250
	м2		206,72	3,59	40384	702	128	0,02	3
1 Е0130-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	169,25	1115,92	8,82	188870	1493	34344	0,96	163
	м2		155,22	3,31	26271	560	128	0,02	3

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
[illegible]	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	14,67	1234,91	13,82	18116	203	4977	1,62	24
	м2		259,88	5,18	3812	76	128	0,03	--
[illegible]	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	26,67	1209,51	11,11	32258	296	8288	1,48	39
	м2		238,61	4,16	6364	111	128	0,02	1
	Теплоснабжение установок П1,П2,П3								
[illegible] Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	7	280,00	--	1960	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible] Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	1139,00	--	2278	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible] Изм. и доп. вып. 27	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	853,00	--	2559	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	6	14909,22	--	89455	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible] Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	6	798,00	--	4788	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible] Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	7430,00	--	7430	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible] Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	15664,00	--	31328	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible] Изм. и доп. вып. 26 прим	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 5761-2005	1	56238,00	--	56238	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible] Изм. и доп. вып. 26 прим	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 5761-2005	2	116203,00	--	232406	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Система В8								
[illegible] Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	13,2	1481,00	--	19549	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Г131301-115 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	15690,00	--	15690	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
Г133-050306-1909 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /диффузор ДП-4/	7	1303,42	--	9124	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Г131-130809-1306 прим	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов /для крепления воздуховодов/	75	64,73	--	4855	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Система В9								
Г11031-320 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	13,2	1481,00	--	19549	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
Г131310-3	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Г131301-115 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	15690,00	--	15690	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
Г133-050306-1813 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 500 мм	9	993,75	--	8944	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Г131-130809-1306 прим	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов /для крепления воздуховодов/	70	64,73	--	4531	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Система П4								
Г8110-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	40	1174,73	9,61	46989	384	10768	1,28	51
	м2		206,72	3,59	8269	144	128	0,02	1
Г131-130809-1306 прим	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов /для крепления воздуховодов/	40	64,73	--	2589	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Г131306-10 прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500 /УВК 500х300 + Привод для УВК Honeywell,S03230-2POS/	1	37600,00	--	37600	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Г131301-128 Изм. и доп. вып. 25	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84**								
	комплект	1	37356,00	--	37356	--	--	--	--
18.6-17 Изм. и доп. вып. 21 прим	**Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012 /Щит управления вентиляторами с термодатчиками,ЩУВ2/**								
	шт.	1	23604,00	--	23604	--	--	--	--
18.3-847 Изм. и доп. вып. 25	**Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500х300/30, Р 30 кВт,U 380 Вт, типа Лиссант**								
	шт.	1	51555,00	--	51555	--	--	--	--
Г111-050306-2009 прим	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм /EAL 500х300/**								
	шт.	1	1843,44	--	1843	--	--	--	--
Г111-050306-1909 прим	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /диффузор ДП-4/**								
	шт.	12	1303,42	--	15641	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**			**2081979**	**16222**			**1312**
		Тенге			**212991**	**6071**			**30**
Стоимость оборудования -		Тенге			**170398**				
Стоимость оборудования -		Тенге			**170398**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103049**				
Страхи		Тенге			**35311**				
Заработная плата -		Тенге				**18521**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45090**				
	Накладные расходы -	Тенге			**18469**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2770**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7291**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**128809**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**21291**			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1808532**				
Страхи		Тенге			**836615**				
Заработная плата -		Тенге				**200542**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**765342**				
Страхи		Тенге			**10**				
Сборник		Тенге			**9825**				
	Накладные расходы -	Тенге			**256693**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**128**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38504**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**123913**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2189138**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1367**

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Сметная заработная плата -	Тенге				239046			1480
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			2488346				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				260337			

Локальная смета 2-1-3: Сети системы водоснабжения и канализации

Водоснабжение В1

Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	130	10,99	--	1429	--	1779	0,05	7
	м		10,69	--	1390	--	128	--	--
Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	18	11,13	--	200	--	246	0,05	1
	м		10,69	--	192	--	128	--	--
	Водосток К2								
Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм**	42	259,53	14,83	10900	623	10847	1,11	47
	м		196,20	5,56	8240	234	128	0,03	1
Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм /с электрообогревом/**	8	259,53	14,83	2076	119	2066	1,11	9
	м		196,20	5,56	1570	44	128	0,03	--
1.111.010601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	3	147,09	--	441	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0116-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	20	654,96	16,85	13099	337	858	0,21	4
	м		38,59	4,33	772	87	100	0,03	1
1.11.011-166 Изм. и доп. вып. 14	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	22	641,00	--	14102	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
1.17.001-168 Изм. и доп. вып. 17	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	611,00	--	3055	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.17.001-176 Изм. и доп. вып. 16	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	6	534,00	--	3204	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.17.001-181 Изм. и доп. вып.18	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	6	1090,00	--	6540	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.820.11-1	**Установка воронок сливных диам. 100 мм /с электрообогревом HL62/1/1/**	4	7965,95	1,57	31864	6	691	0,83	3
	1воронка		135,00	--	540	--	128	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
110	Е0126-3-15	**Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	8	446,95	11,17	3576	89	576	0,40	3
		м		67,73	4,28	542	34	100	0,02	--
111	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	0,64	933,82	4,92	598	3	131	1,15	1
		м2		193,05	1,87	124	1	105	0,01	--
		Оборудование								
112	С131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором**	22	1430,00	--	31460	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
113	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	4	263,00	--	1052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С131101-91	**Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге**	4	1650,00	--	6600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			130196	1177			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13369	400			2
		Материалы -	Тенге			31375				
		Фонд заработная плата -	Тенге			15297				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1559			
		Местные материалы -	Тенге			14102				
		Накладные расходы -	Тенге			109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1565				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				235			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			34916				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1794			
		Материалы -	Тенге			98822				
		Фонд заработная плата -	Тенге			33780				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12210			
		Местные материалы -	Тенге			52352				
		Накладные расходы -	Тенге			10				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2344			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			121318				
		Сметная заработная плата -	Тенге							75
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				14554			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			156234				

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Сметная заработная плата -	Тенге				16349			

Локальная смета 2-1-4: Электросиловое оборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электросиловое оборудование

Вводно-распределительное устройство ВРУ1-41-00

Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	
	шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	7
78-6-48 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	41545,00	--	41545	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

Щит распределительный ЩРн-18з-1(РШ-А)

Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	
	шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	2
1-151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376,00	--	1376	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	
	шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	12
1-151801-307 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	520,00	--	1040	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1-151801-305 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	520,00	--	520	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1-151801-306 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	520,00	--	1040	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1-151801-270 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1,6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	213,00	--	426	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1-151801-273 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	174,00	--	348	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1-151801-273 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	174,00	--	174	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
11	1.181801-269 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**							
		2	213,00	--	426	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
	Щит распределительный ЩРн-9Мз-1(1РЩ)								
11	Н0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**							
		2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт	254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
11	1.181803-608 Изм. и доп. вып. 24	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**							
		2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
11	Н0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**							
		4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
		шт	340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
11	1.181801-316 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**							
		4	416,00	--	1664	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
11	Н0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**							
		4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт	227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
11	1.181801-318 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**							
		4	400,00	--	1600	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
	Щит распределительный ЩРн-9Мз-1(2РЩ)								
11	Н0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**							
		1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт	254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
11	1.181803-608 Изм. и доп. вып. 24	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**							
		1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
11	Н0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**							
		3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт	340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
11	1.181801-318 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**							
		2	520,00	--	1040	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
11	1.181801-332 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**							
		1	2118,00	--	2118	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
	Щит распределительный ЩРн-9Мз-1(3РЩ)								

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
	шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
	шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	416,00	--	832	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151801-317 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	416,00	--	416	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Щит распределительный ЩРн-36Мз(РШ1)								
Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
	шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
С151803-611 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1890,00	--	1890	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
	шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
С151801-314 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151801-704 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1092,00	--	4368	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151801-701 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1162,00	--	4648	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Щит распределительный ЩРн-36Мз(РШ2)								
Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
	шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
С151803-611 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1890,00	--	1890	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--