Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Ук Строй"

Наименование стройки - Строительство здания поселкового отдела полиции при управлении внутренних дел Бурабайского района в поселке Бурабай, Акмолинской области

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		1-19	19.12.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1 Строительно-монтажные работы по смете	Из них В отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты Друие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**693 848 848**	**134 909 686**							**16 189 162**	**151 098 848**
в т.ч. итого в ценах 2019 года	549 594 022	6 110 734							733 288	6 844 022
в т.ч. итого в ценах 2020 года	144 254 826	128 798 952							15 455 874	144 254 826

М.П.

Заказчик : _____ Оспанов Р. С.
Зам руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик : _____ Мусин М.А.
Директор ТОО "Ук Строй"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Ук Строй"
Наименование стройки - Строительство здания поселкового отдела полиции при управлении внутренних дел Бурабайского района в поселке Бурабай, Акмолинской области
Договор №1-19 от 19.12.2019г.

Объект номер - ОС2-1

Акт №11
выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1: Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		Перемычки								
139	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			69,2631	33,16	0,04	2297	3	519	0,04	3
		м2		8,32	--	576	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2297	3			3
			Тенге			576	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2297				
		Материалы -	Тенге			1717				
		Всего заработная плата -	Тенге				576			
		Накладные расходы -	Тенге			519				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				654			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки								
		Барьер Б-1								
156	Е0110-10-2	**Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных**								
			6,6	2452,13	37,92	16184	250	964	0,70	5
		м2		107,33	14,33	708	95	120	0,07	--
157	С11011-593 Изм. и доп. вып. 24	**Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм**								
			6,93	211,00	--	1462	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
						Обшивка стояков				
166	E0115-165-11 К=2	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков**	104	244,60	5,90	25439	614	12722	0,68	71
		м2		114,30	2,20	11887	229	105	0,01	1
						Укрытие радиаторов гипсокартонными листами				
167	E0110-9-1	**Устройство чистых перегородок щитовых /глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых/**	44,24	630,32	29,26	27886	1294	6033	0,66	29
		м2		102,60	11,05	4539	489	120	0,05	2
168	E0115-165-11 К=2	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков**	44,24	244,60	5,90	10821	261	5412	0,68	30
		м2		114,30	2,20	5057	97	105	0,01	--
		Сантехнические перегородки								
169	E0110-7-3	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	56,35	129,31	4,32	7286	243	8327	0,75	42
		м2		121,50	1,64	6847	92	120	0,01	--
170	C11011-465 прим.	**Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО, толщина 16 мм**	59,1675	1170,00	--	69226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**158304**	**2663**			**177**
			Тенге			**29038**	**1002**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158304**				
	Материалы -		Тенге			**55915**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30040**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70688**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33457**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5019**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11506**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**203267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35058**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**203267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35058**			
						РАЗДЕЛ 7.Кровля				
		Кровля по осях 8-9/А-Б, Г-В/1-2								
277	E0107-53-9	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	130	210,00	88,43	27300	11496	17652	0,39	51
		шт		65,93	31,06	8571	4038	140	0,13	17

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един	всего
278	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	6,21	10500,00	--	65205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство аэраторов	10	164,85	2,02	1648	20	890	0,48	5
		шт		74,38	0,45	744	5	119	--	--
		Кровля по осях 12-14/Д-Б								
		Пожарные лестницы								
293	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,106	20,80	0,08	44	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
		Щиты под вентиляторы								
294	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,12	22656,35	316,57	2719	38	519	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	419	14	120	0,58	--
295	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	110	166,00	--	18260	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,12	573,75	28,11	69	3	19	0,78	--
		м3		123,75	10,58	15	1	120	0,05	--
		Лотки								
303	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,3	759,24	1,24	8579	14	2067	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1731	5	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			123825	11572			69
			Тенге			11497	4063			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123825				
	Материалы -		Тенге			10057				
	Всего заработная плата -		Тенге				15560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18260				
	Местные материалы -		Тенге			72438				
		Накладные расходы -	Тенге			21164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8699				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработчая плата -	Тенге				18735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			153688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18735			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 8.Металлоконструкции								
		Пожарные лестницы								
307	**Е0113-26-6К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			49,14	**20,80**	**0,08**	**1022**	**4**	**368**	**0,04**	**2**
		м2		**8,32**	**--**	**409**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Телемачта								
311	**Е0113-26-6К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			8,37	**20,80**	**0,08**	**174**	**1**	**63**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**70**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Козырек								
75	**Е0113-26-6К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			86	**20,80**	**0,08**	**1789**	**7**	**644**	**0,04**	**4**
		м2		**8,32**	**--**	**716**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Балки и прогоны отм.9,82								
321	**Е0113-29-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**								
			116,91	**215,73**	**99,18**	**25221**	**11595**	**16172**	**0,59**	**69**
		м2		**116,55**	**37,15**	**13626**	**4343**	**90**	**0,18**	**21**
322	**С122-040803-0401 прим.**	**Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 - "термобарьер"**								
			99,9567	**604,76**	**--**	**60449**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**88655**	**11607**			**75**
			Тенге			**14820**	**4343**			**21**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**88655**				
Материалы -			Тенге			**1779**				
Всего заработная плата -			Тенге				**19163**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**60449**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17247**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2587**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6354**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**112256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21750**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**112256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21750**			

РАЗДЕЛ 9..Лестницы

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Лестница №1								
346	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	19,8007	215,73	99,18	4272	1964	2739	0,59	12
		м2		116,55	37,15	2308	736	90	0,18	4
347	С122-040803-0401 прим.	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 - "термобарьер"	15,2466	604,76	--	9220	--	--	--	-
		кг		--	--	--	--	--	--	-
		Лестница №2								
3	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	49,3841	215,73	99,18	10654	4898	6831	0,59	29
		м2		116,55	37,15	5756	1835	90	0,18	9
359	С122-040803-0401 прим.	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 - "термобарьер"	38,0257	604,76	--	22996	--	--	--	-
		кг		--	--	--	--	--	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			47142	6862			41
			Тенге			8063	2570			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47142				
	Всего заработная плата -		Тенге				10634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32217				
		Накладные расходы -	Тенге			9570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			60115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12069			

РАЗДЕЛ 10.Окна

377	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	198	33,73	--	6679	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
378	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	74,25	118,57	4,28	8804	318	5521	0,48	35
		м2		81,00	1,62	6014	120	90	0,01	1

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
380	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0624	93997,62	304,24	5865	19	2175	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2064	7	105	0,56	--
381	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	202,5	33,16	0,04	6714	8	1516	0,04	9
		м2		8,32	--	1685	--	90	--	--
		Окно выдачи и приема оружия								
384	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0183	9850,48	1162,95	180	21	123	46,60	1
		т		7357,50	108,00	135	2	90	0,53	--
	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5304	16,36	0,05	9	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
387	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,856	16,58	0,02	31	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			28282	366			57
			Тенге			9908	129			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19298				
		Материалы -	Тенге			8832				
		Всего заработная плата -	Тенге				3767			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6679				
		Накладные расходы -	Тенге			3701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4322			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8984				
		Материалы -	Тенге			2496				
		Всего заработная плата -	Тенге				6271			
		Накладные расходы -	Тенге			5644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			39885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11440			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 12.Двери								
409	Прайс лист ТОО "Logitex-Market"	Электромагнитный замок Optimus EM-280,уголок монтажный для замка	5	3150,23	--	15751	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь КХО								
413	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,472	14806,01	1133,15	6988	535	5646	82,10	39
		т		12892,50	398,25	6085	188	90	1,95	1
415	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,6877	33,16	0,04	454	1	102	0,04	1
		м2		8,32	--	114	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			23193	535			39
			Тенге			6199	188			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			15751				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15751				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454				
		Материалы -	Тенге			339				
		Всего заработная плата -	Тенге				114			
		Накладные расходы -	Тенге			102				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				129			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6988				
		Материалы -	Тенге			368				
		Всего заработная плата -	Тенге				6273			
		Накладные расходы -	Тенге			5646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			29733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7249			
		РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
582	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	559,7126	144,14	0,62	80679	347	45777	0,44	243
		м2		69,08	0,23	38665	129	118	--	1

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
583	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**								
			54,5	186,61	0,59	10170	32	3258	0,35	19
		м2		56,78	0,16	3095	8	105	--	--
584	С122-030301-0401 прим.	**Облицовка фасадная - Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте**								
			54,5	1354,47	--	73819	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
585	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**								
			264,5	1982,60	3,99	524398	1055	130078	2,70	714
		м2		467,15	1,22	123561	323	105	--	1
		Цоколь								
593	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**								
			139,9	8,40	0,23	1175	32	1171	0,06	8
		м2		7,88	0,09	1102	13	105	--	--
595	Е0115-70-2	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**								
			139,9	965,52	4,92	135077	688	32070	1,28	179
		м2		216,45	1,87	30281	262	105	0,01	1
596	Е0115-14-2	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**								
			184	585,79	2,56	107786	471	90605	2,70	497
		м2		468,00	0,97	86112	178	105	--	1
597	С121-030302-0108	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92**								
			2300	66,25	--	152374	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**1085478**	**2626**			**1660**
			Тенге			**282816**	**913**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1085478**				
	Материалы -		Тенге			**528224**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**283729**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**226193**				
	Местные материалы -		Тенге			**45618**				
		Накладные расходы -	Тенге			**302959**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45444**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83306**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1471742**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1816**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329173**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**1471742**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1816**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329173**			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего

РАЗДЕЛ 17.Разные работы

		Воздухозабоная шахта								
599	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,0125	33,16	0,04	34	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
		Касса								
611	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0008	97402,65	422,15	78	--	8	56,40	--
		т		8257,50	157,50	7	--	118	0,77	--
612	С12041-448 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0008	78773,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0322	108223,57	2434,57	3485	78	1482	170,00	5
		т		31950,00	920,25	1029	30	140	4,49	--
614	Е0115-36-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка глухих стен гипсокартонными листами на клею	8,87	359,15	3,38	3186	30	830	0,54	5
		м2 стен (за вычетом проемов)		88,22	0,88	783	8	105	--	--
		Крыльца КРм1...КРм3								
623	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	25,37	3163,59	5,89	80260	149	2629	0,42	11
		м		71,78	2,23	1821	57	140	0,01	--
624	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,4528	33,16	0,04	280	--	63	0,04	--
		м2		8,32	--	70	--	90	--	--
		Входы №1, №2, №3								
636	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1682	93997,62	304,24	15810	51	5862	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5563	19	105	0,56	--
637	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10,5	3163,59	5,89	33218	62	1088	0,42	4
		м		71,78	2,23	754	23	140	0,01	--
638	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,0679	33,16	0,04	69	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
		Световой приямок								
651	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	16,94	151,08	1,65	2559	28	448	0,13	2
		м2		24,53	0,63	416	11	105	--	--
652	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,082	147709,35	1941,97	12112	159	745	42,30	3

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		6975,00	726,75	572	60	118	3,55	--
		Приямок ПРм1								
656	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,36	6062,70	221,40	2183	80	355	4,87	2
		м2		812,25	84,38	292	30	110	0,41	--
658	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,347	33,16	0,04	12	--	3	0,04	--
		м2		8,32	--	3	--	90	--	--
		Венткамера в осях 11-12, Д-Г								
665	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,54	33,16	0,04	117	--	27	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
		Пандус монолитный								
666	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,867	890,60	97,07	772	84	152	0,78	1
		м3		112,50	36,00	98	31	118	0,18	--
667	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,67	6521,31	196,62	4369	132	244	1,79	1
		м3		272,25	74,27	182	50	105	0,36	--
668	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,67	379,00	--	254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
669	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0608	73788,00	--	4486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
670	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0024	71047,00	--	171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
671	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,21	1727,69	--	19367	--	7322	3,24	36
		м3		531,00	--	5953	--	123	--	--
672	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	112,1	344,29	25,04	38595	2807	4361	0,14	16
		м2		22,25	9,38	2494	1051	123	0,05	5
673	Е0111-19-4 К=3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	112,1	190,47	9,33	21351	1046	1713	0,06	7
		м2		8,91	3,51	999	393	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			242830	4707			128
			Тенге			21090	1763			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240648				

		строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
Материалы -	Тенге			139933				
Всего заработная плата -	Тенге				22530			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4720				
Местные материалы -	Тенге			70570				
Накладные расходы -	Тенге			26997				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4050			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16059				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283704				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
Сметная заработная плата -	Тенге				26580			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2183				
Материалы -	Тенге			1810				
Всего заработная плата -	Тенге				323			
Накладные расходы -	Тенге			355				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2690				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
Сметная заработная плата -	Тенге				376			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			286394				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
Сметная заработная плата -	Тенге				26956			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 02-01-01:	**Тенге**			**1800006**	**40941**			**2250**
	Тенге			**384008**	**14972**			**68**
Стоимость оборудования -	Тенге			15751				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15751				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1766100				
Материалы -	Тенге			746798				
Всего заработная плата -	Тенге				386113			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			419206				
Местные материалы -	Тенге			188627				
Накладные расходы -	Тенге			415716				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62357			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130909				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2312725				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2447
Сметная заработная плата -	Тенге				448470			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18155				
Материалы -	Тенге			4675				
Всего заработная плата -	Тенге				12867			
Накладные расходы -	Тенге			11645				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1747			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1788				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			31588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14614			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			2360064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2531
		Сметная заработная плата -	Тенге				463084			

Локальная смета 2-1-2: Отопление и вентиляция

13	Е0118-6-3	**Установка конвекторов**	1,5	1705,42	17,71	2558	27	305	0,90	1
		1кВт		152,03	6,63	228	10	128	0,03	--
14	С123-051002-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	1	6132,96	--	6133	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	257,75	16,58	0,02	4273	5	965	0,02	5
		м2		4,16	--	1072	--	90	--	--
69	Е0113-26-21 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	7,6	19,74	0,02	150	--	22	0,02	--
		м2		3,22	--	25	--	90	--	--
		Приточная установка П1 KLG 063								
80	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
81	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	**Приточная установка типа KLG 063,в комплекте:Автоматика СА-1;УРТ-2-32-Ш-6,3-25/70**	1	655822,16	--	655822	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Приточная установка П2 KLG 063								
82	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
83	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	**Приточная установка типа KLG 063, в комплекте:Автоматика СА-1;УРТ-2-32-Ш-6,3-25/70**	1	655822,16	--	655822	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Приточная установка П3 KLG 025								
84	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на е
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	
85	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Приточная установка типа KLG 025,в комплекте:Автоматика СА-1;УРТ-2-20-Ш-2,5-15/40	1	575506,33	--	575506	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	
86	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258,00	38,84	2516	78	2800	
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	
87	С131301-19 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	2	44223,00	--	88446	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	
88	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	712,67	29,90	2851	120	3556	
		шт		682,76	11,81	2731	47	128	
89	С131301-112 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	8902,00	--	8902	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	
90	С131301-114 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	10751,00	--	10751	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	
91	С131301-115 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	2	15690,00	--	31380	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	
92	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	207,10	0,57	1657	5	728	
		шт		70,88	0,24	567	2	128	
93	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	
94	СПрайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Вентилятор радиальный канальный:электродвигатель АДМ63В2, N-0,55кВт;n-3000 об/мин, ВРКп 2,5-055/3000-У2	1	25001,56	--	25002	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
95	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	3	1609,69	242,70	4829	728	5253	
		шт		1278,11	89,78	3834	269	128	
97	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,92	3379,04	7,30	3109	7	1146	
		м2		970,99	2,36	893	2	128	
98	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	2	5068,98	127,82	10138	256	1131	
		шт		394,54	47,25	789	95	128	

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
99	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
101	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
103	E0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
105	E0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
107	E0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		шт		207,90	2,36	416	5	128	0,01	--
108	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	7	838,47	12,95	5869	91	6350	4,22	30
		шт		704,03	4,73	4928	33	128	0,02	--
112	E0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	29	1249,10	7,30	36224	212	3245	0,51	15
		шт		85,05	2,36	2466	69	128	0,01	--
113	E0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1811,22	12,95	1811	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
114	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
115	E0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	1226,19	5,65	1226	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
116	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	4	1326,10	7,30	5304	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
117	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	31	320,85	16,96	9946	526	7687	1,12	35
		шт		186,64	7,09	5786	220	128	0,03	1
118	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	19	355,85	16,96	6761	322	4711	1,12	21

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт		186,64	7,09	3546	135	128	0,03	1
119	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
120	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	355,85	16,96	2847	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
121	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	76	798,85	16,96	60712	1289	18846	1,12	85
		шт		186,64	7,09	14184	539	128	0,03	2
124	Е0120-12-7 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм /150х200/	2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
125	Е0120-12-7 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	40	693,85	16,96	27754	678	9919	1,12	45
		шт		186,64	7,09	7466	284	128	0,03	1
126	Е0120-12-8 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм /200х250/	9	1225,85	16,96	11033	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
127	Е0120-12-8 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм /200х300/	12	1225,85	16,96	14710	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
128	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	17	358,43	16,96	6093	288	4215	1,12	19
		шт		186,64	7,09	3173	120	128	0,03	1
129	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	2	6468,33	14,59	12937	29	683	1,62	3
		шт		262,24	4,72	524	9	128	0,03	--
130	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	1	7598,31	18,60	7598	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
131	Е0120-25-12 прим	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм /диам.710 мм/	2	7024,31	18,60	14049	37	823	1,91	4
		шт		314,21	7,09	628	14	128	0,03	--
141	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	57,7	107,97	1,26	6230	73	696	0,05	3
		кг		8,96	0,47	517	27	128	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
142	Е0120-28-7 прим	Установка люков герметических	21	485,25	85,69	10190	1800	7557	1,32	2
		шт		248,06	33,07	5209	695	128	0,16	
143	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	166,6667	260,45	92,82	43408	15470	22613	0,59	9 2
		м2		100,80	34,88	16800	5813	100	0,17	
144	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные,толщиной 30 мм	5	10300,00	--	51500	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
5	Ц0103-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,40	64,30	796	64	667	5,00	
		шт		725,00	15,80	725	16	90	0,09	
146	СПрайс-лист ТОО "Азия Пром Комплект"	Лебедка ручная,грузоподъемностью 500 кг	1	5698,08	--	5698	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
147	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,87	2700,27	33,19	5050	62	390	0,87	
		м2		151,20	11,81	283	22	128	0,06	
		Теплоснабжение установок П1,П2,П3								
150	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	
		1шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	
152	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	908,07	92,83	5448	557	3809	2,68	
		1шт		461,18	34,76	2767	209	128	0,16	
155	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	
157	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	301,49	94,44	603	189	587	1,14	
		1фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	
159	Ц0112-904-1 прим	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм /диам.15 мм/	3	4064,88	693,19	12195	2080	7798	14,42	
		шт		2804,69	83,43	8414	250	90	0,48	
162	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	
		комплект		41,72	--	125	--	128	--	

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
163	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим								
			6	154,65	19,36	928	116	629	1,03	6
		шт		116,39	--	698	--	90	--	--
164	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			4,5	102,16	4,08	460	18	319	0,31	1
		м		53,77	1,53	242	7	128	0,01	--
165	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			15,5	159,16	4,08	2467	63	1097	0,31	5
		м		53,77	1,53	833	24	128	0,01	--
166	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			2	180,16	4,08	360	8	142	0,31	1
		м		53,77	1,53	108	3	128	0,01	--
167	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			40	805,72	16,47	32229	659	6439	0,68	27
		м		119,58	6,17	4783	247	128	0,03	1
168	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			19	940,29	21,42	17865	407	3464	0,75	14
		м		134,42	8,02	2554	152	128	0,04	1
169	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			22	11,31	--	249	--	310	0,05	1
		м		11,01	--	242	--	128	--	--
170	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			59	11,45	--	676	--	832	0,05	3
		м		11,01	--	650	--	128	--	--
171	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			17	16,36	0,05	278	1	89	0,03	1
		м2		5,81	0,02	99	--	90	--	--
172	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			34	19,64	0,02	668	1	96	0,02	1
		м2		3,13	--	106	--	90	--	--
173	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
			62	90,91	8,47	5636	525	3209	0,28	17
		м		48,60	3,15	3013	195	100	0,02	1
174	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
			19	107,33	10,40	2039	198	1206	0,35	7

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м		59,63	3,83	1133	73	100	0,02	
175	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,92	10300,00	--	9476	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
176	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	56,55	200,00	--	11310	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Отопление комнаты охранника								
177	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,40	5,40	1527	11	1194	2,00	
		шт		626,00	2,30	1252	5	95	0,01	
8	СПрайс-лист ТОО "Теплофон" г.Темиртау	Обогреватель ТЕПЛОФОН 0,7кВт	2	4531,33	--	9063	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
179	С131206-607 Изм. и доп. вып. 24	Термостат комнатный, модель WFHT-BASIC, пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В, типа Watts	1	2141,00	--	2141	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
180	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	1
		кг		--	--	--	--	--	--	
181	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	686,20	6,95	686	7	132	0,61	
		шт		101,25	2,25	101	2	128	0,01	
		Системы ВЕ50-ВЕ52								3
182	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1144,51	11,11	2289	22	621	1,48	
		м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	3
183	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	
		Система В8								2
184	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	19,95	1234,91	13,82	24637	276	6768	1,62	1
		м2		259,88	5,18	5185	103	128	0,03	
185	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	21,77	1209,51	11,11	26331	242	6765	1,48	2
		м2		238,61	4,16	5195	91	128	0,02	
186	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	12	654,96	16,85	7860	202	515	0,21	3
		м		38,59	4,33	463	52	100	0,03	

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
188	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
190	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
			1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
193	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			4,48	1174,73	9,61	5263	43	1206	1,28	6
		м2		206,72	3,59	926	16	128	0,02	--
195	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /Крепление 3/								
			6,08	107,97	1,26	656	8	73	0,05	--
		кг		8,96	0,47	54	3	128	--	--
196	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм								
			1	1458,52	9,66	1459	10	130	0,60	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	--
		Система В9								
197	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			34,51	1234,91	13,82	42617	477	11708	1,62	56
		м2		259,88	5,18	8968	179	128	0,03	1
198	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			19,79	1209,51	11,11	23936	220	6150	1,48	29
		м2		238,61	4,16	4722	82	128	0,02	--
199	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			12	654,96	16,85	7860	202	515	0,21	3
		м		38,59	4,33	463	52	100	0,03	--
201	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
203	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
			1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
205	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2								
			9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
207	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			3,105	1169,91	13,82	3633	43	1053	1,62	5
		м2		259,88	5,18	807	16	128	0,03	--
209	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /Крепление 4/								
			1,46	107,97	1,26	158	2	18	0,05	--
		кг		8,96	0,47	13	1	128	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
210	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1458,52	9,66	1459	10	130	0,60	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	--
		Крепление инженерных коммуникации								
211	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /Крепление 1/	44,82	107,97	1,26	4839	56	541	0,05	2
		кг		8,96	0,47	401	21	128	--	--
212	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /Крепление 2/	20,8	107,97	1,26	2246	26	251	0,05	1
		кг		8,96	0,47	186	10	128	--	--
		Система П4								
215	Е0120-15-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	1	374,15	14,59	374	15	357	1,68	2
		шт		274,05	4,72	274	5	128	0,03	--
217	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм /Дроссель-клапан/	2	1532,43	5,65	3065	11	538	1,24	2
		шт		207,90	2,36	416	5	128	0,01	--
218	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
220	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	531,95	110,25	532	110	274	2,10	2
		шт		266,70	21,31	267	21	95	0,12	--
222	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,3	3379,04	7,30	1014	2	374	6,04	2
		м2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
223	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,70	1610	243	1751	7,88	8
		шт		1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	--
225	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
227	Е0120-11-1 прим	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
229	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /Крепление 4/	4,38	107,97	1,26	473	6	53	0,05	--
		кг		8,96	0,47	39	2	128	--	--

		строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**			**2766360**	**33871**			**1043**
	Тенге			**176839**	**12237**			**59**
Стоимость оборудования -	Тенге			**1887151**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1887151**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**55740**				
Материалы -	Тенге			**2241**				
Всего заработная плата -	Тенге				**11648**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**39762**				
Сдача и испытание -	Тенге			**347**				
Накладные расходы -	Тенге			**10561**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1584**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3978**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**70279**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
Сметная заработная плата -	Тенге				**13232**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**133148**				
Материалы -	Тенге			**32393**				
Всего заработная плата -	Тенге				**29360**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**60976**				
Сдача и испытание -	Тенге			**1**				
Накладные расходы -	Тенге			**29230**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4384**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9743**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**172120**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**179**
Сметная заработная плата -	Тенге				**33744**			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**690321**				
Материалы -	Тенге			**373252**				
Всего заработная плата -	Тенге				**148067**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**159863**				
Местные материалы -	Тенге			**12**				
Сдача и испытание -	Тенге			**7185**				
Накладные расходы -	Тенге			**189526**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28429**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52791**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**932638**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**971**
Сметная заработная плата -	Тенге				**176496**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			**3062187**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1217**
Сметная заработная плата -	Тенге				**223473**			

Локальная смета 2-1-3: Сети системы водоснабжения и канализации

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Противопожарный водопровод В2								
53	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	13604,47	23,09	81627	139	1279	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	945	54	128	0,04	--
54	С123-080307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	6	6421,06	--	38526	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	22	524,07	10,34	11530	227	2276	0,43	10
		м		76,95	3,87	1693	85	128	0,02	--
56	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,92	200,00	--	184	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	22	72,96	16,85	1605	371	944	0,21	5
		м		38,59	4,33	849	95	100	0,03	1
58	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	22	117,00	--	2574	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С11031-257 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	2,2	295,00	--	649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
73	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	15	1512,32	97,07	22685	1456	27000	7,87	118
		комплект		1370,25	36,00	20554	540	128	0,18	3
74	75-1-637 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	13676,00	--	13676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	75-1-629 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	4	11098,00	--	44392	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	75-1-625 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	3	10883,00	--	32649	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
77	75-1-622 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	7	8943,00	--	62601	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
96	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,3108	200,00	--	1862	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0117-5-1 прим	Установка моек на одно отделение /жироуловитель/	2	387,40	13,90	775	28	726	1,56	3
		комплект		279,00	4,50	558	9	128	0,03	--
106	Прайс-лист ИП "ТурДан" г.Нур-Султан	Жироуловитель под мойку 1,0-90 /в помещении поз.106,106а/	2	26184,05	--	52368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование								
118	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	22	2377,28	21,53	52300	474	10011	1,95	43
		комплект		346,50	9,00	7623	198	128	0,04	1
120	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	17	7124,62	39,24	121119	667	8764	2,22	38
		комплект		387,00	15,75	6579	268	128	0,07	1
121	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	3	2387,78	13,90	7163	42	639	0,93	3
		комплект		162,00	4,50	486	14	128	0,03	--
123	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	4	12095,38	47,75	48382	191	1417	1,55	6
		комплект		258,75	18,00	1035	72	128	0,09	--
125	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1602,70	6,95	1603	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			598269	3601			231
			Тенге			40403	1337			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			205686				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			205686				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38526				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38526				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40838				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4828				
	Материалы -		Тенге			386				
	Всего заработная плата -		Тенге				944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3223				
	Накладные расходы -		Тенге			944				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				142			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			340				

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6119				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				1086			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			349228				
Материалы -		Тенге			304398				
Всего заработная плата -		Тенге				40795			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2046				
	Накладные расходы -	Тенге			52218				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7833			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24087				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			425533				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
	Сметная заработная плата -	Тенге				48628			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			678176				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
	Сметная заработная плата -	Тенге				49714			

Локальная смета 2-1-4: Электросиловое оборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение

Осветительная аппаратура

238	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
		шт		151,65	34,45	152	34	108	0,16	--
240	Е0121-18-2	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	20	377,15	88,98	7543	1780	6673	1,61	32
		шт		258,75	50,17	5175	1003	108	0,22	4
242	Е0121-18-15	**Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках**	62	403,01	100,47	24987	6229	19519	1,43	89
		шт		234,00	57,50	14508	3565	108	0,26	16
244	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	5	244,37	65,36	1222	327	1005	0,95	5
		шт		151,65	34,45	758	172	108	0,16	1
246	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	10	244,37	65,36	2444	654	2010	0,95	9
		шт		151,65	34,45	1517	345	108	0,16	2
250	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	11	244,37	65,36	2688	719	2211	0,95	10
		шт		151,65	34,45	1668	379	108	0,16	2
252	Ц0108-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един	всего
		шт		122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
254	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	44	244,37	65,36	10752	2876	8844	0,95	42
		шт		151,65	34,45	6673	1516	108	0,16	7
257	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	90	244,37	65,36	21993	5882	18089	0,95	85
		шт		151,65	34,45	13649	3101	108	0,16	14
260	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	--
263	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
266	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	28	169,86	57,56	4756	1612	3713	0,55	15
		шт		86,85	35,93	2432	1006	108	0,16	4
269	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8	169,86	57,56	1359	460	1061	0,55	4
		шт		86,85	35,93	695	287	108	0,16	1
272	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	--
275	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	13	169,86	57,56	2208	748	1724	0,55	7
		шт		86,85	35,93	1129	467	108	0,16	2
278	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	13	269,90	98,00	3509	1274	1865	0,76	10
		шт		122,00	29,00	1586	377	95	0,17	2
282	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	25	1089,00	--	27225	--	24897	6,00	150
		шт		986,00	--	24650	--	101	--	--
284	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	48	169,86	57,56	8153	2763	6365	0,55	26
		шт		86,85	35,93	4169	1725	108	0,16	8
287	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7
		шт		86,85	35,93	1042	431	108	0,16	2

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
290	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	1	960,40	36,40	960	36	481	3,00	3
		шт		502,00	4,20	502	4	95	0,02	--
		Электроустановочные изделия								
292	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	115	35,40	--	4071	--	3661	0,19	22
		шт		29,48	--	3390	--	108	--	--
295	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	45,74	--	778	--	570	0,20	3
		шт		31,05	--	528	--	108	--	--
8	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	26	36,26	--	943	--	758	0,17	4
		шт		27,00	--	702	--	108	--	--
301	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	27	36,26	--	979	--	787	0,17	5
		шт		27,00	--	729	--	108	--	--
305	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	48	34,70	--	1666	--	1528	0,19	9
		шт		29,48	--	1415	--	108	--	--
308	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	6	29,13	--	175	--	175	0,17	1
		шт		27,00	--	162	--	108	--	--
312	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	--	164	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134476	27212			553
			Тенге			89363	14911			67
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			134476				
	Материалы -		Тенге			17901				
	Всего заработная плата -		Тенге				104274			
		Накладные расходы -	Тенге			110491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			259665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676
		Сметная заработная плата -	Тенге				120848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			259665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676
		Сметная заработная плата -	Тенге				120848			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге			134476	27212			553
			Тенге			89363	14911			67
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			134476				
		Материалы -	Тенге			17901				
		Всего заработная плата -	Тенге				104274			
		Накладные расходы -	Тенге			110491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14698				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			259665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676
		Сметная заработная плата -	Тенге				120848			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге			259665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676
		Сметная заработная плата -	Тенге				120848			

Локальная смета 2-1-5: Слаботочные средства связи

		Радиосвязь								
1	Ц0110-544-1	**Оборудование стационарное для связи с локомотивами: радиостанция стационарная без антенны**	4	7284,00	--	29136	--	27166	38,00	152
		компл		6930,00	--	27720	--	98	--	--
2	Прайс-лист ТОО "Ареал-Транс"	**Радиостанция транинговая цифровая стационарная, стандарта TETRA (терминал стационарный MT680 380-430 МГц 10ВТ; блок питания; громкоговоритель; настольный микрофон; стационарная антенна 380-430 МГц с кабелем необходимой для подключения длины 30 м с переходниками)**	4	283301,61	--	1133206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Телефонизация								
46	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	**Установка операционной системы, программного обеспечения**	2	68248,13	--	136496	--	122847	208,00	416
		раб.стан		68248,13	--	136496	--	90	--	--
55	Ц0110-111-1	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	62	978,90	--	60692	--	52843	7,00	434
		шт		947,00	--	58714	--	90	--	--
56	Прайс-лист ТОО "Ареал-Транс"	**Телефонный аппарат,FlexSet121S**	9	50257,09	--	452314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0110-893-20	**Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2**	1	2649,00	830,00	2649	830	2039	9,00	9
		шт		1658,00	196,00	1658	196	110	1,14	1
		Локальная сеть								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
74	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	3	10499,71	--	31499	--	28349	32,00	96
		шт		10499,71	--	31499	--	90	--	--
79	Ц0110-99-3	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров	3	668,80	--	2006	--	1739	3,00	9
		номер		644,00	--	1932	--	90	--	--
		Охранная сигнализация								
90	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	1	326,40	0,20	326	--	280	1,70	2
		луч		311,00	--	311	--	90	--	--
2	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
95	Ц0110-667-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1	2066,80	1,60	2067	2	1811	11,00	11
		шт		2012,00	--	2012	--	90	--	--
98	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	1	107,30	--	107	--	100	1,00	1
		шт		99,00	--	99	--	101	--	--
99	Прайс-лист ТОО "DIGIS AV"	Микрофон Sony F-V420/WORK DM 370C/	1	5833,75	--	5834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	2	980,00	1,60	1960	3	1710	5,00	10
		шт		950,00	--	1900	--	90	--	--
202	Прайс-лист ИП Трубанов Игорь Петрович,г.Петропавловск	Электронная тональная сирена,КОРБУ	2	1763,69	--	3527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Видеонаблюдение								
119	Ц0110-184-8	Шкаф вводный к коммутаторам	5	1450,00	--	7250	--	9470	8,00	40
		шт		1424,00	--	7120	--	133	--	--
121	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	3	438,90	9,20	1317	28	1301	2,00	6
		шт		425,00	4,50	1275	13	101	0,03	--
123	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,20	--	4579	--	3888	9,00	27
		шт		1440,00	--	4320	--	90	--	--
125	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
128	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	3	68248,13	--	204744	--	184270	208,00	624

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		раб.стан		68248,13	--	204744	--	90	--	--
131	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	31	4209,80	27,80	130504	862	121451	19,00	589
		шт		3870,00	9,00	119970	279	101	0,05	2
		Звуковое оповещение о пожаре								
143	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
146	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
		шт		1843,00	--	1843	--	90	--	--
155	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	1	107,30	--	107	--	100	1,00	1
		шт		99,00	--	99	--	101	--	--
156	Прайс-лист ТОО "DIGIS AV"	Микрофон Sony F-V420/WORK DM 370C/	1	5833,75	--	5834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Телевидение								
159	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	3	1114,80	--	3344	--	3342	6,00	18
		шт		1103,00	--	3309	--	101	--	--
160	Прайс-лист ИП Трубанов Игорь Петрович.г.Петропавловск	Антенна телевизионная коллективная,одноканальная,АТКГ 1.1.1.2	1	6186,49	--	6186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Прайс-лист ИП Трубанов Игорь Петрович.г.Петропавловск	Антенна телевизионная коллективная,двухметрового диапозона волн,АТКГ 5.1.21-60.4	1	5345,34	--	5345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Прайс-лист ИП Трубанов Игорь Петрович.г.Петропавловск	Антенна телевизионная коллективная,широкополосная,АТКГ 4.1.6-12.2	1	5698,08	--	5698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,60	--	1035	--	1034	5,00	5
		шт		1024,00	--	1024	--	101	--	--
164	СПрайс-лист ИП Трубанов Игорь Петрович.г.Петропавловск	Усилитель телевизионный широкополосный,ZA-812M	1	9198,33	--	9198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
165	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	3	318,50	--	956	--	954	2,00	6
		шт		315,00	--	945	--	101	--	--
166	СПрайс-лист ИП Трубанов Игорь Петрович.г.Петропавловск	Разветвитель абонентский, PA-4-800.Z.P	3	2116,43	--	6349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Домофон								
173	Ц0110-98-2 прим	Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров	2	863,70	--	1727	--	1499	5,00	10
		номер		833,00	--	1666	--	90	--	--
174	С123-080504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 /Аудиомофон AVC-108/	2	2241,52	--	4483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	С123-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова /Внутренняя трубка домофона с БП,DP-201R/	2	633,32	--	1267	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	С123-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 /ML-194/	2	3542,23	--	7084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Аксессуары актового зала								
184	СПрайс-лист ИП "COMPSTAR" г.Костанай	Мультикор 24/4 входов выходов,длина 50м	1	87631,08	--	87631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	СПрайс-лист ИП "COMPSTAR" г.Костанай	Кнопочный разъем,PROEL CHL320LU20	4	5589,55	--	22358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	СПрайс-лист ТОО "DIGIS AV" г.Алматы	Разъем типа канон "папа",XLR (male) /CA 117/	4	162,26	--	649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	СПрайс-лист ТОО "DIGIS AV" г.Алматы	Разъем типа канон "мама",XLR (female) /CA 118/	4	168,77	--	675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	СПрайс-лист ТОО "DIGIS AV" г.Алматы	Разъем типа "джек"-моно,TRS Jack 6,3mm,MONO /CA 139/	4	211,91	--	848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	СПрайс-лист ТОО "DIGIS AV" г.Алматы	Разъем типа "джек"-стерео,TRS Jack 6,3mm,STEREO /CA 140/	6	243,39	--	1460	--	--	--	--