Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy", Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/1, БИН 170640026988**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION", Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Литвинова 1/5, БИН 070340014627**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Лесное Железинского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Лесное Железинского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19/9-02 от 19.02.2024**

Акт приемки выполненных работ от 22 июня 2024 года

Локальная смета 2-1-1

Составлен (а) в текущих ценах на 24.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	93,62668	322,29 322,29	0,00 0,00	30174,85 30174,85	0,00 0,00		21726,50 4152,45	56053,80	
2	2	1212-0104-0304 РСНБ РК 2022	Поверхности фасадов, окрашенные масляными красками. Промывка с земли и лесов	м²	406,8204	75,68 75,68	0,00 0,00	30788,55 30788,55	0,00 0,00		22167,30 4235,10	57190,95	
3	3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м²	40,1926	2725,74 2515,52	210,22 130,64	109554,95 101105,65	8449,30 5250,65		76576,65 14890,30	201021,90	
4	4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	25,4828	1596,58 1386,36	210,22 130,64	40685,65 35328,60	5357,05 3328,80		27833,10 5481,50	74000,25	
5	5	1146-0401-1012 РСНБ РК 2022	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м² покрытия	11,6375	677,20 423,47	253,73 112,56	7881,20 4928,60	2952,60 1310,05		4491,60 989,90	13362,70	
6	6	1146-0401-1002 РСНБ РК 2022	Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м² покрытия	365,8564	597,85 576,93	20,92 9,28	218727,05 211073,85	7654,15 3395,30		154416,80 29849,95	402993,80	
7	7	1146-0401-1012 РСНБ РК 2022	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м² покрытия	365,8564	677,20 423,47	253,73 112,56	247758,10 154928,85	92828,30 41180,60		141198,50 31116,30	420072,90	
8	8	1146-0401-0902 РСНБ РК 2022	Покрытия полов дощатых. Разборка	м² покрытия	7,7539	477,35 378,22	99,13 61,61	3701,20 2932,65	768,55 477,85		2455,75 492,10	6649,05	
9	9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	7,7539	105,42 105,42	0,00 0,00	817,00 817,00	0,00 0,00		588,05 112,10	1517,15	
10	10	1146-0401-1012 РСНБ РК 2022	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м² покрытия	7,7539	677,20 423,47	253,73 112,56	5250,65 3283,20	1967,45 873,05		2992,50 659,30	8902,45	
11	11	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	137,0698	196,28 196,28	0,00 0,00	26904,00 26904,00	0,00 0,00		19370,50 3702,15	49976,65	
12	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	10,773	51,82 51,82	0,00 0,00	558,60 558,60	0,00 0,00		401,85 76,95	1037,40	
13	13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	227,9088	322,29 322,29	0,00 0,00	73453,05 73453,05	0,00 0,00		52886,50 10108,00	136447,55	
14	14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	887,3494	244,66 244,66	0,00 0,00	217098,75 217098,75	0,00 0,00		156315,85 29877,50	403292,10	
15	15	1146-0401-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м²	513,5529	212,00 208,75	3,25 0,00	108872,85 107203,70	1669,15 0,00		77186,55 14882,70	200942,10	
16	16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		513,5529	248,61	32,14	127674,30	16505,30		83380,55	227940,15	

				м² кровли		2 216,47	9,03	111169,00	4636,95		16885,30		
17	17	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из газобетонов разборка		499,415	571,36	166,28	285345,80	83043,30		164052,65	485351,20	
				м² утепляемого покрытия		405,08	51,15	202303,45	25545,50		35952,75		
18	18	1207-0101-0104 РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета		24,83908	204,80	0,00	5087,25	0,00		3663,20	9450,60	
				м²		204,80	0,00	5087,25	0,00		700,15		
19	19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		24,83908	248,61	32,14	6175,00	798,00		4032,75	11024,75	
				м²		216,47	9,03	5377,00	224,20		817,00		
20	20	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		24,83908	355,98	20,27	8842,60	503,50		6105,65	16144,30	
				м²		335,71	5,69	8339,10	141,55		1196,05		
21	21	1209-0101-0303 РСНБ РК 2022	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта		6,8628	12325,94	1172,43	84590,85	8045,55		57760,00	153738,50	
				м² горизонтальной проекции		11153,51	535,92	76544,35	3677,45		11387,65		
22	22	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		66,0744	170,00		11232,80				12131,50	
				т							898,70		
23	23	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		165,186	96,00		15857,40				17125,65	
				т·км							1268,25		
24	24	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		10,2144	14699,09	4475,01	150142,75	45709,25		83143,05	251948,55	
				м³ кладки		10224,08	1081,18	104432,55	11043,75		18662,75		
25	25	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом		72,23895	6642,60	2815,21	479854,50	203367,45		234741,20	771763,85	
				м³ утеплителя		3827,39	685,82	276487,05	49542,50		57168,15		
26	26	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		481,593	508,85	165,66	245058,20	79781,00		132567,75	407835,95	
				м² стяжки		343,19	39,13	165278,15	18845,15		30210,00		
27	27	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		481,593	18,69	12,36	9001,25	5952,70		3246,15	13224,95	
				м² стяжки		6,33	3,03	3048,55	1459,20		977,55		
28	28	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя		537,6525	111,91	1,69	60168,25	908,20		42963,75	111384,65	
				м² изолируемой поверхности		110,22	0,76	59260,05	408,50		8252,65		
29	29	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		29,26	812,32	36,29	23768,05	1062,10		16568,00	43563,20	
				м примыканий		776,03	10,41	22706,90	304,95		3227,15		
30	30	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство		537,6525	2072,17	196,92	1114107,75	105874,65		758390,70	2022299,20	
				м² перекрытия		1875,25	83,86	1008233,10	45087,95		149800,75		
31	31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		12,78662	1431,04	88,32	18297,95	1129,55		12716,70	33496,05	
				м³ древесины в конструкции		1342,72	38,61	17168,40	494,00		2481,40		
32	32	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022	Обрешетка сплошная из досок. Устройство		537,6525	442,20	25,11	237749,85	13500,45		166612,90	436713,10	
				м²		417,09	13,31	224249,40	7156,35		32350,35		
33	33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		537,6525	1061,13	30,46	570519,65	16377,05		403632,20	1052084,15	
				м² кровли		1030,67	12,01	554142,60	6457,15		77932,30		
34	34	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,027238	82208,07	3554,73	2239,15	96,90		1557,05	4100,20	
				т конструкций		78653,34	728,93	2142,25	19,95		304,00		
35	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,789914	1094,41	1,53	864,50	1,90		622,25	1605,50	
				м² окрашиваемойповерхности		1092,88	0,73	863,55	0,95		118,75		
36	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		683,7264	488,28	6,02	333849,95	4115,40		238484,20	618123,20	
				м² отделываемой поверхности		482,26	2,19	329733,60	1497,20		45789,05		
37	37	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		683,7264	1357,27	13,72	928001,80	9381,25		664541,15	1719948,40	
				м² окрашиваемой поверхности		1343,55	6,37	918620,55	4355,75		127405,45		
38	38	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		11,6375	763,05	6,02	8879,65	70,30		6361,20	16460,65	

				м² отделываемой поверхности		3 757,03	2,19	8810,30	25,65		1219,80		
39	39	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		11,6375	1702,61	14,56	19814,15	170,05		14200,60	36735,55	
				м² окрашиваемой поверхности		1688,05	6,75	19645,05	78,85		2720,80		
40	40	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		410,1587	2108,78	213,92	864934,15	87741,05		588987,65	1570235,05	
				м²		1894,86	99,58	777193,10	40843,35		116313,25		
41	41	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		16,74204	3594,47	24,39	60178,70	408,50		43202,20	111651,60	
				м² поверхности облицовки		3570,08	13,89	59770,20	232,75		8270,70		
42	42	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		11,6375	643,02	141,74	7483,15	1649,20		4633,15	13085,30	
				м² покрытия		501,28	51,63	5833,95	600,40		969,00		
43	43	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		11,6375	78,08	20,33	908,20	236,55		585,20	1613,10	
				м² покрытия		57,75	12,14	671,65	141,55		119,70		
44	44	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство		14,763	200,23	1,69	2956,40	24,70		2118,50	5480,55	
				м плинтусов		198,54	0,76	2930,75	11,40		405,65		
45	45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		369,3676	1856,25	96,69	685638,75	35714,30		480965,05	1259931,80	
				м² покрытия		1759,56	48,96	649924,45	18084,20		93328,00		
46	46	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		123,5038	446,08	2,54	55092,40	314,45		39543,75	102206,70	
				м плинтусов		443,54	1,15	54778,90	142,50		7570,55		
47	47	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		11,3316	2204,97	254,43	24985,95	2883,25		16930,90	45270,35	
				м²		1950,54	124,67	22102,70	1412,65		3353,50		
48	48	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		5,453	2823,53	256,67	15396,65	1399,35		10573,50	28047,80	
				м²		2566,86	126,19	13997,30	687,80		2077,65		
49	49	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		23,408	2048,51	253,55	47951,25	5934,65		32378,85	86756,85	
				м²		1794,96	126,19	42016,60	2953,55		6426,75		
50	50	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		28,462	335,46	7,34	9547,50	209,00		6796,30	17651,00	
				м		328,12	3,50	9338,50	99,75		1307,20		
51	51	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		78,071	657,06	5,53	51297,15	432,25		36715,60	95054,15	
				м		651,53	1,64	50865,85	128,25		7041,40		
52	52	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		25,935	657,06	5,53	17041,10	143,45		12197,05	31577,05	
				м		651,53	1,64	16897,65	42,75		2338,90		
53	53	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		78,071	3305,09	52,95	258031,40	4134,40		184656,25	478102,70	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3252,14	32,91	253897,95	2569,75		35415,05		
54	54	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		78,071	1473,54	27,12	115041,20	2117,55		81849,15	212641,35	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1446,42	9,68	112923,65	756,20		15751,00		
55	55	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		5,2668	3596,41	67,87	18941,10	357,20		13495,70	35032,20	
				м²		3528,54	30,33	18583,90	159,60		2595,40		
56	56	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах		5,586	3354,43	71,79	18737,80	400,90		13332,30	34636,05	
				м²		3282,64	32,30	18336,90	180,50		2565,95		
57	57	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		4,0964	1563,25	259,21	6403,95	1062,10		4232,25	11487,40	
				м²		1304,04	130,75	5341,85	535,80		851,20		
58	58	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		10,5336	1748,69	257,54	18419,55	2712,25		12266,40	33140,75	
				м²		1491,15	126,19	15707,30	1329,05		2454,80		
59	59	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		77,14	3305,09	52,95	254954,35	4084,05		182454,15	472401,75	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3252,14	32,91	250870,30	2538,40		34993,25		

60	60	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	77,14	4 1473,54 1446,42	27,12 9,68	113668,45 111576,55	2091,90 746,70		80872,55 15562,90	210103,90
61	61	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	469,6762	50,81 50,52	0,29 0,14	23864,00 23728,15	135,85 65,55		17134,20 3278,45	44276,65
62	62	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	469,6762	2889,59 2871,79	17,80 3,71	1357171,90 1348810,95	8360,00 1742,30		972399,10 186367,20	2515938,20
63	63	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м² поверхности облицовки	39,7271	4967,30 4923,66	43,64 14,69	197336,85 195603,10	1733,75 583,30		141253,60 27087,35	365677,80
64	64	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	4,8545	14200,37 9725,36	4475,01 1081,18	68935,80 47212,15	21723,65 5248,75		37771,05 8536,70	115243,55
65	65	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м³ древесины в конструкции	1,632907	34508,54 32754,96	1753,58 766,51	56349,25 53485,95	2864,25 1252,10		39410,75 7660,80	103420,80
66	66	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,147896	28193,42 26212,03	1981,39 855,69	4169,55 3876,95	292,60 126,35		2882,30 564,30	7616,15
67	67	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,786283	3360,87 3297,37	63,50 27,66	9364,15 9187,45	176,70 76,95		6669,95 1282,50	17316,60
68	68	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м² покрытия	37,3996	1095,14 1062,02	33,12 16,57	40957,35 39719,50	1238,80 619,40		29043,40 5600,25	75601,00
69	69	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	35,644	2138,07 1996,87	141,20 37,75	76209,00 71176,85	5032,15 1345,20		52215,80 10274,25	138699,05
70	70	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	9,31	426,36 233,99	192,37 40,34	3969,10 2178,35	1790,75 375,25		1839,20 464,55	6272,85
71	71	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	24,871	407,05 401,49	5,56 1,35	10124,15 9985,45	137,75 33,25		7213,35 1387,00	18724,50
72	72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	4,3757	7914,05 6530,94	1383,11 548,60	34629,40 28577,90	6052,45 2400,65		22304,10 4554,30	61487,80
73	73	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	18,4338	1714,07 1519,88	194,19 85,71	31597,00 28017,40	3579,60 1579,85		21309,45 4232,25	57138,70
74	74	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,309285	92077,66 56449,79	35627,87 12693,95	28478,15 17459,10	11019,05 3926,35		15397,60 3510,25	47386,00
75	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	8,969261	79,40 74,73	4,67 0,76	712,50 670,70	41,80 6,65		487,35 95,95	1295,80
76	76	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,324307	52702,16 37272,20	15429,96 4781,16	17091,45 12087,80	5003,65 1550,40		9819,20 2152,70	29063,35
77	77	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,40299	77347,68 35394,91	41952,77 8964,45	31170,45 14264,25	16907,15 3612,85		12870,60 3523,55	47564,60
78	78	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,086716	38533,25 24730,27	13802,98 4488,57	3341,15 2144,15	1197,00 389,50		1824,00 413,25	5578,40
79	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	23,606383	39,70 37,37	2,33 0,38	936,70 882,55	54,15 8,55		641,25 126,35	1704,30
80	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	23,606383	67,11 63,92	3,19 0,38	1584,60 1508,60	75,05 8,55		1093,45 213,75	2891,80
81	81	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	19,418	1061,13 1030,67	30,46 12,01	20604,55 20013,65	590,90 232,75		14577,75 2814,85	37997,15
82	82	1110-0103-0204 РСНБ РК 2022	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны		20,3224	1871,06	11,90	38024,70	241,30		27253,60	70500,45

				м² перегородок (за вычетом проемов)		5 1859,16	3,43	37782,45	69,35		5222,15		
83	83	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	1,8886	7914,05	1383,11	14946,35	2612,50		9626,35	26538,25	
						6530,94	548,60	12334,80	1036,45		1965,55		
84	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,379	529,20	34,86	4434,60	292,60		3104,60	8142,45	
						494,34	20,29	4142,00	170,05		603,25		
85	85	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,4921	7597,47	884,19	3738,25	435,10		2502,30	6740,25	
						6713,28	348,99	3303,15	171,95		499,70		
86	86	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	5,054	13701,83	4475,01	69249,30	22616,65		37509,80	115299,60	
						9226,82	1081,18	46632,65	5464,40		8540,50		
87	87	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	10,64	2393,87	983,08	25470,45	10459,50		14069,50	42703,45	
						1410,79	425,81	15010,95	4530,55		3163,50		
			Итого по разделу 1: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1					10691419,70	996756,15	0,00	7210961,70	19334581,45	
								9667579,05	347643,95	0,00	1432200,05		
			Раздел 2: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2										
88	88	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2,66	14201,09	1128,90	37774,85	3002,95		25655,70	68505,45	
						13072,19	323,54	34771,90	860,70		5074,90		
89	89	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	37,8917	995,78	20,51	37732,10	777,10		26825,15	69721,45	
						975,27	7,99	36955,00	303,05		5164,20		
90	90	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	86,45	1648,54	14,57	142516,15	1259,70		101717,45	263772,25	
						1633,97	0,19	141256,45	16,15		19538,65		
91	91	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	114,38	1759,59	17,38	201262,25	1988,35		143496,55	372339,20	
						1742,21	0,23	199273,90	26,60		27580,40		
92	92	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,92	1895,94	20,29	60518,80	646,95		43115,75	111925,20	
						1875,65	0,37	59870,90	11,40		8290,65		
93	93	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26,6	2694,20	115,38	71666,10	3069,45		49755,30	131135,15	
						2578,82	19,09	68596,65	508,25		9713,75		
94	94	1118-0701-0201 РСНБ РК 2022	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	7,98	2521,92	373,23	20124,80	2978,25		13298,10	36097,15	
						2148,69	165,73	17146,55	1322,40		2674,25		
95	95	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15,96	2694,20	115,38	42999,85	1842,05		29852,80	78680,90	
						2578,82	19,09	41157,80	304,95		5828,25		
96	96	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	232,75	122,40	1,37	28488,60	319,20		20281,55	52670,85	
						121,03	0,00	28169,40	0,00		3900,70		
97	97	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,23275	86923,76	0,00	20231,20	0,00		14566,35	37581,05	
						86923,76	0,00	20231,20	0,00		2783,50		
98	98	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,99	553,64	111,72	2208,75	445,55		1414,55	3913,05	
						441,92	50,43	1763,20	201,40		289,75		
99	99	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,98	1144,58	68,93	9133,30	550,05		6299,45	16667,75	
						1075,65	20,81	8583,25	166,25		1235,00		
100	100	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,66	2694,20	115,38	7166,80	306,85		4975,15	13113,80	
						2578,82	19,09	6859,95	50,35		971,85		
101	101	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10,64	449,16	0,00	4779,45	0,00		3440,90	8877,75	
						449,16	0,00	4779,45	0,00		657,40		
102	102	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,65	590,27	0,00	3925,40	0,00		2826,25	7292,20	
						590,27	0,00	3925,40	0,00		540,55		
103	103	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,66	2694,20	115,38	7166,80	306,85		4975,15	13113,80	
						2578,82	19,09	6859,95	50,35		971,85		
104	104	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		5,32	Страница 2736,50	157,68	14557,80	838,85		10024,40	26548,70	

				шт.		6 2578,82	38,18	13718,95	203,30		1966,50	
105	105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,5162	79,40 74,73	4,67 0,76	120,65 113,05	6,65 0,95		82,65 16,15	219,45
106	106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,5162	67,11 63,92	3,19 0,38	101,65 96,90	4,75 0,95		70,30 13,30	185,25
107	107	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м³ изоляции	0,0798	31433,38 28772,80	2660,58 1190,10	2508,00 2296,15	212,80 95,00		1721,40 338,20	4567,60
108	108	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м² поверхности покрытия изоляции	3,99	778,91 757,43	21,48 9,48	3107,45 3021,95	85,50 38,00		2203,05 424,65	5735,15
109	109	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	53,2	1144,58 1075,65	68,93 20,81	60891,20 57224,20	3667,00 1106,75		41998,55 8230,80	111120,55
110	110	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,66	449,16 449,16	0,00 0,00	1195,10 1195,10	0,00 0,00		860,70 164,35	2220,15
111	111	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,66	590,27 590,27	0,00 0,00	1570,35 1570,35	0,00 0,00		1130,50 215,65	2916,50
112	112	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,33	1647,10 1428,07	219,03 71,63	2190,70 1899,05	290,70 95,00		1436,40 289,75	3916,85
113	113	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11,97	2694,20 2578,82	115,38 19,09	32249,65 30868,35	1381,30 228,95		22389,60 4370,95	59010,20
114	114	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,33	24908,21 24327,49	580,72 199,40	33127,45 32355,10	772,35 265,05		23486,85 4529,60	61143,90
115	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,98	79,40 74,73	4,67 0,76	633,65 596,60	37,05 5,70		434,15 85,50	1153,30
116	116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,98	67,11 63,92	3,19 0,38	535,80 510,15	25,65 2,85		369,55 72,20	977,55
117	117	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м³ изоляции	0,399	31433,38 28772,80	2660,58 1190,10	12541,90 11480,75	1062,10 475,00		8607,95 1691,95	22841,80
118	118	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м² поверхности покрытия изоляции	24,073	778,91 757,43	21,48 9,48	18751,10 18233,35	516,80 228,00		13292,40 2563,10	34606,60
119	119	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	3,99	1983,24 1935,23	48,01 20,04	7913,50 7721,60	190,95 79,80		5617,35 1082,05	14612,90
120	120	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1,33	1983,24 1935,23	48,01 20,04	2638,15 2573,55	63,65 26,60		1872,45 361,00	4871,60
121	121	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка	решетка	1,33	612,67 601,56	11,11 3,61	815,10 799,90	15,20 4,75		579,50 111,15	1505,75
122	122	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,714	2758,84 2684,16	74,68 30,52	21281,90 20705,25	576,65 235,60		15077,45 2908,90	39268,25
123	123	1120-0101-0403 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,1978	2516,76 2457,57	59,19 23,96	15598,05 15231,35	366,70 148,20		11073,20 2133,70	28804,95
124	124	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,7132	2181,57 2126,41	55,16 22,30	5919,45 5769,35	150,10 60,80		4197,10 809,40	10925,95
125	125	1120-0101-0403 РСНБ РК 2022	Отвод класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,5827	2516,76 2457,57	59,19 23,96	3983,35 3889,30	94,05 38,00		2828,15 545,30	7356,80
126	126	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2,66	5707,04 5400,10	306,94 88,77	15181,00 14364,00	817,00 236,55		10512,70 2055,80	27749,50
127	127	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	9,31	985,57 918,40	67,17 20,04	9176,05 8550,00	625,10 186,20		6290,90 1236,90	16703,85

						7						
128	128	1120-0701-0202 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1,33	1520,37	77,17	2022,55	102,60	1401,25	3697,40	
						1443,20	20,04	1919,00	26,60	273,60		
129	129	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1,33	14201,09	1128,90	18887,90	1501,95	12827,85	34253,20	
						13072,19	323,54	17385,95	430,35	2537,45		
130	130	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,33	7635,97	319,50	10155,50	424,65	7110,75	18647,55	
						7316,47	108,81	9730,85	144,40	1381,30		
131	131	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252x252 мм. Установка	решетка	11,97	2009,56	74,33	24054,00	890,15	16851,10	44177,85	
						1935,23	20,04	23164,80	240,35	3272,75		
132	132	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,788	2516,76	59,19	12049,80	284,05	8554,75	22252,80	
						2457,57	23,96	11766,70	114,95	1648,25		
133	133	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	11,172	2185,60	59,19	24417,85	661,20	17297,60	45052,80	
						2126,41	23,96	23756,65	267,90	3337,35		
134	134	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Отвод, Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,9925	2185,60	59,19	6540,75	176,70	4633,15	12067,85	
						2126,41	23,96	6363,10	71,25	893,95		
135	135	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,33	1522,57	79,37	2025,40	105,45	1401,25	3701,20	
						1443,20	20,04	1919,00	26,60	274,55		
136	136	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1,33	79520,37	4361,27	105762,55	5800,70	73208,90	193288,90	
						75159,10	1291,27	99961,85	1717,60	14317,45		
137	137	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022	Система мультизональная мощностью до 15 кВт.Установка наружного блока	1 блок	1,33	18835,27	6395,35	25050,55	8506,30	14497,95	42712,00	
						12439,92	2699,66	16545,20	3591,00	3163,50		
138	138	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252x252 мм. Установка	решетка	7,98	2009,56	74,33	16036,00	592,80	11233,75	29450,95	
						1935,23	20,04	15443,20	159,60	2181,20		
139	139	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1,33	2009,56	74,33	2672,35	98,80	1872,45	4908,65	
						1935,23	20,04	2573,55	26,60	363,85		
140	140	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,9925	2516,76	59,19	7531,60	176,70	5346,60	13908,00	
						2457,57	23,96	7353,95	71,25	1029,80		
141	141	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,0781	2185,60	59,19	13283,85	359,10	9410,70	24510,00	
						2126,41	23,96	12924,75	145,35	1815,45		
142	142	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,3275	2185,60	59,19	5087,25	137,75	3603,35	9386,00	
						2126,41	23,96	4949,50	56,05	695,40		
			Итого по разделу 2: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2					1239862,10	49113,10	0,00	867904,80	2276385,25
								1190743,30	14673,70	0,00	168618,35	
			Раздел 3: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4									
143	143	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,99	1961,01	28,44	7824,20	113,05	5551,80	14445,70	
						1932,57	0,00	7711,15	0,00	1069,70		
144	144	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,33	4031,19	166,05	5361,80	221,35	3746,80	9837,25	
						3865,14	47,67	5140,45	63,65	728,65		
145	145	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,33	5974,01	1897,41	7945,80	2524,15	4636,95	13589,75	
						4076,60	765,54	5421,65	1018,40	1007,00		
146	146	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,32	1961,01	28,44	10432,90	151,05	7402,40	19262,20	
						1932,57	0,00	10280,90	0,00	1426,90		
147	147	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,33	5974,01	1897,41	7945,80	2524,15	4636,95	13589,75	
						4076,60	765,54	5421,65	1018,40	1007,00		
148	148	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,98	1961,01	28,44	15648,40	227,05	11103,60	28892,35	
						1932,57	0,00	15422,30	0,00	2140,35		
149	149	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,99	4031,19	166,05	16084,45	662,15	11240,40	29510,80	
						3865,14	47,67	15422,30	190,00	2185,95		
150	150	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,33	2407,16	444,07	3201,50	590,90	2062,45	5684,80	
						1963,09	190,66	2610,60	253,65	420,85		

151	151	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3,99	384,99	0,49	1536,15	1,90		1104,85	2851,90	
						384,50	0,22	1534,25	0,95		210,90		
152	152	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1,33	337,49	0,43	448,40	0,00		323,00	833,15	
						337,06	0,18	448,40	0,00		61,75		
153	153	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	3,99	4578,05	605,04	18266,60	2413,95		12160,00	32860,50	
						3973,01	259,78	15852,65	1036,45		2433,90		
154	154	1308-0201-3001 РСНБ РК 2022	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	5,32	21593,99	0,00	114879,70	0,00		82713,65	213400,40	
						21593,99	0,00	114879,70	0,00		15807,05		
155	155	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	458,85	387,15	190,84	177643,35	87567,20		87277,45	286115,30	
						196,31	67,87	90077,10	31141,95		21194,50		
156	156	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	179,55	764,39	391,40	137246,50	70276,25		66706,15	220267,95	
						372,99	143,01	66970,25	25677,55		16315,30		
157	157	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	438,9	469,74	4,18	206169,00	1834,45		147163,55	381597,90	
						465,56	0,13	204334,55	57,00		28265,35		
158	158	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	133	559,14	4,95	74366,00	658,35		53119,25	137683,50	
						554,19	0,52	73707,65	69,35		10198,25		
159	159	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	63,84	297,27	31,14	18978,15	1988,35		12714,80	34228,50	
						266,13	10,49	16989,80	669,75		2535,55		
160	160	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15,96	297,27	31,14	4744,30	496,85		3178,70	8556,65	
						266,13	10,49	4247,45	167,20		633,65		
161	161	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,33	5974,01	1897,41	7945,80	2524,15		4636,95	13589,75	
						4076,60	765,54	5421,65	1018,40		1007,00		
162	162	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,98	1961,01	28,44	15648,40	227,05		11103,60	28892,35	
						1932,57	0,00	15422,30	0,00		2140,35		
163	163	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,33	5974,01	1897,41	7945,80	2524,15		4636,95	13589,75	
						4076,60	765,54	5421,65	1018,40		1007,00		
164	164	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,32	1961,01	28,44	10432,90	151,05		7402,40	19262,20	
						1932,57	0,00	10280,90	0,00		1426,90		
165	165	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	59,85	734,29	5,70	43947,00	341,05		31502,00	81485,30	
						728,59	2,45	43605,95	146,30		6036,30		
166	166	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5,32	2516,80	988,07	13389,30	5256,35		8771,35	23933,35	
						1528,73	761,30	8132,95	4049,85		1772,70		
167	167	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	17,29	24344,10	3232,98	420909,85	55898,00		273561,05	750028,80	
						21111,12	863,76	365010,90	14934,00		55557,90		
168	168	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,33	2263,73	225,43	3010,55	299,25		2043,45	5458,70	
						2038,30	95,33	2711,30	126,35		404,70		
169	169	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	33,25	384,99	0,49	12801,25	16,15		9210,25	23772,80	
						384,50	0,22	12785,10	7,60		1761,30		
170	170	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6,65	337,49	0,43	2243,90	2,85		1615,00	4167,65	
						337,06	0,18	2241,05	0,95		308,75		
171	171	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	73,15	4578,05	605,04	334884,50	44258,60		222932,70	602442,50	
						3973,01	259,78	290625,90	19002,85		44625,30		
172	172	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	512,05	387,15	190,84	198240,30	97719,85		97396,85	319288,35	
						196,31	67,87	100520,45	34752,90		23651,20		
173	173	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	505,4	469,74	4,18	237406,90	2112,80		169461,00	439415,85	
						465,56	0,13	235294,10	65,55		32547,95		
			Итого по разделу 3: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4					2137529,45	383582,45	0,00	1361116,30	3778535,70	
								1753947,00	136487,45	0,00	279889,95		
			Раздел 4: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5										
174	174	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования		10,64	3462,32	0,21	36871,40	1,90		26545,85	68490,25	

				луч		9 3465,11	0,00	36868,55	0,00		5073,00		
175	175	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1,33	24344,10	3232,98	32377,90	4299,70		21043,45	57695,40	
				шт.		21111,12	863,76	28078,20	1148,55		4274,05		
176	176	1310-0409-0119 РСНБ РК 2022	Блок настольного исполнения. Монтаж оборудования		1,33	151480,06	24467,81	201468,40	32542,25		127887,10	355703,75	
				комплект		127012,25	6537,09	168926,15	8694,40		26348,25		
177	177	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		34,58	5062,27	2,49	175053,65	86,45		125976,65	325112,80	
				шт.		5059,78	0,00	174967,20	0,00		24082,50		
178	178	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		3,99	1963,09	0,00	7832,75	0,00		5639,20	14550,20	
				шт.		1963,09	0,00	7832,75	0,00		1078,25		
179	179	1310-0701-0111 РСНБ РК 2022	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования		6,65	9043,25	1,70	60137,85	11,40		43290,55	111702,90	
				шт.		9041,55	0,00	60126,45	0,00		8274,50		
180	180	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		206,15	774,69	499,86	159702,60	103046,50		71470,40	249666,65	
				м кабеля		274,83	206,69	56656,10	42609,40		18493,65		
181	181	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		206,15	317,46	2,65	65444,55	546,25		46750,45	121170,60	
				м		314,81	0,16	64898,30	33,25		8975,60		
182	182	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		17,29	10574,18	1,18	182827,50	19,95		131621,55	339605,05	
				шт.		10573,00	0,00	182807,55	0,00		25156,00		
183	183	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		172,9	774,69	499,86	133944,30	86426,25		59943,10	209398,05	
				м кабеля		274,83	206,69	47518,05	35737,10		15510,65		
184	184	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		79,8	317,46	2,65	25333,65	210,90		18097,50	46905,30	
				м		314,81	0,16	25121,80	12,35		3474,15		
185	185	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		93,1	469,74	4,18	43733,25	389,50		31216,05	80944,75	
				м		465,56	0,13	43343,75	12,35		5995,45		
			Итого по разделу 4: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5					1124727,80	227581,05	0,00	709481,85	1980945,70	
								897144,85	88247,40	0,00	146736,05		
			ИТОГО по акту					15193539,05	1657032,75	0,00	10149464,65	27370448,10	
								13509414,20	587052,50	0,00	2027444,40		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			328445,38					
			Итого с временными									27698893,48	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			553977,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28252871,35	

Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION" БИН 070340014627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шарапиденов О.Б.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.