Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГККП "Городская больница "Алатау", расположенная по адресу: ул.Жетбаева,28 Медеуского района г.Алматы

Наименование объекта - Подготовительные работы

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

Л.см. 1-1-1 на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурно-строительная часть								
1	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов без подоконных досок	263,41	250,04	23,78	65863	6264	61965	1,52	399
		м2		226,26	8,98	59599	2365	100	0,04	12
2	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	54,31	146,99	6,63	7983	360	8294	0,95	52
		м2		140,36	1,04	7623	56	108	0,01	1
3	Е0110-90-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических дверей внутренних ДН 21-13	9,87	188,79	22,46	1863	222	1832	0,89	9
		м2		163,35	8,49	1612	84	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-90-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических дверей наружных ДГ 21-9	11,55	188,79	22,46	2180	259	2144	0,89	10
		м2		163,35	8,49	1887	98	108	0,04	--
5	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов внутренних	133,14	158,38	23,78	21087	3166	19116	0,91	121
		м2		134,60	8,98	17921	1196	100	0,04	6
6	Е0146-44-3прим	Демонтаж наружных и внутренних металлопластиковых дверей	28,56	158,38	23,78	4523	679	4101	0,91	26
		м2		134,60	8,98	3844	256	100	0,04	1
7	Е0155-1-3прим	Разборка металлопластиковых перегородок	22	61,66	8,92	1357	196	1289	0,38	8
		м2		52,74	1,49	1160	33	108	0,01	--
8	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	41	250,04	23,78	10252	975	9645	1,52	62
		м2		226,26	8,98	9277	368	100	0,04	2
9	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	76,8	2719,44	399,69	208853	30696	194341	15,88	1220
		м3		2319,75	63,00	178157	4838	106,2	0,54	41
10	Е0157-1-3	Разборка основания покрытия полов	720	26,09	0,15	18785	108	20715	0,17	126
		1м2		25,94	0,05	18677	36	110,7	--	--
11	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	730	17,38	0,93	12687	679	13407	0,11	83
		1м2		16,45	0,14	12009	102	110,7	--	1
12	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов-демонтаж стяжки под полы из керамических плиток	430	358,97	192,06	154358	82587	113795	1,11	478
		1м2		166,91	72,15	71771	31024	110,7	0,40	173
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	430	116,63	10,56	50151	4541	51285	0,70	300
		1м2		106,07	1,67	45610	718	110,7	0,01	6
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток	260	116,63	10,56	30324	2746	31010	0,70	182
		1м2		106,07	1,67	27578	434	110,7	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(Снятие набелов и штукатурки с наружных и внутренних стен)	1880	32,87	--	61796	--	61796	0,23	429
		м2		32,87	--	61796	--	100	--	--
16	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(Снятие плиток снаружных и внутренних стен)	280	133,16	23,58	37285	6602	30096	0,74	208
		м2		109,58	4,16	30682	1165	94,5	0,02	7
17	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(Снятие набелов и штукатурки с перегородок)	2400	32,87	--	78888	--	78888	0,23	548
		м2		32,87	--	78888	--	100	--	--
18	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(Снятие плиток с перегородок)	450	133,16	23,58	59922	10611	48368	0,74	334
		м2		109,58	4,16	49311	1872	94,5	0,02	11
19	Е0163-8-5	Разборка облицовки фартуков из керамических глазурованных плиток	120	133,16	23,58	15979	2830	12898	0,74	89
		м2		109,58	4,16	13150	499	94,5	0,02	3
20	Е0115-35-1	Демонтаж подвесных потолков по алюминиевому профилю	400	196,20	2,21	78480	884	80863	1,06	422
		м2		191,70	0,83	76680	332	105	--	1
21	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от набелов	1060	37,04	--	39262	--	37103	0,26	272
		м2		37,04	--	39262	--	94,5	--	--
22	Е0110-5-2к=0,8	Демонтаж деревянных коробов	15	2745,86	261,86	41188	3928	46494	16,08	241
		м3		2484,00	99,00	37260	1485	120	0,48	7
23	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических решеток	2	5590,25	814,06	11181	1628	8082	27,96	56
		т		4414,50	75,60	8829	151	90	0,37	1
24	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада	1040	32,87	--	34185	--	34185	0,23	237
		м2		32,87	--	34185	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0109-53-1т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж ставен	0,11	8890,40	793,21	978	87	793	49,26	5
		т		7735,50	278,77	851	31	90	1,37	--
26	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен фасада из керамических глазурованных плиток	970	133,16	23,58	129165	22873	104260	0,74	721
		м2		109,58	4,16	106293	4035	94,5	0,02	23
27	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных дверных и оконных откосов фасада	126	32,87	--	4142	--	4142	0,23	29
		м2		32,87	--	4142	--	100	--	--
28	Е0158-4-1	Разборка оконных сливов из оцинкованной кровельной стали	123,3333	14,39	1,29	1775	159	1761	0,09	11
		м		13,10	0,23	1616	28	107,1	--	--
29	Е0163-11-1	Разборка облицовки из пластиковых листов оконных откосов	115	12,89	1,05	1482	121	1331	0,07	8
		м2		11,84	0,41	1362	47	94,5	--	--
30	Е0146-34-2	Разборка монолитных бетонных площадок входов	7	2430,59	1082,84	17014	7580	12805	8,27	58
		м3		1347,75	481,50	9434	3370	100	1,95	14
31	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлоконструкций входов	0,1	8631,36	2815,67	863	282	558	33,90	3
		т		5454,00	750,30	545	75	90	2,67	--
		РАЗДЕЛ 2.Крыша								
32	Е0112-14-2	Снятие утепления керамзитового	123	551,72	245,72	67862	30224	58292	2,17	267
		м3		306,00	92,25	37638	11347	119	0,36	44
33	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия	820	358,97	192,06	294357	157491	217004	1,11	912
		1м2		166,91	72,15	136866	59163	110,7	0,40	330
34	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	820	29,02	2,02	23796	1656	23993	0,17	143
		м2		27,00	0,32	22140	262	107,1	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1020	48,37	4,36	49337	4447	48820	0,29	293
		м2		44,01	0,68	44890	694	107,1	0,01	5
36	Е0110-5-1к=0,8	Демонтаж деревянных конструкций кровли	20	3043,26	253,26	60865	5065	69250	18,00	360
		м3		2790,00	95,40	55800	1908	120	0,46	9
37	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций обрешетки карниза	120	24,15	2,64	2898	317	2822	0,15	18
		м2		21,51	0,45	2581	54	107,1	--	1
38	Е0158-2-2	Разборка покрытий карниза из ПХВ	120	17,19	2,02	2063	242	1970	0,10	13
		м2		15,17	0,16	1820	19	107,1	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляционные шахты								
39	Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стального листа толщ 1мм	1,5	4907,64	1382,55	7361	2074	3372	11,64	17
		т		2268,00	229,95	3402	345	90	0,88	1
40	Е0107-20-1т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,8	27498,20	1704,20	21999	1363	22192	102,00	82
		т		19170,00	644,18	15336	515	140	3,14	3
41	Е0110-5-1к=0,8	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	4	3043,26	253,26	12173	1013	13850	18,00	72
		м3		2790,00	95,40	11160	382	120	0,46	2
42	Е0126-30-1к=8	Демонтаж утеплителя	5	3231,22	378,22	16156	1891	14974	16,03	80
		м3		2853,00	141,75	14265	709	100	0,55	3
		РАЗДЕЛ 4.Главный вход (тамбур)								
43	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002к=0,8	Демонтаж стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	9	377,71	3,99	3399	36	3543	2,16	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		373,72	1,22	3363	11	105	--	--
44	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 к=0,8	Демонтаж пластика по металлическим направляющим	12	183,13	4,85	2198	58	2264	1,03	12
		м2		178,29	1,41	2139	17	105	--	--
45	Е0110-5-1к=0,8	Демонтаж элементов каркаса кровли	30	3106,57	316,57	93197	9497	104733	18,00	540
		м3		2790,00	119,25	83700	3578	120	0,46	14
46	Е0152-1-3	Разборка бетонной площадки под емкости	2,5	3714,23	2438,48	9286	6096	5259	7,78	19
		м3		1275,75	950,21	3189	2376	94,5	5,22	13
47	Е0109-34-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлоконструкций под емкость на жидком топливе	0,8	10568,19	1533,90	8455	1227	5475	44,16	35
		т		7533,00	70,88	6026	57	90	0,34	--
48	Е0109-24-1т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлоконструкций навеса над емкостью	0,65	8631,36	2815,67	5610	1830	3630	33,90	22
		т		5454,00	750,30	3545	488	90	2,67	2
49	Е0109-4-3т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дымовой трубы	0,5	8159,25	1952,06	4080	976	2671	32,34	16
		т		5454,00	482,49	2727	241	90	2,24	1
		РАЗДЕЛ 5.Демонтаж благоустройства								
50	У1-32-27т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	110	287,07	47,38	31578	5212	6109	0,16	18
		м		27,13	16,95	2984	1865	126	0,08	9
51	У1-32-28т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	110	920,22	2,19	101224	241	11369	0,72	79
		м		126,94	0,67	13963	73	81	--	--
52	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	260	122,85	--	31941	--	38233	0,77	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		122,85	--	31941	--	119,7	--	--
53	У1-4-1к=0,8	Демонтаж беседки тип I, строительные работы	1	9431,82	957,42	9432	957	9430	51,20	51
		беседка		8474,40	256,62	8474	257	108	1,04	1
54	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	1	11550,42	957,42	11550	957	11718	64,00	64
		беседка		10593,00	256,62	10593	257	108	1,30	1
55	У1-43-9к=0,8	Скамья типа С-4, строительные работы	3	543,84	--	1632	--	1542	3,28	10
		скамья		543,84	--	1632	--	94,5	--	--
56	У1-49-1к=0,8	Урна типа 1, строительные работы	5	872,96	80,96	4365	405	3849	4,80	24
		урна		792,00	22,56	3960	113	94,5	0,09	--
		РАЗДЕЛ 6.Асфальтобетонные покрытия								
57	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	34	408,11	169,61	13876	5767	9872	1,55	53
		м3		238,50	4,07	8109	138	119,7	0,01	--
58	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	1456	20,69	19,90	30119	28969	6604	0,01	8
		м2		0,79	3,42	1150	4980	107,73	0,02	27
		РАЗДЕЛ 7.Отопление и вентиляция								
59	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	164	81,18	0,18	13314	30	13776	0,46	75
		шт		81,00	0,02	13284	3	103,68	--	--
60	Е0116-10-4к=0,4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	40	60,52	8,32	2421	333	2549	0,29	12
		м		52,20	3,12	2088	125	115,2	0,02	1
61	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	240	51,07	0,69	12257	166	12564	0,33	80
		м		50,38	0,11	12091	26	103,68	--	--
62	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	60	88,41	1,24	5305	74	5435	0,57	34
		м		87,17	0,20	5230	12	103,68	--	--
63	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	40	116,90	1,81	4676	72	4785	0,75	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		115,09	0,29	4604	12	103,68	--	--
64	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	105	197,20	15,96	20706	1676	20005	1,21	127
		шт		181,24	2,52	19030	265	103,68	0,02	2
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция								
65	Е0120-32-1к=0,4	Демонтаж вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	285,07	11,96	570	24	640	1,53	3
		шт		273,11	4,72	546	9	115,2	0,02	--
66	Е0120-32-2к=0,4	Демонтаж вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	392,76	22,32	393	22	437	2,08	2
		шт		370,44	8,51	370	9	115,2	0,04	--
67	Е0120-3-3к=0,4	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	80	99,89	4,44	7991	355	8949	0,59	47
		м2		95,45	1,66	7636	133	115,2	0,01	1
68	Е0120-3-15к=0,4	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	100	45,82	3,39	4582	339	5034	0,26	26
		м2		42,43	1,27	4243	127	115,2	0,01	1
69	Е0120-12-9к=0,4	Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 400х400 мм	10	81,44	6,78	814	68	893	0,45	4
		шт		74,66	2,84	747	28	115,2	0,01	--
70	Е0120-21-8к=0,4	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	235,31	23,63	471	47	507	1,28	3
		шт		211,68	8,50	423	17	115,2	0,04	--
71	Е0120-40-1к=0,4	Демонтаж кондиционеров	8	152,97	7,44	1224	60	1367	0,80	6
		шт		145,53	2,84	1164	23	115,2	0,01	--
		РАЗДЕЛ 9.Котельная								
72	Е0118-2-8К=0,3	Демонтаж отопительного котла мощностью 350квт на дизельном топливе	1	6098,71	2455,60	6099	2456	5257	21,26	21
		котел		3643,11	920,05	3643	920	115,2	1,80	2
73	Е0118-13-1К=0,3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	1037,80	123,78	3113	371	3319	5,36	16
		1насос		914,02	46,35	2742	139	115,2	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0118-10-8к=0,4	Демонтаж круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,8 м3	1	623,08	40,92	623	41	689	3,57	4
		1бак		582,16	15,76	582	16	115,2	0,07	--
75	Е0118-16-3к=0,4	Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков 80 мм	2	322,74	64,10	645	128	651	1,47	3
		1шт		258,63	24,10	517	48	115,2	0,12	--
76	Е0118-21-6к=0,4	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	143,33	46,00	287	92	265	0,57	1
		1фильтр		97,34	17,61	195	35	115,2	0,08	--
77	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	2	309,45	7,95	619	16	628	1,91	4
		шт		301,50	1,26	603	3	103,68	0,01	--
78	Е0116-10-4к=0,4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	14	60,52	8,32	847	116	892	0,29	4
		м		52,20	3,12	731	44	115,2	0,02	--
79	Е0116-10-3к=0,4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	52,84	6,40	634	77	675	0,26	3
		м		46,44	2,40	557	29	115,2	0,01	--
80	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов до диаметром 25 мм	2	51,07	0,69	102	1	105	0,33	1
		м		50,38	0,11	101	--	103,68	--	--
81	Е0118-10-14к=0,4	Демонтаж расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3	1	1235,53	123,13	1236	123	1335	6,80	7
		1бак		1112,40	46,35	1112	46	115,2	0,23	--
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация								
82	Е0118-5-1к=0,4	Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	5	1109,31	163,77	5547	819	5799	5,52	28
		шт		945,54	61,18	4728	306	115,2	0,30	2
83	Е0116-22-1к=0,4	Демонтаж водомерных узлов,	1	636,55	55,15	637	55	694	3,40	3
		1узел		581,40	20,70	581	21	115,2	0,10	--
84	Е0116-20-1к=0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	2	72,24	9,24	144	18	153	0,36	1
		1кран		63,00	3,60	126	7	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	40	116,90	1,81	4676	72	4785	0,75	30
		м		115,09	0,29	4604	12	103,68	--	--
86	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	50	88,41	1,24	4421	62	4529	0,57	28
		м		87,17	0,20	4359	10	103,68	--	--
87	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	140	51,07	0,69	7150	97	7329	0,33	46
		м		50,38	0,11	7053	15	103,68	--	--
88	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30	121,88	4,88	3656	146	4107	0,66	20
		м		117,00	1,83	3510	55	115,2	0,01	--
		Канализация								
89	Е0117-1-2примк=0,4	Демонтаж душевой кабины	3	169,88	37,58	510	113	507	0,78	2
		комплект		132,30	14,40	397	43	115,2	0,07	--
90	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	32	101,59	3,33	3251	107	3278	0,61	19
		компл		98,26	0,54	3144	17	103,68	--	--
91	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	15	244,84	6,45	3673	97	3724	1,43	21
		компл		238,39	1,04	3576	16	103,68	0,01	--
92	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	4	161,43	4,65	646	19	653	0,99	4
		компл		156,78	0,72	627	3	103,68	0,01	--
93	Е0117-2-3к=0,4	ДЕмонтаж смесителей	37	51,03	0,63	1888	23	2148	0,28	10
		шт		50,40	--	1865	--	115,2	--	--
94	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	35	118,01	1,59	4130	56	4234	0,69	24
		м		116,42	0,25	4075	9	103,68	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	40	145,63	3,27	5825	131	5926	0,85	34
		м		142,36	0,52	5694	21	103,68	--	--
96	Е0116-14-5к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	25	90,16	3,85	2254	96	2527	0,49	12
		м		86,31	1,44	2158	36	115,2	0,01	--
		РАЗДЕЛ 11.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
97	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006к=0,4	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	10	175,69	122,15	1757	1221	674	0,28	3
		шт		53,54	25,31	535	253	85,5	0,15	1
98	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	79	9,32	0,23	736	18	632	0,06	5
		шт		9,09	0,05	718	4	87,48	--	--
99	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	129	29,35	2,80	3786	361	3047	0,18	23
		шт		26,55	0,45	3425	58	87,48	--	--
100	Е0167-7-5к=0,4прим	Демонтаж настенных бактерицидных ламп	16	11,74	1,12	188	18	151	0,07	1
		шт		10,62	0,18	170	3	87,48	--	--
101	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	229	8,42	--	1928	--	1687	0,06	13
		шт		8,42	--	1928	--	87,48	--	--
102	Е0167-7-1прим	Демонтаж распредкоробки	149	8,42	--	1255	--	1098	0,06	9
		шт		8,42	--	1255	--	87,48	--	--
103	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	110	13,94	0,06	1533	7	1336	0,10	11
		м		13,88	--	1527	--	87,48	--	--
104	Ц0108-521-1к=0,3	Демонтаж рубильников	4	53,61	3,51	214	14	174	0,30	1
		шт		50,10	0,69	200	3	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Ц0108-572-3к=0,3	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм-щиты осветительные на 6 групп	4	115,59	20,49	462	82	339	0,60	2
		шт		95,10	4,05	380	16	85,5	0,02	--
106	Ц0108-572-7к=0,3	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ)	12	261,30	72,30	3136	868	2112	1,20	14
		шт		189,00	16,89	2268	203	85,5	0,10	1
107	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1315	3,69	--	4852	--	4245	0,03	33
		м		3,69	--	4852	--	87,48	--	--
108	Ц0108-532-1к=0,3	Демонтаж кнопки управления "Пуск-Стоп"	5	85,56	3,96	428	20	352	0,60	3
		шт		81,60	0,69	408	3	85,5	--	--
109	Ц0108-411-1к=0,3	Демонтаж Металлического рукава, наружный диаметр до 48 мм	30	16,98	2,34	509	70	379	0,09	3
		м		14,64	0,15	439	4	85,5	--	--
110	Ц0108-396-8к=0,3	Демонтаж кабелегона	25	20,64	12,54	516	314	249	0,05	1
		м		8,10	3,54	203	89	85,5	0,02	1
111	Е0167-5-12	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром до 25 мм	30	45,45	0,49	1364	15	1182	0,30	9
		м		44,96	0,07	1349	2	87,48	--	--
112	Ц0108-396-1к=0,3	Демонтаж лотков	4	51,54	36,00	206	144	87	0,10	--
		м		15,54	9,99	62	40	85,5	0,06	--
		РАЗДЕЛ 12.Пожарная сигнализация								
113	Ц0110-668-2 к-т 0,3	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	154	105,70	1,60	16278	246	12985	0,60	92
		шт		104,10	--	16031	--	81	--	--
114	Е0167-7-1прим	Демонтаж коробок ответвительных	20	8,42	--	168	--	147	0,06	1
		шт		8,42	--	168	--	87,48	--	--
115	Е0167-4-1	Демонтаж провода	900	3,69	--	3321	--	2905	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,69	--	3321	--	87,48	--	--
116	Ц0110-667-1к=0,3	Демонтаж прибора ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	1282,98	0,48	1283	--	1039	6,90	7
		шт		1282,50	--	1283	--	81	--	--
117	Е0167-7-5	Демонтаж световых указателей "Выход"	14	29,35	2,80	411	39	331	0,18	3
		шт		26,55	0,45	372	6	87,48	--	--
		РАЗДЕЛ 13.Телефонизация								
118	Е0167-7-1	Демонтаж телефонных розеток	4	8,42	--	34	--	29	0,06	--
		шт		8,42	--	34	--	87,48	--	--
119	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	25	13,94	0,06	349	2	304	0,10	2
		м		13,88	--	347	--	87,48	--	--
120	Ц0108-396-8к=0,3	Демонтаж кабельного канала	10	20,64	12,54	206	125	100	0,05	--
		м		8,10	3,54	81	35	85,5	0,02	--
121	Е0167-7-1прим	Демонтаж распредкоробки	4	8,42	--	34	--	29	0,06	--
		шт		8,42	--	34	--	87,48	--	--
122	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	40	13,94	0,06	558	2	486	0,10	4
		м		13,88	--	555	--	87,48	--	--
		Вывоз мусора								
123	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	477,8	27,10	27,10	12948	12948	8157	--	--
		т		--	18,97	--	9064	90	0,40	191
124	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	477,8	176,40	176,40	84284	84284	15171	--	--
		т		--	35,28	--	16857	90	0,74	354
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2404738	568471			11239
			Тенге			1715087	173826			1345
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45512				
	Всего заработная плата -		Тенге				42665			
		Накладные расходы -	Тенге			36098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				48080			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2082140				
	Материалы -		Тенге			29661				
	Всего заработная плата -		Тенге				1673524			
		Накладные расходы -	Тенге			1787575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4101898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12159
		Сметная заработная плата -	Тенге				1941660			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			139752				
	Материалы -		Тенге			91518				
	Всего заработная плата -		Тенге				41349			
		Накладные расходы -	Тенге			35951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10542				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			186245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				46742			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137334				
	Всего заработная плата -		Тенге				131375			
	Сдача и испытание -		Тенге			1275				
		Накладные расходы -	Тенге			141149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			295192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							879
		Сметная заработная плата -	Тенге				152547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4669842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13585
		Сметная заработная плата -	Тенге				2189030			
		Итого с временными, 1,44%				**4 737 088**				
		Итого с зимними удоражаниями, 1,35%				**4 801 038**				
		Итого с выслугой лет, 1%				**4 848 409**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп.отпусками, 0,4%				**4 867 358**				
		Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574				**12 447 875**				
		Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%				**248 957**				
		Итого с налогами				**12 696 832**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**1 523 620**				
		Итого с НДС				**14 220 452**				
		Итого со скидкой				**12 085 962**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист отдела строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Жаксымбетов С.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.участка ТОО «Сункар» _____ Солтанбеков К.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГККП "Городская больница "Алатау", расположенная по адресу: ул.Жетбаева,28 Медеуского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГККП "Городская больница "Алатау", расположенная по адресу: ул.Жетбаева,28 Медеуского района г.Алматы "

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

Л.см. 2-1-1 на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Усиление фундаментов								
		Земляные работы								
1	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	430,92	970,48	0,04	418200	17	397384	6,10	2629
		м3		906,75	0,01	390737	4	101,7	--	--
		Усиление фундаментов								
		Усиление фундаментов (КЖ12)								
2	Е0146-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1976	210,78	110,20	416504	217745	321806	0,52	1029
		отверст.		97,81	65,05	193268	128539	100	0,10	202
8	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	52,35076	14528,48	496,82	760577	26009	183044	21,56	1129
		м3		3309,75	186,75	173268	9777	100	0,92	48
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,205794	52400,00	--	10784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,11268	55620,00	--	6267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,019351	53600,00	--	1037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,365688	65900,00	--	353599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пробивка отверстий в фундаменте (лист КЖ 13)								
13	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,689044	10614,16	6122,04	7314	4218	4688	26,18	18
		м3		4492,13	2311,65	3095	1593	100	11,30	8
		Усиление отверстий арматурными стержнями (КЖ10)								
14	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры- Усиление отверстий арматурными стержнями	0,05471	9537,53	455,40	522	25	638	60,61	3
		т		9082,13	171,56	497	9	126	0,84	--
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,05471	50900,00	--	2785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1977588	248015			4808
			Тенге			760864	139922			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1977588				
	Материалы -		Тенге			348714				
	Всего заработная плата -		Тенге				900786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			374472				
	Местные материалы -		Тенге			245523				
		Накладные расходы -	Тенге			907560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3058257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5519
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036920			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3058257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5519
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036920			

Итого с временными, 1,44%	**3 102 296**
Итого с зимними удоражаниями, 1,35%	**3 144 177**
Итого с выслугой лет, 1%	**3 175 200**
Итого с доп.отпусками, 0,4%	**3 187 609**
Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574	**8 152 053**
Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%	**163 041**
Итого с налогами	**8 315 094**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**997 811**
Итого с НДС	**9 312 905**
Итого со скидкой	**7 915 042**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Жаксымбетов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.участка ТОО «Сункар» _____ Солтанбеков К.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)