Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГККП "Городская больница "Алатау", расположенная по адресу: ул.Жетбаева,28 Медеуского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГККП "Городская больница "Алатау", расположенная по адресу: ул.Жетбаева,28 Медеуского района г.Алматы "

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

Л.см. 2-1-1 на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Усиление фундаментов								
		Устройство металлических обойм по периметру пробиваемых проемов в фундаменте ОБФ1-ОБФ3(КЖ613)								
42	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 40мм, раствор М100	715,5047	542,80	11,43	388377	8175	247279	0,75	535
		м2		363,29	2,43	259932	1739	94,5	0,06	45
43	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 50мм, раствор М100	63,60041	667,74	13,96	42469	888	26865	0,75	48
		м2		444,02	2,97	28240	189	94,5	0,06	4
44	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 60мм, раствор М100	2846,119	806,97	16,93	2296743	48176	1457216	0,75	2127
		м2		538,20	3,60	1531781	10246	94,5	0,06	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 120мм, раствор М100	294,1519	1614,62	33,85	474944	9958	301212	0,75	220
		м2		1076,40	7,20	316625	2118	94,5	0,06	19
		Рама усиления РМ2-2шт								
60	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,209	38782,43	3209,40	85670	7090	73734	179,48	396
		т		32166,00	1212,75	71055	2679	100	5,92	13
61	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	2,209	1860,00	--	4109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	2,209	146000,00	--	322514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,405	22,68	0,06	2255	6	540	0,03	3
		м2		6,68	0,03	664	2	81	--	--
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99,405	20,99	0,03	2086	2	385	0,02	2
		м2		4,78	--	476	--	81	--	--
65	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	56,15488	132,03	66,18	7414	3716	5738	0,34	19
		отверст.		63,23	38,95	3551	2187	100	0,06	3
66	Е0146-25-17к=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	56,15488	2,50	1,52	140	85	91	--	--
		отверст.		0,72	0,90	40	50	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	15,51648	175,98	88,16	2731	1368	2127	0,45	7
		отверст.		85,05	52,04	1320	807	100	0,08	1
68	Е0146-26-17к=18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	5,17216	28,88	25,22	149	130	84	0,01	--
		отверст.		1,35	14,89	7	77	100	0,02	--
69	Е0146-26-17к=31	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10,34432	48,76	43,43	504	449	279	0,01	--
		отверст.		1,35	25,64	14	265	100	0,04	--
70	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,109753	172357,31	536,06	18917	59	5494	289,00	32
		1т		47475,00	202,50	5211	22	105	0,99	--
71	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	1,47776	951,46	638,80	1406	944	743	2,01	3
		отверст		312,66	246,28	462	364	90	1,35	2
72	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,147776	18527,55	208,73	2738	31	1228	55,16	8
		м3		8230,50	78,75	1216	12	100	0,39	--
73	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,04884	149300,00	--	7292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама усиления РМ3,РМ3а,РМ4								
74	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	5,12	38782,43	3209,40	198566	16432	170899	179,48	919
		т		32166,00	1212,75	164690	6209	100	5,92	30
75	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	5,12	1860,00	--	9523	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	5,12	146000,00	--	747520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	230,4	22,68	0,06	5226	14	1252	0,03	8
		м2		6,68	0,03	1539	6	81	--	--
78	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	230,4	20,99	0,03	4836	6	893	0,02	6
		м2		4,78	--	1102	--	81	--	--
79	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	112	132,03	66,18	14787	7412	11444	0,34	38
		отверст.		63,23	38,95	7082	4362	100	0,06	7
80	Е0146-25-17к=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	112	2,50	1,52	280	170	181	--	--
		отверст.		0,72	0,90	81	101	100	--	--
81	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	44	175,98	88,16	7743	3879	6032	0,45	20
		отверст.		85,05	52,04	3742	2290	100	0,08	4
82	Е0146-26-17к=5	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	9,00	7,01	72	56	44	0,01	--
		отверст.		1,35	4,14	11	33	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0146-26-17к=18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14	28,88	25,22	404	353	227	0,01	--
		отверст.		1,35	14,89	19	208	100	0,02	--
84	Е0146-26-17к=31	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	22	48,76	43,43	1073	956	594	0,01	--
		отверст.		1,35	25,64	30	564	100	0,04	1
85	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,23572	172357,31	536,06	40628	126	11800	289,00	68
		1т		47475,00	202,50	11191	48	105	0,99	--
86	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	4	951,46	638,80	3806	2555	2012	2,01	8
		отверст		312,66	246,28	1251	985	90	1,35	5
87	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,4	18527,55	208,73	7411	83	3324	55,16	22
		м3		8230,50	78,75	3292	32	100	0,39	--
88	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,10756	149300,00	--	16059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство металлических обойм по периметру пробиваемых проемов в кирпичной стене ОБ1-15(КЖ63-80)								
89	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	9,31585	40782,43	3209,40	379923	29898	310951	179,48	1672
		т		32166,00	1212,75	299654	11298	100	5,92	55
90	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	9,31585	154400,00	--	1438367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	443,4345	22,68	0,06	10058	28	2409	0,03	15
		м2		6,68	0,03	2963	11	81	--	--
92	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	443,4345	43,42	0,06	19255	28	3952	0,06	25
		м2		11,00	--	4879	--	81	--	--
93	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций	11,9	14061,01	293,47	167326	3492	39654	21,05	250
		м3		3222,00	110,25	38342	1312	100	0,54	6
94	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1,02777	149300,00	--	153446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	9,31585	1860,00	--	17327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сверление отверстий для ОБ1-13								
96	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	596	175,98	88,16	104887	52541	81706	0,45	270
		отверст.		85,05	52,04	50690	31016	100	0,08	49
97	Е0146-26-17к=5	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 280мм	596	13,59	11,21	8097	6680	4748	0,01	4
		отверст.		1,35	6,62	805	3943	100	0,01	6
		Сверление отверстий для ОБ14-,ОБ15 КЖ79 поз 7								
98	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	25	175,98	88,16	4400	2204	3427	0,45	11
		отверст.		85,05	52,04	2126	1301	100	0,08	2
		Пробивка,заделка проемов ,всвязи с изменением проектных решений								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	27	2975,47	1238,47	80338	33439	59535	10,60	286
		м3		1737,00	468,00	46899	12636	100	2,28	62
100	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	27,9	7284,23	154,03	203230	4297	65663	14,63	408
		м3		2295,00	58,50	64031	1632	100	0,28	8
101	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	810	175,98	88,16	142548	71406	111043	0,45	367
		отверст.		85,05	52,04	68891	42152	100	0,08	66
102	Е0146-26-17к=5	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 150мм	810	-9,00	-7,01	-7288	-5674	-4443	-0,01	-6
		отверст.		-1,35	-4,14	-1094	-3350	100	-0,01	-5
103	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1134	172357,31	536,06	19545	61	5677	289,00	33
		1т		47475,00	202,50	5384	23	105	0,99	--
104	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,1161	8261,82	364,32	959	42	1306	52,70	6
		т		7897,50	137,25	917	16	140	0,67	--
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1161	41200,00	--	4783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Тамбур ТВ-1								
		Тамбур ТВ-1-земляные работы,фундамент(КЖ106-114)								
106	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,05008	33,67	32,10	271	258	109	0,01	--
		м3		1,57	12,33	13	99	97	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,185	56,25	52,36	235	219	94	0,03	--
		м3		3,89	19,37	16	81	97	0,08	--
108	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,92092	262,72	--	242	--	273	1,85	2
		м3		262,72	--	242	--	113	--	--
109	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,05008	6,48	6,48	52	52	16	--	--
		м3		--	2,10	--	17	97	0,01	--
110	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,60592	134,10	--	81	--	92	0,97	1
		м3		134,10	--	81	--	113	--	--
111	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,05008	21,55	4,52	173	36	133	0,11	1
		м3		17,03	--	137	--	97	--	--
112	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,425	76,60	--	569	--	114	0,32	2
		т		15,32	--	114	--	100	--	--
113	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,5	3,77	3,24	17	15	7	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
114	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,55	245,44	3,82	5289	82	986	0,21	5
		м2		37,35	1,44	805	31	118	0,01	--
115	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	3951,97	66,01	1976	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
116	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4	6303,24	353,46	25213	1414	3018	3,60	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		585,00	133,52	2340	534	105	0,65	3
117	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04424	53600,00	--	2371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0058	55620,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0116	41200,00	--	478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0108-12-1	Устройство выпусков	0,0312	8679,65	422,15	271	13	310	56,40	2
		т		8257,50	157,50	258	5	118	0,77	--
121	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0312	50900,00	--	1588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены тамбура (КЖ107)								
122	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечниковм3	0,45	9372,92	990,15	4218	446	954	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	740	168	105	1,83	1
123	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,23	7801,19	316,01	1794	73	359	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	315	27	105	0,58	--
124	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0672	50900,00	--	3420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0066	66000,00	--	436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0096	41200,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	529	2	105	0,56	--
128	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,00252	148200,82	587,63	373	1	53	118,00	--
		1т		19800,00	222,75	50	1	105	1,08	--
129	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0247	52400,00	--	1294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00468	69000,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	1,6	840,42	34,73	1345	56	449	1,43	2
		м2		225,00	13,01	360	21	118	0,06	--
		Покрытие тамбура(КЖ88,89)								
132	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0105	4658,59	2861,37	49	30	16	5,88	--
		т		1067,22	620,10	11	7	90	1,98	--
133	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	0,1341	13864,97	4022,39	1859	539	1226	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1219	144	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1446	154400,00	--	22326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9	121,68	8,30	1095	75	1021	0,57	5
		м2		94,18	1,17	848	11	119	--	--
136	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	10,35	896,00	--	9274	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /Соединительного элемента ,коньковый элемент/ из листовой оцинкованной стали	2,7	575,05	1,24	1553	3	494	0,97	3
		м2		153,23	0,47	414	1	119	--	--
138	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,2901	21,80	0,05	137	--	33	0,03	--
		м2		5,81	0,02	37	--	90	--	--
139	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,2901	40,72	0,04	256	--	47	0,04	--
		м2		8,32	--	52	--	90	--	--
		Отделка козырька								
140	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0438	13864,97	4022,39	607	176	401	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	398	47	90	3,81	--
141	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0438	154400,00	--	6763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9053	21,80	0,05	42	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,9053	40,72	0,04	78	--	14	0,04	--
		м2		8,32	--	16	--	90	--	--
144	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2	85,23	4,72	170	9	173	0,40	1
		м2		70,88	1,78	142	4	119	0,01	--
145	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,2	7634,00	--	1527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0134-63-2	Обшивка потолка панелями "LUXALON"	10	1204,11	64,51	12041	645	7027	3,53	35
		м2		614,25	24,59	6143	246	110	0,12	1
147	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	10,2	3490,00	--	35598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Тамбур ТВ-2								
		Тамбур ТВ-1-земляные работы,фундамент(КЖ106-114)								
148	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	89,03536	33,67	32,10	2998	2858	1200	0,01	1
		м3		1,57	12,33	140	1097	97	0,05	4
149	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,185	56,25	52,36	235	219	94	0,03	--
		м3		3,89	19,37	16	81	97	0,08	--
150	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,016587	262,72	--	1843	--	2083	1,85	13
		м3		262,72	--	1843	--	113	--	--
151	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	89,03536	6,48	6,48	577	577	182	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	187	97	0,01	1
152	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,701587	134,10	--	899	--	1016	0,97	7
		м3		134,10	--	899	--	113	--	--
153	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	89,03536	21,55	4,52	1918	402	1471	0,11	10
		м3		17,03	--	1516	--	97	--	--
154	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,425	76,60	--	569	--	114	0,32	2
		т		15,32	--	114	--	100	--	--
155	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,5	3,77	3,24	17	15	7	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
156	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,01	245,44	3,82	10802	168	2014	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1644	63	118	0,01	--
157	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	3951,97	66,01	4347	73	255	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	--
158	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	9,1	6303,24	353,46	57359	3216	6865	3,60	33
		м3		585,00	133,52	5324	1215	105	0,65	6
159	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1556	53600,00	--	8340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0109	55620,00	--	606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0332	41200,00	--	1368	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0108-12-1	Устройство выпусков	0,0468	8679,65	422,15	406	20	465	56,40	3
		т		8257,50	157,50	386	7	118	0,77	--
163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0468	50900,00	--	2382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены тамбура (КЖ112)								
164	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечниковм3	0,7	9372,92	990,15	6561	693	1484	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1151	262	105	1,83	1
165	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	7801,19	316,01	3901	158	781	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	684	60	105	0,58	--
166	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1007	50900,00	--	5126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0099	66000,00	--	653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,027	41200,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0236	93997,62	304,24	2218	7	822	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	781	3	105	0,56	--
170	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0059	148200,82	587,63	874	3	124	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	117	1	105	1,08	--
171	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0539	52400,00	--	2824	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0089	69000,00	--	614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	5	5867,70	337,41	29338	1687	5283	4,76	24
		м3		769,50	126,00	3848	630	118	0,62	3
		Покрытие тамбура(КЖ114)								
174	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0105	4658,59	2861,37	49	30	16	5,88	--
		т		1067,22	620,10	11	7	90	1,98	--
175	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	0,3307	13864,97	4022,39	4585	1330	3024	56,50	19
		т		9090,00	1071,86	3006	354	90	3,81	1
176	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3412	154400,00	--	52681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	24	121,68	8,30	2920	199	2723	0,57	14
		м2		94,18	1,17	2260	28	119	--	--
178	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	27,6	896,00	--	24730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /Соединительного элемента ,коньковый элемент/ из листовой оцинкованной стали	4,8	575,05	1,24	2760	6	878	0,97	5
		м2		153,23	0,47	736	2	119	--	--
180	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,8422	21,80	0,05	324	1	78	0,03	--
		м2		5,81	0,02	86	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,8422	40,72	0,04	604	1	111	0,04	1
		м2		8,32	--	123	--	90	--	--
		Отделка козырька								
182	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,117	13864,97	4022,39	1622	471	1070	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1064	125	90	3,81	--
183	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,117	154400,00	--	18065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,0895	21,80	0,05	111	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
185	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,0895	40,72	0,04	207	--	38	0,04	--
		м2		8,32	--	42	--	90	--	--
186	Е0134-63-2	Обшивка потолка панелями "LUXALON"	22	1204,11	64,51	26491	1419	15460	3,53	78
		м2		614,25	24,59	13514	541	110	0,12	3
187	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	22,44	3490,00	--	78316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Козырек входа с пандусом								
		Земляные работы,фундаменты								
220	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,3348	41,93	40,13	14	13	5	0,01	--
		м3		1,81	15,41	1	5	87,3	0,06	--
221	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,674	69,92	65,45	117	110	42	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4,47	24,21	7	41	87,3	0,10	--
222	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1512	302,12	--	46	--	46	2,13	--
		м3		302,12	--	46	--	101,7	--	--
223	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,3348	8,10	8,10	3	3	1	--	--
		м3		--	2,63	--	1	87,3	0,01	--
224	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0252	154,22	--	4	--	4	1,12	--
		м3		154,22	--	4	--	101,7	--	--
225	Е0101-164-2	Устройство подсыпки под крыльцо	1,0395	251,77	--	262	--	266	1,77	2
		м3		251,77	--	262	--	101,7	--	--
226	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,3348	25,23	5,65	8	2	6	0,12	--
		м3		19,58	--	7	--	87,3	--	--
227	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,254825	78,90	--	99	--	20	0,37	--
		т		17,62	--	22	--	90	--	--
228	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,7605	4,65	4,06	4	3	1	--	--
		м3		0,55	1,40	--	1	87,3	--	--
229	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,4	252,00	4,77	2369	45	447	0,24	2
		м2		42,95	1,80	404	17	106,2	0,01	--
230	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крыльца из бетона В15	3	8675,48	450,60	26026	1352	5177	10,34	31
		м3		1656,00	170,21	4968	511	94,5	0,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00849	41200,00	--	350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0191	99034,93	380,30	1892	7	689	227,70	4
		1т		38036,25	143,44	726	3	94,5	0,70	--
233	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,0192	40200,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0111-15-7	Железнение бетонных покрытий	5,55	146,77	12,29	815	68	842	0,79	4
		м2		132,48	4,61	735	26	110,7	0,02	--
		Ограждение козырька								
235	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0438	16234,07	5027,99	711	220	418	64,98	3
		т		10453,50	1339,83	458	59	81	4,76	--
236	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0438	154400,00	--	6763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9053	22,68	0,06	43	--	10	0,03	--
		м2		6,68	0,03	13	--	81	--	--
238	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,9053	41,98	0,05	80	--	15	0,05	--
		м2		9,57	--	18	--	81	--	--
239	Е0134-63-2	Обшивка потолка панелями "LUXALON"	7	1312,38	80,64	9187	564	5108	4,06	28
		м2		706,39	30,74	4945	215	99	0,15	1
240	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	7,14	3490,00	--	24919	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение крыльца (КЖ 123)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	10	101,28	7,36	1013	74	1075	0,48	5
		м		82,55	2,79	825	28	126	0,01	--
242	С12021-245	Стоимость ограждения	0,05172	172800,00	--	8937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,3274	41,98	0,05	98	--	18	0,05	--
		м2		9,57	--	22	--	81	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки кирпичные(КЖ125)								
		Фундамент под перегородки								
244	Е0106-1-22	Фундаменты под перегородки из бетона В7,5	1,9	5950,54	441,83	11306	839	1508	4,14	8
		м3		672,75	166,90	1278	317	94,5	0,82	2
245	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0051	50800,00	--	259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0372	67700,00	--	2518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6	171,82	5,24	1031	31	438	0,44	3
		м2		66,76	1,97	401	12	106,2	0,01	--
		Перегородки кирпичные толщ 120мм								
248	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	87,5	882,85	43,41	77250	3799	25556	1,64	144
		м2		258,75	16,26	22641	1423	106,2	0,08	7
249	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,606	41200,00	--	24967	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0108-12-1	Дополнительное армирование перегородок	0,12231	10023,81	527,69	1226	65	1259	64,86	8
		т		9496,13	196,87	1161	24	106,2	0,96	--
251	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,052	53000,00	--	2756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	55620,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00852	52400,00	--	446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00261	65000,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03918	65900,00	--	2582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пробивка отвертий в перекрытии (КЖ92-94)								
256	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,9365	12818,49	7652,55	12005	7167	6790	30,11	28
		м3		5165,94	2889,56	4838	2706	90	14,12	13
		Усиление отверстий в перекрытии(КЖ99-105)								
257	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры- Усиление отверстий арматурными стержнями	0,09053	9537,53	455,40	863	41	1056	60,61	5
		т		9082,13	171,56	822	16	126	0,84	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05884	50900,00	--	2995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0102	52400,00	--	534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0131	52102,00	--	683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00839	50800,00	--	426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,7	20208,60	302,67	14146	212	2769	24,61	17
		м3		3840,75	114,75	2689	80	100	0,56	--
		Устройство монолитных участков в покрытиии для выхода на чердак (АР 96-98)								
263	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	7,2	3437,46	1725,21	24750	12422	17026	10,48	75
		м3		1712,25	652,50	12328	4698	100	3,18	23
264	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,33	4899,14	1880,99	1617	621	1246	21,24	7
		м3		3018,15	538,09	996	178	106,2	2,91	1
265	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,7	9835,54	241,10	26556	651	3894	8,06	22
		м3		1282,50	91,08	3463	246	105	0,44	1
266	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,046	53000,00	--	2438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1174	50900,00	--	5976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0434	69000,00	--	2995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0647	55620,00	--	3599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0032	93997,62	304,24	301	1	112	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	106	--	105	0,56	--
271	Е0106-16-13прим	Укладка керамзитобетона В5	1,6	14290,01	255,15	22864	408	3760	13,60	22
		м3		2142,00	96,39	3427	154	105	0,47	1
		Воздухозаборная шахта ВэШ-1,ВэШ-2,ВэШ-3 (КЖ127-134)								
272	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную под воздухозаборную шахту	2,096	389,25	--	816	--	922	2,48	5
		м3		389,25	--	816	--	113	--	--
273	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	3951,97	66,01	1186	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
274	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	5,3	12177,57	402,61	64541	2134	17500	18,10	96
		м3		2992,50	152,10	15860	806	105	0,74	4
275	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2342	41200,00	--	9649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01805	65000,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02204	67700,00	--	1492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01334	50642,00	--	676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(обрамление уголком)	0,11136	93997,62	304,24	10468	34	3881	198,00	22
		1т		33075,00	114,75	3683	13	105	0,56	--
280	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,6	575,05	1,24	16446	35	5231	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4382	13	119	--	--
281	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,4	245,44	3,82	1080	17	201	0,21	1
		м2		37,35	1,44	164	6	118	0,01	--
		Решетки								
282	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,08298	9850,48	1162,95	817	97	558	46,60	4
		т		7357,50	108,00	611	9	90	0,53	--
283	С12021-268	Сварная решетка	0,08298	134000,00	--	11119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток количество окрасок 2	1,775	148,40	0,07	263	--	201	0,65	1
		м2		108,00	0,02	192	--	105	--	--
		Подпольные каналы(КЖ136-140)								
285	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях под приямки и каналы	75,04038	855,87	0,05	64225	4	59929	5,13	385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		785,25	0,02	58925	2	101,7	--	--
286	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,787875	134,10	--	1313	--	1483	0,97	10
		м3		134,10	--	1313	--	113	--	--
287	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	107,6666	30,00	--	3230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	107,6666	176,40	176,40	18992	18992	3798	--	--
		т		--	35,28	--	3798	100	0,74	80
289	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10	3951,97	66,01	39520	660	2317	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1958	249	105	0,12	1
290	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.Бетон В15	17	8369,36	360,48	142279	6128	28135	8,99	153
		м3		1440,00	136,17	24480	2315	105	0,67	11
291	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4368	41200,00	--	17996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,162	70437,87	304,24	11411	49	1665	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1567	19	105	0,56	--
293	Е0107-61-2	Устройство сборных ж/б плит покрытия и опорных подушек	5,26	1614,88	534,92	8494	2814	4762	2,56	13
		м3		461,25	185,47	2426	976	140	0,72	4
294	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,74	23300,00	--	110442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки	0,52	22000,00	--	11440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0109-31-1	Монтаж щитов	0,36736	9296,67	2833,17	3415	1041	1416	19,80	7
		т		3712,50	571,22	1364	210	90	2,09	1
297	С12021-145	Стальные щиты	0,36736	111100,00	--	40814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8900771	390043			9338
			Тенге			3239460	162929			746
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6180227				
	Материалы -		Тенге			417771				
	Всего заработная плата -		Тенге				3393287			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			476161				
	Местные материалы -		Тенге			1664651				
	Транспортные расходы -		Тенге			1237				
		Накладные расходы -	Тенге			3286662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1643
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			568013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10034903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11675
		Сметная заработная плата -	Тенге				3886286			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2720544				
	Материалы -		Тенге			1640				
	Всего заработная плата -		Тенге				9102			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2706829				
		Накладные расходы -	Тенге			8146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163721				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2892411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10324			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12927314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3896611			
		Итого с временными, 1,44%				**13 113 467**				
		Итого с зимними удоражаниями, 1,35%				**13 290 499**				
		Итого с выслугой лет, 1%				**13 421 634**				
		Итого с доп.отпусками, 0,4%				**13 474 088**				
		Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574				**34 458 893**				
		Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%				**689 178**				
		Итого с налогами				**35 148 070**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**4 217 768**				
		Итого с НДС				**39 365 839**				
		Итого со скидкой				**33 457 029**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Усманов Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Жаксымбетов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.участка ТОО «Сункар» _____ Солтанбеков К.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)