Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Су Жоба құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №104 от 24.06.2022 ; Доп. Соглашение №1 от 11.07.2022 г.
Наименование стройки:Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык, г. Шымкент

Форма 3

СПРАВКА №2 от 26.09.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	242 534 754	271 638 925	242 534 754	271 638 925	121 921 615	136 552 209
	Удержание аванса 30%	72 760 426	81 491 677	72 760 426	81 491 677	36 576 484	40 965 663
	Всего к оплате подрядчику	**169 774 328**	**190 147 246**	**169 774 328**	**190 147 246**	**85 345 130**	**95 586 546**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент
Ердембеков М.

Технадзор:
Заместитель директора
Жалиев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструкту ...орода Шымкент"
Инженер: ТОО "Су Жоба құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №104 от 24.06.2022 ; Доп. Соглашение №1 от 11.07.2022 г.

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык, г. Шымкент

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/На весь участок/									
		Сеть водовода									
14	241-201-0623 РСНБ РК 2015 241-201-0623 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 8.1,01*	м	4,848	15885,00 --	--	77010 --	--	77010 --	--	83171
15	241-201-0619 РСНБ РК 2015 241-201-0619 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 550.1,01*	м	306,6	6452,00 --	--	1978356 --	--	1978356 --	6161 --	2136624
20	242-103-0306 РСНБ РК 2015 прим242-103-0306 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,ГОСТ 5762-2002 DN 300** *СП - 8%*	шт.	1	372658,00 --	--	372658 --	--	372658 --	158268 --	402471
21	242-103-0305 РСНБ РК 2015 прим242-103-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200** *СП - 8%*	шт.	5	215550,00 --	--	1077750 --	--	1077750 --	29813 --	1163970
22	242-103-0303 РСНБ РК 2015 прим242-103-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	3	69194,00 --	--	207582 --	--	207582 --	86220 --	224189
26	241-116-0315 РСНБ РК 2015 241-116-0315 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 6+8*	шт.	14	14597,00 --	--	204358 --	--	204358 --	16607 --	220707
27	241-116-0313 РСНБ РК 2015 241-116-0313 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 22+28*	шт.	50	7924,00 --	--	396200 --	--	396200 --	16349 --	427896
28	241-116-0310 РСНБ РК 2015 241-116-0310 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 6+8*	шт.	14	3071,00 --	--	42994 --	--	42994 --	31696 --	46434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	241-214-0117 РСНБ РК 2015 241-214-0117 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 1[illegible] SDR 17,PN 10 диаметром 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	13297,00 --	--	13297 --	--	13297 --	-- 1064	14361
31	241-214-0113 РСНБ РК 2015 241-214-0113 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	11	4524,00 --	--	49764 --	--	49764 --	-- 3981	53745
32	241-214-0108 РСНБ РК 2015 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	3	1401,00 --	--	4203 --	--	4203 --	-- 336	4539
33	214-101-0201 РСНБ РК 2015 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%;* *Формула объема = (10,2,36 - 6,1,18 - 2,1,8).0,001*	т	0,03428	346354,00 --	--	11873 --	--	11873 --	-- 950	12823
35	241-112-0226 РСНБ РК 2015 241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	11695,00 --	--	35085 --	--	35085 --	-- 2807	37892
36	241-117-0421 РСНБ РК 2015 241-117-0421 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 114х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1106,00 --	--	1106 --	--	1106 --	-- 88	1194
37	241-117-0438 РСНБ РК 2015 241-117-0438 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	9498,00 --	--	18996 --	--	18996 --	-- 1520	20516
39	241-201-0625 РСНБ РК 2015 241-201-0625 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 17,1,02*	м	17,34	25779,00 --	--	447008 --	--	447008 --	-- 35761	482769
46	Прайс-лист от ТОО BEI Electro	Импульсный счетчик с дистанционным снятием показаний,DN 200 *Формула стоимости = 2448500:1,12*	шт	2	2212394,64 --	--	4424789 --	--	4424789 --	-- --	4424789
47	519-401-0101 РСНБ РК 2015 519-401-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 300	шт.	2	5548418,00 --	--	11096836 --	--	11096836 --	-- --	11096836
50	519-401-0101 РСНБ РК 2015 прим519-401-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор давления,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	шт.	2	5548418,00 --	--	11096836 --	--	11096836 --	-- --	11096836
51	519-401-0101 РСНБ РК 2015 прим519-401-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор давления,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт.	1	5548418,00 --	--	5548418 --	--	5548418 --	-- --	5548418
53	242-304-0708 РСНБ РК 2015 242-304-0708 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый,корпус из серого чугуна,для воды и пара,Т до+120°С,PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200 *СП - 8%*	шт.	2	76850,00 --	--	153700 --	--	153700 --	-- 12296	165996
		Колодец прямоугольный 2500х3000									
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,25	20299,30	1152,67	45673	2593	39894	3456	53059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%;			1416,15	271,59	3186	611		3930	
		Формула объема = (2,5.3,0.0,1)Х3									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,295 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
56	**1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 181122-1301-0303 РСНБ РК 2015**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**17,217**	**21161,05**	**3144,37**	**364330**	**54136**	**106779**	**228443**	**640195**
		НР - 99%; СП - 8%;			**11814,75**	**1587,75**	**203415**	**27336**		**47422**	
		Формула объема = (1,575+1.29.2+1.53+0.002.2+0,05)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0117	Щебень	м3								
	С1211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	0,929718 (м3)								
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,92689 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта щебнем									
		2. Монтаж сборных железобетонных плит днища									
		3. Установка и разборка опалубки									
		4. Бетонирование стен колодца									
		5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия									
		6. Монтаж колец горловины									
		7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		8. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
57	**225-202-1104 РСНБ РК 2015 прим225-202-1104 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**4,725**	**73531,00**	**--**	**347434**	**--**	**347434**	**--**	**375229**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**27795**	
		Формула объема = (1,575)Х3									
59	**225-101-0201 РСНБ РК 2015 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**6**	**4834,00**	**--**	**29004**	**--**	**29004**	**--**	**31324**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**2320**	
		Формула объема = (2)Х3									
60	**225-101-0101 РСНБ РК 2015 225-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**5158,00**	**--**	**15474**	**--**	**15474**	**--**	**16712**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**1238**	
		Формула объема = (1)Х3									
61	**244-202-0104 РСНБ РК 2015 244-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3**	**35960,00**	**--**	**107880**	**--**	**107880**	**--**	**116510**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**8630**	
		Формула объема = (1)Х3									
	Колодец прямоугольный 2500х4000										

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
68	225-202-1104 РСНБ РК 2015 прим225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,02	73531,00	--	148533	--	148533	--	160416
		СП - 8%;			--	--	--	--		11883	
70	225-101-0201 РСНБ РК 2015 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4834,00	--	9668	--	9668	--	10441
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
71	225-101-0101 РСНБ РК 2015 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	5158,00	--	5158	--	5158	--	5571
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
72	244-202-0104 РСНБ РК 2015 244-202-0104 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35960,00	--	35960	--	35960	--	38837
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
74	222-503-0201 РСНБ РК 2015 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С3	т	0,0194	680682,00	--	13205	--	13205	--	14261
		СП - 8%;			--	--	--	--		1056	
		Формула объема = 19,4.0,001.1									
		Лоток									
77	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	100,89	12425,43	4254,60	1253602	429247	37312	869935	2293419
		НР - 91%; СП - 8%;			7801,00	1674,39	787043	168929		169883	
		Формула объема = 1,77.95									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3								
		Состав работ:									
		1. Установка конструкций с разметкой мест и выверкой правильности установки									
		2. Заделка стыков									
78	225-203-0501 РСНБ РК 2015 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток Л3-8/6м/	м3	168,15	42867,00	--	7208086	--	7208086	--	7784733
		СП - 8%;			--	--	--	--		576647	
		Формула объема = 1,77.95									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				61205035	3481646	19005075	5017419	49206884
2-2-1 Наружные сети газопровода			Тенге						32166879		49206884
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Прокладка сигнальной ленты									
6	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	648	16,00	--	10368	--	10368	--	11197
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
8	243-105-0707 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 4х25 (ок)-0,66	км	0,653	3638228,00	--	2375763	--	2375763	--	2565824
		СП - 8%			--	--	--	--		190061	
		Фасонные части									
20	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	1	15311,84	--	15312	--	15312	--	16537
		СП - 8%;			--	--	--	--		1225	
		Формула стоимости = 16813:1.12.1,02									
21	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула стоимости = 1647:1,12,1,02			--	--	--	--		120	
22	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32	шт.	1	9649,02	--	9649	--	9649	--	10421
		СП - 8%; Формула стоимости = 10595:1,12,1,02			--	--	--	--		772	
23	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Уплотнитель "Вилатерм"	м.	1	2914,29	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%; Формула стоимости = 3200:1,12,1,02			--	--	--	--		233	
		Футляры									
27	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	26,26	2352,00	--	61764	--	61764	--	66705
		СП - 8%; Формула объема = (12+14).1,01			--	--	--	--		4941	
		Вход ПЭ газопровода из земли ПЭ/Ст d63/DH57 /1 шт/									
55	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщ ина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1	87194,00	--	87194	--	87194	--	94170
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
		Футляр для выхода сигнального провода/ГСН-9/ - 3 шт									
65	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,058773	340239,00	--	19997	--	19997	--	21597
		СП - 8%; Формула объема = ((17,81.1,1).0,001)\3			--	--	--	--		1600	
		Опознавательные столбики /6 шт/									
77	261-401-0327 РСНБ РК 2015 примен	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	6	115334,00	--	692004	--	692004	--	747364
		СП - 8%; Формула объема = (1)\6			--	--	--	--		55360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3538582
		РАЗДЕЛ 2. Надземные газопроводы среднего давления									
		Фасонные части									
83	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	11,044	1213,00	--	13396	--	13396	--	14468
		СП - 8%; Формула объема = 11,1.004			--	--	--	--		1072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								14468
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод высокого давления (НАДЗЕМНЫЙ)									
107	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
		Рама под ГРПШ-13-2В-У1									
143	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,086397	649680,00	--	56130	--	56130	--	60620
		СП - 8%; Формула объема = ((22,88+15,1+14,9+13,7+2,48+10,8+0,18+0,034+0,06+2,94).0,001).1,04			--	--	--	--		4490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Молниеотвод ГРПШ-13-2В-У1									
150	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%;* *Формула объема = ((9,24+17,75+26,65+1,256)*0,001)*1,04*	т	0,0570918	649680,00 --	--	37091 --	--	37091 --	-- 2967	40058
		Ограждение ГРПШ-13-2В-У1									
156	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%;* *Формула объема = 12,96*11,0*0,001*	т	0,14256	649680,00 --	--	92618 --	--	92618 --	-- 7409	100027
162	241-701-0105 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами** *СП - 8%;* *Формула объема = 11*1,7*1,008*	м	18,8496	7975,00 --	--	150326 --	--	150326 --	-- 12026	162352
		Защитное заземление на отдельно стоящей опоре									
164	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь угловая 50х50х5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 754*0,001*	т	0,754	330422,00 --	--	249138 --	--	249138 --	-- 19931	269069
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								701998
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4255048
2-3-1 Наружные сети электроснабжения											
		РАЗДЕЛ 1. 2КТПН 1000кВА									
3	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	**Блочно модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 6750х7500мм, оснащено внутренним освещением, вентиляцией,обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией.** *Формула стоимости = 15183000*1,12*	к-т	1	13718925,00 --	--	13718925 --	--	13718925 --	-- --	13718925
4	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	**Силовой трансформатор ТСЛ-1000/10-0,4кВ (AL/AL)** *Формула стоимости = 7266161*1,12*	шт	2	6565495,47 --	--	13130991 --	--	13130991 --	-- --	13130991
6	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	**РУ-10кВ состоящий из 8-ми камер КСО-2-10 У3: (Ввод-2шт,Линия-2шт, СВ1шт,СР-1шт,ТН-2шт), с вакуум.выкл.ВВ/АЕ-630А и РЗиА БЗП-АЕ, со счетчиком ЦЭ6850М Энергомера, с комплектующими производства"Alageum Electric"** *Формула стоимости = 26590320*1,12*	шт	1	24026253,43 --	--	24026253 --	--	24026253 --	-- --	24026253
8	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	**ШСН, с комплектующими производства"Alageum Electric"** *Формула стоимости = 1680000*1,12*	шт	1	1518000,00 --	--	1518000 --	--	1518000 --	-- --	1518000
10	243-903-1703 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная для четырехжильного кабеля** *СП - 8%*	шт.	6	36798,00 --	--	220788 --	--	220788 --	-- 17663	238451
11	243-903-1703 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная для четырехжильного кабеля** *СП - 8%*	шт.	12	36798,00 --	--	441576 --	--	441576 --	-- 35326	476902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								53109522
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-10кВ									
16	243-113-0610 РСНБ РК 2015 прим	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95 (ок)-1**	км	6,05472	2145843,00	--	12992479	--	12992479	--	14031877

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%: Формула объема = 5,936.1.02			--	--	--	--		1039398	
18	241-701-0102 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами СП - 8%	м	270	2715,00 --	-- --	733050 --	-- --	733050 --	-- 58644	791694
20	243-903-1502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб СП - 8%	шт.	8	13830,00 --	-- --	110640 --	-- --	110640 --	-- 8851	119491
22	243-903-4905 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLJ-01/4X70-120 СП - 8%	шт.	22	22274,00 --	-- --	490028 --	-- --	490028 --	-- 39202	529230
24	249-101-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м СП - 8%	м	6000	109,00 --	-- --	654000 --	-- --	654000 --	-- 52320	706320
25	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	Конденсаторная установка ККУ - 0,4 -400кВАр(10х40) с шагом регулирования 40кВАр без учета монтажа и монтажных материалов Формула стоимости = 957665:1.12	шт	2	865318,74 --	-- --	1730637 --	-- --	1730637	-- --	1730637
		Земляные работы									
28	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (700).0,97	м3	679	287,97 --	287,97 53,69	195532 --	195532 36456	-- 17742	26248	239522
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (700).0,03	м3 грунта	21	2237,93 2237,93	-- --	46996 46996	-- --	-- 6467	33837	87300
		ФУНДАМЕНТ Фп-2									
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 (10) до 40 мм ГОСТ 23279-2012(арматура нижняя) СП - 8%; Формула объема = (8,9,9).0,001	т	0,0801	250492,00 --	-- --	20064 --	-- --	20064 1605	--	21669
		Ленточный фундамент									
40	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 (10) до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%: Формула объема = ((32,34,4,22).0,001)\3	т	0,682374	250492,00 --	-- --	170929 --	-- --	170929 13674	--	184603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						54124806		18442343
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								71551865
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								

2-4-1 Наружные сети телефонизации

РАЗДЕЛ 2. Телефонизация

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
9	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	911,87712	321,37 230,02	90,42 36,10	293050 209750	82452 32919	848	148028 35286	476364
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%;*	канало-километр трубопровода	3,219	166626,60 163723,00	-- --	536371 527024	-- --	9347	400538 74953	1011862
12	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,123	899533,73 591480,00	249311,61 91452,88	110643 72752	30665 11249	7225	83161 15504	209308
17	249-101-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м *СП - 8%*	м	5160	13,00 --	-- --	67080 --	-- --	67080	-- 5366	72446
19	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСу-2,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	6	17624,91 12959,25	3493,38 1433,13	105749 77756	20960 8599	7034	65629 13710	185089
20	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%;*	м3	44,24	35459,00 --	-- --	1568706 --	-- --	1568706	-- 125496	1694202
23	261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами,длина 600 мм,ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	188	1021,00 --	-- --	191948 --	-- --	191948	-- 15356	207304
25	261-404-0521 РСНБ РК 2015	ЕРШ с резьбой,гайкой,шайбой *СП - 8%*	шт.	376	1021,00 --	-- --	383896 --	-- --	383896	-- 30712	414608
27	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Модем *СП - 8%*	шт.	2	130347,00 --	-- --	260694 --	-- --	260694	-- 20856	281550
		Опознавательные столбики /24 шт/									
30	261-101-0379 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%;* *Формула объема = (0,05)X24*	м3	1,2	43586,00 --	-- --	52303 --	-- --	52303	-- 4184	56487
32	261-401-0327 РСНБ РК 2015 примен	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 *СП - 8%;* *Формула объема = (1)X24*	100 шт.	24	115334,00 --	-- --	2768016 --	-- --	2768016	-- 221441	2989457
36	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 60,1,004*	м	60,24	8687,00 --	-- --	523305 --	-- --	523305	-- 41864	565169
37	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 60,1,02*	м	61,2	1590,00 --	-- --	97308 --	-- --	97308	-- 7785	105093
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8268939
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8268939
2-5-1 Модульная котельная											
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (700).0,97* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3	641,655	287,97 --	287,97 53,69	184777 --	184777 34450	--	24804 16767	226348
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (700).0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	21	2237,93 2237,93	-- --	46996 46996	-- --	--	33837 6467	87300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36958735	5242624	1315696	6115786	313648
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								313648
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								133596384

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	133 596 384
в том числе оборудование	Тенге	86 291 685
в том числе СМР	Тенге	47 304 699
Временные здания и сооружения, 1%	Тенге	473 047
Итого с временными	Тенге	47 777 746
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	434 777
Итого с зимними	Тенге	48 212 523
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	964 250
Итого СМР	Тенге	49 176 774
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	86 291 685
Итого в базовых ценах. СМР и оборудование	Тенге	135 468 459
Понижающий коэффициент	Тенге	121 921 613
НДС (12%)	Тенге	14 630 594
Всего	**Тенге**	136 552 209

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент
Ердембеков М.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Су Жоба құрылыс"
Жанабаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.