Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Субподрядчик : ТОО" Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ Хакимов А.С.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование стройки : "Строительство детского сада на 150 мест"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/1	25.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	...ала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	...полнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 594 743	7 673 878	7 673 878	7 673 878					920 865	8 594 743
за отчётный месяц,в том числе :		7 673 878	7 673 878	7 673 878					920 865	8 594 743
Акты № 1:		4 870 965	4 870 965	4 870 965					584 516	5 455 481
Акты № 2:		1 756 856	1 756 856	1 756 856					210 822	1 967 678
Акты № 3:		1 046 057	1 046 057	1 046 057					125 527	1 171 584

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: «Строительство детского сада на 150 мест»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство детского сада на 150 мест»

Договор субподряда № 1/1 от 25 апреля 2023 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип 1									
55	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	117,4	395,68	53,68	46453	6302	25334	16154	67616
		НР - 94%; СП - 8%			126,21	20,17	14817	2368		5008	
56	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	14,088	17821,65	2713,95	251071	38234	119869	100159	379328
		НР - 94%; СП - 8%			6599,12	964,18	92968	13583		28098	
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	9,392	34527,34	13,10	324281	123	263665	56863	411636
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	60493	--		30492	
58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	изолируемой поверхности	10	3127,06	126,86	367117	14894	215765	130589	537522
		НР - 94%; СП - 8%			1162,33	21,01	136458	2467		39816	

	С121-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м²	131,488	241,00	--	31689	--	31689	--	34224
		СП - 8%			--	--	--	--		2535	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цемен... олщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	117,4	948,53	43,48	111357	5105	36563	68195	193916
		НР - 94%; СП - 8%			593,60	24,36	69689	2860		14364	
61	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	117,4	5012,84	69,35	588507	8142	527931	52572	692365
		НР - 94%; СП - 8%			446,63	29,75	52434	3493		51286	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	126,792	382,16	3,52	48455	446	29265	17797	71551
		НР - 94%; СП - 8%			147,83	1,49	18744	189		5300	
		Тип 2									
63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м²	47,41	395,68	53,68	18759	2545	10230	6524	27305
		НР - 94%; СП - 8%			126,21	20,17	5984	956		2023	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	7,1115	34527,34	13,10	245541	93	199644	43056	311685
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	45804	--		23088	
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м²	47,41	3522,42	126,86	166998	6014	105878	52736	237313
		НР - 94%; СП - 8%			1162,33	21,01	55106	996		17579	
66	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м²	47,41	2155,90	62,99	102211	2986	65976	31788	144719
		НР - 94%; СП - 8%			701,31	11,98	33249	568		10720	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	47,41	948,53	43,48	44970	2061	14766	27540	78310
		НР - 94%; СП - 8%			593,60	24,36	28143	1155		5801	
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	47,41	646,24	51,87	30638	2459	25743	3547	36919
		НР - 94%; СП - 8%			51,38	28,21	2436	1337		2735	
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	47,41	3225,18	31,55	152906	1496	21994	122245	297163
		НР - 94%; СП - 8%			2729,72	13,32	129416	632		22012	
70	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие	м²	48,3582	2240,00	--	108322	--	108322	--	116988
		СП - 8%			--	--	--	--		8666	
71	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,2028	558,33	2,83	28588	145	1164	25709	58640
		НР - 94%; СП - 8%			532,77	1,38	27279	71		4344	

	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	3,072168	2240,00	--	6882	--	6882	--	7433
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
		Потолки									
94	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	164,81	3905,07	23,53	643595	3878	274411	330259	1051763
		НР - 90%; СП - 8%			2216,53	10,00	365306	1648		77909	
95	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	24,639095	10,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
96	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	164,81	1132,39	2,71	186629	447	38244	118475	329513
		НР - 80%; СП - 8%			897,63	0,94	147938	155		24408	
97	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$	164,81	811,78	5,04	133789	831	44277	71272	221466
		НР - 80%; СП - 8%			538,08	2,48	88681	409		16405	
		Стены									
98	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 Изм. и	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$	22	1804,35	124,34	39696	2735	6826	25904	70848
		НР - 80%; СП - 8%			1369,78	102,06	30135	2245		5248	
99	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 Изм. и	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$	145,87	2273,28	27,51	331603	4013	158624	136355	505394
		НР - 80%; СП - 8%			1158,33	10,13	168966	1478		37436	
100	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	22	6096,56	25,25	134124	555	64421	55527	204823
		НР - 80%; СП - 8%			3143,11	11,82	69148	260		15172	
		ИТОГО :									6 088 706
		ИТОГО со скидкой субподряда :		0,8							4 870 965
		НДС		12 %				584 516			
		Итого с НДС									5 455 481

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: «Строительство детского сада на 150 мест»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство детского сада на 150 мест»

Договор субподряда № 1/1 от 25 апреля 2023 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-2
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	2053,09	17,64	102655	883	736	99026	217816
		НР - 98%; СП - 8%			2020,71	0,23	101036	12		16135	
2	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	206	2189,33	20,99	451002	4324	2837	435023	956907
		НР - 98%; СП - 8%			2154,57	0,29	443841	60		70883	
3	С123-010602-0203	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	м	49,6795	220,00	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
4	С123-010602-0204	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные**	м	Страниц - 5 203,94	359,00	--	73214	--	73214	--	79071

		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
5	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	23,52	3975,56	24,40	93505	574	65371	27230	130394
		НР - 98%; СП - 8%			1171,76	9,6[illegible]	27560	226		9659	
6	С123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	196	1968,00	--	385728	--	385728	--	416586
		СП - 8%			--	--	--	--		30858	
7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Краны воздушные. Установка**	шт.	30	330,23	--	9907	--	750	8974	20392
		НР - 98%; СП - 8%			305,24	--	9157	--		1511	
8	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	287,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
9	С123-040905-1002	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	1218,00	--	36540	--	36540	--	39463
		СП - 8%			--	--	--	--		2923	
10	С123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	30	15,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
11	С123-020401-1202	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
12	С123-020401-2502	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	шт.	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание**	м трубопровода	128	154,90	1,78	19827	228	436	18780	41696
		НР - 98%; СП - 8%			149,71	--	19163	--		3089	
14	С123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	134,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

15	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности	4	9967,45	87,05	39870	349	26624	12783	56865
		НР - 98%; СП - 8%			3224,21	36,66	12897	147		4212	
16	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	поверхности воздуховодов	0,67	9967,45	87,05	6678	59	4459	2141	9525
		НР - 98%; СП - 8%			3224,21	36,66	2160	25		706	
17	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка**	решетка	3	3869,24	91,67	11608	275	4358	6907	19996
		НР - 98%; СП - 8%			2325,14	24,07	6975	72		1481	
18	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка**	решетка	1	2797,44	91,67	2797	92	380	2302	5507
		НР - 98%; СП - 8%			2325,14	24,07	2325	24		408	

	С123-050301-1201	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301** *СП - 8%*	**м²**	**0,02**
				В1
20	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**вентилятор**	**1**
21	**С123-050401-0113**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м³/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	**комплект**	**1**
22	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м² поверхности воздуховодов**	**1,8**
23	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м² поверхности воздуховодов**	**0,14**
24	**1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**1**
25	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**1**
26	**С123-050301-1201**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301** *СП - 8%*	**м²**	**0,02**
				ВЕ-1
27	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**2**
28	**1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	**зонт**	**2**
		ИТОГО :		Страниц - 5
		ИТОГО со скидкой субподряда :		0,8

3518,00	--	70	--	70	--	76
--	--	--	--		6	
18852,02	1844,04	18852	1844	4902	12636	34007
12105,99	787,41	12106	787		2519	
26241,00	--	26241	--	26241	--	28340
--	--	--	--		2099	
9967,45	87,05	17941	157	11980	5752	25589
3224,21	36,66	5804	66		1895	
9967,45	87,05	1395	12	932	447	1990
3224,21	36,66	451	5		147	
2860,45	91,67	2860	92	443	2302	5575
2325,14	24,07	2325	24		413	
2797,44	91,67	2797	92	380	2302	5507
2325,14	24,07	2325	24		408	
3518,00	--	70	--	70	--	76
--	--	--	--		6	
2889,57	54,62	5779	109	1020	4604	11214
2325,14	24,07	4650	48		831	
28366,04	94,73	56732	189	53076	3445	64991
1733,51	24,07	3467	48		4814	
						2 196 069
						1 756 856

		НДС	**12 %**
		Итого с НДС	

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

			210 822			
						1 967 678

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ Хакимов А.С.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: «Строительство детского сада на 150 мест»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство детского сада на 150 мест»

Договор субподряда № 1/1 от 25 апреля 2023 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-3
Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно -питьевой											
1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	2953,69	29,98	17722	180	90	17106	37614
		НР - 98%; СП - 8%			2908,65	0,46	17452	3		2786	
2	С123-010501-1506	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,94	333,00	--	1978	--	1978	--	2136
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	36	2505,22	20,94	90188	753	532	87131	191505
		НР - 98%; СП - 8%			2469,52	0,18	88903	6		14185	

4	С123-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	35,64	278,00	--	9908	--	9908	--	10701
		СП - 8%				--	--	--		793	
5	1116-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	8	2093,27	3,45	16746	28	158	16231	35615
		НР - 98%; СП - 8%			2070,04	0,23	16560	2		2638	
6	С123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	7,92	173,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	28398,27	--	56797	--	55380	1388	62840
		НР - 98%; СП - 8%			708,28	--	1417	--		4655	
8	С123-040902-3124	**Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre**	шт.	2	11251,00	--	22502	--	--	--	22502
					--	--	--	--		--	
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	1010,99	48,62	1011	49	25	942	2109
		НР - 98%; СП - 8%			937,38	23,61	937	24		156	
10	С123-030301-0302	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м^3/ч**	шт.	1	30751,00	--	30751	--	30751	--	33211
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	
11	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды , диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	22295,25	253,75	22295	254	20326	1753	25972
		НР - 98%; СП - 8%			1714,72	73,86	1715	74		1924	
12	С123-041001-0801	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1563	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28	154,90	1,78	4337	50	95	4108	9121
		НР - 98%; СП - 8%			149,71	--	4192	--		676	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1412,94	5,64	28259	113	674	26959	59635
		НР - 98%; СП - 8%			1373,59	1,85	27472	37		4417	
15	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1449,06	2,30	2898	5	28	2809	6164

		НР - 98%; СП - 8%		
16	С123-010801-0103	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм** *СП - 8%*	**м**	**1,98**
17	С123-010801-0108	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм** *СП - 8%*	**м**	**19,8**
18	С123-020601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2**
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**комплект**	**8**
20	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	**комплект**	**8**
21	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	**комплект**	**16**
22	С123-030102-3210	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	**шт.**	**16**
23	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	**шт.**	**16**
24	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	**шт.**	**16**
		ИТОГО :		
		ИТОГО со скидкой субподряда :		**0,8**
		НДС		**12 %**
		Итого с НДС		

1432,46	0,81	2865	2		457	
400,00	--	792	--	792	--	855
--	--	--	--		63	
832,00	--	16474	--	16474	--	17792
--	--	--	--		1318	
553,00	--	1106	--	--	--	1106
--	--	--	--		--	
21378,86	97,65	171031	781	141225	28819	215838
3628,11	47,76	29025	382		15988	
16837,00	--	134696	--	134696	--	145472
--	--	--	--		10776	
5204,53	150,55	83272	2409	7203	73404	169211
4603,78	77,63	73660	1242		12534	
10604,00	--	169664	--	169664	--	183237
--	--	--	--		13573	
879,00	--	14064	--	14064	--	15189
--	--	--	--		1125	
3372,00	--	53952	--	53952	--	58268
--	--	--	--		4316	
						1 307 571
						1 046 057
			125 527			
						1 171 584

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ Хакимов А.С.