Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**
(Дополнительное соглашение №1 от 03.11.2017г. к договору о государственных закупках работ №99 от 25.09.2017года)

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВО К ЧЕТЫРЕМ 9-ТИ ЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ ПЯТНО №5, ПЯТНО №6, ПЯТНО №33, ПЯТНО №43 В ПДП МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ МЕЖДУ ТРАССАМИ УРАЛЬСК-АТЫРАУ, УРАЛЬСК-САРАТОВ Г.УРАЛЬСК ЗКО**

АКТ №1

выполненных работ за НОЯБРЬ 2017г

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-2 ПЯТНО 5 НВК					
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	78,0000		26,45	2063
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,76752	942,45	723
		Итого оплата труда:				9,27	723
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,76752	2688,40	2063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,76752	942,45	723
		Итого эксплуатация машин:				26,45	2063
		НР первого уровня	%	59,1		5,48	427
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	106
		Накладные расходы	%	--		6,83	533
		Сметная прибыль	%	8		2,66	208
		Сметная стоимость:				35,95	2804
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	78,0000		24,49	1910
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,71058	942,45	670

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,59**	**670**
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,71058	2688,40	1910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	0,71058	942,45	670
		Итого эксплуатация машин:				**24,49**	**1910**
		НР первого уровня	%	59,1		5,07	396
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	98
		Накладные расходы	%	--		6,33	494
		Сметная прибыль	%	8		2,47	192
		Сметная стоимость:				**33,28**	**2596**
3	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**78,0000**		**26,45**	**2063**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,76752	942,45	723
		Итого оплата труда:				**9,27**	**723**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,76752	2688,40	2063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,76752	942,45	723
		Итого эксплуатация машин:				**26,45**	**2063**
		НР первого уровня	%	59,1		5,48	427
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	106
		Накладные расходы	%	--		6,83	533
		Сметная прибыль	%	8		2,66	208
		Сметная стоимость:				**35,95**	**2804**
4	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**78,0000**		**24,49**	**1910**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,71058	942,45	670
		Итого оплата труда:				**8,59**	**670**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,71058	2688,40	1910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	0,71058	942,45	670
		Итого эксплуатация машин:				**24,49**	**1910**
		НР первого уровня	%	59,1		5,07	396
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	98
		Накладные расходы	%	--		6,33	494
		Сметная прибыль	%	8		2,47	192
		Сметная стоимость:				**33,28**	**2596**
5	**11-010107-1301 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	**м3**	**78,0000**		**29,73**	**2319**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,8034	942,45	757
		Итого оплата труда:				**9,71**	**757**
5. 2	31-010101-0202	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	0,8034	2886,51	2319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,8034	942,45	757
		Итого эксплуатация машин:				**29,73**	**2319**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	447
		НР второго уровня	%	4,24		1,50	117
		Накладные расходы	%	--		7,24	565
		Сметная прибыль	%	8		2,96	231
		Сметная стоимость:				**39,93**	**3115**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
6	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**735,0000**		**86,80**	**63800**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00724	5,321	663,14	3529
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	23,152	942,45	21820
		Итого оплата труда:				**34,49**	**25349**
6. 3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	23,152	2603,21	60271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	23,152	942,45	21820
		Итого эксплуатации машин:				**82,00**	**60271**
		НР первого уровня	%	59,1		20,38	14981
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	3340
		Накладные расходы	%	--		24,93	18322
		Сметная прибыль	%	8		8,94	6570
		Сметная стоимость:				**120,67**	**88691**
7	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**23,0000**		**1316,98**	**30290**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	42,504	712,65	30290
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**30290**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	17902
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	2043
		Накладные расходы	%	--		867,17	19945
		Сметная прибыль	%	8		174,73	4019
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**54254**
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**107,0000**		**629,72**	**67380**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	104,004	647,86	67380
		Итого оплата труда:				**629,72**	**67380**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	39822
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	4545
		Накладные расходы	%	--		414,64	44367
		Сметная прибыль	%	8		83,55	8940
		Сметная стоимость:				**1127,91**	**120687**
9	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**601,0000**		**21,67**	**13023**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,844	942,45	4565

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,60**	**4565**
9. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,844	2688,40	13023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,844	942,45	4565
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**13023**
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	2698
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	667
		Накладные расходы	%	--		5,60	3365
		Сметная прибыль	%	8		2,18	1311
		Сметная стоимость:				**29,45**	**17698**
10	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта под колодцы**	**м3**	**190,0000**		**1097,48**	**208521**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	292,6	712,65	208521
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**208521**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	123236
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	14067
		Накладные расходы	%	--		722,65	137303
		Сметная прибыль	%	8		145,61	27666
		Сметная стоимость:				**1965,74**	**373490**
11	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**148,0000**		**21,67**	**3207**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,193	942,45	1124
		Итого оплата труда:				**7,60**	**1124**
11. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,193	2688,40	3207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,193	942,45	1124
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**3207**
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	664
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	164
		Накладные расходы	%	--		5,60	829
		Сметная прибыль	%	8		2,18	323
		Сметная стоимость:				**29,45**	**4358**
12	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**0,3000**		**573,36**	**172**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	0,2655	647,86	172
		Итого оплата труда:				**573,36**	**172**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	102
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	12
		Накладные расходы	%	--		377,53	113
		Сметная прибыль	%	8		76,07	23
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**308**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,1930**		**218595,96**	**42189**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	37,442	790,27	29589
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,178	734,12	3801
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**33391**
13. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	4,748	2251,09	10688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	4,748	724,87	3442
13. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,06176	2835,32	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,06176	942,45	58
13. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,316	128,85	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,26827	1159,96	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,26827	818,38	220
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,10036	1755,85	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,10036	818,38	82
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**11649**
13. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,08492	215,22	18
13. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,474	268,51	933
13.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	194,93	--	--
		Итого материалов:				**4927,88**	**951**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	20736
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	2668
		Накладные расходы	%	--		121262,37	23404
		Сметная прибыль	%	8		27188,67	5247
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**70840**
14	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**116,1500**		**1304,65**	**151535**
		НР второго уровня	%	4,24		55,32	6425
		Накладные расходы	%	--		55,32	6425
		Сметная прибыль	%	8		108,80	12637
		Сметная стоимость:				**1468,76**	**170597**
15	**23-010501-1312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**78,7800**		**875,17**	**68946**
		НР второго уровня	%	4,24		37,11	2923
		Накладные расходы	%	--		37,11	2923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		72,98	5750
		Сметная стоимость:				**985,26**	**77619**
16	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**шт**	**3,0000**		**1418,53**	**4256**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	4,2	752,99	3163
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	818,38	74
		Итого оплата труда:				**1078,74**	**3236**
16. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	1755,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	818,38	74
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**158**
16. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0045	179492,14	808
16. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127
16. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**311,67**	**935**
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	2010
		НР второго уровня	%	4,24		88,55	266
		Накладные расходы	%	--		758,45	2275
		Сметная прибыль	%	8		174,16	522
		Сметная стоимость:				**2351,14**	**7053**
17	**23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**15058,44**	**15058**
		НР второго уровня	%	4,24		638,48	638
		Накладные расходы	%	--		638,48	638
		Сметная прибыль	%	8		1255,75	1256
		Сметная стоимость:				**16952,67**	**16953**
18	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**10910,23**	**21820**
		НР второго уровня	%	4,24		462,59	925
		Накладные расходы	%	--		462,59	925
		Сметная прибыль	%	8		909,83	1820
		Сметная стоимость:				**12282,65**	**24565**
19	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	**шт**	**4,0000**		**1332,00**	**5328**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**2142**
33	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ФУТЛЯР.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**356361,25**	**713**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	286	0,572	781,10	447
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,09978	735,93	73
		Итого оплата труда:				**260110,20**	**520**
33. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,0888	2251,09	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	0,0888	724,87	64
33. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00062	2835,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00062	942,45	1
33. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,07	128,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0;00696	1159,96	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,00696	818,38	6
33. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0034	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,0034	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**112358,70**	**225**
33. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,00686	215,22	1
33. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	0,148	268,51	40
33.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	2,02	--	--
		Итого материалов:				**20607,94**	**41**
		НР первого уровня	%	62,1		161528,43	323
		НР второго уровня	%	4,24		21958,52	44
		Накладные расходы	%	--		183486,95	367
		Сметная прибыль	%	8		43187,86	86
		Сметная стоимость:				**583036,06**	**1166**
34	**23-010405-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**2,0200**		**8228,45**	**16621**
		НР второго уровня	%	4,24		348,89	705
		Накладные расходы	%	--		348,89	705
		Сметная прибыль	%	8		686,19	1386
		Сметная стоимость:				**9263,52**	**18712**
		ТРУБОПРОВОДЫ К1					
35	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,0100**		**218595,96**	**2186**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	1,94	790,27	1533

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14,1400**		**1826,36**	**25825**
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	1095
		Накладные расходы	%	--		77,44	1095
		Сметная прибыль	%	8		152,30	2154
		Сметная стоимость:				**2056,10**	**29073**
40	**23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**148,4700**		**2827,99**	**419872**
		НР второго уровня	%	4,24		119,91	17803
		Накладные расходы	%	--		119,91	17803
		Сметная прибыль	%	8		235,83	35014
		Сметная стоимость:				**3183,73**	**472688**
41	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**9904,04**	**9904**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=930,23)	чел-ч	3,64	3,64	930,23	3386
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	1,89	923,41	1745
		Итого оплата труда:				**5131,29**	**5131**
41. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	1,6	3063,81	4902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	942,45	1508
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,29	1755,85	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	818,38	237
41. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,7	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5423,23**	**5423**
41. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,177	4812,69	852
41. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,59	180,96	107
41. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	200244,36	136
41. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				**1094,78**	**1095**
		НР первого уровня	%	62,1		3186,53	3187
		НР второго уровня	%	4,24		555,04	555
		Накладные расходы	%	--		3741,57	3742
		Сметная прибыль	%	8		1091,65	1092
		Сметная стоимость:				**14737,26**	**14737**

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	0,2655	647,86	172
		Итого оплата труда:				**573,36**	**172**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	102
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	12
		Накладные расходы	%	--		377,53	113
		Сметная прибыль	%	8		76,07	23
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**308**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
118	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,0150**		**218595,96**	**3279**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	2,91	790,27	2300
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,40245	734,12	295
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**2595**
118. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,369	2251,09	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,369	724,87	267
118. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0048	2835,32	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0048	942,45	5
118. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,18	128,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,02085	1159,96	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,02085	818,38	17
118. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0078	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0078	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**905**
118. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0066	215,22	1
118. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,27	268,51	72
118.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	15,15	--	--
		Итого материалов:				**4927,88**	**74**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	1612
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	207
		Накладные расходы	%	--		121262,37	1819
		Сметная прибыль	%	8		27188,67	408
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**5506**
119	**23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**15,1500**		**608,29**	**9216**
		НР второго уровня	%	4,24		25,79	391
		Накладные расходы	%	--		25,79	391

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		219,86	220
		Накладные расходы	%	--		1651,81	1652
		Сметная прибыль	%	8		432,42	432
		Сметная стоимость:				**5837,70**	**5838**
129	**21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0003**		**518768,76**	**148**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	6
		Накладные расходы	%	--		21995,80	6
		Сметная прибыль	%	8		43261,16	12
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**166**
130	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**46716,13**	**46716**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,82	1,82	724,87	1319
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	930,11	47
		Итого оплата труда:				**1365,77**	**1366**
130. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3080,63	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1097,70	22
130. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,29**	**114**
130. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179492,14	503
130. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25
130. 7	23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	1	44754,54	44755
		Итого материалов:				**45282,58**	**45283**
		НР первого уровня	%	62,1		848,14	848
		НР второго уровня	%	4,24		2016,73	2017
		Накладные расходы	%	--		2864,87	2865
		Сметная прибыль	%	8		3966,48	3966
		Сметная стоимость:				**53547,48**	**53547**
		ТРУБОПРОВОДЫ К1					
131	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0100**		**291801,17**	**2918**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	247	2,47	781,10	1929
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,3824	736,19	282
		Итого оплата труда:				**221083,67**	**2211**
131. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,343	2251,09	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,343	724,87	249

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		21958,52	1801
		Накладные расходы	%	--		183486,95	15046
		Сметная прибыль	%	8		43187,86	3541
		Сметная стоимость:				**583036,06**	**47809**
133	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,1000**		**1826,36**	**18446**
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	782
		Накладные расходы	%	--		77,44	782
		Сметная прибыль	%	8		152,30	1538
		Сметная стоимость:				**2056,10**	**20767**
134	**23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**82,8200**		**2827,99**	**234214**
		НР второго уровня	%	4,24		119,91	9931
		Накладные расходы	%	--		119,91	9931
		Сметная прибыль	%	8		235,83	19532
		Сметная стоимость:				**3183,73**	**263676**
135	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**9904,04**	**9904**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=930,23)	чел-ч	3,64	3,64	930,23	3386
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	1,89	923,41	1745
		Итого оплата труда:				**5131,29**	**5131**
135. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	1,6	3063,81	4902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	942,45	1508
135. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,29	1755,85	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	818,38	237
135. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,7	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5423,23**	**5423**
135. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,177	4812,69	852
135. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,59	180,96	107
135. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	200244,36	136
135. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				**1094,78**	**1095**
		НР первого уровня	%	62,1		3186,53	3187
		НР второго уровня	%	4,24		555,04	555
		Накладные расходы	%	--		3741,57	3742

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1091,65	1092
		Сметная стоимость:				**14737,26**	**14737**
136	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0298**		**426472,68**	**12709**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	306	9,119	781,10	7123
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	1,889	739,21	1397
		Итого оплата труда:				**285882,52**	**8519**
136. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	1,624	2251,09	3656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	1,624	724,87	1177
136. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,018476	2835,32	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,018476	942,45	17
136. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,043	128,85	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,120988	1159,96	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,120988	818,38	99
136. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,125756	1755,85	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,125756	818,38	103
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**4204**
136. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,102214	215,22	22
136. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	5,066	268,51	1360
136.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	30,098	--	--
		Итого материалов:				**46384,90**	**1382**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	5290
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	763
		Накладные расходы	%	--		203142,89	6054
		Сметная прибыль	%	8		50369,25	1501
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**20264**
137	**23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**30,0980**		**7004,47**	**210821**
		НР второго уровня	%	4,24		296,99	8939
		Накладные расходы	%	--		296,99	8939
		Сметная прибыль	%	8		584,12	17581
		Сметная стоимость:				**7885,58**	**237340**
		КОЛОДЦЫ В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
297. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,114	6105,23	6804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,114	1097,70	1223
297. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	1,532	3362,02	5149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	1,532	818,38	1254
297. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	1,463	3512,05	5139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	1,463	1097,70	1606
297. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	7,602	7311,47	55581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	7,602	1097,70	8345
297. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,566566	3326,09	1884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,566566	818,38	464
		Итого эксплуатация машин:				**1197,52**	**74558**
297. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	4,358	93,00	405
		Итого материалов:				**6,51**	**405**
		НР первого уровня	%	60,3		214,41	13349
		НР второго уровня	%	4,24		66,44	4136
		Накладные расходы	%	--		280,85	17486
		Сметная прибыль	%	8		130,67	8136
		Сметная стоимость:				**1764,07**	**109831**
298	**21-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**78,4476**		**3463,04**	**271667**
		НР второго уровня	%	4,24		146,83	11519
		Накладные расходы	%	--		146,83	11519
		Сметная прибыль	%	8		288,79	22655
		Сметная стоимость:				**3898,66**	**305841**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**16848504**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16848504**
Материалы -			Тенге				**2368018**
Всего заработная плата -			Тенге				**1743294**
Местные материалы -			Тенге				**11079547**
		Накладные расходы -	Тенге				**1807939**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1049082**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**758857**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1492515**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20148959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1743294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**20148959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1743294**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	Тенге				28482719
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3605498
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3028181
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				770086
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21849041
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2611392
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				31094112
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1317733
		ИТОГО:	Тенге				32411845
		Сметная прибыль	Тенге				2591707
		ИТОГО по смете:	Тенге				35003552
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1%					350036
		ИТОГО					35353588
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,53%					540910
		ИТОГО					35894497
		СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,87998501					31586619,66
		НДС 12%					3790394,36
		ИТОГО с НДС 12%					35377014,02

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель **Мулдашев М.Т.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Кониров Р.С.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА К ЧЕТЫРЕМ 9-ТИ ЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ ПЯТНО №5, ПЯТНО №6, ПЯТНО №33, ПЯТНО №43 В ИДП МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ МЕЖДУ ТРАССАМИ УРАЛЬСК-АТЫРАУ, УРАЛЬСК-САРАТОВ Г.УРАЛЬСК ЗКО

АКТ №4

выполненных работ

МАЙ 2018г (Дополнительное соглашение №3 от 28.04.2018 года к договору о государственных закупках №99 от 05.10.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию па 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета ПЯТНО 43,2-4-1,НВК					
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**50,0000**		**26,45**	**1323**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,492	942,45	464
		Итого оплата труда:				**9,27**	**464**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,492	2688,40	1323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,492	942,45	464
		Итого эксплуатация машин:				**26,45**	**1323**
		НР первого уровня	%	59,1		5,48	274
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	68
		Накладные расходы	%	--		6,83	342
		Сметная прибыль	%	8		2,66	133
		Сметная стоимость:				**35,95**	**1798**
2	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**50,0000**		**24,49**	**1225**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,4555	942,45	429
		Итого оплата труда:				**8,59**	**429**
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,4555	2688,40	1225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	0,4555	942,45	429
		Итого эксплуатация машин:				**24,49**	**1225**
		НР первого уровня	%	59,1		5,07	254

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	467
		Накладные расходы	%	--		5,60	2357
		Сметная прибыль	%	8		2,18	918
		Сметная стоимость:				**29,45**	**12398**
10	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта под колодцы**	**м3**	**99,0000**		**1097,48**	**108651**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	152,46	712,65	108651
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**108651**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	64213
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	7329
		Накладные расходы	%	--		722,65	71542
		Сметная прибыль	%	8		145,61	14415
		Сметная стоимость:				**1965,74**	**194608**
11	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**120,0000**		**21,67**	**2600**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,9672	942,45	912
		Итого оплата труда:				**7,60**	**912**
11. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,9672	2688,40	2600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,9672	942,45	912
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**2600**
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	539
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	133
		Накладные расходы	%	--		5,60	672
		Сметная прибыль	%	8		2,18	262
		Сметная стоимость:				**29,45**	**3534**
12	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**0,3000**		**573,36**	**172**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	0,2655	647,86	172
		Итого оплата труда:				**573,36**	**172**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	102
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	12
		Накладные расходы	%	--		377,53	113
		Сметная прибыль	%	8		76,07	23
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**308**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
13	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,1210**		**218595,96**	**26450**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	23,474	790,27	18551
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	3,246	734,12	2383

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**20934**
13. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,977	2251,09	6701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	2,977	724,87	2158
13. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,03872	2835,32	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,03872	942,45	36
13. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,452	128,85	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
13. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,16819	1159,96	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,16819	818,38	138
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,06292	1755,85	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,06292	818,38	51
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**7303**
13. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,05324	215,22	11
13. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,178	268,51	585
13.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	122,21	--	--
		Итого материалов:				**4927,88**	**596**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	13000
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	1673
		Накладные расходы	%	--		121262,37	14673
		Сметная прибыль	%	8		27188,67	3290
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**44413**
14	**23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**122,2100**		**608,29**	**74339**
		НР второго уровня	%	4,24		25,79	3152
		Накладные расходы	%	--		25,79	3152
		Сметная прибыль	%	8		50,73	6199
		Сметная стоимость:				**684,81**	**83690**
15	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1388,41**	**1388**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,36	1,36	752,99	1024
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого оплата труда:				**1048,62**	**1049**
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**53**
15. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	179492,14	269
15. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
15. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	930,11	47
		Итого оплата труда:				**1365,77**	**1366**
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3080,63	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1097,50	22
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,29**	**114**
25. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179492,14	503
25. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25
25. 7	23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	1	44754,54	44755
		Итого материалов:				**45282,58**	**45283**
		НР первого уровня	%	62,1		848,14	848
		НР второго уровня	%	4,24		2016,73	2017
		Накладные расходы	%	--		2864,87	2865
		Сметная прибыль	%	8		3966,48	3966
		Сметная стоимость:				**53547,48**	**53547**
		ТРУБОПРОВОДЫ К1					
26	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0075**		**291801,17**	**2189**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	247	1,853	781,10	1447
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,2868	736,19	211
		Итого оплата труда:				**221083,67**	**1658**
26. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,25725	2251,09	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,25725	724,87	186
26. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0039	2835,32	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0039	942,45	4
26. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,15	128,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0174	1159,96	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,0174	818,38	14
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,00825	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,00825	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**85886,30**	**644**
26. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0033	215,22	1
26. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,36	268,51	97
26.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	7,575	--	--
		Итого материалов:				**12983,18**	**97**
		НР первого уровня	%	62,1		137292,96	1030
		НР второго уровня	%	4,24		18193,59	136
		Накладные расходы	%	--		155486,55	1166

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		35783,02	268
		Сметная стоимость:				**483070,74**	**3623**
27	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1100**		**356361,25**	**39200**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	286	31,46	781,10	24573
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	5,488	735,93	4039
		Итого оплата труда:				**260110,20**	**28612**
27. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	4,884	2251,09	10994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	4,884	724,87	3540
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0341	2835,32	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0341	942,45	32
27. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	3,85	128,85	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,3828	1159,96	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,3828	818,38	313
27. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,187	1755,85	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,187	818,38	153
		Итого эксплуатация машин:				**112358,70**	**12359**
27. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,3773	215,22	81
27. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	8,14	268,51	2186
27.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	111,1	--	--
		Итого материалов:				**20607,94**	**2267**
		НР первого уровня	%	62,1		161528,43	17768
		НР второго уровня	%	4,24		21958,52	2415
		Накладные расходы	%	--		183486,95	20184
		Сметная прибыль	%	8		43187,86	4751
		Сметная стоимость:				**583036,06**	**64134**
28	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7,5750**		**1826,36**	**13835**
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	587
		Накладные расходы	%	--		77,44	587
		Сметная прибыль	%	8		152,30	1154
		Сметная стоимость:				**2056,10**	**15575**
29	**23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**111,1000**		**2827,99**	**314190**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,43466	1755,85	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,43466	818,38	356
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**14530**
31. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,35329	215,22	76
31. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	17,51	268,51	4702
31.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	104,03	--	--
		Итого материалов:				**46384,90**	**4778**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	18286
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	2638
		Накладные расходы	%	--		203142,89	20924
		Сметная прибыль	%	8		50369,25	5188
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**70038**
32	**23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**104,0300**		**7004,47**	**728675**
		НР второго уровня	%	4,24		296,99	30896
		Накладные расходы	%	--		296,99	30896
		Сметная прибыль	%	8		584,12	60766
		Сметная стоимость:				**7885,58**	**820337**
		КОЛОДЦЫ В1					
33	**11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство упоров бетоном В7,5**	**м3**	**0,0500**		**73398,65**	**3670**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=687,59)	чел-ч	60,8	3,04	687,59	2090
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,02	818,38	16
		Итого оплата труда:				**42132,82**	**2107**
33. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0115	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,02	1755,85	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,02	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**710,55**	**36**
33. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,052	18451,44	959
33. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,475	66,30	31
33. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0105	24435,92	257
33. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,009	26031,20	234
33. 9	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000245	17400,00	4
33.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,295	196,54	58
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,000685	93,00	0
		Итого материалов:				**30882,63**	**1544**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**150,0000**		**33,13**	**4970**
91. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,725	942,45	1626
		Итого оплата труда:				**10,84**	**1626**
91. 2	32-060101-0501	Канавокопатели фрезерные (на тракторе)	маш.-ч	0,0115	1,725	2881,14	4970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,725	942,45	1626
		Итого эксплуатация машин:				**33,13**	**4970**
		НР первого уровня	%	59,1		6,41	961
		НР второго уровня	%	4,24		1,68	251
		Накладные расходы	%	--		8,08	1212
		Сметная прибыль	%	8		3,30	495
		Сметная стоимость:				**44,51**	**6677**
92	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**150,0000**		**33,41**	**5012**
92. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,209	1097,70	1327
		Итого оплата труда:				**8,85**	**1327**
92. 2	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,00806	1,209	4145,72	5012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,209	1097,70	1327
		Итого эксплуатация машин:				**33,41**	**5012**
		НР первого уровня	%	59,1		5,23	784
		НР второго уровня	%	4,24		1,64	246
		Накладные расходы	%	--		6,87	1030
		Сметная прибыль	%	8		3,22	483
		Сметная стоимость:				**43,50**	**6526**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9982**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9982**
Всего заработная плата -			Тенге				**2953**
		Накладные расходы -	Тенге				**2242**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1745**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**497**
		Сметная прибыль -	Тенге				**978**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13202**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2953**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13202**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2953**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5834383**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**901553**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				368533
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				118607
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4558518
		- перевозка грузов	Тенге				5779
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				588121
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6422504
		Накладные расходы II уровня	Тенге				272314
		ИТОГО:	Тенге				6694818
		Сметная прибыль	Тенге				535585
		ИТОГО по смете:	Тенге				7230404
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1%							72304
ИТОГО							7302708
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,53%							111731
ИТОГО							7414439
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,87998501							6524595,60
НДС 12%							782951,47
ИТОГО с НДС 12%							7307547,07

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" **ТОО"Тоби"**

Руководитель **Мулкай М.Р.** **Директор "ТОБИ"** **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Кониров Р.С.**

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Тоби"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВО К ЧЕТЫРЕМ 9-ТИ ЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ ПЯТНО №5, ПЯТНО №6, ПЯТНО №33, ПЯТНО №43 В ПДП МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ МЕЖДУ ТРАССАМИ УРАЛЬСК-АТЫРАУ, УРАЛЬСК-САРАТОВ Г.УРАЛЬСК ЗКО

АКТ №10

выполненных работ

16 ноября 2018г (Дополнительное соглашение №3 от 28.04.2018 года к договору о государственных закупках №99 от 05.10.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета 5-1 пятно 5,6,33,43-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА					
1	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**1,4000**		**58703,37**	**82185**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	21	29,4	855,67	25157
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	12,656	954,33	12078
		Итого оплата труда:				**26596,23**	**37235**
1. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	6,16	5906,46	36384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	6,16	1097,70	6762
1. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	6,496	2635,77	17122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	6,496	818,38	5316
1. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	6,496	542,22	3522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**40734,30**	**57028**
		НР первого уровня	%	42,8		11383,19	15936
		НР второго уровня	%	4,24		2971,67	4160
		Накладные расходы	%	--		14354,86	20097
		Сметная прибыль	%	8		5844,66	8183
		Сметная стоимость:				**78902,88**	**110464**
2	**23-060702-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-16-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**0,6400**		**154272,29**	**98734**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6541,15	4186
		Накладные расходы	%	--		6541,15	4186
		Сметная прибыль	%	8		12865,07	8234
		Сметная стоимость:				**173678,51**	**111154**
3	**23-060702-0510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**0,7600**		**184911,05**	**140532**
		НР второго уровня	%	4,24		7840,23	5959
		Накладные расходы	%	--		7840,23	5959
		Сметная прибыль	%	8		15420,10	11719
		Сметная стоимость:				**208171,38**	**158210**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**321451**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**321451**
Всего заработная плата -			Тенге				**37235**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**239267**
		Накладные расходы -	Тенге				**30242**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15936**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14306**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28135**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**379829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37235**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**379829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37235**
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-1 пятно 5-НВК					
		КОЛОДЦЫ В1					
4	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лестница Л1,Л2: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0291**		**146340,38**	**4264**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	181
		Накладные расходы	%	--		6204,83	181
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	356
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**4801**
		КОЛОДЦЫ К1					
5	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лестница Л1,Л2: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,1311**		**146340,38**	**19190**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	814
		Накладные расходы	%	--		6204,83	814

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73405
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6503
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-2-1 пятно 6-НВК					
		КОЛОДЦЫ В1					
7	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лестница Л1,Л2: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0291**		**146340,38**	**4264**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	181
		Накладные расходы	%	--		6204,83	181
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	356
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**4801**
8	**11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство упоров бетоном В7,5**	**м3**	**0,1000**		**73398,65**	**7340**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=687,59)	чел-ч	60,8	6,08	687,59	4181
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,04	818,38	33
		Итого оплата труда:				**42132,82**	**4213**
8. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,023	35,70	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,04	1755,85	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**710,55**	**71**
8. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,104	18451,44	1919
8. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,95	66,30	63
8. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,021	24435,92	513
8. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,018	26031,20	469
8. 9	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,00049	17400,00	9
8.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,59	196,54	116
8.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,00137	93,00	0
		Итого материалов:				**30882,63**	**3088**
		НР первого уровня	%	50,8		21403,47	2140
		НР второго уровня	%	4,24		4019,61	402
		Накладные расходы	%	--		25423,08	2542
		Сметная прибыль	%	8		7905,74	791
		Сметная стоимость:				**106727,47**	**10673**
9	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из бетона В7,5**	**м3**	**1,1000**		**22050,29**	**24255**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	5,39	724,87	3907

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 7	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1100	0,44	266,81	117
12. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5460	2,184	250,77	548
12. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	100	0,04	2778,53	111
12.10	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000124	6598,38	1
12.11	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,000057	365439,27	21
12.12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0001	14279,15	1
12.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00048	211,97	0
		Итого материалов:				**1998675,66**	**799**
		НР первого уровня	%	62,1		128884,11	52
		НР второго уровня	%	4,24		103140,25	41
		Накладные расходы	%	--		232024,36	93
		Сметная прибыль	%	8		202855,47	81
		Сметная стоимость:				**2738548,81**	**1095**
		КОЛОДЦЫ К1					
13	**23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**11,0000**		**14375,08**	**158126**
		НР второго уровня	%	4,24		609,50	6705
		Накладные расходы	%	--		609,50	6705
		Сметная прибыль	%	8		1198,77	13186
		Сметная стоимость:				**16183,35**	**178017**
14	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лестница Л1,Л2: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,1603**		**146340,38**	**23454**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	994
		Накладные расходы	%	--		6204,83	994
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	1956
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**26404**
15	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из бетона В7,5**	**м3**	**6,0500**		**22050,29**	**133404**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	29,645	724,87	21489
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,192	828,87	988
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**22477**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016335	3362,02	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016335	818,38	13
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,764	37,36	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,065	3552,10	3784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,065	818,38	872
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,04477	3080,63	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,04477	1097,70	49
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,05203	57,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,06534	1755,85	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,06534	818,38	53
		Итого эксплуатация машин:				**687,75**	**4161**
15. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,171	16227,47	100140
15.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	4,61	66,30	306
15.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,04235	26031,20	1102
15.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,004961	17400,00	86
15.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,815	196,54	357
15.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,45375	6598,38	2994
15.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,025652	93,00	2
15.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	3,939	702,64	2767
		Итого материалов:				**17810,68**	**107755**
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	10901
		НР второго уровня	%	4,24		1011,33	6119
		Накладные расходы	%	--		2813,18	17020
		Сметная прибыль	%	8		1989,08	12034
		Сметная стоимость:				**26852,55**	**162458**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**355673**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**193954**
Материалы -			Тенге				**131266**
Всего заработная плата -			Тенге				**31058**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27718**
		Накладные расходы -	Тенге				**24066**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15198**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8868**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17442**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**235462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31058**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**161720**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**161720**
		Накладные расходы -	Тенге				**6857**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13486**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**182063**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**417524**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31058**

РАЗДЕЛ 4. Смета 2-3-1 пятно 33-НВК

КОЛОДЦЫ В1

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	75		2773,50	22188
		Накладные расходы	%	--		2773,50	22188
		Сметная прибыль	%	8		881,88	7055
		Сметная стоимость:				**11905,38**	**95243**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**8921876**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8905605**
		Материалы -	Тенге				**1207044**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2829649**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3865667**
		Местные материалы -	Тенге				**656823**
		Накладные расходы -	Тенге				**1969563**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1537076**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**432487**
		Сметная прибыль -	Тенге				**870013**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11745181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3546**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2829649**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**16271**
		Материалы -	Тенге				**197**
		Всего заработная плата -	Тенге				**13067**
		Накладные расходы -	Тенге				**8985**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7958**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2020**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**27276**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13067**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**11772457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3563**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2842716**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**15698297**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4233445**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**852792**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**246280**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10612060**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2457118**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**18155416**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**759507**
		ИТОГО:	Тенге				**18914922**
		Сметная прибыль	Тенге				**1513194**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**20428116**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1%							**204281**
ИТОГО							**20632397**

1	2	3	4	5	6	7	8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,53%							315676
ИТОГО (исключить неправильно начислено на затраты на оборудование временные и зимние удорожания-74326,693)							20873746
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,87998501							18368583,50
НДС 12%							2204230,02
ИТОГО с НДС 12%							20572813,52

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель **Мулкай М.Р.**

Технадзор

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Конкров Р.С.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**