Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 29 » июль 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ГСЛ № 000219 от 14.07.2005г., Республика Казахстан,Туркестанская область, Шардаринский район, сельский округ Кауысбека Турысбекова, село Шардара, улица Омар Баратов, дом 28, почтовый индекс 1.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бухарбаев Ерали Ешантаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)», Туркестанская область, Сайрамского района, сельский округ Колкент, в селе М.Оразалиев.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" руководитель Ибрагимов Алибжан Бекмагамбетович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «А Строй Проект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ТОО «А Строй Проект» № 5Н от 05.01.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	2 490		2 490	

Жилой дом имеет следующие показатели:

	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

РАЗДЕЛ 1. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ /ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД/-

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 63х5,8 мм составляет 2 490 м.

Устройство газопроводов-вводов, присоединяемых при помощи тройников

-Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм-1шт

-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм-44шт

-ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=10м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 20шт

-ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=11м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 1шт

-ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=14м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 3шт

-ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=17,5м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 2шт

-ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=11,5м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 1шт

-ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=8м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 1шт

-ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН 8353.05 - 45шт

-УСТАНОВКА ПЭ КРАНА ПОД КОВЕР - 1шт

-КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ИЗ ПЭ.ТРУБЫ Д32х3 НА ФУТЛЯРАХ L=1,2м - 28шт

-КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ИЗ ПЭ.ТРУБ Д32х3 НА ЛИНЕЙНОМ ГАЗОПРОВОДЕ L=1,2м - 68шт

-КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК - 96шт

-ВЫВОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА-СПУТНИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРЕЗ КОВЕР - 14шт

-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ (ОС) С ТАБЛИЧКАМИ-УКАЗАТЕЛЯМИ = 10шт

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ /НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД/-

-УСТАНОВКА ГРШП- ГРПШ-6 с 1-м узлом учета газа G4 с регулятором давления Eska ERG-SE10-9шт

- ГРПШ-10 с 2-мя узлами учета газа G4 с регулятором давления Eska ERG-SE10-36шт

-ОБВЯЗКА ГРПШ - 45шт

-КРЕПЛЕНИЕ ГРПШ-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж-1,18755т

-ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования-45 шт, Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-58,5м

Строительство газопроводных сетей выполняется в условиях поселковой застройки.

Очередность и график строительства проектируемой газопроводной сети должны быть разработаны подрядчиком (в ППР – проекте производства работ) и согласовано с заказчиком, местными исполнительными органами. При этом должно учитываются использование проездов к существующим прилегающим улицам, к социальным объектам микрорайона.

Производство работ по строительству газопроводной сети осуществляется поточным методом.

При обнаружении предварительно не указанных коммуникаций работы должны быть приостановлены, а на место работ вызваны представители эксплуатирующих организаций или заказчика.

Участки производства строительных работ определяются и ограждаются специальными устройствами и дорожными знаками в соответствии с требованиями ВСН 37-84.

Деление участков прокладываемых сетей по участкам и очередность прокладки сетей определить по согласованию с местными исполнительными органами, с графиком выполнения строительных работ (разработать ППР).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.01. 2024 г.;
месяц, год
окончание работ июль 2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам

лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)», готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САК-ҚҰРЫЛЫС»
Директор Бухарбаев Е.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)