	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"16" ноября 2018года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Тоби» Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 2, ул.Гоголя, 11/1;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Рахметов Мендигали Нуржанович;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «**Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 9-ти этажным жилым домам пятно №5, пятно №6, пятно №33, пятно №43 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО»;**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Уральска». Руководитель – Мулкай Мирас Рустемович;**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **Генпроектировщик: Филиал "Енбек-Орал" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК»** (наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Приказ ГУ «Отдел строительства г.Уральска» №99 от 24.07.2018 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод	м	469		393	
Канализация	м	873		706	
Тепловые сети	м	610		649	
Газоснабжение	м	602		577	
Электроснабжение	м	1245		1249	

Дорога и парковка	м2	7314,1		7672,13	
Тротуар (асфальт)	м2	967,8		1202,7	
Тротуар (брусчатка)	м2	732,3		564,94	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данный проект разработан на строительство инженерных сетей к четырем 9-ти этажным жилым домам в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО. Ранее территория не использовалась. Генеральным планом застройки предусмотрено рациональное использование земельного участка в пределах действующих норм. Территория участка поделена на следующие зоны: жилую, зону отдыха и хозяйственную. В жилых зонах размещены: здания жилых 9-ти этажных домов, в зоне отдыха размещены: места отдыха взрослых, детские площадки. В хозяйственной зоне располагаются ящики для сбора мусора, парковка для машин. Территория детских площадок оборудуется малыми формами. На площадках отдыха, устанавливаются скамьи и урны. Отвод талых и дождевых вод осуществляется в пониженные места и карты зеленых насаждений и дождеприемные лотки с помощью поперечных и продольных уклонов. Стоянки для временного хранения автомобилей, принадлежащих жильцам, предусматриваются на специально отведенных парковках, в двух местах. Вертикальная планировка участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией с учетом организации нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания. Проектные уклоны территории участка не превышают допустимых пределов и обеспечивают сток поверхностных вод от зданий. Для озеленения выбирались породы деревьев и кустарников, обладающие высокой фитонцидностью, положительным воздействием на органы дыхания и рекомендованные местным питомником. В характере посадок присутствуют разреженность и незагущенность для создания повышенной аэрации и инсоляции участка для отдыха детей и взрослых. Вдоль прогулочных дорожек в местах отдыха высаживаются деревья и кустарники ценных декоративных пород: ирга, сирень, калина красная. На игровых площадках отдыха детей устанавливаются малые архитектурные формы (качели, домики, качалки, горки, спортивные комплексы). В местах отдыха взрослых устанавливаются лавки. Для текущего сбора мусора в местах отдыха и на территории устанавливаются урны, которые должны очищаться от мусора ежедневно и содержаться в чистоте.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017 года**;
(месяц, год)
окончание работ **ноябрь 2018 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5**;
фактически, месяц: **12**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 9-ти этажным жилым домам пятно №5, пятно №6, пятно №33, пятно №43 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Рахметов Мендигали Нуржанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)