Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» июль 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ГСЛ № 000219 от 14.07.2005г., Республика Казахстан,Туркестанская область, Шардаринский район, сельский округ Кауысбека Турысбекова, село Шардара, улица Омар Баратов, дом 28, почтовый индекс 1.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бухарбаев Ерали Ешантаевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской бласти» (электроснабжение), Туркестанская область, Сайрамского района, сельский округ Колкент, в селе М.Оразалиев.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Руководитель Ибрагимов Алибжан Бекмагамбетович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «А Строй Проект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ТОО «А Строй Проект» № 2Н от 05.01.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ3-10кВ

-Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава марки СИП-3 1х70-20- 3,729км

- Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5-47шт

- КТПН-100кВА -3шт

- ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН- Заземлитель вертикальный из круглой стали-24шт; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой-120м

-ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН- Плиты фундаментные сборные железобетонные-1,2м3

- Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. -1шт

- Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31-4шт

Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART2-03 P, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения-4шт

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ

- Провод самонесущий изолированный без несущего элемента марки СИП-4 4х50-0,6/1,0- 2,3409км

- Провод самонесущий изолированный без несущего элемента марки СИП-4 4х25-0,6/1,0- 1,50144км

- Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2- 0,037км

- Светильники с лампами накаливания-49шт

- Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5-30шт

- Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А-97шт

- Кронштейн для светильников К2-1.0-1,5-01-49шт

- Провод самонесущий изолированный без несущего элемента марки СИП-4 2х16-0,6/1,0- 1,62км

- Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66-81шт

- Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1-81шт

При обнаружении предварительно не указанных коммуникаций работы должны быть приостановлены, а на место работ вызваны представители эксплуатирующих организаций или заказчика.

Участки производства строительных работ определяются и ограждаются специальными устройствами и дорожными знаками в соответствии с требованиями ВСН 37-84.

Деление участков прокладываемых сетей по участкам и очередность прокладки сетей определить по согласованию с местными исполнительными органами, с графиком выполнения строительных работ (разработать ППР).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.01. 2024 г.;

месяц, год

окончание работ июль 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской бласти» (электроснабжение), готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС»
Директор Бухарбаев Е.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата *Место печати (при наличии)*