Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ **"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №14 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Шанырақ ордасы" Договор №21 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Договор №12 от 31.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	11245	№14	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	274 931 365,97	274 931 365,97	24 639 119	274 931 365,97	24 763 261	2 832 551				2 956 694	27 595 812,97
Затраты инжиниринговых услуг	8 830 000,00	8 830 000,00	876 639							0	876 638,70
Затраты авторского надзора	3 421 368,16	3 421 368,16	581 438							69 773	651 210,16
Всего по стройке	**287 182 734,13**	**287 182 734,13**	**26 097 195**	**274 931 366**	**24 763 261**	**2 832 551,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 026 467**	**29 123 661,83**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

Елубердиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шанырақ ордасы"

Жанбирбаев Е.А.

Инженер Орынбек А.

Наименование стройки - Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительстваТолебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шанырақ ордасы"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №14 от 05.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Магистральный водопровод											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
13	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,1	100508,81	--	512595	--	181971	327318	907106
		НР - 99%; СП - 8%			64828,20	--	330624	--		67193	
65	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,03416	544347,00	--	18595	--	18595	--	20082
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
66	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	853,30	1,00	845	1	133	569	1528
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	711	--		113	
75	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
76	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	853,30	1,00	423	--	68	285	764
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	355	--		57	
85	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	853,30	1,00	423	--	68	285	764
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	355	--		57	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				950 326				
РАЗДЕЛ 2. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия - 17,6м2											
88	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ИЗ ПГС	м3 конструкции	5,28	352,40	249,67	1861	1318	--	882	2963
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	542	275		219	
89	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,408	2737,15	1191,80	3854	1678	--	3102	7512
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	2176	696		556	
90	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	17,6	120,95	97,64	2129	1718	7	983	3360
		НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	404	506		249	
91	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 /15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	17,6	123,39	87,25	2172	1536	6	1147	3584
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	630	432		265	
92	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	5,632	1097,00	--	6178	--	6178	--	6673
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
93	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17,6	1147,55	96,72	20197	1702	17753	1348	23269
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	742	507		1724	
94	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17,6	1322,14	96,94	23270	1706	20822	1350	26589
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	742	509		1970	
		Вывоз мусора									
95	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,5456	94,00	--	1085	--		--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
96	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11,5456	176,00	--	2032	--		--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				77 317				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				1 027 643				
в том числе оборудование			Тенге								
2-2 на Внутриплощадочные сети. Водозаборная площадка											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	1066,5443	199,92	189,83	213226	202457	--	42137	275792
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	10769	47755		20429	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	32,985908	1872,02	--	61750	--	--	44460	114708
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	61750	--		8497	
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	21,990605	199,92	189,83	4396	4174	--	869	5686
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	222	985		421	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (УПЛОТНЕНИЕ ДНА ТРАНШЕИ ТОЛЩ.0,8М)	м3 уплотненного грунта	1034,852	151,99	72,61	157285	75138	--	83672	260233
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	82147	34065		19277	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	939,71252	34,02	34,02	31970	31970	--	8169	43350
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	11346		3211	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	939,71252	151,99	72,61	142825	68230	--	75980	236309
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	74594	30933		17504	
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	124,1	741,63	--	92036	--	--	66266	170967
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	92036	--		12664	
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	20,265839	219,23	211,44	4443	4285	--	919	5790
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	158	1118		429	
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/	т	35,465218	409,00	--	14505	--		--	15666
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство	м3 основания	53,8475	3298,67	154,91	177625	8342	116391	54703	250914
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	52892	2363		18586	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3009	451153,60	146298,72	135752	44021	4551	98536	253031
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	87180	12351		18743	
13	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3009	100508,81	--	30243	--	10736	19312	53519
		НР - 99%; СП - 8%			64828,20	--	19507	--		3964	
14	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1396	411123,90	120399,02	57393	16808	1281	43514	108980
		НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	39304	4650		8073	
16	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1396	89606,40	--	12509	--	3459	8960	23186
		НР - 99%; СП - 8%			64828,20	--	9050	--		1717	
17	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	783993,74	232382,78	30576	9063	2208	22068	56855
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	19305	2986		4211	
18	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	4302,00	--	168449	--	168449	--	181925
		СП - 8%			--	--	--	--		13476	
19	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	100508,81	--	3920	--	1392	2503	6937
		НР - 99%; СП - 8%			64828,20	--	2528	--		514	
20	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	2316617,94	207032,93	90348	8074	70153	13421	112070
		НР - 99%; СП - 8%			310784,00	36810,30	12121	1436		8301	
21	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,154	615767,83	126681,28	94828	19509	5865	75805	184284
		НР - 99%; СП - 8%			451000,00	46211,78	69454	7117		13651	
23	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,154	89606,40	--	13799	--	3815	9884	25578
		НР - 99%; СП - 8%			64828,20	--	9984	--		1895	
24	Е11-220601-0304 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,154	1834752,25	40666,20	282552	6263	233663	42333	350876
		НР - 99%; СП - 8%			276792,00	874,56	42626	135		25991	
25	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2876,61	184,10	2877	184	470	2288	5578
		НР - 99%; СП - 8%			2223,36	87,78	2223	88		413	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	51-010102-1807	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1497665,00	--	1497665	--		--	1497665
27	E11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	--	--	--	--	1497665	--	
		НР - 99%; СП - 8%			2876,61	184,10	5753	368	938	4576	11156
28	C123-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002			2223,36	87,78	4447	176		826	
		СП - 8%	шт.	2	91315,00	--	182630	--	182630	--	197240
29	E11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка			--	--	--	--		14610	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	4	2554,25	131,50	10217	526	1336	8519	20235
31	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка			2088,68	62,70	8355	251		1499	
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	2	1568,40	127,28	3137	255	186	2694	6298
32	C123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			1348,20	12,54	2696	25		466	
		СП - 8%	шт.	2	4471,00	--	8942	--	8942	--	9657
33	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ. Установка			--	--	--	--		715	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
34	C123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			476,93	237,73	1908	951		665	
		СП - 8%	шт.	4	3524,00	--	14096	--	14096	--	15224
35	C123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--		1128	
		СП - 8%	шт.	4	4471,00	--	17884	--	17884	--	19315
36	E11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка			--	--	--	--		1431	
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	8	1216,70	79,20	9734	634	591	8424	19610
37	C123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80			1063,58	--	8509	--		1453	
		СП - 8%	шт.	8	3339,00	--	26712	--	26712	--	28849
38	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ. Установка			--	--	--	--		2137	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
					476,93	237,73	477	238		166	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	С123-020303-7507	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2054,00	--	2054	--	2054	--	2218
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
40	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3339,00	--	3339	--	3339	--	3606
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
41	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	км трубопровода	0,0039	869912,86	349100,86	3393	1361	--	2396	6252
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	99743,50	2031	389		463	
42	С123-010501-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 400x9,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,939	8453,00	--	33296	--	33296	--	35960
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
43	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ Ду=125мм кл.В7,5. Устройство	м3	0,32	20102,67	1456,06	6433	466	4789	1162	8203
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	1178	99		608	
44	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01354	127585,96	1894,86	1728	26	171	1061	3011
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	1531	6		223	
45	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00274	526696,00	--	1443	--	1443	--	1559
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
46	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,8	537,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
47	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ Ду=150мм кл.В7,5. Устройство	м3	0,72	20102,67	1456,06	14474	1048	10775	2615	18456
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	2651	223		1367	
48	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,018414	127585,96	1894,86	2349	35	232	1443	4095
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	2082	8		303	
49	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003014	526696,00	--	1587	--	1587	--	1714
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
50	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,4	537,00	--	8270	--	8270	--	8931
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,0595	985136,99	497995,54	58616	29631	1114	35882	102058

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	27871	8373		7560	
52	С123-020101-0625 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 125мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3452,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
53	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5789,00	--	23156	--	23156	--	25008
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,9	87,56	2,33	867	23	428	289	1248
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	416	2		92	
55	Е11-130301-0401 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-710 за один раз	м2	9,9	164,20	2,60	1626	26	1282	222	1995
		НР - 69%; СП - 8%			32,09	0,38	318	4		148	
56	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	21,36	169,21	126,77	3614	2708	6	1831	5881
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	900	796		436	
57	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	3,24672	1097,00	--	3562	--	3562	--	3847
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
58	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1132,65	2,82	24193	60	20464	3986	30433
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	3669	21		2254	
59	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,16344	711967,70	6916,40	116364	1130	105806	11375	137958
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	9428	211		10219	
60	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров НА ПОВОРОТАХ СЕТЕЙ кл.В7,5. Устройство	м3	0,3	19867,05	1456,06	5960	437	4418	1090	7614
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	1105	93		564	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /3 шт/									
61	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	33700,15	8932,99	148618	39394	66596	57627	222745
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	42628	15581		16500	
67	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,05124	544347,00	--	27892	--	27892	--	30124
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	853,30	1,00	1268	1	201	854	2291
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1066	1		170	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /1 шт/									
69	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,34	33700,15	8932,99	78858	20903	35336	30578	118191
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	22619	8268		8755	
70	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24932,00	--	24932	--	24932	--	26927
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
71	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25018,00	--	25018	--	25018	--	27019
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
72	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20294,00	--	40588	--	40588	--	43835
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
73	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
74	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
75	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
76	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	853,30	1,00	423	--	68	285	764
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	355	--		57	
77	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,0710526	20224,81	2394,80	1437	170	945	332	1911
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	322	36		142	
		Водопроводный колодец с хлор-сатуратором D=2000мм /1 шт/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	30	199,92	189,83	5998	5695	--	1185	7758
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	303	1343		575	
79	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	34,02	34,02	851	851	--	217	1153
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	302		85	
80	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	0,85	123,29	87,25	105	74	1	55	173
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	30	21		13	
81	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	0,10795	1097,00	--	118	--	118	--	128
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
82	Е11-270602-0901	Основания (Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30). Розлив вяжущих материалов	т	0,0068	136706,71	1725,21	930	12	918	6	1011
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	6		75	
83	Ц13-110201-0103	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2741,80	--	2742	--	60	2012	5134
		НР - 75%; СП - 8%			2682,12	--	2682	--		380	
84	Прайс-лист ТОО "НИЦ-Экотех" стр.62	Хлор-сатуратор ХС-10-100 из н/ж стали	шт	1	379500,00	--	379500	--		--	379500
		Отпускная цена - 375000,00			--	--	--	--	379500	--	
85	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7	54473,56	9051,72	147079	24440	77866	53813	216963
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	44773	9584		16071	
86	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24932,00	--	24932	--	24932	--	26927
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
87	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25018,00	--	25018	--	25018	--	27019
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
88	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	12766,00	--	38298	--	38298	--	41362
		СП - 8%			--	--	--	--		3064	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
89	С121-040301-0115 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12766,00	--	12766	--	12766	--	13787
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
90	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28254,00	--	28254	--	28254	--	30514
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
91	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянка/	т	0,0216	544347,00	--	11758	--	11758	--	12699
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
92	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,7864	853,30	1,00	2378	3	375	1601	4297
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2000	1		318	
93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30)	м2 поверхности	18	854,37	21,09	15379	380	10286	4425	21388
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	4713	45		1584	
94	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,53	18706,19	8,16	9914	4	8042	1756	12604
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1868	--		934	
95	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев МС-4/	т стальных элементов	0,0576	711967,70	6916,40	41009	398	37288	4009	48619
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	3323	74		3601	
96	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,62	537,00	--	32553	--	32553	--	35157
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
97	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2876,61	184,10	2877	184	470	2288	5578
		НР - 99%; СП - 8%			2223,36	87,78	2223	88		413	
98	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46597,00	--	46597	--	46597	--	50325
		СП - 8%			--	--	--	--		3728	
99	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1052,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
100	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1568,40	127,28	3137	255	186	2694	6298
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	2696	25		466	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
101	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4471,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
102	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	425749,76	67819,82	639	102	15	552	1285
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	522	35		95	
103	С123-010201-0120 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	553,00	--	833	--	833	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
104	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	497057,66	107866,88	795	173	28	650	1561
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	594	62		116	
105	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6064	2554,00	--	4103	--	4103	--	4431
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
106	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	783993,74	232382,78	314	93	23	226	583
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	198	31		43	
107	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	5647,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
108	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	137,88	0,79	3309	19	--	2276	6032
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	3290	9		447	
109	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001536	499537,00	--	767	--	767	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				6 485 045				
в том числе оборудование			Тенге				1 877 165				
РАЗДЕЛ 2. Переливной трубопровод											
		Земляные работы									
110	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	105,44531	199,92	189,83	21081	20016	--	4166	27266
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1065	4721		2020	
111	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	3,261195	1872,02	--	6105	--	--	4396	11341
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	6105	--		840	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,17413	199,92	189,83	435	413	--	86	562
					10,10	44,78	22	97		42	
113	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	100,15589	34,02	34,02	3407	3407	--	871	4620
					--	12,07	--	1209		342	
114	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	100,15589	151,99	72,61	15222	7272	--	8098	25186
					79,38	32,92	7950	3297		1866	
115	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,353	741,63	--	7678	--	--	5528	14263
					741,63	--	7678	--		1057	
116	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,3717433	219,23	211,44	81	79	--	17	106
					7,79	55,16	3	21		8	
117	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/									
		СП - 8%	т	0,6505509	409,00	--	266	--		--	287
					--	--	--	--		21	
118	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	3,451	3298,67	154,91	11384	535	7459	3506	16081
					982,26	43,89	3390	151		1191	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
119	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0406	497057,66	107866,88	20181	4379	729	16488	39602
					371250,00	38965,28	15073	1582		2933	
120	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	40,7624	2554,00	--	104107	--	104107	--	112436
					--	--	--	--		8329	
121	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0406	69551,17	--	2824	--	631	2171	5395
					54023,50	--	2193	--		400	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				257 146				
РАЗДЕЛ 3. Спускной трубопровод											
		Земляные работы									
122	Е11-01О101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	173,92003	199,92	189,83	34770	33014	--	6871	44973
					10,10	44,78	1756	7787		3331	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п. 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,37897	1872,02	--	10070	--	--	7250	18705
124	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/			1872,02	--	10070	--		1386	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,58598	199,92	189,83	717	681	--	142	927
125	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			10,10	44,78	36	161		69	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	142,16742	34,02	34,02	4837	4837	--	1236	6558
126	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			--	12,07	--	1717		486	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	142,16742	151,99	72,61	21608	10322	--	11495	35751
127	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1			79,38	32,92	11285	4680		2648	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27,03	741,63	--	20046	--	--	14433	37238
128	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/			741,63	--	20046	--		2758	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,687561	219,23	211,44	3001	2894	--	620	3911
129	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/			7,79	55,16	107	755		290	
		СП - 8%	т	23,953233	409,00	--	9797	--		--	10581
130	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство			--	--	--	--		784	
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	9,01	3298,67	154,91	29721	1396	19475	9153	41984
		Укладка трубопровода и фасонных частей			982,26	43,89	8850	395		3110	
131	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,106	497057,66	107866,88	52688	11434	1901	43048	103395
132	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			371250,00	38965,28	39353	4130		7659	
		СП - 8%	м	106,424	2554,00	--	271807	--	271807	--	293551
133	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией			--	--	--	--		21745	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,106	69551,17	--	7372	--	1646	5669	14085
134	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/			54023,50	--	5726	--		1043	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0033	526297,62	190041,01	1737	627	3	1271	3248
					335478,00	53535,70	1107	177		241	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
135	С123-010501-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,333	2117,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
136	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559	8299
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	3595	--		615	
137	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
138	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1961,62	78,90	3923	158	654	3154	7644
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	3111	75		566	
139	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57294,00	--	114588	--	114588	--	123755
		СП - 8%			--	--	--	--		9167	
140	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ Ду=100мм кл.В7,5. Устройство	м3	0,14	20102,67	1456,06	2814	204	2095	509	3589
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	515	43		266	
141	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,004046	127585,96	1894,86	516	8	50	317	900
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	458	2		67	
142	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001096	526696,00	--	577	--	577	--	623
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
143	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,95	537,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
144	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	21,36	169,21	126,77	3614	2708	6	1831	5881
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	900	796		436	
145	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	3,24672	1097,00	--	3562	--	3562	--	3847
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
146	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1132,65	2,82	24193	60	20464	3986	30433
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	3669	21		2254	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,23072	711967,70	6916,40	164265	1596	149359	16057	194748
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	13310	298		14426	
148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,741	87,56	2,33	152	4	75	51	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	73	--		16	
149	Е11-130301-0401 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-710 за один раз	м2	1,741	164,20	2,60	286	5	225	39	351
		НР - 69%; СП - 8%			32,09	0,38	56	1		26	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /4 шт/									
150	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	33700,15	8932,99	198157	52526	88793	76837	296993
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	56838	20775		21999	
151	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14992,00	--	59968	--	59968	--	64765
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
152	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15538,00	--	62152	--	62152	--	67124
		СП - 8%			--	--	--	--		4972	
153	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14058,00	--	112464	--	112464	--	121461
		СП - 8%			--	--	--	--		8997	
154	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2169,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
155	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20107,00	--	80428	--	80428	--	86862
		СП - 8%			--	--	--	--		6434	
156	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,06832	544347,00	--	37190	--	37190	--	40165
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
157	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	853,30	1,00	1691	2	267	1138	3055
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1422	1		226	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 705 656				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				8 447 847				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге				1 877 165				
2-3 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
13	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,67	89606,40 64828,20	-- --	60036 43435	-- --	16601	43001 8243	111280
16	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,633	69551,17 54023,50	-- --	44026 34197	-- --	9829	33855 6230	84111
19	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,997	57921,94 54023,50	-- --	57748 53861	-- --	3887	53323 8886	119957
28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1370,93 476,93	894,00 237,73	2742 954	1788 475	--	1415 333	4489
29	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,4	1966,00 --	-- --	786 --	-- --	786	-- 63	849
30	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,35	1500,00 --	-- --	525 --	-- --	525	-- 42	567
31	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2554,25 2088,68	131,50 62,70	5108 4177	263 125	668	4260 749	10118
35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1177,06 977,68	26,30 12,54	1177 978	26 13	173	980 173	2330
37	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2132,86 1866,24	52,60 25,08	2133 1866	53 25	214	1872 320	4326
38	С123-051206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм *СП - 8%*	комплект	1	58670,00 --	-- --	58670 --	-- --	58670	-- 4694	63364
39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0086778	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	8549 4065	4322 1221	162	5233 1103	14885
43	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1216,70 1063,58	79,20 --	4867 4254	317 --	296	4212 726	9805
45	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	18	1031,32 898,80	71,28 --	18564 16178	1283 --	1103	16017 2766	37347

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	536,12	35,64	10722	713	422	9491	21831
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	9587	--		1617	
49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
51	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0205	497057,66	107866,88	10190	2211	368	8325	19996
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	7611	799		1481	
53	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0205	69551,17	--	1426	--	319	1096	2724
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	1107	--		202	
73	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 /L 20м 2шт/	м	40	698,00	--	27920	--	27920	--	30154
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				540 378				
РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы											
74	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	32,04	18706,19	8,16	599346	261	486157	106152	761938
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	112928	--		56440	
75	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	67,8	169,21	126,77	11473	8595	21	5813	18668
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	2857	2525		1383	
76	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	10,3056	1097,00	--	11305	--	11305	--	12210
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
77	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	67,8	1132,65	2,82	76793	191	64955	12651	96600
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	11647	67		7156	
85	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,66612	544347,00	--	362600	--	362600	--	391608
		СП - 8%			--	--	--	--		29008	
86	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	19,31748	853,30	1,00	16484	19	2601	11099	29789
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	13864	9		2207	
Водопроводные колодцы D=2000мм /1 шт/											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,19	53366,65	9051,72	116873	19823	60734	43649	173363
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	36316	7773		12842	
94	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
95	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	853,30	1,00	423	--	68	285	764
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	355	--		57	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				1 494 981				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				2 035 359				
в том числе оборудование			Тенге								
2-4 на Комплектная блочно-модульная насосная станция											
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную для устройства котлована под насосную станцию	м3 грунта	6,12	1560,02	--	9547	--	--	6874	17735
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	9547	--		1314	
2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,12	741,63	--	4539	--	--	3268	8431
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	4539	--		625	
3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,71	16450,33	1089,24	44580	2952	38416	3484	51909
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3212	616		3845	
4	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,25	18612,63	1671,36	116329	10446	94147	12762	139418
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	11736	2289		10327	
5	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44	237762,00	--	104615	--	104615	--	112985
		СП - 8%			--	--	--	--		8369	
6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	221225,00	--	9778	--	9778	--	10560
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
7	Е11-250130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2	29750,62	15292,04	59501	30584	3837	30748	97469
		НР - 91%; СП - 8%			12540,00	4354,55	25080	8709		7220	
9	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	70882,72	5666,65	70883	5667	8155	35922	115349

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			57061,00	1827,00	57061	1827		8544	
10	Ц13-080304-0306	Шкаф управления	шт.	1	5314,54	2539,13	5315	2539	172	2527	8469
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	906,39	2604	906		627	
12	Ц13-320109-0101 прим.	Установка для очистки воды, автоматизированная /Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/. Монтаж оборудования	комплект	2	159398,44	18449,44	318797	36899	890	179802	538486
		НР - 61%; СП - 8%			140504,00	6874,38	281008	13749		39888	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге				1 100 811				
в том числе оборудование			Тенге								
2-6-2 на Технологические трубопроводы и оборудование											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
		Вариант №1. Дыхательное устройство с вентиляционной трубой и фильтром									
1	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	96	137,88	0,79	13236	76	--	9106	24129
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	13160	36		1787	
3	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	3892,12	145,56	21017	786	9160	11006	34585
		НР - 98%; СП - 8%			2050,10	29,59	11071	160		2562	
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	985136,99	497995,54	12019	6076	228	7357	20926
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	5715	1717		1550	
7	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	2477,05	212,42	19816	1699	980	17065	39832
		НР - 99%; СП - 8%			2142,14	12,54	17137	100		2951	
9	Е11-160401-0212 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 /600/мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	7691,41	433,76	18459	1041	8793	8710	29343
		НР - 98%; СП - 8%			3593,85	109,53	8625	263		2174	
11	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	12553,95	65,36	25108	131	22831	2129	29416
		НР - 98%; СП - 8%			1073,23	13,17	2146	26		2179	
13	Е11-202001-0101	Фильтры ячейковые /панельный кассетный фильтр/. Установка	м2 поверхности в свету	1,256	8587,10	167,78	10785	211	3946	6560	18734
		НР - 98%; СП - 8%			5277,26	52,67	6628	66		1388	
17	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1416,25	17,67	1416	18	1026	372	1931
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	372	7		143	
18	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	81,46	1,25	81	1	--	78	172
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	80	--		13	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-090201-0203	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке /Днище осадочной камеры из толстолистовой стали/	т конструкций	0,03316	39724,85	8084,90	1317	268	149	658	2133
		НР - 69%; СП - 8%			27140,60	1619,19	900	54		158	
21	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03316	463501,00	--	15370	--	15370	--	16599
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
22	СТех.часть таб.6 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,03316	5772,00	--	191	--	191	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	0,164	606,50	65,75	99	11	43	38	149
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	45	5		11	
24	С121-110403-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1804	12285,00	--	2216	--	2216	--	2394
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
25	Е11-202001-0101	Фильтры ячейковые /панельный кассетный фильтр/. Установка	м2 поверхности в свету	0,18605	8587,10	167,78	1598	31	585	972	2775
		НР - 98%; СП - 8%			5277,26	52,67	982	10		206	
27	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	666519,02	432786,52	27994	18177	524	13998	45351
		НР - 99%; СП - 8%			221254,60	115402,22	9293	4847		3359	
28	С123-020101-1141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	13079,00	--	52316	--	52316	--	56501
		СП - 8%			--	--	--	--		4185	
29	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1453,25	42,08	2907	84	420	2381	5710
		НР - 98%; СП - 8%			1201,55	13,17	2403	26		423	
31	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3000,57	43,02	12002	172	10056	1790	14895
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	1774	53		1103	
32	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4,64	11413,96	145,56	52961	675	42774	9457	67411
		НР - 98%; СП - 8%			2050,10	29,59	9512	137		4993	
33	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,64	85,90	1,25	399	6	24	362	821

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	369	--		61	
34	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /ПАТРУБОК L=200мм/	м трубопровода	0,8	11276,36	145,56	9021	116	7265	1630	11504
		НР - 98%; СП - 8%			2050,10	29,59	1640	24		852	
35	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,142832	6750,11	27,62	964	4	19	924	2039
		НР - 98%; СП - 8%			6586,91	13,17	941	2		151	
36	С123-050307-0101 прим.	Гибкая вставка ВГ-1,6-1 габариты 268х158мм	шт.	2	6421,00	--	12842	--	12842	--	13869
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
37	Е11-220801-0105 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	985136,99	497995,54	20688	10458	393	12664	36020
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9837	2955		2668	
38	С123-010201-0235 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /Переход 226х226мм-Ду 200мм L	м	0,4	6868,00	--	2747	--	2747	--	2967
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
39	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,2	1857,75	113,09	372	23	193	127	538
		НР - 76%; СП - 8%			781,20	53,92	156	11		40	
40	С121-110403-2608 прим.	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука K-Flex ST AD ALU без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 100 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,22	27052,00	--	5951	--	5951	--	6428
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				487 379				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. АТХ-часть											
		Приборы и средства автоматизации. Уровень воды в резервуаре									
41	Ц13-110401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	14797,87	3478,57	29596	6957	1165	18145	51560
		НР - 75%; СП - 8%			10737,00	1359,51	21474	2719		3819	
42	Прайс-лист ТОО "СОМПОгТ РгО" стр.65	Погружной зонд для измерения уровня "Sitrans P-MPS P7MF-1570-1BAO1 Siemens" выходной сигнал 4-20Ма, Uпит. 24-36В, верхний предел измерения 0-6м вод.столба, класс точности 0,1 степень защиты IP68, двухпроводное подключение в комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель L	комплект	2	396704,00	--	793408	--		--	793408
		Отпускная цена - 392000,00			--	--	--	--	793408	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах / сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт.	4	658,91	--	2636	--	32	1953	4956
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	2604	--		367	
44	Прайс-лист ООО "ОВЕН Комплект Автоматика" стр.42	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный "ОВЕН САУ-М6" 220В 50Гц IP44, три канала контроля уровня, три встроенных выходных реле, блок логики	комплект	4	17643,71	--	70575	--		--	70575
		Отпускная цена - 17434,50			--	--	--	--	70575	--	
45	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Датчик уровня жидкости/	шт.	6	658,91	--	3953	--	47	2930	7434
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	3906	--		551	
46	Прайс-лист ООО "ОВЕН Комплект Автоматика" стр.44	Кондуктометрический трехэлектродный датчик уровня жидкости "ОВЕН ДС-3" с гильзой из фторопласта с комплектом крепежа	шт	6	3465,73	--	20794	--		--	20794
		Отпускная цена - 3424,63			--	--	--	--	20794	--	
47	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	398,10	16,28	15924	651	7018	6040	23721
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	8255	134		1757	
49	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	307,91	23,29	3695	279	1085	1728	5857
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	5,79	2331	69		434	
51	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	317,77	147,15	6355	2943	904	2430	9488
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	2508	867		703	
53	Прайс-лист ООО "ОВЕН Комплект Автоматика" стр.43	Кабель гидрометрический ПРГИ 4х0,25+РА 4-жильный оболочка- ПВХ (PVC) для погружного зонда	м	3,8739	1778,32	--	6889	--	6889	--	7440
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
54	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12	436,93	55,03	5243	660	795	2851	8741
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	3788	172		648	
55	С123-061705-0102 прим.	Гибкая трубка из нержавеющей стали для защиты кабеля	м	12	123,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
56	Ц13-100702-0501 прим.	Коробка соединительная. Монтаж на стене	шт.	4	643,24	--	2573	--	17	1559	4463
		НР - 61%; СП - 8%			639,00	--	2556	--		331	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	С123-070202-1301 прим.	Коробка КЗНС-08 У2 пластиковый ввод для соединения и разветвления электрических цепей, степень защиты IP65									
		СП - 8%	шт.	4	3558,00	--	14232	--	14232	--	15371
58	С121-130814-2202	Скобы металлические разные			--	--	--	--		1139	
		СП - 8%	кг	2	154,00	--	308	--	308	--	333
59	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования			--	--	--	--		25	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	16	1509,29	108,67	24149	1739	10773	7100	33748
60	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования			727,32	0,13	11637	2		2500	
		НР - 72%; СП - 8%	м	4	263,60	35,27	1054	141	476	344	1510
61	С121-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная			109,26	10,05	437	40		112	
		СП - 8%	м	4	189,00	--	756	--	756	--	816
62	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт			--	--	--	--		60	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	339244,32	6973,62	4071	84	186	3803	8504
63	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009			316710,00	3430,44	3801	41		630	
		СП - 8%	м	12,096	1011,00	--	12229	--	12229	--	13207
64	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка			--	--	--	--		978	
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	621,07	55,55	12421	1111	4269	5166	18995
65	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25			352,06	6,70	7041	134		1407	
		СП - 8%	м	20	213,00	--	4260	--	4260	--	4601
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге		--	--	--	--		341	
в том числе оборудование			Тенге				1 120 438				
							884 777				
РАЗДЕЛ 3. ТХ-часть											
66	Ц13-121201-0407	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	55849,57	3582,24	111699	7164	13785	55911	181018
67	С123-041014-0207 прим.	Поплавковый регулирующий клапан "EU110-10-UR Watts" Ду 200мм в комплекте: блок управления EU900, поплавковый пилотный вентиль, фильтр, шаровые краны для присоединения манометров			45375,00	453,32	90750	907		13409	
		СП - 8%	шт.	2	494137,00	--	988274	--	988274	--	1067336
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге		--	--	--	--		79062	
в том числе оборудование			Тенге				1 248 354				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-2			Тенге				2 856 171				
в том числе оборудование			Тенге				884 777				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4-1 на Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ и трансформаторная подстанция											
РАЗДЕЛ 3 Дизельная электростанция											
18	Ц13-080301-0102	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	9968,74	3391,40	9969	3391	68	5621	16837
					6510,00	1297,10	6510	1297		1247	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				16 837				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				16 837				
в том числе оборудование			Тенге								
4-2 на Сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ (охранное освещение), КЛ-0,4кВ и наружное освещение											
РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение ВЛИ-0,4кВ (охранное освещение)											
1	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,038	34113,46	13981,86	1296	531	47	743	2203
					18885,30	5567,76	718	212		163	
2	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005									
		СП - 8%	км	0,038	314790,00	--	11962	--	11962	--	12919
					--	--	--	--		957	
		Опора ж/б промежуточная П1 /12 шт/									
3	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	12	6982,05	2974,90	83785	35699	8024	46028	140198
					3338,46	1456,14	40062	17474		10385	
6	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания.Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	12	1792,66	157,80	21512	1894	206	16252	40785
					1617,66	75,24	19412	903		3021	
7	С123-070106-0376	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-100W, световой поток 13000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014									
		СП - 8%	шт.	3	56715,00	--	170145	--	170145	--	183757
					--	--	--	--		13612	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				379 862				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. Наружный контур заземления											
42	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	23,2225	249,33	25,46	5790	591	1252	2954	9443
					169,96	6,70	3947	156		700	
44	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	1320,94	172,86	18493	2420	4176	8996	29688
					849,80	42,63	11897	597		2199	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				39 131				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-2			Тенге				418 993				
в том числе оборудование			Тенге								
7-1 на Благоустройство территории. Площадка водопроводных сооружений											
РАЗДЕЛ 2. Покрытие											
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=1140м2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1140	1147,42	96,72	1308054	110259	1149762	87339	1507025
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	48033	32836		111631	
18	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	1140	501,52	0,08	571731	93	571123	556	618070
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	515	--		45783	
19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1140	1322,01	96,94	1507088	110514	1348541	87451	1722102
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	48033	32940		127563	
20	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	603	1362,17	30,44	821388	18356	369511	475644	1400795
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	433521	6890		103763	
		Плиточное покрытие тип 2 S=23м2									
22	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 /10/см из щебня М1200 фракции 40-70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	23	617,00	200,46	14191	4611	8698	2335	17848
		НР - 108%; СП - 8%			38,33	55,67	882	1280		1322	
23	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 /с 12 до 10см/	м2 основания	23	-86,17	-23,01	-1982	-529	-1426	-200	-2356
		НР - 108%; СП - 8%			-1,19	-6,85	-27	-157		-175	
24	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	369	2662,55	36,67	982482	13531	833564	151993	1225234
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	135387	5347		90758	
25	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37	1252,79	30,44	46353	1126	18626	29185	81582
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	26601	423		6043	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые	м3	0,592	37747,00	--	22346	--	22346	--	24134
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=34м2									
27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,1	18706,19	8,16	95402	42	77385	16897	121282
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	17975	--		8984	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	34	1125,29	2,82	38260	96	32323	6344	48173
					171,79	0,99	5841	33		3568	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				6 763 889				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. Озеленение											
29	Е11-470102-0112	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%									
		НР - 88%; СП - 8%	яма	61	819,55	79,40	49993	4843	--	41212	98501
					740,15	27,59	45149	1683		7296	
30	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	61	2534,53	844,46	154606	51512	7171	98940	273830
					1572,52	270,64	95923	16509		20284	
31	С125-010203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м									
		СП - 8%	шт.	61	3660,00	--	223260	--	223260	--	241121
					--	--	--	--		17861	
32	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	1999	385,86	9,62	771324	19233	263868	433827	1301564
					244,23	2,38	488223	4763		96412	
33	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	1999	252,11	152,62	503974	305083	90795	155567	712304
					54,08	34,36	108096	68685		52763	
34	Е11-470108-0107	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%									
		НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	13	575,22	37,71	7478	490	1007	5451	13964
					460,07	16,45	5981	214		1034	
35	Е11-470109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка									
		НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	13	1463,07	155,96	19020	2027	40	15320	37087
					1304,06	35,11	16953	456		2747	
36	С125-010301-0101 прим.	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (Лигуструм-живая изгородь, чубушник, ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 /6шт на 1п.м/									
		СП - 8%	шт.	78	483,00	--	37674	--	37674	--	40688
					--	--	--	--		3014	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				2 719 059				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. МАФы											
55	86-0103 07-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.									
			шт.	1	257634,00	12075,00	257634	12075	224416	22424	302463

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					21143,00	3499,00	21143	3499		22405	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				302 463				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				9 785 411				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**25 689 071**				
в том числе оборудование			Тенге				**2 761 942**				
в том числе СМР			Тенге				**22 927 129**				
Временные здания и сооружения, 2,32%			Тенге			2,32%	531 909				
Итого с временными			Тенге				**23 459 039**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	213 477				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**23 672 516**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	473 450				
Итого СМР			Тенге				**24 145 966**				
Итого оборудование			Тенге				**2 761 942**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**26 907 908**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1	13 453 954,038				
Итого в текущих ценах 2020 г.						1,0348515	13 922 844,517				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**24 639 119**				
НДС			Тенге			12%	2 956 694				
Итого к оплате			**Тенге**				**27 595 812,97**				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____Куанышбаев С.Д.

Инженер-эксперт:

ТОО "Шанырақ ордасы"

_____Орынбек А.

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____Буркитов Т.С.