Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №14 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Шанырак ордасы" Договор №21 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Договор №12 от 31.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	11245	№14	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	69 306 185	69 306 185	16 625 417	18 620 468	18 620 468	0				1 995 050	18 620 468
Затраты инжиниринговых услуг	2 245 520	2 245 520	603 303							0	603 303
Затраты авторского надзора	776 229	776 229	693 062							83 167	776 229
Всего по стройке	**72 327 934,00**	**72 327 934,00**	**17 921 782**	**18 620 468**	**18 620 468**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 078 218**	**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Елеубердиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шанырак ордасы"
_____ **Жанбирбаев Е.А.**
Инженер _____ **Орынбек А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
_____ **Куанышбаев С.Д.**

Наименование стройки - Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительстваТолебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ШаныраҚ ордасы"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №14 от 05.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7-1 на Благоустройство территории. Площадка водопроводных сооружений											
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
1	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3540	34,02	34,02	120435	120435	--	30774	163306
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	42742		12097	
2	Е11-010104-0408 к=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /Добавлять с 5м до 50м/	м3 грунта	3540	151,20	151,20	535235	535235	--	136764	725759
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,66	--	189951		53760	
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3540	151,99	72,61	538036	257031	--	286224	890200
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	281005	116528		65941	
4	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3540	79,82	67,95	282566	240557	10266	61849	371968
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	31743	54158		27553	
5	Е11-010104-0101	Срезка растительного слоя грунта 1-группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 20м	м3 грунта	2011	41,53	41,53	83526	83526	--	21343	113258
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	29643		8390	
6	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	2011	38,45	38,45	77330	77330	--	19759	104856
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	27444		7767	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Замена растительного грунта до 20м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	4000	34,02	34,02	136085	136085	--	34773	184526
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	48296		13669	
8	Е11-010104-0409 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /Добавлять с 5м до 20м/	м3 грунта	4000	51,67	51,67	206660	206660	--	52806	280224
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,34	--	73342		20757	
9	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /дорожное корыто до 20м/	м3 грунта	403	48,54	48,54	19562	19562	--	4999	26526
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	6942		1965	
10	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	403	41,53	41,53	16738	16738	--	4277	22697
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	5940		1681	
11	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /водоотводные сооружения/	м3 грунта	186	48,54	48,54	9029	9029	--	2307	12243
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	3204		907	
12	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	3591	267,68	258,12	961235	926923	--	198818	1252857
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	34312	241824		92804	
13	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2851,4987	701,00	--	1998901	--		--	2158813
		СП - 8%			--	--	--	--		159912	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**6 307 233**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. Ограждение											
41	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,44	16450,33	1089,24	270443	17907	233050	21134	314903
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	19486	3738		23326	
42	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	126,8	22374,55	2008,01	2837092	254616	2075327	506615	3611205
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	507149	49571		267497	
43	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,862805	18837,36	1338,48	35090	2493	536	29782	70062
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	32061	667		5190	
44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,454825	221225,00	--	100619	--	100619	--	108668

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8049	
45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40798	214266,00	--	301682	--	301682	--	325817
		СП - 8%			--	--	--	--		24135	
51	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	154,5	8199,37	2634,28	1266803	406996	244835	651203	2071447
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	614972	85247		153441	
52	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	11995	342,00	--	4102290	--	4102290	--	4430473
		СП - 8%			--	--	--	--		328183	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				**10 932 575**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				**17 239 808**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**17 239 808**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**17 239 808**				
Временные здания и сооружения, 2,32%			Тенге			2,32%	399 964				
Итого с временными			Тенге				**17 639 771**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	160 522				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**17 800 293**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	356 006				
Итого СМР			Тенге				**18 156 299**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**18 156 299**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1	9 078 149,472				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1,0348515	9 394 536,599				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**16 625 417**				
НДС			Тенге			12%	1 995 050				
Итого к оплате			**Тенге**				**18 620 468**				

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Куанышбаев С.Д.

Инженер-эксперт:

ТОО "ШаныраҚ ордасы"

Орынбек А.

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.