Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №14 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Шанырақ ордасы" Договор №21 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Договор №12 от 31.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	11245	№14	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	50 685 717	50 685 717	45 255 105	50 685 717	50 685 717	0				5 430 613	50 685 717
Затраты инжиниринговых услуг	1 642 217	1 642 217	1 642 217							0	1 642 217
Всего по стройке	**52 327 934**	**52 327 934**	**46 897 322**	**50 685 717**	**50 685 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 430 613**	**52 327 934**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

Курбанбеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шанырақ ордасы"

Жанбирбаев Е.А.

Инженер Орынбек А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Куанышбаев С.Т.

Форма №2

Наименование стройки - Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительстваТолебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шанырақ ордасы"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №14 от 05.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Магистральный водопровод											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	2081,4503	199,92	189,83	416124	395122	--	82246	538239
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	21023	93207		39870	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	64,37475	1872,02	--	120511	--	--	86768	223861
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	120511	--		16582	
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	42,9165	199,92	189,83	8580	--	--	312	9603
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	433	--		711	
12	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5151	3206,00	--	16514106	--	16514106	--	17835234
		СП - 8%			--	--	--	--		1321128	
17	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4471,00	--	13413	--	13413	--	14486
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
19	С123-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91315,00	--	91315	--	91315	--	98620

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7305	
21	С1 23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3178,00	--	3178	--	3178	--	3432
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
22	С1 23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4471,00	--	4471	--	4471	--	4829
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
58	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14992,00	--	29984	--	29984	--	32383
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
59	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13793,00	--	27586	--	27586	--	29793
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
60	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
61	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
62	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
63	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3392,00	--	13568	--	13568	--	14653
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
64	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107,00	--	40214	--	40214	--	43431
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
68	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24932,00	--	24932	--	24932	--	26927
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
69	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25018,00	--	25018	--	25018	--	27019
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	С1 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294,00	--	20294	--	20294	--	21918
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
71	С121-040301-0117 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294,00	--	20294	--	20294	--	21918
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
73	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
74	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
78	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24932,00	--	24932	--	24932	--	26927
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
79	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25018,00	--	25018	--	25018	--	27019
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
80	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294,00	--	20294	--	20294	--	21918
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
81	С121-040301-0117 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294,00	--	20294	--	20294	--	21918
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
82	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
83	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
84	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**19 172 315**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**19 172 315**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-2 на Внутриплощадочные сети. Водозаборная площадка											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
12	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	303,909	3206,00	--	974332	--	974332	--	1052279
		СП - 8%			--	--	--	--		77947	
15	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	140,996	1966,00	--	277198	--	277198	--	299374
		СП - 8%			--	--	--	--		22176	
22	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	154,616	3215,00	--	497090	--	497090	--	536858
		СП - 8%			--	--	--	--		39767	
30	С123-040102-0106	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	76991,00	--	307964	--	307964	--	332601
		СП - 8%			--	--	--	--		24637	
62	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14992,00	--	44976	--	44976	--	48574
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
63	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15538,00	--	46614	--	46614	--	50343
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
64	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14058,00	--	84348	--	84348	--	91096
		СП - 8%			--	--	--	--		6748	
65	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2169,00	--	6507	--	6507	--	7028
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
66	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20107,00	--	60321	--	60321	--	65147
		СП - 8%			--	--	--	--		4826	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**2 483 300**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				**2 483 300**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-3 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
Земляные работы											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	632,73367	199,92	189,83	126496	120112	--	25002	163618
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	6391	28334		12120	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	19,569083	1872,02	--	36634	--	--	26376	68051
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	36634	--		5041	
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	13,046055	199,92	189,83	2608	2477	--	515	3374
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	132	584		250	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (УПЛОТНЕНИЕ ДНА ТРАНШЕИ ТОЛЩ.0,8М)	м3 уплотненного грунта	652,30275	151,99	72,61	99143	47364	--	52743	164037
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	51780	21474		12151	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	325,37689	34,02	34,02	11069	11069	--	2828	15009
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	3927		1112	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	325,37689	151,99	72,61	49454	23626	--	26309	81824
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	25828	10711		6061	
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	153,483	741,63	--	113828	--	--	81956	211446
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	113828	--		15663	
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	109,74742	219,23	211,44	24060	23205	--	4974	31357
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	855	6054		2323	
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/	т	192,05798	409,00	--	78552	--		--	84836
		СП - 8%			--	--	--	--		6284	
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство	м3 основания	76,7415	3298,67	154,91	253145	11888	165877	77961	357594
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	75380	3368		26488	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
11	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,67	411123,90	120399,02	275453	80667	6149	208843	523039
		НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	188637	22315		38744	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	С 123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	676,7	1966,00	--	1330392	--	1330392	--	1436824
		СП - 8%			--	--	--	--		106431	
14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,633	340537,60	103361,72	215560	65428	3629	163011	408857
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	146503	18154		30286	
15	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	639,33	1500,00	--	958995	--	958995	--	1035715
		СП - 8%			--	--	--	--		76720	
18	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1006,97	498,00	--	501471	--	501471	--	541589
		СП - 8%			--	--	--	--		40118	
20	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	4,16	277960,43	71535,11	1156315	297586	151	931646	2254998
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	858578	82478		167037	
21	С123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4201,6	129,00	--	542006	--	542006	--	585367
		СП - 8%			--	--	--	--		43361	
23	С123-010501-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,242	3360,00	--	14253	--	14253	--	15393
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
25	С123-020302-8211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
26	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1700,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
27	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	906,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
32	С123-040101-0304	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28689,00	--	57378	--	57378	--	61968
		СП - 8%			--	--	--	--		4590	
33	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1961,62	78,90	7846	316	1308	6308	15287
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	6222	150		1132	
34	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57294,00	--	229176	--	229176	--	247510
		СП - 8%			--	--	--	--		18334	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
40	С123-020101-0735 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 125х100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4343,00	--	8686	--	8686	--	9381
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
41	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2210,00	--	17680	--	17680	--	19094
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
42	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
44	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3339,00	--	26712	--	26712	--	28849
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
46	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2623,00	--	94428	--	94428	--	101982
		СП - 8%			--	--	--	--		7554	
48	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	23	1369,00	--	31487	--	31487	--	34006
		СП - 8%			--	--	--	--		2519	
50	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,22	498,00	--	110	--	110	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
52	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,582	2554,00	--	52566	--	52566	--	56772
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
54	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0205	1524875,73	38045,10	31260	780	25378	5067	39233
		НР - 99%; СП - 8%			248870,00	788,04	5102	16		2906	
55	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	425749,76	67819,82	2129	339	51	1839	4285
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	1739	118		317	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1149,00	--	5768	--	5768	--	6229
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
57	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	57921,94	--	290	--	20	267	602
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	270	--		45	
58	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	933940,29	36055,82	4670	180	3258	1223	6364
		НР - 99%; СП - 8%			246442,00	662,52	1232	3		471	
59	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров ПОД ЗАДВИЖКИ Ду=250мм кл.В7,5. Устройство	м3	0,216	19867,05	1456,06	4291	315	3181	785	5482
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	795	67		406	
60	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00684	127585,96	1894,86	873	13	86	536	1521
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	774	3		113	
61	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00372	526696,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
62	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,12	537,00	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
63	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	2	627,56	--	1655	--	207	1563	3476
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	1448	--		257	
64	С124-010107-0502 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,02	110750,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
65	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	39245,94	175,26	78492	351	74323	3926	89011
		НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	3818	147		6593	
66	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00368	1326135,99	497995,54	4880	1833	1323	2219	7667
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1724	518		568	
67	С123-020103-3427	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133/125/ мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	2297,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,16056	711967,70	6916,40	114314	1110	103942	11174	135527

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	9262	207		10039	
69	Е11 -220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,3005	5805034,28	126613,88	1744413	38047	1566076	149605	2045539
		НР - 99%; СП - 8%			466854,00	36029,22	140290	10827		151521	
70	С123-021001-1105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	76	422,00	--	32072	--	32072	--	34638
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
71	С123-030103-0801 прим.	Головка муфтовая ГМ-100 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758,00	--	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
72	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров НА ПОВОРОТАХ СЕТЕЙ кл.В7,5. Устройство	м3	0,55	19867,05	1456,06	10927	801	8101	1998	13959
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	2025	170		1034	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**11 009 098**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы											
78	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	54,21	34878,63	8932,99	1890770	484257	882505	708386	2807089
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	524008	191533		207932	
79	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	14992,00	--	584688	--	584688	--	631463
		СП - 8%			--	--	--	--		46775	
80	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	13793,00	--	537927	--	537927	--	580961
		СП - 8%			--	--	--	--		43034	
81	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	14058,00	--	548262	--	548262	--	592123
		СП - 8%			--	--	--	--		43861	
82	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	14058,00	--	548262	--	548262	--	592123
		СП - 8%			--	--	--	--		43861	
83	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	2169,00	--	84591	--	84591	--	91358
		СП - 8%			--	--	--	--		6767	
84	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	39	20107,00	--	784173	--	784173	--	846907
		СП - 8%			--	--	--	--		62734	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
88	С 121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24932,00	--	24932	--	24932	--	26927
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
89	С 121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25018,00	--	25018	--	25018	--	27019
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
90	С 121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294,00	--	20294	--	20294	--	21918
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
91	С121-040301-0117 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294,00	--	20294	--	20294	--	21918
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
93	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**6 263 865**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				**17 272 963**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-6-1 на Строительные работы (Резервуар для воды на 2400м3 (на один резервуар))											
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,99272	202102,00	--	1211141	--	1211141	--	1308032
		СП - 8%			--	--	--	--		96891	
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,886	214266,00	--	4689426	--	4689426	--	5064580
		СП - 8%			--	--	--	--		375154	
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,036	202102,00	--	815684	--	815684	--	880938
		СП - 8%			--	--	--	--		65255	
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,536	214266,00	--	329113	--	329113	--	355442
		СП - 8%			--	--	--	--		26329	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,68504	214266,00	--	361047	--	361047	--	389931
		СП - 8%			--	--	--	--		28884	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге				**7 998 923**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**46 927 501**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**46 927 501**				
Временные здания и сооружения, 2,32%			Тенге			2,32%	1 088 718				
Итого с временными			Тенге				**48 016 219**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	436 948				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**48 453 167**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	969 063				
Итого СМР			Тенге				**49 422 230**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**49 422 230**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1	24 711 115,053				
Итого в текущих ценах 2020 г.						1,0348515	25 572 334,479				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**45 255 105**				
НДС			Тенге			12%	5 430 613				
Итого к оплате			**Тенге**				**50 685 717,18**				

Инженер-эксперт:

ТОО "Шаныраң ордасы"

_____ Орынбек А.

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.