Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» июня 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ СТРОЙ PLAST», Акмолинская область, г. Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421 БИН 100340012679
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мусина Марата Шагибайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство теплого перехода между зданием ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», в лице заместителя руководителя Ихласовой Динары Мырзалыевны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт «Агропромпроект» заказ: 19-20
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» приказ № 16 от «11» марта 2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплый переход					
Этажность	Ед	1		1	
Площадь застройки	Кв.м	128		128	
Общая площадь здания	Кв.м.	69,47		69,47	
Строительный объем здания	Куб.м	385,2		385,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	69,47	69,47
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	385	385
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Переход представляет собой здание прямоугольное в плане с размерами в осях 26,4х2,7м. В переход предусмотрены два входа с навесами.

Проектом части ГП предусмотрена установка МАФ (скамья антивандальная, урна на двух стойках), расширение асфальтобетонного покрытия перед пандусом, восстановление озеленения (посев трав (газон) - 98,0м2) , устройство тактильного покрытия для МГН.
Конструктивные решения:
Основные конструктивные характеристики здания.
Фундаменты- сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78.
Столбы- кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50
Наружные стены - кладка из блоков I/600×200×300/D600/B5/F50 ГОСТ 31360-2007 на ц.п. растворе М100 толщ. 300 мм с утеплением минераловатной плитой с устройством вентилируемого фасада из линеарных панелей.
Перекрытие - деревянные балки с утеплением минераловатной плитой.
Лестницы - монолитные железобетонные индивидуального изготовления с облицовкой ступеней и площадок тротуарным камнем по ГОСТ 17608-91.
Перемычки - из уголка по ГОСТ 8509-93.
Крыша - совмещенная, односкатная, профнастил с организованным водостоком
Кровля - металлическая из профлиста НС44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010.
Окна - из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
Витражи - из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003 с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014
Двери - металлические по ГОСТ 21519-2003.
Полы - плитка керамогранитная структурная по СТ РК 1954-2010, линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове по ГОСТ
7251-77, керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001.
Водоснабжение - не требуется.
Канализация - не требуется.
Отопление. Система отопления принята горизонтальная двухтрубная. Параметры теплоносителя в системе отопления приняты
90-70°С. В качестве нагревательных приборов устанавливаются биметаллические секционные радиаторы COMPIPE.
Вентиляция естественная.
В качестве источника электроснабжения служит существующее ВРУ в здании ЦРБ. По степени надежности электроснабжения освещение перехода относится к потребителям III категории, аварийное освещение - к потребителям I категории. В проекте предусматривается рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. Электроосвещение перехода выполняется светильниками со светодиодными лампами типа ДПО.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 21 декабря 2021 г; окончание работ 20 мая 2022 год;
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0;
фактически, месяц: 3,0;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«___»_____2022 г.

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«___»_____2022 г.

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Алтынсаринского района», руководитель Дильдебаев Жангельды Серикбаевич _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство теплого перехода между зданием ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

директор Мусин Марат Шагибайулы _____ «15» июня 2022 года

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН