Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №14 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Шанырак ордасы" Договор №21 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Договор №12 от 31.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	11245	№14	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	247 335 553	247 335 553	37 685 013	247 335 553	42 102 275	104 939				4 522 202	42 207 214
Затраты инжиниринговых услуг	7 953 361,30	7 953 361,30	1 307 203,30							0	1 307 203,30
Затраты авторского надзора	2 770 158	2 770 158	422 072							50 649	472 721
Всего по стройке	**258 059 071,76**	**258 059 071,76**	**39 414 288**	**247 335 553**	**42 102 275**	**104 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 572 850**	**43 987 138**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

_____ **Ескербаев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Жанбирбаев Е.А.**

Инженер _____ **Орынбек А.**

Наименование стройки - Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬМЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительстваТолебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шанырақ ордасы"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №14 от 05.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-5 на Выгреб на 50 м3											
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	395,70053	199,92	189,83	79109	75114	--	15633	102322
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	3995	17717		7579	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,048101	1872,02	--	13194	--	--	9500	24510
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	13194	--		1816	
3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4,6	445,56	444,01	2050	2042	1	455	2705
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	7	626		200	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, выше плит перекрытия/	м3 грунта	249,9509	34,02	34,02	8504	8504	--	2173	11531
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	3018		854	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,487726	741,63	--	46343	--	--	33367	86086
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	46343	--		6377	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	249,9509	151,99	72,61	37989	18148	--	20210	62855
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	19841	8228		4656	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	249,9509	79,82	67,95	19951	16985	725	4367	26264
					8,97	15,30	2241	3824		1945	
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	90,31	219,23	211,44	19799	19095	--	4093	25804
					7,79	55,16	704	4982		1911	
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км									
		СП - 8%	т	158,0425	409,00	--	64639	--		--	69811
					--	--	--	--		5171	
10	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (из бетона В20 на ссц)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	19,1	27852,43	3073,79	531981	58709	322322	155418	742392
					7903,14	1038,72	150950	19839		54992	
11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,72356	237762,00	--	172035	--	172035	--	185798
					--	--	--	--		13763	
12	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,10278	287262,00	--	29525	--	29525	--	31887
					--	--	--	--		2362	
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05132	221225,00	--	11353	--	11353	--	12262
					--	--	--	--		908	
14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01536	214266,00	--	3291	--	3291	--	3554
					--	--	--	--		263	
15	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (из бетона В 20 на ссц)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,64	33676,89	1816,24	223615	12060	154290	54503	300367
					8624,20	395,92	57265	2629		22249	
16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,24484	237762,00	--	58214	--	58214	--	62871
					--	--	--	--		4657	
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04132	221225,00	--	9141	--	9141	--	9872
					--	--	--	--		731	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00784	214266,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	13213,88	7229,86	925	506	28	667	1719
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	391	174		127	
20	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
21	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
22	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	
23	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
24	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0544	70999,91	25916,30	3862	1410	543	1613	5914
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	1909	429		438	
25	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0544	544347,00	--	29612	--	29612	--	31981
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
26	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (М/КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦЫ)	м2	1,5776	173,98	3,30	274	5	192	54	355
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	77	1		26	
27	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка ДУ-1,2,3	км трубопровода	0,0072	491147,56	106870,88	3536	769	94	2924	6977
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	2673	281		517	
28	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	1835,00	--	10276	--	10276	--	11098
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
29	С123-010201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	3716,00	--	5946	--	5946	--	6421
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
30	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,46875	1424,43	64,30	205786	9289	70681	106303	337056
		НР - 80%; СП - 8%			870,89	48,88	125816	7062		24967	
31	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	144,46875	381,26	0,79	55081	114	2611	47694	110996
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	52356	54		8222	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71,4	854,37	21,09	61002	1506	40802	17552	84838
		НР - 93%, СП - 8%			261,82	2,51	18694	179		6284	
33	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	192,16	2,37	9608	118	5767	3439	14091
		НР - 91%, СП - 8%			74,45	1,13	3723	56		1044	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге				2 405 298				
в том числе оборудование			Тенге								
2-6-1 на Строительные работы (Резервуар для воды на 2400м3 (на один резервуар))											
		Плиты покрытия									
16	Е 11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	144	9103,73	1608,47	1310936	231620	739803	480946	1935233
		НР - 118%; СП - 8%			2357,73	472,70	339513	68068		143351	
18	Е 11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	12,3	8048,48	4251,96	98996	52299	4217	72433	185143
		НР - 118%; СП - 8%			3453,70	1536,83	42480	18903		13714	
31	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Швеллер, уголок/	т стальных элементов	0,0448	711967,70	6916,40	31896	310	29002	3118	37815
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	2584	58		2801	
32	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0192	72922,70	6916,40	1400	133	159	1336	2955
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	1108	25		219	
33	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192	223137,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
34	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,093	55368,29	6707,94	5149	624	580	4796	10741
		НР - 118%; СП - 8%			42421,40	1279,08	3945	119		796	
35	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,093	223137,00	--	20752	--	20752	--	22412
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
36	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	14,2	3619,18	120,93	51392	1717	46902	3143	58898
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	2773	720		4363	
37	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	15	3092,99	6,27	46395	94	35727	9552	60423
		НР - 90%; СП - 8%			704,92	2,63	10574	39		4476	
38	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по пеностеклу с двух сторон	м2	13	5116,68	19,02	66517	247	46396	17980	91257
		НР - 90%; СП - 8%			1528,80	7,95	19874	103		6760	
39	С121-130816-1801	Пеностекло	т	0,00108	2499896,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	С121-130814-2211	Ручка	шт.	20	827,00	--	16540	--	16540	--	17863
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
41	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Стремянки С-1, С-2/	т	0,9272	71532,68	25916,30	66325	24030	9765	27494	101324
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	32530	7315		7505	
42	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1, С-2/	т	0,9272	544347,00	--	504719	--	504719	--	545096
		СП - 8%			--	--	--	--		40377	
43	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	26,8888	173,98	3,30	4678	89	3269	920	6046
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1320	13		448	
44	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1437989,60	676644,09	23008	10826	1094	14369	40367
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	11088	3426		2990	
46	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3328	55368,29	6707,94	18427	2232	2077	17161	38435
		НР - 118%; СП - 8%			42421,40	1279,08	14118	426		2847	
48	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,92	2942,26	13,82	52725	248	34205	16866	75158
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	18272	61		5567	
49	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,206	51933,60	1183,50	10698	244	--	12474	25026
		НР - 118%; СП - 8%			50750,10	564,30	10455	116		1854	
51	Е11-070112-0201	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле	4,4	19310,73	763,05	84967	3357	74773	9488	102011
		НР - 118%; СП - 8%			1553,92	273,47	6837	1203		7556	
52	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев МД-1-МД-11/	т стальных элементов	0,6264	711967,70	6916,40	445977	4332	405509	43595	528737
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	36136	809		39166	
		Крепление переливного трубопровода									
53	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,08	22745,09	1143,92	1820	92	1317	392	2389
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	411	20		177	
54	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01796	711967,70	6916,40	12787	124	11627	1250	15160
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	1036	23		1123	
		Крепление подводящего трубопровода									
55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	22745,09	1143,92	2275	114	1647	491	2986
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	514	25		221	
56	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01796	711967,70	6916,40	12787	124	11627	1250	15160
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	1036	23		1123	
		Отводящий трубопровод									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОБОЙМА									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,8	18843,25	1089,24	90448	5228	79531	6170	104347
		Крепление трубопровода промывочной воды			1185,30	227,35	5689	1091		7729	
58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
		НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,07678	711967,70	6916,40	54665	531	49705	5344	64809
		Сальники			57687,70	1291,62	4429	99		4801	
59	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	8	5282,92	--	42263	--	20513	21315	68664
		Гидроизоляция перекрытия			2718,72	--	21750	--		5086	
60	Е 11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой МАСТИКА ХАМАСТ									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1326,78	266,62	11,35	353750	15058	204073	125424	517508
61	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой 2СЛОЯ МАСТИКИХАМАСТ			101,46	1,29	134619	1711		38334	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1326,78	148,06	7,22	196443	9580	127370	55411	272003
62	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство			44,84	0,56	59493	737		20148	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1326,78	593,52	100,51	787470	133361	371035	290123	1163801
63	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701			213,35	24,33	283074	32277		86207	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1326,78	572,57	51,94	759681	68908	654078	49831	874273
64	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления ПЕНОСТЕКЛО			27,66	13,17	36695	17470		64761	
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	66,339	86183,97	6219,48	5717358	412594	2538225	2124066	8468738
65	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство			41703,06	426,36	2766539	28284		627314	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1326,78	593,52	100,51	787470	133361	371035	290123	1163801
		Гидроизоляция днища			213,35	24,33	283074	32277		86207	
66	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	632,79	601,31	28,05	380503	17750	157305	201044	628071
67	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Днище. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя			324,67	13,32	205448	8429		46524	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	632,79	2126,33	46,10	1345520	29172	1182925	129251	1592753
68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			210,85	8,78	133424	5556		117982	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	632,79	601,31	28,05	380503	17750	157305	201044	628071
69	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НАБЕТОНКА			324,67	13,32	205448	8429		46524	
			м3	88	18843,25	1089,24	1658206	95853	1458046	113125	1913037

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	104306	20007		141706	
70	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2400	192,16	2,37	461184	5688	276816	165067	676351
		НР - 91%; СП - 8%			74,45	1,13	178680	2712		50100	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге				22 064 405				
в том числе оборудование			Тенге								
2-6-2 на Технологические трубопроводы и оборудование											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
		Вариант №1. Дыхательное устройство с вентиляционной трубой и фильтром									
2	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512	499537,00	--	2558	--	2558	--	2762
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
4	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	5574,00	--	30100	--	30100	--	32508
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
6	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9019,00	--	18038	--	18038	--	19481
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
8	С123-020103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	10529,00	--	84232	--	84232	--	90971
		СП - 8%			--	--	--	--		6739	
10	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,28	37984,00	--	86604	--	86604	--	93532
		СП - 8%			--	--	--	--		6928	
12	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1165,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
14	Прайс-лист ООО "Элита" стр.37	Панельный фильтр "PFR-200 G3" Ду 200мм Systemair	шт	2	3558,49	--	7117	--		--	7117
		Отпускная цена - 3516,29			--	--	--	--	7117	--	
15	Прайс-лист ООО "Элита" стр.37	Кассета фильтра "FGR-200" для круглых каналов Ду 200мм Systemair	шт	2	33212,48	--	66425	--		--	66425
		Отпускная цена - 32818,65			--	--	--	--	66425	--	
16	Прайс-лист ООО "Элита" стр.38	Быстросъемное крепление хомут "FK-200" для круглых каналов Ду 200мм Systemair	шт	4	4349,25	--	17397	--		--	17397
		Отпускная цена - 4297,68			--	--	--	--	17397	--	
19	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Вариант №2. С фильтром-поглотителем HEPA типа ФяС									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-041013-1408 прим.	Фильтр ячейковый складчатый HEPA типа ФяС, габариты 305х305х78мм									
		СП - 8%	шт.	2	45729,00	--	91458	--	91458	--	98775
					--	--	--	--		7317	
30	Прайс-лист ООО "Элита" стр.38	Обратный клапан PSK-200-03 Ду 200мм Systemair									
		Отпускная цена - 6916,98	шт	2	6999,99	--	14000	--		--	14000
					--	--	--	--	14000	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				447 592				
в том числе оборудование			Тенге				104 939				
РАЗДЕЛ 2. АТХ-часть											
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00888	221225,00	--	1964	--	1964	--	2122
					--	--	--	--		157	
50	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,00942	283857,00	--	2674	--	2674	--	2888
					--	--	--	--		214	
52	С123-060902-0103 прим.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПРГИ сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79									
		СП - 8%	км	0,02	28805,00	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--		46	
53	Прайс-лист ООО "ОВЕН Комплект Автоматика" стр.43	Кабель гидрометрический ПРГИ 4х0,25+РА 4-жильный оболочка- ПВХ (PVC) для погружного зонда									
		СП - 8%	м	3,8739	1778,32	--	6889	--	6889	--	7440
					--	--	--	--		551	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				13 072				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-2			Тенге				460 664				
в том числе оборудование			Тенге				104 939				
4-2 на Сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ (охранное освещение), КЛ-0,4кВ и наружное освещение											
РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение ВЛИ-0,4кВ (охранное освещение)											
		Опора ж/б промежуточная П1 /12 шт/									
4	С121-040405-0101 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	12	32637,00	--	391644	--	391644	--	422976
					--	--	--	--		31332	
5	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Хомут Х-16									
		СП - 8%	шт	24	809,63	--	19431	--	19431	--	20985
					--	--	--	--		1554	
7	С123-070106-0376	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-100W, световой поток 13000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014									
		СП - 8%	шт.	9	56715,00	--	510435	--	510435	--	551270
					--	--	--	--		40835	
8	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго" стр.53	Корпус для предохранителя SV-29.25									
		СП - 8%	шт	12	3462,54	--	41550	--	41550	--	44874
					--	--	--	--		3324	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго" стр.53	Плавкая вставка SVV-10.25									
		СП - 8%	шт	12	651,16	--	7814	--	7814	--	8439
					--	--	--	--		625	
		Установка ограничителя перенапряжения на опоре с кабельной муфтой /1 комплект/									
10	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	3522,00	--	3522	--	3522	--	3804
					--	--	--	--		282	
11	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
					--	--	--	--		100	
12	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)	3	39761,59	19230,26	119285	57691	16450	48273	180962
					15048,00	7300,47	45144	21901		13405	
13	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	14343,00	--	43029	--	43029	--	46471
					--	--	--	--		3442	
14	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80									
		СП - 8%	км	0,002	535574,00	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--		86	
15	Ц13-080401-0103 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Монтаж муфта. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)	1	29345,65	--	29346	--	13044	11737	44370
					16302,00	--	16302	--		3287	
16	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.58	Муфта термоусаживаемая STKR1									
		СП - 8%	комплект	1	123483,75	--	123484	--	123484	--	133362
					--	--	--	--		9879	
17	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	2630,00	--	5260	--	5260	--	5681
					--	--	--	--		421	
18	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	2182,00	--	6546	--	6546	--	7070
					--	--	--	--		524	
19	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
		Внешний контур заземления для опор ВЛИ-0,4кВ									
20	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1252,77	120,33	3758	361	848	1888	6098
					849,80	24,36	2549	73		452	
21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0273	221225,00	--	6039	--	6039	--	6523
					--	--	--	--		483	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /10/мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	60	242,10	18,45	14526	1107	1765	8575	24949
					194,24	4,26	11654	256		1848	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0369	221225,00	--	8163	--	8163	--	8816
					--	--	--	--		653	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				1 521 243				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение КЛ-0,4кВ											
24	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,84	127,97	123,05	5482	5271	--	1279	7303
					4,93	36,55	211	1566		541	
25	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28,56	29,17	29,17	833	833	--	213	1130
					--	10,35	--	296		84	
26	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	182,5	512,11	436,87	93461	79730	--	29852	133178
					75,24	151,95	13731	27730		9865	
27	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	111,5	150,28	125,20	16756	13959	--	5509	24046
					25,08	43,54	2796	4855		1781	
28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	469	314,88	155,44	147680	72902	10084	61996	226450
					137,94	45,65	64694	21411		16774	
29	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	57	317,77	147,15	18113	8388	2577	6925	27041
					125,40	43,35	7148	2471		2003	
30	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	434,82	179,35	10436	4304	1618	4140	15741
					188,10	51,46	4514	1235		1166	
31	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,019	575355,00	--	10932	--	10932	--	11806
					--	--	--	--		875	
32	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,073	330503,00	--	24127	--	24127	--	26057
					--	--	--	--		1930	
33	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,034	293958,00	--	9995	--	9995	--	10794
					--	--	--	--		800	
34	С123-060137-0601 прим.	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,018	253463,00	--	4562	--	4562	--	4927
					--	--	--	--		365	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	С123-060211-2903	Кабели контрольные КВВБГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,501	494710,00	--	247850	--	247850	--	267678
		СП - 8%			--	--	--	--		19828	
36	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,034	138494,40	--	4709	--	51	3540	8909
		НР - 76%; СП - 8%			136990,00	--	4658	--		660	
37	С123-010801-0114 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовыхтруб ПНД Ду 110х2,2мм/	м	34	713,00	--	24242	--	24242	--	26181
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
38	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	23	575,62	84,36	13239	1940	1526	7440	22333
		НР - 72%; СП - 8%			424,90	24,36	9773	560		1654	
39	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	553,00	--	12719	--	12719	--	13737
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				827 311				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. Наружный контур заземления											
40	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	6,4	165,21	158,85	1057	1017	--	247	1408
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	47,19	41	302		104	
41	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4	34,02	34,02	218	218	--	56	295
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	77		22	
42	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	44,7775	249,33	25,46	11164	1140	2414	5695	18209
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	7610	300		1349	
43	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,085	223137,00	--	18967	--	18967	--	20484
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
45	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1106	216827,00	--	23981	--	23981	--	25900
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				66 296				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-2			Тенге				2 414 849				
в том числе оборудование			Тенге								
7-1 на Благоустройство территории. Площадка водопроводных сооружений											
РАЗДЕЛ 2. Покрытие											
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=1140м2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	1140	120,95	97,64	137881	111305	434	63645	217649
		НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	26142	32788		16122	
15	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1140	123,42	87,25	140699	99462	434	74289	232187
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	40803	27983		17199	
16	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	364,8	1097,00	--	400186	--	400186	--	432200
		СП - 8%			--	--	--	--		32015	
21	С121-040508-9901	Камни бортовые	м3	27,738	37747,00	--	1047026	--	1047026	--	1130788
		СП - 8%			--	--	--	--		83762	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 012 824				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. Ирригация											
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /из бетона кл. В15/. Устройство	м3	32,01	18843,25	1089,24	603172	34867	530364	41149	695867
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	37941	7277		51546	
38	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	32,01	10791,18	3971,26	345426	127120	9238	231070	622616
		НР - 91%; СП - 8%			6531,32	1401,30	209068	44856		46120	
39	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 /Железобетонный арычный лоток тип1/	м3	96,03	41779,00	--	4012037	--	4012037	--	4333000
		СП - 8%			--	--	--	--		320963	
40	Е11-080201-0703	Решетки металлические /водоприемная решетка 1,05х0,5м/. Установка	т металлических изделий	1,80873	551820,22	8865,03	998094	16034	897058	84304	1168990
		НР - 93%; СП - 8%			46995,30	3122,46	85002	5648		86592	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				6 820 473				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. Ограждение											
46	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	653219,00	1275,00	215562	421	139869	68657	306957
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	75272	176		22738	
47	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ПОЛОСА ТРУБА)	т стальных элементов	0,184	711967,70	6916,40	131002	1273	119114	12806	155312
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	10615	238		11505	
48	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,009	481625,22	12868,54	4335	116	2152	2453	7331
		НР - 118%; СП - 8%			229670,00	1341,78	2067	12		543	
49	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА	т стальных элементов	0,06188	72922,70	6916,40	4512	428	514	4307	9525
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	3570	80		706	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	61,88	641,00	--	39665	--	39665	--	42838
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
53	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	2,4	33167,00	--	79601	--	79601	--	85969
		СП - 8%			--	--	--	--		6368	
54	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	162692,00	1361,00	162692	1361	135173	24182	201824
					26158,00	416,00	26158	416		14950	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				809 756				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				9 643 053				
в том числе оборудование			Тенге								
7-1 на Благоустройство территории. Пожарный резервуар											
РАЗДЕЛ 2. Генеральный план №2											
39	86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	27,73599	50185,00	5917,00	1391931	164114	844700	397955	1933077
					13813,00	1954,00	383117	54196		143191	
40	86-010605-0203	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	127213,00	4809,00	127213	4809	99509	22424	161608
					22895,00	1747,00	22895	1747		11971	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 094 685				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2			Тенге				2 094 685				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**39 082 954**				
в том числе оборудование			Тенге				**104 939**				
в том числе СМР			Тенге				**38 978 015**				
Временные здания и сооружения, 2,32%			Тенге			2,32%	904 290				
Итого с временными			Тенге				**39 882 305**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	362 929				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**40 245 234**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	804 905				
Итого СМР			Тенге				**41 050 139**				
Итого оборудование			Тенге				**104 939**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**41 155 078**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1	20 577 538,977				
Итого в текущих ценах 2020 г.						1,0348515	21 294 697,076				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**37 685 012**				
НДС			Тенге			12%	4 522 201				
Итого к оплате			**Тенге**				**42 207 214**				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ **Куанышбаев С.Д.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Шанырақ ордасы"

_____ **Орынбек А.**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**