Форма 2

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **60-квартирный жилой дом (Дом№3)**

АКТ № 13
выполненных работ за август месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ								
		РАЗДЕЛ 2.Ростверк								
		ростверк РМ-2								
33	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734**	3,96	102,33	0,12	405	--	29	0,04	--
		м2		8,08	0,05	32	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			405	--			--
			Тенге			32	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405				
		Материалы -	Тенге			373				
		Всего заработная плата -	Тенге				32			
		Накладные расходы -	Тенге			29				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460				
		Сметная заработная плата -	Тенге				37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			460				
		Сметная заработная плата -	Тенге				37			
		РАЗДЕЛ 3.Пространственный каркас								
		ПК-3								
77	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,4686	68800,00	--	32240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

			Тенге			32	--			--
78	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,37312	66000,00	--	24626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56866	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56866				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			60278				
		РАЗДЕЛ 6.Рамы								
		Р-3								
132	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,64422	52102,00	--	33565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			33565	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33565				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			35579				
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие монолитное								
		ПМ-Цокольный этаж								
151	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0006	67700,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПМ-1,2,3,4,Покрытие								
162	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция:Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,001	-68200,00	--	-69	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-29	--			--

			Тенге			32	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-29				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-31				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-31				

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС

РАЗДЕЛ 10.Отмостка

244	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	22,4	21,55	4,52	483	101	370	0,11	2
		м3		17,03	--	381	--	97	--	--
245	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных основании с пропиткой битумом толщиной 100мм**	224	1377,23	49,10	308500	10998	27017	0,53	118
		М2		79,66	18,40	17844	4122	123	0,09	20
246	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм**	224	339,86	13,43	76129	3008	15895	0,37	82
		м2		52,65	5,04	11794	1129	123	0,02	6
247	Е0111-11-4 К=16	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	224	835,58	10,72	187169	2401	3879	0,07	16
		м2		10,08	4,00	2258	896	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			572280	16509			218
			Тенге			32277	6147			26
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			572280				
Материалы -			Тенге			214639				
Всего заработная плата -			Тенге				38423			
Местные материалы -			Тенге			308855				
		Накладные расходы -	Тенге			47162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37167				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			656608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				45498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			656608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				45498			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Отопление

Тепловой узел диам. 76 мм

33	Е0116-9-2	**Прокладка патрубок из труб диам. 76 мм**	4	876,76	15,99	3507	64	625	0,66	3

			Тенге			32	--			--
		м		116,10	5,99	464	24	128	0,03	--
34	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 80 мм	4	15431,34	160,26	61725	641	3619	3,69	15
		1шт		646,58	60,25	2586	241	128	0,29	1
37	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,60	21
		1шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
38	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	6680,00	--	53440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
42	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
43	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 65 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
45	С130904-1359 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	4	1986,00	--	7944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С131206-341 Изм. и доп.вып.19	Гильза длиной 50 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	4	8845,00	--	35380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Тепловой узел диам. 25 мм						
50	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	180	473,47	39,24	85225	7063	62208	1,47	265
		1шт		254,25	15,75	45765	2835	128	0,07	13
51	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	180	1390,00	--	250200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			511557	8653			311

			Тенге			32	--			--
			Тенге			53804	3433			15
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			511557				
		Материалы -	Тенге			100728				
		Всего заработная плата -	Тенге				57237			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			348372				
		Сдача и испытание -	Тенге			106				
		Накладные расходы -	Тенге			73263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35089				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			619909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				68227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			619909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				68227			
		Внутреннее газоснабжение								
7	E0116-26-3	**Установка счетчиков**	60	1069,83	60,08	64190	3605	24192	1,68	101
		1счетчик		292,50	22,50	17550	1350	128	0,11	7
8	C131102-15	**Счетчики газа бытовые G 1,6**	60	8320,00	--	499200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	E0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	60	332,58	54,70	19955	3282	16070	1,15	69
		прибор		189,00	20,25	11340	1215	128	0,10	6
10	C131401-11	**Плиты газовые бытовые**	60	30400,00	--	1824000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	C151803-8применит.	**Система индивидуального контроля загазованности**	60	6750,00	--	405000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Внутреннее газоснабжение	Тенге			2812345	6887			170
			Тенге			28890	2565			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			405000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24300				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			429300				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2407345				
		Материалы -	Тенге			48368				
		Всего заработная плата -	Тенге				31455			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2323200				
		Накладные расходы -	Тенге			40262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20

			Тенге			32	--				--
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146856					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2594463					203
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37494				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3023763					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Внутреннее газоснабжение			Тенге								203
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37494				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		Домофон									
1	Ц0110-398-2	**Устройство панели коммутации связи**	4	7291,00	--	29164	--	19816	27,00	108	
		шт		4905,00	--	19620	--	101	--	--	
2	СПрайс	**Вызывная панель БВД-313 RCP**	4	6459,81	--	25839	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	Ц0110-99-6	**Блок питания, отдельно устанавливаемый**	4	1526,20	--	6105	--	5184	9,00	36	
		шт		1440,00	--	5760	--	90	--	--	
4	СПрайс	**Блок питания Буд-302К-20**	4	3184,23	--	12737	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
5	Е0156-27-2	**Установка дверных приборов**	8	23,81	--	190	--	202	0,15	1	
		шт		23,33	--	187	--	108	--	--	
6	СПраис	**Замок электромагнитный**	4	2483,44	--	9934	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
7	С11011-814	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
8	Е0156-27-2	**Установка домофона**	60	23,81	--	1429	--	1512	0,15	9	
		шт		23,33	--	1400	--	108	--	--	
9	СПрайс	**Видеодомофон, Vizit-M430C**	60	4003,13	--	240191	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
10	Е0156-27-2	**Установка дверных приборов**	4	23,81	--	95	--	101	0,15	1	
		шт		23,33	--	93	--	108	--	--	
11	СПраис	**Кнопка выход, Exit300M**	4	854,13	--	3417	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	СПраис	**Ключ**	120	43,07	--	5168	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
13	Е0156-27-1	**Установка монтажного бокса**	60	77,90	--	4674	--	4955	0,39	23	

			Тенге			32	--				--
		шт		76,46	--	4588	--	108	--		--
14	СПранс	Монтажный боке	60	1421,16	--	85270	--	--	--		--
		шт		--	--	--	--	--	--		--
15	СПрайс	Контроллер ключей RF VISIT-KTM602R	4	2576,10	--	10304	--	--	--		--
		шт		--	--	--	--	--	--		--
16	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	800	72,90	--	58320	--	38376	0,33		264
		м		53,30	--	42640	--	90	--		--
17	СПрайс	Кабель КСПВ 4х0,4	800	7,50	--	6003	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
18	СПрайс	Кабель КСПВ 8х0,4	360	13,70	--	4933	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
19	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	120	170,10	15,30	20412	1836	2166	0,09		11
		м		15,80	3,20	1896	384	95	0,02		2
20	СПрайс	Кабельный канал 20х10мм	120	29,36	--	3524	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
21	Е0121-18-9	Монтаж коробок	20	316,35	101,51	6327	2030	5456	1,07		21
		шт		190,35	62,26	3807	1245	108	0,27		5
22	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые	0,02	22300,00	--	446	--	--	--		--
		1000шт		--	--	--	--	--	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Домофон	Тенге			556481	3866				474
			Тенге			79990	1629				8
Стоимость оборудования -			Тенге			240191					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			240191					
Стоимость монтажных работ -			Тенге			287902					
Материалы -			Тенге			42739					
Всего заработная плата -			Тенге				75352				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			167574					
		Накладные расходы -	Тенге			70998					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21534					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			380434					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								483
		Сметная заработная плата -	Тенге				86002				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28388					
Материалы -			Тенге			121					
Всего заработная плата -			Тенге				6267				

		Тенге			**32**	**--**			**--**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22000**				
	Накладные расходы -	Тенге			**6769**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1015**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2109**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37267**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**7283**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Домофон	Тенге			**657891**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**521**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**93285**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4543469**	**35915**			**1173**
		Тенге			**194993**	**13774**			**62**
Стоимость оборудования -		Тенге			**240191**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**240191**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**692902**				
Материалы -		Тенге			**42739**				
Всего заработная плата -		Тенге				**75352**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**572574**				
	Накладные расходы -	Тенге			**70998**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10650**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45834**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**809734**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**483**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**86002**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**691476**				
Материалы -		Тенге			**215133**				
Всего заработная плата -		Тенге				**44723**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**112402**				
Местные материалы -		Тенге			**308855**				
	Накладные расходы -	Тенге			**53959**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8094**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44726**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**790161**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**305**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**52817**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2918901**				
Материалы -		Тенге			**149096**				
Всего заработная плата -		Тенге				**88692**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2671572**				
Сдача и испытание -		Тенге			**106**				
	Накладные расходы -	Тенге			**113526**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**57**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17029**			

			Тенге			32	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181946				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3214373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				105721			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5054459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1354
		Сметная заработная плата -	Тенге				244540			

ИТОГО :	4 814 268,00
Временные здания и сооружения-1,1%	52 956,95
Итого :	4 867 224,95
Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%	52 566,03
Затраты на выслугу лет,1%	48 672,25
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	19 468,90
Итого :	4 987 932,13
Стоимость оборудования	240 191,00
ВСЕГО, Стоимость оборудования	5 228 123,13
Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)	14 308 192,50
Налоги,сборы и обязательные платежи-2%	286 163,85
Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:	14 594 356,35
НДС в текущих ценах -12%	1 751 322,76
Итого в текущих ценах с НДС-12%	16 345 679,11
Общая стоимость строительства	16 345 679,11

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Индер Энерго Газ" _____ **Куанышев Р.Н.**

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Индер Энерго Газ" _____ **Базаров С.**

Форма 2

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **60-квартирный жилой дом (Дом№3)**

АКТ № 14
выполненных работ за август месяц 2017г.

на включение объемов в смету

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	62,424	11195,24	311,32	698852	19434	36614	2,82	176
		м3		441,00	117,61	27529	7342	105	0,57	36
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	63,36	132,00	--	8364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	63,36	188,00	--	11912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	63,36	876,00	--	55503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,783	61200,00	--	47920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,964	65900,00	--	63528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,698	62000,00	--	43276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			929353	19434			176
			Тенге			27529	7342			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929353				
	Материалы -		Тенге			38751				
	Всего заработная плата -		Тенге				34871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154723				
	Местные материалы -		Тенге			688917				
		Накладные расходы -	Тенге			36614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1023926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1023926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40363			
		РАЗДЕЛ 2.Ростверк								
		ростверк РМ-1								
8	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	8,82	13,91	0,07	123	1	64	0,04	--
		м2		8,06	0,02	71	--	90	--	--
9	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,04	12,08	0,05	61	--	37	0,04	--
		м2		8,06	0,02	41	--	90	--	--
		ростверк РМ-2								
10	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,32	13,91	0,07	74	--	39	0,04	--
		м2		8,06	0,02	43	--	90	--	--
11	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,32	12,08	0,05	64	--	39	0,04	--
		м2		8,06	0,02	43	--	90	--	--
		ростверк РМ-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	58,32	13,91	0,07	811	4	424	0,04	2
		м2		8,06	0,02	470	1	90	--	--
13	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	58,32	12,08	0,05	704	3	424	0,04	2
		м2		8,06	0,02	470	1	90	--	--
		ростверк РМ-4								
14	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	82,32	13,91	0,07	1145	6	599	0,04	3
		м2		8,06	0,02	663	2	90	--	--
15	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	82,32	12,08	0,05	994	4	599	0,04	3
		м2		8,06	0,02	663	2	90	--	--
		ростверк РМ-5								
16	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	1,54	13,91	0,07	21	--	11	0,04	--
		м2		8,06	0,02	12	--	90	--	--
17	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	1,54	12,08	0,05	19	--	11	0,04	--
		м2		8,06	0,02	12	--	90	--	--
		ростверк РМ-6								
18	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	14	13,91	0,07	195	1	102	0,04	1
		м2		8,06	0,02	113	--	90	--	--
19	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	14	12,08	0,05	169	1	102	0,04	1
		м2		8,06	0,02	113	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4380	20			14
			Тенге			2715	7			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4380				
		Материалы -	Тенге			1645				
		Всего заработная плата -	Тенге				2722			
		Накладные расходы -	Тенге			2450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3089			
		РАЗДЕЛ 3.Пространственный каркас								
		ПК-4								
20	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	208	13,91	0,07	2893	15	1513	0,04	9
		м2		8,06	0,02	1676	4	90	--	--
21	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	208	12,08	0,05	2512	10	1513	0,04	9
		м2		8,06	0,02	1676	4	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5405	25			17
			Тенге			3353	8			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5405				
	Материалы -		Тенге			2027				
	Всего заработная плата -		Тенге				3361			
		Накладные расходы -	Тенге			3025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3815			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС								
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
1	Е0113-43-1	**Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	960	477,68	1,27	458573	1219	233686	1,42	1363
		м2		270,00	0,47	259200	451	90	--	2
2	Е0113-43-2	**Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	960	357,23	0,30	342941	288	204215	1,24	1190
		м2		236,25	0,11	226800	106	90	--	1
		Кровля цокольного этажа								
3	Е0109-38-2	**Монтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг**	61,6	533,18	19,41	32844	1195	26261	2,83	174
		м2		472,50	1,18	29106	73	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11011-4188 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80	0,2217	73908,00	--	16385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			850743	2703			2728
			Тенге			515106	629			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			817899				
	Материалы -		Тенге			314006				
	Всего заработная плата -		Тенге				486557			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16385				
		Накладные расходы -	Тенге			437901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1331148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2775
		Сметная заработная плата -	Тенге				552242			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32844				
	Материалы -		Тенге			2542				
	Всего заработная плата -		Тенге				29179			
		Накладные расходы -	Тенге			26261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3546				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1393799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2963
		Сметная заработная плата -	Тенге				585360			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ1,ВШ2,ВШ3								
5	Е0108-13-3	Кладка наружных стен из камней силикатных кладочных средней сложности при высоте этажа до 4 м	56,1	2169,94	291,91	121734	16376	49748	4,03	226
		м3		641,25	110,25	35974	6185	118	0,53	30
6	Е0108-13-5	Кладка наружных стен из камней силикатных кладочных сложных при высоте этажа до 4 м	3,456	2280,19	291,91	7880	1009	3514	4,45	15
		м3		751,50	110,25	2597	381	118	0,53	2
7	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка вентшахты стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	320	670,87	2,86	214678	915	95081	1,63	522
		м2		282,04	0,94	90253	301	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ФИНИШ)**	320	358,58	3,43	114746	1098	25213	0,46	146
		м2		73,73	1,31	23594	419	105	0,01	2
9	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	320	251,66	1,88	80531	602	13322	0,23	74
		м2		38,93	0,72	12458	230	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**539569**	**19999**			**983**
			Тенге			**164875**	**7516**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539569				
	Материалы -		Тенге			189729				
	Всего заработная плата -		Тенге				172392			
	Местные материалы -		Тенге			164966				
		Накладные расходы -	Тенге			186879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			770035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1112
		Сметная заработная плата -	Тенге				200424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			770035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1112
		Сметная заработная плата -	Тенге				200424			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
		Двери								
10	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
		м2		272,25	12,13	2058	92	120	0,06	--
11	С12022-1	**Двери металлическая 0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные**	4	25100,00	--	100400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	7,56	400,18	102,53	3025	775	1699	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1146	270	120	0,14	1
13	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**115303**	**1018**			**18**
			Тенге			**3205**	**361**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14903**				
		Материалы -	Тенге			**1304**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3566**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9376**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4279**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**642**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1151**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20333**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4208**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**100400**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**100400**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6024**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**106424**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**126757**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4208**			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
		1 этаж								
15	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (ФИНИШ)**	**809,8**	**434,19**	**3,94**	**351607**	**3191**	**88090**	**0,55**	**448**
		м2		**102,11**	**1,49**	**82689**	**1207**	**105**	**0,01**	**6**
16	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)**	**2391,6**	**358,58**	**3,43**	**857580**	**8203**	**188439**	**0,46**	**1089**
		м2		**73,73**	**1,31**	**176333**	**3133**	**105**	**0,01**	**15**
		2,3,4,5 этаж								
17	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (ФИНИШ)**	**3580**	**434,19**	**3,94**	**1554400**	**14105**	**389432**	**0,55**	**1982**
		м2		**102,11**	**1,49**	**365554**	**5334**	**105**	**0,01**	**26**
18	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)**	**10819,4**	**358,58**	**3,43**	**3879620**	**37111**	**852482**	**0,46**	**4925**
		м2		**73,73**	**1,31**	**797714**	**14173**	**105**	**0,01**	**68**
		Лестничная площадка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка стен электро-щитовой (силовой кабель)лестничной площадки с гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**60**	**670,87**	**2,86**	**40252**	**172**	**17828**	**1,63**	**98**
		м2		**282,04**	**0,94**	**16922**	**56**	**105**	**--**	**--**
20	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)**	**60**	**358,58**	**3,43**	**21515**	**206**	**4728**	**0,46**	**27**
		м2		**73,73**	**1,31**	**4424**	**79**	**105**	**0,01**	**--**
21	**Е0115-180-5**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**60**	**251,66**	**1,88**	**15100**	**113**	**2498**	**0,23**	**14**
		м2		**38,93**	**0,72**	**2336**	**43**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**6720074**	**63100**			**8582**
			Тенге			**1445972**	**24025**			**116**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6720074**				
	Материалы -		Тенге			**37428**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1469997**			
	Местные материалы -		Тенге			**5173575**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1543497**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**772**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**231525**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**495814**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8759385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1701521**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**8759385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1701521**			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
		Витраж цокольного этажа								
22	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**3,78**	**330,85**	**32,08**	**1251**	**121**	**1290**	**1,49**	**6**
		м2		**272,25**	**12,13**	**1029**	**46**	**120**	**0,06**	**--**
23	**С12022-1**	**Двери металлическая 0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные**	**2**	**25100,00**	**--**	**50200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**3,78**	**400,18**	**102,53**	**1513**	**388**	**850**	**0,90**	**3**
		м2		**151,65**	**35,67**	**573**	**135**	**120**	**0,14**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400	19,29	1242,66	379,78	23971	7326	20947	5,12	99
		м3		778,50	141,75	15017	2734	118	0,70	14
28	СПрайс лист	Стоимость газобетона марка 400	19,29	7234,99	--	139563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31	578,64	15,00	--	8680	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перекрытия и колонн	2,41	7792,57	378,22	18780	912	8936	20,04	48
		м3		3566,25	141,75	8595	342	100	0,69	2
31	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	2,41	11576,00	--	27898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	48,22	1016,65	4,92	49023	237	9869	1,15	55
		м2		193,05	1,87	9309	90	105	0,01	--
33	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,08	677,76	6,33	1410	13	688	1,79	4
		м2		312,75	2,39	651	5	105	0,01	--
34	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	48,22	645,94	6,12	31147	295	7276	0,81	39
		м2		141,39	2,32	6818	112	105	0,01	1
35	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности паропроницаемая окраска	48,22	303,58	2,03	14638	98	836	0,09	4
		м2		15,75	0,77	759	37	105	--	--
		Цветники								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	96	541,95	6,63	52027	637	14101	0,70	67
		м		108,68	1,76	10433	169	133	0,01	1
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	322,6	134,10	--	43261	--	48885	0,97	314
		м3		134,10	--	43261	--	113	--	--
38	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	81	316,04	--	25599	--	7109	0,47	38
		м2		68,04	--	5511	--	129	--	--
39	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	81	69,90	--	5662	--	825	0,05	4
		м2		7,90	--	640	--	129	--	--
40	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	81	213,08	--	17259	--	21904	1,35	109
		м2		209,63	--	16980	--	129	--	--
41	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	240	244,28	--	58627	--	18043	0,40	96
		м2		58,28	--	13987	--	129	--	--
		Пандус								
42	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен пандуса	32	134,45	3,39	4302	108	3955	0,65	21
		м2		117,00	0,72	3744	23	105	0,05	2
43	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	32	42,61	0,85	1364	27	362	0,06	2
		м2		10,44	0,32	334	10	105	--	--
		Входная группа								
44	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов входных групп	8	1022,20	11,72	8178	94	1733	1,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	1373	35	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**589040**	**10256**			**918**
			Тенге			**139015**	**3738**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**538840**				
	Материалы -		Тенге			**61120**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**142753**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**172149**				
	Местные материалы -		Тенге			**156301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**167610**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25141**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**748837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1021**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167894**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**50200**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50200**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3012**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**53212**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**802049**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1021**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167894**			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Тепловой узел диам. 76 мм								
1	**Ц0111-350-3**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 65 мм**	**2**	**530,56**	**1,58**	**1061**	**3**	**859**	**3,00**	**6**
		шт		**477,00**	**--**	**954**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**СПрайс лист**	**Теплосчетчик - регистратор "Взлет ТСР-М" ТСРВ-034 Ду65/65**	**2**	**183158,55**	**--**	**366317**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0116-15-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 80 мм**	**4**	**891,93**	**90,13**	**3568**	**361**	**2465**	**2,60**	**10**
		1шт		**447,75**	**33,75**	**1791**	**135**	**128**	**0,16**	**1**
4	**С130904-54**	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм**	**4**	**5670,00**	**--**	**22680**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**393626**	**364**			**16**
			Тенге			**2745**	**135**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1061**				
	Материалы -		Тенге			**104**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**954**			
		Накладные расходы -	Тенге			**859**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**129**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**115**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2035**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1083**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**392565**				
	Материалы -		Тенге			**1416**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1926**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**388997**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2465**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**370**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23702**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**418732**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2296**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**420767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3379**			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
5	**Е0120-12-3**	**Установка решеток жалюзийных**	**220**	**295,05**	**16,96**	**64910**	**3731**	**54553**	**1,12**	**247**
		шт		**186,64**	**7,09**	**41060**	**1559**	**128**	**0,03**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**64910**	**3731**			**247**
			Тенге			**41060**	**1559**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**64910**				
	Материалы -		Тенге			**20119**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42620**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**2133**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8183**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7168**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**126631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50802**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**126631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50802**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	15	336,95	7,90	5054	119	4506	1,29	19
		м		231,75	2,95	3476	44	128	0,01	--
2	C130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	15	53,00	--	795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	15	75,82	1,57	1137	24	1296	0,41	6
		1счетчик		67,50	--	1013	--	128	--	--
4	C131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15	15	8320,00	--	124800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	15	192,46	52,42	2887	786	2937	0,77	12
		1фильтр		134,42	18,54	2016	278	128	0,09	1
6	C131207-1	Фильтр сетчатый муфтовый, d-15 мм	15	4680,00	--	70200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204873	928			37
			Тенге			6505	322			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204873				
	Материалы -		Тенге			1645				
	Всего заработная плата -		Тенге				6827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195795				
	Сдача и испытание -		Тенге			82				
		Накладные расходы -	Тенге			8739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12817				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			226429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8138			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение								
7	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	15	336,95	7,90	5054	119	4506	1,29	19
		м		231,75	2,95	3476	44	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	15	53,00	--	795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	15	75,82	1,57	1137	24	1296	0,41	6
		1счетчик		67,50	--	1013	--	128	--	--
10	С131102-15	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15**	15	8320,00	--	124800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм**	15	192,46	52,42	2887	786	2937	0,77	12
		1фильтр		134,42	18,54	2016	278	128	0,09	1
12	С131207-1	**Фильтр сетчатый муфтовый, d-15 мм**	15	4680,00	--	70200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			204873	928			37
			Тенге			6505	322			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204873				
	Материалы -		Тенге			1645				
	Всего заработная плата -		Тенге				6827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195795				
	Сдача и испытание -		Тенге			82				
		Накладные расходы -	Тенге			8739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12817				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			226429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8138			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация								
13	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,20	0,25	425	1	128	--	--
14	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	5	748,88	1,43	3744	7	659	0,56	3
		м		102,38	0,54	512	3	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии, d 100 мм	6	1137,00	--	6822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Прочистка, d 100 мм	2	1137,00	--	2274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15323	10			5
			Тенге			937	4			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15323				
	Материалы -		Тенге			5280				
	Всего заработная плата -		Тенге				940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9096				
		Накладные расходы -	Тенге			1204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121			
		Электроснабжение								
1	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 для систем индивидуального контроля загазованности	300	26,92	--	8076	--	8019	0,15	46
		м		24,75	--	7425	--	108	--	--
2	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3	50586,00	--	15176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке для систем индивидуального контроля загазованности	60	34,70	--	2082	--	1910	0,19	11
		шт		29,48	--	1769	--	108	--	--
4	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0156-10/220	60	68,00	--	4080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ВРУ								
5	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,22	17937,36	627,68	3946	138	2831	86,50	19
		т		14197,50	101,25	3123	22	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,22	134000,00	--	29480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,88	21,80	0,05	259	1	62	0,03	--
		м2		5,81	0,02	69	--	90	--	--
8	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	11,88	20,36	0,02	242	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Электроснабжение	**Тенге**			63341	139			77
			Тенге			12436	23			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29414				
		Материалы -	Тенге			964				
		Всего заработная плата -	Тенге				9194			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19256				
		Накладные расходы -	Тенге			9929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2361				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10683			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501				
		Материалы -	Тенге			382				
		Всего заработная плата -	Тенге				119			
		Накладные расходы -	Тенге			107				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				135			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33426				
		Материалы -	Тенге			685				
		Всего заработная плата -	Тенге				3146			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29480				
		Накладные расходы -	Тенге			2831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2175				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Электроснабжение	Тенге			80781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телефонизация								
1	Ц0110-573-6	**Кабели и провода в проложенныхтрубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг**	753	28,90	--	21762	--	13357	0,10	75
		м		18,10	--	13629	--	98	--	--
2	С151604-274	**Кабели для городских телефонных сетей, марка UTP 4x2-5E**	0,753	50100,00	--	37725	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 16**	4	11685,10	8050,60	46740	32202	24743	15,90	64
		УССЛК		3575,59	2047,81	14302	8191	110	11,88	48
4	С151802-42	**Коробка распределительная**	4	15200,00	--	60800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	**Тенге**			167027	32202			139
			Тенге			27932	8191			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			167027				
	Материалы -		Тенге			8368				
	Всего заработная плата -		Тенге				36123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98525				
		Накладные расходы -	Тенге			38100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			217435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				41838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	Тенге			217435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				41838			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10867842	154856			13994
			Тенге			2399889	54184			271
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197502				
	Материалы -		Тенге			9436				
	Всего заработная плата -		Тенге				46271			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117781				
		Накладные расходы -	Тенге			48888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			261173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				53604			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9570925				
	Материалы -		Тенге			646392				
	Всего заработная плата -		Тенге				2316337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			352634				
	Местные материалы -		Тенге			6183758				
		Накладные расходы -	Тенге			2382362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			717197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12670485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14666
		Сметная заработная плата -	Тенге				2673691			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216870				
	Материалы -		Тенге			3227				
	Всего заработная плата -		Тенге				32324			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180080				
		Накладные расходы -	Тенге			29092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			260720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36688			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			882544				
	Материалы -		Тенге			30106				
	Всего заработная плата -		Тенге				59141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			789683				
	Сдача и испытание -		Тенге			2296				
		Накладные расходы -	Тенге			75700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11355			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1015739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				70496			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14208116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15533
		Сметная заработная плата -	Тенге				2834479			

ИТОГО :	14 208 116,00
Временные здания и сооружения-1,1%	156 289,28
Итого :	14 364 405,28
Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%	155 135,58
Затраты на выслугу лет,1%	143 644,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				57 457,62				
		Итого :				14 720 642,53				
		Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)				40 287 074,68				
		Налоги,сборы и обязательные платежи-2%				805 741,49				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:				41 092 816,17				
		Понижающий коэффициент - 0,55575860702				22 837 686,28				
		НДС в текущих ценах -12%				2 740 522,35				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				25 578 208,63				
		Общая стоимость строительства				25 578 208,63				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Индер ЭнергоГаз"_____Куанышев Р.Н.

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Индер Энерго Газ"_____Базаров С.

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **60-квартирный жилой дом (Дом№3)**

Форма 2

Локальный сметный расчет
на исключение объемов из сметы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		сваи								
1	Е0105-3-2	Погружение дизель-мотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	23,76	-5778,64	-4020,26	-137300	-95521	-40719	-4,03	-96
		м3		-724,50	-765,72	-17214	-18194	115	-2,22	-53
2	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм /СТ РК 939-92/ с/ц W8	264	-2489,00	--	-657096	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,76	-132,00	--	-3136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,76	-376,00	--	-8934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	23,76	-876,00	--	-20814	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	44	-400,95	-187,20	-17642	-8237	-14345	-1,21	-53
		1свая		-213,75	-69,75	-9405	-3069	115	-0,34	-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,936	-27,10	-27,10	-52	-52	-37	--	--
		т		--	-18,97	--	-37	100	-0,40	-1
8	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,936	-129,84	-129,84	-251	-251	-50	--	--
		т		--	-25,97	--	-50	100	-0,55	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-845226	-104062			-149
			Тенге			-26619	-21350			-70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-845226				
		Материалы -	Тенге			-24565				
		Всего заработная плата -	Тенге				-47969			
		Местные материалы -	Тенге			-689980				
		Накладные расходы -	Тенге			-55151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-54023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-954399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-246
		Сметная заработная плата -	Тенге				-56241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-954399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-246
		Сметная заработная плата -	Тенге				-56241			
		РАЗДЕЛ 2.Ростверк								
		ростверк РМ-1								
19	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	8,82	-437,14	-5,38	-3856	-47	-1500	-0,94	-8
		м2		-186,75	-2,25	-1647	-20	90	-0,01	--
20	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	5,04	-215,48	-1,57	-1086	-8	-337	-0,40	-2
		м2		-74,25	--	-374	--	90	--	--
		ростверк РМ-2								
31	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	5,32	-437,14	-5,38	-2326	-29	-905	-0,94	-5
		м2		-186,75	-2,25	-994	-12	90	-0,01	--
32	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	5,32	-215,48	-1,57	-1146	-8	-356	-0,40	-2
		м2		-74,25	--	-395	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ростверк РМ-3								
34	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,18	-688,62	-24,55	-127	-5	-11	-0,26	--
		м2		-39,83	-9,20	-7	-2	123	-0,04	--
41	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	58,32	-437,14	-5,38	-25494	-314	-9920	-0,94	-55
		м2		-186,75	-2,25	-10891	-131	90	-0,01	-1
42	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	58,32	-215,48	-1,57	-12567	-92	-3897	-0,40	-23
		м2		-74,25	--	-4330	--	90	--	--
		ростверк РМ-4								
44	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,68	-688,62	-24,55	-15620	-557	-1368	-0,26	-6
		м2		-39,83	-9,20	-903	-209	123	-0,04	-1
51	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	82,32	-437,14	-5,38	-35985	-443	-14003	-0,94	-77
		м2		-186,75	-2,25	-15373	-185	90	-0,01	-1
52	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	82,32	-215,48	-1,57	-17738	-129	-5501	-0,40	-33
		м2		-74,25	--	-6112	--	90	--	--
		ростверк РМ-5								
60	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	1,54	-437,14	-5,38	-673	-8	-262	-0,94	-1
		м2		-186,75	-2,25	-288	-3	90	-0,01	--
61	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	1,54	-215,48	-1,57	-332	-2	-103	-0,40	-1
		м2		-74,25	--	-114	--	90	--	--
		ростверк РМ-6								
63	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,4	-688,62	-24,55	-5784	-206	-507	-0,26	-2
		м2		-39,83	-9,20	-335	-77	123	-0,04	--
70	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	14	-437,14	-5,38	-6120	-75	-2381	-0,94	-13
		м2		-186,75	-2,25	-2615	-32	90	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой**	14	-215,48	-1,57	-3017	-22	-936	-0,40	-6
		м2		-74,25	--	-1040	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-131869	-1945			-235
			Тенге			-45418	-671			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-131869				
		Материалы -	Тенге			-79642				
		Всего заработная плата -	Тенге				-46089			
		Местные материалы -	Тенге			-4864				
		Накладные расходы -	Тенге			-41986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-6298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-184287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-259
		Сметная заработная плата -	Тенге				-52387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-184287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-259
		Сметная заработная плата -	Тенге				-52387			
		РАЗДЕЛ 3.Пространственный каркас								
		ПК-4								
81	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	78,7	-688,62	-24,55	-54194	-1932	-4746	-0,26	-21
		м2		-39,83	-9,20	-3135	-724	123	-0,04	-4
86	Е0113-37-1	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой**	208	-437,14	-5,38	-90924	-1119	-35381	-0,94	-196
		м2		-186,75	-2,25	-38844	-468	90	-0,01	-2
87	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой**	208	-215,48	-1,57	-44819	-327	-13900	-0,40	-83
		м2		-74,25	--	-15444	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-189937	-3378			-299
			Тенге			-57423	-1192			-6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-189937				
		Материалы -	Тенге			-117298				
		Всего заработная плата -	Тенге				-58615			
		Местные материалы -	Тенге			-11839				
		Накладные расходы -	Тенге			-54027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-14638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-258602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-332
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-258602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-332
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66719			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС								
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
40	Е0112-15-1	**Устройство руберойда в один слой**	960	-207,96	-1,19	-199637	-1142	-31359	-0,16	-149
		м2		-27,00	-0,45	-25920	-432	119	--	-2
		Кровля цокольного этажа								
61	Е0109-38-2	**Монтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг**	61,6	-533,18	-19,41	-32844	-1195	-26261	-2,83	-174
		м2		-472,50	-1,18	-29106	-73	90	-0,01	--
62	С11011-462	**Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм**	61,6	-4470,00	--	-275352	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-507833	-2338			-323
			Тенге			-55026	-505			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-474989				
	Материалы -		Тенге			-172574				
	Всего заработная плата -		Тенге				-26352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-275352				
		Накладные расходы -	Тенге			-31359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-30381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-536729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-167
		Сметная заработная плата -	Тенге				-31056			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-32844				
	Материалы -		Тенге			-2542				
	Всего заработная плата -		Тенге				-29179			
		Накладные расходы -	Тенге			-26261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3546				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-62651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-188
		Сметная заработная плата -	Тенге				-33118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-599379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-64174			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ1,ВШ2,ВШ3								
81	Е0108-6-9	**Кладка стен вентшахт**	56,1	-11386,61	-296,60	-638789	-16639	-67919	-5,95	-334
		м3		-915,75	-110,25	-51374	-6185	118	-0,54	-30
82	Е0107-53-9	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	20	-287,47	-88,43	-5749	-1769	-2716	-0,39	-8
		шт		-65,93	-31,06	-1319	-621	140	-0,13	-3
83	С143021-29	**Плиты перекрытия вентшахты бетона класса В15, сплошные, плоские**	3,456	-9930,00	--	-34318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	320	-266,41	-1,96	-85250	-627	-36742	-0,61	-196
		м2		-108,90	-0,45	-34848	-144	105	-0,03	-8
85	Е0115-71-1	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	320	-133,23	-1,19	-42634	-381	-12852	-0,22	-71
		м2		-37,80	-0,45	-12096	-144	105	--	-1
86	Е0115-157-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	320	-10,56	-0,90	-3379	-288	-2369	-0,04	-13
		м2		-6,71	-0,34	-2147	-109	105	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-810119	-19703			-621
			Тенге			-101783	-7203			-43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-810119				
		Материалы -	Тенге			-44481				
		Всего заработная плата -	Тенге				-108986			
		Местные материалы -	Тенге			-644151				
		Накладные расходы -	Тенге			-122597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-18390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-55963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-988679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-725
		Сметная заработная плата -	Тенге				-127376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-988679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-725
		Сметная заработная плата -	Тенге				-127376			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
		Витраж цокольного этажа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	52	-485,61	-19,79	-25252	-1029	-15670	-1,46	-76
		м2		-244,55	-6,57	-12717	-342	120	-0,03	-2
178	С12061-49	Блоки витражные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление	52	-7930,00	--	-412360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Терраса						
206	Е0109-30-1	Монтаж терраса	0,91356	-14359,66	-5522,03	-13118	-5045	-6082	-35,90	-33
		т		-6075,00	-1322,37	-5550	-1208	90	-4,73	-4
207	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,08188	-154200,00	--	-12626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	92	-279,00	--	-25668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
209	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	460	-56,00	--	-25760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
210	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	460	-8,30	--	-3818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	21	-11370,29	-100,65	-238776	-2114	-4063	-0,97	-20
		м3		-146,25	-38,03	-3071	-799	105	-0,19	-4
212	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	156,8	-688,62	-24,55	-107975	-3849	-9456	-0,26	-41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-39,83	-9,20	-6245	-1443	123	-0,04	-7
213	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийные	94,08	-3268,05	--	-307458	--	-55198	-2,99	-281
		м3		-477,00	--	-44876	--	123	--	--
214	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,185	-67700,00	--	-12525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,122	-62000,00	--	-7564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	48	-4741,00	--	-227568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	8	-2546,00	--	-20368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	8	-1800,00	--	-14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	-11421,43	-66,01	-11421	-66	-232	-1,35	-1
		м3		-195,75	-24,93	-196	-25	105	-0,12	--
220	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	16,46	-11370,29	-100,65	-187155	-1657	-3185	-0,97	-16
		м3		-146,25	-38,03	-2407	-626	105	-0,19	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1653812	-13759			-469
			Тенге			-75062	-4442			-20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1576640				
	Материалы -		Тенге			-90425				
	Всего заработная плата -		Тенге				-72746			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-436267				
	Местные материалы -		Тенге			-971721				
		Накладные расходы -	Тенге			-87804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-13171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-99867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1764310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-496
		Сметная заработная плата -	Тенге				-85917			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-25744				
	Материалы -		Тенге			-2524				
	Всего заработная плата -		Тенге				-6758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-12626				
		Накладные расходы -	Тенге			-6082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-33736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7670			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-51428				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-51428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-54514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1852560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-536
		Сметная заработная плата -	Тенге				-93587			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Тепловой узел диам. 76 мм								
35	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	2	-193,78	--	-388	--	-296	-1,00	-2
		шт		-164,25	--	-329	--	90	--	--
36	СПрайс лист	**Теплосчетчик Multical 66-CDE Pt 500**	2	-33437,69	--	-66875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	4	-473,47	-39,24	-1894	-157	-1382	-1,47	-6
		1шт		-254,25	-15,75	-1017	-63	128	-0,07	--
40	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	4	-1250,00	--	-5000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел диам. 25 мм								
47	Е0116-8-3	Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм	24	-285,95	-4,59	-6863	-110	-1628	-0,28	-7
		м		-51,30	-1,71	-1231	-41	128	-0,01	--
48	Е0116-8-3	Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм	7,5	-285,95	-4,59	-2145	-34	-509	-0,28	-2
		м		-51,30	-1,71	-385	-13	128	-0,01	--
49	Е0116-8-3	Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм	52,2	-285,95	-4,59	-14927	-240	-3542	-0,28	-15
		м		-51,30	-1,71	-2678	-89	128	-0,01	--
52	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	60	-193,78	--	-11627	--	-8870	-1,00	-60
		шт		-164,25	--	-9855	--	90	--	--
53	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактныйM-CalCompact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	60	-24417,00	--	-1465020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 25 мм	60	-10045,53	-78,52	-602732	-4711	-38267	-2,72	-163
		1шт		-468,14	-30,13	-28088	-1808	128	-0,14	-9
55	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	60	-473,47	-39,24	-28408	-2354	-20736	-1,47	-88
		1шт		-254,25	-15,75	-15255	-945	128	-0,07	-4
56	С130904-53	Краны шаровые с гнездом, Dy 25 мм	60	-1390,00	--	-83400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Футляр диам. 108 мм	1	-725,66	-14,83	-726	-15	-258	-1,11	-1
		м		-196,20	-5,56	-196	-6	128	-0,03	--
58	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Футляр диам. 57 мм	54	-564,71	-9,63	-30494	-520	-15164	-1,22	-66
		м		-215,78	-3,60	-11652	-194	128	-0,02	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2320498	-8141			-410
			Тенге			-70686	-3159			-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-12014				
		Материалы -	Тенге			-1831				
		Всего заработная плата -	Тенге				-10184			
		Накладные расходы -	Тенге			-9165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1271				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-22450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-67
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11558			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-2308483				
		Материалы -	Тенге			-619544				
		Всего заработная плата -	Тенге				-63661			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1620295				
		Сдача и испытание -	Тенге			-955				
		Накладные расходы -	Тенге			-81486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-12223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-143398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-2533367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-403
		Сметная заработная плата -	Тенге				-75884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2555818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-470
		Сметная заработная плата -	Тенге				-87442			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
61	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 мм**	60	-355,85	-16,96	-21351	-1017	-14878	-1,12	-67
		шт		-186,64	-7,09	-11198	-425	128	-0,03	-2
62	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 150х200 мм**	60	-355,85	-16,96	-21351	-1017	-14878	-1,12	-67
		шт		-186,64	-7,09	-11198	-425	128	-0,03	-2
63	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 мм**	100	-320,85	-16,96	-32085	-1696	-24797	-1,12	-112
		шт		-186,64	-7,09	-18664	-709	128	-0,03	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-74786	-3731			-247
			Тенге			-41060	-1559			-7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-74786				
		Материалы -	Тенге			-29995				
		Всего заработная плата -	Тенге				-42620			
		Сдача и испытание -	Тенге			-2133				
		Накладные расходы -	Тенге			-54553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-137099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-281
		Сметная заработная плата -	Тенге				-50802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-137099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-281
		Сметная заработная плата -	Тенге				-50802			
		Телефонизация								
1	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	60	-107,30	--	-6438	--	-5999	-1,00	-60
		шт		-99,00	--	-5940	--	101	--	--
2	С151801-139	**оптическая телефонная розетка**	60	-126,00	--	-7560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-573-6	**Кабели и провода в проложенныхтрубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг**	1835	-28,90	--	-53032	--	-32549	-0,10	-184
		м		-18,10	--	-33214	--	98	--	--
4	С151604-274	**Кабели для городских телефонных сетей, марка UTP 4x2-5E**	1,835	-50100,00	--	-91934	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-399-1	**Монтаж оптического сплиттера**	6	-2299,00	--	-13794	--	-11999	-12,00	-72
		шт		-1980,00	--	-11880	--	101	--	--
11	С151801-77прим.	**Сплиттер 1-го уровня 1:16**	6	-8870,00	--	-53220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	170	-107,30	--	-18241	--	-16998	-1,00	-170
		шт		-99,00	--	-16830	--	101	--	--
13	С151802-23	**Розетка телекоммунмкационная**	110	-179,00	--	-19690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151802-22	**Розетка телефонная**	60	-222,00	--	-13320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	**Тенге**			**-277228**	**--**			**-486**
			Тенге			**-67864**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-277228				
	Материалы -		Тенге			-23641				
	Всего заработная плата -		Тенге				-67864			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-185724				
		Накладные расходы -	Тенге			-67546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-10132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-20686				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			-365460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-519
		Сметная заработная плата -	Тенге				-77995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	Тенге			-365460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-519
		Сметная заработная плата -	Тенге				-77995			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-6811307**	**-157058**			**-3239**
			Тенге			**-540941**	**-40080**			**-165**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			-289242				
Материалы -			Тенге			-25472				
Всего заработная плата -			Тенге				-78047			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-185724				
		Накладные расходы -	Тенге			-76711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21957				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			-387910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-586
		Сметная заработная плата -	Тенге				-89554			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-4028780				
Материалы -			Тенге			-528985				
Всего заработная плата -			Тенге				-360757			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-711619				
Местные материалы -			Тенге			-2322555				
		Накладные расходы -	Тенге			-392924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-58939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-265302				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-4687006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2225
		Сметная заработная плата -	Тенге				-419696			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-58588				
Материалы -			Тенге			-5066				
Всего заработная плата -			Тенге				-35937			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-12626				
		Накладные расходы -	Тенге			-32343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5456				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-96387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-228
		Сметная заработная плата -	Тенге				-40788			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-2434697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			-649539				
	Всего заработная плата -		Тенге				-106280			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1671723				
	Сдача и испытание -		Тенге			-3088				
		Накладные расходы -	Тенге			-136039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-20406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-154244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-2724980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-685
		Сметная заработная плата -	Тенге				-126686			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-7896282,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3724
		Сметная заработная плата -	Тенге				-676724			

ИТОГО :	- 7 896 282,76
Временные здания и сооружения-1,1%	- 86 859,11
Итого :	- 7 983 141,87
Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%	- 86 217,93
Затраты на выслугу лет,1%	- 79 831,42
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	- 31 932,57
Итого :	- 8 181 123,79
Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)	- 22 389 888,51
Налоги,сборы и обязательные платежи-2%	- 447 797,77
Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:	- 22 837 686,28
НДС в текущих ценах -12%	- 2 740 522,35
Итого в текущих ценах с НДС-12%	- 25 578 208,63
Общая стоимость строительства	- 25 578 208,63

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Индер Энерго Газ"_____Куанышев Р.Н.

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "Индер Энерго Газ"_____Базаров С.