Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Теренсайского фельдшерского амбулаторного пункта в с.Теренсай, Айтекебийский район, Актюбинская область**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	21.02.24г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	31 803 002									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		28 395 538							3 407 465	31 803 002
Итого										**31 803 002**

Заказчик:

ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1
Форма

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Теренсайского фельдшерского амбулаторного пункта в с.Теренсай, Айтекебийский район, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект : Теренсайский фельдшерский амбулаторный пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на Общестроительные работы ЛС №2-01-01-01

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Демонтажные работы л.3-АС**				
1	**Е12-070101-0103** **1207-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**м^2**	**144,48**	**683**	**98680**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			683	98680
		в том числе оплата труда рабочих			337	48690
1.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел -ч	27,220032	3 625	98673
2	**Е12-080101-0204** **1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**213**	**1 128**	**240264**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 125	239625
		в том числе оплата труда рабочих			555	118215
2.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел -ч	66,1365	3 625	239745
2.2		машины и механизмы			3	639
2.2.1	979 314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	1,449252	387	561
3	**Е12-080101-0101** **1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**213**	**672**	**143136**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			617	131421
3.1.1	20522 009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	34,8681	305 3 767	64965 131348
3.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			55	11715
3.2.1	697 314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,058184	13 11 100	2769 11746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,058184*	*2 555*	*2704*
4	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Отмостки бетонные. Разборка**	**м^3**	**5,43**	**68 014**	**369316**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			42 007	228098
4.1.1	20379 006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	49,845771	20 783 4 576	112852 228094
4.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			26 007	141218
4.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	17,117532	8 054 8 078	43733 138275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*17,117532*	*2 555*	*43735*
4.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	34,235064	86	2944
5	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**155,5**	**916**	**142438**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			916	142438
5.1.1	20366 006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	39,38815	453 3 616	70442 142428
6	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**15**	**8 475**	**127125**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			8 122	121830
6.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	31,7565	4 008 3 836	60120 121818
6.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			353	5295
6.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,64314	110 8 078	1650 5195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,64314*	*2 555*	*1643*

1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,28466	86	110
7	**Е12-060101-1001** **1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**28,98**	**1 476**	**42774**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 476	42774
		в том числе оплата труда рабочих			728	21097
7.1.1	20522 009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,354364	3 767	42772
8	**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**462,72**	**916**	**423852**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			916	423852
		в том числе оплата труда рабочих			453	209612
8.1.1	20366 006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	117,206976	3 616	423820
	Раздел 2.	**Кровля л.14-АС**				
9	**У6111-0402-0103** **6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**43,2**	**3 494**	**150941**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			2 239	96725
		в том числе оплата труда рабочих			1 125	48600
9.1.1	20172 003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,32336	5 005	96713
9.2		машины и механизмы			129	5573
		в том числе оплата труда машинистов			26	1123
9.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,167832	13 514	2268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,167832*	*2 555*	*429*
9.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,8823168	1 124	992
9.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,095904	12 429	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,095904*	*3 649*	*350*
9.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1342656	7 979	1071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1342656*	*2 555*	*343*
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 126	48643
9.3.1	135836 235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	86,832	245	21274
9.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0108	274 982	2970
9.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,025056	973 429	24390

1	2	3	4	5	6	7
10	**С1234-101-0208** **234-101-0208** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	**м^3**	**44,496**	**71 173**	**3166914**
11	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**213**	**496**	**105648**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			154	32802
		в том числе оплата труда рабочих			77	16401
11.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,7106	4 255	32809
11.2		машины и механизмы			2	426
		в том числе оплата труда машинистов			1	213
11.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04473	7 979	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*0,04473*	*2 555*	*114*
11.3		материалы, изделия и конструкции			340	72420
11.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,37914	190 753	72322
12	**У6110-0101-0505** **6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м^2**	**213**	**7 778**	**1656714**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			4 740	1009620
		в том числе оплата труда рабочих			2 382	507366
12.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	237,282	4 255	1009635
12.2		машины и механизмы			51	10863
		в том числе оплата труда машинистов			9	1917
12.2.1	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,449217	14 604	6560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*0,449217*	*3 649*	*1639*
12.2.2	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	20,616696	20	412
12.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	37,923372	25	948
12.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,118215	7 979	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*0,118215*	*2 555*	*302*
12.2.5	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	21,893418	96	2102
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 987	636231
12.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,1502	115 909	133319
12.3.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,065	108 002	115022
12.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,52	826	7038
12.3.4	288068 235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м^2	235,578	1 567	369151

1	2	3	4	5	6	7
12.3.3	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	7,87674	1 475	11618
13	**С1224-101-0505** **224-101-0505** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	**м²**	**235,578**	**6 240**	**1470007**
14	**У6107-0115-0106** **6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м²**	**213**	**538**	**114594**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			144	30672
14.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,8586	72 4 463	15336 30610
14.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			8	1704
14.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0543789	3 12 429	639 676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0543789*	*3 649*	*198*
14.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1324008	7 979	1056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1324008*	*2 555*	*338*
14.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01278	120 106	1535
14.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,04899	1 629 070	79808
14.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00852	107 485	916
15	**У6110-0202-0104** **6110-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**40**	**7 821**	**312840**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 601	104040
15.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,264	1 307 4 673	52280 104040
15.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			14	560
15.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,76256	2 25	80 269
15.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01776	12 429	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01776*	*3 649*	*65*
15.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00444	7 979	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00444*	*2 555*	*11*
15.3		материалы, изделия и конструкции				
15.3.1	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5916	5 206 1 398	208240 5021
15.3.2	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт	82,4	2 466	203198

1	2	3	4	5	6	7
16	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**40**	**2 042**	**81680**
17	**У6110-0202-0206** **6110-0202-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных**	**м**	**56**	**1 500**	**84000**
		из них:				
17.1		**затраты на труд рабочих**				
		в том числе оплата труда рабочих			1 116	62496
17.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,6832	561 4 255	31416 62477
17.2		**машины и механизмы**				
		в том числе оплата труда машинистов			10	560
17.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,061376	2 25	112 177
17.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,024864	12 429	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	***чел.-ч***	***0,024864***	***3 649***	***91***
17.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006216	7 979	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	***чел.-ч***	***0,006216***	***2 555***	***16***
17.3		**материалы, изделия и конструкции**				
17.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	57,68	374 339	20944 19554
17.3.2	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,98504	1 398	1377
18	**С1224-105-0103** **224-105-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**56**	**893**	**50008**
19	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата СУЩЕТВУЮЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**$м^3$**	**8,158**	**15 193**	**123944**
		из них				
19.1		**затраты на труд рабочих**				
		в том числе оплата труда рабочих			3 791	30927
19.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,0631964	1 887 4 379	15394 30930
19.2		**машины и механизмы**				
		в том числе оплата труда машинистов			175	1428
19.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0452769	54 12 429	441 563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	***чел.-ч***	***0,0452769***	***3 649***	***165***
19.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1086646	7 979	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	***чел.-ч***	***0,1086646***	***2 555***	***278***
19.3		**материалы, изделия и конструкции**				
19.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,187634	1 33	8 6
19.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0138686	120 106	1666

1	2	3	4	5	6	7
19.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0546586	1 629 070	89043
19.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008158	107 485	877
					Слуховое окно	
20	**У6107-0101-0213** **6107-0101-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**1**	**57 725**	**57725**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			28 986	28986
		в том числе оплата труда рабочих			14 429	14429
20.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7488	4 295	28986
20.2		машины и механизмы			2 496	2496
		в том числе оплата труда машинистов			758	758
20.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1776	20	4
20.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1221	12 429	1518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1221*	*3 649*	*446*
20.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1221	7 979	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1221*	*2 555*	*312*
20.3		материалы, изделия и конструкции			26 243	26243
20.3.1	131502 215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,06	123 127	7388
20.3.2	131597 215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06	110 617	6637
20.3.3	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1	110 617	11062
20.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	826	1156
21	**С1223-101-0101** **223-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**1**	**43 517**	**43517**
22	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**$м^2$**	**6,6**	**5 464**	**36062**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 858	25463
		в том числе оплата труда рабочих			1 939	12797
22.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,54862	4 589	25463
22.2		машины и механизмы			61	402
		в том числе оплата труда машинистов			17	112
22.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,5728932	20	11

1	2	3	4	5	6	7
22.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,47619	25	12
22.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0249084	12 429	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0249084*	*3 649*	*91*
22.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0080586	7 979	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0080586*	*2 555*	*21*
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 545	10197
22.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,033	108 002	3564
22.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0495	115 909	5738
22.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,132	1 267	167
22.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2904	826	240
22.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,28116	1 398	393
22.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,050028	1 995	100
23	**С1224-103-0721** **224-103-0721** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	**$м^2$**	**7,59**	**5 251**	**39855**
24	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**6,6**	**496**	**3274**
24.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			154	1016
24.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,23892	77 4 255	508 1017
24.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			2	14
24.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001386	1 7 979	7 11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001386*	*2 555*	*4*
24.3		материалы, изделия и конструкции			340	2244
24.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,011748	190 753	2241
25	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**4,04**	**2 257**	**9118**
25.1		из них затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 400	5656
25.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,210788	704 4 673	2844 5658
25.2		машины и механизмы			25	101

1	2	3	4	5	6	7
25.2.1	2216 343-302-0301	в том числе оплата труда машинистов Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2878985	6 25	24 7
25.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0053813	12 429	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0053813*	*3 649*	*20*
25.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0022422	7 979	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0022422*	*2 555*	*6*
25.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,067266	96	6
25.3		материалы, изделия и конструкции				
25.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	8,3224	832 339	3361 2821
25.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,0404	1 267	51
25.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3482803	1 398	487
26	**С1224-105-0111** **224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**4,04**	**2 042**	**8250**
	Раздел 3.	**Полы л.10-АС**				
27	**У6109-0201-0201** **6109-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм** Тип 1	**м^2**	**148,48**	**2 124**	**315372**
27.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
27.1.1	20153 003-0120	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,060864	1 368 688 3 560	203121 102154 203137
27.2		машины и механизмы				
27.2.1	1569 314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,9799808	79 29 5 838	11730 4306 11559
27.2.2	2480 313-302-0202	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Вибратор поверхностный	*чел.-ч* маш.-ч	*1,9799808* 7,327488	*2 138* 30	*4233* 220
27.3		материалы, изделия и конструкции				
27.3.1	100511 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м	3,028992	677 33 134	100521 100363
27.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	5,1968	33	171
28	**У6109-0201-0202** **6109-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	**Устройство стяжек бетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м^2**	**148,48**	**1 191**	**176840**
28.1		из них				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			96	14254
					48	7127

1	2	3	4	5	6	7
28.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,112896	3 560	14642
28.2		машины и механизмы			81	12026
		в том числе оплата труда машинистов			28	4157
28.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,9643904	5 838	11468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,9643904*	*2 138*	*4200*
28.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,7018368	30	651
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 014	150559
28.3.1	100511 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,543488	33 134	150544
Раздел 5.		**Внутренняя отделка л.10-АС**				
29	**У6107-0203-0101** **6107-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**$м^2$**	**144,48**	**7202**	**1040545**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			5211,00	752885
		в том числе оплата труда рабочих			2594,00	374781
29.1.1	20098 002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	156,83304	4801,00	752955
29.2		машины и механизмы			39,00	5635
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	1734
29.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш -ч	4,522513	25,00	113
29.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,2726338	12429,00	3389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел -ч	*0,2726338*	*3649,00*	*995*
29.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,2726338	7979,00	2175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел -ч	*0,2726338*	*2555,00*	*697*
29.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш -ч	0,400932	96,00	38
29.2.5	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш -ч	1,2669451	23,00	29
29.3		материалы, изделия и конструкции			1952,00	282025
29.3.1	131379 222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	93,912	47,00	4414
29.3.2	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	257,1744	97,00	24946
29.3.3	131453 222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	23,1168	60,00	1387
29.3.4	149134 232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м	148,8144	672,00	100003
29.3.5	149908 232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	53,02416	108,00	5727
29.3.6	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м	0,014448	280,00	4

1	2	3	4	5	6	7
29.3.7	286158 217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,3575168	1515,00	6602
29.3.8	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,0032	1136,00	14772
29.3.9	288012 222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	98,217504	144,00	14143
29.3.10	288033 222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	413,704032	218,00	90187
29.3.11	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,28896	1674,00	484
29.3.12	309286 232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	96,469296	69,00	6656
29.3.13	309287 232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	101,179344	64,00	6475
29.3.14	309288 232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	190,540224	17,00	3239
29.3.15	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,7224	4057,00	2931
30	**У6112-0301-0302** **6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**$м^2$**	**144,48**	**3338**	**482274**
30.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2810,00	405989
30.1.1	20170 003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,87064	1412,00 4840,00	204006 405934
30.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			18,00	2600
30.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1061928	5,00 5838,00	722 620
30.2.2	2468 314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.* Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,1061928* 0,075852	*2138,00* 12429,00	*227* 943
30.2.3	2509 331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.* Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,075852* 0,075852	*3649,00* 7979,00	*277* 605
30.2.4	3404 313-401-0301	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.* Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	*чел.-ч* маш.-ч	*0,075852* 2,0783448	*2555,00* 187,00	*194* 389
30.3		материалы, изделия и конструкции				
30.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,612	48,00 398,00	6935 1438
30.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,187824	280,00	53
30.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,90416	326,00	5511
30.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	595,69104	112,00	6671

1	2	3	4	5	6	7
31	**У6112-0202-0101** **6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**462,15**	**3856**	**1782050**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3189,00	1473796
31.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	315,417375	1603,00	740826
31.2		машины и механизмы			4673,00	1473945
		в том числе оплата труда машинистов			277,00	128016
31.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	22,8071025	120,00	55458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,8071025*	4850,00	110614
31.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,0085965	*2138,00*	*48762*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0085965*	5838,00	17564
31.3		материалы, изделия и конструкции			*2138,00*	*6432*
31.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,027729	3,00	1386
31.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,323505	35730,00	991
31.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	6,978465	826,00	267
31.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	12,801555	23660,00	165110
32	**У6112-0301-0201** **6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**331,7**	1071,00	13710
		из них:			**1610**	**534037**
32.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1242,00	411971
32.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	89,75802	624,00	206981
32.2		машины и механизмы			4589,00	411900
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	3980
32.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1741425	3,00	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1741425*	5838,00	1017
32.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1044855	*2138,00*	*372*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1044855*	12429,00	1299
32.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1044855	*3649,00*	*381*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1044855*	7979,00	834
32.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,204222	*2555,00*	*267*
32.3		материалы, изделия и конструкции			187,00	599
32.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8,2925	48,00 398,00	15922 3300

1	2	3	4	5	6	7
32.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,26536	280,00	74
32.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38,8089	326,00	12652
32.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	911,8433	112,00	102126
33	**У6112-0301-0203** **6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**331,7**	**1717**	**569529**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			1349,00	447463
		в том числе оплата труда рабочих			678,00	224893
33.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	95,72862	4673,00	447340
33.2		машины и механизмы			12,00	3980
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	995
33.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1741425	5838,00	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1741425*	*2138,00*	*372*
33.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1044855	12429,00	1299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1044855*	*3649,00*	*381*
33.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1044855	7979,00	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1044855*	*2555,00*	*267*
33.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,204222	187,00	599
33.3		материалы, изделия и конструкции			48,00	15922
33.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8,2925	398,00	3300
33.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,26536	280,00	74
33.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38,8089	326,00	12652
33.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	911,8433	112,00	102126
34	**У6112-0202-0201** **6112-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**$м^2$**	**19,44**	**10305**	**200329**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			9097,00	176846
		в том числе оплата труда рабочих			4571,00	88860
34.1.1	20170 003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,53748	4840,00	176841
34.2		машины и механизмы			126,00	2449
		в том числе оплата труда машинистов			46,00	894
34.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4204872	5838,00	2455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4204872*	*2138,00*	*899*

1	2	3	4	5	6	7
34.3		материалы, изделия и конструкции				
34.3.1	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,01944	24,00 23660,00	466 460
34.3.2	102685 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,83592	24599,00	20563
	Раздел 8.	**Прочие**				
					Козырек (3шт) л.17-АС	
35	**У6106-0302-0301** **6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,0909186**	**335 722**	**30523**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			279 897	25448
35.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,70196	139 353 4 463	12670 25448
35.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			50 856	4623
35.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,010092	12 333 494	1121 5
35.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,3239521	12 661	4102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,3239521*	*3 054*	*989*
35.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0088809	22 417	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0088809*	*4 361*	*39*
35.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0121104	12 429	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0121104*	*3 649*	*44*
35.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0191747	7 979	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0191747*	*2 555*	*49*
35.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1473427	99	15
35.3		материалы, изделия и конструкции				
35.3	128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0017002	4 969 10 602	452 18
35.3	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000182	1 100 829	20
35.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0000936	115 909	11
35.3	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	1 510 113	60
35.3	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0,1091023	319	35
35.3	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0327307	130	4
35.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000282	760 526	21

1	2	3	4	5	6	7
35.3.8	272105 236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000546	1 054 789	58
35.3.9	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0400042	2 284	91
35.3.10	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0027276	2 146	6
35.3.11	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001764	648 003	114
35.3.12	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0009092	826	1
35.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000091	1 352 536	12
36	**С1222-509-1401** **222-509-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0909186**	**1 158 981**	**105373**
37	**ССССЦ** ***РК 8.04-08-2023 табл. 8 п.7*** ***СТССЦ***	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**0,0909186**	**24 882**	**2262**
38	**Е11-150504-0101** **1115-0504-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	**$м^2$ поверхности козырька**	**7,5**	**34 018**	**255135**
38.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
38.1.1		в том числе оплата труда рабочих			2 512	18840
	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,82725	1 262	9465
38.2		машины и механизмы			4 921	18834
38.2.1		в том числе оплата труда машинистов			12	91
	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,552825	3	23
38.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,370125	18	10
38.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3094875	39	14
38.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007875	25	8
38.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,007875*	7 979	63
38.3.1		материалы, изделия и конструкции			*2 555*	*20*
	272038 217-206-0214	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 8 мм	$м^2$	7,65	31 494	236204
38.3.2	272042 217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	8,25	25 460	194769
38.3.3	272043 217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	8,25	1 307	10783
38.3.4	272044 217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	20,25	1 283	10585
38.3.5	272045 217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	9	295	5974
38.3.6	279874 261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	20,25	1 112	10008
					202	4091

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	**14 596 945**			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	861 220			
		Итого	**15 458 165**			
		Сметная прибыль 5%	772 908			
		Непредвиденные работы и затраты-5%	772 908			
		Итого	**17 003 981**			
		Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**18 279 280**			
		Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**17 913 694**			
		НДС (12 %)	2 149 643			
		Итого по акту	**20 063 338**			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона

Актюбинская обл.

10185040

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Теренсайского фельдшерского амбулаторного пункта в с.Теренсай, Айтекебийский район, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект :Теренсайский фельдшерский амбулаторный пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на Электроосвещение ЛС №2-01-01-04

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1	**У6119-0602-0103** **6119-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**22 154**	**22154**
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			17 444	17444
		в том числе оплата труда рабочих			8 494	8494
1.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4346	5 079	17444
1.2		машины и механизмы			625	625
		в том числе оплата труда машинистов			187	187
1.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2997	18	5
1.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0222	285	6
1.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030081	12 429	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030081*	*3 649*	*110*
1.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,030081	7 979	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030081*	*2 555*	*77*
1.3		материалы, изделия и конструкции			4 085	4085

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1 510 113	604
1.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
1.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
1.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
1.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
1.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96
1.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	479 839	1440
1.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,023	2 740	63
2	**У6119-0602-0202** **6119-0602-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 380**	**5380**
2.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
2.1.1	20246 004-0142	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9396	5 120 2 493 5 449	5120 2493 5120
2.2		машины и механизмы				
2.2.1	2468 314-102-0101	в том числе оплата труда машинистов Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0108	220 67 12 429	220 67 134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0108*	*3 649*	*39*
2.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	7 979	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0108*	*2 555*	*28*
2.3		материалы, изделия и конструкции			40	40
2.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 320	40
3	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**415**	**786**	**326190**
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
3.1.1	20239 004-0135	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,487	761 371 4 822	315815 153965 315778
3.2		машины и механизмы				
3.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,735025	3 25	1245 443
3.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0110556	12 429	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0110556*	*3 649*	*40*

3.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0046065	7 979	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0046065*	*2 555*	*12*
3.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,581385	23	772
3.3		материалы, изделия и конструкции			22	9130
3.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,008715	528	5
3.3.2	181696 241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	498	8	3984
3.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,9631	1 136	3366
3.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,664	2 740	1819
						Материалы и оборудование не учтенные ценником
4	**С1247-201-0406** **247-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**16 256**	**16256**
5	**С1247-301-0206** **247-301-0206** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**31 627**	**31627**
6	**С1247-204-2810** **247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**6**	**3 838**	**23028**
7	**С1247-204-2922** **247-204-2922** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА**	**шт.**	**1**	**6 142**	**6142**
8	**С1243-106-0501** **243-106-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,135**	**319 368**	**43115**
9	**С1243-106-0502** **243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,265**	**491 703**	**130301**
10	**С1243-106-0903** **243-106-0903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,015**	**1 274 152**	**19112**
11	**С1241-207-0302** **241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**400**	**54**	**21600**
12	**С1247-202-0501** **247-202-0501** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**10**	**172**	**1720**
13	**С1247-212-0102** **247-212-0102** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**18**	**582**	**10476**
14	**С1247-214-0116** **247-214-0116** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**38**	**490**	**18620**
15	**С1247-214-0402** **247-214-0402** *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, 63 А, 220 В, IP54**	**шт.**	**5**	**7 776**	**38880**

1	2	3	4	5	6	7
16	С1243-142-0307 243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	км	0,01	138 811	1388

Итого	**715 989**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	42 243
Итого	**758 232**
Сметная прибыль 5%	37 912
Непредвиденные работы и затраты-5%	37 912
Итого	**834 056**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**896 610**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**878 678**
НДС (12 %)	105 441
Итого по акту	**984 119**

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"
Директор Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М

Заказчик: ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Цены региона | Актюбинская обл. | Приложение 3-1 Форма | 10185020

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Теренсайского фельдшерского амбулаторного пункта в с.Теренсай, Айтекебийский район, Актюбинская область

Объект : Теренсайский фельдшеРский амбулаторный пункт (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г. (наименование)

Акт приемки выполненных работ

на Отопление, вентиляция ЛС №2-01-01-02

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Демонтаж**				
1	**Е12-150102-0801** **1215-0102-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**17**	**4 532**	**77044**
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
1.1.1	20521 009-0121	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,196	4 391 2 166 3 696	74647 36822 74644
1.2		машины и механизмы				
1.2.1	1569 314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,411264	141 52 5 838	2397 884 2401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,411264*	*2 138*	*879*
2	**Е12-150101-0101** **1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**118**	**1 584**	**186912**
2.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
2.1.1	20527 009-0127	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	44,1674	1 540 760 4 113	181720 89680 181661
2.2		машины и механизмы				
					10	1180

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	1569 314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,12744	2 5 838	236 744
2.2.2	2577 315-202-0501	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Аппарат для газовой сварки и резки	*чел.-ч* маш.-ч	*0,12744* 4,20552	*2 138* 99	*272* 416
2.3		материалы, изделия и конструкции				
2.3.1	146645 217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,5074	34 5 698	4012 2891
2.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,2332	319	1031
2.3.3	295913 261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2596	0	0
	Раздел 2.	**Отопление**				
3	**У6115-0301-0101** **6115-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка индивидуальных нагревателей водоводяных**	**комплект**	**2**	**43 354**	**86708**
3.1		из них: затраты на труд рабочих				
3.1.1	20242 004-0138	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,527	41 970 20 436 5 079	83940 40872 83941
3.2		машины и механизмы				
3.2.1	1569 314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1344	1 293 420 5 838	2586 840 785
3.2.2	2468 314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,1344* 0,0735	*2 138* 12 429	*287* 914
3.2.3	2509 331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,0735* 0,1113	*3 649* 7 979	*268* 888
3.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*0,1113*	*2 555*	*284*
3.3.1	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,004	91 31 651	182 127
3.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,024	684	16
3.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,048	684	33
3.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
4	**513-108-0129** **513-108-0129** *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт**	**комплект**	**2**	**99 767**	**199534**
5	**У6116-0604-0107** **6116-0604-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов**	**шт.**	**2**	**32 905**	**65810**
		из них				

1	2	3	4	5	6	7
5.1		затраты на труд рабочих			30 878	61756
		в том числе оплата труда рабочих			15 034	30068
5.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,2808	4 650	61756
5.2		машины и механизмы			963	1926
		в том числе оплата труда машинистов			301	602
5.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04326	12 429	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04326*	*3 649*	*158*
5.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17304	7 979	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,17304*	*2 555*	*442*
5.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,36771	23	8
5.3		материалы, изделия и конструкции				
5.3.1	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,001	1 064	2128
5.3.2	144763 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00456	31 651	32
5.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	408 199	1861
5.3.4	188245 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,0003	684	68
5.3.5	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	775	0
5.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1	684	123
6	**511-403-0202** **511-403-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,8 $м^3$/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**2**	**103 567**	**207134**
7	**У6116-0401-0101** **6116-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$**	**шт.**	**1**	**33 671**	**33671**
7.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			18 255	18255
7.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,9258	8 888 4 650	8888 18255
7.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			1 720	1720
7.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04326	453 13 514	453 585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04326*	*2 555*	*111*
7.2.2	2011 324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,4326	116	50
7.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010815	12 429	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010815*	*3 649*	*39*
7.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,118965	7 979	949

1	2	3	4	5	6	7
7.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,118965*	*2 555*	*304*
7.3.1	149395 236-104-0101	материалы, изделия и конструкции Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	109 684	109 27
7.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,31	33	10
7.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	684	55
7.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17
7.3.5	261605 261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13587
8	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 091**	**6091**
8.1		из них: затраты на труд рабочих				
8.1.1	20246 004-0142	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1124	6 061 2 951 5 449	6061 2951 6061
8.2		материалы, изделия и конструкции				
8.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	30 1 510 113	30 30
9	**519-403-0601** **519-403-0601** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр прим Электронный умягчитель воды WaterKing 3**	**шт.**	**1**	**459 162**	**459162**
10	**У6114-0202-0102** **6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9 252**	**18504**
10.1		из них: затраты на труд рабочих				
10.1.1	20239 004-0135	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,087	7 443 3 624 4 822	14886 7248 14886
10.2		машины и механизмы				
10.2.1	2016 315-103-0501	в том числе оплата труда машинистов Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,735	273 54	546 108
10.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042	285 7 979	209 335
10.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,042*	*2 555*	*107*
10.3.1	274665 217-301-0106	материалы, изделия и конструкции Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,28	1 536 2 284	3072 640
10.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	1 086 502	2390
10.3.3	316037 241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 – 4,0 (10 – 40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10 482	42

1	2	3	4	5	6	7
11	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**4**	**9 168**	**36672**
		из них:				
11.1		**затраты на труд рабочих**				
		в том числе оплата труда рабочих			7 443	29772
11.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,174	3 624	14496
11.2		**машины и механизмы**			4 822	29771
		в том числе оплата труда машинистов			189	756
11.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,47	27	108
11.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042	285	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,042*	7 979	335
11.3		материалы, изделия и конструкции			*2 555*	*107*
11.3.1	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,56	1 536	6144
11.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	2 284	1279
11.3.3	316037 241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,008	1 086 502	4781
12	**С1242-207-3704** **242-207-3704** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	10 452	84
13	**С1242-207-3702** **242-207-3702** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**10 846**	**21692**
14	**С1242-307-0202** **242-307-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**1**	**3 525**	**3525**
15	**С1242-207-3701** **242-207-3701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**7 952**	**7952**
16	**С1242-404-0604** **242-404-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**1**	**2 350**	**2350**
17	**У6114-0203-0101** **6114-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**14**	**7 355**	**7355**
		из них			**1 131**	**15834**
17.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 1 7	15638
17.1.1	20263 004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1196	5 4	7616
17.2		машины и механизмы			7 3 7	15636
		в том числе оплата труда машинистов			2	28
17.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00294	1 7 9 9	14 23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,00294*	2 5 5	8

1	2	3	4	5	6	7
17.3		материалы, изделия и конструкции			12	168
17.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	684	48
17.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,14	684	96
17.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,07	426	30
18	**С1245-510-0202** **245-510-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**	**шт.**	**14**	**6 836**	**95704**
19	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**14**	**8 309**	**116326**
20	**У6116-0701-0105** **6116-0701-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**14**	**878**	**12292**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			733	10262
		в том числе оплата труда рабочих			357	4998
20.1.1	20248 004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8172	5 652	10271
20.2		материалы, изделия и конструкции			25	350
20.2.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	684	96
20.2.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,28	684	192
20.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,14	426	60
20.2.4	254404 261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	14	120	1680
21	**У6116-0301-0103** **6116-0301-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**28,3**	**5 602**	**158537**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			2 816	79693
		в том числе оплата труда рабочих			1 371	38799
21.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,82435	4 736	79680
21.2		машины и механизмы			40	1132
		в том числе оплата труда машинистов			10	283
21.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0456036	5 838	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0456036*	*2 138*	*98*
21.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0355035	12 429	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0355035*	*3 649*	*130*
21.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0355035	7 979	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0355035*	*2 555*	*91*

1	2	3	4	5	6	7
21.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,0600771	23	139
21.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	73,58	1 056	77700
22	**С1245-103-0109** **245-103-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**177**	**5 878**	**1040406**
23	**С1242-207-4201** **242-207-4201** ***РСНБ РК 2022***	**Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**3 163**	**3163**
24	**У6114-0102-0104** **6114-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**15**	**2 983**	**44745**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 636	24540
24.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6785	797 5 247	11955 24548
24.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			50	750
24.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0126	14 13 514	210 170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0126*	*2 555*	*32*
24.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 429	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011025*	*3 649*	*40*
24.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,055125	7 979	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055125*	*2 555*	*141*
24.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,181125	99	18
24.3		материалы, изделия и конструкции				
24.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0255	1 297 1 041	19455 27
24.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,04215	319	13
24.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0795	684	54
24.3.4	150378 241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	1 281	19215
24.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,1695	280	47
24.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,066	684	45
24.3.7	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0195	2 309	45
24.3.8	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,009	426	4

1	2	3	4	5	6	7
25	**У6114-0102-0103** **6114-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**38**	**2 425**	**92150**
		из них:				
25.1		**затраты на труд рабочих**				
		в том числе оплата труда рабочих			1 636	62168
25.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,8522	797 5 247	30286 62188
25.2		**машины и механизмы**				
		в том числе оплата труда машинистов			50	1900
25.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,03192	14 13 514	532 431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	***чел.-ч***	***0,03192***	***2 555***	***82***
25.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02793	12 429	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	***чел.-ч***	***0,02793***	***3 649***	***102***
25.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13965	7 979	1114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	***чел.-ч***	***0,13965***	***2 555***	***357***
25.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,45885	99	45
25.3		**материалы, изделия и конструкции**				
25.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0646	739 1 041	28082 67
25.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,10678	319	34
25.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2014	684	138
25.3.4	150377 241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	38	724	27512
25.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,2622	280	73
25.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1672	684	114
25.3.7	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0494	2 309	114
25.3.8	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0228	426	10
26	**У6114-0102-0102** **6114-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**20**	**2 380**	**47600**
		из них				
26.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 636	32720
26.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,238	797 5 247	15940 32731
26.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			50	1000
26.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0168	14 13 514	280 227

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0168*	*2 555*	*43*
26.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0147	12 429	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0147*	*3 649*	*54*
26.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0735	7 979	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0735*	*2 555*	*188*
26.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2415	99	24
26.3		материалы, изделия и конструкции			694	13880
26.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,034	1 041	35
26.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0562	319	18
26.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,106	684	73
26.3.4	150376 241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	20	680	13600
26.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,088	280	25
26.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,088	684	60
26.3.7	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,026	2 309	60
26.3.8	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
27	**У6114-0102-0101** **6114-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**49**	**2 247**	**110103**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 636	80164
		в том числе оплата труда рабочих			797	39053
27.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,2831	5 247	80190
27.2		машины и механизмы			50	2450
		в том числе оплата труда машинистов			14	686
27.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04116	13 514	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04116*	*2 555*	*105*
27.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,036015	12 429	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036015*	*3 649*	*131*
27.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,180075	7 979	1437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,180075*	*2 555*	*460*
27.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,591675	99	59
27.3		материалы, изделия и конструкции			561	27489
27.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0833	1 041	87

1	2	3	4	5	6	7
27.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0,13769	319	44
27.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2597	684	178
27.3.4	150375 241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	49	547	26803
27.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,1225	280	34
27.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2156	684	147
27.3.7	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0637	2 309	147
27.3.8	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0294	426	13
28	**У6114-0401-0101** **6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**122**	**354**	**43188**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			349	42578
28.1.1	20257 004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,4172	170 6 640	20740 42610
28.2		машины и механизмы				
28.2.1	2011 324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,9215	2 116	244 223
28.3		материалы, изделия и конструкции				
28.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0244	3 684	366 17
28.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	1,22	280	342
28.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,061	684	42
28.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0244	426	10
29	**У6111-0101-1701** **6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м трубопровода**	**3**	**1 886**	**5658**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 236	3708
29.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7026	621 5 279	1863 3709
29.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			221	663
29.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08325	71 7 979	213 664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08325*	*2 555*	*213*
29.3		материалы, изделия и конструкции				
29.3.1	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,006	429 3 172	1287 19

1	2	3	4	5	6	7
29.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,45	2 469	1111
29.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0429	3 680	158
30	**С1234-303-0404** **234-303-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 18 мм**	**м**	**3,03**	**704**	**2133**

Итого	**3 207 955**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	189 269
Итого	**3 397 224**
Сметная прибыль 5%	169 861
Непредвиденные работы и затраты-5%	169 861
Итого	**3 736 947**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**4 017 218**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**3 936 873**
НДС (12 %)	472 425
Итого по акту	**4 409 298**

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1
Форма

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Теренсайского фельдшерского амбулаторного пункта в с.Теренсай, Айтекебийский район, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект : Теренсайский фельдшерский амбулаторный пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на Водопровод, канализация ЛС №2-01-01-03

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Водоснабжение В1 ВК.СО**				
1	**У6114-0103-0302** **6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**13**	**6 263**	**81419**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 221	80873
		в том числе оплата труда рабочих			3 029	39377
1.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,4128	5 247	80871
1.2		машины и механизмы			28	364
1.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0006825	12 429	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006825*	*3 649*	*2*
1.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006825	7 979	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006825*	*2 555*	*2*
1.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,910455	23	21
1.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,43434	93	319
1.3		материалы, изделия и конструкции			14	182
1.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	9,932	12	119

1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,052	1 136	59
2	**У6114-0103-0301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**16**	**5 799**	**92784**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			5 763	92208
2.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,5728	2 806 5 247	44896 92204
2.2		машины и механизмы				
2.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000504	22 12 429	352 6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000504*	*3 649*	*2*
2.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000504	7 979	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000504*	*2 555*	*1*
2.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,48344	23	34
2.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,39024	93	315
2.3		материалы, изделия и конструкции				
2.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	15,36	14 8	224 123
2.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08	1 136	91
3	**С1241-201-0402** **241-201-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**12,87**	**213**	**2741**
4	**С1241-201-0401** **241-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**15,84**	**148**	**2344**
5	**У6114-0401-0101** **6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**29**	**354**	**10266**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			349	10121
5.1.1	20257 004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5254	170 6 640	4930 10129
5.2		машины и механизмы				
5.2.1	2011 324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,45675	2 116	58 53
5.3		материалы, изделия и конструкции				
5.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0058	3 684	87 4
5.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,29	280	81
5.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0145	684	10

1	2	3	4	5	6	7
5.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0058	426	2
6	**У6114-0102-0507 6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. ФУТЛЯР**	**м**	**1**	**13 334**	**13334**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 640	5640
		в том числе оплата труда рабочих			2 746	2746
6.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,092	5 165	5640
6.2		машины и механизмы			273	273
		в том числе оплата труда машинистов			61	61
6.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00525	13 514	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,00525*	*2 555*	*13*
6.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001575	12 429	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,001575*	*3 649*	*6*
6.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01638	7 979	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,01638*	*2 555*	*42*
6.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,51891	99	51
6.3		материалы, изделия и конструкции			7 421	7421
6.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00114	34 038	39
6.3.2	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,007	1 041	7
6.3.3	146645 217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0091	5 698	52
6.3.4	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,01	319	3
6.3.5	150638 241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	7 320	7320
7	**С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**10**	**2 350**	**23500**
8	**С1241-209-0102 241-209-0102 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**1 474**	**2948**
9	**С1241-209-0101 241-209-0101 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**3**	**1 279**	**3837**
10	**С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**3**	**461**	**1383**
11	**С1241-208-0301 241-208-0301 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**9**	**1 501**	**13509**

	2	3	4	5	6	7
12	С1241-210-0101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	**шт.**	**4**	**902**	**3608**
	Раздел 2.	**Водомерный узел**				
13	**У6114-0501-0101** **6114-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**61 207**	**61207**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			43 036	43036
		в том числе оплата труда рабочих			20 956	20956
13.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,925	4 822	43036
13.2		машины и механизмы			1 110	1110
		в том числе оплата труда машинистов			238	238
13.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,021	13 514	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,021*	*2 555*	*54*
13.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8085	285	230
13.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,021	12 429	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,021*	*3 649*	*77*
13.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042	7 979	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,042*	*2 555*	*107*
13.3		материалы, изделия и конструкции			17 061	17061
13.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,001	34 038	34
13.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	684	7
13.3.3	187490 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2124
13.3.4	188241 246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9300
13.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,67	280	748
13.3.6	273974 245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3894
13.3.7	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,41	2 284	936
13.3.8	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	684	14
13.3.9	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
14	**С1244-301-0406** **244-301-0406** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4 018**	**4018**
15	**С1242-207-3702** **242-207-3702** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**3 525**	**3525**

1	2	3	4	5	6	7
16	**С1242-207-3701** **242-207-3701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**2 350**	**4700**
17	**С1242-404-0601** **242-404-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 602**	**1602**
18	**С1241-113-0102** **241-113-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**750**	**1500**
19	**С1241-112-0109** **241-112-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**242**	**484**
20	**С1241-114-0102** **241-114-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**283**	**566**
	Раздел 3. ТЗ					
21	**У6114-0103-0301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**22**	**5 799**	**127578**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			5 763	126786
		в том числе оплата труда рабочих			2 806	61732
21.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,1626	5 247	126781
21.2		машины и механизмы			22	484
21.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000693	12 429	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,000693*	*3 649*	*3*
21.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000693	7 979	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,000693*	*2 555*	*2*
21.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,03973	23	47
21.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,66158	93	434
21.3		материалы, изделия и конструкции			14	308
21.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	21,12	8	169
21.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,11	1 136	125
22	**С1241-205-0206** **241-205-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,8 мм**	**м**	**21,78**	**535**	**11652**
23	**С1242-207-3701** **242-207-3701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**9**	**2 350**	**21150**
24	**С1241-209-1901** **241-209-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**7**	**39**	**273**

1	2	3	4	5	6	7
25	**С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
26	**У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**22**	**354**	**7788**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			349	7678
		в том числе оплата труда рабочих			170	3740
26.1.1	20257 004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1572	6 640	7684
26.2		машины и механизмы			2	44
26.2.1	2011 324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,3465	116	40
26.3		материалы, изделия и конструкции			3	66
26.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0044	684	3
26.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,22	280	62
26.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,011	684	8
26.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0044	426	2
27	**У6115-0301-0201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**1**	**17 671**	**17671**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			17 076	17076
		в том числе оплата труда рабочих			8 315	8315
27.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,5412	4 822	17076
27.2		машины и механизмы			121	121
		в том числе оплата труда машинистов			36	36
27.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006615	5 838	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006615*	*2 138*	*14*
27.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003465	12 429	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003465*	*3 649*	*13*
27.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003465	7 979	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003465*	*2 555*	*9*
27.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,49014	23	11
27.3		материалы, изделия и конструкции			474	474
27.3.1	316030 235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,015	31 625	474
28	**513-106-0104 513-106-0104 *РСНБ РК 2022***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 60 л**	**комплект**	**1**	**61 215**	**61215**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**К1**				
29	**У6114-0103-0102** **6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**12**	**3 246**	**38952**
		из них:				
29.1		**затраты на труд рабочих**			3 204	38448
		в том числе оплата труда рабочих			1 560	18720
29.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,056	5 449	38448
29.2		машины и механизмы			9	108
		в том числе оплата труда машинистов			3	36
29.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00378	13 514	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,00378*	*2 555*	*10*
29.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00252	12 429	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,00252*	*3 649*	*9*
29.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00252	7 979	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,00252*	*2 555*	*6*
29.3		материалы, изделия и конструкции			33	396
29.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,1884	280	53
29.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0003192	1 086 502	347
30	**У6114-0103-0101** **6114-0103-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**13**	**3 358**	**43654**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			3 341	43433
		в том числе оплата труда рабочих			1 627	21151
30.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,9716	5 449	43437
30.2		машины и механизмы			3	39
30.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001365	13 514	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,001365*	*2 555*	*3*
30.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001365	12 429	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,001365*	*3 649*	*5*
30.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001365	7 979	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,001365*	*2 555*	*3*
30.3		материалы, изделия и конструкции			14	182
30.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0507	280	14
30.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000156	1 086 502	169

1	2	3	4	5	6	7
31	**С1241-203-0407** **241-203-0407** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**11,976**	**1 390**	**16647**
32	**С1241-203-0401** **241-203-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**12,974**	**430**	**5579**
33	**С1241-220-0204** **241-220-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**802**	**2406**
34	**С1241-209-2404** **241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**354**	**1416**
35	**С1241-209-2401** **241-209-2401** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**143**	**286**
36	**С1241-208-3603** **241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**425**	**850**
37	**С1241-208-3601** **241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**124**	**620**
38	**С1241-210-1102** **241-210-1102** *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**1**	**176**	**176**
39	**У6114-0102-0510** **6114-0102-0510** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. ФУТЛЯР**	**м**	**1**	**29 701**	**29701**
39.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
39.1.1		в том числе оплата труда рабочих			12 528	12528
	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4255	6 100 5 165	6100 12528
39.2		машины и механизмы				
39.2.1		в том числе оплата труда машинистов			738	738
	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01701	165 13 514	165 230
39.2.2		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,01701*	*2 555*	*43*
	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,428715	285	122
39.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003885	12 429	48
39.2.4		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,003885*	*3 649*	*14*
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042315	7 979	338
39.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,042315*	*2 555*	*108*
39.3.1		материалы, изделия и конструкции				
	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,00044	16 435 34 038	16435 15
39.3.2	130662 211-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,93	17 486	16262

	2	3	4	5	6	7
	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,069	2 284	158

Итого	**717 177**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	42 313
Итого	**759 490**
Сметная прибыль 5%	37 975
Непредвиденные работы и затраты-5%	37 975
Итого	**835 439**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**898 097**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**880 135**
НДС (12 %)	105 616
Итого по акту	**985 752**

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"
Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл. 10186710

Приложение 3-1
Форма

ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Теренсайского фельдшерского амбулаторного пункта в с.Теренсай, Айтекебийский район, Актюбинская область

Объект : Теренсайский фельдшерский амбулаторный пункт (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г. (наименование)

Акт приемки выполненных работ

на Благоустройство ЛС №7-01-01-01

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Ограждение л.7-10-ГП				
1	**У6104-0801-0210** **6104-0801-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**100**	**10 877**	**1087700**
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
1.1.1	20101 002-0139	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	149,85	7 570 3 769 5 052	757000 376900 757042
1.2		машины и механизмы				
1.2.1	127 315-201-0101	в том числе оплата труда машинистов Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	8,3805	3 001 848	300100 84800
1.2.2	2400 326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,5772	1 326 425	11113 245
1.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,977	12 429	285581
1.2.4	2509 331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел* Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	чел.-ч маш.-ч	*22,977* 0,3996	*3 649* 7 979	*83843* 3188
1.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел*	чел.-ч	*0,3996*	*2 555*	*1021*
1.3.1	102636 212-401-0104	материалы, изделия и конструкции Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,009	306 34 038	30600 306

	2	3	4	5	6	7
1.3.2	127909 214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1	515	515
1.3.3	130010 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	1 173 745	2347
1.3.4	276143 217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	12	2 289	27468
2	**С1212-101-0615** **212-101-0615** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м^3**	**2,6**	**32 570**	**84682**
3	**С1241-102-0170** **241-102-0170** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	**м**	**123,5**	**4 055**	**500792**
4	**С1222-509-1601** **222-509-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**2,02**	**1 102 385**	**2226818**

Итого	**3 899 992**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	230 100
Итого	**4 130 091**
Сметная прибыль 5%	206 505
Непредвиденные работы и затраты-5%	206 505
Итого	**4 543 100**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**4 883 833**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**4 786 156**
НДС (12 %)	574 339
Итого по акту	**5 360 495**

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.