Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Теренсай фельдшерско- акушерского пункта в с.Теренсайского , Айтекебийского района, Актюбинской области**

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	21.02.24г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	53 019 281,28									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		18 943 106,50							2 273 172,78	21 216 279,28
Итого										**21 216 279,28**

Заказчик:

ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения** Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания Теренсай фельдшерско- акушерского пункта в с.Теренсайского , Айтекебийского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Электроосвещение Локальная смета № 2-01-01-04
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**708240**
					Монтажные работы ЭОМ.СО	
3	**У6119-0601-0101** **6119-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трансформатора, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**3**	**7387**	**22161**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6968,00	20904
		в том числе оплата труда рабочих			3393,00	10179
3.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,116	5079,00	20905
3.2		машины и механизмы			230,00	690
		в том числе оплата труда машинистов			69,00	207
3.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5661	18,00	10
3.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0333	12429,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0333*	*3649,00*	*122*

	2	3	4	5	6	7
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0333	7979,00	266
3.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,0333*	*2555,00*	*85*
		материалы, изделия и конструкции			189,00	567
3.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	594,00	73
3.3.2	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794,00	363
3.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	2740,00	132
4	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**10**	**6091**	**60910**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6061,00	60610
		в том числе оплата труда рабочих			2951,00	29510
4.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,124	5449,00	60615
4.2		материалы, изделия и конструкции			30,00	300
4.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1510113,00	302
5	**У6119-0401-0101** **6119-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**26**	**2187**	**56862**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2105,00	54730
		в том числе оплата труда рабочих			1025,00	26650
5.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,1488	4908,00	54718
5.2		машины и механизмы			11,00	286
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	78
5.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01443	12429,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01443*	*3649,00*	*53*
5.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01443	7979,00	115
5.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,01443*	*2555,00*	*37*
		материалы, изделия и конструкции			71,00	1846
5.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000819	35730,00	29
5.3.2	264229 261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	2,652	607,00	1610
5.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0806	2740,00	221
7	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**56**	**1158**	**64848**

	2	3	4	5	6	7
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1110,00	62160
		в том числе оплата труда рабочих			541,00	30296
7.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3728	4650,00	62184
7.2		машины и механизмы			1,00	56
7.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0068376	7979,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0068376*	*2555,00*	*17*
7.3		материалы, изделия и конструкции			47,00	2632
7.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00168	35730,00	60
7.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	57,12	42,00	2399
7.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0616	2740,00	169
8	**У6119-0402-0102 6119-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**5**	**990**	**4950**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			974,00	4870
		в том числе оплата труда рабочих			474,00	2370
8.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,028	4736,00	4869
8.2		машины и механизмы			1,00	5
8.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,002775	25,00	0
8.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004995	7979,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004995*	*2555,00*	*1*
8.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,004995	23,00	0
8.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	75
8.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	594,00	61
8.3.2	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0055	2740,00	15
9	**У6124-0203-0304 6124-0203-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**30**	**1365**	**40950**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			878,00	26340
		в том числе оплата труда рабочих			427,00	12810
9.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,184	5079,00	26330
9.2		машины и механизмы			52,00	1560
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	360

	2	3	4	5	6	7
	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,08864	285,00	310
9.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06156	12429,00	765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06156*	*3649,00*	*225*
9.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06156	7979,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06156*	*2555,00*	*157*
9.3		материалы, изделия и конструкции			435,00	13050
9.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,45	300,00	135
9.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012	354405,00	425
9.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,165	1215,00	200
9.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0243	483068,00	11739
9.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	902233,00	541
10	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**7410**	**44460**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			3840,00	23040
		в том числе оплата труда рабочих			1870,00	11220
10.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,536	5079,00	23038
10.2		машины и механизмы			387,00	2322
		в том числе оплата труда машинистов			94,00	564
10.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,64592	285,00	469
10.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09072	12429,00	1128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09072*	*3649,00*	*331*
10.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09072	7979,00	724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09072*	*2555,00*	*232*
10.3		материалы, изделия и конструкции			3183,00	19098
10.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2	1293,00	1552
10.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,468	1215,00	569
10.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	349247,00	16973
11	**У6124-0203-0308** **6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2**	**м**	**10**	**2221**	**22210**

1		3	4	5	6	7
		из них				
11.1		затраты на труд рабочих			2139,00	21390
		в том числе оплата труда рабочих			1042,00	10420
11.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,212	5079,00	21393
11.2		машины и механизмы			9,00	90
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	20
11.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,3824	18,00	25
11.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00324	12429,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,00324*	*3649,00*	*12*
11.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00324	7979,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,00324*	*2555,00*	*8*
11.3		материалы, изделия и конструкции			73,00	730
11.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,204	594,00	121
11.3.2	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	300,00	612
12	**У6124-0203-0306** **6124-0203-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**70**	**1157**	**80990**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			933,00	65310
		в том числе оплата труда рабочих			454,00	31780
12.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,852	5079,00	65275
12.2		машины и механизмы			34,00	2380
		в том числе оплата труда машинистов			7,00	490
12.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,54016	285,00	724
12.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08316	12429,00	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,08316*	*3649,00*	*303*
12.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08316	7979,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,08316*	*2555,00*	*212*
12.3		материалы, изделия и конструкции			190,00	13300
12.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,05	300,00	315
12.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,028	354405,00	9923
12.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,63	1215,00	765
12.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	340022,00	952

	2 287782 336-203-0109	3 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	4 т	5 0,0014	6 902233,00	7 1263	
15	С1247-302-0513 247-302-0513 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 30/5А**	**шт.**	Материалы и оборудование не учтенные **3**	**5336**		**16008**
16	С1247-204-1834 247-204-1834 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**9123**		**9123**
17	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**702**		**1404**
20	С1247-102-0104 247-102-0104 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**17**	**6604**		**112268**
21	С1247-102-0165 247-102-0165 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24**	**шт.**	**9**	**16604**		**149436**
22	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	**Блок питания БАП**	**шт.**	**4**	**5415**		**21660**
	Итого						**708 240**
	из них:						
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%						41 786
	Итого						**750 026**
	Сметная прибыль 5%						37 501
	Непредвиденные работы и затраты-5%						37 501
	Итого						**825 029**
	Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075						**886 906**
	Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98						**869 167,82**
	НДС (12 %)						104 300,14
	Итого по акту						**973 467,96**
	оборудование						

Заказчик:

Подрядчик:

2	3	4	5	6	7

Актюбинская районная больница" на праве хозяйственного ведения
Управление здравоохранения Актюбинской области"

Жайлыбаев Ж.Е.

ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Амиргалиев А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения Форма
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания Теренсай фельдшерско- акушерского пункта в с.Теренсайского , Айтекебийского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Пожарная сигнализация Локальная смета № 2-01-01-05
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**900963**
					Пожарная сигнализация ПС.СО	
1	**У6125-0601-0101** **6125-0601-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**122574**	**122574**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			122113,00	122113
		в том числе оплата труда рабочих			67143,00	67143
1.1.1	20460 007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24,84	4916,00	122113
1.2		машины и механизмы				
1.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1728	3,00 18,00	3 3
1.3		материалы, изделия и конструкции				
1.3.1	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000056	458,00 1576025,00	458 9

		3	4	5	6	7
	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	6325216,00	354
1.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	1136,00	95
3	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16475**	**16475**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			13050,00	13050
		в том числе оплата труда рабочих			6354,00	6354
2.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5693	5079,00	13049
2.2		машины и механизмы			319,00	319
		в том числе оплата труда машинистов			94,00	94
2.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	18,00	5
2.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0222	285,00	6
2.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015096	12429,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,015096*	*3649,00*	*55*
2.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015096	7979,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,015096*	*2555,00*	*39*
2.3		материалы, изделия и конструкции			3106,00	3106
2.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1510113,00	604
2.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,00	24
2.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446,00	1446
2.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794,00	121
2.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501,00	291
2.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961,00	96
2.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	479839,00	480
2.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740,00	44
3	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6091**	**6091**

	2	3	4	5	6	7
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6061,00	6061
		в том числе оплата труда рабочих			2951,00	2951
3.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1124	5449,00	6061
3.2		материалы, изделия и конструкции			30,00	30
3.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1510113,00	30
4	**У6125-0601-0201** **6125-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**14**	**5072**	**71008**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5019,00	70266
		в том числе оплата труда рабочих			2759,00	38626
4.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,12	4647,00	70263
4.2		машины и механизмы			1,00	14
4.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,9072	18,00	16
4.3		материалы, изделия и конструкции			52,00	728
4.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00014	35730,00	5
4.3.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000028	1576025,00	4
4.3.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000028	6325216,00	177
4.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,294	1136,00	334
4.3.5	295768 261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,07	3088,00	216
5	**У6125-0601-0202** **6125-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**12**	**10134**	**121608**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			10038,00	120456
		в том числе оплата труда рабочих			5519,00	66228
5.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	25,92	4647,00	120450
5.2		машины и механизмы			3,00	36
5.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,0736	18,00	37
5.3		материалы, изделия и конструкции			93,00	1116
5.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00012	35730,00	4

1	2	3	4	5	6	7
	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	1576025,00	9
5.1.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6325216,00	380
5.1.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,636	1136,00	723
6	**У6125-0601-0205** **6125-0601-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж извещателя ручного**	**шт.**	**1**	**5180**	**5180**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5019,00	5019
		в том числе оплата труда рабочих			2759,00	2759
6.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,08	4647,00	5019
6.2		материалы, изделия и конструкции			161,00	161
6.2.1	127976 214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,05	1060,00	53
6.2.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000002	1576025,00	0
6.2.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	6325216,00	13
6.2.4	147734 261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00142	809,00	1
6.2.5	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,05	1251,00	63
6.2.6	295768 261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,01	3088,00	31
7	**У6119-0401-0501** **6119-0401-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**	**2984**	**2984**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2921,00	2921
		в том числе оплата труда рабочих			1423,00	1423
7.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6402	4563,00	2921
7.2		машины и механизмы			47,00	47
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	14
7.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0666	18,00	1
7.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00222	12429,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00222*	*3649,00*	*8*
7.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00222	7979,00	18

	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,00222*	*2555,00*	*6*
		материалы, изделия и конструкции			16,00	16
7.1.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	594,00	6
7.1.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,003	3436,00	10
8	**У6125-0411-0207** **6125-0411-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**1**	**9529**	**9529**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			9223,00	9223
		в том числе оплата труда рабочих			5072,00	5072
8.1.1	20452 007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16	4270,00	9223
8.2		материалы, изделия и конструкции			306,00	306
8.2.1	145990 261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,011	5631,00	62
8.2.2	238263 261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	38449,00	192
8.2.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,015	3436,00	52
9	**У6125-0601-0601** **6125-0601-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**1**	**2833**	**2833**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			2807,00	2807
		в том числе оплата труда рабочих			1544,00	1544
9.1.1	20452 007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,6574	4270,00	2807
9.2		машины и механизмы			11,00	11
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	3
9.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0432	25,00	1
9.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	7979,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,00108*	*2555,00*	*3*
9.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,054	23,00	1
9.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	15
9.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,013	1136,00	15

	2	3	4	5	6	7
	1113-080206-2101 1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**50**	**2185**	**109250**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1591,00	79550
		в том числе оплата труда рабочих			774,00	38700
10.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,66	5079,00	79537
10.2		машины и механизмы			105,00	5250
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	750
10.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,666	285,00	2755
10.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1188	12429,00	1477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1188*	*3649,00*	*434*
10.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1188	7979,00	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1188*	*2555,00*	*304*
10.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,3976	23,00	55
10.3		материалы, изделия и конструкции			489,00	24450
10.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,5	705,00	1058
10.3.2	187503 261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,5	2011,00	1006
10.3.3	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,5	300,00	3750
10.3.4	242674 261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	17,00	85
10.3.5	242691 261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	16,00	80
10.3.6	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,5	1446,00	3615
10.3.7	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,525	1215,00	638
10.3.8	279801 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02575	494637,00	12737
10.3.9	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,09	1320,00	1439
11	**У6119-0301-0201** **6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**20**	**1367**	**27340**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1345,00	26900

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			655,00	13100
11.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,678	4736,00	26891
11.2		машины и механизмы				
11.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,49506	5,00 25,00	100 12
11.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000666	12429,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000666*	*3649,00*	*2*
11.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000444	7979,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000444*	*2555,00*	*1*
11.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,93684	23,00	22
11.2.5	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,7104	93,00	66
11.3		материалы, изделия и конструкции				
11.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,4	17,00 12,00	340 233
11.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08148	1136,00	93
12	**У6119-0101-0101** **6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**70**	**371**	**25970**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			352,00	24640
12.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,026	172,00 4908,00	12040 24668
12.2		машины и механизмы				
12.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,89355	2,00 25,00	140 22
12.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001554	12429,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001554*	*3649,00*	*6*
12.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000777	7979,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000777*	*2555,00*	*2*
12.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,69386	23,00	39
12.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,37296	156,00	58
12.3		материалы, изделия и конструкции			17,00	1190

	2	3	4	5	6	7
	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,28	2250,00	630
12.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,147	1136,00	167
12.3.3	308101 252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0084	20824,00	175
12.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,112	2740,00	307
13	**У6119-0302-0101** **6119-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**110**	**1084**	**119240**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1058,00	116380
		в том числе оплата труда рабочих			515,00	56650
13.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,036	4650,00	116417
13.2		машины и механизмы			6,00	660
13.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,2967	18,00	59
13.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,43223	39,00	173
13.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,326	25,00	183
13.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003663	7979,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003663*	*2555,00*	*9*
13.2.5	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,02075	23,00	161
13.3		материалы, изделия и конструкции			20,00	2200
13.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,98	1136,00	2249
14	**У6119-0101-0201** **6119-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**330**	**298**	**98340**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			282,00	93060
		в том числе оплата труда рабочих			137,00	45210
14.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,635	4736,00	92991
14.2		машины и механизмы			1,00	330
14.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,21245	25,00	105
14.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007326	12429,00	91

	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,007326*	*3649,00*	*27*
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007326	7979,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,007326*	*2555,00*	*19*
14.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,98534	23,00	184
14.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	4950
14.3.1	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,32	2250,00	2970
14.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,693	1136,00	787
14.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,528	2740,00	1447
					Материалы и оборудование не учтенные	
15	**С1248-303-0104** **248-303-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**шт.**	**1**	**42131**	**42131**
16	**С1247-201-0901** **247-201-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41**	**шт.**	**1**	**1548**	**1548**
17	**С1247-204-0609** **247-204-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**937**	**937**
18	**С1248-306-0303** **248-306-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Аккумулятор прим.**	**шт.**	**1**	**10572**	**10572**
19	**С1248-302-0102** **248-302-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**14**	**657**	**9198**
20	**С1248-302-0201** **248-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**12**	**2696**	**32352**
21	**С1248-302-0501** **248-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**1**	**2277**	**2277**
22	**С1248-304-0107** **248-304-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**1**	**2297**	**2297**
23	**С1248-304-0301** **248-304-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	**шт.**	**1**	**3295**	**3295**
24	**С1248-304-0212** **248-304-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1**	**4281**	**4281**

	2	3	4	5	6	7
	С1248-304-0106	**Оповещатель световой модели УШК-02 прим**	**шт.**	**1**	**2712**	**2712**
	248-304-0106					
	РСНБ РК 2022					
26	С1248-306-0101	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**1**	**281**	**281**
	248-306-0101					
	РСНБ РК 2022					
27	С1243-904-0101	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 10**	**м**	**50**	**190**	**9500**
	243-904-0101					
	РСНБ РК 2022					
28	С1243-303-0412	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,05**	**93210**	**4661**
	243-303-0412					
	РСНБ РК 2022					
29	С1243-303-0411	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,21**	**51463**	**10807**
	243-303-0411					
	РСНБ РК 2022					
30	С1243-802-0102	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**км**	**0,14**	**98588**	**13802**
	243-802-0102					
	РСНБ РК 2022					
31	С1243-907-0103	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**50**	**101**	**5050**
	243-907-0103					
	РСНБ РК 2022					
32	С1243-907-0104	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**м**	**60**	**96**	**5760**
	243-907-0104					
	РСНБ РК 2022					
33	С1241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**20**	**54**	**1080**
	241-207-0302					
	РСНБ РК 2022					

Итого	**900963**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	53 157
Итого	**954 120**
Сметная прибыль 5%	47 706
Непредвиденные работы и затраты-5%	47 706
Итого	**1 049 532**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**1 128 247**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**1 105 681,68**

2	3	4	5	6	7
НДС (12 %)		132 681,8015			
Итого по акту		**1 238 363,48**			
оборудование					

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания Теренсай фельдшерско- акушерского пункта в с.Теренсайского , Айтекебийского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Отопление, вентиляция Локальная смета № 2-01-01-02
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**737919**
		из них:				
		оборудование	тенге			865830
	Раздел 3.	**Вентиляция**				**737919**
				BE1		
31	**У6118-0204-0303** **6118-0204-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм**	**зонт**	**1**	**15775**	**15775**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			2651,00	2651
		в том числе оплата труда рабочих			1292,00	1292
31.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4908,00	2651
31.2		машины и механизмы			118,00	118
		в том числе оплата труда машинистов			28,00	28
31.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85,00	11

	2	3	4	5	6	7
	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	285,00	19
31.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7979,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011025*	*2555,00*	*28*
31.3		материалы, изделия и конструкции			13006,00	13006
31.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00027	1510113,00	408
31.3.2	188188 246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	12483,00	12483
31.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2284,00	114
32	**У6118-0208-0202 6118-0208-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм УП1-02. Установка**	**узел**	**1**	**74050**	**74050**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			13652,00	13652
		в том числе оплата труда рабочих			6648,00	6648
32.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1091	4391,00	13652
32.2		машины и механизмы			22,00	22
		в том числе оплата труда машинистов			5,00	5
32.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,050715	83,00	4
32.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002205	7979,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002205*	*2555,00*	*6*
32.3		материалы, изделия и конструкции			60376,00	60376
32.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1510113,00	302
32.3.2	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986,00	1
32.3.3	277953 246-308-0103	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	59641,00	59641
32.3.4	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	684,00	1
32.3.5	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,22	1958,00	431
32.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000001	426,00	0
33	**У6118-0101-0307 6118-0101-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**2,9673**	**13856**	**41115**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			6137,00	18210
		в том числе оплата труда рабочих			2988,00	8866

	2	3	4	5	6	7
	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,9913152	4563,00	18212
33.2		машины и механизмы			97,00	288
		в том числе оплата труда машинистов			23,00	68
33.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5774106	85,00	49
33.2.2	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0088329	83,00	1
33.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0503803	285,00	14
33.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0088329	12429,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0088329*	*3649,00*	*32*
33.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0140672	7979,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0140672*	*2555,00*	*36*
33.3		материалы, изделия и конструкции			371,00	1101
33.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003264	1510113,00	493
33.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000249	2990160,00	75
33.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0115725	2284,00	26
33.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2249213	1958,00	440
33.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1522225	448,00	68
33.3.6	188078 246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	2,9673	7251,00	21516
34	**У6118-0101-0310 6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**2,4**	**14394**	**34546**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			6137,00	14729
		в том числе оплата труда рабочих			2988,00	7171
34.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,22824	4563,00	14730
34.2		машины и механизмы			116,00	279
		в том числе оплата труда машинистов			34,00	82
34.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0103194	83,00	1
34.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0428652	285,00	12
34.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0108486	12429,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0108486*	*3649,00*	*40*

	2	3	4	5	6	7
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0161406	7979,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0161406*	*2555,00*	*41*
34.3		материалы, изделия и конструкции			371,00	890
34.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000264	1510113,00	399
34.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000202	2990160,00	60
34.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,00936	2284,00	21
34.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,18192	1958,00	356
34.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,12312	448,00	55
34.3.6	188082 246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	7770,00	18648
35	**У6118-0101-0304 6118-0101-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм**	$м^2$	**4**	**14718**	**58872**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			7747,00	30988
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	15092
35.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7916	4563,00	30990
35.2		машины и механизмы			147,00	588
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	172
35.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,017199	83,00	1
35.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,078939	285,00	23
35.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,022932	12429,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022932*	*3649,00*	*84*
35.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03528	7979,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03528*	*2555,00*	*90*
35.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	1772
35.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1510113,00	906
35.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000356	2990160,00	106
35.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,018	2284,00	41
35.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,32	1958,00	627
35.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2004	448,00	90

	2	3	4	5	6	7
	188077 246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м^2	4	6381,00	25524
36	**У6118-0101-0302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**1,2**	**14576**	**17491**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			7747,00	9296
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	4528
36.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,03748	4563,00	9297
36.2		машины и механизмы			145,00	174
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	52
36.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0051597	83,00	0
36.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0236817	285,00	7
36.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0068796	12429,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0068796*	*3649,00*	*25*
36.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103194	7979,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103194*	*2555,00*	*26*
36.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	532
36.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
36.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000107	2990160,00	32
36.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0054	2284,00	12
36.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,096	1958,00	188
36.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,06012	448,00	27
36.3.6	188081 246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	1,2	6241,00	7489
37	**У6118-0101-0310** **6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ПЕРЕХОДЫ**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**0,898365**	**14394**	**12931**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			6137,00	5513
		в том числе оплата труда рабочих			2988,00	2684
37.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2083908	4563,00	5514
37.2		машины и механизмы			116,00	105
		в том числе оплата труда машинистов			34,00	31
37.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0038627	83,00	0

	2	3	4	5	6	7
	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0160453	285,00	5
37.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0040608	12429,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0040608*	*3649,00*	*15*
37.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0060417	7979,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0060417*	*2555,00*	*15*
37.3		материалы, изделия и конструкции			371,00	333
37.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000988	1510113,00	149
37.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000075	2990160,00	23
37.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0035036	2284,00	8
37.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0680961	1958,00	133
37.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0460861	448,00	21
37.3.6	188082 246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,898365	7770,00	6980
38	**У6118-0202-0301** **6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**решетка**	**3**	**1405**	**4215**
38.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			1386,00	4158
38.1.1	20239 004-0135	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8625	675,00 4822,00	2025 4159
38.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			6,00	18
38.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,285768	1,00 25,00	3 7
38.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006615	7979,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0006615*	*2555,00*	*2*
38.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,209034	23,00	5
38.3		материалы, изделия и конструкции				
38.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0339	13,00 1136,00	39 39
39	**С1246-304-0528** **246-304-0528** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**9445**	**9445**
40	**С1246-304-0553** **246-304-0553** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**	**7499**	**14998**

	2	3	4	5	6	7
	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**3,25**	**5109**	**16604**
41.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3516,00	11427
41.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,1645	1767,00	5743
41.2		машины и механизмы			5279,00	11426
		в том числе оплата труда машинистов			381,00	1239
41.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1551225	122,00	397
					7979,00	1238
41.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.*	*чел.-ч*	*0,1551225*	*2555,00*	*396*
41.3.1	147795 261-107-0837	материалы, изделия и конструкции Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,018525	1212,00	3938
41.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,845	3172,00	59
41.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,4875	2469,00	2086
42	**С1234-304-0409** **234-304-0409** *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	**$м^2$**	**3,575**	**19967**	**71382**
43	**С1246-301-0503** **246-301-0503** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**8,2**	**775**	**6355**
				BE2		
44	**У6118-0204-0301** **6118-0204-0301** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**10423**	**10423**
44.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1948,00	1948
44.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3969	948,00	948
44.2		машины и механизмы			4908,00	1948
		в том числе оплата труда машинистов			112,00	112
44.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,099225	28,00	28
44.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,055125	85,00	8
44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	285,00	16
					7979,00	88
44.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.* материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*0,011025*	*2555,00* 8363,00	*28* 8363

	2	3	4	5	6	7
	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
44.3.2	188186 246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	8000,00	8000
44.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2284,00	91
45	**У6118-0208-0201 6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	**узел**	**1**	**52620**	**52620**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			12490,00	12490
		в том числе оплата труда рабочих			6082,00	6082
45.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8445	4391,00	12490
45.2		машины и механизмы			21,00	21
		в том числе оплата труда машинистов			5,00	5
45.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0385875	83,00	3
45.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002205	7979,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002205*	*2555,00*	*6*
45.3		материалы, изделия и конструкции			40109,00	40109
45.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
45.3.2	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986,00	1
45.3.3	273947 246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	39463,00	39463
45.3.4	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	684,00	1
45.3.5	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,19	1958,00	372
45.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000001	426,00	0
46	**У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**1,5072**	**13951**	**21027**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			7747,00	11676
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	5687
46.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5590749	4563,00	11677
46.2		машины и механизмы			145,00	219
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	65
46.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0064806	83,00	1

	2	3	4	5	6	7
	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0297442	285,00	8
46.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0086408	12429,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0086408*	*3649,00*	*32*
46.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0129612	7979,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0129612*	*2555,00*	*33*
46.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	668
46.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002261	1510113,00	341
46.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000134	2990160,00	40
46.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0067824	2284,00	15
46.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,120576	1958,00	236
46.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0755107	448,00	34
46.3.6	188076 246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,5072	5616,00	8464
47	**У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**1,8**	**14576**	**26237**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			7747,00	13945
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	6791
47.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,05622	4563,00	13946
47.2		машины и механизмы			145,00	261
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	77
47.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0077396	83,00	1
47.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0355226	285,00	10
47.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103194	12429,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103194*	*3649,00*	*38*
47.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0154791	7979,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0154791*	*2555,00*	*40*
47.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	797
47.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00027	1510113,00	408
47.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000016	2990160,00	48

	2	3	4	5	6	7
	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0081	2284,00	19
47.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,144	1958,00	282
47.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,09018	448,00	40
47.3.6	188081 246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,8	6241,00	11234
48	**У6118-0101-0302 6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ПЕРЕХОДЫ**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,16536**	**14576**	**2410**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			7747,00	1281
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	624
48.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2807647	4563,00	1281
48.2		машины и механизмы			145,00	24
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	7
48.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,000711	83,00	0
48.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0032633	285,00	1
48.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000948	12429,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,000948*	*3649,00*	*3*
48.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001422	7979,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,001422*	*2555,00*	*4*
48.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	73
48.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000248	1510113,00	37
48.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000015	2990160,00	4
48.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0007441	2284,00	2
48.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0132288	1958,00	26
48.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0082845	448,00	4
48.3.6	188081 246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,16536	6241,00	1032
49	**У6118-0202-0301 6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**решетка**	**2**	**1405**	**2810**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1386,00	2772
		в том числе оплата труда рабочих			675,00	1350

	2	3	4	5	6	7
	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,575	4822,00	2773
49.2		машины и механизмы			6,00	12
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	2
49.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,190512	25,00	5
49.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000441	7979,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000441*	*2555,00*	*1*
49.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,139356	23,00	3
49.3		материалы, изделия и конструкции			13,00	26
49.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	1136,00	26
50	**С1246-304-0528 246-304-0528** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**9445**	**9445**
51	**С1246-304-0553 246-304-0553** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**7499**	**7499**
52	**У6111-0101-1801 6111-0101-1801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2**	**5109**	**10218**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			3516,00	7032
		в том числе оплата труда рабочих			1767,00	3534
52.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,332	5279,00	7032
52.2		машины и механизмы			381,00	762
		в том числе оплата труда машинистов			122,00	244
52.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09546	7979,00	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09546*	*2555,00*	*244*
52.3		материалы, изделия и конструкции			1212,00	2424
52.3.1	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0114	3172,00	36
52.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,52	2469,00	1284
52.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3	3680,00	1104
53	**С1234-304-0409 234-304-0409** *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	**$м^2$**	**2,2**	**19967**	**43927**
54	**С1246-301-0503 246-301-0503** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**3,3**	**775**	**2558**

1	2	3	4	5	6	7
					ВЕ3	
	У6118-0204-0301 **6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**10423**	**10423**
		из них:				
55.1		**затраты на труд рабочих**				
		в том числе оплата труда рабочих			1948,00	1948
55.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3969	948,00 4908,00	948 1948
55.2		**машины и механизмы**				
		в том числе оплата труда машинистов			112,00	112
55.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,099225	28,00 85,00	28 8
55.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,055125	285,00	16
55.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7979,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011025*	*2555,00*	*28*
55.3		**материалы, изделия и конструкции**			8363,00	8363
55.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
55.3.2	188186 246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	8000,00	8000
55.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2284,00	91
56	**У6118-0208-0201** **6118-0208-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	**узел**	**1**	**52620**	**52620**
		из них:				
56.1		**затраты на труд рабочих**				
		в том числе оплата труда рабочих			12490,00	12490
56.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8445	6082,00 4391,00	6082 12490
56.2		**машины и механизмы**				
		в том числе оплата труда машинистов			21,00	21
56.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0385875	5,00 83,00	5 3
56.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002205	7979,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002205*	*2555,00*	*6*
56.3		**материалы, изделия и конструкции**			40109,00	40109
56.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
56.3.2	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986,00	1
56.3.3	273947 246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	39463,00	39463

	2	3	4	5	6	7
	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	684,00	1
	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,19	1958,00	372
36.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000001	426,00	0
57	**У6118-0101-0304 6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм**	**м²**	**1,884**	**14718**	**27729**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			7747,00	14595
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	7108
57.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1988436	4563,00	14596
57.2		машины и механизмы			147,00	277
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	81
57.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0081007	83,00	1
57.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0371803	285,00	11
57.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010801	12429,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010801*	*3649,00*	*39*
57.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0166169	7979,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0166169*	*2555,00*	*42*
57.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	835
57.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002826	1510113,00	427
57.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000168	2990160,00	50
57.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,008478	2284,00	19
57.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,15072	1958,00	295
57.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0943884	448,00	42
57.3.6	188077 246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	1,884	6381,00	12022
58	**У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	**решетка**	**2**	**1405**	**2810**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			1386,00	2772
		в том числе оплата труда рабочих			675,00	1350
58.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,575	4822,00	2773

	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы			6,00	12
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	2
	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,190512	25,00	5
58.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000441	7979,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000441*	*2555,00*	*1*
58.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,139356	23,00	3
58.3		материалы, изделия и конструкции			13,00	26
58.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	1136,00	26
59	**С1246-304-0553 246-304-0553 *РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**	**7499**	**14998**
60	**У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2,25**	**5109**	**11495**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			3516,00	7911
		в том числе оплата труда рабочих			1767,00	3976
60.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4985	5279,00	7911
60.2		машины и механизмы			381,00	858
		в том числе оплата труда машинистов			122,00	275
60.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1073925	7979,00	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1073925*	*2555,00*	*274*
60.3		материалы, изделия и конструкции			1212,00	2726
60.3.1	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,012825	3172,00	41
60.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,585	2469,00	1444
60.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3375	3680,00	1242
61	**С1234-304-0409 234-304-0409 *РСНБ РК 2022***	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	**$м^2$**	**2,475**	**19967**	**49418**
62	**С1246-301-0503 246-301-0503 *РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**1,9**	**775**	**1473**
	Итого		**737919**			
	из них:					
	оборудование		**865 830**			

2	3	4	5	6	7
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		8 500			
Итого		**746 419**			
Сметная прибыль 5%		6 850			
Непредвиденные работы и затраты-5%		6 850			
Итого		**760 119**			
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**817 128**			
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**800 784,90**			
НДС (12 %)		96 094,19			
Итого по акту		**896 879,09**			
оборудование					

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания Теренсай фельдшерско- акушерского пункта в с.Теренсайского , Айтекебийского района, Актюбинской области**

Объект : Врачебная амбулатория

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Общестроительные работы Локальная смета № 2-01-01-01
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10346261**
	Раздел 3.	**Полы л.10-АС**				**1668915**
29	**У6109-0306-0104 6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**148,48**	**11240**	**1668915**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			6356,00	943739
		в том числе оплата труда рабочих			3194,00	474245
29.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	213,44	4422,00	943832
29.2		машины и механизмы			53,00	7869
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	2227
29.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3585792	5838,00	2093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,3585792*	*2138,00*	*767*

1	2	3	4	5	6	7
	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2494464	12429,00	3100
	314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,2494464*	*3649,00*	*910*
			маш.-ч	0,2494464	7979,00	1990
29.2.3	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т				
	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,2494464*	*2555,00*	*637*
			маш.-ч	3,4922496	156,00	545
29.2.4	3008	Пылесосы промышленные				
	343-501-0101		маш.-ч	3,6325632	40,00	145
29.2.5	3428	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин				
	313-401-0302				4831,00	717307
29.3		материалы, изделия и конструкции				
29.3.1	249132	Вода техническая	$м^3$	0,207872	33,00	7
	217-603-0104		кг	593,92	72,00	42762
29.3.2	249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки				
	232-502-0101		кг	50,4832	177,00	8936
29.3.3	249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая				
	232-504-0102		кг	37,12	326,00	12101
29.3.4	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				
	236-101-0116		$м^2$	151,4496	4293,00	650173
29.3.5	287795	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм				
	233-202-0102		кг	2,9696	1103,00	3275
29.3.6	315996	Ветошь				
	218-103-0201					**1293939**
	Раздел 4.	**Проемы л.10-АС**				**41410**
	Подраздел 4.1.	**Окна**				
30	**Е12-060101-1211**	**Приборы оконные. Смена ручек**	**шт.**	**10**	**1176**	**11760**
	1206-0101-1211					
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08					
		из них:			1151,00	11510
		затраты на труд рабочих			568,00	5680
30.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	2,657	4332,00	11510
30.1.1	20530	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений				
	009-0130				25,00	250
		материалы, изделия и конструкции				
30.2			кг	0,2	1251,00	250
30.2.1	290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой				
	217-106-0105		**шт.**	**10**	**1090**	**10900**
31	**С1261-107-0629**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**				
	261-107-0629					
	РСНБ РК 2022					
32	**Е12-030101-2021**	**Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения**	**м стыка**	**30**	**625**	**18750**
	1203-0101-2021					
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28					
		из них:			428,00	12840
32.1		затраты на труд рабочих				

	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			211,00	6330
	20541 009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,43	5276,00	12821
		машины и механизмы			12,00	360
		в том числе оплата труда машинистов			4,00	120
32.3.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04536	7979,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04536*	*2555,00*	*116*
32.3		материалы, изделия и конструкции			185,00	5550
32.3.1	300158 234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	31,5	176,00	5544
	Подраздел 4.2.	**Двери**				**1252529**
33	**У6108-0204-0101 6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**5,67**	**11832**	**67087**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			9966,00	56507
		в том числе оплата труда рабочих			4962,00	28135
33.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,661677	4463,00	56509
33.2		машины и механизмы			137,00	777
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	244
33.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6576917	18,00	12
33.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045944	39,00	2
33.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0283217	5838,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0283217*	*2138,00*	*61*
33.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,028951	12429,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028951*	*3649,00*	*106*
33.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0295804	7979,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0295804*	*2555,00*	*76*
33.2.6	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3574822	23,00	8
33.3		материалы, изделия и конструкции			1729,00	9803
33.3.1	131551 215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0024381	117996,00	288
33.3.2	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,385369	1590,00	3793
33.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,3608	4204,00	5721

	2	3	4	5	6	7
	...3-207-0101 ...3-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**5,67**	**55191**	**312933**
	У6108-0201-0105 **6108-0201-0105** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²**	**м²**	**22,68**	**6227**	**141228**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			4832,00	109590
		в том числе оплата труда рабочих			2405,00	54545
35.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,553368	4463,00	109582
35.2		машины и механизмы			239,00	5421
		в том числе оплата труда машинистов			73,00	1656
35.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,9675485	18,00	71
35.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0503496	5838,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0503496*	*2138,00*	*108*
35.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,200838	25,00	30
35.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0503496	12429,00	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0503496*	*3649,00*	*184*
35.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5362232	7979,00	4279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5362232*	*2555,00*	*1370*
35.2.6	2816 343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	1,0271318	120,00	123
35.3		материалы, изделия и конструкции			1156,00	26217
35.3.1	131630 215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,02268	85287,00	1934
35.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,15876	826,00	131
35.3.3	293030 217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,17936	1086,00	1281
35.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,4432	4204,00	22883
36	**С1223-201-0302** **223-201-0302** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**22,68**	**23976**	**543776**
37	**Е11-100111-0401** **1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**61,2**	**1214**	**74297**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			342,00	20930
		в том числе оплата труда рабочих			170,00	10404

	2	3	4	5	6	7
	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,31216	3941,00	20935
		машины и механизмы			4,00	245
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	61
37.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0271728	7979,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0271728*	*2555,00*	*69*
37.3		материалы, изделия и конструкции			868,00	53122
37.3.1	282016 223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	68,544	770,00	52779
37.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,43452	826,00	359
38	**С1223-502-0201 223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**24**	**508**	**12192**
39	**С1223-502-0304 223-502-0304** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**12**	**4785**	**57420**
40	**С1223-502-0902 223-502-0902** *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	**12**	**3633**	**43596**
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка л.10-АС**				**2202193**
43	**У6112-0302-0106 6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**144,48**	**1478**	**213541**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			1253,00	181033
		в том числе оплата труда рабочих			630,00	91022
43.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,44304	4589,00	181004
43.2		машины и механизмы			9,00	1300
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	433
43.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0151704	5838,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0151704*	*2138,00*	*32*
43.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,151704	7979,00	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,151704*	*2555,00*	*388*
43.3		материалы, изделия и конструкции			43,00	6213
43.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,9464	116,00	922
43.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,447888	1103,00	494
43.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,213632	4057,00	4924
43.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0996912	250310,00	24954

	2	3	4	5	6	7
	112-0302-0105 112-0302-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м²**	**331,7**	**1323**	**438839**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			1113,00	369182
		в том числе оплата труда рабочих			559,00	185420
47.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	80,47042	4589,00	369279
47.2		машины и механизмы			9,00	2985
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	995
47.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0348285	5838,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0348285*	*2138,00*	*74*
47.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,348285	7979,00	2779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,348285*	*2555,00*	*890*
47.3		материалы, изделия и конструкции			43,00	14263
47.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	16,585	116,00	1924
47.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,02827	1103,00	1134
47.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	2,78628	4057,00	11304
47.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,208971	250310,00	52308
48	**У6112-0102-0203 6112-0102-0203 ЕСН РСНБ РК 2023**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м²**	**130,04**	**10966**	**1426019**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			7318,00	951633
		в том числе оплата труда рабочих			3678,00	478287
48.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	211,236976	4505,00	951623
48.2		машины и механизмы			44,00	5722
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	1821
48.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2867382	5838,00	1674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,2867382*	*2138,00*	*613*
48.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1911588	12429,00	2376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1911588*	*3649,00*	*698*
48.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1911588	7979,00	1525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1911588*	*2555,00*	*488*
48.2.4	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3,1814286	40,00	127
48.3		материалы, изделия и конструкции			3604,00	468664

	2	3	4	5	6	7
	149905 232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	52,016	253,00	13160
48.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,9506	33,00	64
48.3.3	249623 232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	520,16	72,00	37452
48.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	39,012	326,00	12718
48.3.5	287774 232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	$м^2$	132,6408	3034,00	402432
48.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	2,6008	1103,00	2869
50	**У6112-0202-0703** **6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**19,44**	**5045**	**98075**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			4046,00	78654
		в том числе оплата труда рабочих			2033,00	39522
50.1.1	20169 003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,539552	4756,00	78662
50.2		машины и механизмы			50,00	972
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	253
50.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,040824	5838,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,040824*	*2138,00*	*87*
50.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0285768	12429,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0285768*	*3649,00*	*104*
50.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0285768	7979,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0285768*	*2555,00*	*73*
50.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8634276	187,00	161
50.3		материалы, изделия и конструкции			39,00	759
50.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,073872	280,00	21
50.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,27448	326,00	741
50.3.3	309297 232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	249,2208	71,00	17695
51	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**19,44**	**1323**	**25719**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			1113,00	21637
		в том числе оплата труда рабочих			559,00	10867

	2	3	4	5	6	7
	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,716144	4589,00	21642
		машины и механизмы			9,00	175
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	58
51.1.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0020412	5838,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0020412*	*2138,00*	*4*
51.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020412	7979,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,020412*	*2555,00*	*52*
		материалы, изделия и конструкции			43,00	835
51.3		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,972	116,00	113
51.3.1	249453 261-201-0342	Ветошь	кг	0,060264	1103,00	66
51.3.2	315996 218-103-0201	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,163296	4057,00	662
51.3.3	315998 218-103-0203	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0122472	250310,00	3066
51.3.4	149589 236-202-0301					**4236295**
	Раздел 6.	**Фасад л. 6-АС**				
52	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	3	**8981**	**26943**
		из них:			8460,00	25380
52.1		затраты на труд рабочих			4175,00	12525
		в том числе оплата труда рабочих			4502,00	25380
52.1.1	20532 009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,6376	521,00	1563
52.2		материалы, изделия и конструкции			23660,00	1562
52.2.1	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,066	33,00	0
52.2.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0105	0,00	0
52.2.3	295913 261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1452	**487**	**85736**
53	**У6112-0401-0114 6112-0401-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны**	$м^2$	**176,05**	141,00	24823
		из них:			71,00	12500
53.1		затраты на труд рабочих			4673,00	24845
		в том числе оплата труда рабочих			222,00	39083
53.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,31671		
53.2		материалы, изделия и конструкции				

	2	3	4	5	6	7
	272060 217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	711,242	55,00	39118
	295795 261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	181,3315	120,00	21760
54	**У6112-0401-0115** **6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**176,05**	**14249**	**2508536**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			8032,00	1414034
		в том числе оплата труда рабочих			4036,00	710538
54.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	302,612345	4673,00	1414107
54.2		машины и механизмы			28,00	4929
		в том числе оплата труда машинистов			5,00	880
54.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	44,512482	25,00	1113
54.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,147882	12429,00	1838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,147882*	*3649,00*	*540*
54.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,147882	7979,00	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,147882*	*2555,00*	*378*
54.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,6657535	23,00	958
54.3		материалы, изделия и конструкции			4846,00	853138
54.3.1	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	140,84	97,00	13661
54.3.2	136007 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	18,48525	35212,00	650903
54.3.3	145787 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	880,25	34,00	29929
54.3.4	146059 261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	457,73	96,00	43942
54.3.5	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	12,81644	1958,00	25095
54.3.6	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	54,9276	1398,00	76789
54.3.7	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	7,5789525	1674,00	12687
54.3.8	131489 261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	387,31	355,00	137495
54.3.9	272056 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	588,007	30,00	17640
54.3.10	272060 217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1478,82	55,00	81335

	2	3	4	5	6	7
	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м²**	**193,655**	**3089**	**598200**
56	У6112-0401-0117 6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	**м**	**120**	**8474**	**1016880**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			5880,00	705600
		в том числе оплата труда рабочих			2955,00	354600
56.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	150,996	4673,00	705604
56.2		машины и механизмы			22,00	2640
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	360
56.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	44,1	25,00	1103
56.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,063	12429,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,063*	*3649,00*	*230*
56.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,063	7979,00	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,063*	*2555,00*	*161*
56.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,198	23,00	212
56.3		материалы, изделия и конструкции			499,00	59880
56.3.1	133878 261-103-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	6	1253,00	7518
56.3.2	000060 217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	37,44	1398,00	52341
56.3.3	131489 261-101-0180	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	126	355,00	44730
56.3.4	131484 261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	126	954,00	120204
56.3.5	131470 261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	126	665,00	83790
	Раздел 7.	**Крыльцо, пандус л.18-АС**				**308391**
57	У6109-0106-0603 6109-0106-0603 ЕЦ РСНБ РК 2023	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными**	**м²**	**10,4**	**16645**	**173108**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			8665,00	90116
		в том числе оплата труда рабочих			4354,00	45282
57.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,63728	4589,00	90115
57.2		машины и механизмы			291,00	3026
		в том числе оплата труда машинистов			93,00	967

	2	3	4	5	6	7
	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04368	5838,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04368*	*2138,00*	*93*
57.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030576	12429,00	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030576*	*3649,00*	*112*
57.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,295932	7979,00	2361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,295932*	*2555,00*	*756*
57.2.4	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,096096	156,00	15
57.2.5	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,168168	40,00	7
57.3		материалы, изделия и конструкции			1015,00	10556
57.3.1	149905 232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	6,24	253,00	1579
57.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016016	33,00	1
57.3.3	249624 232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	63,648	132,00	8402
57.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,04	326,00	339
57.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,208	1103,00	229
57.3.6	293157 231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	10,712	6480,00	69414
58	**У6106-0304-0204** **6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м ограждения**	**6,42**	**2897**	**18599**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			2289,00	14695
		в том числе оплата труда рабочих			1139,00	7312
58.1.1	20100 002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,957694	4968,00	14694
58.2		машины и механизмы			239,00	1534
		в том числе оплата труда машинистов			72,00	462
58.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0270796	5838,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0270796*	*2138,00*	*58*
58.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4133196	285,00	118
58.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,157489	7979,00	1257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,157489*	*2555,00*	*402*
58.3		материалы, изделия и конструкции			369,00	2370
58.3.1	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00963	24639,00	237

	2	3	4	5	6	7
	249132	Вода техническая	м³	0,00642	33,00	0
	217-603-0104	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,284	1661,00	2133
	315952					
	217-301-0107					
59	**С1222-503-0302**	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**6,42**	**18175**	**116684**
	222-503-0302					**115996**
	РСНБ РК 2022					

Раздел 8. Прочие

Поручни л.12

60	**У6106-0304-0101**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,0803328**	**260286**	**20910**
	6106-0304-0101					
	ЕСЦ РСНБ РК 2023					
		из них:			159368,00	12802
60.1		затраты на труд рабочих			79331,00	6373
		в том числе оплата труда рабочих				
60.1.1	20100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5769959	4968,00	12803
	002-0138					
60.2		машины и механизмы			67305,00	5407
		в том числе оплата труда машинистов			17853,00	1434
60.2.1	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,7659652	494,00	378
	315-103-0101					
60.2.2	514	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0766857	37,00	3
	314-501-0105					
60.2.3	783	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,434255	10592,00	4600
	314-104-0101					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,434255*	*3054,00*	*1326*
60.2.4	1023	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0058852	22417,00	132
	314-102-0104					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0058852*	*4361,00*	*26*
60.2.5	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0258591	53,00	1
	343-202-0101					
60.2.6	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0347761	277,00	10
	315-103-0701					
60.2.7	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0107003	12429,00	133
	314-102-0101					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0107003*	*3649,00*	*39*
60.2.8	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0169422	7979,00	135
	331-101-0101					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0169422*	*2555,00*	*43*
60.2.9	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1498046	99,00	15
	315-202-0501					
60.3		материалы, изделия и конструкции			33613,00	2701
60.3.1	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015022	10602,00	16
	214-214-0108					

	2	3	4	5	6	7
	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000803	1100829,00	88
60.3.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000827	115909,00	10
60.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0010765	1510113,00	1626
60.3.5	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1100559	319,00	35
60.3.6	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0329365	130,00	4
60.3.7	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000249	760526,00	19
60.3.8	272105 236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000482	1054789,00	51
60.3.9	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,3213312	2284,00	734
60.3.10	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,00241	2146,00	5
60.3.11	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001558	648003,00	101
60.3.12	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0008033	826,00	1
60.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000008	1352536,00	11
61	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0803328**	**1145627**	**92031**
62	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2023 табл. 8 п.7 СТССЦ***	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**0,0803328**	**24882**	**1999**
63	**С1217-101-0301** **217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**32**	**33**	**1056**
				Козырек (3шт) л.17-АС		**520532**
	Раздел 9.	**Отмостка л.13-АС**				
68	**У6101-0108-0102** **6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**$м^3$**	**11,46**	**17532**	**200917**
		из них:			3718,00	42608
68.1		затраты на труд рабочих			1851,00	21212
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	10,81251	3941,00	42612
68.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			5209,00	59695
68.2		машины и механизмы			1576,00	18061
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	5,851476	8078,00	47268
68.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин				

2	3	4	5	6	7
Непредвиденные работы и затраты-5%		547 835			
Итого		**12 052 360**			
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**12 956 287**			
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**12 697 161,21**			
НДС (12 %)		1 523 659,35			
Итого по акту		**14 220 820,56**			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"** Форма
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :**Капитальный ремонт здания Теренсай фельдшерско- акушерского пункта в с.Теренсайского , Айтекебийского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Водопровод, канализация Локальная смета № 2-01-01-03
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**450493**
		Раздел 5. Санитарно-техническое оборудование				**450493**
40	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**2**	**26249**	**52498**
40.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
40.1.1	20239 004-0135	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,5102	8463,00 4121,00 4822,00	16926 8242 16926
40.2		машины и механизмы				
40.2.1	1569 314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00861	168,00 54,00 5838,00	336 108 50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00861*	*2138,00*	*18*

	2	3	4	5	6	7
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03528	7979,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03528*	*2555,00*	*90*
40.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,21693	23,00	5
40.3		материалы, изделия и конструкции			557,00	1114
40.3.1	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,452	2466,00	1115
40.3.2	187758 244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14800,00	29600
40.3.3	316046 244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	2261,00	4522
41	**С1244-101-0302 244-101-0302 *РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**2**	**61791**	**123582**
42	**С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**2**	**2774**	**5548**
43	**С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1,2**	**524**	**629**
44	**У6115-0103-0103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**6**	**11421**	**68526**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			10743,00	64458
		в том числе оплата труда рабочих			5231,00	31386
44.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,285	5247,00	64459
44.2		машины и механизмы			264,00	1584
		в том числе оплата труда машинистов			88,00	528
44.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,126	18,00	2
44.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0819	5838,00	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0819*	*2138,00*	*175*
44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1386	7979,00	1106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1386*	*2555,00*	*354*
44.3		материалы, изделия и конструкции			414,00	2484
44.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	684,00	82
44.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	684,00	164

	2	3	4	5	6	7
	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1136,00	245
44.4	295762 261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,2	472,00	566
44.5	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00216	624830,00	1350
44.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,18	426,00	77
45	**С1244-101-0101** **244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**6**	**9998**	**59988**
46	**С1244-104-0101** **244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**6**	**7894**	**47364**
47	**С1244-104-0601** **244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**6**	**1553**	**9318**
48	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка смесителя**	**шт.**	**6**	**3902**	**23412**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			3857,00	23142
		в том числе оплата труда рабочих			1878,00	11268
48.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,41	5247,00	23139
48.2		материалы, изделия и конструкции				
48.2.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,078	45,00 684,00	270 53
48.2.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,156	684,00	107
48.2.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,066	1136,00	75
48.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,078	426,00	33
49	**С1244-104-0409** **244-104-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**6**	**9414**	**56484**
50	**С1261-301-0370** **261-301-0370** ***РСНБ РК 2022***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**6**	**524**	**3144**
	Итого		**450493**			
	из них:					

2	3	4	5	6	7
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		22 967			
Итого		**473 460**			
Сметная прибыль 5%		20 612			
Непредвиденные работы и затраты-5%		23 673			
Итого		**517 745**			
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**556 576**			
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**545 444,36**			
НДС (12 %)		65 453,32			
Итого по акту		**610 897,68**			
оборудование					

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения**
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Стройка : **Капитальный ремонт здания Теренсай фельдшерско- акушерского пункта в с.Теренсайского , Айтекебийского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Благоустройство Локальная смета № 7-01-01-01
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2383323**
		Раздел 1. ПОКРЫТИЯ л.5-ГП				**690821**
					ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП 1	
1	**Е11-470301-0102** **1147-0301-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31***	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.**	**м^3**	**1,614**	**17239**	**27824**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			8208,00	13248
		в том числе оплата труда рабочих			4060,00	6553

	2	3	4	5	6	7
	20374 006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,173931	4174,00	13248
		машины и механизмы			1397,00	2255
		в том числе оплата труда машинистов			353,00	570
1.1	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,1863202	91,00	17
1.2	3007 314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,1863202	12004,00	2237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1863202*	*3054,00*	*569*
		материалы, изделия и конструкции			7634,00	12321
1.3			$м^3$	1,7754	6940,00	12321
1.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	**4,842**	**22951**	**111129**
2	**Е11-470301-0103 1147-0301-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31***	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня М300.**				
		из них:			11600,00	56167
2.1		затраты на труд рабочих			5739,00	27788
		в том числе оплата труда рабочих			4174,00	56165
2.1.1	20374 006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	13,455918		
		машины и механизмы			1637,00	7926
2.2		в том числе оплата труда машинистов			411,00	1990
2.2.1	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,1216832	91,00	102
2.2.2	3007 314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,6519414	12004,00	7826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,6519414*	*3054,00*	*1991*
		материалы, изделия и конструкции			9714,00	47036
2.3			$м^3$	6,43986	7304,00	47037
2.3.1	293004 211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	**2,2596**	**56383**	**127403**
3	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В15**				
		из них:			15003,00	33901
3.1		затраты на труд рабочих			7540,00	17037
		в том числе оплата труда рабочих			3904,00	33901
3.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,6836428		
		машины и механизмы			15,00	34
3.2			маш.-ч	1,1388384	30,00	34
3.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный				

	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции			41365,00	93468
3.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,700476	6940,00	4861
3.3.2	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,304792	33681,00	77628
3.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0022596	85437,00	193
3.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,5192	2381,00	10760
3.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,79086	33,00	26
4	**У6113-0301-0101** **6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**32,28**	**3705**	**119597**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3441,00	111075
		в том числе оплата труда рабочих			1703,00	54973
4.1.1	20378 006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	24,732936	4491,00	111076
4.2		машины и механизмы			264,00	8522
		в том числе оплата труда машинистов			62,00	2001
4.2.1	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7882776	39,00	31
4.2.2	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,3726403	91,00	34
4.2.3	3007 314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,6162898	12004,00	7398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6162898*	*3054,00*	*1882*
4.2.4	3444 314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,0537462	9264,00	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0537462*	*2555,00*	*137*
4.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,8635223	666,00	575
5	**С1255-102-0604** **255-102-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**32,28**	**4162**	**134349**

	2	3	4	5	6	7
	7101-0301-0602	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.**	**м**	**15,4**	**3594**	**55348**
	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101. табл. 7.2, п. 3.8* *ТЧ 7101. табл. 7.2, п. 3.9*	***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***				
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3321,00	51143
		в том числе оплата труда рабочих			1626,00	25040
6.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,93192	4287,00	51152
6.2		машины и механизмы			88,00	1355
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	400
6.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1042734	12429,00	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1042734*	*3649,00*	*380*
6.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0068376	7979,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0068376*	*2555,00*	*17*
6.3		материалы, изделия и конструкции			185,00	2850
6.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0030492	34038,00	104
6.3.2	131571 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02618	100268,00	2625
6.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,154	826,00	127
7	**С1255-101-0102** **255-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**0,24**	**60895**	**14615**
8	**С1212-101-0624** **212-101-0624** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**0,48**	**33295**	**15982**
				ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП 2		
9	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В15**	**$м^3$**	**1,5**	**56383**	**84574**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			15003,00	22504
		в том числе оплата труда рабочих			7540,00	11310
9.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,7645	3904,00	22505

	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы			15,00	23
	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,756	30,00	23
		материалы, изделия и конструкции			41365,00	62047
	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,465	6940,00	3227
	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53	33681,00	51532
	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0015	85437,00	128
	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3	2381,00	7143
	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,525	33,00	17
	Раздел 2.	**Ограждение л.7-10-ГП**				**1692502**
10	**У6104-0801-0210 6104-0801-0210** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**78,5**	**10877**	**853845**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			7570,00	1351245
		в том числе оплата труда рабочих			3769,00	672767
	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	117,63	5052,00	594267
		машины и механизмы			3001,00	235579
		в том числе оплата труда машинистов			848,00	66568
	127 315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	6,578	1326,00	8722
	2400 326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,453	425,00	193
	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	18,036	12429,00	224169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*18,0369*	*3649,00*	*65817*
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,31136	7979,00	2484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*0,3136*	*2555,00*	*801*
		материалы, изделия и конструкции			306,00	24021
	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,007	34038,00	238
	127909 214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,785	515,00	404
	130010 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00157	1173745,00	1843

	2	3	4	5	6	7
	276143 217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	9,42	2289,00	21562
11	У6104-0801-0301 6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**119858**	**119858**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			103354,00	103354
		в том числе оплата труда рабочих			51450,00	51450
11.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,758	5231,00	103354
11.2		машины и механизмы			13997,00	13997
		в том числе оплата труда машинистов			4057,00	4057
11.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,264069	61,00	16
11.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,447663	285,00	128
11.2.3	2288 311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,073593	11869,00	873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,073593*	*3054,00*	*225*
11.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,98013	12429,00	12182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,98013*	*3649,00*	*3576*
11.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,100011	7979,00	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,100011*	*2555,00*	*256*
11.3		материалы, изделия и конструкции			2507,00	2507
11.3.1	102633 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,00031	30558,00	9
11.3.2	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	1510113,00	2416
11.3.3	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	274757,00	82
12	**У6104-0801-0308** **6104-0801-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**46805**	**93610**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			46434,00	92868
		в том числе оплата труда рабочих			23117,00	46234
12.1.1	20104 002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,427	5329,00	92868
12.2		машины и механизмы			311,00	622
		в том числе оплата труда машинистов			86,00	172
12.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,09657	61,00	6

		3	4	5	6	7
	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25752	285,00	73
	-103-0501					
	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м³,	маш.-ч	0,001776	11869,00	21
	311-402-0101	масса от 5 до 6,5 т				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,001776*	*3054,00*	*5*
	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,065268	7979,00	521
	331-101-0101					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,065268*	*2555,00*	*167*
		материалы, изделия и конструкции			60,00	120
	102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,0003	30558,00	9
	212-401-0101					
3,2	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	274757,00	110
	261-107-0577					
3	**С1212-101-0615** **212-101-0615** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**2,08**	**32570**	**67746**
5	**С1222-509-1601** **222-509-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,4215**	**1102385**	**464655**
6	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2023 табл. 8 п.7*** ***СТССЦ***	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**3,72915**	**24882**	**92789**

Итого	**2 383 323**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	140 616
Итого	**2 523 939**
Сметная прибыль 5%	126 197
Непредвиденные работы и затраты-5%	126 197
Итого	**2 776 333**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**2 984 558**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**2 924 866,53**
НДС (12 %)	350 983,98

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по акту оборудование		3 275 850,51			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Трансгипром"

Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М.