Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« ____» _____ 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой» - Лицензия:21025320, 11.05.2001, I, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А, Г.Мусирепов, 20,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент. Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» - Ердембеков М.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

1) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г._ в лице директора Жумадуллаева А.А. 2) ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г._ в лице директора Буркитова С.Т. _3) ТОО «SCS Инжиниринг» БИН 060054005386, ГСЛ №19009948 от 25.02.2021г._ в лице директора Рашев А.А., 4) ТОО «Умирзак» БИН 920340002949, ГСЛ №20000919 от 17.01.2020г._ в лице директора Ишанкулов С.М. 5)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline Pro», », №02/4-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент", №19-0165/21 от 14.04.2021 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	931,22	931,22	931,22	931,22
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3069,08	3069,08	3069,08	3069,08
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8624,92	8624,92	8624,92	8624,92
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4188,26	4188,26	4188,26	4188,26
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	шт	9	9	9	9
Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x4,0 (ок)-0,66	км	17,219	17,219	17,219	17,219
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-15-2В-У1 с регулятором давления РДГ-80В с узлом учета СТГ 150/650 с эл.корректором MiniELCOR	шт	3	3	3	3
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2В-У1 с регулятором давления РДГ-50В с узлом учета СТГ 80/160 с эл.корректором MiniELCOR	шт	1	1	1	1
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-16-2В-У1 с регулятором давления РДГ-150В с узлом учета СТГ 150/1000 с эл.корректором MiniELCOR	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газопровод высокого давления II-категорий от точки подключения до ГРПШ-13-2ВУ1, ГРПШ-15-2В-У1 и ГРПШ-16-2В-У1 запроектированы подземно. Для снижения давления газа с высокого на среднее и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-13-2В-У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДГ-50В со встроенным узлом учета расхода газа СТГ 80-160 с электронным корректором miniElcor -1компл. Для снижения давления газа с высокого на среднее и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-15-2В-У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДГ-80В со встроенным узлом учета расхода газа СТГ 150-650 с электронным корректором miniElcor-**

3компл. Для снижения давления газа с высокого на среднее и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-16-2В-У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДГ-150В со встроенным узлом учета расхода газа СТГ 150-1000 с электронным корректором miniElcor -1компл. В месте входа и выхода газопровода. При пересечении автомобильных дорог, а также с другими инженерными коммуникациями газопроводы заключаются в футляры с установкой контрольных трубок на конце футляра по ходу движения газа и выводом ее под ковер.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 (пять)** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **7 (семь)** месяца;

фактически **5 (пять)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,87%**и фактический применено **99,87%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ремстрой» - Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

субподрядными организациями

1) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаева А.А. 2) ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г. в лице директора Буркитова С.Т. 3) ТОО «SCS Инжиниринг» БИН 060054005386, ГСЛ №19009948 от 25.02.2021г. в лице директора Рашев А.А., 4) ТОО «Умирзак» БИН 920340002949, ГСЛ №20000919 от 17.01.2020г. в лице директора Ишанкулов С.М. 5)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати