Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Шоптыкуль Теректинского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Шоптыкуль Теректинского района ЗКО	340733025	110148452							13217814	123366266

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", БИН 110140003634 - Айбергенов К.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Айткалиев Б.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс" - Бисенгалиев Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", БИН 110140003634, с.Теректа ул.Сункар 20/1
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство объекта: "Строительство водопровода в с.Шоптыкуль Теректинского района ЗКО"
Стройка: "Строительство водопровода в с.Шоптыкуль Теректинского района ЗКО"
(наименование, адрес)
Объект: "Строительство водопровода в с.Шоптыкуль Теректинского района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №9 от 09.02.2024г.
Акт выполненных работ за август 2024г. (месяц, год)
на строительно-монтажных работы
Основание: РП ИСП-34-04-2022-01
Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-02-01. Общестроительные работы										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	323,107	422,76	422,76	136597	136597		25509	175076	-
							109,65		35429		12970		
2	2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахъ и трашеях, разработанных механизированным способом, примененей коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,993	5860,16		58561			42164	108783	-
						5860,16		58561			8058		
			Раздел 1. Монтажные работы										
			Фундамент										
3	7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,24	38063,95	1892,41	199455	9917	177461	13096	229555	-
						2304,69	441,73	12077	2315		17004		

4	8	Е11-061301-0201 1106-1301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Днища насосных станций до 400мм. Строительство	м3	17,86	57704,66	1802,02	1030605	32184	846074	150242	1275315	-
						8530,09	714,11	152347	12754		94468		
5	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,06413	365652,00		23449		23449		25325	импорт
											1876		
6	10	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40мм	т	1,63767	321083,00		525828		525828		567894	импорт
											42066		
			02-03-01. Общестроительные работы										
			Раздел 1. Монтажные работы										
1	9	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Конструкции железобетонные,отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	108,6	130460,73	13594,69	14168035	1476383	6330705	6326620	22134227	-
						58572,26	5445,51	6360947	591382		1639572		
2	10	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Панели покрытий ребристые площадью до 10м2. Установка	шт сборных конструкций	12	5703,02	2465,88	68436	29590	5532	47581	125298	-
						2776,20	584,02	33314	7008		9281		
3	11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,17504	37218,34	1990,62	6515	349	311	5439	12910	-
						33448,72	696,19	5855	122		956		
4	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,263	365652,00		96166		96166		103859	импорт
											7693		
5	13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	8,0184	337968,00		2709963		2709963		2926760	импорт
											216797		
6	14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	0,668	317808,00		212296		212296		229280	импорт
											16984		
			02-04-01. Общестроительные работы										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	19,6184925	422,76	422,76	8294	8294		1549	10630	-
							109,65		2151		787		

2	2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахъ и трашеях, разработанных механизированным способом, примененей коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6067575	5860,16		3556			2560	6605	-
						5860,16		3556			489		
			Раздел 1. Монтажные работы										
			Фундамент										
3	7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	5970,67	1892,41	7762	2460	2306	3249	11892	-
						2304,69	441,73	2996	574		881		
4	8	С1212-101-0414 212-101-0414 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,326	32858,00		43570		43570		47056	РК
											3486		
5	9	Е11-60101-120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство	м3	10,4	18084,42	3396,23	188078	35321	71926	80745	290329	-
						7772,22	759,58	80831	7900		21506		
6	10	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,556	40606,00		428637		428637		462928	РК
											34291		
7	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,1216	365652,00		44463		44463		48020	импорт
											3557		
8	12	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10мм	т	0,0072	346252,00		2493		2493		2692	импорт
											199		
9	13	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40мм	т	0,3242	321083,00		104095		104095		112423	импорт
											8328		
10	14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	4088,38	31,67	68685	532	59606	8025	82847	-
						508,76	4,87	8547	82		6137		
			06-01-01. Поселковые сети водоснабжения										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	11451,31	295,44	295,44	3383175	3383175		608477	4310984	-
							73,80		845107		319332		

2	2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахъ и трашеях, разработанных механизированным способом, примененей коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	354,16	5860,16		2075434			1494313	3855327	-
						5860,16		2075434			285580		
			Обратная засыпка траншей										
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пазухи траншей. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	350,75	1582,77		555157			399713	1031259	-
						1583		555157			76390		
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11341,19	41,61	41,61	471907	471907		108032	626334	-
							13,23		150044		46395		
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическим трамбовками	м3 уплотненного грунта	34023,58	289,60	135,31	9853229	4603731		5346465	16415670	-
						154,29	63,96	5249498	2176148		1215976		
6	6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 10 м (обваловка).	м3 грунта	340,56	74,56	74,56	25392	25392		5814	33702	-
							23,71		8075		2496		
			Раздел 2. Монтажные работы										
			Колодцы прямоугольные 2х2,5м - 1шт										
7	19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	7,16	33716,17	4953,96	241408	35470	68304	154567	427653	-
						19222,56	2583,09	137634	18495		31678		
8	20	С1212-101-0303 212-101-0303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,714	30229,00		21584		21584		23311	РК
											1727		
9	21	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9585	33018,00		130702		130702		141158	РК
											10456		
10	22	С1212-101-0383 212-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментые, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,9	72251,00		65026		65026		70228	РК
											5202		
11	23	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,34	94097,00		220187		220187		237802	РК
											17615		
12	26	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т(С250)	комплект	1	36676,00		36676		36676		39610	импорт
											2934		

13	29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,025	4088,38	31,67	49163	381	42664	5744	59300	-
						508,76	4,87	6118	59		4393		
			Раздел 3. Водопровод хозяйственно-питьевой										
14	31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,12	4922,83	292,54	345189	20513	190825	138433	522311	-
						1908,89	85,28	133851	5980		38690		
15	34	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею (238м трубы затягиваем в футляр)	км трубопровода	2,5	687662,21	306822,50	1719156	767056		1191426	3143429	-
						380839,71	100544,71	952099	251362		232847		
16	35	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм	м	2500	2466,00		6165000		6165000		6658200	РК
											493200		
17	63	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,5	44994,89	29196,00	112487	72990		35943	160305	-
						15798,89	7770,56	39497	19426		11874		
18	64	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод " размерами 150м х 0,2м	м	5000	82,00		410000		410000		442800	импорт
											32800		
			06-02-01. Водоснабжения и канализация площадка водозабора										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	8537,862	295,44	295,44	2522426	2522426		453668	3214181	-
							73,80		630094		238088		
2	2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахъ и трашеях, разработанных механизированным способом, примененей коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	264,738	5860,16		1551407			1117013	2881894	-
						5860,16		1551407			213474		
			Обратная засыпка траншей										
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пазухи траншей. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	262,62726	1582,77		415679			299289	772164	-
						1583		415679			57197		
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8477,6147	41,61	41,61	352754	352754		80754	468189	-
							13,23		112159		34681		
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8477,6147	289,60	135,31	2455117	1147106		1332172	4090273	-
						154,29	63,96	1308011	542228		302983		

			Раздел 3. Сети водоснабжения										
6	38	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11	4922,83	292,54	54151	3218	29935	21717	81937	-
						1908,89	85,28	20998	938		6069		
7	39	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 89мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,397	1041828,46	185401,88	1455434	259006	188663	1102439	2762503	-
						721377,90	75740,61	1007765	105810		204630		
8	43	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Трубопроводы стальные диаметром 89мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,47	3358131,96	47047,01	4936454	69159	4308787	553384	5929025	-
						379937,46	316,74	558508	466		439187		
9	47	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1499,88	3545,00		5317075		5317075		5742441	импорт
											425366		
10	50	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0мм	шт	7	1856,00		12992		12992		14031	импорт
											1039		
			Арматура и фасонные части в трубопроводных колодцах В1, В9										
11	58	Е11-290174-103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25	Гильзы из стальных труб диаметром 200(250) мм. Установка	гильза	16	2622,17	1,80	41954	29	283	45807	94783	-
						2602,69		41643			7021		
12	60	С1241-102-0234 241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0мм	м	6,4	22176,00		141926		141926		153281	импорт
											11354		
13	65	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм. Установка	задвижка или клапан	7	4794,68	149,98	33563	1049	11960	20854	58770	-
						2936,17	73,09	20553	511		4354		
14	68	С1242-101-1003 242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70С, PN10/16 ГОСТ 5762-2002 DN80	шт	7	71243,00		498701		498701		538597	импорт
											39896		
15	72	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм. Приварка	фланец	14	5238,12	71,93	73334	1007	53569	18570	99255	-
						1339,81		18757			7352		

16	75	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм.и доп.вып.28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт	12	3623,95 3113,24	135,49 23,05	43487 37359	1626 277	4502	36883 6430	86799	-
17	76	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	12	6954,00		83448		83448 6676		90124	импорт
			Итого									94267334	
			Временные здания и сооружения 2%									1885347	
			Итого									96152680	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%									1778825	
			Итого									97931505	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									1958630	
			Итого сметная стоимость									99890135	
			в том числе в текущих ценах на 2023г. - 45% К=1,079									48501655	
			в том числе в текущих ценах на 2024г. - 55% К=1,163									63894725	
			Итого									112396380	
			Коэф. договорной цены К-0,98									110148452	
			НДС - 12%									13217814	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ									**123366266**	

Сдал (Подрядчик)		**Принял (Заказчик)**
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230		**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
		БИН 110140003634
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)		(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Айткалиев Б.С.**		**Руководитель** _____ **Айбергенов К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при		(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты (ы) технического надзора: **Эксперт технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс" - Бисенгалиев Б.Б.** _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии))

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ТОО "Игілік Строипроєкт" - Муканов К.Н.** _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
		02-02-01. Общестроительные работы				
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,06413	импорт	-
10	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40мм	т	1,63767	импорт	-
		02-03-01. Общестроительные работы				
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,263	импорт	-
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	8,0184	импорт	-
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	0,668	импорт	-
		02-04-01. Общестроительные работы				
8	С1212-101-0414 212-101-0414	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,326	РК	-
10	С1212-101-0902 212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,556	РК	-
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,1216	импорт	-
12	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10мм	т	0,0072	импорт	-
13	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40мм	т	0,3242	импорт	-
		06-01-01. Поселковые сети водоснабжения				
20	С1212-101-0303 212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,714	РК	-
21	С1212-101-0601 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9585	РК	-
22	С1212-101-0383 212-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,9	РК	-

23	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,34	РК	-
26	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т(С250)	комплект	1	импорт	-
35	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм	м	2500	РК	-
64	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод " размерами 150м х 0,2м	м	5000	импорт	-
		06-02-01. Водоснабжения и канализация площадка водозабора				
47	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0мм	м	1499,88	импорт	-
50	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0мм	шт	7	импорт	-
60	С1241-102-0234 241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0мм	м	6,4	импорт	-
68	С1242-101-1003 242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70С, PN10/16 ГОСТ 5762-2002 DN80	шт	7	импорт	-
76	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	12	импорт	-

Материалы (в ранжированном порядке)
Оборудование (в ранжированном порядке)