Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Договор №163 от 2020-10-06

С П Р А В К А № 5 февраль 2024 года
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№163	от 2020-10-06	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области	629 660 188,59	75 558 036,85					9 066 964,42	84 625 001,27

ЗАКАЗЧИК :
Зам.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Кожагельдинов Р.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

Технический надзор
ТОО "MaGuKaNa"_____Окас М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ

Договор №163 от 2020-10-06

Акт №5

приемки выполненных работ за февраль 2024г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**71 496 402**
		Раздел 2. ВЛИ 0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			**71 496 402**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**71 496 402**
23	**252-207-1132 Коб=-1**	**Зажим анкерный типа SO234S**	**1 шт.**	**-160**	**18650**	**-2 984 000**
77	**252-207-3926**	**Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**38**	**35860**	**1 362 680**
78	**1133-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	**т**	**0,39653**	**24906**	**9 876**
82	**252-207-2318**	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**1 шт.**	**32**	**5787**	**185 184**
83	**252-207-2402**	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	**1 шт.**	**32**	**5343**	**170 976**
84	**252-202-0511**	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**1 шт.**	**64**	**8287**	**530 368**
85	**252-207-1014**	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**1 шт.**	**32**	**4091**	**130 912**
86	**243-602-0108**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**1 км**	**0,016**	**1107834**	**17 725**
87	**252-207-2613**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**1 шт.**	**64**	**3467**	**221 888**

88	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	32	3467	110 944
89	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,07936	24906	1 977
94	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	12	2623	31 476
95	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	12	6236	74 832
96	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	24	5071	121 704
97	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	24	5165	123 960
98	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	72	1444	103 968
99	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	48	286	13 728
100	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	24	18650	447 600
101	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	24	8287	198 888
102	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	24	4091	98 184
103	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,012	1107834	13 294
104	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	24	3467	83 208
105	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	12	522	6 264
106	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	96	3467	332 832
107	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	0,006	306812	1 841
108	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	12290	147 480
109	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	11530	138 360
110	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,30049	24906	7 484
115	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	3	2623	7 869
116	252-207-2339	Крюк типа PD3.2 наружного угла	1 шт.	3	16315	48 945
117	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	6	8287	49 722
118	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	6	4091	24 546
119	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0015	1107834	1 662

120	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	3	3467	10 401
121	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	3	3467	10 401
122	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	3	522	1 566
123	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	0,0015	306812	460
124	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	12290	36 870
125	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	11530	34 590
126	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,03627	24906	903
131	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	37	2623	97 051
132	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	37	6236	230 732
133	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	74	8287	613 238
134	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	37	5165	191 105
135	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	111	1444	160 284
136	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	74	286	21 164
137	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	74	18650	1 380 100
138	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	148	3467	513 116
139	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	74	4091	302 734
140	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0185	1107834	20 495
141	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	37	3467	128 279
142	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	37	522	19 314
143	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	0,0185	306812	5 676
144	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	37	12290	454 730
145	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	37	11530	426 610
146	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,8126	24906	20 239
147	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	17	91140	1 549 380

148	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	17	70827	1 204 059
149	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	34	58459	1 987 606
150	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	311,559	4846	1 509 815
151	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	68	5165	351 220
152	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	102	1444	147 288
153	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	68	286	19 448
154	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	68	18650	1 268 200
155	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	136	3467	471 512
156	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	34	4091	139 094
157	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,017	1107834	18 833
158	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	34	3467	117 878
159	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	34	522	17 748
160	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	0,017	306812	5 216
161	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	34	12290	417 860
162	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	34	11530	392 020
163	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,68245	24906	16 997
164	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	11	28674	315 414
165	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	11	70827	779 097
166	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	67,199	4846	325 646
167	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	11	5787	63 657
168	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	1 шт.	11	5343	58 773
169	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	33	1444	47 652
170	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	22	286	6 292

171	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	44	8287	364 628
172	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	11	4091	45 001
173	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,022	1107834	24 372
174	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	44	3467	152 548
175	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	0,0055	306812	1 687
176	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	22	5071	111 562
177	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,05917	24906	1 474
178	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	59092	236 368
179	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	4	70827	283 308
180	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	4	58459	233 836
181	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	48,872	4846	236 834
182	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	4	2623	10 492
183	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	4	6236	24 944
184	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	16	5071	81 136
185	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	24	5165	123 960
186	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	48	1444	69 312
187	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	32	286	9 152
188	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	32	18650	596 800
189	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	16	8287	132 592
190	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	16	4091	65 456
191	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,008	1107834	8 863
192	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	16	3467	55 472
193	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	32	88	2 816

194	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	0,002	306812	614
195	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	12290	49 160
196	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	11530	46 120
197	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,1149	24906	2 862
198	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	91140	364 560
199	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	4	70827	283 308
200	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	8	58459	467 672
201	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	73,308	4846	355 251
202	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	4	2623	10 492
203	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	28	5165	144 620
204	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	48	1444	69 312
205	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	32	286	9 152
206	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	32	18650	596 800
207	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	16	4091	65 456
208	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,008	1107834	8 863
209	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	16	3467	55 472
210	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	32	88	2 816
211	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	0,002	306812	614
212	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	12290	49 160
213	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	11530	46 120
214	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	4	2691	10 764
215	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,137	24906	3 412
216	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	91140	273 420

217	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	3	70827	212 481
218	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	6	58459	350 754
219	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	54,981	4846	266 438
220	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	3	2623	7 869
221	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	3	6236	18 708
222	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	12	8287	99 444
223	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	18	5165	92 970
224	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	27	1444	38 988
225	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	18	286	5 148
226	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	12	18650	223 800
227	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	6	4091	24 546
228	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,006	1107834	6 647
229	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	12	3467	41 604
230	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	48	3467	166 416
231	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП	1 т	0,0015	306812	460
232	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	12290	36 870
234	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	11530	34 590
235	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	24	88	2 112
236	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,09484	24906	2 362
237	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	21,26	401574	8 537 463
158	243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	1 км	20,92963	1805620	37 790 959

	71 496 402
Итого по акту:	**71 496 402**
Затраты на организацию и управлениестроительно-мнтажными работами по стройке вцелом (общестроительные затраты)8,4%	6005697,75
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	232506,2985
Итого:	**77 734 605,81**
Сметная прибыль	3886730,29
Непредвиденные затраты 3%	2332038,174
Итого:	83 953 374,27
Итого с условной скидкой:	75558036,84
НДС 12%	9066964,421
Ито по акту:	**84625001,27**

Зам.руководителя ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"

_____ Кожагельдинов Р.Е.

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ Саржегитов О.М.

Авторский надзор
ТОО "БАТЫС ГРАНТ"

_____ Акманов А.Ж.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa" _____ Окас М.К.