Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Договор №163 от 2020-10-06

С П Р А В К А № 4 ноябрь 2023 года
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 20223 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№163	от 2020-10-06	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области	545 035 187,32	96 834 458,22					11 620 134,99	108 454 593,21

ЗАКАЗЧИК :
Зам.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
ТОО "MaGuKaNa" _____ Окас М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Сарсегитов О.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ

Договор №163 от 2020-10-06

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**91 629 105**
		локальная смета № 02-01-02				
		Раздел 1. Кабельная линия, ИТОГО:	тенге			**12 187 762**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 187 762**
1	**6101-0102-0109 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**113,521**	**629**	**71 405**
2	**6101-0201-0203 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**12,649**	**12827**	**162 249**
3	**6101-0208-0103 Кклим = 1,12**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3**	**м3**	**42,16**	**3426**	**144 440**
4	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1479,733**	**59**	**87 304**
5	**6101-0101-0302 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**42,16**	**80**	**3 373**
6	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**373,75**	**828**	**309 465**
7	**6124-0201-0202 Кклим = 1,09**	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**657,75**	**254**	**167 069**

8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	42,16	4416	186 179
10	6124-0201-0304 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	657,75	398	261 785
11	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,048	82522	334 049
12	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	75,884	67	5 084
13	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	75,884	30	2 277
14	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	75,884	658	49 932
15	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	8,446	4156	35 102
16	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	302,25	570	172 283
17	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	308,3	6377	1 966 029
18	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	756,5	2035	1 539 478
19	6124-0201-0804 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	302,25	2558	773 156
20	6124-0201-0711 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	295	3138	925 710
21	243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	1 км	1,3813	3613550	4 991 397
		локальная смета № 02-01-01				
		Раздел 2. Сети ВЛ-0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			27 973 495
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			27 973 495
6	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	710	3467	2 461 570
7	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	710	4091	2 904 610
16	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	82	3467	284 294
21	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	82	4091	335 462
21	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	246	1444	355 224
23	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	160	18650	2 984 000
24	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	82	522	42 804
28	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗЛ6	1 т	0,041	306812	12 579

29	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	328	3467	1 137 176
35	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	151	3467	523 517
36	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	151	4091	617 741
39	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	151	5071	765 721
40	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	453	1444	654 132
41	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	302	286	86 372
42	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	70	18650	1 305 500
43	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	151	522	78 822
44	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗЛ6	1 т	0,0755	306812	23 164
45	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	151	12290	1 855 790
46	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	151	11530	1 741 030
47	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	604	3467	2 094 068
53	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	94	2623	246 562
54	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	94	6236	586 184
55	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	94	8287	778 978
56	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	94	18650	1 753 100
57	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	376	3467	1 303 592
58	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	94	3467	325 898
59	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	94	4091	384 554
60	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,027	1107834	29 912
61	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	47	522	24 534
62	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗЛ6	1 т	0,047	306812	14 420
63	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	94	12290	1 155 260
64	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	94	11530	1 083 820

65	1133-0106-0102 Кклим = 1,12	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,92769	24906	23 105
		Раздел 3. Подвеска провода, ИТОГО:	тенге			**51 467 848**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**51 467 848**
236	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**23,6**	**401574**	**9 477 146**
237	243-701-0720	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**1 км**	**23,255558791**	**1805620**	**41 990 702**

Итого по акту: **91 629 105**

Затраты на организацию и управлениестроительно-
мнтажными работами по стройке вцелом
(общестроительные затраты)8,4% 7696844,86

Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% 297977,8511
Итого: **99 623 928,21**
Сметная прибыль 4981196,41
Непредвиденные затраты 3% 2988717,846
Итого: 107 593 842,47
Итого с условной скидкой: 96834458,22
НДС 12% 11620134,99
Ито по акту: **108454593,21**

Зам.руководителя ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Саржегитов О.М.

Авторский надзор
ТОО "БАТЫС ГРАНТ"

Акманов А.Ж.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa" Окас М.К.