М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Талдыкорган Асу», город Талдыкорган, ул.Медеу,15**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Асылханова А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей к городскому бассейну г.Текели Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели», расположенное по адресу: 41700, Алматинская область город Текели, Абылайхан, 34., и.о. руководителя Шафраненко А.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствуют**;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей к городскому бассейну г.Текели Алматинской области с изменениями в соответствии с протоколом технического совещания №1 от 01.10.2020г., №2 от 16.11.2020г.**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а) **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_Городской бассейн расположен в лесопарковой зоне вдоль русла реки Каратал, вблизи городского парка отдыха в центральной части г.Текели. Целью строительства водопровода и электроосвещения является улучшения строительства структур отхода граждан . Район работ расположен в черте г.Текели Алматинской области.

Водоснабжение. Водоснабжение объекта предусмотрено от существующего резервного водопровода d500мм. Давление в существующей сети 5атм. Водопровод проектируется из стальных электросварных труб d57*3 ГОСТ10704-91- протяженностью -196м. Для стальных труб предусмотрена антикоррозийная изоляция типа «Весьма усиленная». Для учета расхода воды в колодце 1

устанавливается счетчик ХВ DN32 DN2,5 405 SENSUS с дистанционным считыванием выходного сигнала. На участке, от врезки в существующий наземный трубопровод d500мм., до входа в колодец 1, для водопровода предусмотрена тепловая изоляция из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-83,толщиной 50мм. с покровным слоем из стеклопластика руллонного для теплоизоляции РСТ-Х-Л-Н по ТУ 6-48-87-92. Подземная часть вертикальной части водопровода прокладывается в асбестоцементной трубе d300 мм. Верх трубы заделывается цементно-песчаным раствором М100. Для защиты от коррозии принято органосиликатное покрытие краской типа ОС-51-13 в 4 слоя, с отвердителем естественной сушки ТБТ, общей толщиной 0,45мм. В связи с прокладкой трубопровода в сейсмическом районе для компенсационной способности стыков применяются фланцевые гибкие вставки d50мм. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б. элементов d1500мм.по т.п. 90109-11.84.с дополнительными мероприятиями при строительстве в сейсмических районах по т.п. 901-09-11,84 Альбом VIII.88.

При устройстве колодцев предусмотрены антисейсмические мероприятия, в швы между сборными железобетонными кольцами закладываются стальные изделия, предотвращающие их сдвиг. Производство работ по укладке сетей водопровода проведены согласно СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». По окончании монтажных работ произведено гидравлическое испытание водопроводных сетей.

Электроснабжение._Электроснабжение городского бассейна в г.Текели Алматинской области, запроектировано в соответствии с техническими условиями за №25-644/702 от 01.08.2018г., выданных АО «ТАТЭК». За точку подключения электроснабжения принмается опора №38 существующей ВЛ6 кВ №6701 от ПС-35/6 кВ №167 «Текели» ж.д.» От точки поключения до запроектированной КТПГ-6/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 100кВА построено КЛ-6кВ кабелем марки СИП-3 сечением 1*95мм². На существующей опоре №38 установлен линейный разъединитель РЛНД-10 с приводом ПРНЗ. КТПГ-6/0,4кВ киоскового типа оснащена выключателем нагрузки 6кВ, силовым трансформатором мощностью 100кВА, автоматическими выключателями, трехфазным прибором учета электроэнергии на стороне РУ-6кВ, фидером наружного освещения с фотореле, а также периферийными электротехническими средствами, согласно опросному листу. Согласно техническим условиям выданных АО «ТАТЭК», демонтированы существующие деревянные опоры №37 и №38 ВЛ-6кВ №6701, с последующим монтажом ж/б опор аналогичного типа. Также смонтированна новая КЛ-6кВ кабелем марки АСБ-6 сечением 3*95мм² от опоры №1 ВЛ-6кВ №6701 до КРУН-6 ПС-35/6кВ №167 «Текели» ж.д.». Подключение опор ОГК-9 выполненно от фидера наружного освещения проектируемой КТП-6/0,4кВ. Управление освещением выполняется от фотореле установленном комплектно в РУ-0,4 кВ. Защиту кабелей от механических повреждений обеспечить кирпичами в траншее. При пересечении кабелей с инженерными сооружениями кабели прокладываются в трубах ПНД D100мм. Защитное заземление осветительных приборов наружного освещения выполнено присоединением опоры к проводнику -PEN-, В траншеях проложить сигнальную ленту ЛСЭ150. Монтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК 2016г., и ПТБ._____

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2020год**;

месяц, год

окончание работ н**оябрь 2020год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,3 (три и три)**;

фактически, месяц: **3,3 (три и три)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **готовым к приемке в эксплуатацию «Строительство инженерно-коммуникационных сетей к городскому бассейну г.Текели Алматинской области.**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Талдыкорган Асу», город Талдыкорган, ул.Медеу,15, директор Асылханов А.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

подпись,дата_____М.П.