**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
**Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор: №48 от 28.04.2022 г.; Доп.соглашение №1 от 22.06.2022г.;**
**Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/**

к Правилам огранизации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/ | 11 517 857 | 12 900 000 | 11 517 857 | 12 900 000 | 2 589 286 | 2 900 000 |
| | в том числе оборудование | | | | | | |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **11 517 857** | **12 900 000** | **11 517 857** | **12 900 000** | **2 589 286** | **2 900 000** |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
**Сейтбеков Е.О.**

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"**
**Тамаев К.С.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**
**Миркамалов Б.Б.**

**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
**Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор: №48 от 28.04.2022 г.; Доп.соглашение №1 от 22.06.2022;**
**Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/**

**Форма-2**

# А К Т №2
## приемки выполненных работ
## за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода низкого давления Г1** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы под газопровод** | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-010101-0502<br>1101-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработкатраншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 297,919 | 67,17 | 67,17 | 20010,54 | 20010,54 | -- | 4910,85 | 26915,10 |
| | | | | | -- | 22,89 | -- | 6820,62 | | 1993,71 | |
| 52 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,403 | 1613,92 | -- | 11947,85 | -- | -- | 8602,45 | 22194,33 |
| | | | | | 1613,92 | -- | 11947,85 | -- | | 1644,02 | |
| 53 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 145,544 | 841,75 | -- | 122511,95 | -- | -- | 88208,61 | 227578,20 |
| | | | | | 841,75 | -- | 122511,95 | -- | | 16857,64 | |
| 54 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2280,256 | 34,67 | 34,67 | 79047,49 | 79047,49 | -- | 20497,58 | 107508,68 |
| | | | | | -- | 12,48 | -- | 28468,86 | | 7963,61 | |
| | | **Подземная прокладка трубопровода-Г1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка<br>НР - 99% СП - 8% | км трубопровода | 0,301 | 305192,19<br>220886,00 | 83264,47<br>23140,95 | 91862,85<br>66486,69 | 25062,61<br>6965,43 | 313,56 | 72717,59<br>13166,44 | 177746,88 |
| 57 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка<br>НР - 99% СП - 8% | км трубопровода | 0,9 | 347138,79<br>239396,00 | 105411,35<br>29662,04 | 312424,91<br>215456,40 | 94870,21<br>26695,84 | 2098,30 | 239730,71<br>44172,45 | 596328,07 |
| 60 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка<br>НР - 99% СП - 8% | шт. | 10 | 1405,35<br>493,07 | 912,28<br>245,88 | 14053,52<br>4930,74 | 9122,78<br>2458,85 | -- | 7315,69<br>1709,54 | 23078,75 |
| 65 | Е11-220801-0202<br>1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка<br>НР - 99% СП - 8% | шт. | 4 | 2071,02<br>727,70 | 1343,32<br>362,19 | 8284,08<br>2910,80 | 5373,27<br>1448,76 | -- | 4315,97<br>1008,00 | 13608,05 |
| 70 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка сигнальной ленты в траншее<br>НР - 61% СП - 8% | км кабеля | 2,009 | 27931,68<br>8643,60 | 19288,08<br>4248,67 | 56114,75<br>17364,99 | 38749,75<br>8535,58 | -- | 15799,35<br>5753,13 | 77667,22 |
| 73 | Е11-191101-0101<br>1119-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое<br>НР - 98% СП - 8% | м газопровода | 398,459 | 539,83<br>526,14 | --<br>-- | 215099,92<br>209645,22 | --<br>-- | 5454,70 | 205452,31<br>33644,18 | 454196,42 |
| 74 | Ц13-131001-1008<br>1313-1001-1008<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом<br>НР - 61% СП - 8% | м | 500 | 639,30<br>391,16 | 248,14<br>115,47 | 319651,75<br>195580,00 | 124071,75<br>57736,80 | -- | 154523,25<br>37934,00 | 512109,00 |
| 75 | Е11-250126-0101<br>1125-0126-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопровод диаметром до 140 мм. Продувкавоздухом<br>НР - 91% СП - 8% | км трубопровода | 0,4 | 390704,13<br>59682,00 | 330201,48<br>71815,32 | 156281,65<br>23872,80 | 132080,59<br>28726,13 | 328,26 | 47865,02<br>16331,73 | 220478,41 |
| | | | | Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 2шт | | | | | | | |
| 83 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка<br>НР - 99% СП - 8% | км трубопровода | 0,0024 | 287770,69<br>213482,00 | 73632,53<br>20505,73 | 690,65<br>512,36 | 176,72<br>49,21 | 1,57 | 555,95<br>99,73 | 1346,33 |
| 85 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками<br>НР - 98% СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 0,012 | 7421,94<br>3223,80 | 1701,79<br>712,80 | 89,06<br>38,69 | 20,42<br>8,55 | 29,96 | 44,40<br>10,68 | 144,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,02 | 24284,92 | 1146,55 | 485,70 | 22,93 | 356,44 | 101,48 | 634,15 |
| | | НР - 21% СН - 8% | | | 5316,50 | 259,43 | 106,33 | 5,19 | | 46,97 | |
| 88 | Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Ковер стальной с крышкой. Монтаж** | т конструкций | 0,0494 | 95612,04 | 4645,53 | 4723,23 | 229,49 | 93,27 | 3099,51 | 8448,56 |
| | | НР - 69% СН - 8% | | | 89078,50 | 1853,56 | 4400,48 | 91,57 | | 625,82 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1413279,90 | 528838,55 | 8676,05 | 873740,74 | 2469982,30 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2469982,30 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | **2 469 982** |
| **в том числе оборудование** | Тенге | |
| **в том числе СМР** | Тенге | **2 469 982** |
| Временные здания и сооружения, 1,3% | Тенге | 32 110 |
| **Итого с временными** | Тенге | **2 502 092** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71% | Тенге | 42 786 |
| **Итого с зимними** | | **2 544 878** |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | 50 898 |
| **Итого СМР** | Тенге | **2 595 775** |
| **в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05** | Тенге | **2 725 564** |
| **Понижающий коэффициент** | Тенге | **2 589 286** |
| НДС (12%) | Тенге | 310 714 |
| ВСЕГО | Тенге | 2 900 000 |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Сейтбеков Е.О.**

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"**

**Орынбеков Х.А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Миркамалов Б.Б.**