Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №48 от 28.04.2022 г.; Доп.соглашение №1 от 22.06.2022г.;
Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/

к Правилам огранизации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/	17 798 297,50	19 934 093,20	17 798 297,50	19 934 093,20	6 280 440,36	7 034 093,20
	Удержанпе 5%					889 915	996 705
	Всего к оплате подрядчику	**17 798 297,50**	**19 934 093,20**	**17 798 297,50**	**19 934 093,20**	**5 390 525,36**	**6 037 388,20**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
_____ Сейтбеков Е.О.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
_____ Тамаев К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Форма-2

Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №48 от 28.04.2022 г.; Доп.соглашение №1 от 22.06.2022г.;
Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1									
1	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальныхтруб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	6249,45	3294,52	6249,45	3294,52	217,01	3715,76	10762,43
					2737,92	1015,37	2737,92	1015,37		797,22	
2	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическимиспытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0015	765671,03	252173,47	1148,51	378,26	19,43	900,92	2213,38
					500544,00	106133,77	750,82	159,20		163,95	
3	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 ммГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,012	2379,00	--	7165,55	--	7165,55	--	7738,79
					--	--	--	--		573,24	
4	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиспытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0136	698858,95	212336,93	9504,48	2887,78	118,73	7655,83	18533,14
					477792,00	90822,92	6497,97	1235,19		1372,83	
5	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 ммГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13,6544	471,00	--	6431,22	--	6431,22	--	6945,72
					--	--	--	--		514,50	
		Деталь выхода газопровода из земли диам.108 - 1шт									
6	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	347138,79	105411,35	347,14	105,41	2,33	266,37	662,59
					239396,00	29662,04	239,40	29,66		49,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1	2409,00 --	-- --	2409,00 --	-- --	2409,00	-- 192,72	2601,72
8	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0015	508830,70 383940,00	109990,34 40284,01	763,25 575,91	164,99 60,43	22,35	629,97 111,46	1504,68
9	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 ммГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,506	2379,00 --	-- --	3582,77 --	-- --	3582,77	-- 286,62	3869,40
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2810,70 986,15	1824,56 491,77	--	1463,14 341,91	4615,75
11	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	2173,00 --	-- --	2173,00 --	-- --	2173,00	-- 173,84	2346,84
12	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	8661,00 --	-- --	8661,00 --	-- --	8661,00	-- 692,88	9353,88
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тфасонных частей	0,0034	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	3436,42 1646,87	1725,92 494,76	63,63	2120,21 444,53	6001,15
14	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы кругоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	1552,00 --	-- --	1552,00 --	-- --	1552,00	-- 124,16	1676,16
15	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	1262,00 --	-- --	1262,00 --	-- --	1262,00	-- 100,96	1362,96
16	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1125401,77 534672,00	519832,36 164376,56	1125,40 534,67	519,83 164,38	70,90	692,06 145,40	1962,86
17	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80 СП - 8%	м	1	6950,00 --	-- --	6950,00 --	-- --	6950,00	-- 556,00	7506,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1687929,32 188250,00	123639,76 20988,64	1687,93 188,25	123,64 20,99	1376,04	207,15 151,61	2046,68
19	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77** *СП - 8%*	кг	1	575,00 --	-- --	575,00 --	-- --	575,00	-- 46,00	621,00
20	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ковер стальной с крышкой. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00183	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	174,97 163,01	8,50 3,39	3,45	114,82 23,18	312,97
21	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80** *СП - 8%*	м	0,2	2072,00 --	-- --	414,40 --	-- --	414,40	-- 33,15	447,55
22	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	0,00076	1410767,00 --	-- --	1072,18 --	-- --	1072,18	-- 85,77	1157,96
23	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1492,38 1463,31	18,19 0,16	1492,38 1463,31	18,19 0,16	10,88	1434,20 234,13	3160,70
24	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1	134,00 --	-- --	134,00 --	-- --	134,00	-- 10,72	144,72
25	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	21414,26 3118,92	1334,27 295,19	1284,86 187,14	80,06 17,71	1017,66	186,41 117,70	1588,97
26	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка иликлапан	1	1211,14 1011,12	26,94 12,96	1211,14 1011,12	26,94 12,96	173,08	1013,84 178,00	2402,97
27	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	1	29882,00 --	-- --	29882,00 --	-- --	29882,00	-- 2390,56	32272,56
28	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	1110,00 --	-- --	2220,00 --	-- --	2220,00	-- 177,60	2397,60

Деталь выхода газопровода из земли диам.32 - 27шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	27	2164,82 1750,77	116,18 25,92	58450,12 47270,79	3136,86 699,84	8042,47	47011,22 8436,91	113898,24
30	С123-040902-3604 2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типаTEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	27	6309,00 --	-- --	170343,00 --	-- --	170343,00	-- 13627,44	183970,44
31	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	7769,81 5764,01	1988,08 553,65	17,72	6254,49 1121,94	15146,24
32	С123-010502-0806 2301-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	27,27	337,00 --	-- --	9189,99 --	-- --	9189,99	-- 735,20	9925,19
33	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0324	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	14195,07 11656,42	2239,72 790,65	298,92	12322,60 2121,41	28639,08
34	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 ммГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	32,5296	471,00 --	-- --	15321,44 --	-- --	15321,44	-- 1225,72	16547,16
35	Е12-150102-0601 1215-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	заглушка	27	3046,90 1286,88	2,69 1,30	82266,37 34745,76	72,74 34,99	47447,87	25042,14 8584,68	115893,19
36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	27	1405,35 493,07	912,28 245,88	37944,50 13313,00	24631,51 6638,90	--	19752,37 4615,75	62312,63
37	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	27	3239,00 --	-- --	87453,00 --	-- --	87453,00	-- 6996,24	94449,24
38	С123-020304-2605 2302-0304-2605 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	54	545,00 --	-- --	29430,00 --	-- --	29430,00	-- 2354,40	31784,40
39	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	27	2071,02 727,70	1343,32 362,19	55917,51 19647,93	36269,59 9779,16	--	29132,81 6804,03	91854,35
40	С123-020302-5114 2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	27	3128,00 --	-- --	84456,00 --	-- --	84456,00	-- 6756,48	91212,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	458215,49 361188,00	84970,50 30869,59	12371,82 9752,08	2294,20 833,48	325,54	10479,70 1828,12	24679,64
42	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80 *СП - 8%*	м	27	1882,00 --	-- --	50814,00 --	-- --	50814,00	-- 4065,12	54879,12
43	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	660188,93 148132,00	20772,90 90,72	17825,10 3999,56	560,87 2,45	13264,67	3961,99 1742,97	23530,06
44	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *СП - 8%*	кг	13,5	575,00 --	-- --	7762,50 --	-- --	7762,50	-- 621,00	8383,50
45	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04968	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	4750,01 4425,42	230,79 92,08	93,80	3117,08 629,37	8496,45
46	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80 *СП - 8%*	м	5,4	2072,00 --	-- --	11188,80 --	-- --	11188,80	-- 895,10	12083,90
47	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,020655	1410767,00 --	-- --	29139,39 --	-- --	29139,39	-- 2331,15	31470,54
48	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27	1492,38 1463,31	18,19 0,16	40294,18 39509,47	491,06 4,25	293,65	38723,44 6321,41	85339,03
49	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	27	134,00 --	-- --	3618,00 --	-- --	3618,00	-- 289,44	3907,44
50	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,81	21414,26 3118,92	1334,27 295,19	17345,55 2526,33	1080,76 239,11	13738,47	2516,54 1588,97	21451,06
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				953566,90	84154,76	659818,85	218715,06	1266064,52
	РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода низкого давления Г1										
		Земляные работы под газопровод									
53	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,386	841,75 841,75	-- --	30627,99 30627,99	-- --	--	22052,15 4214,41	56894,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	570,064	34,67	34,67	19761,87	19761,87	--	5124,39	26877,17
					--	12,48	--	7117,21		1990,90	
		Подземная прокладка трубопровода-Г1									
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	1405,35	912,28	7026,76	4561,39	--	3657,85	11539,38
					493,07	245,88	2465,37	1229,42		854,77	
70	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,861	27931,68	19288,08	24049,18	16607,04	--	6771,15	33285,95
					8643,60	4248,67	7442,14	3658,11		2465,63	
73	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	1990,501	539,83	--	1074531,16	--	27248,96	1026336,55	2268937,13
					526,14	--	1047282,20	--		168069,42	
74	Ц13-131001-1008 1313-1001-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом НР - 61%; СП - 8%	м	970	639,30	248,14	620124,40	240699,20	--	299775,10	993491,46
					391,16	115,47	379425,20	112009,39		73591,96	
75	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 140 мм. Продувкавоздухом НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	1,07	390704,13	330201,48	418053,42	353315,58	878,10	128038,94	589779,74
					59682,00	71815,32	63859,74	76842,39		43687,39	
76	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	4	1138,40	34,68	4553,60	138,72	223,28	2556,88	7679,32
					1047,90	--	4191,60	--		568,84	
77	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	5	490,76	15,30	2453,78	76,50	131,78	1369,76	4129,42
					449,10	--	2245,50	--		305,88	
78	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	5	821,97	24,48	4109,87	122,40	244,97	2282,93	6904,21
					748,50	--	3742,50	--		511,42	
79	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	6	657,31	20,40	3943,88	122,40	228,68	2191,61	6626,33
					598,80	--	3592,80	--		490,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз НР - 69%; СП - 8%	м2	3,93	181,28 86,85	4,81 0,52	712,42 341,31	18,89 2,04	352,22	236,91 75,95	1025,28
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,93	149,75 50,74	3,40 0,52	588,50 199,39	13,35 2,04	375,76	138,99 58,20	785,69
		Устройство опознавательных столбов - 10шт									
93	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	10	2612,13 1701,84	-- --	26121,33 17018,40	-- --	9102,93	15486,74 3328,65	44936,72
94	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	41,6	2542,40 2542,40	-- --	105763,84 105763,84	-- --	--	76149,96 14553,10	196466,91
95	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,01256	7421,94 3223,80	1701,79 712,80	93,22 40,49	21,37 8,95	31,35	46,48 11,18	150,87
96	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,98	23925,88 5316,50	1146,55 259,43	47373,24 10526,67	2270,17 513,66	34576,40	10046,70 4593,60	62013,54
97	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,0891	1410767,00 --	-- --	125699,34 --	-- --	125699,34	-- 10055,95	135755,29
98	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80 СП - 8%	м	20,7	1882,00 --	-- --	38957,40 --	-- --	38957,40	-- 3116,59	42073,99
99	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	1,35	757,00 --	-- --	1021,95 --	-- --	1021,95	-- 81,76	1103,71
100	С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	8,82	314,00 --	-- --	2769,48 --	-- --	2769,48	-- 221,56	2991,04
101	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, суммаразмеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм СП - 8%	т	0,0504	483034,00 --	-- --	24344,91 --	-- --	24344,91	-- 1947,59	26292,51
102	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз НР - 69%; СП - 8%	м2	7,6	181,28 86,85	4,81 0,52	1377,70 660,04	36,53 3,94	681,13	458,15 146,87	1982,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115**	м2	7,6	149,75	3,40	1138,07	25,81	726,66	268,78	1519,39
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	385,60	3,94		112,55	
104	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	9	6390,00	--	57510,00	--	57510,00	--	62110,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,80	
				Переход через дорогу методом прокола - 2шт							
105	Е11-221401-0203 1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м**	м продавливания	8	9638,67	6810,34	77109,40	54482,70	222,54	52192,41	139645,95
		НР - 99%; СП - 8%			2800,52	3789,43	22404,16	30315,44		10344,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2719816,69	692273,92	325327,83	1655182,43	4724999,05
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5991063,50

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	5 991 064
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	5 991 064
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	77 884
Итого с временными	Тенге	6 068 947
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%	Тенге	103 779
Итого с зимними		6 172 726
Непредвиденные работы и затраты-2%		123 455
Итого СМР	Тенге	6 296 181
в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05	Тенге	6 610 990
Понижающий коэффициент	Тенге	6 280 440
НДС (12%)	Тенге	753 653
ВСЕГО	Тенге	7 034 093,2

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
_____ Сейтбеков Е.О.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
_____ Орынбеков Х.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.